Первый заместитель директора -
Главный инженер Архангельского
филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

_____ О.А.Козлов

" 27 " декабря 2021 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на ЯНВАРЬ 2022 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и диспетчера ЦУС.

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Вельские сети																
ПС 110 кВ Двинской Березник																
2	МВ ВЛ-110 Рочегда	5	17.01	21.01	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 "Рочегда", АУВ МВ ВЛ-110 Рочегда (К1). 20.01.2022 опробование взаимодействия ДЗШ-110 с РЗА ВЛ-110 "Рочегда" (О).	2 ч.	с переводом на ОВ	5	17.01	21.01	5	17.01	21.01	5	17.01	21.01
3	МВ ВЛ-110 Родионовская	5	24.01	28.01	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 "Родионовская", АУВ МВ ВЛ-110 Родионовская (К1). 27.01.2022 опробование взаимодействия ДЗШ-110 с РЗА ВЛ-110 "Родионовская" (О).	2 ч.	с переводом на ОВ	5	24.01	28.01	5	24.01	28.01	5	24.01	28.01
4	МВ ВЛ-110 Важская	5	31.01	04.02	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 "Важская", АУВ МВ ВЛ-110 Важская (К1). 03.02.2022 опробование взаимодействия ДЗШ-110 с РЗА ВЛ-110 "Важская" (О).	2 ч.	с переводом на ОВ	5	31.01	04.02	5	31.01	04.02	5	31.01	04.02
ПС 110 кВ Шенкурск																
5	СМВ-110	5	24.01	28.01	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 "Усть-Паденьга" (В).	2 ч.	С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Борок.	5	24.01	28.01	5	24.01	28.01	5	24.01	28.01
Плесецкие сети																
ПС 110 кВ Кодино																
6	СМВ-110	3	18.01	20.01	БВР: Контроль РЗА (ВЧ защита ВЛ 110 кВ Обозерская – Кодино с отпайкой на ПС Швакино (ВЛ 110 кВ Кодино) (релейная часть)).	2 ч.	Без отключения	3	18.01	20.01	3	18.01	20.01	3	18.01	20.01
7	СМВ-110	3	25.01	27.01	БВР: Контроль РЗА (ВЧ защита ВЛ 110 кВ Кодино – Мудьюга (Тяговая) с отпайкой на ПС Мудьюга (ВЛ 110 кВ Кодино – Мудьюга) (релейная часть)).	2 ч.	Без отключения	3	25.01	27.01	3	25.01	27.01	3	25.01	27.01

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник ЦУС

В.Г.Подганин