Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на январь 2022 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО Западно-Карельские электрические сети														
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129)	-	-	-	Капитальный ремонт; ; А.Г.-5,5ч.; Замена деталей опор № 37,39,42,128,176,179,187,194,211,232,246,249,266. Замена опор № 124,205,240. Замер загнивания древесины опоры № 1-266	Причина отказа: в связи невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима (ДДТН ВЛ 110 кВ Лоймола-Суоярви (Л-132) в послеаварийной схеме с отключением ВЛ 220 кВ Ляскеля-Суоярви в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Кузнечное (Л-129). Заявка может быть рассмотрена во внеплановом порядке при благоприятных режимно-балансовых условиях в энергорайоне Западаной Карелии.	5	17.01.22	21.01.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129)	-	-	-	Капитальный ремонт; ; А.Г.-5,5ч.; Замена деталей опор № 37,39,42,128,176,179,187,194,211,232,246,249,266. Замена опор № 124,205,240. Замер загнивания древесины опоры № 1-266	Причина отказа: в связи невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима (ДДТН ВЛ 110 кВ Лоймола-Суоярви (Л-132) в послеаварийной схеме с отключением ВЛ 220 кВ Ляскеля-Суоярви в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Кузнечное (Л-129). Заявка может быть рассмотрена во внеплановом порядке при благоприятных режимно-балансовых условиях в энергорайоне Западаной Карелии.	5	24.01.22	28.01.22	-	-	-	-	-	-
ПО Южно-Карельские электрические сети														
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС – Березовка (Л-169)	5	10.01.22	14.01.22	Капитальный ремонт; с включением на ночь; А.Г.-0,5ч.; Расширение просеки в пр.оп. №111-114		5	10.01.22	14.01.22	-	-	-	-	-	-