Утверждаю:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ –
начальник центра Мурманского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



А. Ф. Слатинский

"25 " **июля** **2022 г.**

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на август 2022 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-114)	2	01.08.22	02.08.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов	2	01.08.22	02.08.22
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-115)	3	03.08.22	05.08.22	Л-115 в ремонт	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов	3	03.08.22	05.08.22
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Протоки (Л-139)	5	08.08.22	12.08.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор	5	08.08.22	12.08.22
ВЛ 110 кВ Ковдор – Сейто (Л-79)	5	15.08.22	19.08.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов	5	15.08.22	19.08.22
ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор №2 с отпайками (Л-188)	5	22.08.22	26.08.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена грозозащитного троса	5	22.08.22	26.08.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	2	25.08.22	26.08.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремонте 2с-330 кВ и 1с-330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Выправка опор	5	15.08.22	19.08.22
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Верхне-Туломская ГЭС-12								
В-4	4	30.08.22	02.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Т-2 ГЭС-12. На 3 дня в указанный срок. .	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТТ В-4.	3	24.08.22	26.08.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Тепличная №2 с отпайками (Л-224)	4	30.08.22	02.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Т-2 ГЭС-12. На 3 дня в указанный срок. .	Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТН Л-224.	3	24.08.22	26.08.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-3	4	30.08.22	02.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Т-2 ГЭС-12. На 3 дня в указанный срок. .	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТТ В-3;	3	24.08.22	26.08.22
ТН Л-224	4	30.08.22	02.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Т-2 ГЭС-12. На 3 дня в указанный срок. .	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТН Л-224.	3	24.08.22	26.08.22
Нижне-Туломская ГЭС-13								
I сш-110	54	20.06.22	12.08.22	С уточнением: все присоединения переводятся на II СШ-110. Срок заявки с 22.07.22 по 12.08.22.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР I с.ш. 110 кВ	54	20.06.22	12.08.22
В Л-83	37	18.07.22	23.08.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ условий проведения работ: с переводом питания Л-83 через ВМШ-110.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/3; К.Р. ВЛ-83; А.Г.-В/3	26	18.07.22	12.08.22
ВМШ-110	33	22.07.22	23.08.22		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/3; ЗРР ВМШ-110 для питания Л-83	22	22.07.22	12.08.22
ВС-150	1	03.08.22	03.08.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-224.	Резерв; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	30.08.22	30.08.22
2В	1	05.08.22	05.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ срока. В работе 1В	Резерв; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	29.08.22	29.08.22
1В	1	08.08.22	08.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ срока. на 1 день в ук. период.В работе 2В	Резерв; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя; А.Г.-30 мин.	31	01.08.22	31.08.22
В Л-160	1	15.08.22	15.08.22		Резерв; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	15.08.22	15.08.22
В Л-161	1	16.08.22	16.08.22		Резерв; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	16.08.22	16.08.22
В Л-162	1	17.08.22	17.08.22		Резерв; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	17.08.22	17.08.22
В Л-174	1	18.08.22	18.08.22		Резерв; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	18.08.22	18.08.22
В Л-173	1	19.08.22	19.08.22		Резерв; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	19.08.22	19.08.22
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 150 кВ Промзона – Североморск с отпайками (Л-184)	4	01.08.22	04.08.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; Установка металлической опоры №2а (проектная нумерация). Демонтаж проводов и грозотроса в пролете опор №2-3 (реконструкция а/м дороги Р-21) - "подряд"	4	01.08.22	04.08.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Промзона – Североморск с отпайками (Л-184)	11	05.08.22	15.08.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; Замена металлической опоры №2 на анкерную. Демонтаж и монтаж проводов, грозотроса в пролете опор №1-2 (реконструкция а/м дороги Р-21 - подряд.)	11	05.08.22	15.08.22
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №2 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-132)	5	15.08.22	19.08.22	В ремонт на 5 дней в заявленное время	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; К.Р. (на уч-ке опор 248-426), в т. ч. чистка трассы - "подряд". Замена дерев-х деталей опор, изоляторов, установка ППУ. Верховая ревизия на отпайке.	5	15.08.22	19.08.22
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	12	15.08.22	26.08.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-403. Л-403, 163, 164, 161, 162, 223, 224 в транзите.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; К.Р. (в т.ч чистка трассы - "подряд").	12	01.08.22	12.08.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Серебрянская ГЭС-16 с отпайкой на ПС Лодейное (Л-178)	1	16.08.22	16.08.22	Погашение жил фонда, после отоп сезона. Совместно с работами на ПС 99 и ПС 409 и ТГК-1	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; Ревизия ВЧЗ на оп. № 136 (ф.1,2,3).	1	16.08.22	16.08.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Промзона (Л-226)	13	19.08.22	31.08.22	С ПЕРЕНОСОМ в сроки ремонта Л-226 по сводному графику ремонтов ЛЭП и ЭСО на 2022 год. На 2 дня в указанный срок.	Текущий ремонт; с отключением; под наведенным напряжением; А.Г.-В/3; Монтаж временной перемычки от Л-226 опора №3 к Л-184 опора №2а (реконструкция а/д Р-21- подряд)	2	03.08.22	04.08.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Промзона (Л-226)	1	19.08.22	19.08.22		Текущий ремонт; с отключением; под наведенным напряжением; А.Г.-24 ч.; Демонтаж временной перемычки на Л-226 опора №3 к ВЛ-184 опора №2а - "подряд" (Реконструкция а/м дороги Р-21).	1	19.08.22	19.08.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Промзона (Л-226)	12	19.08.22	30.08.22	Совместно с работами по замене опор. В работе Л-178, 175, 176, ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-15 – Мурманская, ВЛ 330 кВ Мончегорск – Оленегорск в транзите. 5 дней в заявленное время	Капитальный ремонт; с отключением; под наведенным напряжением; А.Г.-24 ч.; К.Р. (в т.ч чистка трассы - "подряд").	12	19.08.22	30.08.22
ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Мурмаши (Л-83)	2	22.08.22	23.08.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-184 (изменение сроков начала ремонта в июле)	Включение в работу; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Восстановление нормальной схемы ВЛ-83	2	11.08.22	12.08.22
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №1 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-133)	3	22.08.22	24.08.22	В ремонт на 3 дня в заявленные сроки	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Ревизия ВЧЗ, верховая ревизия на отпайке. Чистка трассы подрядной организацией.	3	22.08.22	24.08.22
ПС 150 кВ Лодейное (ПС 99)								
В-Т5-150	4	15.08.22	18.08.22		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР, ПИ Т-5. В РЗА, ВК Т-5, В-150-Т-5	4	15.08.22	18.08.22
ПС 110 кВ Планерное поле (ПС 64)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1 сек 110 кВ	5	08.08.22	12.08.22	5 дней в заявленное время	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Т.Р. ОД,КЗ Т-1, Т.Р., П.И. ТН-110-1	5	08.08.22	12.08.22
2 сек 110 кВ	5	15.08.22	19.08.22	5 дней в заявленное время	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Т.Р. ОД,КЗ Т-2, Т.Р., П.И. ТН-110-2	5	15.08.22	19.08.22
ПС 110 кВ Котсельваара (ПС 20)								
ВЛ-133	5	22.08.22	26.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроко в - совместно с работами на линии Л-133. На 5 дней в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. КСЛ, ТТ Л, С.Р. РЛЛ-133	31	01.08.22	31.08.22
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №1 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-133)	5	22.08.22	26.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроко в - совместно с работами на линии Л-133. На 5 дней в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. КСЛ, ТТ Л, С.Р. РЛЛ-133	31	01.08.22	31.08.22
В-110 АТ-1	7	25.08.22	31.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 1 день в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование В-110АТ-1	31	01.08.22	31.08.22
ПС 150 кВ Никель (ПС 20А)								
ВЛ-403	14	01.08.22	14.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ - совместно с работами на Л-403. На 3 дня в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р.,П.И. ТТ ВЛ-403	31	01.08.22	31.08.22
3 сек. 150 кВ	3	03.08.22	05.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с ремонтом Л-403.. На 3 дня в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р.,П.И. ТН-150-3 ПВ УРОВ-150-3с	31	01.08.22	31.08.22
ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21)								
ВЛ-163	31	01.08.22	31.08.22	На 1 день в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-163	31	01.08.22	31.08.22
II СШ-150 кВ	31	01.08.22	31.08.22	На 14 дней в ук. период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; С.Р. РШ-II Л-163, РШ-II Л-165, РШ-II Л-166, РШ-II-150 Т-2, РШ-II ВО-150, РШ-II ВМШ-150	31	01.08.22	31.08.22
ПС 150 кВ Снежногорск (ПС 29)								
Снижение объёма нагрузки, отключаемой действием АЧР	31	01.08.22	31.08.22	3 дня по оперативной заявке.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; В МП РЗА, ВК АЧР-ЧАПВ	31	01.08.22	31.08.22
ПС 110 кВ Мурмаши (ПС 36)								
В-110 Т-1	1	01.08.22	01.08.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	01.08.22	01.08.22
В-110 Т-2	1	02.08.22	02.08.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	02.08.22	02.08.22
ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-184	4	01.08.22	04.08.22	2 дня в казанный период. Совместно с Л-184.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР ВЛ-184.	4	01.08.22	04.08.22
ВЛ-226	12	19.08.22	30.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ срока - совместно с работами на Л-226. На 3 дня в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. РЛЛ-226, ВЛ-226, ТТ-150 Л-226. Проверка сигнализации давления элегаза на ВЛ-226.	12	19.08.22	30.08.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Промзона (Л-226)	12	19.08.22	30.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ срока - совместно с работами на Л-226. На 3 дня в ук.период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. РЛЛ-226.	12	19.08.22	30.08.22
ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81)								
В-150 Т-1	5	08.08.22	12.08.22		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ВПр при ТР, ПИ Т-3, ОПН-150/35/6 Т-1, ОПН Н Т-1	5	08.08.22	12.08.22
В-150 Т-2	1	22.08.22	22.08.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя; А.Г. - 30 мин.	1	22.08.22	22.08.22
ПС 150 кВ Верхнетуломский (ПС 82)								
В-150 Т-2	5	22.08.22	26.08.22		Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; СР Р-150 Т-2	5	22.08.22	26.08.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Тепличная №2 с отпайками (Л-224)	4	30.08.22	02.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Т-2 ГЭС-12. Совместно с работами на Л-224 на ГЭС-12.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р. ВЧЗ ОЛ-224, С.Р. Р-150 Т-2;	5	22.08.22	26.08.22
ПС 150 кВ Первомайский (ПС 98)								
ВС 150	12	15.08.22	26.08.22	С ПЕРЕНОСОМ сроко в- совместно с Л-221. На 5 дней в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ПИ, отбор проб масла ТТ ВС-150	5	01.08.22	05.08.22
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	12	15.08.22	26.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ срока - совместно с линией.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. ВЧЗ	3	01.08.22	03.08.22
ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Нива ГЭС-2								
ВЛ-101	2	22.08.22	23.08.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - останов Нива ГЭС-3. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. АГ 2ч. ВЛ-101 ТО: доливка масла вводов, замена силикагеля, спуск конденсата. С отключением и заземлением.	2	25.08.22	26.08.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №1 с отпайками (Л-101)	2	22.08.22	23.08.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - останов Нива ГЭС-3. На время оперирования РЛ Л-101 вывести из работы АПВ Л-101. Вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-101: без отключения (не в транзите) АГ 2ч. ВЛ-101 в ремонте.	2	25.08.22	26.08.22
Нива ГЭС-3								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
II с.ш.-110	5	01.08.22	05.08.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. АГ 2ч. ТН-110 2СШ-110 ТО; Р-110 2СШ ТОИм; Ремонт фундаментов ТН-110 2СШ. С отключением и заземлением.	5	01.08.22	05.08.22
ВМШ-110	5	01.08.22	05.08.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. АГ 2ч. ВМШ-110 ТО. С отключением и заземлением.	5	01.08.22	05.08.22
ПС 150 кВ Административная (ПС 11А)								
В-1 Л-204	52	01.07.22	21.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с отключением Л-204 на ПС 330 кВ Мончегорск. Вывести оборудование сроком на 11 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО В-1 Л-204, КРИК 1РШ 1СШ Л-204, Топр В-1 Л-204, АУВ, АПВ, клемники ОРУ, ТТ-К, ЭМ.блокир. С отключением. В-1 Л-204, 1СШ-150 в ремонте.	52	01.07.22	21.08.22
ВЛ-153	62	01.07.22	31.08.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.; КРИК РШ 1СШ Л-153. С отключением. ВЛ-153, 1СШ-150 в ремонте. Л-153 в работе через ОВ-150	62	01.07.22	31.08.22
ТН ІСШ-150	62	01.07.22	31.08.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИК РШ ТН 1СШ-150, ВЦ, шинки - К. ТРИМ ОПН 1СШ-150, ТРИМ ТН 1СШ-150. С отключением. ТН 1СШ-150, 1СШ-150 в ремонте.	62	01.07.22	31.08.22
ВЛ-157	55	01.07.22	24.08.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; ТРИК РШ 1СШ Л-157 С отключением. ВЛ-157, 1СШ-150 в ремонте. Л-157 в работе через ОВ-150	55	01.07.22	24.08.22
ВМШ-150	61	01.07.22	30.08.22	Совместно с системой шин 150 кВ ПС 11А. Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИК РШ 1СШ ВМШ-150. С отключением. ВМШ-150, 1СШ-150 в ремонте.	61	01.07.22	30.08.22
В-2 Л-204	52	01.07.22	21.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с отключением Л-204 на ПС 330 кВ Мончегорск. Вывести оборудование сроком на 11 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО В-2 Л-204, КРИК 2РШ 1СШ Л-204, Топр В-2 Л-204. АУВ, АПВ, клемники ОРУ, ТТ-К, ЭМ.блокир.-В. С отключением. В-2 Л-204, 1СШ-150 в ремонте	52	01.07.22	21.08.22
І СШ-150	62	01.07.22	31.08.22	Присоединения 150 кВ поочередно переводятся через ОВ-150. Вывести оборудование дважды сроком на 60 дней суммарно.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИК РШ 1СШ -150. С отключением. 1СШ-150, поочередно в ремонте В-1 Л-204, В-2 Л-204, ОВ-150, ВЛ-154, ВЛ-153, В-150 Т-1, В-150 Т-2, ВЛ-206, ВЛ-205, ВМШ-150.	62	01.07.22	31.08.22
ВЛ-205	62	01.07.22	31.08.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней,	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; ТК, ТРИТ РШ 1СШ Л-205, АУВ, АПВ, клемники ОРУ, ТТ, ШОН ф"А"-К, ЭМБ-В. С отключением. ВЛ-205, 1СШ-150 в ремонте. Л-205 в работе через ОВ-150	62	01.07.22	31.08.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-154	62	01.07.22	31.08.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; КРИК РШ 1СШ Л-154 С отключением. ВЛ-154, 1СШ-150 в ремонте. Л-154 в работе через ОВ-150	62	01.07.22	31.08.22
ВЛ-153	61	01.08.22	30.09.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.; КРИК РШ 2СШ Л-153. С отключением. ВЛ-153, 2СШ-150 в ремонте.	61	01.08.22	30.09.22
ВЛ-205	61	01.08.22	30.09.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней,	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ РШ 2СШ Л-205, ДЗ, ТЗ-К. С отключением. ВЛ-205, 2СШ-150 в ремонте	61	01.08.22	30.09.22
ВЛ-206	31	01.08.22	31.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. Вывести оборудование на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ РШ 1СШ Л-206, Топр ВЛ-206, ЭМБ-В. С отключением. ВЛ-206, 1СШ-150 в ремонте	31	01.08.22	31.08.22
ВМШ-150	31	01.08.22	31.08.22	Вывод оборудования на 1 день в указанный срок	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-В/3; Смена уставокДЗШ-150, в связи с выводом в ремонт Л-204	31	01.08.22	31.08.22
I СШ-150	31	01.08.22	31.08.22	Вывести оборудование дважды сроком на 30 дней суммарно.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КРИК и ТРИТ РШ 1СШ -150. С отключением. 1СШ-150, поочередно в ремонте В-1 Л-204, В-2 Л-204, ОВ-150, ВЛ-154, ВЛ-153, В-150 Т-1, В-150 Т-2, ВЛ-206, ВЛ-205, ВМШ-150.	31	01.08.22	31.08.22
ВЛ-154	61	01.08.22	30.09.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; КР ИК РШ 2СШ Л-154. ВЧЗ Л-154, ВЧ-пост-В. С отключением. ВЛ-154, 2СШ-150 в ремонте.	61	01.08.22	30.09.22
ВМШ-150	61	01.08.22	30.09.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней,	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИК РШ 2СШ ВМШ-150. С отключением. ВМШ-150, 2СШ-150 в ремонте.	61	01.08.22	30.09.22
II СШ-150	61	01.08.22	30.09.22	Вывести оборудование сроком на 12 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ РШ 2СШ-150. С отключением. 2СШ-150, поочередно в ремонте ВЛ-154, ВЛ-153, ВЛ-205, ВМШ-150.	61	01.08.22	30.09.22
ВЛ-205	61	01.08.22	30.09.22	С УТОЧНЕНИЕМ срока. На 5 дней в указанный срок. .	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ ВЛ-205, Топр ВЛ-205, ТО ТТ Л-205, ВЧЗ-К, пост(ПВЗУ-Е-ОК)-В С отключением. ВЛ-205 в ремонте. Л-205 в реботе через ОВ-150	61	01.08.22	30.09.22
ПС 110 кВ Царь Город (ПС 22)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВМШ-110	31	01.08.22	31.08.22	С отключением и заземлением 1 и 2 СШ-110 кВ в работе и режиме объединения (с включением шинной развилки РШ-1 Л-138 и РШ-2 Л-138 для сохранения транзита по Л-94 и Л-138	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/3; КР ВМШ -110 , ТО вводов ВМШ-110	31	01.08.22	31.08.22
ПС 110 кВ Молодежная (ПС 24)								
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-114)	2	01.08.22	02.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с работами на АТЭЦ.Вывести оборудование в ремонт на 3 дня	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР РЛ ОЛ-114; АГ 3ч. Л-114 в ремонт; Т-1 в ремонт;	31	01.08.22	31.08.22
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-115)	31	01.08.22	31.08.22	Вывести АПВ Л-115 на период оперирования РЛ ОЛ-115 Вывести оборудование в ремонт на 12 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ТР Т-2 и приоединений; ТР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 , ТО ОПН-110 Т-2, ТР ОПН-35 Т-2 , ТР РП-110; АГ 3ч. Т-2 в ремонт; П-110 в ремонт; Отключить РЛ ОЛ-115	31	01.08.22	31.08.22
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-114)	31	01.08.22	31.08.22	Т-1 в ремонт, Отключить РЛ ОЛ-114. На время операций с РЛ Ол-114 вывести АПВ Л-114	Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР ОДП-110	31	01.08.22	31.08.22
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-114)	31	01.08.22	31.08.22	Вывести АПВ Л-114 на период оперирования РЛ ОЛ-114, вывести Т-1 в ремонт для безопасного производства работ по покраске порталов ОРУ-110 Вывести оборудование в ремонт на 12 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Покраска порталов на ОРУ-110 . АГ 3ч. Т-1 в ремонт ; П-110 в ремонт; Отключить РЛ ОЛ-114	31	01.08.22	31.08.22
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-115)	1	03.08.22	03.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков Л-115 в ремонт совместно с ЛЭП. Т-2 в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР РП ОЛ-115	1	01.08.22	01.08.22
ПС 150 кВ Ковдор (ПС 40А)								
ВОС-150	4	02.08.22	05.08.22	С ПЕРЕНОСОМ сроко в- в ремонте Л-79. С отключением и заземлением . Вывести оборудования в ремонт на 4 дня	Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Им ВОС-150,ТО, отбор проб масла ТТ ВОС-150	4	15.08.22	18.08.22
ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор №1 с отпайками (Л-189)	5	08.08.22	12.08.22	В работе Л-188, 140, 79, 80. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР, Ит : ВЛ-189. ТО, А ТТ ВЛ-189. Основная защита, ВЧ-пост-проф-контроль. АГ 4ч., с отключением и заземлением	5	08.08.22	12.08.22
ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор №2 с отпайками (Л-188)	5	22.08.22	26.08.22	С ПЕРЕНОСОМ сроко в- совместно с линией. С отключением и заземлением. На 2 дня в указанный срок.	Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВЧЗ Л-188	2	02.08.22	03.08.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1с-150	5	22.08.22	26.08.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков -в период ремонта на Л-188. Л-188 с отключением и заземлением. На 2 дня в указанный срок.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИ РШ-1С Л-188	2	01.08.22	02.08.22
ПС 110 кВ Пермусозеро (ПС 78)								
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Протоки (Л-139)	5	08.08.22	12.08.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней вуказанный срок С отключением и заземлением линии Л-139, Т-2 и 2 С-110 кВ одновременно	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт РЛ ОЛ-139	5	08.08.22	12.08.22
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	5	08.08.22	12.08.22	Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-137. Выести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу РП-110 на ПС 78	5	08.08.22	12.08.22
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	5	22.08.22	26.08.22	Вывести оборудования в ремонт на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,8ч.; ЗРР Л-137. Вывести АПВ Л-137 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу оборудования 1С-110 кВ на ПС 78	5	22.08.22	26.08.22
ПС 110 кВ Высокий (ПС 79)								
ВЛ 110 кВ Высокий – Лапландия с отпайкой на ПС Колозеро (Л-89)	5	01.08.22	05.08.22	Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,8ч.; ЗРР Л-89. Выести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 на ПС 79	5	01.08.22	05.08.22
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	5	08.08.22	12.08.22	Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,8ч.; ЗРР Л-137. Выести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1 на ПС 79	5	08.08.22	12.08.22
1с-110 кВ	5	15.08.22	19.08.22	С отключением и заземлением 1С-110 кВ, Т-1 и ВС-110 одновременно.Л-137 и Л-89 в работе через ремонтную перемычку	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР РС 110-1 и РТ-110 Т-1 .Техническое обслуживание ТН-110-1, контроль, вторичные цепи ТН-110-1	5	15.08.22	19.08.22
ВС-110	5	15.08.22	19.08.22	С отключением и заземлением 1С-110 кВ м, Т-1 и ВС-110 одновременно. Л-137 и Л-89 в работе через ремонтную перемычку	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР РС-110-1	5	15.08.22	19.08.22
ВЛ 110 кВ Высокий – Лапландия с отпайкой на ПС Колозеро (Л-89)	4	15.08.22	18.08.22	Вывести в ремонт оборудования на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,8ч.; ЗРР Л-89 . Вывести АПВ Л-89 для безопасного производства переключений по выврду в ремонт и вводу в работу !с-110 кВ Вс-110 на ПС 79	4	15.08.22	18.08.22
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	5	15.08.22	19.08.22	Вывести оборудования в ремонт на 5 дней	Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-0,8ч.; ЗРР Л-137. АГ-0,5ч..Вывести АПВ Л-137 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу 1С-- 110кВ, ВС-110 ПС 79	5	15.08.22	19.08.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	5	22.08.22	26.08.22	Вывести в ремонт оборудования на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,8ч.; ЗРР Л-137 Вывести АПВ Л-137 для безопосного производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу 2С-110 кВ ВС-110 ПС 79	5	22.08.22	26.08.22
ВЛ 110 кВ Высокий – Лапландия с отпайкой на ПС Колозеро (Л-89)	5	22.08.22	26.08.22	Вывести оборудования в ремонт на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,8ч.; ЗРР Л-89. Вывести АПВ Л-89 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу 2С-110 кВ , ВС-110 ПС 79	5	22.08.22	26.08.22
ВС-110	5	22.08.22	26.08.22	С отключением и заземлением 2С-110 кВ, Т-2, ВС-110 одновременно. Л-137 , Л-89 в работе через ремонтную перемычку.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР РС-110 -2	5	22.08.22	26.08.22
2с-110 кВ	5	22.08.22	26.08.22	С отключением и заземлением 2С-110 кВ, Т-2 и ВС -110 одновременно.Л-137 и Л-89 вработе через ремонтную перемычку	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР РС-110-2 РТ-110 Т-2 Техническое обслуживание ТН-110-2 , вторичные цепи, контроль ТН-110-2	5	22.08.22	26.08.22
ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87)								
ОСШ-150	31	01.08.22	31.08.22	Вывести оборудование на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО, Им ТН ОСШ-150, ТР шкафа, обогрева ТН ОСШ-150 Текущий ремонт шкафа обогрева ТН 2СШ-150 ВЦ-В, ТО , Ир ОПН 2 СШ-150 . С отключением. ТН ОСШ-150, ОСШ-150 в ремонте	31	01.08.22	31.08.22
ВЛ-206	31	01.08.22	31.08.22	Л-206 в работе через ОВ-150. Вывести оборудование сроком на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ ВЛ-206,ТР шкафов обогрева ВЛ -206 С отключением. ВЛ-206 в ремонте.	31	01.08.22	31.08.22
ТН 2СШ-150	31	01.08.22	31.08.22	Вывести оборудование на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО, Им ТН 2СШ-150, ТР шкафа, обогрева ТН 2СШ-150, ВЦ-В. . С отключением. ТН 2СШ-150, 2СШ-150 в ремонте.	31	01.08.22	31.08.22
В2 Л-203	31	22.08.22	21.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - после окончания работ на 2с-330 ПС 330 кВ Мончегорск. Л-203 в работе через В-1 Л-203. Вывести оборудование сроком на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ В-2 Л-203, КЛ манометров, ТР шкафов, обогрева В-2 Л-203. АУВ, АПВ, ТТ-К С отключением. В-2 Л-203 в ремонте.	52	01.08.22	21.09.22
В1 Л-203	9	25.08.22	02.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - после окончания работ на 1 и 2с-330 ПС 330 кВ Мончегорск. Л-203 в работе через В-2 Л-203. Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ В-1 Л-203, КЛ манометров, ТР шкафов, обогрева В-1 Л-203. С отключением. В-1 Л-203 в ремонте.	21	01.08.22	21.08.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-155	3	29.08.22	31.08.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков для совмещения с работами на Л-155 на АТЭЦ. Вывести оборудование на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТРИТ ВЛ-155, ТР шкафов обогрева ВЛ-155, ТО КС-150 Л-155 ф"А", ТО ВЧЗ ф"А", ТР шкафов, обогрева ВЛ-155. С отключением. ВЛ-155, Л-155 в ремонте.	31	01.08.22	31.08.22
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								
ОВ-150	5	08.08.22	12.08.22	ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор №1 с отпайками (Л-189) в работе через ОВ-150 со стороны ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)	Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-В/З; Профилактический контроль комплекта РЗА ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор №1 с отпайками (Л-189) (ДЗ, ТЗНП, ТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ТОР 300 КСЗ 510)	5	15.08.22	19.08.22

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра _____ **А.Ф.Слатинский**

Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва _____ **А.Р. Михайлов**