Утверждаю:

_____ / /

"_____" _____ г.

Месячный график ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования на август 2022 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-110														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ Зеленоборск - Каджером (ВЛ-143) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)							1	03.08.2022	03.08.2022	1	19.08.2022	19.08.2022	ТР; Содержание работ: Замена изоляторов поврежденных на оп. №6 ф.А,С. Заделка трещин, выбоин на стойке железобетонной опоры №105, 141;; Прочие: Не совмещать с выводом в ремонт АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Зеленоборск и АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Печора.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ Ухта – НПЗ с отпайкой на ПС Ветлосян (ВЛ-144) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)							4	01.08.2022	04.08.2022	4	22.08.2022	25.08.2022	БВР; Содержание работ: Вывести ВЛ в ремонт для проведения работ расчистке трассы;; Прочие: Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1.При нахождении в работе на Ярегской ТЭЦ двух энергоблоков: 1.1. нагрузка 2с.-110 кВ ПС 110 кВ НПЗ переведена на ВЛ 110 кВ Сосногорская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
													ПС Ветлосян (ВЛ-145). 1.2. суммарная генерация Ярегской ТЭЦ не менее 43МВт. 2. При нахождении в работе на Ярегской ТЭЦ трех энергоблоков суммарная генерация не менее 53 МВт. 3. В работе транзит 110 кВ ПС Ухта - ПС Верховье - Ярегская ТЭЦ. 4. В случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Ухта - Верховье с отпайкой на ПС Водный Ярегская	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
													ТЭЦ регулирует частоту в изолированно работающем от ЕЭС России энергорайоне.; А/г: 04:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ Ухта – НПЗ с отпайкой на ПС Ветлосян (ВЛ-144) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)	2	22.08.2022	23.08.2022	2	22.08.2022	23.08.2022	2	22.08.2022	23.08.2022	2	22.08.2022	23.08.2022	БВР; Содержание работ: Вывести в ремонт для работ на ПС Ухта: СР и испытания МВ-110 ВЛ-144, отбор проб масла. СР ЛР ВЛ-144, ШР ОСШ ВЛ-144.; Прочие: Реализация ремонта возможна при выполнении следующих условий: 1.При нахождении в работе на Ярегской ТЭЦ двух энергоблоков: 1.1. нагрузка 2с.-110 кВ ПС 110 кВ НПЗ переведена	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
													на ВЛ 110 кВ Сосногорская ТЭЦ – НПЗ с отпайкой на ПС Ветлосян (ВЛ-145). 1.2. суммарная генерация Ярегской ТЭЦ не менее 43МВт. 2. При нахождении в работе на Ярегской ТЭЦ трех энергоблоков суммарная генерация не менее 53 МВт. 3. В работе транзит 110 кВ ПС Ухта - ПС Верховье - Ярегская ТЭЦ. 4. В случае аварийного отключения	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
													ВЛ 110 кВ Ухта - Верховье с отпайкой на ПС Водный Ярегская ТЭЦ регулирует частоту в изолированно работающем от ЕЭС России энергорайоне.; А/г: 04:00	
ВЛ 110 кВ Чикшино - Каджером (ВЛ-122) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)							28	01.08.2022	28.08.2022	2	20.08.2022	21.08.2022	БВР; Содержание работ: Ручная расчистка трассы;; Прочие: Не совмещать с выводом в ремонт АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Зеленоборск и АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Печора.; А/г: 02:00	
110 кВ														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2-Городская (ВЛ-101) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)	2	09.08.2022	10.08.2022	2	09.08.2022	10.08.2022	2	09.08.2022	10.08.2022	2	09.08.2022	10.08.2022	БВР; Содержание работ: Вывести ВЛ в ремонт для проведения работ на ПС "Юнь-Яга".; Прочие: С включением на ночь. На ПС Юнь-Яга ТР Т-1/16000.; А/г: 04:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ Печора - Городская с отпайкой на ПС 110 кВ ЖБИ (ВЛ-120) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)	2	30.08.2022	31.08.2022	2	30.08.2022	31.08.2022	2	30.08.2022	31.08.2022	2	30.08.2022	31.08.2022	БВР; Содержание работ: на ПС Печора: СР ШР ОСШ-110 ВЛ-120. Проверка РЗА. ТР и испытания МВ-110 ВЛ-120, отбор проб масла; ТО и испытания КС 110 ВЛ-120. СР ЛР-110 ВЛ-120, ШР ОСШ-110 ВЛ-120.; А/г: 04:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110 кВ Сыктывкар - Пажга (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)	2	31.08.2022	01.09.2022	2	31.08.2022	01.09.2022	2	31.08.2022	01.09.2022	2	31.08.2022	01.09.2022	СР; Содержание работ: ПС Сыктывкар: СР ЛР 110 Пажга. Замена ОСИ ШО, ТО ВЧЗ 110 Пажга.; Прочие: Реализация ремонта возможна при условии переноса точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар – Мураши на В-110 ВЛ-165 ПС Пажга. ; А/г: 04:00	Причина отказа: в связи с отсутствием предложения по переносу точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар – Мураши на В-110 ВЛ-165 ПС Пажга. Работы запланировать в сентябре 2022 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-110 кВ ВТЭЦ-2-Воркута (ВЛ-108) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)	2	31.08.2022	01.09.2022	2	31.08.2022	01.09.2022	2	31.08.2022	01.09.2022	2	31.08.2022	01.09.2022	БВР; Содержание работ: Вывести в ремонт для работ на ПС Воркута: СР ОР ВЛ-108, ЛР ВЛ-108.; Прочие: Коми РДУ: МДП в КС "Воркута": 110 – Рнагр. Прогнозное значение 105 МВт.; А/г: 04:00	Причина снятия: По инициативе заместителя главного инженера СПМЭС Карельского Д.Ю. (работы на ПС Воркута: СР ОР ВЛ-108, ЛР ВЛ-108 выполнены ранее).
ВЛ-110 кВ ВТЭЦ-2-Городская (ВЛ-102) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)	2	11.08.2022	12.08.2022	2	11.08.2022	12.08.2022	2	11.08.2022	12.08.2022	2	11.08.2022	12.08.2022	БВР; Содержание работ: Вывести ВЛ в ремонт для проведения работ на ПС "Юнь-Яга".; Прочие: С включением на ночь. На ПС Юнь-Яга ТР Т-2/16000.; А/г: 04:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-110 кВ. ВТЭЦ-2-Воркута (ВЛ-107) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)	2	29.08.2022	30.08.2022	2	29.08.2022	30.08.2022	2	29.08.2022	30.08.2022	2	29.08.2022	30.08.2022	БВР; Содержание работ: Вывести в ремонт для работ на ПС Воркута: СР ЛР ВЛ-107, ОР ВЛ-107. ; Прочие: Коми РДУ: МДП в КС "Воркута": 110 – Рнагр. Прогнозное значение 105 МВт.; А/г: 04:00	Причина снятия: не требуется, работы по СР ЛР ВЛ-107, ОР ВЛ-107 на ПС Воркута отсутсвуют в графике Северноного ПМЭС.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ-194 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)	3	09.08.2022	11.08.2022	3	02.08.2022	04.08.2022	3	02.08.2022	04.08.2022	3	02.08.2022	04.08.2022	ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ЛР ВЛ-194 в ст. Объячево, ЛР ВЛ-194 в ст. Летки и РТ Т-1 на ПС 110 кВ Ношуль.; Прочие: С переносом точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар – Мураши на МВ ВЛ-194 ПС 110 кВ Летка.; А/г: 02:00	
ЭЛТ														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
БСК ПС "Усть-Кулом" ПС ПО ЮЭС (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Усть-Кулом)	1	18.08.2022	18.08.2022	1	18.08.2022	18.08.2022	1	18.08.2022	18.08.2022	1	18.08.2022	18.08.2022	ТР; Содержание работ: Вывести в ремонт. Текущий ремонт БСК. Совместно с испытаниями ТТ-110 БСК ф.С.; А/г: 02:00	
ТП														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Т-1 Трансформатор ПС "ПРОМЫСЛОВАЯ" ПС ПО ПЭС (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 220 кВ Промысловая)							3	08.08.2022	10.08.2022	3	08.08.2022	10.08.2022	ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т-1.; Прочие: Реализация ремонта возможна при нахождении в работе на Усинской ТЭЦ не менее четырёх энергоблоков с равномерным распределением генерации по системам шин 110 кВ.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Т-2 Трансформатор ПС "ПРОМЫСЛОВАЯ" ПС ПО ПЭС (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 220 кВ Промысловая)							3	11.08.2022	13.08.2022	3	11.08.2022	13.08.2022	ТР; Содержание работ: Текущий ремонт Т-2.; Прочие: Реализация ремонта возможна при нахождении в работе на Усинской ТЭЦ не менее четырёх энергоблоков с равномерным распределением генерации по системам шин 110 кВ.; А/г: 02:00	
СШ 110 кВ														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
1с 110 кВ (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	5	08.08.2022	12.08.2022	5	08.08.2022	12.08.2022	5	08.08.2022	12.08.2022	5	10.08.2022	14.08.2022	ТР; Содержание работ: Вывести в ремонт для замены ИОС разъединителей и шинных опор присоединений ОВ-110, В-110 ВЛ-121, В-110 Т-1, В-110 ВЛ-127. С поочередной заменой на ОВ-110 выключателей : В-110 ВЛ-121, В-110 Т-1и В-110 ВЛ-127.; Прочие: Не совмещать с выводом в ремонт АТ-1 ПС 220 кВ Зеленоборск (03.08 - 09.08).; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
2с 110 кВ (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	5	15.08.2022	19.08.2022	5	15.08.2022	19.08.2022	5	15.08.2022	19.08.2022	5	15.08.2022	19.08.2022	ТР; Содержание работ: Вывести в ремонт для замены ИОС разъединителей и шинных опор присоединений ОВ-110, В-110 ВЛ-124, В-110 Т-2, В-110 ВЛ-128.; Прочие: С поочередной заменой на ОВ-110 выключателей : В-110 ВЛ-124, В-110 Т-2, В-110 ВЛ-128.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ОСШ-110 кВ (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	5	01.08.2022	05.08.2022	5	01.08.2022	05.08.2022	5	01.08.2022	05.08.2022	5	01.08.2022	05.08.2022	ТР; Содержание работ: Вывести в ремонт для замены ИОС разъединителей и шинных опор присоединений ОВ-110, В-110 ВЛ-121, В-110 ВЛ-124, В-110 Т-1, В-110 Т-2, В-110 ВЛ-127, В-110 ВЛ-128. 03.08.2022 - Отбор проб масла на ФХА и ХАРГ из ТТ-110 ОСШ ф.А..; А/г: 02:00	
В 110 кВ														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
В ВЛ-183 (Коми РДУ, ПС 110 кВ Усть-Кулом)							3	20.08.2022	22.08.2022	3	20.08.2022	22.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Перенос точки деления транзита 110 кВ Ухта - Сыктывкар на СМВ-110 ПС 110 кВ Корткерос для обеспечения сбалансированного режима при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Ухта - Микунь. ; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
В ВЛ-183 (Коми РДУ, ПС 110 кВ Усть-Кулом)							1	16.08.2022	16.08.2022	1	16.08.2022	16.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Перенос точки деления транзита 110 кВ Ухта - Сыктывкар на СМВ-110 ПС 110 кВ Корткерос для обеспечения сбалансированного режима при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Микунь – Сыктывкар. ; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
СМВ-110 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Каджером)	4	23.08.2022	26.08.2022	4	29.08.2022	01.09.2022	4	29.08.2022	01.09.2022	4	29.08.2022	01.09.2022	ЗРР; Содержание работ: Кратковременное включение в работу для перевода нагрузки с Т-1 на Т-2 и обратно. Проведение среднего ремонта МВ-110 Т-1 ПС 110 кВ Каджером.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
СМВ-110 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Объячево)	3	09.08.2022	11.08.2022	3	02.08.2022	04.08.2022	3	02.08.2022	04.08.2022	3	02.08.2022	04.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Перенос точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар – Мураши на МВ ВЛ-194 ПС 110 кВ Летка для вывода в ремонт ВЛ-194. Текущий ремонт ЛР ВЛ-194 в ст. Объячево, ЛР ВЛ-194 в ст. Летки и РТ Т-1 на ПС 110 кВ Ношуль.; Прочие: Переток активной мощности из энергосистемы Кировской области в сторону энергосист	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
													емы Республики Коми до 2 МВт на час максимума. При условии выдачи мощности ТЭЦ Монди СЛПК в сеть 110 кВ не менее 30 МВт. ; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
СМВ-110 (Коми РДУ, ПС 110 кВ Объячево)							1	16.08.2022	16.08.2022	3	15.08.2022	17.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Перенос точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар - Мураши на В-110 ВЛ-165 ПС 110 кВ Визинга для обеспечения сбалансированного режима при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Микунь – Сыктывкар.; Прочие: Переток активной мощности из энергосистемы Кировской области в сторону энергосистемы Республики Коми до 13 МВт на час максимума.; А/г: 02:00	26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
СМВ-110 (Коми РДУ, ПС 110 кВ Объячево)							3	20.08.2022	22.08.2022	5	19.08.2022	23.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Перенос точки деления транзита 110 кВ Сыктывкар - Мураши на В-110 ВЛ-165 ПС 110 кВ Визинга для обеспечения сбалансированного режима при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Ухта - Микунь.; Прочие: Переток активной мощности из энергосистемы Кировской области в сторону энергосистемы Республики Коми до 13 МВт на час максимума.; А/г: 02:00	27

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
МВ ВЛ-184 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Усть-Кулом)	1	16.08.2022	16.08.2022	1	16.08.2022	16.08.2022	1	16.08.2022	16.08.2022	1	16.08.2022	16.08.2022	ТР; Содержание работ: Вывести в ремонт с переводом на ОМВ-110.; Прочие: Текущий ремонт МВ ВЛ-184.; Замена контрольных кабелей токовых цепей ТТ-110 ВЛ-184; Прочие: Текущий ремонт МВ ВЛ-184.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ОВ-110 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	1	09.08.2022	09.08.2022	1	09.08.2022	09.08.2022	1	09.08.2022	09.08.2022	1	10.08.2022	10.08.2022	ТР; Содержание работ: Вывести в ремонт.; Прочие: Совместно с выводом в ремонт 1 СШ-110 для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; А/г: 02:00	
ОВ-110 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	1	19.08.2022	19.08.2022	1	19.08.2022	19.08.2022	1	19.08.2022	19.08.2022	1	19.08.2022	19.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Включить в режиме замены В-110 ВЛ-128.; Прочие: Совместно с выводом в ремонт 2 СШ-110 для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ОВ-110 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	1	12.08.2022	12.08.2022	1	12.08.2022	12.08.2022	1	12.08.2022	12.08.2022	1	13.08.2022	13.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Включить в режиме замены В-110 ВЛ-127.; Прочие: Совместно с выводом в ремонт 1 СШ-110 для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ОВ-110 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	1	18.08.2022	18.08.2022	1	18.08.2022	18.08.2022	1	18.08.2022	18.08.2022	1	18.08.2022	18.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Включить в режиме замены В-110 Т-2.; Прочие: Совместно с выводом в ремонт 2 СШ-110 для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; А/г: 02:00	
ОВ-110 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	1	16.08.2022	16.08.2022	1	16.08.2022	16.08.2022	1	16.08.2022	16.08.2022	1	16.08.2022	16.08.2022	ТР; Содержание работ: Вывести в ремонт.; Прочие: Совместно с выводом в ремонт 2 СШ-110 для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ОВ-110 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	1	11.08.2022	11.08.2022	1	11.08.2022	11.08.2022	1	11.08.2022	11.08.2022	1	12.08.2022	12.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Включить в режиме замены В-110 Т-1.; Прочие: Совместно с выводом в ремонт 1 СШ-110 для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ОМВ-110 (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Усть-Кулом)	1	17.08.2022	17.08.2022	1	17.08.2022	17.08.2022	1	17.08.2022	17.08.2022	1	17.08.2022	17.08.2022	ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ОМВ-110. Отбор проб масла на ФХА и ХАРГ из ТТ-110 ОМВ ф.С.; Замена контрольных кабелей токовых цепей ТТ-110 ОМВ-110;; Прочие: Изменение параметров настройки (уставок) АУВ ОМВ-110 согласно заданию Коми РДУ от 03.02.2022 №Р25-б-II-19-160;; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
МВ-110 ВЛ-121 110 кВ Выключатели ПС "Кожва" ПС ПО ПЭС (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	1	10.08.2022	10.08.2022	1	10.08.2022	10.08.2022	1	10.08.2022	10.08.2022	1	11.08.2022	11.08.2022	ВПр; Содержание работ: Вывод в ремонт с переводом на ОВ-110 для для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; Прочие: Совместно с выводом в ремонт 1 СШ-110 для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
МВ-110 ВЛ-124 110 кВ Выключатели ПС "Кожва" ПС ПО ПЭС (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Кожва)	1	17.08.2022	17.08.2022	1	17.08.2022	17.08.2022	1	17.08.2022	17.08.2022	1	17.08.2022	17.08.2022	ТР; Содержание работ: Вывод в ремонт с переводом на ОВ-110 для для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; Прочие: Совместно с выводом в ремонт 2 СШ-110 для замены ИОС разъединителей и шинных опор.; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
В-110 ВЛ-163 110 кВ Выключатели ПС "Восточная" ПС ПО ЮЭС (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Восточная)	2	03.08.2022	04.08.2022	2	03.08.2022	04.08.2022	1	03.08.2022	03.08.2022	1	03.08.2022	03.08.2022	ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ТТ-110 В ВЛ-163 и испытания ТТ-110 В ВЛ-163.; Прочие: С заменой на ОСВ-110 на ПС Восточная;; А/г: 02:00	
В-110 ВЛ-166 110 кВ Выключатели ПС "Восточная" ПС ПО ЮЭС (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Восточная)	1	05.08.2022	05.08.2022	1	05.08.2022	05.08.2022	1	04.08.2022	04.08.2022	1	04.08.2022	04.08.2022	ТР; Содержание работ: Текущий ремонт ТТ-110 В ВЛ-166.; Прочие: С заменой на ОСВ-110 на ПС Восточная;; А/г: 02:00	

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
В-110 ВЛ-180 110 кВ Выключатели ПС "Восточная" ПС ПО ЮЭС (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Восточная)	2	01.08.2022	02.08.2022	2	01.08.2022	02.08.2022	1	02.08.2022	02.08.2022	1	02.08.2022	02.08.2022	ВПр; Содержание работ: Текущий ремонт ТТ-110 В ВЛ-180 и испытания ТТ-110 В ВЛ-180.; Прочие: С заменой на ОСВ-110 на ПС Восточная;; А/г: 02:00	
ОСВ-110 110 кВ Выключатели ПС "Восточная" ПС ПО ЮЭС (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ПС 110 кВ Восточная)	1	08.08.2022	08.08.2022	1	08.08.2022	08.08.2022	1	01.08.2022	01.08.2022	1	01.08.2022	01.08.2022	ВПр; Содержание работ: Текущий ремонт ТТ-110 ОСВ-110.; А/г: 02:00	
Прочее ЭЛТ														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Снижение объема нагрузки, отключаемой действием АЧР в Центральных ЭС (на 1 МВт и более) (ЦУС Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми, ЦУС Коми)	3	23.08.2022	25.08.2022	3	23.08.2022	25.08.2022	3	02.08.2022	04.08.2022	3	02.08.2022	04.08.2022	ЗРР; Содержание работ: Техническое обслуживание устройств АЧР на ПС Нижний Одес (ЦЭС). Присоединения, подключенные под действие АЧР: 35 кВ: ВЛ 17, ВЛ 15 / 6 кВ: яч. 4, 3, 2, 1, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24. Снижение объёма мощности, отключаемой действием АЧР, на 5,5 / 5,0 МВт. ; А/г: 02:00	

_____ / /