УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "МРСК- Северо-Запада" "Архэнерго"

_____Н.П. Федотов
_____2018г.

График ремонта ЛЭП и оборудования по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" на март 2018 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и диспетчера филиала "Архэнерго".

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк с отпайкой на ПС Усть-Мехреньга (ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк)	1	12.03	12.03	БВР: Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк на ПС 110 кВ Емецк.	4 ч.		1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03
2	ВЛ 110 кВ Холмогоры – Орлецы (ВЛ 110 кВ Орлецы)	1	20.03	20.03	БВР: Расчистка трассы ВЛ-110 в пролётах оп.№185-187.	2 ч.		1	20.03	20.03						
3	ВЛ 110 кВ Кехта – Холмогоры (ВЛ 110 кВ Холмогоры)	1	21.03	21.03	БВР: Расчистка трассы ВЛ-110 в пролётах оп.№185-187,171-173.	2 ч.		1	21.03	21.03						
4	ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник	290	16.01	01.11	БВР: Расширение трассы оп.1-144. Вывод АПВ.	1 ч.	Без отключения	290	16.01	01.11	290	16.01	01.11	290	16.01	01.11
5	ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник	59	01.02	31.03	БВР: Расширение трассы оп.1-144.	2 ч.	С включением 12.03.18-13.03.18, 20.03.18-21.03.18 и 27.03.18-30.03.18.	59	01.02	31.03	59	23.01	22.03	59	01.02	31.03
6	ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье	1	13.03	13.03	БВР: Для безопасности работ по установке трансформаторов тока на высоковольтные вводы МВ ВЛ-110 Вознесенье (Проект № 379-2016-ЭС для АСДУ).	3 ч.		1	13.03	13.03						
7	ВЛ 110 кВ Аникеево – Чаплино	1	27.03	27.03	БВР: Для безопасности работ по установке трансформаторов тока на высоковольтные вводы МВ ВЛ-110 Аникеево (Проект № 379-2016-ЭС для АСДУ).	3 ч.		1	27.03	27.03						
8	ВЛ 110 кВ Аникеево – Чаплино	1	28.03	28.03	БВР: Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Аникеево – Чаплино, для безопасности работ по установке трансформаторов тока на высоковольтные вводы ОСМВ-110 ПС 110 кВ Чаплино.	3 ч.	С погашением потребителей ПС 110 кВ Чаплино, В.Тойма на 4-5 часов.	1	28.03	28.03						

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
9	ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье	3	28.03	30.03	БВР: Работа ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье в тупиковом режиме, разомкнут транзит 110 кВ на ОСМВ-110 ПС 110 кВ Чаплино.	2 ч.	Без отключения	3	28.03	30.03	5	26.03	30.03	3	26.03	30.03
10	ВЛ 110 кВ Вонгуда – Нименьга (ВЛ 110 кВ Нименьга)	31	01.03	31.03	КР: Расширение трассы ВЛ.	1 ч.	Организовать электроснабжение потребителей со стороны ПС 110 кВ Нюхча филиала Карелэнерго.	31	01.03	31.03	31	01.03	31.03	31	01.03	31.03
11	ВЛ 110 кВ Волошка – Коноша	1	15.03	15.03	БВР: Осмотр ВЛ-110кВ -52 км. Вырубка деревьев, угрожающих падением.	1 ч.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт 1 С 220 ПС 220 кВ Коноша в период с 12.03.2018 по 14.03.2018.	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03
12	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 I цепь (ВЛ 110 кВ Объект-1)	2	20.03	21.03	БВР: Замена гирлянд изоляторов на промежуточной опоре ВЛ-110 кВ 12 шт. в пролете опор 45-50. Замена герлянд подвесных изоляторов на анкерной опоре 16 шт в пролете опор 45-50. Восстановление нумерации опор 50 шт в пролете опор 1-50.	2 ч.		2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03
13	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 II цепь (ВЛ 110 кВ Объект-2)	2	22.03	23.03	БВР: Замена гирлянд изоляторов на промежуточной опоре ВЛ-110 кВ 12 шт. в пролете опор 45-50. Замена герлянд подвесных изоляторов на анкерной опоре 19 шт в пролете опор 45-50.	2 ч.		2	22.03	23.03	2	21.03	22.03	2	21.03	22.03
	ПС 110 кВ															
	ПС 110 кВ Емецк															
14	МВ-110 кВ Обозерская	1	12.03	12.03	БВР: Восстановление АЛАР.	4 ч.	С разрывом транзита 110 кВ	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03
	ПС 110 кВ Заячерецкая															
15	СМВ-110	5	12.03	16.03	БВР: Проверка защит ВЛ-110 Тарнога, управления и автоматики СМВ-110 в объеме"В".	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	12.03	16.03	5	12.03	16.03	5	12.03	16.03
16	1 СШ 110 кВ	1	26.03	26.03	БВР: Проверка вторичных цепей ТН-110 1СШ в объеме "К". Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТТ №1 СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	26.03	26.03	1	26.03	26.03	1	26.03	26.03
17	СМВ-110	5	26.03	30.03	БВР: Проверка защит ВЛ-110 Шангалы в объеме "В". Перезарядка в/о ТТ №2 СМВ-110, ТТ №1 СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
18	2 СШ 110 кВ	1	27.03	27.03	БВР: Проверка вторичных цепей ТН-110 2СШ в объеме "К". Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, ТТ №2 СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03
	ПС 110 кВ Кокшеньга															
19	СМВ-110	2	26.03	27.03	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТТ СМВ-110, опробование работы ОД, КЗ-110 1Т, СМВ-110, перезарядка в/о ТН-110 2СШ, опробование работы ОД, КЗ-110 2Т. Опробование АПВ СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	26.03	27.03	2	26.03	27.03	2	26.03	27.03
20	1 СШ 110 кВ	1	26.03	26.03	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, опробование работы ОД, КЗ-110 1Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	26.03	26.03	1	26.03	26.03	1	26.03	26.03
21	2 СШ 110 кВ	1	27.03	27.03	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, опробование работы ОД, КЗ-110 2Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03
	ПС 110 кВ Рочегда															
22	МВ ВЛ-110 Дв.Березник	2	19.03	20.03	БВР: Управление и автоматика МВ ВЛ-110 Дв.Березник в объеме "В".	2 ч.	с переводом на ОВ	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03	2	19.03	20.03
23	ТН-110-1	1	21.03	21.03	БВР: Проверка вторичных цепей ТН-110 1Ш в объеме "К".	2 ч.		1	21.03	21.03	1	21.03	21.03	1	21.03	21.03
24	ТН-110-2	1	22.03	22.03	БВР: Проверка вторичных цепей ТН-110 2Ш в объеме "К".	2 ч.		1	22.03	22.03	1	22.03	22.03	1	22.03	22.03
25	ОСШ-110 кВ	1	23.03	23.03	БВР: Проверка вторичных цепей ТН ОСШ-110 в объеме "К".	2 ч.		1	23.03	23.03	1	23.03	23.03	1	23.03	23.03
	ПС 110 кВ Красноборск-2															
26	СМВ-110	5	19.03	23.03	БВР: Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110-1, ТН-110-2; опробование работы СМВ-110. Профконтроль защит ВЛ-110 кВ, автоматики СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03	5	19.03	23.03
27	1 СШ-110 кВ	2	19.03	20.03	БВР: Техническая диагностика ОД.КЗ-110-1Т. Техническое обслуживание, профконтроль вторичных цепей ТН-110-1.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	19.03	20.03	2	26.03	27.03	2	19.03	20.03
28	2 СШ-110 кВ	2	22.03	23.03	БВР: Техническая диагностика ОД.КЗ-110-2Т. Техническое обслуживание, профконтроль вторичных цепей ТН-110-2.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	22.03	23.03	2	29.03	30.03	2	22.03	23.03
	ПС 110 кВ Чаплино															
29	ОСМВ-110	1	13.03	13.03	БВР: Для замены МВ ВЛ-110 В.Тойма на ОСМВ-110 (Проект № 379-2016-ЭС для АСДУ).	2 ч.	Для безопасности работ на МВ ВЛ-110 Вознесенье.	1	13.03	13.03						
30	МВ ВЛ-110 Вознесенье	1	13.03	13.03	БВР: Установка трансформаторов тока на высоковольтные вводы МВ ВЛ-110 Вознесенье (Проект № 379-2016-ЭС для АСДУ).	3 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	1	13.03	13.03						

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
31	ОСМВ-110	1	14.03	14.03	БВР: Для замены МВ ВЛ-110 В.Тойма на ОСМВ-110 (Проект № 379-2016-ЭС для АСДУ).	3 ч.	Для безопасности работ на МВ ВЛ-110 В.Тойма. Без отключения	1	14.03	14.03						
32	ОСМВ-110	2	26.03	27.03	БВР: Техническое обслуживание, опробование работы ОСМВ-110. Восстановление защит, автоматики ОСМВ-110.	2 ч.	С включением шинной развилки ОСМВ-110. Совместно с ОСШ-110 кВ.	2	26.03	27.03						
33	ОСШ-110 кВ	5	26.03	30.03	БВР: Техническое обслуживание, восстановление вторичных цепей ТН ОСШ-110.	2 ч.	Совместно с ОСМВ-110	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03	5	26.03	30.03
34	МВ ВЛ-110 Аникеево	1	27.03	27.03	БВР: Установка трансформаторов тока на высоковольтные вводы МВ ВЛ-110 Аникеево (Проект № 379-2016-ЭС для АСДУ).	3 ч.		1	27.03	27.03						
35	ОСМВ-110	3	28.03	30.03	БВР: Техническое обслуживание, опробование работы ОСМВ-110. Восстановление защит, автоматики ОСМВ-110.	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ, совместно с ОСШ-110 кВ.	3	28.03	30.03	5	19.03	23.03	3	26.03	30.03
36	ОСМВ-110	1	28.03	28.03	БВР: Установка трансформаторов тока на высоковольтные вводы ОСМВ-110 (Проект № 379-2016-ЭС для АСДУ).	3 ч.	С погашением потребителей ПС 110 кВ Чаплино, В.Тойма.	1	28.03	28.03						
37	МВ ВЛ-110 Аникеево	1	28.03	28.03	БВР: Для безопасности работ по установке трансформаторов тока на высоковольтные вводы ОСМВ-110.	2 ч.	С погашением потребителей ПС 110 кВ Чаплино, В.Тойма на 4-5 часов.	1	28.03	28.03						

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник центра управления сетями

/В.Г. Подганин/