Утверждаю:
Заместитель главного инженера по эксплуатации –
начальник УТПиРОиРОЭХ
филиала ПАО "МРСК С-З" "Вологдаэнерго"
_____ Р.А. Марков
"27" ____02____ 2018 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС "Вологдаэнерго" на март 2018 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Кирилловские ЭС											
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	1	28.03.2018	28.03.2018		0:30	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК к грозосезону	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	1 С.Ш. 110 кВ	1	28.03.2018	28.03.2018		0:30	Безопасное выполнение работ при опробование работы КЗ-ОД, УРОК к грозосезону	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	1	29.03.2018	29.03.2018		0:30	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК к грозосезону	1	29.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	2 С.Ш. 110 кВ	1	29.03.2018	29.03.2018		0:30	Безопасное выполнение работ при опробование работы КЗ-ОД, УРОК к грозосезону	1	29.03.2018	29.03.2018	Согласованная
КЭС	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петринево 1,2.	2:00	Замена грозотросса	5	12.03.2018	16.03.2018	Отказана РДУ
КЭС	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 2	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Шлейфа демонтированы на опоре № 85. Не совмещать с одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петринево 1,2.	4:00	Замена грозотросса на выведенном из работы участке от опоры № 85 до опры № 108 (отпайка на ПС 110 кВ Кириллов)	5	12.03.2018	16.03.2018	Отказана РДУ
КЭС	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 2	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петринево 1,2.	4:00	Демонтаж шлейфов на оп № 85 (отпайка на ПС 110 кВ Кириллов)	1	12.03.2018	12.03.2018	Отказана РДУ
КЭС	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 2	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петринево 1,2.	4:00	Монтаж шлейфов на оп № 85 (отпайка на ПС 110 кВ Кириллов)	1	16.03.2018	16.03.2018	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	АЛАР СОЭВ-110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петринево 1,2.	0:15	Для выполнения работ по замене грозотросса на ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 и ВЛ 110 кВ Николоторжская 2	5	12.03.2018	16.03.2018	Отказана РДУ
ПС 35 кВ Водораздельная	Т-1 35/6 кВ	1	14.03.2018	14.03.2018		1:00	Монтаж цепей контроля изоляции газовой защиты Т-1	1	14.03.2018	14.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Водораздельная	Т-2 35/6 кВ	1	15.03.2018	15.03.2018		1:00	Монтаж цепей контроля изоляции газовой защиты Т-2	1	15.03.2018	15.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ НИКОЛОТОРЖСКАЯ-1	1	05.03.2018	05.03.2018	Без разрыва транзита. С включением СМВ-2 на ПС 110 Никольский Торжок.	0:30	Изменение уставок РЗА по письму Вол РДУ	1	05.03.2018	05.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	ШЭ 2607 013 (КСЗ,АПВ,АУВ)	1	05.03.2018	05.03.2018		0:30	Изменение уставок РЗА ВЛ 110 Николоторжская 1 по письму Вол РДУ	1	05.03.2018	05.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	ШЭ 2607 022 (КСЗ)	1	05.03.2018	05.03.2018		0:30	Изменение уставок РЗА ВЛ 110 Николоторжская 1 по письму Вол РДУ	1	05.03.2018	05.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ НИКОЛОТОРЖСКАЯ-2	1	06.03.2018	06.03.2018	Без разрыва транзита. С включением СМВ-2 на ПС 110 Никольский Торжок.	0:30	Изменение уставок РЗА по письму Вол РДУ	1	06.03.2018	06.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	1КСЗ+АУВ (ШЭ 2607 013)	1	06.03.2018	06.03.2018		0:30	Изменение уставок РЗА ВЛ 110 Николоторжская 2 по письму Вол РДУ	1	06.03.2018	06.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	2 КСЗ (ШЭ 2607 022)	1	06.03.2018	06.03.2018		0:30	Изменение уставок РЗА ВЛ 110 Николоторжская 2 по письму Вол РДУ	1	06.03.2018	06.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	СОЭВ-110 кВ	1	20.03.2018	20.03.2018	Без разрыва транзита. С включением СМВ-2 на ПС 110 кВ Никольский Торжок. Потери РЗА: АЛАР на ПС Кириллов	0:30	Изменение уставок РЗА по письму Вол РДУ	1	20.03.2018	20.03.2018	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Кириллов	ШЭ 2607 022 (КСЗ)	1	20.03.2018	20.03.2018		0:30	Изменение уставок РЗА СОЭВ-110 по письму Вол РДУ	1	20.03.2018	20.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	ШЭ 2607 013 (КСЗ,АПВ,АУВ)	1	20.03.2018	20.03.2018		0:30	Изменение уставок РЗА СОЭВ-110 по письму Вол РДУ	1	20.03.2018	20.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	Т-1 110/10 кВ	1	01.03.2018	01.03.2018		0:30	Изменение уставок РЗА по письму Вол РДУ	1	01.03.2018	01.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Н. Торжок	Т-2 110/10 кВ	1	02.03.2018	02.03.2018		0:30	Изменение уставок РЗА по письму Вол РДУ	1	02.03.2018	02.03.2018	Согласованная
КЭС	ВЛ 110 кВ КИРИЛЛОВ-БЕЛОЗЕРСК	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ВЛ 500 кВ Костромская АЭС-Вологодская, ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга (Тяговая), одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петринево 1,2.	2:00	Замена грозотросса	7	01.03.2018	07.03.2018	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	АЛАР СОЭВ-110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ВЛ 500 кВ Костромская АЭС-Вологодская, ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга (Тяговая), одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петринево 1,2.	0:15	Для выполнения работ по замене грозотросса на ВЛ 110 кВ Кириллов-Белозерск	7	01.03.2018	07.03.2018	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	ИМФ-3С (ВЛ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-1)	1	05.03.2018	05.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	05.03.2018	05.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ИМФ-3С (ВЛ-110 кВ БЕЛОУСОВО-2)	1	05.03.2018	05.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	05.03.2018	05.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ИМФ-3С (ВЛ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-2)	1	05.03.2018	05.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	05.03.2018	05.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	ИМФ-3Р (ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 1)	1	07.03.2018	07.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	07.03.2018	07.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	ИМФ-3Р (ВЛ-110 кВ КИРИЛЛОВ-БЕЛОЗЕРСК)	1	07.03.2018	07.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	07.03.2018	07.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	ИМФ-3Р (ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 2)	1	07.03.2018	07.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	07.03.2018	07.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Н. Торжок	ИМФ-3Р ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 1	1	19.03.2018	19.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	19.03.2018	19.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Н. Торжок	ИМФ-3Р ВЛ-110 кВ НЕФЕДОВО-Н.ТОРЖОК	1	19.03.2018	19.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	19.03.2018	19.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Н. Торжок	ИМФ-3Р ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 2	1	19.03.2018	19.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	19.03.2018	19.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	РАСП	1	07.03.2018	07.03.2018		0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	07.03.2018	07.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	ИМФ	1	07.03.2018	07.03.2018		0:30	Профконтроль устройств РЗА	1	07.03.2018	07.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	ИМФ-3С (ВЛ 110 кВ Каршево - Андома (Л-141))	1	12.03.2018	12.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	12.03.2018	12.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	РАСП	1	06.03.2018	06.03.2018		0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	06.03.2018	06.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ИМФ-1С (ВЛ-35 кВ Белоусово-Анненский Мост)	1	06.03.2018	06.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	06.03.2018	06.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ИМФ-1С (ВЛ-35 кВ Водораздельная-2)	1	06.03.2018	06.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование устройств РЗА, подготовка к грозосезону	1	06.03.2018	06.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Сириус-2-ОМП ВЛ-35 кВ Андреевская	1	30.03.2018	30.03.2018		0:30	Профконтроль устройств РЗА	1	30.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Сириус-2-ОМП ВЛ-35 кВ Коротецкая	1	30.03.2018	30.03.2018		0:30	Профконтроль устройств РЗА	1	30.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Сириус-2-ОМП ВЛ-35 кВ Пиксимовская	1	30.03.2018	30.03.2018		0:30	Профконтроль устройств РЗА	1	30.03.2018	30.03.2018	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
КЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	2	05.03.2018	06.03.2018	С включением на ночь. Отсутствие текущих ТС\ТИ , имитация датчиков ТС\ТИ, локальная проверка цепей телеуправления.	0:30	Полная проверка комплекса телемеханики МПТК ПС 110кВ Восточная	2	05.03.2018	06.03.2018	Утверждена РДУ
КЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	15.03.2018	15.03.2018	Кратковременное отсутствие телеинформации с ПС 110кВ Кириллов.	0:30	Частичная проверка комплекса телемеханики МПТК ПС 110кВ Кириллов.	1	15.03.2018	15.03.2018	Утверждена РДУ
КЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	20.03.2018	20.03.2018	Кратковременное отсутствие телеинформации с ПО "КЭС"	0:30	Профилактика сервера ПТК "КОТМИ-2010" ПО КЭС	1	20.03.2018	20.03.2018	Утверждена РДУ
КЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	22.03.2018	22.03.2018	Кратковременное отсутствие телеинформации с Белозерского РЭС.	0:30	Профилактика серверов ОИК "КОТМИ-2010" Белозерского РЭС (дистанционно).	1	22.03.2018	22.03.2018	Утверждена РДУ
КЭС	СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети	1	27.03.2018	27.03.2018	Отсутствие телеинформации с Вашкинского РЭС.	0:30	Профилактика ЦППС "КОТМИ" Вашкинского РЭС	1	27.03.2018	27.03.2018	Согласованная
Череповецкие ЭС											
ПС-110 кВ Суда	МВ-110 Коротовская	5	19.03.2018	23.03.2018	отдельными заявками: ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Суда – Коротово (ВЛ 110 кВ Коротовская); с переводом на ОВ	2:00	проф. восстановление РЗА;	5	19.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Суда	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Суда – Коротово (ВЛ 110 кВ Коротовская)	5	19.03.2018	23.03.2018	отдельной заявкой МВ-110 Коротовская под ОМВ-110	2:00	проф. контроль РЗА	5	19.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Суда	АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Суда – Коротово (ВЛ 110 кВ Коротовская)	5	19.03.2018	23.03.2018	отдельной заявкой МВ-110 Коротовская под ОМВ-110	2:00	проф. контроль РЗА	5	19.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Покровское	СМВ-110	2	27.03.2018	28.03.2018	отдельной заявкой АПВ, АУВ СМВ-110 кВ	2:00	проф. контроль РЗА.	2	27.03.2018	28.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Покровское	АПВ, АУВ СМВ-110 кВ	2	27.03.2018	28.03.2018	выводится из работы отдельной заявкой СМВ-110 кВ	2:00	проф. контроль РЗА	2	27.03.2018	28.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кадуй	Т-1 110/35/10 кВ	1	12.03.2018	12.03.2018		2:00	Текущий ремонт ОПН-10 Т-1, ОПН-10 ТСН-1.	1	12.03.2018	12.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кадуй	Т-2 110/35/10 кВ	1	14.03.2018	14.03.2018		2:00	Текущий ремонт ОПН-10 Т-2, ОПН-10 ТСН-2.	1	14.03.2018	14.03.2018	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	ТН	1	06.03.2018	06.03.2018		1:00	Текущий ремонт ТН 1СШ-110	1	06.03.2018	06.03.2018	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	ТН	1	06.03.2018	06.03.2018		1:00	Текущий ремонт ТН 2СШ-110	1	06.03.2018	06.03.2018	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	ОВ-110	1	12.03.2018	12.03.2018		1:00	Ослабление тяжения шлейфов от ТТ-110 до ОВ-110	1	12.03.2018	12.03.2018	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	В ЛВг-4	1	13.03.2018	13.03.2018		1:00	Ослабление тяжения шлейфов от ТТ-110 до В ЛВг-4	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	В ЛВг-3	1	14.03.2018	14.03.2018		1:00	Ослабление тяжения шлейфов от ТТ-110 до В ЛВг-3	1	14.03.2018	14.03.2018	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	СВ-110	1	12.03.2018	12.03.2018		1:00	Ослабление тяжения шлейфов от ТТ-110 до СВ-110	1	12.03.2018	12.03.2018	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	Т-1	1	13.03.2018	13.03.2018	выводится из работы В-110 Т-1	1:00	Ослабление тяжения шлейфов от В-110Т-1 до ШР-110 Т-1	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ Чагодощенская-2 (ВЛ 110 кВ Ефимовская - Анисимово с отпайкой на ПС Сомино)	1	05.03.2018	05.03.2018	отдельной заявкой с включением СЭВ-110 на ПС 110 кВ Чагода. ЛенРДУ: Решение о возможности и сроках вывода в ремонт данного оборудования будет принято на этапе окончательного согласования.	1:00	на ПС 110/10 Анисимово устранение дефекта тепловизионного контроля, ТР ТН -110 Чагодощенская-2	1	05.03.2018	05.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	05.03.2018	05.03.2018	выводится из работы отдельной заявкой ВЛ 110 кВ Чагодощенская-2 (ВЛ 110 кВ Ефимовская - Анисимово с отпайкой на ПС Сомино). ЛенРДУ: Решение о возможности и сроках вывода в ремонт данного оборудования будет принято на этапе окончательного согласования.	1:00	перенос точки токораздела с СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на СМВ-110 ПС 110 кВ Анисимово для устранения дефекта тепловизионного контроля, ТР ТН -110 Чагодощенская-2	1	05.03.2018	05.03.2018	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 1	1	12.03.2018	12.03.2018		2:00	Разрезка шлейфов на оп. № 56 для обеспечения мер ОТ при замене грозотроса в пр. опор 1-56 - бригадой ООО "Стройэлектро" ; Обеспечить наличие устойчивой связи с работающей бригадой. (1 бригада- Бурлаков - связь мобильная 8 921 687 27 10)	1	19.03.2018	19.03.2018	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 1	14	12.03.2018	25.03.2018	выводится из работы участок ВЛ-110 кВ Петринево-1 от РПП-1 до оп. № 56	4:00	Замена грозотроса в пр. опор 1-56 - бригадой ООО "Стройэлектро" ;	12	19.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 2	14	12.03.2018	25.03.2018		2:00	Замена грозотроса в пр. опор 1-56 - бригадой ООО "Стройэлектро" Обеспечить наличие устойчивой связи с работающей бригадой. (1 бригада- Бурлаков - связь мобильная 8 921 687 27 10)	12	19.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 1	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Обеспечить наличие устойчивой связи с работающей бригадой. (1 бригада- Бурлаков - связь мобильная 8 921 687 27 10)	2:00	Сборка шлейфов на оп. № 56 в сторону РПП-1; Разборка шлейфов на оп № 56 в сторону ПС 110 кВ Енюково ; Разборка шлейфов на оп № 64 для обеспечения мер ОТ при замене грозотроса в пр. опор 56-64 бригадой ООО "Стройэлектро" Обеспечить наличие устойчивой связи с работающей бригадой. (1 бригада- Бурлаков - связь мобильная 8 921 687 27 10)	2	30.03.2018	31.03.2018	Отказана РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 1	21	09.04.2018	29.04.2018	Выводится из работы участок ВЛ-110 кВ Петринево-1 от оп. № 56 до оп. № 64. Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга (Тяговая) с отпайками (по 08.04.18), подать заявку в месячный график ремонтов на апрель.	4:00	Замена грозотроса в пр. опор 56 - 64 бригадой ООО "Стройэлектро" ;	30	31.03.2018	29.04.2018	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 2	21	09.04.2018	29.04.2018	Обеспечить наличие устойчивой связи с работающей бригадой. (1 бригада- Бурлаков - связь мобильная 8 921 687 27 10) Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга (Тяговая) с отпайками (по 08.04.18), подать заявку в месячный график ремонтов на апрель.	2:00	Замена грозотроса в пр. опор 56-64 - бригадой ООО "Стройэлектро" ; Обеспечить наличие устойчивой связи с работающей бригадой. (1 бригада- Бурлаков - связь мобильная 8 921 687 27 10);	30	31.03.2018	29.04.2018	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 1	2	29.04.2018	30.04.2018		3:00	Сборка шлейфов на оп. № 56 и № 64;	2	29.04.2018	30.04.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Батран	Т-2 110/35/10 кВ	3	13.03.2018	15.03.2018		ВЗ	проф. контроль РЗА ; изменение уставок	3	13.03.2018	15.03.2018	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	СМВ-110 кВ	3	12.03.2018	14.03.2018	отдельными заявками АПВ, АУВ СМВ-110; МТЗ СМВ-110; ТЗНП СМВ-110 Не совмещать с ВЛ 110 кВ Шексна-Ермаково, ВЛ 110 кВ Кипелово 1.	2:00	изменение уставок;	3	27.03.2018	29.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОМВ-110 кВ	5	12.03.2018	16.03.2018		2:00	для перевода МВ-110 кВ Тяговая-1 под ОМВ-110 кВ - проф. восстановление РЗА	5	12.03.2018	16.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	АПВ, АУВ СМВ-110	3	12.03.2018	14.03.2018	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Шексна-Ермаково, ВЛ 110 кВ Кипелово 1.	2:00	изменение уставок	3	27.03.2018	29.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МТЗ СМВ-110	3	12.03.2018	14.03.2018	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Шексна-Ермаково, ВЛ 110 кВ Кипелово 1.	2:00	изменение уставок	3	27.03.2018	29.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ТЗНП СМВ-110	3	12.03.2018	14.03.2018	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Шексна-Ермаково, ВЛ 110 кВ Кипелово 1.	2:00	изменение уставок	3	27.03.2018	29.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОМВ-110 кВ	5	19.03.2018	23.03.2018		2:00	для перевода МВ-110 кВ Тяговая-2 под ОМВ-110 кВ - проф. восстановление РЗА	5	19.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 1	14	12.03.2018	25.03.2018	В работе участок ВЛ, без напряжения участок ВЛ, на котором выполняется замена грозотроса. Не совмещатьс ВЛ 500 кВ КАЭС-Вологда, ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга (Тяговая) с отпайками.	4:00	Замена грозотроса.	13	19.03.2018	31.03.2018	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	2	28.03.2018	29.03.2018	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС на ДП ОДГ РЭС, ОДС ПО ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	РПБ ЧЭС. Профилактические работы, техническое обслуживание Сервера ОИК ЦППС ПО ЧЭС РПБ ЧЭС .	2	28.03.2018	29.03.2018	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Череповецкие электрические сети – ПС 110 кВ Шексна	1	13.03.2018	13.03.2018	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110 кВ Шексна. Профилактические работы, техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ КД; Мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; Мультиплексор ОГМ-30Е; Устройство телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М2».	1	13.03.2018	13.03.2018	Утверждена РДУ
Вологодские ЭС											
ПС 110 кВ Грязовец	ДФЗ-2 ВЛ 110 кВ Ростилово – Грязовец II цепь (ВЛ 110 кВ Грязовец 2)	5	26.03.2018	30.03.2018	без отключения ЛЭП (оборудования)	ВЗ	Для обеспечения работ по заявке Вологодского ПМЭС на ПС 220 кВ Ростилово	5	26.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	КВЛ 110 кВ КИПЕЛОВО 1	5	26.03.2018	30.03.2018		1:00	Текущий ремонт ВЧЗ, ВС, ЛР-110 на ПС 110 кВ Кипелово (р).	5	26.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Западная	В-110 Кубенское	2	05.03.2018	06.03.2018	Совместить с выводом ВЛ 110 кВ Вологда-Южная - Кубенское.	1:00	Первый проф. контроль УРЗА В-110 Кубенское.	2	19.03.2018	20.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Западная	Т-1 110/35/10 кВ	5	12.03.2018	16.03.2018		2:00	Первый проф. контроль УРЗА Т-1	5	12.03.2018	16.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	ТН-110-2	2	05.03.2018	06.03.2018		1:00	Первый проф. контроль УРЗА ТН-110-2.	2	05.03.2018	06.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Восточная	Т-2 110/35/10кВ	5	26.03.2018	30.03.2018		2:00	Проф.восстановление УРЗА Т-2	5	26.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-1 110/10 кВ	3	20.03.2018	22.03.2018		2:00	Проф.восстановление УРЗА Т-1.	3	20.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-2 110/10 кВ	3	27.03.2018	29.03.2018		2:00	Проф.восстановление УРЗА Т-2.	3	27.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС-220 кВ Харовск (т)	ОМВ-110 кВ	5	12.03.2018	16.03.2018		1:00	Проф.восстановление УРЗА ОМВ-110.	5	12.03.2018	16.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	ЭПЗ-1636(КСЗ) ОМВ-110 кВ	5	12.03.2018	16.03.2018		1:00	Проф.восстатовление УРЗА.	5	12.03.2018	16.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	АПВ	5	12.03.2018	16.03.2018		1:00	Проф.восстановление УРЗА	5	12.03.2018	16.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Гридино	1 СШ 35кВ	2	26.03.2018	27.03.2018	Выводится из работы 1 СШ 35 кВ, Т-1.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1	2	26.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	1СШ-110 кВ	2	21.03.2018	22.03.2018	Выводится из работы Т-1 по отдельной заявке.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1	2	28.03.2018	29.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Харовск р	яч.10кВ №1 ТН-10-1	2	22.03.2018	23.03.2018		1:00	Проф.контроль ТН-10-1, ТН-10-2.	2	22.03.2018	23.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Харовск р	яч.10кВ №5 ТН-10-3	2	26.03.2018	27.03.2018		1:00	Проф.контроль ТН-10-3, ТН-10-4	2	26.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Семигородняя	яч.10кВ №6 Семигородняя	1	29.03.2018	29.03.2018		1:00	Текущий ремонт ВВ-10 Семигородняя, ВВ-10 ЛПХ, ТТ-10 Т-1.	1	29.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Семигородняя	яч.10кВ №8 Томашка	1	28.03.2018	28.03.2018		1:00	Текущий ремонт ВВ-10 Томашка, ВВ-10 Волонга, СР-10-1.	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Харовск (р)	СМВ-35кВ	1	20.03.2018	20.03.2018		1:00	Проф.восстановление УРЗА СМВ-35.	1	20.03.2018	20.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Заднее	яч.10кВ №4 ТСН-1	1	21.03.2018	21.03.2018		0:30	Текущий ремонт ТСН-1.	1	21.03.2018	21.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	1 СШ 35кВ	2	26.03.2018	27.03.2018	Выводится из работы 1 СШ 35 кВ, Т-1.	1:00	Текущий ремонт и опробование ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	2	26.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	2 СШ 35кВ	2	27.03.2018	28.03.2018	Выводится из работы 2 СШ 35 кВ , Т-2.	1:00	Текущий ремонт и опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	2	27.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-1 110/35/10 кВ	1	26.03.2018	26.03.2018		1:00	Текущий ремонт и опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	26.03.2018	26.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-2 110/35/10 кВ	1	27.03.2018	27.03.2018		1:00	Текущий ремонт и опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	27.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	АПВ	1	29.03.2018	29.03.2018		0:30	Опробование АПВ МВ-35 Гремячий, МВ-35 Шокша, МВ35 Монастырская (кратковременно).	1	29.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	АПВ	1	30.03.2018	30.03.2018		0:30	Опробование АПВ ВВ-10 отходящих фидеров.	1	30.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	яч.10кВ №1 Артемово	1	01.03.2018	01.03.2018		0:30	Проверка АПВ ВВ-10 Артемово, ВВ-10 Скалино, ВВ-10 Батово.	1	01.03.2018	01.03.2018	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Слобода	яч.10кВ №13 Палкино	2	13.03.2018	14.03.2018		0:30	Проверка АПВ отходящих фидеров 10 кВ .	2	13.03.2018	14.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	МВ-35кВ Криводино	1	12.03.2018	12.03.2018		0:30	Проверка АПВ МВ-35 Криводино	1	12.03.2018	12.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Криводино	АПВ	1	02.03.2018	02.03.2018		0:30	Проверка АПВ ВВ-10 Новоселка, ВВ-10 Центр, ВВ-10 Савкино.	1	02.03.2018	02.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	АПВ	1	05.03.2018	05.03.2018		0:30	Проверка АПВ МВ-35 Игумницево.	1	05.03.2018	05.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	АПВ	2	05.03.2018	06.03.2018		0:30	Проверка АПВ МВ-10 Бушуиха, МВ-10 Водозабор.	2	05.03.2018	06.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	Т-1 35/10 кВ	1	05.03.2018	05.03.2018	Выводится из работы Т-1, ТСН-1.	1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	05.03.2018	05.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	Т-2 35/10 кВ	1	06.03.2018	06.03.2018	Выводится из работы Т-2, ТСН-2.	1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	06.03.2018	06.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	АПВ	1	28.03.2018	28.03.2018		0:30	Проверка АПВ отходящих фидеров 10 кВ .	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	АПВ	8	22.03.2018	29.03.2018		0:30	Опробование АПВ ВВ-10 Минькино, ВВ-10 Питеримка, ВВ-10 Юрово, ВВ-10 Панфилово.	8	22.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	Т-1 35/10кВ	4	19.03.2018	22.03.2018		1:00	Текущий ремонт и опробование Т-1, ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1,ТТ-35 Т-1.Испытания ОПН-35 Т-1.	4	19.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	Т-1 35/10кВ	1	27.03.2018	27.03.2018	Выводится из работы Т-1, ТСН-1, ВВ-10 Т-1, ВВ и ВЛ-10 Минькино.	1:00	Текущий ремонт ТСН-1.	1	27.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	Т-2 35/10кВ	5	23.03.2018	27.03.2018	Выводятся из работы Т-2, ТСН-2, ВВ-10 Т-2.	1:00	Текущий ремонт Т-2, ТТ-35 Т-2, ТСН-2, испытания Т-2, ОПН-35 Т-2. Текущий ремонт и опробование ОД-35 Т2, КЗ-35 Т-2.	5	23.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	Т-1 110/35/10 кВ	3	28.03.2018	30.03.2018		1:00	Текущий ремонт Т-1.	3	28.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ Т-1	3	28.03.2018	30.03.2018		1:00	Текущий ремонт и обследование фарфоровых покрышек МВ-110 Т-1. Текущий ремонт и отбор проб масла ТТ-110 Т-1	3	28.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-1 35/6 кВ	2	05.03.2018	06.03.2018	Выводится из работы Т-1, 1 СШ 35 кВ .	1:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	2	05.03.2018	06.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-2 35/6 кВ	2	06.03.2018	07.03.2018	Выводится из работы Т-2 и 2 СШ 35 кВ .	1:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	2	06.03.2018	07.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	1 СШ-110 кВ	3	12.03.2018	14.03.2018	Выводится Т-1 по отдельной заявке. с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	3	12.03.2018	14.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	Т-1 110/10 кВ	3	12.03.2018	14.03.2018	Выводится 1 СШ 110 кв по отдельной заявке.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	3	12.03.2018	14.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	2СШ-110 кВ	3	14.03.2018	16.03.2018	Выводится Т-2 по отдельной заявке. с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	3	14.03.2018	16.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	Т-2 110/10 кВ	3	14.03.2018	16.03.2018	Выводится 2 СШ 110 кв по отдельной заявке.	1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	3	14.03.2018	16.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-1 110/10 кВ	1	20.03.2018	20.03.2018		1:00	Проф.контроль УРЗА Т-1.	1	20.03.2018	20.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №28 Кипелово	1	19.03.2018	19.03.2018		0:15	Опробование АПВ отходящих фидеров 3 и 4 СШ 10 кВ.	1	19.03.2018	19.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-2 110/10 кВ	1	26.03.2018	26.03.2018		1:00	Проф.контроль УРЗА Т-2.	1	26.03.2018	26.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч. 10кВ №19 Федотово-1	1	23.03.2018	23.03.2018		1:00	Проф.контроль УРЗА ВВ-10 Федотово-1.	1	23.03.2018	23.03.2018	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №21 АЗР	1	30.03.2018	30.03.2018		1:00	Проф.контроль УРЗА ВВ-10 АЗР.	1	30.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	1 СШ 10 кВ	1	22.03.2018	22.03.2018	Кратковременное отключение 1 СШ 10 кВ .	1:00	Опробование АВР-10 (СВВ-10 1-2 СШ) с отключением ВВ-10 Т-1.	1	22.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	2 СШ 10 кВ	1	29.03.2018	29.03.2018	Кратковременное отключение 2 СШ 10 кВ.	1:00	Опробование АВР-10 (СВВ-10 1-2 СШ) с отключением ВВ-10 Т-2.	1	29.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-1 110/10 кВ	1	22.03.2018	22.03.2018	Выводятся из работы 1 СШ 110 кВ , МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110.	1:00	Опробование АПВ МВ-110 Шексна-Ермаково, ОД-110 Т-1, АПВ СЭВ-110. Опробование АВР СЭВ-110 с отключением МВ-110 Шексна-Ермаково.	1	22.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-2 110/10 кВ	8	29.03.2018	05.04.2018	Выводятся из работы 2 СШ 110кВ, СЭВ-110, МВ-110 Кипелово-1.	1:00	Опробование АПВ МВ-110 Кипелово-1, ОД-110 Т-2, АПВ СЭВ-110. Опробование АВР СЭВ-110 (с отключением МВ-110 Кипелово-1).	8	29.03.2018	05.04.2018	Согласованная
ПС 35 кВ Можайское	Т-1 35/10 кВ	1	12.03.2018	12.03.2018	Выводятся из работы Т-1 и Т-2 поочередно.	1:00	Текущий ремонт ОД,КЗ-35 Т-1, ОД,КЗ-35 Т-2.	1	12.03.2018	12.03.2018	Согласованная
ПС 35 кВ База	Т-1 35/10 кВ	1	15.03.2018	15.03.2018		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	15.03.2018	15.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Восточная	Т-2 110/35/10кВ	3	05.03.2018	07.03.2018		1:00	Средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	3	05.03.2018	07.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Восточная	яч. 10 кВ №4 ТСН-1	3	05.03.2018	07.03.2018		1:00	Текущий ремонт ТСН-1.	3	05.03.2018	07.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	яч. 10кВ №11 ДГК-1	12	19.03.2018	30.03.2018		1:00	Текущий ремонт отходящих фидеров 10 кВ 1 СШ.	12	19.03.2018	30.03.2018	Согласованная
РП 10 кВ Каменка	яч. 10кВ №6 Промзона	3	13.03.2018	15.03.2018		1:00	Текущий ремонт и проверка УРЗА отходящих фидеров 10 кВ.	3	13.03.2018	15.03.2018	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная)	4	19.03.2018	22.03.2018		1:00	Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково, КС-110 ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково, ЛР-110 Шексна-Ермаково на ПС 110 кВ Кипелово Районная.	4	19.03.2018	22.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кипелово	1СШ-110 кВ	4	19.03.2018	22.03.2018	Выводится из работы 1 СШ 110 кВ , Т-1, СЭВ-110, ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково (по отдельной заявке).	1:00	Текущий ремонт Т-1, СЭВ-110, МВ-110 Шексна-Ермаково, ШР-110 Т-1, СР-110-1, ШР ТН-110-1, РРП-110-1, ЛР-110 Шексна-Ермаково, ШР-110 Шексна-Ермаково, ОД-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ТН-110-1, ТН-110 Шексна-Ермаково	4	19.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	Т-1 110/35/10 кВ	2	13.03.2018	14.03.2018	Выводятся из работы Т-1, Т-2, ТСН-1, ТСН-1, ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2.	1:00	Текущий ремонт Т-1, Т-2, ОД, КЗ-110 Т-1, ОД,КЗ-110 Т-2, ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2, ТСН-1, ТСН-2.	2	13.03.2018	14.03.2018	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ РОСТИЛОВО-СКАЛИНО	31	01.03.2018	31.03.2018		1:00	Ежедневный вывод АПВ для механической расчистки просеки.	31	01.03.2018	31.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-ЗАПАДНАЯ	2	01.03.2018	02.03.2018		6:00	Реконструкция перехода через окружное шоссе 4 очередь.	2	01.03.2018	02.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая))	1	01.03.2018	01.03.2018		2:00	Рассоединение шлейфов на отпаечной опоре на ПС 110 кВ Семигородняя.	1	01.03.2018	01.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая))	1	31.03.2018	31.03.2018		6:00	Расширение просеки в пр.опор № 70-187 с уборкой порубочных остатков.Работы выполняет подрядная организация.	1	31.03.2018	31.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ-КУБЕНСКОЕ	29	03.03.2018	31.03.2018		1:00	Ежедневный вывод АПВ для уборки порубочных остатков.	29	03.03.2018	31.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ-КУБЕНСКОЕ	2	01.03.2018	02.03.2018		1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	2	01.03.2018	02.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ-КУБЕНСКОЕ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-КУБЕНСКОЕ	1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	2	05.03.2018	06.03.2018	Отказана РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ-КУБЕНСКОЕ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петринево 1,2.	1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	4	12.03.2018	15.03.2018	Отказана РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ-КУБЕНСКОЕ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга (Тяговая) с отпайками.	1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	4	26.03.2018	29.03.2018	Отказана РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-КУБЕНСКОЕ	4	05.03.2018	08.03.2018		1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	4	05.03.2018	08.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-КУБЕНСКОЕ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с одновременным выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петринево 1,2.	1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	4	19.03.2018	22.03.2018	Отказана РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-КУБЕНСКОЕ	16	09.03.2018	24.03.2018		1:00	Ежедневный вывод АПВ для уборки порубочных остатков.	16	09.03.2018	24.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	3	01.03.2018	03.03.2018		1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	3	01.03.2018	03.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	3	05.03.2018	07.03.2018		1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	3	05.03.2018	07.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	4	12.03.2018	15.03.2018		1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	4	12.03.2018	15.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	4	19.03.2018	22.03.2018		1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	4	19.03.2018	22.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга (Тяговая) с отпайками.	1:00	Расширение просеки подрядной организацией.	4	26.03.2018	29.03.2018	Отказана РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	22	03.03.2018	24.03.2018		1:00	Ежедневный вывод АПВ для уборки порубочных остатков.	22	03.03.2018	24.03.2018	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ-35 кВ Вологда-Молочное	2	01.03.2018	02.03.2018		6:00	Реконструкция перехода через окружное шоссе 4 очередь.	2	01.03.2018	02.03.2018	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Харовск-Золотава	2	01.03.2018	02.03.2018		4:00	Установка подставных ж/б опор 2 шт.(хозспособ).	2	01.03.2018	02.03.2018	Согласованная
ВЭС	КВЛ-35 кВ Вологда-Надеево с отп. на ПС Луговую	4	11.03.2018	14.03.2018		6:00	Расширение просеки подрядной организацией.	4	11.03.2018	14.03.2018	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Луговая-Снасудово	4	11.03.2018	14.03.2018		6:00	Реконструкция перехода через окружное шоссе 4 очередь.	4	11.03.2018	14.03.2018	Согласованная
ВЭС	КВЛ-35 кВ Вологда-Надеево с отп. на ПС Луговую	5	05.03.2018	09.03.2018		6:00	Замена провода, изоляторов и гасителей вибрации на оп.№64-74.	5	05.03.2018	09.03.2018	Согласованная
ВЭС	КВЛ-35 кВ Вологда-Надеево с отп. на ПС Луговую	4	19.03.2018	22.03.2018		6:00	Замена провода, изоляторов и гасителей вибрации на оп.№64-74.	4	19.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ВЭС	КВЛ-35 кВ Вологда-Надеево с отп. на ПС Луговую	3	26.03.2018	28.03.2018		6:00	Замена провода, изоляторов и гасителей вибрации на оп.№64-74.	3	26.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Надеево-Снасудово	5	05.03.2018	09.03.2018		6:00	Замена провода, изоляторов и гасителей вибрации на оп.№5-15.	5	05.03.2018	09.03.2018	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Надеево-Снасудово	4	19.03.2018	22.03.2018		6:00	Замена провода, изоляторов и гасителей вибрации на оп.№5-15.	4	19.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Надеево-Снасудово	3	26.03.2018	28.03.2018		6:00	Замена провода, изоляторов и гасителей вибрации на оп.№5-15.	3	26.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	2СШ-110 кВ	5	26.03.2018	30.03.2018	Выводится из работы Т-2, СЭВ-110, ВЛ 110 кВ Кипелово-1 (по отдельной заявке).	1:00	Т-2, МВ-110 Кипелово-1, ШР-110 Т-2, СР-110-2, ШР ТН-110-2, РРП-110-2, ЛР-110 Кипелово-1, ШР-110 Кипелово-1, ОД-110 Т-2, ТТ-110 Т-2, ТН-110-2, ТН-110 Кипелово-1.	5	26.03.2018	30.03.2018	Согласованная
Великоустюгские ЭС											
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-1	1	01.03.2018	01.03.2018		2:00	Замена дефектных изоляторов на опоре № 10.	1	13.03.2018	13.03.2018	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-2	1	02.03.2018	02.03.2018		2:00	Замена дефектных изоляторов на опоре № 10.	1	14.03.2018	14.03.2018	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	10	13.03.2018	22.03.2018	Разрыв транзита 110 кВ Дымково-Кич.Городок-Калинино.	2:00	Замена грозозащитного троса в пролетах опор № 5-12, 51-73.	14	26.03.2018	08.04.2018	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Дымково-Новатор	2	27.03.2018	28.03.2018		8:00	Замена ж/б опоры № 11.	2	27.03.2018	28.03.2018	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Городишна-Игмас	15	01.03.2018	15.03.2018		2:00	Установка дополнительных опор	15	01.03.2018	15.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Завражье	Т-1 35/10 кВ	1	01.03.2018	01.03.2018		1:00	Текущий ремонт.	1	01.03.2018	01.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Завражье	Т-2 35/10 кВ	1	02.03.2018	02.03.2018		1:00	Текущий ремонт.	1	02.03.2018	02.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-1 110/10 кВ	1	12.03.2018	12.03.2018		1:00	Для опробования ОД-110 кВ и КЗ-110 кВ.	1	12.03.2018	12.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-2 110/10 кВ	1	12.03.2018	12.03.2018		1:00	Для опробования ОД-110 кВ и КЗ-110 кВ.	1	12.03.2018	12.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Ивантец	Т-1 35/10 кВ	1	13.03.2018	13.03.2018		1:00	Для опробования ОД-35 кВ и КЗ-35 кВ.	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Ивантец	Т-2 35/10 кВ	1	13.03.2018	13.03.2018		1:00	Для опробования ОД-35 кВ и КЗ-35 кВ.	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Т-1 110/35/10 кВ	1	26.03.2018	26.03.2018		1:00	Текущий ремонт.	1	26.03.2018	26.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Т-2 110/35/10 кВ	1	27.03.2018	27.03.2018		1:00	Текущий ремонт.	1	27.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-1 СШ 110 кВ	1	28.03.2018	28.03.2018		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА.	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-2 СШ 110 кВ	1	29.03.2018	29.03.2018		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА.	1	29.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ ЗЕЛЕНЦОВО	1	12.03.2018	12.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	13.03.2018	13.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ КИЧ-ГОРОДОК	1	12.03.2018	12.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	13.03.2018	13.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ НИКОЛЬСК	1	12.03.2018	12.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	13.03.2018	13.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	12.03.2018	12.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	13.03.2018	13.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	1	12.03.2018	12.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	13.03.2018	13.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-35 кВ Демино	1	13.03.2018	13.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-35 кВ Завражье	1	13.03.2018	13.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-35 кВ Ивантец	1	13.03.2018	13.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-35 кВ Коммунальная	1	13.03.2018	13.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 кВ ДЫМКОВО-1	1	06.03.2018	06.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	19.03.2018	19.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 кВ ДЫМКОВО-2	1	06.03.2018	06.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	19.03.2018	19.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 РП-1	1	06.03.2018	06.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	19.03.2018	19.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 РП-2	1	06.03.2018	06.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	19.03.2018	19.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ШСОМВ-110 кВ	1	06.03.2018	06.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	19.03.2018	19.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ Золотавцево	1	20.03.2018	20.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	20.03.2018	20.03.2018	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ СРЗ-1	1	20.03.2018	20.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	20.03.2018	20.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ СРЗ-2	1	20.03.2018	20.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	20.03.2018	20.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-1	1	23.03.2018	23.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	21.03.2018	21.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-2	1	23.03.2018	23.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	21.03.2018	21.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ ПОЛДАРСА	1	23.03.2018	23.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	21.03.2018	21.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ КИЧ-ГОРОДОК	1	23.03.2018	23.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	21.03.2018	21.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ УСТЬ-АЛЕКСЕЕВО	1	21.03.2018	21.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	21.03.2018	21.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ОМВ-110 кВ	1	23.03.2018	23.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	21.03.2018	21.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ШСМВ-110 кВ	1	23.03.2018	23.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	21.03.2018	21.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-35 кВ Благовещенье	1	22.03.2018	22.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	22.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-35 кВ Морозовица	1	22.03.2018	22.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	22.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-35 кВ Новатор	1	22.03.2018	22.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	22.03.2018	22.03.2018	Согласованная
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заовражье-1	1	05.03.2018	05.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	23.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заовражье-2	1	05.03.2018	05.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	23.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-1	1	05.03.2018	05.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	23.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-2	1	05.03.2018	05.03.2018		0:15	Опробование АПВ к грозосезону.	1	23.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	ДЗШ-110 кВ	2	01.03.2018	02.03.2018		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА.	3	28.02.2018	02.03.2018	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Калинино	1	14.03.2018	14.03.2018		1:00	Для профилактики аппаратуры ВЧ-связи	1	14.03.2018	14.03.2018	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Зеленцово	1	21.03.2018	21.03.2018		1:00	Для профилактики аппаратуры ВЧ-связи	1	21.03.2018	21.03.2018	Утверждена РДУ
Тотемские ЭС											
ПС 110 кВ Тотьма-2	СВ-110 кВ	5	12.03.2018	16.03.2018		1:00	Проверка УРЗА(В)	5	12.03.2018	16.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	АПВ,АУВ СВ-110	5	12.03.2018	16.03.2018		1:00	Проверка УРЗА(В)	5	12.03.2018	16.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	КСЗ (SPAA 348C)	5	12.03.2018	16.03.2018		1:00	Проверка УРЗА(В)	5	12.03.2018	16.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ВЛАСЬЕВСКАЯ	5	19.03.2018	23.03.2018	с переводом на ОВ	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тотьма-2	REL-511 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Тотьма 2 - Власьевская	5	19.03.2018	23.03.2018	С переводом на ОВ	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Тотьма 2 - Власьевская	5	19.03.2018	23.03.2018	С переводом на ОВ	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.03.2018	23.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	5	26.03.2018	30.03.2018	с переводом на ОВ	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	26.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	REL-511 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Тотьма 2 - Бабушкино	5	26.03.2018	30.03.2018	С переводом на ОВ	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	26.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Тотьма 2 - Бабушкино	5	26.03.2018	30.03.2018	С переводом на ОВ	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	26.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ
ПС-35 кВ Евсеевская	Т-1 35/10 кВ	1	26.03.2018	26.03.2018	С запиткой ПС Евсеевская по связкам 10 кВ	1:00	Опробование защит и текущий ремонт Т-1	1	26.03.2018	26.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Евсеевская	1 СШ-10 кВ	1	26.03.2018	26.03.2018		0:05	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	26.03.2018	26.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Айга	Т-1 35/10 кВ	1	28.03.2018	28.03.2018	С запиткой ПС Айга по связкам 10 кВ	1:00	Опробование защит Т-1	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Айга	1 СШ-10 кВ	1	28.03.2018	28.03.2018		0:05	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Т-1 110/10 кВ	1	29.03.2018	29.03.2018	С запиткой ПС В.Сп.Погост по связкам 10 кВ	1:00	Опробование защит и текущий ремонт Т-1	1	29.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	СШ 10кВ	1	29.03.2018	29.03.2018		0:05	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	29.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	Т-1 35/10 кВ	2	26.03.2018	27.03.2018	С переводом нагрузки на Т-2	1:00	Текущий ремонт Т-1 и МВ-35 кВ Т-1	2	26.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	Т-2 35/10 кВ	2	28.03.2018	29.03.2018	С переводом нагрузки на Т-1	1:00	Текущий ремонт Т-2 и МВ-35 кВ Т-2	2	28.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	1СШ-10 кВ	2	26.03.2018	27.03.2018		0:05	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	2	26.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	2СШ-10 кВ	2	28.03.2018	29.03.2018		0:05	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	2	28.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	1 СШ-10 кВ	1	23.03.2018	23.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	23.03.2018	23.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	2 СШ-10 кВ	1	23.03.2018	23.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	23.03.2018	23.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Сметанино	1 СШ-10 кВ	1	30.03.2018	30.03.2018		0:05	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	30.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Сметанино	2 СШ-10 кВ	1	30.03.2018	30.03.2018		0:05	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	30.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Тиманово	Т-1 35/10 кВ	1	01.03.2018	01.03.2018	С переводом нагрузки на Т-2	1:00	Опробование защит Т-1 и ТО привода МВ-35 кВ Т-1	1	01.03.2018	01.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Тиманово	1 СШ-10 кВ	1	01.03.2018	01.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	01.03.2018	01.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Тиманово	2 СШ-10 кВ	1	01.03.2018	01.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	01.03.2018	01.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Тиманово	Т-2 35/10 кВ	1	02.03.2018	02.03.2018	С переводом нагрузки на Т-1	1:00	Опробование защит Т-2 и ТО привода МВ-35 кВ Т-2	1	02.03.2018	02.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Аниково	Т-1 35/10 кВ	1	05.03.2018	05.03.2018	С переводом нагрузки на Т-2	1:00	Опробование защит Т-1 и ТО привода МВ-35 кВ Т-1	1	05.03.2018	05.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Аниково	Т-2 35/10 кВ	1	06.03.2018	06.03.2018	С переводом нагрузки на Т-1	1:00	Опробование защит Т-2 и ТО привода МВ-35 кВ Т-2	1	06.03.2018	06.03.2018	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС-35 кВ Аниково	1 СШ-10 кВ	1	05.03.2018	05.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	05.03.2018	05.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Аниково	2 СШ-10 кВ	1	05.03.2018	05.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	05.03.2018	05.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Ида	Т-1 35/10 кВ	1	12.03.2018	12.03.2018	С погашение потребителей ПС Ида	0:30	Опробование защит Т-1	1	12.03.2018	12.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Т-1 110/10 кВ	1	13.03.2018	13.03.2018	С запиткой ПС Ляменьга по связкам 10 кВ	1:00	Опробование защит Т-1 и ТР ОД/КЗ-110 Т-1	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	1 СШ-10 кВ	1	13.03.2018	13.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	13.03.2018	13.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	СВ-110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Кич.Городок-Калинино.	0:10	Опробование АПВ СВ-110 кВ	1	20.03.2018	20.03.2018	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	Т-1 110/10 кВ	1	19.03.2018	19.03.2018	С переводом нагрузки на Т-2	0:30	Опробование защит Т-1	1	19.03.2018	19.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Т-2 110/10 кВ	1	20.03.2018	20.03.2018	С переводом нагрузки на Т-1	0:30	Опробование защит Т-2	1	20.03.2018	20.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	1 СШ-10 кВ	1	20.03.2018	20.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	20.03.2018	20.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	2 СШ-10 кВ	1	20.03.2018	20.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	20.03.2018	20.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Карица	Т-1 35/10 кВ	1	21.03.2018	21.03.2018	С запистой ПС Карица по связкам 10 кВ	0:30	Опробование защит Т-1	1	21.03.2018	21.03.2018	Согласованная
ПС-35 кВ Карица	ВВ-35 кВ Ида	1	21.03.2018	21.03.2018		0:10	Опробование АПВ ВВ-35 кВ Ида	1	21.03.2018	21.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Т-1 110/10 кВ	1	22.03.2018	22.03.2018	С запиткой ПС Царева по связкам 10 кВ	1:00	Опробование защит Т-1 и ТР ОД/КЗ-110 Т-1	1	22.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	1 СШ-10 кВ	1	22.03.2018	22.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	22.03.2018	22.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Т-1 110/35/10 кВ	1	26.03.2018	26.03.2018	С переводом нагрузки на Т-2	0:30	Опробование защит Т-1	1	26.03.2018	26.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	1 СШ-10 кВ	1	27.03.2018	27.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	27.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	2 СШ-10 кВ	1	27.03.2018	27.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	27.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Т-2 110/35/10 кВ	1	27.03.2018	27.03.2018	С переводом нагрузки на Т-1	0:30	Опробование защит Т-2	1	27.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	СВ-110	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга (Тяговая) с отпайками в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Коноша-Вельск.	0:10	Опробование АПВ СВ-110 кВ	1	27.03.2018	27.03.2018	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Бабушкино	ВВ-35 Аниково	1	28.03.2018	28.03.2018		0:05	Опробование АПВ ВВ-35 кВ Аниково	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	ВВ-35 Тиманово	1	28.03.2018	28.03.2018		0:05	Опробование АПВ ВВ-35 кВ Тиманово	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	СВ-35	1	28.03.2018	28.03.2018		0:05	Опробование АПВ СВ-35 кВ	1	28.03.2018	28.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-1 110/10 кВ	2	26.03.2018	27.03.2018	С переводом нагрузки на Т-2	2:00	Средний ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 Т-1 и опробование защит Т-1	2	26.03.2018	27.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-2 110/10 кВ	2	28.03.2018	29.03.2018	С переводом нагрузки на Т-1	2:00	Средний ремонт ОД-110 Т-2,КЗ-110 Т-2 и опробование защит Т-2	2	28.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	2 СШ-10 кВ	1	29.03.2018	29.03.2018		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	29.03.2018	29.03.2018	Согласованная
ТЭС	ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Кич.Городок-Калинино.	2:00	Замена полимерной изоляции в пролетах опор № 127-267	4	20.03.2018	23.03.2018	Отказана РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ТЭС	ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская-Явенга (Тяговая) с отпайками в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Коноша-Вельск.	2:00	Замена полимерной изоляции в пролетах опор № 127-267	4	27.03.2018	30.03.2018	Отказана РДУ
ТЭС	ВЛ 110 кВ ЧУШЕВИЦЫ-ВЕРХОВАЖЬЕ	30	01.03.2018	30.03.2018	Ежедневным вывод АПВ ВЛ 110 кВ ЧУШЕВИЦЫ-ВЕРХОВАЖЬЕ	0:30	Расчистка просеки мех.способом в пролетах опор № 60-165	30	01.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ
ТЭС	ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО	30	01.03.2018	30.03.2018	Ежедневный вывод АПВ ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО	0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода в пролетах опор № 1-167	30	01.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ
ТЭС	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	30	01.03.2018	30.03.2018	Ежедневный вывод АПВ ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода в пролетах опор № 1-290 с отп. на ПС 110 кВ В.Сп.Погост	30	01.03.2018	30.03.2018	Утверждена РДУ
ТЭС	ВЛ-35 кВ Шелота	30	01.03.2018	30.03.2018	Ежедневным вывод АПВ ВЛ 35 кВ Шелота	0:30	Расчистка просеки мех.способом в пролетах опор № 241-340 с отп. на ПС Шелота пролеты опор 0-10	30	01.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ТЭС	ВЛ-35 кВ Д.Починок	30	01.03.2018	30.03.2018	Ежедневным вывод АПВ ВЛ 35 кВ Д.Починок	0:30	Расчистка просеки мех.способом в пролетах опор № 1-39	30	01.03.2018	30.03.2018	Согласованная
ТЭС	ВЛ-35 кВ Д.Починок	5	12.03.2018	16.03.2018	С запиткой ПС 35 кВ Д.Починок по связкам 10 кВ	8:00	Замена провода и изоляции в пролетах опор № 13-39	5	12.03.2018	16.03.2018	Согласованная
ТЭС	ВЛ-35 кВ Д.Починок	5	19.03.2018	23.03.2018	С запиткой ПС 35 кВ Д.Починок по связкам 10 кВ	8:00	Замена провода и изоляции в пролетах опор № 13-39	5	19.03.2018	23.03.2018	Согласованная
ТЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	15.03.2018	15.03.2018	Кратковрененное пропадание каналав телемеханики	0:30	Комплекс профилактических и технических работ на сервере ТМ,АРМ диспетчера ОДП Верховажского РЭС	1	15.03.2018	15.03.2018	Утверждена РДУ
ТЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	19.03.2018	19.03.2018	Кратковрененное пропадание каналав телемеханики при переходе с основного на резервный сервер	0:30	Комплекс профилактических и технических работ на сервере ТМ,АРМ диспетчера ОДС ПО ТЭС	1	19.03.2018	19.03.2018	Утверждена РДУ
ТЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	3	14.03.2018	16.03.2018	Кратковрененное пропадание каналав связи и телемеханики	0:30	Техническое обслуживание ВЧ и ТМ, СГЭ, радиосвязи, АТС, системы записи переговоров ЭХО+ оборудования Верховажского РЭС	3	14.03.2018	16.03.2018	Утверждена РДУ
ТЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	27.03.2018	27.03.2018	Возможное пропадание каналов: РДУ 2 канала, Вологдаэнерго 3 канала автоматические, Не будет работать ауди-селектор с Вологдаэнерго	0:30	Техническое обслуживание оборудования мультиплексора "Морион" OGM 30 E АТС в ПО ТЭС	1	27.03.2018	27.03.2018	Утверждена РДУ

Начальник ДС



И.С. Мороз