УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 28 " сентября 2026 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на октябрь 2026 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ПС 110 кВ Тарнога	ОВ-110 кВ	2	01.10.2026	02.10.2026		2:00	Настройка уставок комплекта ПА.	2	01.10.2026	02.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	Комплект ПА ОВ-110 (АЛАР, АОПО) (ШЭЭ 221 0106)	2	01.10.2026	02.10.2026	Планируется с отключением ОВ-110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Настройка уставок.	2	01.10.2026	02.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Заячерецкая	5	05.10.2026	09.10.2026	с переводом на ОВ	2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	05.10.2026	09.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	1 КСЗ +АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект А1 ШЭ 2607 013022) ВЛ 110 кВ Тарнога-Заячерецкая	5	05.10.2026	09.10.2026	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ Заячерецкая и переводом под ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	05.10.2026	09.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	2 КСЗ (Комплект А2 ШЭ 2607 013 022) ВЛ 110 кВ Тарнога-Заячерецкая	5	05.10.2026	09.10.2026	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ Заячерецкая и переводом под ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	05.10.2026	09.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	Комплект ПА ВЛ 110 кВ Тарнога - Заячерецкая с отпайкой на ПС В.Спасский Погост (АЛАР, АОПО) (ШЭЭ 221 0106)	2	05.10.2026	06.10.2026	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ Заячерецкая и переводом под ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Настройка уставок.	2	05.10.2026	06.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ НПС	5	14.10.2026	18.10.2026	с переводом на ОВ	2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	14.10.2026	18.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	2 КСЗ (Комплект А2 ШЭ 2607 013 022) ВЛ 110 кВ Тарнога-НПС	5	14.10.2026	18.10.2026	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ НПС и переводом под ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	14.10.2026	18.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	1 КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект А1 ШЭ 2607 013022) ВЛ 110 кВ Тарнога-НПС	5	14.10.2026	18.10.2026	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ НПС и переводом под ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	5	14.10.2026	18.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	Комплект ПА ВЛ 110 кВ Тарнога-НПС (АЛАР, АОПО) (ШЭЭ 221 0106)	2	14.10.2026	15.10.2026	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ НПС и переводом под ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Настройка уставок.	2	14.10.2026	15.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС	4	15.10.2026	18.10.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская - Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол 05-09.10.2026 г. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ НПС – Вострое 11-14.10.2026. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: - 15-16.10.2026 Г-1 и Г-2; - 17-18.10.2026 Г-1 или Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	4:00	Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № 1-156. Техническое обслуживание, верховые осмотры опор № 1-156 (выборочно) с осмотром проводов и грозотросов с выемкой их из поддерживающих зажимов.	4	06.10.2026	09.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	2	01.10.2026	02.10.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-31.10.2026, ремонтным снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-31.10.2026, ремонтами ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник 19.10.2026, ВЛ 110 кВ Воробьево – Погорелово 20-21.10.2026, ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг 17-27.10.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: - 01-02.10.2026 Г-1 и Г-2; - 03-04.10.2026 Г-1 или Г-2. - 05.10.2026 Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 37,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: - 01-02.10.2026 не менее 15 МВт; - 03-04.10.2026 не менее 5 МВт; - 05.10.2026 не менее 10 МВт.	4:00	Замена дефектных изоляторов № 26, 32. Установка ПЗУ на опорах № 4-6, 8-24. Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № 1-290. Техническое обслуживание, верховые осмотры опор № 1-290 (выборочно) с осмотром проводов и грозотросов с выемкой их из поддерживающих зажимов.	5	19.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-ВЛАСЬЕВСКАЯ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи с ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-31.10.2026, ремонтнтым снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-31.10.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. Выполнение работ возможно после завершения отопительного сезона 2026-2027 гг.	4:00	Установка ПЗУ на опорах № 112-134, 136, 139-142. Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № 1-142. Техническое обслуживание, верховые осмотры опор № 112-134, 136, 139-142 с осмотром проводов и грозотросов с выемкой их из поддерживающих зажимов.	5	26.10.2026	30.10.2026	Отказана РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	4	13.10.2026	16.10.2026	С запиткой ПС 35 кВ Аниково по связкам ВЛ 10 кВ.	4:00	Вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № 1-165. Техническое обслуживание, верховые осмотры опор № 1-165 (выборочно) с осмотром проводов и грозотросов с выемкой их из поддерживающих зажимов.	4	13.10.2026	16.10.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Погорелово	СВ-110 кВ	1	21.10.2026	21.10.2026	С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ в ячейке ОВ-110 кВ.	1:00	Отбор проб масла, замена силикагеля в ВОФ в ТТ-110 СВ-110.	1	07.10.2026	07.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	ЭВ-1-35 кВ Никольская	1	12.10.2026	12.10.2026	С запиткой ПС 35 кВ Никольская, Великодворье по связкам ВЛ 10 кВ. С погашением ПС 35 кВ Ида, ПС 35 кВ Карица (РИСЭ на часть потребителей.	1:00	Замена силикагеля в ВОФ ТТ-35 Никольская.	1	12.10.2026	12.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Т-1 110/35/10 кВ	2	06.10.2026	07.10.2026	С разборкой схемы.	2:00	Доливка масла в бак РПН.	2	06.10.2026	07.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Т-2 110/35/10 кВ	2	12.10.2026	13.10.2026	С разборкой схемы.	2:00	Доливка масла в бак РПН.	2	12.10.2026	13.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Айга	Т-1 35/10 кВ	1	15.10.2026	15.10.2026	С разборкой схемы.	2:00	Устранение нагрева аппаратного зажима шлейфа и шпильки ввода ф. А.	1	15.10.2026	15.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	ОСШ 110 кВ	5	19.10.2026	23.10.2026		2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Воробьёво, ЛР-110 кВ Воробьёво, ОР-110 Юбилейная, ЛР-110 Юбилейная, ОР-110 кВ Т-1, ТР-110 Т-1.	5	05.10.2026	09.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	Т-1 110/35/10 кВ	2	08.10.2026	09.10.2026		2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Воробьёво, ЛР-110 кВ Воробьёво, ОР-110 Юбилейная, ЛР-110 Юбилейная, ОР-110 кВ Т-1, ТР-110 Т-1.	2	08.10.2026	09.10.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ВОРОБЬЁВО-ПОГОРЕЛОВО	2	20.10.2026	21.10.2026	Ослабление транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-31.10.2026, ремонтным снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-31.10.2026, ГТ-1 на Красавинской ГТ ТЭЦ 06-08.10.2026, ремонтами ВЛ 110 кВ Терентьевская – Рочегда 05.10.2026, ВЛ 110 кВ Усть-Паденьга – Шенкурск 06.10.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Воробьёво, ЛР-110 кВ Воробьёво, ОР-110 Юбилейная, ЛР-110 Юбилейная, ОР-110 кВ Т-1, ТР-110 Т-1 на ПС 110 кВ Погорелово. Высоковольтные испытания КС-110 кВ Воробьёво (ф. В) на ПС 110 кВ Погорелово.	2	05.10.2026	06.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	2	22.10.2026	23.10.2026	Ослабление транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Вологодская – Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол 07-08.10.2026.	2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Воробьёво, ЛР-110 кВ Воробьёво, ОР-110 Юбилейная, ЛР-110 Юбилейная, ОР-110 кВ Т-1, ТР-110 Т-1 на ПС 110 кВ Погорелово. Высоковольтные испытания КС-110 кВ Юбилейная (ф.А,В) на ПС 110 кВ Погорелово.	2	07.10.2026	08.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-2-ВЛАСЬЕВСКАЯ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-31.10.2026, ремонтным снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-31.10.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. Выполнение работ возможно после завершения отопительного сезона 2026-2027 гг.	1:00	Высоковольтные испытания КС-110 кВ Тотьма-2 - Власьевская (ф.А,В,С) на ПС 110 кВ Власьевская.	1	01.10.2026	01.10.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	Яч. 10 кВ № 203 ВЛ 10 кВ с-з Погореловский	1	12.10.2026	12.10.2026		1:00	Высоковольтные испытания КЛ 10 кВ.	1	12.10.2026	12.10.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	06.10.2026	06.10.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера уОДС ПО "ВУЭС".	1	06.10.2026	06.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	08.10.2026	08.10.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера уОДП Тотемского РЭС (Бабушкинский район).	1	08.10.2026	08.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	08.10.2026	09.10.2026	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики.	2:00	Техническое обслуживание оборудования ВЧ (АКСТ, СПИ-122, СПИ-244, АВС-1, АВС-3) и ТМ (Телеканал-М и Телеканал-М2), СГЭ (Eaton), радиосвязи, АТС (Триком), системы записи переговоров ЭХО+ участка Тотемского РЭС (Бабушкинский район).	2	08.10.2026	09.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	12.10.2026	13.10.2026	Кратковременное пропадание каналов связи, записи переговоров диспетчера.	2:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании АТС Definity, системы записи переговоров ЭХО+, системы аудиоконференции Ассамблеа.	2	12.10.2026	13.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	22.10.2026	23.10.2026	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании кабельных линий телефонной связи и Кросс участка Тотемского РЭС (Бабушкинский район).	2	22.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	29.10.2026	29.10.2026	Возможно кратковременное пропадание 2 каналов Вологодского РДУ, 3 автоматических каналов Вологдского филиала. Не будет работать аудио-селектор с Вологодским филиалом.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексора «Морион» ОGM 30 E.	1	29.10.2026	29.10.2026	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС											
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ	4	11.10.2026	14.10.2026	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Калинино – Никольск 09-10.10.2026. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 11.10.2026 не менее 20,4 МВт; - 12-14.10.2026 не менее 34,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: - 11.10.2026 не менее 15 МВт; - 12-14.10.2026 не менее 20 МВт.	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ НПС для профилактического контроля УРЗиА ЭВ 110 кВ Вострое и СЭВ 110 кВ.	4	10.10.2026	13.10.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ НПС	ЭВ-110 кВ Вострое	4	11.10.2026	14.10.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	4	10.10.2026	13.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	1КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 01: Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ НПС - Вострое	4	11.10.2026	14.10.2026	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Вострое в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	4	10.10.2026	13.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	2КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 02: Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ НПС - Вострое	4	11.10.2026	14.10.2026	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Вострое в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	4	10.10.2026	13.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	Сириус-2-ОМП ВЛ 110 кВ НПС - Вострое	4	11.10.2026	14.10.2026	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Вострое в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	4	10.10.2026	13.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	СЭВ-110 кВ	3	11.10.2026	13.10.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	3	11.10.2026	13.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	1КСЗ+АУВ (Комплект 01:Сириус-3-СВ) СЭВ-110 кВ	3	11.10.2026	13.10.2026	Планируется с отключением СЭВ 110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	3	11.10.2026	13.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	2 КСЗ (МТЗ 2 ступени, ТЗНП 2 ступени) СЭВ-110 кВ	3	11.10.2026	13.10.2026	Планируется с отключением СЭВ 110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	3	11.10.2026	13.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС	4	15.10.2026	18.10.2026	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ НПС – Вострое 11-14.10.2026. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: - 15-16.10.2026 Г-1 и Г-2; - 17-18.10.2026 Г-1 или Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ НПС для профилактического контроля УРЗиА ЭВ 110 кВ Тарнога.	4	14.10.2026	17.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	ЭВ-110 кВ Тарнога	4	15.10.2026	18.10.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	4	14.10.2026	17.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	1КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 01:Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС	4	15.10.2026	18.10.2026	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Тарнога в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	4	14.10.2026	17.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	2КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 02:Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС	4	15.10.2026	18.10.2026	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Тарнога в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	4	14.10.2026	17.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	Сириус-2-ОМП ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС	4	15.10.2026	18.10.2026	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Тарнога в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на октябрь 2026 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	4	14.10.2026	17.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ДЗШ-110 кВ	2	27.10.2026	28.10.2026	без отключения ЛЭП (оборудования)	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	2	27.10.2026	28.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	АОСН	2	22.10.2026	23.10.2026	без отключения ЛЭП (оборудования)	2:00	А/Г - 2 ч. Профилактический контроль устройств РЗиА.	2	22.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	Снижение объёма ОН потребителей операционной зоны Вологодского РДУ, подключенной к АЧР, на объектах	1	21.10.2026	21.10.2026	Снижение объёма ОН потребителей, подключенной к АЧР на ПС 110 кВ НПС на 4,4 МВт.	2:00	Профилактический контроль АЧР на ПС 110 кВ НПС.	1	21.10.2026	21.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Плесецк – Няндома с 20.09-06.10.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Вологда – Архангельск» в ПАР ВЛ 220 кВ Вологодская – Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол.	2:00	Вырубка угрожающих деревьев.	3	06.10.2026	08.10.2026	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Сусоловка-Луза	1	06.10.2026	06.10.2026		1:00	Высоковольтные испытания КС 110 кВ Луза (ф.В) на ПС 110 кВ Сусоловка.	1	06.10.2026	06.10.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Савватия-Сусоловка	1	07.10.2026	07.10.2026		1:00	Высоковольтные испытания КС 110 кВ Савватия (ф.В,С) на ПС 110 кВ Сусоловка.	1	07.10.2026	07.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	09.10.2026	09.10.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская 26-30.10.2026	1:00	Замена силикагеля в ВОФ и доливка масла в ТТ 110 кВ Калинино.	1	28.10.2026	28.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	09.10.2026	09.10.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская 26-30.10.2026 г. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-31.10.2026, ремонтным снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-31.10.2026, ремонтом ВЛ 110 кВ Аникеево – Чаплино 26-30.10.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 20,4 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Никольск для замена силикагеля в ВОФ и доливки масла в ТТ 110 кВ Калинино.	1	28.10.2026	28.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Плесецк – Няндома с 20.09-06.10.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Вологда – Архангельск» в ПАР ВЛ 220 кВ Вологодская – Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол.	1:00	Замена силикагеля в ВОФ и доливка масла в ТТ 110 кВ Павино.	1	07.10.2026	07.10.2026	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Никольск для замена силикагеля в ВОФ и доливки масла в ТТ 110 кВ Павино.	1	07.10.2026	07.10.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-1 110/10 кВ	1	26.10.2026	26.10.2026		1:00	Текущий ремонт ОД 110 кВ Т-1 и КЗ 110 кВ Т-1.	1	26.10.2026	26.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-2 110/10 кВ	1	26.10.2026	26.10.2026		1:00	Текущий ремонт ОД 110 кВ Т-2 и КЗ 110 кВ Т-2.	1	26.10.2026	26.10.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Ивантец	Т-2 35/10 кВ	1	27.10.2026	27.10.2026		1:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	1	27.10.2026	27.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	1СШ 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи с ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-31.10.2026, ремонтным снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-31.10.2026, ремонтами ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник 19.10.2026, ВЛ 110 кВ Воробьево – Погорелово 20-21.10.2026, ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг 17-27.10.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома.	1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	2	19.10.2026	20.10.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ОСШ 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	2	19.10.2026	20.10.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ШСОЭВ-110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	2	19.10.2026	20.10.2026	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-ЗЕЛЕНЦОВО	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Калинино для текущнго ремонта ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	2	19.10.2026	20.10.2026	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Калинино для текущнго ремонта ШР 110 кВ 1 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	2	19.10.2026	20.10.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Калинино	2СШ 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Вологодское РДУ. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг 17-27.10.2026 г.	1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 2 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	2	21.10.2026	22.10.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ОСШ 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 2 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	2	21.10.2026	22.10.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ШСОЭВ-110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 2 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	2	21.10.2026	22.10.2026	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Калинино для текущнго ремонта ШР 110 кВ 2 СШ ШСОЭВ, ОР 110 кВ ШСОЭВ, ШСОЭВ 110 кВ.	2	21.10.2026	22.10.2026	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ОСШ 110 кВ	2	09.10.2026	10.10.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	1:00	Текущий ремонт ЛР 110 кВ Никольск и ОР 110 кВ Никольск.	2	14.10.2026	15.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	2	09.10.2026	10.10.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с ремонтом ГТ-2 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.12.2024-31.10.2026, ремонтным снижением мощности ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ 01.01.2025-31.10.2026, ремонтами ВЛ 110 кВ НПС – Вострое 11-14.10.2026, ВЛ 110 кВ Тарнога – НПС 15-18.10.2026, ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг 12-20.10.2026, ВЛ 110 кВ Пыщуг – Павино 12-20.10.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 20,4 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Текущий ремонт ЛР 110 кВ Никольск и ОР 110 кВ Никольск на ПС 110 кВ Калинино.	2	14.10.2026	15.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	05.10.2026	05.10.2026	Поочередно (основной, резервный) и кратковременно (до 30 мин.) пропадание информации в ЦУС и Вологодское РДУ.	1:00	Профилактическое обслуживание ЦППС РПБ ПЭС.	1	05.10.2026	05.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	07.10.2026	07.10.2026	Поочередно (основной, резервный) и кратковременно (до 30 мин.) пропадание информации в ЦУС и Вологодское РДУ с объектов ПО ВУЭС	1:00	Профилактическое обслуживание оборудования оптической связи РПБ.	1	07.10.2026	07.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	07.10.2026	07.10.2026	Полное пропадание информации на время производства работ.	1:00	Профилактическое обслуживание КП телемеханики "Транзит -RTU" РП 110 кВ Красавино.	1	07.10.2026	07.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	08.10.2026	08.10.2026	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ по основному каналу с РП 110 кВ Красавино.	1:00	Профилактические работы на оборудовании оптической связи РП 110 кВ Красавино.	1	08.10.2026	08.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологдаэнерго - Великоустюгские электрические сети	1	13.10.2026	13.10.2026	Полное пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала с ПС 110 кВ Борки на время производства работ.	1:00	Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Борки.	1	13.10.2026	13.10.2026	Согласованная
ВУЭС	СДТУ направления Вологдаэнерго - Великоустюгские электрические сети	1	15.10.2026	15.10.2026	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала по основному и резервному каналам с ПС 110 кВ Борки.	1:00	Профилактические работы на оборудовании оптической связи ПС 110 кВ Борки.	1	15.10.2026	15.10.2026	Согласованная
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	20.10.2026	20.10.2026	Полное пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Усть-Алексеево на время производства работ.	1:00	Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Усть-Алексеево.	1	20.10.2026	20.10.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	22.10.2026	22.10.2026	Возможно кратковременное (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Усть-Алексеево.	1:00	Профилактические работы на оборудовании высокочастотной связи ПС 110 кВ Усть-Алексеево.	1	22.10.2026	22.10.2026	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 110 кВ Андома	1С.Ш. 110 кВ	1	26.10.2026	26.10.2026	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 1 С.Ш., ТТ-110 1 С.Ш. СЭВ.	1	26.10.2026	26.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	2С.Ш. 110 кВ	1	27.10.2026	27.10.2026	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш., ТТ-110 2 С.Ш. СЭВ	1	27.10.2026	27.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	СЭВ-110 кВ	2	26.10.2026	27.10.2026	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 1 С.Ш. СЭВ, ТТ-110 2 С.Ш. СЭВ.	2	26.10.2026	27.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110	1	12.10.2026	12.10.2026		1:00	Включение в работу для текущего ремонта в/о патронов ТН-110 1 С.Ш., ТН-110 2 С.Ш.	1	12.10.2026	12.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110	1	08.10.2026	08.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 СМВ.	1	08.10.2026	08.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	ОМВ-110	1	05.10.2026	05.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 ОМВ.	1	05.10.2026	05.10.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-1СШ 110 кВ	1	12.10.2026	12.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 1 С.Ш.	1	12.10.2026	12.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-2СШ 110 кВ	1	12.10.2026	12.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш.	1	12.10.2026	12.10.2026	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-2	1	12.10.2026	12.10.2026	не в транзите	1:00	Односторонее отключение ВЛ-110 кВ Подпорожская-2 на ПС 110 кВ Белоусово для текущего ремонта ТН-110 1 с.ш. и ТН-110 2 с.ш. с включением СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Белоусово.	1	12.10.2026	12.10.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-1-110 кВ	2	19.10.2026	20.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов 1 ТТ-110 СМВ-1, 2 ТТ-110 СМВ-1	2	19.10.2026	20.10.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-2-110 кВ	2	19.10.2026	20.10.2026		1:00	Заявленный режим работы при выводе в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Восточная.	2	19.10.2026	20.10.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-2-110 кВ	2	22.10.2026	23.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов 1 ТТ-110 СМВ-2, 2 ТТ-110 СМВ-2.	2	22.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЛОУСОВО-2	2	22.10.2026	23.10.2026	На время операций и заявки: Транзит по ВЛ 110 кВ Подпорожская 1 и ВЛ-110 кВ Белоусово 1.	1:00	Заявленный режим работы при выводе в ремонт СМВ-2-110 кВ на ПС 110 кВ Восточная.	2	22.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЛОУСОВО-1	2	19.10.2026	20.10.2026	На время операций и заявки: Перевод транзита по ВЛ 110 кВ Белоусово 2. С включением СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Восточная.	1:00	Заявленный режим работы при выводе в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Восточная.	2	19.10.2026	20.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	Т-1 110/35/6 кВ	1	09.10.2026	09.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-1.	1	09.10.2026	09.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-2 110/35/6 кВ	1	14.10.2026	14.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-2.	1	14.10.2026	14.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 БЕЛОУСОВО-2	1	07.10.2026	07.10.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Белоусово-2.	1	07.10.2026	07.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 ПОДПОРОЖСКАЯ-1	1	13.10.2026	13.10.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Подпорожская-1.	1	13.10.2026	13.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 ПОДПОРОЖСКАЯ-2	1	15.10.2026	15.10.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Подпорожская-2.	1	15.10.2026	15.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 БЕЛОУСОВО-1	1	06.10.2026	06.10.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Белоусово-1.	1	06.10.2026	06.10.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	Т-1 110/35/10 кВ	2	19.10.2026	20.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-1, ТН-110 1 С.Ш., 1 ТТ-110 СМВ-1, 2 ТТ-110 СМВ-1.	2	19.10.2026	20.10.2026	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-2 110/35/10 кВ	2	22.10.2026	23.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-2, ТН-110 2 С.Ш., 1 ТТ-110 СМВ-2, 2 ТТ-110 СМВ-2	2	22.10.2026	23.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Мегра	Т-2 110/10 кВ	1	16.10.2026	16.10.2026		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш., ТТ-110 Т-2.	1	16.10.2026	16.10.2026	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	06.10.2026	06.10.2026		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Белоусово.	1	06.10.2026	06.10.2026	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС											
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	3	21.10.2026	23.10.2026	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Шексна Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ КД; Мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; Мультиплексор ОГМ-30Е; Устройство телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М2»	3	21.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОСШ 110 кВ	2	01.10.2026	02.10.2026	Выводится из работы: ОСШ-110, ОМВ-110	1:00	Средний ремонт РОСШ ОМВ-110	2	01.10.2026	02.10.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОМВ-110	2	01.10.2026	02.10.2026	Выводится из работы: ОСШ-110, ОМВ-110	1:00	Средний ремонт РОСШ ОМВ-110	2	01.10.2026	02.10.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	КВЛ 110 кВ Кипелово (Тяговая) – Шексна с отпайкой на ПС Шайма (КВЛ 110 кВ Дорожная)	4	05.10.2026	08.10.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. С заземлением ВЛ 110 кВ (под наведённым напряжением) во всех РУ в ст. ВЛ. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	0:30	Установка ПЗУ оп. № 187, 188, 189, 190, 191	4	05.10.2026	08.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Нестерово	Т-1 35/10 кВ	1	05.10.2026	05.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	05.10.2026	05.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Нестерово	Т-2 35/10 кВ	1	06.10.2026	06.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	06.10.2026	06.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Заполье	Т-2 110/10 кВ	2	01.10.2026	02.10.2026	С готовностью к вкл. на ночь. С включением ДКР-БЗ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	2:00	Текущий ремонт: Т-2; ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	01.10.2026	02.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	Т-1 35/10 кВ	1	12.10.2026	12.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	12.10.2026	12.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	Т-2 35/10 кВ	1	13.10.2026	13.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	13.10.2026	13.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Сизьма	Т-1 35/10 кВ	1	08.10.2026	08.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	08.10.2026	08.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Сизьма	Т-2 35/10 кВ	1	09.10.2026	09.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	09.10.2026	09.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Чебсара	Т-1 35/10 кВ	1	07.10.2026	07.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	07.10.2026	07.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Чуровское	Т-1 35/10 кВ	1	01.10.2026	01.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	01.10.2026	01.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Чуровское	Т-2 35/10 кВ	1	02.10.2026	02.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	02.10.2026	02.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Поток	Т-1	1	15.10.2026	15.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	15.10.2026	15.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Поток	Т-2	1	16.10.2026	16.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	16.10.2026	16.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	ЭВ-110 Т-2	1	09.10.2026	09.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1, в/в испытания Т-1	1	09.10.2026	09.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нифантово	ЭВ-110 Т-1	1	08.10.2026	08.10.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1, в/в испытания Т-1	1	08.10.2026	08.10.2026	Утверждена РДУ
Вологодские ЭС											
ПС 110 кВ Кипелово	яч. 10кВ №19 Федотово-1	2	01.10.2026	02.10.2026		1:00	Текущий ремонт ВВ-10 Федотово-1, ВВ-10 АЗР, ВВ-10 Кипелово, ВВ-10 Оночесть (поочер.). Текущий ремонт дуговой защиты.	2	01.10.2026	02.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №32 Чернеево	4	05.10.2026	08.10.2026		1:00	Текущий ремонт ВВ-10 Чернеево, ВВ-10 Комплекс, ВВ-10 Стризнево, ВВ-10 Новгородово, ВВ-10 Балакирево, ТН-10-4, ТН-10-1, ТН-10-2 (поочер.).	4	05.10.2026	08.10.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10 кВ №5 Перемычка на 3СШ	1	09.10.2026	09.10.2026		1:00	Текущий ремонт ВВ-10 Перемычки на 3СШ, КЛ 10 кВ Перемычки на 3СШ.	1	09.10.2026	09.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №14 СВВ-10кВ 1-2 с.ш.	2	12.10.2026	13.10.2026	выводится из работы СР-10 1-2 СШ, СВВ-10 1-2 СШ, СР-10 3-4 СШ, СВВ-10 3-4 СШ (поочер.).	1:00	Текущий ремонт СР-10 1-2 СШ, СВВ-10 1-2 СШ, СР-10 3-4 СШ, СВВ-10 3-4 СШ (поочер.).	2	12.10.2026	13.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	ЩПТ-0,4кВ	2	14.10.2026	15.10.2026		1:00	Текущий ремонт ЩПТ, ЩСН (поочер.).	2	14.10.2026	15.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	МВ-35 кВ Игумницево	5	05.10.2026	09.10.2026		24:00	Кап.ремонт, в/в испытания, проф.контроль УРЗА.	5	05.10.2026	09.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	яч.10кВ №16 Резерв	4	06.10.2026	09.10.2026	выводится из работы ВВ,ВЛ-10 Резервный, СВВ-10, ВВ,ВЛ-10 Водозабор, ВВ,ВЛ-10 Барское.	1:00	В/в испытания, проф.контроль УРЗА ВВ-10 Резервный, СВВ-10, ВВ-10 Водозабор, ВВ-10 Барское.	4	06.10.2026	09.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	Т-1 35/10 кВ	2	12.10.2026	13.10.2026	выводится из работы Т-1, ТСН-1, ВВ-10 Т-1, ТН-10-1.	2:00	Замена газового реле, проф.контроль УРЗА Т-1, калибровка ТН-10-1.	2	12.10.2026	13.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	Т-2 35/10 кВ	2	14.10.2026	15.10.2026	выводится из работы Т-2, ТСН-2, ВВ-10 Т-2, ТН-10-2.	2:00	Замена газового реле, проф.контроль УРЗА Т-12 калибровка ТН-10-12	2	14.10.2026	15.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Криводино	яч.10кВ №4 Новоселка	1	23.10.2026	23.10.2026		1:00	Проф.контроль УРЗА ВВ-10 Новоселка.	1	23.10.2026	23.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	яч.10кВ №3 Алсуфьево	1	16.10.2026	16.10.2026		1:00	В/в испытания, проф.контроль УРЗА ВВ-10 Алсуфьево. Калибровка ТТ ВВ-10 Алсуфьево.	1	16.10.2026	16.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	яч.10кВ №7 Бушуиха	4	19.10.2026	22.10.2026		1:00	В/в испытания, проф.контроль УРЗА ВВ-10 Бушуиха, ВВ-10 Свиноферма, ВВ-10 Бурдуково. Калибровка ТТ ВВ-10 Бушуиха, ТТ ВВ-10 Свиноферма, ТТ ВВ-10 Бурдуково.	4	19.10.2026	22.10.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	МВ-35кВ Криводино	1	26.10.2026	26.10.2026	выводится из работы МВ-35 Криводино, ВЛ 35 кВ Слобода-Криводино.	2:00	Проф.контроль УРЗА МВ-35 Криводино.	1	26.10.2026	26.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ГРЯЗОВЕЦ-1	5	12.10.2026	16.10.2026		6:00	Замена ВЧЗ 110 ВЛ Грязовец-1 (ф.А), КС 110 ВЛ Грязовец-1 (ф.А).	5	12.10.2026	16.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	Т-1 110/35/10 кВ	5	12.10.2026	16.10.2026	выводится из работы Т-1, МВ-110 Т-1.	1:00	Замена ВЧЗ 110 ВЛ Грязовец-1 (ф.А), КС 110 ВЛ Грязовец-1 (ф.А).	5	12.10.2026	16.10.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	ОСШ-110 кВ	5	12.10.2026	16.10.2026		6:00	Замена ВЧЗ 110 ВЛ Грязовец-1 (ф.А), КС 110 ВЛ Грязовец-1 (ф.А).	5	12.10.2026	16.10.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-1	5	12.10.2026	16.10.2026		6:00	Замена ВЧЗ 110 ВЛ Грязовец-1 (ф.А), КС 110 ВЛ Грязовец-1 (ф.А) на ПС 110 кВ Грязовец.	5	12.10.2026	16.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ГРЯЗОВЕЦ-2	5	19.10.2026	23.10.2026		6:00	Замена ВЧЗ 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А), КС 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А).	5	19.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ОСШ-110 кВ	5	19.10.2026	23.10.2026		6:00	Замена ВЧЗ 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А), КС 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А).	5	19.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-2	5	19.10.2026	23.10.2026		6:00	Замена ВЧЗ 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А), КС 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А) на ПС 110 кВ Грязовец.	5	19.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ШСМВ-110	5	19.10.2026	23.10.2026		6:00	Замена ВЧЗ 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А), КС 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А).	5	19.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	2СШ-110 кВ	5	19.10.2026	23.10.2026		6:00	Замена ВЧЗ 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А), КС 110 ВЛ Грязовец-2 (ф.А).	5	19.10.2026	23.10.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Грязовец (ретрансляция)	2	26.10.2026	27.10.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи ЦВК-16, КП телемеханики МТК-30 и КП ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	2	26.10.2026	27.10.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Калинкино	1	31.10.2026	31.10.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	31.10.2026	31.10.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ ГДЗ	1	01.10.2026	01.10.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ВЧ-связи СПИ-122, комплекса ТМ МТК-20, радиостанции Icom.	1	01.10.2026	01.10.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС -ПС 110кВ Кадников	1	07.10.2026	07.10.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Netxpert NX-3424, источник бесперебойного питания Eaton APS-300 оборудование ВЧ-связи АКСТ, комплекса ТМ МТК-30, радиостанции Icom.	1	07.10.2026	07.10.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110кВ Чекшино	1	08.10.2026	08.10.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Netxpert NX-3424,источник бесперебойного питания Eaton APS-300 оборудование ВЧ-связи АСК-1С, комплекса ТМ ЭНТМ, радиостанции Icom.	1	08.10.2026	08.10.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Воробьево (ретрансляция)	1	09.10.2026	09.10.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Netxpert NX-3424,источник бесперебойного питания Eaton APS-300 оборудование ВЧ-связи АКСТ-М, комплекса ТМ ЭНТМ, радиостанции Icom.	1	09.10.2026	09.10.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Бирюково	1	14.10.2026	14.10.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Netxpert NX-3424,источник бесперебойного питания Eaton APS-300 оборудование ВЧ-связи СПИ-244, комплекса ТМ ЭНТМ, радиостанции Icom.	1	14.10.2026	14.10.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Архангельская	1	15.10.2026	15.10.2026	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Netxpert NX-3424,источник бесперебойного питания Eaton APS-300 оборудование ВЧ-связи СПИ-244, комплекса ТМ ЭНТМ, радиостанции Icom.	1	15.10.2026	15.10.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - РП 10кВ Заречье	1	16.10.2026	16.10.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание оборудование радиоканала и комплекса ТМ МТК-20.	1	16.10.2026	16.10.2026	Согласованная

Начальник СЭР А.А. Волков