Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер
Мурманского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ И.А. Исаев
"24" сентября 2026 г.

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на октябрь 2026 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 330 кВ Титан								
АТ-2	25	12.10.26	05.11.26	Включение в график выполнено по согласованию с эксплатирующей организацией.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Работа подрядной организации "ЭнГРупп" по титулу "Модернизация АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Титан. Внедрение технологии частотного регулирования электроприводов"	25	12.10.26	05.11.26
ВЛ 150 кВ Титан – Главная №2 (Л-208)	25	12.10.26	05.11.26	Включено по по согласованию с эксплуатирующей организацией.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; Вынужденный простой на время выполнения работ на АТ-2.	25	12.10.26	05.11.26
КФ АО «Апатит»								
ПС 150 кВ Главная (ПС 74)								
ОСШ-150	36	01.10.26	05.11.26	Фактическое время начало работ на ОСШ-150 с 23.09.2026	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Безопасное выполнение работ по замене порталов №№ 42, 55, 61 Л-207 Л-208.	36	01.10.26	05.11.26
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Верхне-Туломская ГЭС-12								
В-1	1	05.10.26	05.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-1	1	05.10.26	05.10.26
В-2	1	07.10.26	07.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-2	1	07.10.26	07.10.26
В-5	5	19.10.26	23.10.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-5	5	19.10.26	23.10.26
В-4	5	26.10.26	30.10.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-4	5	26.10.26	30.10.26
Нижне-Туломская ГЭС-13								
ТН-II СШ-110	5	12.10.26	16.10.26	На 3 дня в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт ТН-II СШ-110	5	12.10.26	16.10.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-162	5	19.10.26	23.10.26	На 1 день в указанный период. С изменением сроков, совместно с ЛЭП.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВЛ-162	5	12.10.26	16.10.26
ВС-150	1	29.10.26	29.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВС-150	1	29.10.26	29.10.26
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179)	4	01.10.26	04.10.26	Фактическая дата начала работ 27.09.2026г.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; Замена оттяжек опор № 58,63,72. Монтаж датчиков ГИО оп.№36.	4	01.10.26	04.10.26
ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171)	34	05.10.26	07.11.26	Срок проведения работ указан в соответствии с сроками, план-графика отключений (Приложение письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»от 01.09.2026 № МР2/4/12-01/6919.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; ВПр при задействовании части опор Л-171 для электроснабжения объектов Мин.обороны по временной схеме (для ВЛ 35 кВ М-1) на период замены опор по ВЛ 35 кВ М-1, М-2.	25	01.10.26	25.10.26
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Промзона (Л-226)	18	05.10.26	22.10.26		Капитальный ремонт; с отключением; под наведенным напряжением; А.Г.-168ч.; Демонтаж провода и опор. Монтаж новых опор и провода. Монтаж датчиков ГИО оп.№34.	18	05.10.26	22.10.26
ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Тепличная №1 с отпайкой на ПС Тулома (Л-161)	5	05.10.26	09.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Верховая ревизия провода и грозотроса	5	05.10.26	09.10.26
ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №1 с отпайками (Л-165)	5	05.10.26	09.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор, сцепной арматуры, изоляции, ремонт провода.	5	05.10.26	09.10.26
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Нижне-Териберская ГЭС-19 (Л-227)	3	06.10.26	08.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Верховая ревизия провода и грозотроса	3	06.10.26	08.10.26
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Тепличная №1 с отпайкой на ПС Верхнетуломский (Л-223)	5	19.10.26	23.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Верховая ревизия провода и грозотроса	5	19.10.26	23.10.26
ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №2 с отпайкой на ПС Рудник (Л-166)	5	19.10.26	23.10.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-403.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор, сцепной арматуры, изоляции, ремонт провода.	5	12.10.26	16.10.26
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №2 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-132)	5	19.10.26	23.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена деталей опор, оттяжек, изоляции, выправка фундаментов.	5	19.10.26	23.10.26
ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Тепличная №2 (Л-162)	5	19.10.26	23.10.26	С изменением сроков, совместно с Л-223.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Верховая ревизия провода и грозотроса	5	12.10.26	16.10.26
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Тепличная №2 с отпайками (Л-224)	5	26.10.26	30.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена сцепной арматуры, оттяжек	5	26.10.26	30.10.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	5	26.10.26	30.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор, сцепной арматуры, изоляции, ремонт провода.	5	26.10.26	30.10.26
ПС 110 кВ Жилстрой (ПС 57)								
Секционная перемычка 110 кВ	5	12.10.26	16.10.26		Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Средний ремонт ОД-110 перемычки.	5	12.10.26	16.10.26
ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21)								
ВО-150	31	01.10.26	31.10.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВО-150	31	01.10.26	31.10.26
ВЛ-164	31	01.10.26	31.10.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-164	31	01.10.26	31.10.26
ВЛ-165	5	05.10.26	09.10.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-165	5	05.10.26	09.10.26
ПС 150 кВ Снежногорск (ПС 29)								
ВЛ-170	1	06.10.26	06.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-170	1	06.10.26	06.10.26
ВЛ-192	1	07.10.26	07.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-192	1	07.10.26	07.10.26
ВС-150	1	08.10.26	08.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВС-150	1	08.10.26	08.10.26
ПС 110 кВ Мурмаши (ПС 36)								
ВС-110	1	01.10.26	01.10.26	при необходимости включить ремонтную перемычку-110 кВ	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВС-110	1	01.10.26	01.10.26
В-110 Т-1	1	06.10.26	06.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-110 Т-1	1	06.10.26	06.10.26
В-110 Т-2	1	08.10.26	08.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-110 Т-2	1	08.10.26	08.10.26
ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53)								
ВЛ-74	4	01.10.26	04.10.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков - выполнить в период проведения работ по замене ошиновки 110 кВ ПС 53. На 1 день в указанный срок.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВЛ-74	1	13.10.26	13.10.26
ВС-150	2	07.10.26	08.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла ТТ ВС-150	2	07.10.26	08.10.26
ВС-150	1	07.10.26	07.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВС-150	1	07.10.26	07.10.26
ВЛ-122	1	09.10.26	09.10.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в период прекращения работ с остановом Нижне-Туломской ГЭС-13.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВЛ-122	1	14.10.26	14.10.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)								
В-150 Т-2	1	08.10.26	08.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-150 Т-2	1	08.10.26	08.10.26
ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81)								
ВС-150-1	5	05.10.26	09.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РС-1-150	5	05.10.26	09.10.26
1 сек 150 кВ	5	05.10.26	09.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РШ-150 Т-1, РС-1-150	5	05.10.26	09.10.26
В-150 Т-1	5	05.10.26	09.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РШ-150 Т-1.	5	05.10.26	09.10.26
3 сек 150 кВ	5	19.10.26	23.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ ОД Т-3, КЗ Т-3, РС-3-150	5	19.10.26	23.10.26
Т-3	5	19.10.26	23.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ ОД Т-3, КЗ Т3	5	19.10.26	23.10.26
ВС-150-3	5	19.10.26	23.10.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РС-3-150	5	19.10.26	23.10.26
ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Княжегубская ГЭС-11								
ВМШ-110-2С	3	12.10.26	14.10.26	Вывести на 3 дня	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание ВМШ-110 2с	3	12.10.26	14.10.26
2С-110кВ 1СШ-110 кВ	3	12.10.26	14.10.26	Вывести на 3 дня	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание ТН-110 2с, ТОИМ ОПН-110 2с, ТО ВМШ-110 2с	3	12.10.26	14.10.26
ВЛ 150 кВ Иовская ГЭС-10 – Княжегубская ГЭС-11 (Л-158)	5	26.10.26	30.10.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; ЗРР Л-158: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-158 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-158 вывести из работы АПВ Л-158	5	26.10.26	30.10.26
ВЛ-158	5	26.10.26	30.10.26	Вывести на 5 дней. Изменены условия производства работ - с переводом на ОВ, согласно заявке на Л-158.	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.; КР ВЛ-158	5	26.10.26	30.10.26
1В-150	5	26.10.26	30.10.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; ЗРР Л-158: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-158 в ремонте. Л-158 в работе через 1В-150	5	26.10.26	30.10.26
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Нефтебаза с отпайкой на ПС Белое Море (Л-149)	12	05.10.26	16.10.26	Вывести оборудование на 12 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена деталей опор, изоляторов	12	05.10.26	16.10.26
ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор №1 с отпайками (Л-189)	5	05.10.26	09.10.26	Вывести оборудование на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Монтаж ОПН	5	05.10.26	09.10.26
ВЛ 110 кВ Лапландия – Тайбола (Л-128)	3	19.10.26	21.10.26	Вывести оборудование на 3 дня	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Монтаж ОПН	3	19.10.26	21.10.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180)	5	19.10.26	23.10.26	Вывести оборудование на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Монтаж ОПН, замена деталей опор	5	19.10.26	23.10.26
ВЛ 150 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Зашеек (Л-239)	3	26.10.26	28.10.26	Вывести оборудование на 3 дня	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Монтаж ПЗУ	3	26.10.26	28.10.26
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Нива ГЭС-3 с отпайкой на ПС Белое Море (Л-147)	2	29.10.26	30.10.26	Выкскти оборудование на 2 дня	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Монтаж ПЗУ	2	29.10.26	30.10.26
ПС 110 кВ Пушной (ПС 54)								
ВЛ 110 кВ Тайбола – Царь Город с отпайкой на ПС Пушной (Л-138)	5	28.09.26	02.10.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 и 2с-110 кВ	5	28.09.26	02.10.26
ПС 150 кВ Административная (ПС 11А)								
В-2 Л-204	5	19.10.26	23.10.26	Вывод оборудования на 5 дней в указанный срок	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-В/З; Профилактическое восстановление схемы УРОВ-150	5	19.10.26	23.10.26
ВМШ-150	5	19.10.26	23.10.26	Вывод оборудования на 5 дней в указанный срок	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-В/З; Профилактическое восстановление схемы УРОВ-150	5	19.10.26	23.10.26
ПС 150 кВ Оленья (ПС 30)								
ВЛ 110 кВ Оленья – Телевышка (Л-129)	5	05.10.26	09.10.26	С отключением и заземлением . Вывести на 5 дней	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-В/З; Отбор проб масла, испытания ТН Л-129	5	05.10.26	09.10.26
ВЛ 110 кВ Оленья – ПС-37 (Л-98)	5	12.10.26	16.10.26	С отключением и заземлением Л-89, 2с-110 кВ и П-110 одновременно	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-В/З; Отбор проб масла из ТН Л-98	5	12.10.26	16.10.26
АТ-1	5	19.10.26	23.10.26	вывести оборудование в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание В-150 АТ-1	5	19.10.26	23.10.26
АТ-2	5	26.10.26	30.10.26	вывести оборудование в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание В-150 АТ-2	5	26.10.26	30.10.26
ПС 150 кВ Ковдор (ПС 40А)								
ОВ-110	31	01.10.26	31.10.26	вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; техническое обслуживание ОВ-110, ТТ ОВ-110	31	01.10.26	31.10.26
В-150 АТ	2	29.10.26	30.10.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков .вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; техническое обслуживание В-150 АТ, ТТ В-150 АТ	31	01.10.26	31.10.26
ПС 110 кВ Полярные Зори (ПС 69)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №2 с отпайками (Л-102)	5	19.10.26	23.10.26	яч. Т-1 в ремонте. Вывести оборудование на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КР РЛ ОЛ-102. Профвосстановление ВЦ РЛ ОЛ-102	5	19.10.26	23.10.26
ПС 110 кВ Телевышка (ПС 80)								
ВЛ 110 кВ Оленья – Телевышка (Л-129)	31	01.10.26	31.10.26	На 5 дней в указанный срок.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу 1с-110 и ВС-110	31	01.10.26	31.10.26
ВЛ 110 кВ Оленья – Телевышка (Л-129)	31	01.10.26	31.10.26	На 5 дней в указанный срок.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1	31	01.10.26	31.10.26
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Телевышка (Л-70)	31	01.10.26	31.10.26	На 5 дней в указанный срок.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2	31	01.10.26	31.10.26
ВЛ 110 кВ Оленья – Телевышка (Л-129)	31	01.10.26	31.10.26	На 5 дней в указанный срок.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1	31	01.10.26	31.10.26
1с-110 кВ	5	05.10.26	09.10.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. С отключением и заземлением 1с-110 кВ и ВС-110 одновременно на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание ВС-110	5	05.10.26	09.10.26
1с-110 кВ	5	05.10.26	09.10.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 5 дней в указанный срок.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; техническое обслуживание ВС-110 и для безопасного производства работ по текущему ремонту ОД, КЗ Т-1	31	01.10.26	31.10.26
ВС-110	5	05.10.26	09.10.26	С отключением и заземлением 1с-110 кВ и ВС-110 одновременно на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание ВС-110	5	05.10.26	09.10.26
2с-110 кВ	5	12.10.26	16.10.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков.На 5 дней в указанный срок.	Текущий ремонт, с отключением, , А.Г.-4 ч.; Для безопасного производства работ по текущему ремонту ОД, КЗ Т-2	31	01.10.26	31.10.26
ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87)								
ВЛ-206	31	01.10.26	31.10.26	С отключением. ВЛ-206 в ремонте. Л-206 в работе через ОВ-150. Вывести оборудование на 30 дней	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-В/3; замена (ВВШ-150Б на ВГТ-220) ВЛ-206. Реконструкция АУВ, АПВ Л-206	31	01.10.26	31.10.26
В-2 Л-203	31	01.10.26	31.10.26	С отключением. В-2 Л-203 в ремонте. Л-203 в работе через В-1 Л-203. Вывести оборудование на 30 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/3; замена (ВВШ-150Б на ВГТ-220) В-2 Л-203. Реконструкция АУВ, АПВ В-2 Л-203	31	01.10.26	31.10.26
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОСШ-150 кВ	19	14.09.26	02.10.26	Вывести оборудование на 19 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт РШ ОСШ Л-188, РЛ Л-188, РШ ОСШ Л-189, РЛ Л-189, РШ ОСШ Л-152, РЛ Л-152, РЛ Л-180, РШ ОСШ ОВ-150; техническое обслуживание ТН ОСШ-150	19	14.09.26	02.10.26
ОВ-150	19	14.09.26	02.10.26	Вывести на 19 дней в указанные сроки	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт ОВ-150, техническое обслуживание ТТ-150 ОВ-150, Профилактическое восстановление комплекта РЗ и РЗА ОВ-150	19	14.09.26	02.10.26
ВЛ-152	-	-	-	Причина отказа: ОТКАЗАНО: в ремонте поочередно ВЛ-239 ПС 88, Л-157, Л-180. Работы выполнены в августе 2026 г. Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт ВЛ-152, техническое обслуживание ТТ-150 Л-152, профвосстановление Комплекта РЗА Л-152,	5	28.09.26	02.10.26
ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №2 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-152)	-	-	-	Причина отказа: ОТКАЗАНО: в ремонте поочередно ВЛ-239 ПС 88, Л-157, Л-180. Работы выполнены в августе 2026 г. Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт РШ ОСШ Л-152, РЛ Л-152 - ТР; техническое обслуживание ВЧЗ, КС Л-152	5	28.09.26	02.10.26
ВМШ-150	5	05.10.26	09.10.26	Совместно с текущий ремонт ВМШ-150, техническое обслуживание ТТ-150 ВМШ-150; капитальный ремонт 1РШ ВМШ	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Профконтроль ТЗ, АУВ, АПВ ВМШ-150	5	05.10.26	09.10.26
1 СШ-150 кВ	5	05.10.26	09.10.26	Вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт 1РШ ВМШ	5	05.10.26	09.10.26
ТН 1 СШ-150	5	05.10.26	09.10.26	Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО ОПН ТН 1СШ-150, ТН 1СШ-150	5	05.10.26	09.10.26
ВМШ-150	5	05.10.26	09.10.26	Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт ВМШ-150, техническое обслуживание ТТ-150 ВМШ-150; капитальный ремонт 1РШ ВМШ. Профвосстановление ВЦ 1РШ ВМШ-150	5	05.10.26	09.10.26
ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №1 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-157)	5	05.10.26	09.10.26	Вывести на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; ВЛ-157 в ремонте. Л-157 в работе через ОВ-150. На время оперирования РЛ Л-157 вывести из работы АПВ Л-157	5	05.10.26	09.10.26
ВЛ-157	5	05.10.26	09.10.26	Л-157 в работе через ОВ-150. Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт ВЛ-157, техническое обслуживание ТТ-150 Л-157	5	05.10.26	09.10.26
2 СШ-150 кВ	5	12.10.26	16.10.26	Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР 2РШ ВМШ; КР 2РШ Л-239; профвосстановление ВЦ 2РШ Л-239	5	12.10.26	16.10.26
ВМШ-150	5	12.10.26	16.10.26	Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт 2РШ ВМШ	5	12.10.26	16.10.26
ВЛ 150 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Зашеек (Л-239)	5	12.10.26	16.10.26	Вывести на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ВЛ-239 в ремонте. Л-239 в работе через ОВ-150. На время оперирования РЛ Л-239 вывести из работы АПВ Л-239.	5	12.10.26	16.10.26
ТН 2 СШ-150	5	12.10.26	16.10.26	Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО ОПН ТН 2СШ-150, ТН 2СШ-150	5	12.10.26	16.10.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-239	5	12.10.26	16.10.26	Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт ВЛ-239, техническое обслуживание ТТ-150 Л-239, КР 2РШ Л-239. Профвосстановление ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ Л-239	5	12.10.26	16.10.26

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра _____ А.Ф.Слатинский

Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва _____ К.В. Рябев