Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ А. Н. Рудневский
" 30 " сентября" 2026г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на октябрь 2026 г.

№	Оборудование	Комплекс	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	А/Т	Октябрь 2026	Условия согласования и причины переноса/отказа
												Чт 01 / Пт 02 / Сб 03 / Вс 04 / Пн 05 / Вт 06 / Ср 07 / Чт 08 / Пт 09 / Сб 10 / Вс 11 / Пн 12 / Вт 13 / Ср 14 / Чт 15 / Пт 16 / Сб 17 / Вс 18 / Пн 19 / Вт 20 / Ср 21 / Чт 22 / Пт 23 / Сб 24 / Вс 25 / Пн 26 / Вт 27 / Ср 28 / Чт 29 / Пт 30 / Сб 31	
Предприятие: Боровичские электрические сети													
Объект: Боровичские электрические сети													
1	ВЛ 110 кВ Прогресс – Ягайлово с отпайкой на ПС Починная (Л.Ягайловская-1)	ЛЭП	БВР	05.10.26	16.10.26	12 дн	Замена изоляции оп.11,15,21,27,52,53,55,56,58,67,69,73,74,75 ,76,78,81,85,88,89,90,99,	С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Прогресс – Ягайлово с отпайкой на ПС Починная (Л.Ягайловская-1)	с отключением		01:00	О	не совмещать с ремонтом ВЛ 330 кВ Ленинградская-Ручей + деление сети 110 кВ на ПС 110 кВ Прогресс и ПС 110 кВ Рудничная. Предложения подать в ноябре месяце.
Объект: ПС 110 кВ Прогресс													
2	В.л.Пт-1	В	ЗРР	12.10.26	23.10.26	12 дн	Проверка РЗА В-110 л.Пт-1_ПВ	с заменой В-110 л.Пт-1 на ОВ-110; с отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Пт-1	с отключением		02:00	Р	
Предприятие: Ильменские электрические сети													
Объект: ПС 110 кВ Чечулино													
3	ВЛ 110 кВ ДСП – Чечулино (Л. Чечулинская-1)	ЛЭП	БВР	05.10.26	09.10.26	5 дн	Профилактические испытания КС л.Чеч-1 ф.А,С	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ ДСП – Чечулино (Л. Чечулинская-1) на ПС 110 кВ ДСП, ПС 110 кВ Чечулино	с отключением		01:00	Р	
4	1СШ-110	СШ	ТР	28.09.26	02.10.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания ТН-1-110, ОД-110 Т-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1сш-110, ТН-1-110. С включением МЛП-110. С переводом нагрузки на Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
5	2СШ-110	СШ	ТР	05.10.26	09.10.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания ТН-2-110, ОД-110 Т-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2сш-110, ТН-2-110. С переводом нагрузки на Т-1	с отключением		01:00	Р	
6													
6	ВЛ 110 кВ Чудово – Энергомаш (Л. Чудовская-5)	ЛЭП	ТР	26.10.26	30.10.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания ТН-110 л.Чд-5	С отключением, разборкой схемы ТН-110 л.Чд-5. С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Чудово – Энергомаш (Л. Чудовская-5) на ПС 330 кВ Чудово, ПС 110 кВ Энергомаш НРДУ: ремонт разрешен присловии отсутствия деления сети на ПС 330 кВ Окуловская	с отключением		01:00	Р	
7	СВ-110	В	ТР	12.10.26	16.10.26	5 дн	Текущий ремонт 1 СР-110. Отбор проб масла, профилактические испытания СВ-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110. С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
8	СВ-110	В	ТР	19.10.26	23.10.26	5 дн	Текущий ремонт 2 СР-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110. С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
9	В.л.Чд-5	В	ТР	26.10.26	30.10.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания В-110 л.Чд-5, ТТ В.л.Чд-5	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Чд-5 НРДУ: ремонт разрешен присловии отсутствия деления сети на ПС 330 кВ Окуловская	с отключением		01:00	Р	
10	2СШ-110	СШ	ТР	19.10.26	23.10.26	5 дн	Текущий ремонт ТР-110 Т-2, 2 СР-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2сш-110. С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
11	1СШ-110	СШ	ТР	12.10.26	16.10.26	5 дн	Текущий ремонт ТР-110 Т-1, 1 СР-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1сш-110. С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
Объект: РП 110 кВ Азот													
12	ШМ Т-2 РП Азот – П-100	ЛЭП	ТР	19.10.26	23.10.26	5 дн	Текущий ремонт ЛР ШМ Т-2, ОР ШМ Т-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением ШМ Т-2 РП Азот – П-100 на РП 110 КВ Азот и П-110. С переводом нагрузки на ШМ Т-1	с отключением		01:00	Р	
13	ОШ-110	СШ	ТР	19.10.26	23.10.26	5 дн	Текущий ремонт ОР ШМ Т-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОШ-110	с отключением		01:00	Р	
14	В-110 ШМ Т-2	В	ТР	19.10.26	23.10.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания В-110 ШМ Т-2, ТТ ШМ Т-2, ЛР ШМ Т-2, ОР ШМ Т-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 ШМ Т-2	с отключением		01:00	Р	
Предприятие: ЦУС Новгородского филиала													
Объект: ПС 110 кВ Прогресс													
15	ВЛ 110 кВ Прогресс – Мошенское (Л.Мошенская-1)	ЛЭП	ЗРР	07.10.26	09.11.26	34 дн	Деление сети по режимным условиям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская-Ручей для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО.		без отключения	не в транзите	00:05	Р	
Объект: ПС 110 кВ Рудничная													
16	ВЛ 110 кВ Любытино – Рудничная (Л.Любытинская-3)	ЛЭП	ЗРР	07.10.26	09.11.26	34 дн	Деление сети по режимным условиям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская-Ручей для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО.		без отключения	не в транзите	00:05	Р	

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплёв