Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер
Мурманского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ **И.А. Исаев**
"27" **сентября** **2023 г.**

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на октябрь 2023 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Кольское РДУ								
ПС 110 кВ Планерное поле (ПС 64)								
2 сек 110 кВ	5	23.10.23	27.10.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. ОД. КЗ Т-2. ТН-110-2.	5	23.10.23	27.10.23
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Верхне-Туломская ГЭС-12								
В-6	1	05.10.23	05.10.23	В работе В-1, В-2, В-3, В-4, В-5.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	1	05.10.23	05.10.23
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Североморск – Планерное поле (Л-75)	12	02.10.23	13.10.23		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; КР, замена дефектных деревянных деталей опор	12	02.10.23	13.10.23
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №2 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-132)	5	02.10.23	06.10.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Установка птицезащитных устройств на опоры.. Частка трассы, замена дерев. деталей опор, замена оттяжек, замена деф. изоляторов.	5	02.10.23	06.10.23
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	5	09.10.23	13.10.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена древисины по срочной отбраковке	5	09.10.23	13.10.23
ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №2 с отпайкой на ПС Рудник (Л-166)	5	16.10.23	20.10.23	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с 1 сек 150 кВ ПС 20А.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Замена арматуры, ревизия ИП	5	23.10.23	27.10.23
ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №1с отпайками (Л-165)	5	23.10.23	27.10.23	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков в свяи с переносом Л-166.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Замена дерев. дет. опор по срочной отбраковке	5	16.10.23	20.10.23
ПС 110 кВ Котсельваара (ПС 20)								
ВМШ-110	20	02.10.23	21.10.23	3 дня в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена ОСИ РШ-1 ВМШ-110	20	02.10.23	21.10.23
ВЛ-132	5	02.10.23	06.10.23	3 дня в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена ОСИ РШ-1-110 Л-132	5	02.10.23	06.10.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
I СШ-110	20	02.10.23	21.10.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена ОСИ РШ-1-110 присоединений	20	02.10.23	21.10.23
ТН-I-110	20	02.10.23	21.10.23		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена ОСИ РТН-1-110	20	02.10.23	21.10.23
ВЛ-133	13	09.10.23	21.10.23	3 дня в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/3; Замена ОСИ РШ-1-110	13	09.10.23	21.10.23
В-110 АТ-1	3	16.10.23	18.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с 1 сек 150 кВ ПС 20А . 3 дня в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена ОСИ РШ-1-110 АТ-1	20	02.10.23	21.10.23
В-110 АТ-2	3	23.10.23	25.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. 3 дня в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена ОСИ РШ-1-110 АТ-2	20	02.10.23	21.10.23
ПС 150 кВ Никель (ПС 20А)								
ТН-150-1	30	02.10.23	31.10.23	По заявке на 5 дней в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена ОСИ РТН-150-1	30	02.10.23	31.10.23
В-1-150	5	16.10.23	20.10.23	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с В-110 АТ-1 ПС 20.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена ОСИ Р-1 В-1-150	5	23.10.23	27.10.23
1 сек. 150 кВ	5	16.10.23	20.10.23	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с В-110 АТ-1 ПС 20.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; БВР на время замены ОСИ на Р-1 В-1-150 ,РТН-150-1	5	23.10.23	27.10.23
ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21)								
ВЛ-167	31	01.10.23	31.10.23	1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	31	01.10.23	31.10.23
ВЛ-164	31	01.10.23	31.10.23	1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	31	01.10.23	31.10.23
ВО-150	31	01.10.23	31.10.23	1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	31	01.10.23	31.10.23
В-150 Т-2	5	16.10.23	20.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование выключателя	30	02.10.23	31.10.23
ВЛ-165	5	23.10.23	27.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	31	01.10.23	31.10.23
ПС 150 кВ Ура-Губа (ПС 28)								
ТН-150-2	19	18.09.23	06.10.23	На 5 дней в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР, ПИ ТН-150-2, ОПН-150-2	19	18.09.23	06.10.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2 сек. 150 кВ	19	18.09.23	06.10.23	На 5 дней в указанный период.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ПК ДЗШ-150-2с.	19	18.09.23	06.10.23
ВОЛ-160	19	18.09.23	06.10.23	На 5 дней в указанный период. Совменстно со 2 с. 150 кВ, Л-160 в работе через ВО-150.	Средний ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; СР РШ ОЛ-160	19	18.09.23	06.10.23
2 сек. 150 кВ	19	18.09.23	06.10.23	Л-160 в работе через ВО-150.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; СР РШ-150 Т-2, РТН-150-2, РШ ОЛ-160 с заменой ОСИ.	19	18.09.23	06.10.23
ПС 150 кВ Снежногорск (ПС 29)								
ВЛ-170	2	02.10.23	03.10.23	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремон те Л-221. 1 день в заявленное время	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-170	2	09.10.23	10.10.23
ВС-150	23	09.10.23	31.10.23	1 день в заявленное время	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВС-150	23	09.10.23	31.10.23
ВЛ-192	23	09.10.23	31.10.23	1 день в заявленное время	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-192	23	09.10.23	31.10.23
ПС 110 кВ Шмидта (ПС 5)								
ВЛ 110 кВ Долина Уюта – Шмидта (Л-122)	5	16.10.23	20.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. По опер. заявке на 5 дней в указанный период Перенос КРДУ заявленных работ с сентябрь на октябрь	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; СР РЛ Л-122, КС фВ Л-122, ТР ПИ ТН Л-122	30	02.10.23	31.10.23
ВЛ-122	5	16.10.23	20.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. По опер заявке на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР, ПИ ВЛ-122. ПВ ДЗ, ТЗ Л-122	30	02.10.23	31.10.23
ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53)								
ВЛ-122	5	16.10.23	20.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	30	02.10.23	31.10.23
ВЛ-74	1	23.10.23	23.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков в премонте поочередно Л-122, 75. 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	16	16.10.23	31.10.23
В-150 АТ	1	24.10.23	24.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	16	16.10.23	31.10.23
ВС-150	1	25.10.23	25.10.23	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	31	01.10.23	31.10.23
ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-150 Т-2	30	02.10.23	31.10.23	1 день по опер. заявке	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,2ч.; Опробование работы В-150 Т-2	30	02.10.23	31.10.23
ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Княжегубская ГЭС-11								
ВЛ-147	5	02.10.23	06.10.23	Вывести оборудование в ремонт на 2 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО : ВЛ-147, ТРИт РЛ Л-147, РШ 2СШ Л-147. С отключением и заземлением.	5	02.10.23	06.10.23
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11– Нива ГЭС-3 с отпайкой на ПС Белое Море 48А (Л-147)	5	02.10.23	06.10.23	Вывести оборудование на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТРИт РЛ Л-147, ВЧЗ, КС Л-147 - ТО, замена ФП Л-147 ф.В	5	02.10.23	06.10.23
ВМШ-110-1с	5	02.10.23	06.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО : ВМШ-110-1с, замена селикагеля, доливка масла вводов, спуск конденсата. С отключением и заземлением.	5	02.10.23	06.10.23
2 с.ш. 110кВ	5	02.10.23	06.10.23	С отключением и заземлением. Вывести на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТРИт РШ 2СШ Л-147	5	02.10.23	06.10.23
ВЛ-145	2	11.10.23	12.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - по сроку согласования с РЖД. вывести оборудование в ремонт на 2 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВЛ-145, межремонтные испытания, замена селикагеля, доливка масла вводов, спуск конденсата. С отключением и заземлением.	2	09.10.23	10.10.23
Нива ГЭС-2								
ВЛ-104	5	02.10.23	06.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня. С отключением и заземлением	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-104, доливка масла вводов, замена силикагеля	5	16.10.23	20.10.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	5	02.10.23	06.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте II с.ш. 330 кВ на Кольской АЭС. При условии вывода в ремонт Л-104 для линейных работ. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанный период.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-104, без отключения (не в транзите). ВЛ-104 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-104 вывести из работы АПВ Л-104	5	16.10.23	20.10.23
1 с.ш. -110	12	02.10.23	13.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИк РШ 1сш Л-102, замена опорной изоляции, ТН-110 1СШ замена трансформаторов	12	02.10.23	13.10.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №2 с отпайками (Л-102)	5	09.10.23	13.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-102, доливка масла вводов, замена силикагеля, КРИк РЛ Л-102, ТО КС Л-102, вырубка ДКР в яч. Л-102	5	09.10.23	13.10.23
ВЛ-102	5	09.10.23	13.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-102, доливка масла вводов, замена силикагеля, КРИк РЛ Л-102, РШ 1СШ Л-102	5	09.10.23	13.10.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВМШ-110	5	09.10.23	13.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО ВМШ-110	5	09.10.23	13.10.23
ВЛ-103	2	30.10.23	31.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с Л-103 - в ремонте II с.ш. 330 кВ Кольской АЭС. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня. С отключением и заземлением	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-103, доливка масла вводов, замена силикагеля	5	23.10.23	27.10.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	2	30.10.23	31.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с Л-103 - в ремонте II с.ш. 330 кВ Кольской АЭС. С учетом вывода в ремонт Л-103 для линейных работ. вывести оборудование в ремонт на 2 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-103 : без отключения (не в транзите). ВЛ-103 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-103 вывести из работы АПВ Л-103	5	23.10.23	27.10.23
Нива ГЭС-3								
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11– Нива ГЭС-3 с отпайкой на ПС Белое Море 48А (Л-147)	5	02.10.23	06.10.23	вывести оборудование на 5 дней	Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО ТН-110 Л-147 ф.В, замена ФП Л-147 ф.В	5	02.10.23	06.10.23
ОВ-110	2	02.10.23	03.10.23	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-113 : без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-113 в ремонте. Л-113 в работе через ОВ-110	2	02.10.23	03.10.23
ВЛ-147	5	02.10.23	06.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней. Совместно с ГЭС-11	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-В/3; ТО : ВЛ-147, замена силикагеля, доливка масла вводов, спуск конденсата. С отключением и заземлением.	5	02.10.23	06.10.23
Л-113	2	02.10.23	03.10.23	вывести оборудование в ремонт на 2 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ЗРР Л-113 без без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-113 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-113 вывести из работы АПВ Л-113	2	02.10.23	03.10.23
ВЛ-113	2	02.10.23	03.10.23	вывести оборудование в ремонт на 2 дня. С отключением и заземлением	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВЛ-113, спуск конденсата, доливка масла вводов	2	02.10.23	03.10.23
ОВ-110	2	16.10.23	17.10.23	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-103 : без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110	2	16.10.23	17.10.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Ёнский (Л-140)	5	16.10.23	20.10.23	Вывести оборудование на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Демонтаж ВЧЗ, КС Л-140 ф.В. С отключением и заземлением.	5	16.10.23	20.10.23
ВЛ-140	5	16.10.23	20.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-140. Доливка масла вводов, замена силикагеля, спуск конденсата. Демонтаж ВЧЗ, КС Л-140 ф.В. С отключением и заземлением.	5	16.10.23	20.10.23
ВЛ-103	2	23.10.23	24.10.23	вывести оборудование в ремонт на 2 дня.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-103. ТОИм ТН-110 Л-103 ф "В". Доливка масла вводов. С отключением и заземлением.	2	16.10.23	17.10.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	5	23.10.23	27.10.23	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-103 : без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110	5	23.10.23	27.10.23
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	5	02.10.23	06.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте II с.ш. 330 кВ Кольской АЭС. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор	5	16.10.23	20.10.23
ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №1 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-157)	5	02.10.23	06.10.23	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор	5	02.10.23	06.10.23
ВЛ 150 кВ Мончегорск – Нагорная (Л-203)	5	02.10.23	06.10.23	ОТКАЗАТЬ - в связи с невозможностью обеспечения в контрольных пунктах уровня напряжения выше минимально допустимого значения в послеаварийных режимах и необходимостью ввода ГВО в центральной части энергосистемы Мурманской области. Подать в апреле 2024 года совместно с выводом в ремонт 1сек 330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена арматуры, грозотроса	5	16.10.23	20.10.23
ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор №2 с отпайками (Л-188)	5	09.10.23	13.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-157, I с.ш. 330 кВ, II с.ш. 330 кВ на Кольской АЭС. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Выправка опор, замена изоляторов	5	09.10.23	13.10.23
ВЛ 110 кВ Оленья – Телевышка (Л-129)	5	09.10.23	13.10.23	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Замена арматуры	5	09.10.23	13.10.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Мончегорск – Административная (Л-204)	2	11.10.23	12.10.23	С СОКРАЩЕНИЕМ сроков до 2 дней - в связи с невозможностью обеспечения в контрольных пунктах уровня напряжения выше минимально допустимого значения в послеаварийных режимах и необходимостью ввода ГВО в центральной части энергосистемы Мурманской области - выполнить совместно с отключением 2с-330 кВ ПС 330 кВ Мончегорск. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/3; Замена арматуры	5	02.10.23	06.10.23
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	2	11.10.23	12.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков по сроку согласования отключения линии с РЖД,	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов	5	16.10.23	20.10.23
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	5	16.10.23	20.10.23	При условии получения согласования отключения линии от РЖД. Оборудование вывести в ремонт на 3 дня суммарно - с учетом выполнения работ с 11.10 по 12.10.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов	5	16.10.23	20.10.23
ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №2 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-152)	5	30.10.23	03.11.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте I с.ш. 330 кВ на Кольской АЭС. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор	5	23.10.23	27.10.23
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	5	30.10.23	03.11.23	ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте II с.ш. 330 кВ Кольской АЭС. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор	5	23.10.23	27.10.23
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Белое Море с отпайкой на ПС 48А (Л-149)	5	30.10.23	03.11.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-147. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор. Выправка опор Замена изоляторов	5	02.10.23	06.10.23
ПС 150 кВ Оленья (ПС 30)								
АТ-2	5	02.10.23	06.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО привода, очистка изоляции, регулировка давления, опробование В-150 АТ-2	5	02.10.23	06.10.23
В ОЛ-154	5	16.10.23	20.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-129. вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО привода, очистка изоляции, регулировка давления, опробование ВОЛ-154	5	09.10.23	13.10.23

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АТ-1	5	23.10.23	27.10.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте ВОЛ-154. вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО привода, очистка изоляции, регулировка давления, опробование В-150 АТ-1	5	16.10.23	20.10.23
В ОЛ-153	5	30.10.23	03.11.23	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте АТ-1 ПС 30. вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением. Канал УПАСК по Л-153 в работе.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО привода, очистка изоляции, регулировка давления, опробование ВОЛ-153	5	23.10.23	27.10.23
ПС 110 кВ Высокий (ПС 79)								
ВС-110	5	02.10.23	06.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением.	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-В/3; ТО ВС-110. Л-89 и Л-137 в работе через П-110	5	02.10.23	06.10.23
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								
ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180)	5	02.10.23	06.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ЗРР Л-180 без без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-180 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-180 вывести из работы АПВ Л-180	5	02.10.23	06.10.23
ВЛ-180	5	02.10.23	06.10.23	Л-180 в транзите через ОВ-150. вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением.	Безопасное выполнение работ; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.; КРиК 1РШ Л-180	5	02.10.23	06.10.23
1 СШ-150 кВ	5	02.10.23	06.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРиК 1РШ Л-180	5	02.10.23	06.10.23
ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180)	5	09.10.23	13.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ЗРР Л-180 без без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-180 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-180 вывести из работы АПВ Л-180	5	09.10.23	13.10.23
ВЛ-180	5	09.10.23	13.10.23	Л-180 в транзите через ОВ-150. вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением.	Безопасное выполнение работ; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.; КРИк 2РШ Л-180	5	09.10.23	13.10.23
2 СШ-150 кВ	5	09.10.23	13.10.23	вывести оборудование в ремонт на 5 дней. С отключением и заземлением.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИк 2РШ Л-180	5	09.10.23	13.10.23

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра _____ **А.Ф.Слатинский**

Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва _____ **К.В. Рябев**