Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



_____ А. Н. Рудневский
" 30 " "сентября " 2023 г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на октябрь 2023 г.

№	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	А/Г	Октябрь 2023																													Условия согласования и причины переноса/отказа
												Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	
												01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Предприятие: Боровичские электрические сети																																									
Объект: Боровичские электрические сети																																									
1	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Беззубцево с отпайками (Л.Пестовская-1)	БВР	16.10.23	20.10.23	5 дн	Замена дефектной изоляции оп.14,32,42	С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Прогресс – Беззубцево с отпайками (Л.Пестовская-1)	с отключением		01:00																	Р																
2	ЛЭП	ВЛ 110 кВ НРУ Пестово – Ягайлово с отпайкой на ПС Вятка (Л.Пестовская-2)	БВР	02.10.23	13.10.23	12 дн	Замена дефектной изоляции оп.7,111,141,142,147,149,150,151,156,158,161,163,164,165,166,168,169,170,172,173,176 ремонт грозотроса пр.40,54,233 вырубка угрожающих деревьев в пр.5,6	С отключением изаземлением ВЛ 110 кВ НРУ Пестово – Ягайлово с отпайкой на ПС Вятка (Л.Пестовская-2)	с отключением		01:00																																		
3	ЛЭП	ВЛ 110 кВ ППС-5 – Хвойная (Л.Лесная-1)	ВПр	02.10.23	06.10.23	5 дн	Плановое ТО УРЗА в объёме ПВ	С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ ППС-5 – Хвойная (Л.Лесная-1)	с отключением		01:00																																	С включением МЛП-110 на ПС 110 кВ ППС-5.
4	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Песь – ППС-5 (Л.Лесная-2)	ВПр	09.10.23	13.10.23	5 дн	Плановое ТО устройств РЗА в объёме ПВ	С отключением и заземдением	с отключением		01:00																																	С включением МЛП-110 на ПС 110 кВ ППС-5.
Объект: ПС 110 кВ Варгусово																																									
5	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Окуловская	ВПр	23.10.23	27.10.23	5 дн	Плановое ТО устройств РЗА в объёме ПК	С отключением и заземлением В 110 Окуловская С выводом ДЗЛ л.Окуловская-Варгусово (согласовать работы с персоналом РЗА на ПС Окуловская_СРЗА НП МЭС)	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																																	
6	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	ВПр	23.10.23	27.10.23	5 дн	Плановое ТО устройств РЗА	С отключением и заземлением	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																																
7	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	ВПр	09.10.23	13.10.23	5 дн	Плановое ТО Т-1 РЗА 1сек110_(ДЗО Т-1) в объёме ПК	С отключением и заземлением	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																																
8	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	ВПр	09.10.23	13.10.23	5 дн	Плановое ТО Т-1 РЗА 1сек110_(ДЗО Т-1) в объёме ПК	С отключением и заземлением	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																																
9	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Газовая	ВПр	09.10.23	13.10.23	5 дн	Плановое ТО устройств РЗА в объёме ПК	С отключением и заземлением В 110 Газовая	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																																
10	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	ВПр	23.10.23	27.10.23	5 дн	Плановое ТО Т-2 РЗА 2сек110_(ДЗО Т-2) в объёме ПК	С отключением и заземлением	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																																
Объект: ПС 110 кВ Киприя																																									
11	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Киприя – Мозолёво (Л.Киприйская-1)	ЗРР	11.10.23	12.10.23	2 дн	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Киприя – Мозолёво (Л.Киприйская-1) в связи с выводом 1СШ-110	Без отключения	без отключения	не в транзите	ВЗ																																

12	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Киприя – Неболчи (Л.Неболчская-1)	ЗРР	11.10.23	12.10.23	2 дн	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Киприя - Неболчи (Л. Неболчская-1) в связи с выводом 1СШ-110	Без отключения	без отключения	не в транзите	ВЗ	Р
13	СШ	1СШ-110	БВР	11.10.23	12.10.23	2 дн	Для безопасного производства работ на В-110 лКпр-1 с применением крана	С отключением В-110 л.Кпр-1, В-110 л.Нб-1, СОВ-110, 1ШР-110 перем, ЛР-110 лКпр-1, ЛР-110 лНб-1, ШР-110 1ТН, ШР-110 Т-1, Т-1, В-10 Т-1 С включением 2ЗР-110 В л.Нб-1, 2ЗР-110 В л.Кпр-1, 1ЗР-110 1СШ, 1ЗР-110 перем, 2ЗР-110 1СШ	с отключением		04:00	Р
14	ЭЛТ	В-110 л.Кпр-1	КР	09.10.23	27.10.23	19 дн	капитальный ремонт В-110 л.Кпр-1 с заменой на СОВ-110 на время производства работ	С отключением В-110 л.Кпр-1, 1ШР-110 перем, ЛР-110 л.Кпр-1, ШР-110 л.Кпр-1 С включением ОР-110 л.Кпр-1, 1ШР-110 СОВ, 1ЗР-110 В л.Кпр-1, 2ЗР-110 л.Кпр-1	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ	Р
Объект: ПС 110 кВ Песь												
15	В	В-110 л.Лс-2	ВПр	16.10.23	20.10.23	5 дн	Плановое ТО устройств РЗА в объёме ПВ	С отключением и заземлением НовРДУ: Причина переноса - ремонт 1 СШ ПС 110 кВ Киприя.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р
Объект: ПС 110 кВ ППС-5												
16	В	В-110 л.Лс-1	ВПр	02.10.23	06.10.23	5 дн	Плановое ТО УРЗА в объёме ПВ	С отключением и заземлением В-110 л.Лс-1	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р
Объект: ПС 110 кВ Хвойная												
17	В	СВ-110	ВПр	02.10.23	06.10.23	5 дн	Плановое ТО УРЗА в объёме ПВ	С отключением и заземление	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р
Предприятие: Валдайские электрические сети												
Объект: ПС 110 кВ Медниково												
18	В	СВ-110	ВПр	02.10.23	06.10.23	5 дн	Техническое обслуживание в объеме "К"	С отключением и заземлением	с отключением		01:00	Р
19	В	СВ-110	ВПр	09.10.23	13.10.23	5 дн	Техническое обслуживание в объеме "К"	С отключением и заземлением	с отключением		01:00	Р
Предприятие: Ильменские электрические сети												
Объект: Ильменские электрические сети												
20	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Восточная – Новоселицы I цепь с отпайками (Л.Антоновская-3)	БВР	02.10.23	06.10.23	4 дн 9 ч	Вырубка деревьев в пролетах опор № 93/61-93/64	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Восточная – Новоселицы I цепь с отпайками (Л.Антоновская-3) на ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ Дорожная, ПС 110 кВ Новоселицы, ПС 110 кВ Савино. 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		02:00	Р
Объект: ПС 110 кВ Батецкая												
21	ЭЛТ	СВ-110	ТР	09.10.23	13.10.23	5 дн	Текущий ремонт Т-1	С отключением СВ-110, с включением МЛП-110 Перенос точки деления транзита 110 кВ Лужская-Батецкая-Юго-Западная на В л.Ю-3-2 на ПС 330 кВ Юго-Западная на время производства работ на ПС 110 кВ Батецкая с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р
22	СШ	1СШ-110	ТР	09.10.23	13.10.23	5 дн	Текущий ремонт ОД-110 Т-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1сш-110, с включением МЛП-110 Перенос точки деления транзита 110 кВ Лужская-Батецкая-Юго-Западная на В л.Ю-3-2 на ПС 330 кВ Юго-Западная на время производства работ на ПС 110 кВ Батецкая.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р
Объект: ПС 110 кВ Вишерская												
23	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1 СШ	ВПр	09.10.23	13.10.23	4 дн 16 ч	Техническое обслуживание РЗА ТН-1-110 в объеме "В".	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН-21-110, с переводом цепей напряжения на ТН-2-110	с отключением		01:00	Р
24	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2 СШ	ВПр	16.10.23	20.10.23	4 дн 16 ч	Техническое обслуживание РЗА ТН-2-110 в объеме "В".	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН-2-110, с переводом цепей напряжения на ТН-1-110	с отключением		01:00	Р

Объект: ПС 110 кВ Магистральная												
25	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	ВПр	23.10.23	27.10.23	4 дн 16 ч	Текущий ремонт Т-2	С отключением 2с 110, с включением РП	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р
Объект: ПС 110 кВ Мойка												
26	СШ	1СШ-110	ТР	16.10.23	20.10.23	5 дн	Текущий ремонт ОД-110 Т-1	С отключением, заземлением, разборкой схемы 1СШ-110, включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплёв