Заместитель главного инженера
по оперативно-технологическому и
ситуационному управлению-начальник ЦУС

Н.А.Легчанов

" 27 " мая 2025 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на ИЮНЬ 2025 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и диспетчера ЦУС.

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ																
1	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 II цепь (ВЛ 110 кВ Станционная – 2)	**5**	**09.06**	**13.06**	БВР: Текущий ремонт ВВ, чистка изоляции линейных вводов, ВЧ заградителя и КС, тех.облсуживание ВЧБ.	4 ч.	Работы ПАО «ТГК-2» Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с остановом Архангельской ТЭЦ 28.05-03.06.2025.	**5**	**02.06**	**06.06**						
2	ВЛ 110 кВ ПС №7 – Первомайская (ВЛ 110 кВ Южная)	**2**	**23.06**	**24.06**	БВР: ТО ВЧЗ ВЛ 110 кВ Южная ф.С	2 ч.	Работы Филиала ПАО "Россети" - Северное ПМЭС Архангельское РДУ: С изменением срока для совмещения работ по выводу в ремонт ВЛ 110 кВ ПС №7 – Первомайская (ВЛ 110 кВ Южная) 23-27.06.2025 Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».	**2**	**05.06**	**06.06**						
3	ВЛ 110 кВ КЦБК – Сольвычегодск	5	02.06	06.06	КР: Замена изоляторов.	3 ч.		5	02.06	06.06	5	23.06	27.06	5	02.06	06.06
4	ВЛ 110 кВ Шипицыно - Красноборск-2	4	03.06	06.06	БВР: Расчистка трассы.	2 ч.	Вывод АПВ. Без отключения	4	03.06	06.06	4	03.06	06.06	4	03.06	06.06
5	ВЛ 110 кВ Шипицыно - Красноборск-2	1	09.06	09.06	КР: Ремонт провода.	3 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34 МВт.	1	09.06	09.06	1	02.06	02.06	1	09.06	09.06
6	ВЛ 110 кВ Лена – Урдома	1	10.06	10.06	КР: Ремонт провода.	3 ч.		1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Т	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
7	ВЛ 110 кВ Красноборск-2 – Черевково	1	20.06	20.06	КР: Ремонт провода.	3 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 25 МВт.	1	20.06	20.06	1	16.06	16.06	1	20.06	20.06
8	ВЛ-110 Котлас-1	4	16.06	19.06	КР: Замена изоляторов.	3 ч.		4	16.06	19.06	4	17.06	20.06	4	17.06	20.06
9	ВЛ 110 кВ СПТФ – Волошка	1	06.06	06.06	ТР: Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Волошка	2 ч.		1	06.06	06.06						
10	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – ПС №7 с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Архангельск – 1)	2	26.06	27.06	КР: Капитальный ремонт ЛР, РОСШ присоединения с заменой опорно-стержневой изоляцией	12 ч.	Работы ПАО «ТГК-2»	2	26.06	27.06	2	03.07	04.07	2	26.06	27.06
11	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – ПС №7 с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Архангельск – 1)	7	21.06	27.06	БВР: Средний ремонт ЛР ВЛ-110 Архангельск-1, ЛР ВЛ-110 Архангельск-1	3 ч.		7	21.06	27.06	7	30.06	06.07	7	21.06	27.06
12	ВЛ 110 кВ ПС №7 – Первомайская (ВЛ 110 кВ Южная)	5	23.06	27.06	БВР: Средний ремонт РАЗ ОСШ ВЛ-110 Южная,ЛР ВЛ-110 Южная, текущий ремонт МВ ВЛ-110 Южная	3 ч.		5	23.06	27.06	5	23.06	27.06	5	23.06	27.06
13	ВЛ 110 кВ Подрезовская – Каргополь	1	09.06	09.06	КР: КР ЛР-ВЛ-110 Подрезовская на ПС Каргополь	2 ч.		1	09.06	09.06	1	05.06	05.06	1	09.06	09.06
14	ВЛ 110 кВ Подрезовская – Каргополь	1	10.06	10.06	КР: КР Раз №1 перемычки на ПС Каргополь	2 ч.		1	10.06	10.06	1	06.06	06.06	1	10.06	10.06
15	ВЛ 110 кВ Няндома – Каргополь	1	16.06	16.06	КР: КР ЛР-ВЛ-110 Няндома на ПС Каргополь.	2 ч.		1	16.06	16.06	1	18.06	18.06	1	16.06	16.06
16	ВЛ 110 кВ Няндома – Каргополь	1	17.06	17.06	КР: КР Раз №2 перемычки на ПС Каргополь	2 ч.		1	17.06	17.06	1	19.06	19.06	1	17.06	17.06
17	ВЛ 110 кВ Няндома – СПТФ	1	18.06	18.06	ТР: ТР ЛР-ВЛ-110-Няндома на ПС СПТФ	2 ч.		1	18.06	18.06	1	18.06	18.06	1	18.06	18.06
18	ВЛ 110 кВ СПТФ – Волошка	1	06.06	06.06	ТР: Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Волошка	2 ч.		1	06.06	06.06						

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
19	ВЛ 110 кВ Савино – ПС №101 (ВЛ 110 кВ Восточный)	30	01.06	30.06	БВР: Расчистка трассы от кустарника, 48,33 Га. ИТС - 79,000	2 ч.	Вывод АПВ Без отключения	30	01.06	30.06	30	01.06	30.06	30	01.06	30.06
20	ВЛ 110 кВ Шалакуша (Тяговая) – Шалакуша (ВЛ 110 кВ Связь)	5	02.06	06.06	БВР: Расчистка трассы от кустарника, 5,99 Га. ИТС - 77,000	2 ч.	Без отключения	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06
21	ВЛ 110 кВ Шенкурск – Шеговары	2	02.06	03.06	КР: Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 Шенкурск, РАЗ №2 пер.110; текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-110 Шенкурск на ПС 110 кВ Шеговары. Профиспытания КС ВЛ-110 Шеговары на ПС 110 кВ Шенкурск.	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 36 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 15 МВт.	2	02.06	03.06	2	02.06	03.06	2	02.06	03.06
22	ВЛ 110 кВ Шангалы – Заячерецкая	2	05.06	06.06	КР: Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 Шангалы, РАЗ №1 пер.110, демонтаж КС ВЛ-110 Шангалы на ПС 110 кВ Заячерецкая.	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 30 МВт.	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06	2	05.06	06.06
23	ВЛ 110 кВ Шеговары – Важская	2	10.06	11.06	КР: Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 Важская, РАЗ №1 пер.110 на ПС 110 кВ Шеговары.	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34 МВт.	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06	2	10.06	11.06
24	ВЛ 110 кВ Тарнога – Заячерецкая с отпайкой на ПС В.Спасский Погост (ВЛ 110 кВ Тарнога – Заячерецкая)	2	16.06	17.06	КР: Капитальный ремонт ЛР ВЛ-110 Тарнога, РАЗ №2 пер.110, перезарядка в/о ТТ ВЛ-110 Тарнога, профиспытания ТТ ВЛ-110 Тарнога на ПС 110 кВ Заячерецкая.	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 15 МВт.	2	16.06	17.06	2	19.06	20.06	2	16.06	17.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
25	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ – ПС №7 с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Двина – 2)	2	16.06	17.06	КР: Замена дефектной изоляции, установка гастелей вибрации оп. 1-34	2 ч.		2	16.06	17.06	5	26.05	30.05	2	16.06	20.06
26	ВЛ-110 Жаровиха-1	3	16.06	18.06	ВПр: ВПр: Измерения КС, поверка ТТ	8 ч.	Работы ПАО «ТГК-2» г. Архангельск (АТЭЦ)	3	16.06	18.06	3	16.06	18.06	3	16.06	18.06
27	ВЛ-110 Жаровиха-2	3	23.06	25.06	ВПр: ВПр: Измерения КС, поверка ТТ	8 ч.	Работы ПАО «ТГК-2» г. Архангельск (АТЭЦ)	3	23.06	25.06	3	23.06	25.06	3	23.06	25.06
28	ВЛ-110 Труфанова Гора	5	02.06	06.06	БВР: ПС-43 Шилега: средний ремонт РАЗ №1 пер., ЛР ВЛ-110 Труфанова гора	3 ч.	5 дней по согласованию с администрацией Пинежского МО	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06
29	ВЛ-110 Карпогоры	5	09.06	13.06	БВР: ПС-43 Шилега: средний ремонт ЛР ВЛ-110 Карпогоры, РАЗ №2 пер.	3 ч.	5 дней по согласованию с администрацией Пинежского МО	5	09.06	13.06	5	09.06	13.06	5	09.06	13.06
30	ВЛ-110 Пинега	9	21.06	29.06	КР: Замена дефектной изоляции, установка гасителей вибрации, ремонт провода, выправка опор оп.91-173	2 ч.	6 дней как согласует администрация Пинежского района	9	21.06	29.06	9	21.06	29.06	9	21.06	29.06
31	ВЛ-110 Шилега	2	26.06	27.06	БВР: ПС-43 Средний ремонт ЛР ВЛ-110 Шилега	3 ч.	с выводом в ремонт 1 с.ш.110кВ	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06	2	26.06	27.06
32	ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) I цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 1)	1	26.06	26.06	БВР: ТО МВ-110 Плесецк-1 на ПС 220 кВ Плесецк	2 ч.	Работы Филиала ПАО «Россети» - Северное ПМЭС	3	26.06	26.06	1	26.06	26.06	1	26.06	26.06
33	ВЛ 110 кВ ПС №102а – ПС №101 (ВЛ 110 кВ 1101)	2	09.06	10.06	ТР: ТР ЛР-ВЛ-110-1101 на ПС-102А	2 ч.		2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	2	09.06	10.06
34	ВЛ 110 кВ ПС №102а – ПС №101 (ВЛ 110 кВ 1101)	2	09.06	10.06	ТР: ТР Раз-ОСШ-110-1101 на ПС-102А	2 ч.		2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	2	09.06	10.06
35	ВЛ 110 кВ ПС №102а – ПС №101 (ВЛ 110 кВ 1101)	2	09.06	10.06	ТР: ТР ВЧЗ-ВЛ-110-1101 ф.А на ПС-102А	2 ч.		2	09.06	10.06	2	09.06	10.06	2	09.06	10.06
36	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 I цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 1)	2	23.06	24.06	ТР: ТР ЛР-ВЛ-110-Объект-1 на ПС-102А	2 ч.		2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
37	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 I цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 1)	2	23.06	24.06	ТР: ТР Раз-ОСШ-110-Объект-1 на ПС-102А	2 ч.		2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06
38	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 I цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 1)	2	23.06	24.06	БВР: ТР и испытания МВ-110 Объект-1. испытания ТТ-110 Объект-1, КС ВЛ 110 Объект-1	2 ч.	Работы Филиала ПАО "Россети" - Северное ПМЭС	2	23.06	24.06						
39	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 I цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 1)	2	23.06	24.06	ТР: ТР ЛР-ВЛ-110-Объект-1 на ПС-102А	2 ч.		2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06
40	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 I цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 1)	2	23.06	24.06	ТР: ТР Раз-ОСШ-110-Объект-1 на ПС-102А	2 ч.		2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06
41	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 II цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 2)	1	01.06	01.06	БВР: ТО МВ-110 Объект-2, ТТ-110 Объект-2	2 ч.	Работы Филиала ПАО "Россети" - Северное ПМЭС	1	01.06	01.06						
42	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 II цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 2)	2	25.06	26.06	ТР: ТР ЛР-ВЛ-110-Объект-2 на ПС-102А	2 ч.		2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06
43	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 II цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 2)	2	25.06	26.06	ТР: ТР Раз-ОСШ-110-Объект-2 на ПС-102А	2 ч.		2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06
44	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 II цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 2)	1	25.06	25.06	БВР: ТО МВ-110 Объект-2, ТТ-110 Объект-2 на ПС 220 Плесецк	2 ч.	Работы Филиала ПАО «Россети» - Северное ПМЭС Совместно с работами Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06	1	25.06	25.06
	Архангельские ЭС															
	ПС 110 кВ Привокзальная															
45	1Т	5	02.06	06.06	ТР: Текущий ремонт 1Т, средний ремонт ОД-110-1Т, РАЗ-110-1Т	3 ч.		5	02.06	06.06	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06
46	2Т	5	09.06	13.06	ТР: Текущий ремонт 2Т, средний ремонт ОД-110-2Т, РАЗ-110-2Т	ВЗ		5	09.06	13.06	5	09.06	13.06	5	09.06	13.06
	ПС 110 кВ Жаровиха															
47	1Т Автотрансформаторы (трансформаторы)	2	02.06	03.06	ТР: Текущий ремонт 1Т, замена ОСИ на ШМ-10-1Т	2 ч.		2	02.06	03.06	2	02.06	03.06	2	02.06	03.06
48	2Т Автотрансформаторы (трансформаторы)	3	04.06	06.06	ТР: Текущий ремонт 2Т, замена ОСИ на ШМ-10-2Т	2 ч.		3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Труфанова Гора																
49	МВ-110 Пинега	1	23.06	23.06	ТР: Текущий ремонт РАЗ №4 перемычки	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06
ПС 110 кВ Шилега																
50	МВ-110 Карпогоры	3	23.06	25.06	БВР: Средний ремонт ШР-110 ВЛ Труф гора.	3 ч.	с выводом в ремонт 1 с.ш.110кВ	3	23.06	25.06	3	23.06	25.06	3	23.06	25.06
51	МВ-110 Труфанова Гора	3	23.06	25.06	БВР: Средний ремонт ШР-110 ВЛ Труф. гора	3 ч.	с выводом в ремонт 1 с.ш.110кВ	3	23.06	25.06	3	23.06	25.06	3	23.06	25.06
52	МВ-110 Карпогоры	5	30.06	04.07	БВР: Средний ремонт ШР ВЛ-110 Карпогоры, ШР ТН-110-1	3 ч.	с выводом в ремонт 1 с.ш.110кВ 5 дней по согласованию с администрацией Пинежского МО	5	30.06	04.07	5	30.06	04.07	5	30.06	04.07
53	МВ-110 Труфанова Гора	5	30.06	04.07	БВР: Средний ремонт ШР ТН-110-1, ШР ВЛ-110 Карпогоры	3 ч.	с выводом в ремонт 1 с.ш.110кВ. 5 дней по согласованию с администрацией Пинежского МО	5	30.06	04.07	5	30.06	04.07	5	30.06	04.07
ПС 110 кВ №7																
54	ШСМВ-110	1	16.06	16.06	ТР: Текущий ремонт	ВЗ		1	16.06	16.06	1	16.06	16.06	1	16.06	16.06
55	ОМВ-110	1	17.06	17.06	ИСП: в/в испытания	2 ч.		1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06
56	ТН-110-1	1	19.06	19.06	ИСП: в/в испытания	1 ч.		1	19.06	19.06						
57	МВ ВЛ-110 Южная	5	23.06	27.06	ТР: Текущий ремонт	ВЗ		5	23.06	27.06	5	23.06	27.06	5	23.06	27.06
58	ОСШ-110 кВ	35	23.06	27.07	БВР: БВР по среднему ремонту РАЗ ОСШ ВЛ-110 Южная, РАЗ ОСШ ВЛ-110 Архангельск-1, РАЗ ОСШ ВЛ-110 Архангельск-2, РАЗ ОСШ ВЛ-110 Двина-1, РАЗ ОСШ ВЛ-110 Двина-2, ЛР ВЛ-110 Южная,ЛР ВЛ-110 Архангельск-1, ЛР ВЛ-110 Архангельск-2, ЛР ВЛ-110 Двина-1, ЛР ВЛ-110 Двина-2, текущий ремонт: МВ ВЛ-110 Двина-2, ШСМВ-110. МВ ВЛ-110 Южная	3 ч.		35	23.06	27.07	35	23.06	27.07	35	23.06	27.07
Вельские ЭС																
ПС 110 кВ Двинской Березник																
59	1Т	4	02.06	05.06	КР: Капремонт ОД-110 1Т. Тек.ремонт 1Т, ОПН-10-110 1Т.	2 ч.	перевод нагрузки на 2Т.	4	02.06	05.06	4	02.06	05.06	4	02.06	05.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
60	МВ ВЛ-110 Рочегда	1	06.06	06.06	БВР: Опробование работы МВ. Опробование АПВ (О).	2 ч.	с переводом на ОВ	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06
61	2Т	4	16.06	19.06	КР: Капремонт ОД-110 2Т. Тек.ремонт 2Т, ОПН-10-110 2Т.	2 ч.	перевод нагрузки на 1Т.	4	16.06	19.06	4	16.06	19.06	4	16.06	19.06
62	МВ ВЛ-110 Родионовская	10	16.06	25.06	КР: Капремонт МВ ВЛ-110 Родионовская. Опробование АПВ (О). Проф.испытания МВ ВЛ-110 Родионовская, в/в МВ ВЛ-110 Родионовская, ТТ ВЛ-110 Родионовская.	ВЗ	с переводом на ОВ	10	16.06	25.06	10	16.06	25.06	10	16.06	25.06
	ПС 110 кВ Заячерецкая															
63	1СШ-110 кВ	2	03.06	04.06	КР: Капремонт РАЗ №1 СМВ-110, РАЗ-110 1Т. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06
64	СМВ-110	2	03.06	04.06	КР: Капитальный ремонт РАЗ №1 СМВ-110, РАЗ-110 1Т. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06	2	03.06	04.06
65	СМВ-110	5	16.06	20.06	КР: Капитальный ремонт РАЗ №2 СМВ-110, РАЗ-110 2Т. ТО,О СМВ-110. Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, ТТ №2 СМВ-110, ТТ №1 СМВ-110. Проф.испытания 2Т, в/в 2Т, ОПН-10-110, ТТ №2 СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТСН-10 2Т, КРУН-10 2СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки 16-17.06.2025 совместно с ВЛ 110 кВ Тарнога – Заячерецкая.	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
66	2СШ-110 кВ	5	16.06	20.06	КР: Капремонт РАЗ №2 СМВ-110, РАЗ-110 2Т. Проф.испытания 2Т, в/в 2Т, ОПН-10-110, ТТ №2 СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТСН-10 2Т, КРУН-10 2СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки с вкл. ремонтной перемычки 18.06.-20.06.2025. 16.06-17.06.2025 совместно с ВЛ-110 Тарнога-Заячерецкая.	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
67	СМВ-110	5	23.06	27.06	ИСП: Проф.испытания 1Т, в/в 1Т, ОПН-10-110, ТТ №1 СМВ-110, ТТ-110 1Т, ТН-110 1СШ, ТСН-10 1Т, КРУН-10 1СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	23.06	27.06	5	23.06	27.06	5	23.06	27.06
68	1СШ-110 кВ	5	23.06	27.06	ИСП: Проф.испытания 1Т, в/в 1Т, ОПН-10-110, ТТ №1 СМВ-110, ТТ-110 1Т, ТН-110 1СШ, ТСН-10 1Т, КРУН-10 1СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	23.06	27.06	5	23.06	27.06	5	23.06	27.06
	ПС 110 кВ Кокшеньга															
69	СМВ-110	5	16.06	20.06	БВР: Проверка РЗА 2Т (К).	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
70	2СШ-110 кВ	5	16.06	20.06	БВР: Проверка РЗА 2Т (К).	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ ПС Рочегда																
71	1Т	3	30.06	02.07	ТР: Тек.ремонт 1Т, ОПН-10-110 1Т. Капремонт МВ-10 1Т.	2 ч.	перевод нагрузки на 2Т.	3	30.06	02.07	3	30.06	02.07	3	30.06	02.07
ПС 110 кВ ПС Шеговары																
72	2СШ-110 кВ	3	04.06	06.06	КР: Капремонт РАЗ №2 СМВ-110, РАЗ-110 2Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06
73	СМВ-110	3	04.06	06.06	КР: Капремонт РАЗ №2 СМВ-110, РАЗ-110 2Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06	3	04.06	06.06
74	СМВ-110	3	18.06	20.06	КР: Капремонт РАЗ №1 СМВ-110, РАЗ-110 1Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06
75	1СШ-110 кВ	3	18.06	20.06	КР: Капремонт РАЗ №1 СМВ-110, РАЗ-110 1Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06	3	18.06	20.06
ПС 110 кВ ПС Шенкурск																
76	1СШ-110 кВ	5	30.06	04.07	ИСП: Профиспытания 1Т, в/в 1Т, ОПН-10-110, ТТ-110 1Т, ТН-110 1СШ, ТСН-10 1Т, ТСН-10 №3, КРУН-10 1СШ.	2 ч.	С включением СМВ-110 ПС 110 кВ Борок	5	30.06	04.07	5	30.06	04.07	5	30.06	04.07
77	СМВ-110	5	30.06	04.07	ИСП: Профиспытания 1Т, в/в 1Т, ОПН-10-110, ТТ-110 1Т, ТН-110 1СШ, ТСН-10 1Т, ТСН-10 №3, КРУН-10 1СШ.	2 ч.	С включением СМВ-110 ПС 110 кВ Борок	5	30.06	04.07	5	30.06	04.07	5	30.06	04.07
Котласские ЭС																
ПС 110 кВ Яренск																
78	СМВ-110	12	23.06	04.07	ЗРР: Перенос точки деления транзита 110 кВ Микунь – Урдома на МВ-110-1АТ ПС 220 кВ Урдома в связи с выводом в ремонт 1АТ ПС 220 кВ Урдома.	4 ч.	Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 220 кВ Урдома, ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 9 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми. Без отключения	12	23.06	04.07						
79	СМВ-110	1	10.06	10.06	ЗРР: Перенос точки деления транзита 110 кВ Жешарт – Урдома в связи с отключением ВЛ 110 кВ Лена – Урдома.	3 ч.	Точка деления транзита 110 кВ Жешарт – Урдома перенесена на СМВ-110 ПС 110 кВ Лена. Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 5 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми. Без отключения	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06	1	10.06	10.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Сольвычегодск																
80	МВ-110-1Т	1	02.06	02.06	СР: Средний ремонт ШР 1СШ-110-1Т.	3 ч.	В работе 2Т. С изменением срока в связи с переносом работ по выводу в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сольвычегодск 02-06.06.2025.	1	02.06	02.06	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06
81	1СШ-110 кВ	5	02.06	06.06	СР: Средний ремонт ШР 1СШ-110-1Т, ШР 1СШ-110-2Т, ШР 1СШ ВЛ-110 КЦБК, ШР 1СШ ОВ-110, РАЗ ТН-110-1.	3 ч.	В ремонте ВЛ 110 кВ КЦБК-Сольвычегодск.	5	02.06	06.06	5	23.06	27.06	5	02.06	06.06
82	1Т	1	02.06	02.06	СР: Средний ремонт ШР 1СШ-110-1Т. Текущий ремонт РАЗ-35-1Т, ШР-35-1Т.	3 ч.	В работе 2Т. С изменением срока в связи с переносом работ по выводу в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сольвычегодск 02-06.06.2025.	1	02.06	02.06	1	23.06	23.06	1	23.06	23.06
83	МВ-110-2Т	1	03.06	03.06	СР: Средний ремонт ШР 1СШ-110-2Т.	3 ч.	В работе 1Т. С изменением срока в связи с переносом работ по выводу в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сольвычегодск 02-06.06.2025.	1	03.06	03.06	1	24.06	24.06	1	24.06	24.06
84	2Т	1	03.06	03.06	СР: Средний ремонт ШР 1СШ-110-2Т.	3 ч.	В работе 1Т. С изменением срока в связи с переносом работ по выводу в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сольвычегодск 02-06.06.2025.	1	03.06	03.06	1	24.06	24.06	1	24.06	24.06
85	МВ ВЛ-110 КЦБК	1	04.06	04.06	СР: Средний ремонт ШР 1СШ ВЛ-110 КЦБК.	3 ч.	В ремонте ВЛ 110 кВ КЦБК – Сольвычегодск	1	04.06	04.06	1	25.06	25.06	1	04.06	04.06
86	ОВ-110	1	05.06	05.06	СР: Средний ремонт ШР 1СШ ОВ-110.	3 ч.		1	05.06	05.06	1	26.06	26.06	1	05.06	05.06
87	ТН-110-1	1	06.06	06.06	СР: Средний ремонт РАЗ ТН-110-1.	3 ч.	В работе ТН-110-2.	1	06.06	06.06	1	27.06	27.06	1	06.06	06.06
88	МВ-110-2Т	1	23.06	23.06	СР: Средний ремонт ШР 2СШ-110-2Т.	3 ч.	В работе 1Т. С изменением срока в связи с переносом работ по выводу в ремонт 2СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сольвычегодск 23-24.06.2025.	1	23.06	23.06	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06
89	2Т	1	23.06	23.06	СР: Средний ремонт ШР 2СШ-110-2Т.	3 ч.	С изменением срока в связи с переносом работ по выводу в ремонт 2СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сольвычегодск 23-24.06.2025.	1	23.06	23.06	1	02.06	02.06	1	02.06	02.06
90	2СШ-110 кВ	2	23.06	24.06	СР: Средний ремонт ШР 2СШ-110-2Т, ШР 2СШ ОВ-110.	3 ч.		2	23.06	24.06	2	02.06	03.06	2	23.06	24.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
91	ОВ-110	2	24.06	25.06	СР: Средний ремонт ШР 2СШ ОВ-110, ОР ОВ-110.	3 ч.		2	24.06	25.06	2	03.06	04.06	2	24.06	25.06
92	ОСШ-110 кВ	3	25.06	27.06	СР: Средний ремонт ОР ОВ-110, ОР-110-1Т, ОР-110-2Т.	3 ч.		3	25.06	27.06	3	04.06	06.06	3	25.06	27.06
93	1Т	1	26.06	26.06	СР: Средний ремонт ОР-110-1Т.	3 ч.	В работе 2Т. С изменением срока в связи с переносом работ по выводу в ремонт ОСШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сольвычегодск 25-27.06.2025.	1	26.06	26.06	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06
94	2Т	1	27.06	27.06	СР: Средний ремонт ОР-110-2Т.	3 ч.	В работе 1Т. С изменением срока в связи с переносом работ по выводу в ремонт ОСШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сольвычегодск 25-27.06.2025.	1	27.06	27.06	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06
	Плесецкие ЭС															
	ПС 110 кВ 102А															
95	ОСШ-110 кВ	1	11.06	11.06	ТР: ТР Раз-ОСШ-перемычки	2 ч.		1	11.06	11.06	1	11.06	11.06	1	11.06	11.06
96	МВ-110-1101	5	16.06	20.06	ТР: ТР ШР-2СШ-110-2Т,ШР-2СШ-110-1101	2 ч.		5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
97	ОСМВ-110	5	16.06	20.06	ТР: ТР ШР-2СШ-ОСМВ-110	2 ч.		5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
98	2с.ш. 110 кВ	5	16.06	20.06	ТР: ТР ШР-2СШ-110-2Т,ШР-2СШ-110-Объект-1,ШР-2СШ-перемычки,ШР-2СШ-110-1101,ШР-2СШ-ОСМВ-110,Раз-ТН-110-2	2 ч.		5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
99	ТН-110-2	5	16.06	20.06	ТР: ТР ШР-2СШ-перемычки,Раз-ТН-110-2	2 ч.		5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
100	МВ-110 Объект-1	5	16.06	20.06	ТР: ТР ШР-2СШ-110-Объект-1	2 ч.		4	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
101	МВ-110 Объект-1	2	23.06	24.06	ТР: ТР ЛР-ВЛ-110-Объект-1	2 ч.		2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06
102	ОСШ-110 кВ	2	23.06	24.06	ТР: ТР Раз-ОСШ-110-Объект-1	2 ч.		2	23.06	24.06	2	23.06	24.06	2	23.06	24.06
103	МВ-110 Объект-2	2	25.06	26.06	ТР: ТР ЛР-ВЛ-110-Объект-2	2 ч.		2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06
104	ОСШ-110 кВ	2	25.06	26.06	ТР: ТР Раз-ОСШ-110-Объект-2	2 ч.		2	25.06	26.06	2	25.06	26.06	2	25.06	26.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
105	ОСМВ-110	1	30.06	30.06	ТР: ТР ТТ-110-ОСМВ ф.А	2 ч.		1	30.06	30.06	1	30.06	30.06	1	30.06	30.06
106	ОСШ-110 кВ	1	30.06	30.06	ТР: ТР Раз-ОСШ-110-ОСМВ	2 ч.		1	30.06	30.06	1	30.06	30.06	1	30.06	30.06
107	ОСМВ-110	1	30.06	30.06	ТР: ТР Раз-ОСШ-110-ОСМВ	2 ч.		1	30.06	30.06	1	30.06	30.06	1	30.06	30.06
	ПС 110 кВ Каргополь															
108	1СШ-110 кВ	5	02.06	06.06	КР: КР ОД и КЗ-110-1Т	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06
109	СМВ-110	5	02.06	06.06	КР: КР Раз №1 СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	02.06	06.06	1	04.06	04.06	5	04.06	04.06
110	1СШ-110 кВ	1	03.06	03.06	КР: КР Раз-110-1Т	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06	1	03.06	03.06
111	1СШ-110 кВ	1	04.06	04.06	КР: КР Раз №1 СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06	1	04.06	04.06
112	1СШ-110 кВ	1	09.06	09.06	ИСП: Профиспытания ТН-110-1	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06	1	09.06	09.06
113	СМВ-110	5	16.06	20.06	КР: КР Раз №2 СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	16.06	20.06	1	17.06	17.06	5	18.06	18.06
114	2СШ-110 кВ	1	16.06	16.06	ИСП: Профиспытания ТН-110-2	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	16.06	16.06	1	18.06	18.06	1	16.06	16.06
115	2СШ-110 кВ	5	16.06	20.06	КР: КР ОД и КЗ-110-2Т	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
116	2СШ-110 кВ	1	18.06	18.06	КР: КР Раз №2 СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	18.06	18.06	1	17.06	17.06	1	18.06	18.06
	ПС 110 кВ СПТФ															
117	1Т	5	02.06	06.06	ТР: ТР 1Т	2 ч.		5	02.06	06.06	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06
118	1СШ-110 кВ	5	02.06	06.06	КР: КР ОД и КЗ-110-1Т	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06	5	02.06	06.06
119	1СШ-110 кВ	1	05.06	05.06	ТР: ТР Раз-110-1Т	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06	1	05.06	05.06
120	СМВ-110	2	05.06	06.06	ТР: ТР Раз №1-СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	05.06	06.06	1	06.06	06.06	2	06.06	06.06

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
121	1СШ-110 кВ	1	06.06	06.06	ТР: ТР Раз №1-СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06	1	06.06	06.06
122	2Т	5	16.06	20.06	ТР: ТР 2Т	2 ч.		5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
123	2СШ-110 кВ	5	16.06	20.06	КР: КР ОД и КЗ-110-2Т	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06	5	16.06	20.06
124	СМВ-110	5	16.06	20.06	ТР: ТР Раз №2-СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	16.06	20.06	1	17.06	17.06	5	17.06	17.06
125	2СШ-110 кВ	1	17.06	17.06	ТР: ТР Раз №2-СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06	1	17.06	17.06

Начальник службы электрических режимов

Е.П Ермолина