Утверждаю:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 26 " мая 2025 г.

# ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на июнь 2025 года

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| **Великоустюгские ЭС** | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Вострое | 1 СШ 10 кВ | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | ВЛ 10 кВ Бобровское и ВЛ 10 кВ Стрелка запитать по связкам ВЛ. | 02:00 | Капитальный ремонт и высоковольтные испытания 1 СШ 10 кВ. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вострое | Т-2 110/10 кВ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | | 02:00 | Капитальный ремонт ЗОН 110 кВ Т-2, оборудования 2 СШ 110 кВ, ТР 110 кВ Т-2. Текущий ремонт Т-2. Высоковольтные испытания Т-2 и ЗОН 110 кВ Т-2. | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вострое | 2 СШ 110 кВ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Разрыв транзита 110 кВ. | 02:00 | Капитальный ремонт оборудования 2 СШ 110 кВ, ТР 110 кВ Т-2. Текущий ремонт Т-2. | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34,8 МВт. | 02:00 | Капитальный ремонт оборудования 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Вострое. | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Вострое | СМВ 110 кВ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Разрыв транзита 110 кВ. | 02:00 | Капитальный ремонт оборудования 2 СШ 110 кВ. | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Вострое | Т-1 110/10 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 02:00 | Капитальный ремонт ЗОН 110 кВ Т-1, текущий ремонт Т-1. Высоковольтные испытания Т-1 и ЗОН 110 кВ Т-1. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вострое | 2 СШ 10 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | ВЛ 10 кВ Копылово запитать по связке ВЛ. ВЛ 10 кВ Заболотье запитать посредством монтажа перемычки в нулевых пролётах ВЛ. | 02:00 | Капитальный ремонт и высоковольтные испытания 1 СШ 10 кВ. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 35/10 кВ | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | 01:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1. | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 35/10 кВ | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | | 01:00 | Текущий ремонт Т-2, ТСН-2. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Никольск | Т-1 110/35/10 кВ | 2 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | | 01:00 | Текущий ремонт Т-1. | 2 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Никольск | Т-2 110/35/10 кВ | 2 | 23.06.2025 | 24.06.2025 | | 01:00 | Текущий ремонт и высоковольтные испытания Т-2. | 2 | 23.06.2025 | 24.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС | ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК | 0 | Отказана РДУ | Отказана РДУ | Архангельское РДУ:<br>В связи с остановом Архангельской ТЭЦ 28.05-03.06.2025 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении Вологда – Архангельск в ПАР ВЛ 220 кВ Вологодская – Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол. Выполнение работ возможно 26-27.07.2025. | 01:00 | Высоковольтные испытания КС 110 кВ ВЛ Никольск (ф. А,В,С). | 1 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Отказана РДУ |
| ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 110/10 кВ | 3 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | | 01:00 | Отбор проб масла в ТТ 110 кВ Рослятино, ТН 110 кВ 2 СШ, ТТ 110 кВ СМВ, СМВ 110 кВ. Доливка масла в СМВ 110 кВ. Замена селикагеля в ТН 110 кВ 2 СШ. ТТ 110 кВ Рослятино и ТТ 110 кВ СМВ. | 3 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Зеленцово | 2СШ 110 кВ | 3 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Кизема - Шангалы 18-27.06.2025 (годовая заявка Архангельского РДУ). Работы выполнять после завершения работ по ремонту ВЛ 110 кВ НПС - Вострое 09-11.06.2025 г. | 01:00 | Отбор проб масла в ТТ 110 кВ Рослятино, ТН 110 кВ 2 СШ, ТТ 110 кВ СМВ, СМВ 110 кВ. Доливка масла в СМВ 110 кВ. Замена селикагеля в ТН 110 кВ 2 СШ. ТТ 110 кВ Рослятино и ТТ 110 кВ СМВ. | 3 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Зеленцово | СМВ-110 кВ | 3 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Кизема - Шангалы 18-27.06.2025 (годовая заявка Архангельского РДУ). Работы выполнять после завершения работ по ремонту ВЛ 110 кВ НПС - Вострое 09-11.06.2025 г. | 01:00 | Отбор проб масла в ТТ 110 кВ Рослятино, ТН 110 кВ 2 СШ, ТТ 110 кВ СМВ, СМВ 110 кВ. Доливка масла в СМВ 110 кВ. Замена селикагеля в ТН 110 кВ 2 СШ. ТТ 110 кВ Рослятино и ТТ 110 кВ СМВ. | 3 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | ВЛ 110 кВ РОСЛЯТИНО-ЗЕЛЕНЦОВО | 3 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Кизема - Шангалы 18-27.06.2025 (годовая заявка Архангельского РДУ). Работы выполнять после завершения работ по ремонту ВЛ 110 кВ НПС - Вострое 09-11.06.2025 г. | 01:00 | Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Зеленцово для работы на СМВ 110 кВ ТТ 110 кВ СМВ и ТТ 110кВ Рослятино. | 3 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | ВЛ-35 кВ Никольск-Коммунальная | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | С запиткой ПС 35 кВ Байдарово и ПС 35 кВ Коммунальная по связкам ВЛ 10 кВ.. | 01:00 | Демонтаж ограждения и строительство нового забора на ПС 35 кВ Коммунальная. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 35 кВ 1 СШ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 01:00 | Демонтаж ограждения и строительство нового забора на ПС 35 кВ Коммунальная. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 35 кВ 2 СШ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 01:00 | Демонтаж ограждения и строительство нового забора на ПС 35 кВ Коммунальная. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Дымково | Т-1 110/35/10 кВ | 4 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 4 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Дымково | Т-2 110/35/10 кВ | 4 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 4 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Дымково | ТН-1СШ 110 кВ | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Дымково | ТН-2СШ 110 кВ | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Дымково | ТН 35 кВ 1 СШ | 1 | 23.06.2025 | 23.06.2025 | | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 1 | 23.06.2025 | 23.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Дымково | ТН 35 кВ 2 СШ | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Согласованная |

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 110 кВ Вострое | СМВ 110 кВ | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | с включением ремонтной перемычки | 04:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Вострое | АПВ, АУВ СМВ-110 | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Планируется с отключением СМВ 110 кВ и включением ремонтной перемычки в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 04:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Вострое | ИМФ-3С (ВЛ 110 кВ НПС - Вострое) | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Планируется с отключением СМВ 110 кВ и включением ремонтной перемычки в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 04:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вострое | ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ НПС - Вострое | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Планируется с отключением СМВ 110 кВ и включением ремонтной перемычки в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 04:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Вострое | ИМФ-3С (ВЛ-110 кВ ПОЛДАРСА - ВОСТРОЕ) | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Планируется с отключением СМВ 110 кВ и включением ремонтной перемычки в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 04:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вострое | ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Полдарса - Вострое | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Планируется с отключением СМВ 110 кВ и включением ремонтной перемычки в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 04:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Вострое | 1 СШ 110 кВ | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА ТН 110 кВ 1 СШ. | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Вострое | Т-1 110/10 кВ | 3 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 3 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вострое | 2 СШ 110 кВ | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА ТН 110 кВ 2 СШ. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Вострое | Т-2 110/10 кВ | 4 | 23.06.2025 | 26.06.2025 | | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА. | 4 | 23.06.2025 | 26.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вострое | Ремонтная перемычка 110 кВ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | | 02:00 | Капитальный ремонт ШР 110 кВ № 2 Ремонтная перемычка. | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | ВЛ-35 кВ К.Городок-Сараево | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | ПС 35 кВ Сараево запитать по связке ВЛ 10 кВ. | 01:00 | Высоковольтные испытания КС 35 кВ ВЛ Сараево (ф. С) на ПС 110 кВ Кич. Городок. | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС | ВЛ-35 кВ К.Городок-Н.Енангск | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | С включением СМВ 35 кВ на ПС 35 кВ Нижний Енангск. | 01:00 | Высоковольтные испытания КС 35 кВ ВЛ НН. Енангск (ф. А) на ПС 110 кВ Кич. Городок и КС 35 кВ Кич-Городок (ф. А) на ПС 35 кВ Нижний Енангск. | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС | ВЛ-35 кВ К.Городок-Косково | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | С включением СМВ 35 кВ на ПС 35 кВ Нижний Енангск. | 01:00 | Высоковольтные испытания КС 35 кВ ВЛ Косково (ф. С) на ПС 110 кВ Кич. Городок и КС 35 кВ Кич-Городок (ф. С) на ПС 35 кВ Косково. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС | ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО | 2 | 14.06.2025 | 15.06.2025 | Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: 1. С изменением и сокращением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Тарнога – НПС 01-04.06.2025, ВЛ 110 кВ Шенкурск – Шеговары 02-03.06.2025, ВЛ 110 кВ Шангалы – Заячерецкая 05-06.06.2025, ВЛ 110 кВ Гусево – Ильинское 02-06.06.2025 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. Дополнительное выполнение работ возможно 26-27.07.2025 и 31.07.2025. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 10 МВт. | 08:00 | Замена опоры № 50 и фарфоровых изоляторов. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1) | 2 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | Ослабление транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ НПС - Вострое 09-12.06.2025 (годовая заявка) | 01:00 | Верховой осмотр. Высоковольтные испытания КС 110 кВ ВЛ В. Устюг-1 (ф. В,С) на РП 110 кВ Красавино. | 2 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2) | 2 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | Ослабление транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Кизема – Шангалы 18-27.06.2025. | 01:00 | Верховой осмотр. Высоковольтные испытания КС 110 кВ ВЛ В. Устюг-2 (ф. А) на РП 110 кВ Красавино. | 2 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК | 2 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34,8 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 15 МВт. | 01:00 | Установка ПЗУ, снятие птичьих гнёзд. | 2 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 35/10 кВ | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт. | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Приводино | Т-1 110/35/10 кВ | 3 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт. | 3 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Приводино | Т-2 110/35/10 кВ | 3 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт. | 3 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ У-Алексеево | Т-2 110/10 кВ | 2 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт. | 2 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Полное пропадание информации на время производства работ. | 01:00 | Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ НПС. | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ по основному и резервному каналам с ПС 110 кВ НПС. | 01:00 | Профилактические работы на оборудовании оптической связи ПС 110 кВ НПС. | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Полное пропадание информации на время производства работ. | 01:00 | Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Вострое. | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ по основному и резервному каналам с ПС 110 кВ Вострое. | 01:00 | Профилактические работы на оборудовании оптической связи ПС 110 кВ Вострое. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ по резервному каналу с ПС 110 кВ Вострое. | 01:00 | Профилактические работы на оборудовании высокочастотной связи ПС 110 кВ Вострое. | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Полное пропадание информации на время производства работ. | 01:00 | Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Приводино. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Утверждена РДУ |

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ВУЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ по основному каналу с ПС 110 кВ Приводино. | 01:00 | Профилактические работы на оборудовании оптической связи ПС 110 кВ Приводино. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети | 1 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Полное пропадание информации на время производства работ. | 01:00 | Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Полдарса. | 1 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ по основному каналу с ПС 110 кВ Полдарса. | 01:00 | Профилактические работы на оборудовании оптической связи ПС 110 кВ Полдарса. | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Утверждена РДУ |
| **Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)** | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Тотьма-2 | Яч. 10 кВ № 02 ТН-1-10 | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | | 01:00 | Поверка. | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Яч. 10 кВ № 07 СВ-10 | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Т-1 35/10 кВ | 3 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 3 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 с/х Васильевский | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Яч. 10 кВ № 08 ВЛ-10 Вереговка | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Восход | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Яч. 10 кВ № 03 ТН-1-10 | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 к/з Север | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Яч. 10 кВ № 05 ТСН-1 | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Т-2 35/10 кВ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Яч. 10 кВ № 11 ТСН-2 | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Аниково | Яч. 10 кВ № 09 ТН-2-10 | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Евсеевская | Яч. 10 кВ № 08 ВЛ-10 Комплекс | 1 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 35/10 кВ | 3 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | СШ-10 кВ запитать по связкам ВЛ 10 кВ. | 02:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10. Профилактический контроль устройств РЗиА. | 3 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Евсеевская | Яч. 10 кВ № 05 ТСН | 3 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт ТСН-1-10. Профилактический контроль устройств РЗиА. | 3 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Евсеевская | Яч. 10 кВ № 11 ВЛ-10 Долговицы | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Евсеевская | Яч. 10 кВ № 10 ВЛ-10 Озерки-комплекс | 1 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Евсеевская | Яч. 10 кВ № 07 ТН-10 | 1 | 19.06.2025 | 19.06.2025 | | 02:00 | Профилактический контроль устройств РЗиА. | 1 | 19.06.2025 | 19.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 110/35/10 кВ | 3 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт Т-1, МВ-110 кВ Т-1, отбор проб масла с ТТ-110 Т-1, замена силикагеля в ВОФ ТТ-110 Т-1. | 3 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | МВ-110 кВ Т-1 | 3 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт Т-1, МВ-110 кВ Т-1, отбор проб масла с ТТ-110 Т-1, замена силикагеля в ВОФ ТТ-110 Т-1. | 3 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 110/35/10 кВ | 3 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт Т-2, МВ-110 кВ Т-2, отбор проб масла с ТТ-110 Т-2, замена силикагеля в ВОФ ТТ-110 Т-2. | 3 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | МВ-110 кВ Т-2 | 3 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт Т-2, МВ-110 кВ Т-2, отбор проб масла с ТТ-110 Т-2, замена силикагеля в ВОФ ТТ-110 Т-2. | 3 | 23.06.2025 | 25.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | СВ-110 кВ | 1 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | С объединением 1 и 2 СШ-110 кВ в ячейке ОВ-110 кВ. | 02:00 | Текущий ремонт СВ-110 кВ, замена силикагеля в ВОФ ТТ-110 СВ-110. | 1 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Погорелово | МВ-110 кВ ТОТЬМА-1 | 1 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | с переводом на ОВ | 02:00 | Текущий ремонт МВ-110 кВ Тотьма-1, отбор проб масла с ТТ-110 Тотьма-1, замена силикагеля в ВОФ ТТ-110 Тотьма-1. | 1 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Погорелово | Реактор-35 | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | Яч. 10 кВ № 114 Резистор-1-10 | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт НОТ-1-10. | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | Яч. 10 кВ № 212 Резистор-2-10 | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт НОТ-2-10. | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | Яч. 10 кВ № 108 ТСН-1 | 1 | 19.06.2025 | 19.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт. | 1 | 19.06.2025 | 19.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | Яч. 10 кВ № 208 ТСН-2 | 1 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт. | 1 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Погорелово | ОВ-110 кВ | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | | 02:00 | Доливка масла, чистка маслоуказательных стёкол ТТ-110 ОВ-110. | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Погорелово | ОВ-110 кВ | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | | 01:00 | Высоковольтные испытания ТТ-110 ОВ-110. | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Погорелово | МВ-110 кВ ТОТЬМА-1 | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | с переводом на ОВ | 01:00 | Высоковольтные испытания ТТ-110 Тотьма-1. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Погорелово | МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | с переводом на ОВ | 01:00 | Высоковольтные испытания ТТ-110 Юбилейная. | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-110 кВ | 1 | 23.06.2025 | 23.06.2025 | | 01:00 | Высоковольтные испытания. | 1 | 23.06.2025 | 23.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-110 кВ | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | | 01:00 | Высоковольтные испытания. | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС | 4 | 01.06.2025 | 04.06.2025 | Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Кизема – Шангалы 18-27.06.2025. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: - 02-03.06.2025 не менее 15 МВт; - 04.06.2025 не менее 10 МВт. | 02:00 | Ремонт контура заземления опор № 1-156. Ремонт полимерным раствором опор № 7, 37, 39, 41. Выправка опор № 1, 10, 58, 71, 73, 79, 82, 87, 103. | 4 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ-35 кВ Аниково | 4 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | С запиткой ПС 35 кВ Аниково по связке ВЛ 10 кВ. | 00:30 | Ручная расчистка в пролётах опор № 2-6. | 4 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-2-ВЛАСЬЕВСКАЯ | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Ежедневный вывод АПВ. | 00:10 | Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 168-245. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Ежедневный вывод АПВ. | 00:10 | Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 1-60. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Ежедневный вывод АПВ. | 00:10 | Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 78-152. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Утверждена РДУ |

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ-35 кВ НПС-Нюксеница-1 | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Ежедневный вывод АПВ. | 00:10 | Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 1-92. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ-35 кВ НПС-Нюксеница-2 | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Ежедневный вывод АПВ. | 00:10 | Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 1-92. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ-35 кВ Айга | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Ежедневный вывод АПВ. | 00:10 | Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 1-28. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ-35 кВ Д.Починок | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Ежедневный вывод АПВ. | 00:10 | Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 1-39. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС (ТЭС) | ВЛ-35 кВ Аниково | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Ежедневный вывод АПВ. | 00:10 | Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 1-156. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Согласованная |
| ВУЭС (ТЭС) | СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Возможное пропадание каналов связи и телемеханики. | 01:00 | Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton комплекса связи ВОЛС ПС 35 кВ Мосеево и ПС 35 кВ Д. Починок. | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС (ТЭС) | СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный. | 01:00 | Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера уОДП Тотемского РЭС (Бабушкинский район). | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС (ТЭС) | СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети | 2 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики. | 02:00 | Техническое обслуживание оборудования ВЧ (АКСТ, СПИ-122, СПИ-244, АВС-1, АВС-3) и ТМ (Телеканал-М и Телеканал-М2), СГЭ (Eaton), радиосвязи, АТС (Триком), системы записи переговоров ЭХО+ участка Тотемского РЭС (Бабушкинский район). | 2 | 05.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС (ТЭС) | СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный. | 01:00 | Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера уОДС ПО "ВУЭС". | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС (ТЭС) | СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети | 2 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики. | 01:00 | Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании кабельных линий телефонной связи и Кросс участка ПО "ВУЭС". | 2 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВУЭС (ТЭС) | СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети | 1 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Возможно кратковременное пропадание 2 каналов Вологодского РДУ, 3 автоматических каналов Вологдского филиала. Не будет работать аудио-селектор с Вологодским филиалом. | 01:00 | Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексора «Морион» OGM 30 E. | 1 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Утверждена РДУ |
| **Череповецкие ЭС** | | | | | | | | | | | |
| ПС-110 кВ Петринёво | 1СШ 110 кВ | 12 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | С готовностью к включению на ночь. Отдельными заявками выводится из работы: 1СШ-110, СОМВ-110, ЭВ-110 Петринево-1, Т-1, Шинная перемычка, ТН 1СШ-110; ВЛ-110 кВ Петринево-1 - одностороннее отключение в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 кВ. | 01:00 | Средний ремонт: ШР 1СШ СОМВ-110, ШР-110 Петринево-1, ТР-110 Т-1, ШР 1СШ-110, Шинная перемычка, ШР ТН 1СШ-110 | 12 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС-110 кВ Шексна (р) | 1СШ 110 кВ | 5 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | С разрывом транзита. С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы отдельными заявками: 1СШ-110; ОМВ-110; СМВ-110; ТН 1СШ-110; МВ 110 Т-1. На время заявки односторонне отключены ВЛ-110 Шексна-2 и КВЛ 110 кВ Кипелово (Тяговая) – Шексна с отпайкой на ПС Шайма (КВЛ 110 кВ Дорожная) | 01:00 | Средний ремонт: ШР 1СШ ОМВ-110; ШР 1СШ СМВ-110; ШР ТН 1СШ-110; ШР 110 Т-1 | 5 | 21.06.2025 | 25.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 2 | 4 | 30.06.2025 | 03.07.2025 | С разрывом транзита. Отдельной заявкой 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Шексна. Одностороннее отключение КВЛ 110 кВ Кипелово (Тяговая) – Шексна с отпайкой на ПС Шайма (КВЛ 110 кВ Дорожная) | 01:00 | Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 2 в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Шексна | 5 | 21.06.2025 | 25.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | КВЛ 110 кВ Кипелово (Тяговая) – Шексна с отпайкой на ПС Шайма (КВЛ 110 кВ Дорожная) | 4 | 30.06.2025 | 03.07.2025 | Отдельной заявкой 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Шексна. Одностороннее отключение ВЛ-110 кВ Шексна-2 | 01:00 | Одностороннее отключение КВЛ 110 кВ Кипелово (Тяговая) – Шексна с отпайкой на ПС Шайма (КВЛ 110 кВ Дорожная) в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Шексна | 5 | 21.06.2025 | 25.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС-110 кВ Шексна (р) | СМВ-110 | 5 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | Выводится из работы 1СШ-110 | 01:00 | Средний ремонт ШР 1СШ СМВ-110 | 5 | 21.06.2025 | 25.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС-110 кВ Шексна (р) | ОМВ-110 | 5 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | Выводится из работы 1СШ-110 | 01:00 | Средний ремонт ШР 1СШ ОМВ-110 | 5 | 21.06.2025 | 25.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС-110 кВ Шексна (р) | МВ-110 Т-1 | 5 | 29.06.2025 | 03.07.2025 | Выводится из работы 1СШ-110 | 01:00 | Средний ремонт ШР 110 Т-1 | 5 | 21.06.2025 | 25.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС-110 кВ Шексна (р) | ТН-1СШ 110 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Выводится из работы 1СШ-110 | 01:00 | Средний ремонт ШР ТН 1СШ-110 | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Анисимово | СМВ-110 кВ | 5 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Без разрыва транзита. На время переключений на ПС 110 кВ Анисимово вывод АПВ и ввод оперативных ускорений защит ВЛ 110 кВ Чагодощенская-2 на ПС 110 кВ Ефимовская (ПС 339). Выводится из работы Т-2; 2СШ-110 и СМВ-110 ПС 110 кВ АнисимовоВологодское РДУ. С изменением срока для несовмещения с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Череповецкая и переводом дополнительной нагрузки на ОЗ Ленинградского РДУ с 15.06-03.07.2025 г. | 01:00 | Текущий ремонт: ТР-110 Т-2, ШР 2 СШ СМВ-110, 2 СШ-110, ЗОН-110 Т-2; ТТ-110 Т-2, ВВ-10 Т-2, ТТ-10 Т-2, ОПН-110 Т-2, ТСН-2, СМВ-110. Высоковольтные испытания Т-2, ТТ-110 Т-2, ТСН-2. СМВ-110 | 5 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Коротово | Мостик 110 | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | С готовностью к включению на ночь. Выводятся из работы отдельными заявками: 2СШ-110; ВЛ-110 Коротовская, Мостик-110, СМВ-110; МВ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Коротово. | 01:00 | Средний ремонт: ЛР-110 Коротовская, ШР 2СШ СМВ-110, 2РМ-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт: ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Коротовская (ф.А,В,С), КС-110 Коротовская (ф.А,В,С). Высоковольтные испытания: КС-110 Коротовская (ф.А,В,С), ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Коротовская | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Коротово | Мостик 110 | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы отдельными заявками: 1СШ-110, ВЛ-110 Устюженская, Мостик-110, СМВ-110, МВ-110 Т-1 | 01:00 | Средний ремонт: ЛР-110 Устюженская, ШР 1СШ СМВ-110, 1РМ-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт: ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Устюженская (ф.А), КС-110 Устюженская (ф.А). Высоковольтные испытания: КС-110 Устюженская (ф.А), ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Устюженская | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Коротово | 2СШ-110 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | С включением СЭВ-110 кВ на ПС Чагода. С готовностью к включению на ночь. Выводятся из работы отдельными заявками: 2СШ-110; ВЛ-110 Коротовская, Мостик-110, СМВ-110; МВ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Коротово. | 01:00 | Средний ремонт: ЛР-110 Коротовская, ШР 2СШ СМВ-110, 2РМ-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт: ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Коротовская (ф.А,В,С), КС-110 Коротовская (ф.А,В,С). Высоковольтные испытания: КС-110 Коротовская (ф.А,В,С), ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Коротовская | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 110 кВ Коротово | 1СШ-110 кВ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | (Без разрыва транзита). С готовностью к вкл. на ночь. Выводится из работы: 1СШ-110, СМВ-110, МВ-110 Т-1. Остается в работе: На ПС 110 кВ Суда: ЭПЗ-1636(КСЗ) ВЛ 110 кВ Суда – Коротово (ВЛ 110 кВ Коротовская). Потери РЗА: ТЗНП ВЛ 110 кВ Коротово-Устюжна с отпайкой на ПС Желябово (ВЛ 110 кВ Устюженская) | 01:00 | Средний ремонт: ШР 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт: ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110. Высоковольтные испытания: ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110 | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Коротово | 1СШ-110 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | С включением СЭВ-110 на ПС Чагода. С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы отдельными заявками: 1СШ-110, ВЛ-110 Устюженская, Мостик-110, СМВ-110, МВ-110 Т-1 | 01:00 | Средний ремонт: ЛР-110 Устюженская, ШР 1СШ СМВ-110, 1РМ-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт: ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Устюженская (ф.А), КС-110 Устюженская (ф.А). Высоковольтные испытания: КС-110 Устюженская (ф.А), ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Устюженская. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Коротово | СМВ-110 кВ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | (Без разрыва транзита). С готовностью к вкл. на ночь. Выводится из работы: 1СШ-110, СМВ-110, МВ-110 Т-1. | 01:00 | Средний ремонт: ШР 1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт: ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110. Высоковольтные испытания: ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110 | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Коротово | СМВ-110 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | С готовностью к включению на ночь. Выводятся из работы отдельными заявками: 2СШ-110; ВЛ-110 Коротовская, Мостик-110, СМВ-110; МВ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Коротово. | 01:00 | Средний ремонт: ЛР-110 Коротовская, ШР 2СШ СМВ-110, 2РМ-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт: ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Коротовская (ф.А,В,С), КС-110 Коротовская (ф.А,В,С). Высоковольтные испытания: КС-110 Коротовская (ф.А,В,С), ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Коротовская | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Коротово | СМВ-110 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы отдельными заявками: 1СШ-110, ВЛ-110 Устюженская, Мостик-110, СМВ-110, МВ-110 Т-1 | 01:00 | Средний ремонт: ЛР-110 Устюженская, ШР 1СШ СМВ-110, 1РМ-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт: ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Устюженская (ф.А), КС-110 Устюженская (ф.А). Высоковольтные испытания: КС-110 Устюженская (ф.А), ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Устюженская | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Чагода | СЭВ-110 кВ | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | выводится из работы Т-1 на ПС 110 кВ Стеклозавод Ленинградское РДУ: время ремонта изменено в связи с выводом в ремонт 2С 110кВ ПС 110 кВ Глиноземная (ПС 35) | 01:00 | Кратковременный перенос точки раздела транзита с СЭВ-110 на ЭВ-110 Чагода-Покровское ПС 110 кВ Чагода; Включение СЭВ-110 ПС Чагода на время перевода нагрузки с Т-1 на Т-2 ПС 110 кВ Стеклозавод для Текущего ремонта Т-1 на ПС 110 кВ Стеклозавод. (доп. нагрузка 4,4 МВт). | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 1 | 1 | 12.06.2025 | 12.06.2025 | выводится из работы: ВЛ-110 Петринево-1 с 1СШ-110Вологодское РДУ. С изменением срока для несовмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Николоторжская 1) 10.06.2025 г. | 01:00 | Средний ремонт ЛР-110. Текущий ремонт ЗВС-110 ПС 110 кВ Енюково. | 1 | 12.06.2025 | 12.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 2 | 1 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | выводится из работы: ВЛ-110 Петринево-2 с 2СШ-110 | 01:00 | Средний ремонт ЛР-110. Текущий ремонт: ЗВС-110, КС-110 ПС 110 кВ Енюково. | 1 | 13.06.2025 | 13.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | ВЛ 110 кВ СУДА 2 | 1 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | выводится из работы: ВЛ-110 Суда-2 с 2СШ-110 | 01:00 | Текущий ремонт ЛР-110 Суда-2. | 1 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | ВЛ 110 кВ ПОСЕЛКОВАЯ 1 | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | С готовностью к вкл. на ночь. Выводятся из работы: 2СШ-110; ВЛ-110 Поселковая-1, Мостик-110, Т-2 . Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. | 02:00 | ПС 110/10 Поселковая. Текущий ремонт: ЛР-110 Поселковая-1, 2РМ-110, 2СШ-110, ТР-110 Т-2, ОПН-110 Т-2. | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС | ВЛ 110 кВ УСТЮЖЕНСКАЯ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | С включением СЭВ-110 на ПС Чагода. С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы отдельными заявками: 1СШ-110, ВЛ-110 Устюженская, Мостик-110, СМВ-110, МВ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Коротово | 01:00 | на ПС 110 кВ Коротово Средний ремонт: ЛР-110 Устюженская, ШР 1СШ СМВ-110, 1РМ-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт: ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Устюженская (ф.А), КС-110 Устюженская (ф.А). Высоковольтные испытания: КС-110 Устюженская (ф.А), ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Устюженская | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Чагода | СЭВ-110 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Выводится из работы отдельными заявками: 1СШ-110, ВЛ-110 Устюженская, Мостик-110, СМВ-110, МВ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Коротово Вологодское РДУ. Перевод дополнительной нагрузки на питание от ЭС Ленинградской области до 60 А. Ленинградское РДУ: Допустимый объем переводимой нагрузки на ОЗ Ленинградского РДУ не более 100 А (суммарно по ВЛ 110 кВ Бабаево – Подборовье с отпайкой на ПС Тешемля (Тяговая) (ВЛ 110 кВ Подборовская) и СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода). | 01:00 | Перенос точки раздела с СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на МВ-110 Устюженская ПС 110 кВ Устюжна. (Доп. Нагрузка 14 МВт). (Средний ремонт: ЛР-110 Устюженская, ШР 1СШ СМВ-110, 1РМ-110, ШР-110 Т-1. Текущий ремонт: ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Устюженская (ф.А), КС-110 Устюженская (ф.А). Высоковольтные испытания: КС-110 Устюженская (ф.А), ТН-110 Устюженская, ТТ-110 Т-1, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Устюженская на ПС 110 кВ Коротово. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | ВЛ 110 кВ УСТЮЖЕНСКАЯ | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | С включением СЭВ-110 на ПС Чагода. Перенос точки раздела с СЭВ-110 кВ ПС Чагода на МВ-110 кВ Устюженская ПС 110 кВ Устюжна (доп нагрузка 12 МВт). Выводится из работы: Т-1, Т-2 с ВЛ-110 Устюженская на ПС 110 кВ Желябово. | 01:00 | Капитальный ремонт ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2. Текущий ремонт КС-110 Устюженская, ЗСВ-110 Устюженская. В/в испытания КС-110 Устюженская на ПС 110 кВ Желябово. | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Чагода | СЭВ-110 кВ | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | выводится из работы отдельной заявкой: ВЛ 110 кВ Коротово – Устюжна с отпайкой на ПС Желябово (ВЛ 110 кВ Устюженская); Т-1; Т-2 на ПС 110 кВ Желябово Вологодское РДУ. Перевод дополнительной нагрузки на питание от ЭС Ленинградской области до 60 А. Ленинградское РДУ: Допустимый объем переводимой нагрузки на ОЗ Ленинградского РДУ не более 100 А (суммарно по ВЛ 110 кВ Бабаево – Подборовье с отпайкой на ПС Тешемля (Тяговая) (ВЛ 110 кВ Подборовская) и СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода). | 01:00 | Перенос точки раздела с СЭВ-110 кВ ПС Чагода на МВ-110 кВ Устюженская ПС 110 кВ Устюжна (доп нагрузка 12 МВт). Капитальный ремонт ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2. Текущий ремонт КС-110 Устюженская, ЗСВ-110 Устюженская. В/в испытания КС-110 Устюженская на ПС 110 кВ Желябово. | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | ВЛ 110 кВ КОРОТОВСКАЯ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | С включением СЭВ-110 кВ на ПС Чагода. С готовностью к включению на ночь. Выводятся из работы отдельными заявками: 2СШ-110; ВЛ-110 Коротовская, Мостик-110, СМВ-110; МВ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Коротово. | 01:00 | на ПС 110 кВ Коротово Средний ремонт: ЛР-110 Коротовская, ШР 2СШ СМВ-110, 2РМ-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт: ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Коротовская (ф.А,В,С), КС-110 Коротовская (ф.А,В,С). Высоковольтные испытания: КС-110 Коротовская (ф.А,В,С), ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Коротовская | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 110 кВ Чагода | СЭВ-110 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Выводятся из работы отдельными заявками: 2СШ-110; ВЛ-110 Коротовская, Мостик-110, СМВ-110; МВ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Коротово. Вологодское РДУ. Перевод дополнительной нагрузки на питание от ЭС Ленинградской области до 75 А. Ленинградское РДУ: Допустимый объем переводимой нагрузки на ОЗ Ленинградского РДУ не более 100 А (суммарно по ВЛ 110 кВ Бабаево – Подборовье с отпайкой на ПС Тешемля (Тяговая) (ВЛ 110 кВ Подборовская) и СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода). | 01:00 | Перенос точки раздела с СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на СМВ-110 Коротово ПС 110 кВ Коротово (Доп. Нагрузка 17 МВт) Средний ремонт: ЛР-110 Коротовская, ШР 2СШ СМВ-110, 2РМ-110, ШР-110 Т-2. Текущий ремонт: ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110, ЗВС-110 Коротовская (ф.А,В,С), КС-110 Коротовская (ф.А,В,С). Высоковольтные испытания: КС-110 Коротовская (ф.А,В,С), ТН-110 Коротовская, ТТ-110 Т-2, ТТ СМВ-110. Калибровка ТН-110 Коротовская на ПС 110 кВ Коротово. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Анисимово | Т-2 110/10 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Выводится из работы Т-2; 2СШ-110 и СМВ-110 ПС 110 кВ Анисимово | 01:00 | Текущий ремонт: ТР-110 Т-2, ШР 2 СШ СМВ-110, 2 СШ-110, ЗОН-110 Т-2; ТТ-110 Т-2, ВВ-10 Т-2, ТТ-10 Т-2, ОПН-110 Т-2, ТСН-2, СМВ-110. Высоковольтные испытания Т-2, ТТ-110 Т-2, ТСН-2. СМВ-110 | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Коротово | Т-2 110/35/10 кВ | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-2, МВ-35 Т-2, 2СШ-35, ТН 2СШ-35 | 04:00 | Средний ремонт: МВ-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2, ШР ТН 2СШ-35. Текущий ремонт: ТН 2СШ-35. Высоковольтные испытания МВ-35 Т-2, ТН 2СШ-35. Калибровка ТН 2СШ-35 | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Устюжна | Т-1 110/35/10 кВ | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | выводится из работы: Т-1, МВ-35 Т-1, 1СШ-35, СМВ-35, МВ-35 Мочальская | 02:00 | Текущий ремонт МВ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ТН-1СШ-35, ШР 1СШ СМВ-35, В/в испытания МВ-35 Т-1 | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Поселковая | Т-2 110/10 кВ | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | С готовностью к вкл. на ночь. Выводятся из работы: 2СШ-110; ВЛ-110 Поселковая-1, Мостик-110, Т-2 . Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. | 02:00 | Текущий ремонт: ЛР-110 Поселковая-1, 2РМ-110, 2СШ-110, ТР-110 Т-2, ОПН-110 Т-2. | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Поселковая | Мостик-110 | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | С готовностью к вкл. на ночь. Выводятся из работы: 2СШ-110; ВЛ-110 Поселковая-1, Мостик-110, Т-2 . Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. | 02:00 | Текущий ремонт: ЛР-110 Поселковая-1, 2РМ-110, 2СШ-110, ТР-110 Т-2, ОПН-110 Т-2. | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Нелазское | Т-1 110/10 кВ | 1 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Выводится из работы: Т-1, 1СШ-10 с присоединениями 10кВ, сек. Перемычка 10 кВ | 01:00 | Текущий ремонт: ячеек 1СШ-10, ТТ-10 присоединений 10кВ. | 1 | 16.06.2025 | 16.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Нелазское | Т-2 110/10 кВ | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Выводится из работы: Т-2, 2СШ-10 с присоединениями 10кВ, сек. Перемычка 10 кВ | 01:00 | Текущий ремонт: ячеек 2СШ-10, ТТ-10 присоединений 10кВ. | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | Т-1 110/10 кВ | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | 01:00 | Текущий ремонт: ОПН-10 Т-1, РВС-72 Т-1, ОПН-110 Т-1, ТТ-110 Т-1. Средний ремонт ЗОН-110 Т-1. | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | Т-2 110/10 кВ | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | | 01:00 | Текущий ремонт: ОПН-10 Т-2, РВС-72 Т-2, ОПН-110 Т-2, ТТ-110 Т-2. Средний ремонт ЗОН-110 Т-2. | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | 1СШ-110 кВ | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | выводится из работы: Т-1 с 1СШ-110 | 01:00 | Средний ремонт ТР-110 Т-1. | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | 1СШ-110 кВ | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | выводится из работы: 1СШ-110 с мостиком 110 | 01:00 | Средний ремонт 1РМ-110. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | 1СШ-110 кВ | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | выводится из работы: ВЛ-110 Петринево-1 с 1СШ-110 | 01:00 | Средний ремонт ЛР-110. Текущий ремонт ЗВС-110. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | 2СШ-110 кВ | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | выводится из работы: 2СШ-110 с мостиком 110 | 01:00 | Средний ремонт 2РМ-110. | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | 2СШ-110 кВ | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | выводится из работы Т-2 и 2СШ-110 | 01:00 | Средний ремонт ТР-110 Т-2. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | 2СШ-110 кВ | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | выводится из работы: ВЛ-110 Петринево-2 с 2СШ-110 | 01:00 | Средний ремонт ЛР-110. Текущий ремонт: ЗВС-110, КС-110. | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | Мостик | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | выводится из работы: 1СШ-110 с мостиком 110 | 01:00 | Средний ремонт 1РМ-110. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Енюково | Мостик | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | выводится из работы: 2СШ-110 с мостиком 110 | 01:00 | Средний ремонт 2РМ-110. | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Желябово | Т-1 110/10 кВ | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | С включением СЭВ-110 на ПС Чагода. выводится из работы: Т-1, Т-2 с ВЛ-110 Устюженская | 01:00 | Капитальный ремонт ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2. Текущий ремонт КС-110 Устюженская, ЗСВ-110 Устюженская. В/в испытания КС-110 Устюженская. | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Желябово | Т-2 110/10 кВ | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | С включением СЭВ-110 на ПС Чагода. выводится из работы: Т-1, Т-2 с ВЛ-110 Устюженская | 01:00 | Капитальный ремонт ТР-110 Т-1, ТР-110 Т-2. Текущий ремонт КС-110 Устюженская, ЗСВ-110 Устюженская. В/в испытания КС-110 Устюженская. | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Поселковая | 2СШ-110 | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | С готовностью к вкл. на ночь. Выводятся из работы: 2СШ-110; ВЛ-110 Поселковая-1, Мостик-110, Т-2 . Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. | 02:00 | Текущий ремонт: ЛР-110 Поселковая-1, 2РМ-110, 2СШ-110, ТР-110 Т-2, ОПН-110 Т-2. | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Стеклозавод | Т-1 110/10 кВ | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | С включением СЭВ-110 ПС Чагода на время перевода нагрузки с Т-1 на Т-2 ПС 110 кВ Стеклозавод ; Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех.картой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. | 01:00 | Текущий ремонт Т-1 | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Стеклозавод | Т-2 110/10 кВ | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. | 01:00 | Текущий ремонт Т-2 | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Андога | Т-1 35/10 кВ | 2 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | 1СШ-10 питать через ДКР КА. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. | 02:00 | Замена МВ-10 Т-1 на ВВ-10 Т-1 | 2 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Б-Суда | Т-1 35/10 кВ | 3 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Выводится из работы: Т-1 с ТСН-1; МВ-10 Т-1 | 02:00 | Текущий ремонт Т-1, МВ-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1, ТСН-1, ТР-10 Т-1, ТР-10 ТСН-1 | 3 | 17.06.2025 | 19.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Б-Суда | Т-2 35/10 кВ | 3 | 24.06.2025 | 26.06.2025 | Выводится из работы: Т-2 с ТСН-2; МВ-10 Т-2 | 02:00 | Текущий ремонт: Т-2, МВ-35 Т-2, ОПН-35 Т-2, ОПН-10 Т-2, ТСН-2, ТР-10 Т-2, ТР-10 ТСН-2 | 3 | 24.06.2025 | 26.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС | ВЛ-35 кВ Борисово-Судская | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | С готовностью к включению на ночь. Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. | 04:00 | Замена дефектных изоляторов Опоры №: 9, 19, 39, 110, 111, 112, 126 | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС | ВЛ-35 кВ Тимохинская | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | С готовностью к включению на ночь. Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. | 04:00 | Установка дополнительной опоры пролет 57-58. Замена опоры № 60. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 110 кВ Анисимово | 2СШ 110кВ | 5 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Без разрыва транзита. На время переключений на ПС 110 кВ Анисимово вывод АПВ и ввод оперативных ускорений защит ВЛ 110 кВ Чагодощенская-2 на ПС 110 кВ Ефимовская (ПС 339). Выводится из работы Т-2; 2СШ-110 и СМВ-110 ПС 110 кВ АнисимовоВологодское РДУ. С изменением срока для несовмещения с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Череповецкая и переводом дополнительной нагрузки на ОЗ Ленинградского РДУ с 15.06-03.07.2025 г. | 01:00 | Текущий ремонт: ТР-110 Т-2, ШР 2 СШ СМВ-110, 2 СШ-110, ЗОН-110 Т-2; ТТ-110 Т-2, ВВ-10 Т-2, ТТ-10 Т-2, ОПН-110 Т-2, ТСН-2, СМВ-110. Высоковольтные испытания Т-2, ТТ-110 Т-2, ТСН-2. СМВ-110 | 5 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | ВЛ 110 кВ Чагодощенская-2 (ВЛ 110 кВ Ефимовская - Анисимово с отпайкой на ПС Сомино) | 5 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | На время переключений на ПС 110 кВ Анисимово вывод АПВ и ввод оперативных ускорений защит ВЛ 110 кВ Чагодощенская-2 на ПС 110 кВ Ефимовская (ПС 339). Выводится из работы Т-2; 2СШ-110 и СМВ-110 ПС 110 кВ АнисимовоВологодское РДУ. С изменением срока для несовмещения с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Череповецкая и переводом дополнительной нагрузки на ОЗ Ленинградского РДУ с 15.06-03.07.2025 г. | 01:00 | ЗРР на время ремонта оборудования ПС 110 кВ Анисимово Т-2 (Текущий ремонт: ТР-110 Т-2, ШР 2 СШ СМВ-110, 2 СШ-110, ЗОН-110 Т-2; ТТ-110 Т-2, ВВ-10 Т-2, ТТ-10 Т-2, ОПН-110 Т-2, ТСН-2, СМВ-110. Высоковольтные испытания Т-2, ТТ-110 Т-2, ТСН-2. СМВ-110) | 5 | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети | 3 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС на ДП ОДГ РЭС, ОДС ПО ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ. | 01:00 | ПС 110кВ Петринево. Техническое обслуживание кабеля ВОЛС, мультиплексора Натекс ММХ, маршрутизатора локальной сети CISCO 2960, комплекса ТМ, Экра, ЭНКМ. | 3 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП Бабаевского РЭС и ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ. | 01:00 | ПС 110кВ Бабаево Техническое обслуживание устройства телемеханики ЭНКС-3м, ЭНИП-2, сервер ЦППС, диспетчерский коммутатор ТРИКОМ КД; мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; маршрутизатор локальной сети CISCO 2960; Кабель телефонной связи ТЗАБ 14х4х1 0,3 км на Базе Бабаевского РЭС | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| **Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)** | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | 2С.Ш. 110 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Транзит по ВЛ-110 кВ Кириллов-Никольский Торжок I цепь с отпайками. | 01:00 | 1. Текущий ремонт ШР-110 Т-2, ШР-110 2 с.ш.СМВ-2, ТН-110 2 с.ш.2. Профилактическое восстановление устройств РЗА ТН-110 2 с.ш. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | СМВ-1-110 | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | С разрывом транзита. | 01:00 | Профилактический контроль УРЗА ВЛ-110 Нефедово-Н.Торжок. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | СМВ-2-110 | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | С разрывом транзита. | 01:00 | Профилактический контроль УРЗА ВЛ-110 Нефедово-Н.Торжок. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | ТЗНП ВЛ-110 кВ НЕФЕДОВО-Н.ТОРЖОК | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Планируется с отключением СМВ-1-110 и СМВ-2-110 с разрывом транзита в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | МТЗ ВЛ-110 кВ НЕФЕДОВО-Н.ТОРЖОК | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Планируется с отключением СМВ-1-110 и СМВ-2-110 с разрывом транзита в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | ЗМН СМВ-1, СМВ-2 110 | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Планируется с отключением СМВ-1-110 и СМВ-2-110 с разрывом транзита в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС (КЭС) | ВЛ 110 кВ НЕФЕДОВО-Н.ТОРЖОК | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | С разрывом транзита. | 01:00 | Заявленный режим для выполнения работ на вывод в ремонт ЗМН СМВ-1, СМВ-2 ПС 110 кВ Никольский Торжок. | 1 | 09.06.2025 | 09.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | СМВ-1-110 | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | С переводом транзита по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2. С включением СМВ-2-110 кВ. | 01:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | АПВ, АУВ СМВ-1 110 | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Планируется с отключением СМВ-1-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. С переводом транзита по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2. С включением СМВ-2-110 кВ. | 02:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | СМВ-2-110 | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | | 01:00 | Включение для перевода ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 в режим транзита (для вывода в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Н.Торжок). | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | ТНЗНП ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 1 | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Планируется с отключением СМВ-1-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. С переводом транзита по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2. С включением СМВ-2-110 кВ. | 02:00 | А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | МТЗ ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 1 | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Планируется с отключением СМВ-1-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. С переводом транзита по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2. С включением СМВ-2-110 кВ. | 02:00 | А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС (КЭС) | ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1 | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2, ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 в "тупике". | 01:00 | Заявленный режим работы для вывода в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Н.Торжок. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | СМВ-2-110 | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | | 01:00 | Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | АПВ, АУВ СМВ-2 110 | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Планируется с отключением СМВ-2-110 без разрыва транзита в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | ТНЗНП ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 2 | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Планируется с отключением СМВ-2-110 без разрыва транзита в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | МТЗ ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 2 | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Планируется с отключением СМВ-2-110 без разрыва транзита в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС (КЭС) | ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 2 | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Транзит по ВЛ-110 кВ Кириллов-Никольский Торжок I цепь с отпайками. | 01:00 | 1. Текущий ремонт ЛР-110 Н.Торжская-2, КС-110 Н.Торжская-2, ТТ-110 Н.Торжская-2 на ПС 110 кВ Н.Торжок.2. Высоковольтные испытания. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС (КЭС) | ВЛ 110 кВ АНДОМСКАЯ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | | 01:00 | 1. Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Андомская на ПС 110 кВ Устье.2. Высоковольтные испытания. | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | Т-2 110/10 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | | 01:00 | Текущий ремонт ШР-110 Т-2, ТТ-110 Т-2, ШР-110 2 с.ш.СМВ-2, ТН-110 2 с.ш., 2 с.ш.110. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | Т-2 110/10 кВ | 3 | 30.06.2025 | 02.07.2025 | | 01:00 | Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, ОПН-110 Т-2. | 3 | 30.06.2025 | 02.07.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Коротец | Т-1 | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | | 01:00 | Капитальный ремонт оборудования КРУН-10 2 с.ш.,текущий ремонт ВВ-10, ЩСН, ТСН-2. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС (КЭС) | ВЛ-35 кВ Водораздельная-2 | 3 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | | 01:00 | 1. Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Водораздельная-2 на ПС 35 кВ Рубеж. 2. Высоковольтные испытания. | 3 | 04.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Рубеж | Т-1 35/6 кВ | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | | 01:00 | 1. Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, МВ-35 Т-1, С.Ш.35, ОПН-35 Т-1. 2. Высоковольтные испытания. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 35 кВ Коротец | Т-2 | 4 | 09.06.2025 | 12.06.2025 | | 01:00 | Капитальный ремонт оборудования КРУН-10 1 с.ш.,текущий ремонт ВВ-10, ЩСН, ТСН-1. | 4 | 09.06.2025 | 12.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Устье | Т-1 110/10 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 01:00 | 1. Капитальный ремонт ЛР-1-110, ШР-110 1 С.Ш. СЭВ, РМ-1-110, ШР-110 ТН-1, 1 С.Ш.110; текущий ремонт ЭВ-110 Т-1, ТТ-110 ВЛ-110 Андомская, 1 ТТ-110 Т-1, 2 ТТ-110 Т-1, ТН-110 Т-1, ОПН-110 Т-1. 2. Высоковольтные испытания. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Устье | 1 СШ 110 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 01:00 | 1. Капитальный ремонт ЛР-1-110, ШР-110 1 С.Ш. СЭВ, РМ-1-110, ШР-110 ТН-1, 1 С.Ш.110; текущий ремонт ЭВ-110 Т-1, ТТ-110 ВЛ-110 Андомская, 1 ТТ-110 Т-1, 2 ТТ-110 Т-1, ТН-110 Т-1, ОПН-110 Т-1. 2. Высоковольтные испытания. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 36 Пудож | ВС-110 | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | | 01:00 | Перенос точки потокораздела с СВ-110 ПС 110 кВ Пудож на 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Андома для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Андомская. | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 35 кВ Ивановская | Т-1 35/10 кВ | 2 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | | 00:30 | Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 2 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Ивановская | Т-2 35/10 кВ | 2 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | | 00:30 | Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 2 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Н. Торжок | Т-2 110/10 кВ | 2 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | | 00:30 | Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 2 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Белоусово | МВ-110 БЕЛОУСОВО-1 | 1 | 23.06.2025 | 23.06.2025 | с переводом на ОВ | 01:00 | УЗНК фарфоровых покрышек МВ-110 Белоусово-1. | 1 | 23.06.2025 | 23.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Белоусово | МВ-110 БЕЛОУСОВО-2 | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | с переводом на ОВ | 01:00 | УЗНК фарфоровых покрышек МВ-110 Белоусово-2. | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Белоусово | МВ-110 ПОДПОРОЖСКАЯ-1 | 1 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | с переводом на ОВ | 01:00 | УЗНК фарфоровых покрышек МВ-110 Подпорожская-1. | 1 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Белоусово | МВ-110 ПОДПОРОЖСКАЯ-2 | 1 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | с переводом на ОВ | 01:00 | УЗНК фарфоровых покрышек МВ-110 Подпорожская-2. | 1 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 110/35/6 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 01:00 | 1. Профилактический контроль устройств РЗА. 2. Монтаж, наладка терминала РЗА. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 110/35/6 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | | 01:00 | 1. Профилактический контроль устройств РЗА. 2. Монтаж, наладка терминала РЗА. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Белоусово | ТН-1СШ 110 кВ | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | 00:30 | Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Белоусово | ТН-2СШ 110 кВ | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | 00:30 | Профилактическое восстановление устройств РЗА. | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Белоусово | СМВ-110 | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | 00:30 | Включение в работу для профилактическое восстановление устройств РЗА ТН-110 1 С.Ш., ТН-110 2 С.Ш. | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | Т-1 35/10 кВ | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | | 01:00 | Профилактическое восстановление УРЗА. | 2 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС (КЭС) | СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | | 00:30 | Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Антушево. | 1 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ЧЭС (КЭС) | СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | | 00:30 | Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 35 кВ Пиксимово, ПС 35 кВ Белый Ручей. | 1 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС (КЭС) | СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | | 00:30 | Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 35 кВ Нижняя Мондома. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС (КЭС) | СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | | 00:30 | Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Ферапонтово. | 1 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС (КЭС) | СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | | 00:30 | Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 35 кВ Георгиевская. | 1 | 11.06.2025 | 11.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС (КЭС) | СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети | 1 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | | 00:30 | Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 35 кВ Никоновская. | 1 | 18.06.2025 | 18.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС (КЭС) | СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети | 1 | 19.06.2025 | 19.06.2025 | | 00:30 | Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 35 кВ Анненская. | 1 | 19.06.2025 | 19.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС (КЭС) | СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | | 00:30 | Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Бечевинка. | 1 | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Согласованная |
| ЧЭС (КЭС) | СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети | 1 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | | 00:30 | Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 35 кВ Ольховская. | 1 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Согласованная |
| **Вологодские ЭС** | | | | | | | | | | | |
| ВЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ-ПО ВЭС | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | с пропаданием ТМ и ДК. | 00:30 | Тех.обслуживание оборудование связи и ТМ на ПС 110 кВ Верховажье. | 1 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВЭС | СДТУ направления Вологодское РДУ-ПО ВЭС | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | с пропаданием ТМ и ДК. | 00:30 | Тех.обслуживание оборудование связи и ТМ на ПС 110 кВ Чушевицы. | 1 | 05.06.2025 | 05.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВЭС | СДТУ направления ПО ВЭС | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | с пропаданием ТМ и ДК. | 00:30 | Тех.обслуживание оборудование связи и ТМ на ПС 35 кВ Сметанино. | 1 | 06.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ВЭС | СДТУ направления ПО ВЭС | 1 | 07.06.2025 | 07.06.2025 | с пропаданием ТМ и ДК. | 00:30 | Тех.обслуживание оборудование связи и ТМ на ПС 35 кВ Морозово. | 1 | 07.06.2025 | 07.06.2025 | Согласованная |
| ВЭС | СДТУ направления ПО ВЭС | 1 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | с пропаданием ТМ и ДК. | 00:30 | Тех.обслуживание оборудование связи и ТМ на ПС 35 кВ Шелота. | 1 | 20.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ВЭС | СДТУ направления ПО ВЭС | 2 | 20.06.2025 | 21.06.2025 | без пропадания ТМ. | 00:30 | Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Cisco 2960, источника бесперебойного питания Eaton APS-300, АТС Триком, радиостанции Icom в Вожегодском РЭС. | 2 | 20.06.2025 | 21.06.2025 | Согласованная |
| ВЭС | СДТУ направления ПО ВЭС | 1 | 21.06.2025 | 21.06.2025 | с пропаданием ТМ и ДК. | 00:30 | Тех.обслуживание оборудование связи и ТМ на ПС 35 кВ Урусовская. | 1 | 21.06.2025 | 21.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Грязовец | МВ-110 ГРЯЗОВЕЦ-1 | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | с переводом на ОВ | 02:00 | Проф.контроль УРЗА МВ-110 Грязовец-1. Дефектовка фарфоровых покрышек. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Грязовец | ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Ростилово – Грязовец I цепь (ВЛ 110 кВ Грязовец 1) | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Планируется с отключением МВ-110 Грязовец-1 и переводом на ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | Проф.контроль УРЗА. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Грязовец | АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Ростилово – Грязовец I цепь (ВЛ 110 кВ Грязовец 1) | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Планируется с отключением МВ-110 Грязовец-1 и переводом на ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | Проф.контроль УРЗА. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Грязовец | МВ-110 ВОХТОГА | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | с переводом на ОВ | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА МВ-110 Вохтога. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 110 кВ Грязовец | АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Грязовец – Вохтога с отпайкой на ПС Жерноково (ВЛ 110 кВ Грязовец – Вохтога) | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Планируется с отключением МВ-110 Вохтога и переводом на ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Грязовец | ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Грязовец – Вохтога с отпайкой на ПС Жерноково (ВЛ 110 кВ Грязовец – Вохтога) | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Планируется с отключением МВ-110 Вохтога и переводом на ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Новленское | СМВ-110 | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Новленское | АПВ, АУВ СМВ-110 | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Планируется с отключением СМВ 110 кВ и включением ремонтной перемычки в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Новленское | ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Кубенское - Новленское | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Планируется с отключением СМВ 110 кВ и включением ремонтной перемычки в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС 110 кВ Новленское | ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Новленское - Нефедово | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Планируется с отключением СМВ 110 кВ и включением ремонтной перемычки в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июнь 2025 г. | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ПС-220 кВ Харовск (т) | МВ-110 кВ Н.ПОГОСТ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС-220 кВ Харовск (т) | ЭПЗ-1636(КСЗ) ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Никольский Погост (ВЛ 110 кВ Никольский Погост) | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС-220 кВ Харовск (т) | АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Никольский Погост (ВЛ 110 кВ Никольский Погост) | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 02:00 | Проф.восстановление УРЗА. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Ермаково | яч. 10кВ №17 ТСН-1 | 2 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | | 01:00 | Текущий ремонт ТСН-1, ТСН-2 (поочер.). | 2 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Макарово | Т-1 35/10 кВ | 2 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | выводится изх работы Т-1, ТСН-1,ТН-10-1. | 01:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1. Калибровка ТН-10-1. | 2 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Макарово | Т-2 35/10 кВ | 2 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | выводится из работы Т-2, ТСН-2, ТН-10-2. | 01:00 | Текущий ремонт Т-2, ТСН-2. Калибровка ТН-10-2. | 2 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Западная | яч.№9 ТН-10-1 | 2 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | | 01:00 | Калибровка ТН-10-1, ТН-10-2 (поочер.). | 2 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Новленское | Т-1 110/10 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ. | 01:00 | Кап.ремонт 1 СШ 10 кВ. Текущий ремонт дуговая защита, эл.блокировка. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Новленское | Т-2 110/10 кВ | 5 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | выводится из работы Т-2, 2 СШ 10 кВ. | 01:00 | Кап.ремонт 2 СШ 10 кВ. Текущий ремонт дуговая защита, э.л.блокировка. | 5 | 30.06.2025 | 04.07.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Корнилово | яч.10кВ №6 ТН-10-1 | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | 00:15 | Текущий ремонт, проф.восстановление УРЗА ТН-10-1, ТН-10-2. | 1 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Корнилово | яч.10кВ №5 Н.Корень | 3 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | | 00:15 | Текущий ремонт, проф.восстановление УРЗА ВВ-10 Н.Корень, ВВ-10 Ленина, ВВ-10 Шпилиха, ВВ-10 СХТ, ВВ-10 Устье, ВВ-10 АБЗ (поочер.). | 3 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Корнилово | яч.10кВ №15 Филисово | 2 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | | 00:15 | Текущий ремонт, проф.восстановление УРЗА ВВ-10 Филисово, ВВ-10 МСЗ, ВВ-10 Коммунальный. | 2 | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Согласованная |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ СОКОЛ - БИРЯКОВО | 3 | 15.06.2025 | 17.06.2025 | Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 34,8 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: - 15.06.2025 не менее 10 МВт; - 16-17.06.2025 не менее 15 МВт. | 02:00 | Замена изоляторов. Установка противоптичьих устройств. Выправка опор. | 3 | 15.06.2025 | 17.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ СОКОЛ-КУБЕНСКОЕ | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | | 00:30 | Ежедневный вывод АПВ для мех. расчистки просеки. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВЭС | ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Сямжа с отпайкой на ПС Харовск (ВЛ 110 кВ Харовск (Т) - Сямжа) | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | | 00:30 | Ежедневный вывод АПВ для мех. расчистки просеки. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВЭС | КВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайками | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | | 02:00 | Покраска опор. Замена изоляторов. Замена гасителей. Установка противоптичьих устройств. Выправка опор. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Утверждена РДУ |
| ВЭС | ВЛ-35 кВ Грязовец-Надеево с отп. на Комельская | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | | 01:00 | Ежедневный вывод АПВ для мех. расчистки просеки. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Согласованная |
| ВЭС | ВЛ-35 кВ Кубенское-Фетинино | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | | 01:00 | Ежедневный вывод АПВ для мех. расчистки просеки. | 30 | 01.06.2025 | 30.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Монастырская | 1 СШ 10 кВ | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | выводится из работы 1 СШ 10 кВ, яч.СМВ-10, яч.Копылово, яч.Волна, яч.ТН-10-1, яч.Сондуга, яч.МВ-10 Т-1, яч.ТСН-1, яч.Колтыриха, яч.Коробицыно. | 01:00 | Текущий ремонт ячеек 1 СШ 10 кВ. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Надеево | 2 СШ 10 кВ | 26 | 02.06.2025 | 27.06.2025 | | 01:00 | Кап.ремонт ячеек 2 СШ 10 кВ. Текущий ремонт ТСН-2. | 26 | 02.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Игумницево | Т-1 35/10 кВ | 12 | 16.06.2025 | 27.06.2025 | выводится из работы Т-1, ТСН-1, ВВ-10 Т-1, ТН-10-1, СШ 10 кВ, ВВ и ВЛ-10 Протасово, ВВ и ВЛ-10 Старое, ВВ и ВЛ-10 РРС, ВВ и ВЛ-10 Карповское. | 02:00 | Кап.ремонт, в/в испытания яч.ВВ-10 Протасово, яч.ВВ-10 Старое, яч.ВВ-10 РРС, яч.ВВ-10 Карповское, яч.ВВ-10 Т-1, яч.ТСН-1, яч.ТН-10-1, СШ 10 кВ. Текущий ремонт ТСН-1, ОПН-10 Т-1. В/в испытания ОПН-10 Т-1. | 12 | 16.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Игумницево | Т-1 35/10 кВ | 33 | 30.06.2025 | 01.08.2025 | | 72:00 | Текущий ремонт Т-1. Кап.ремонт маслоприёмникаТ-1, фундамента Т-1. Тек рем, в/в испытания ОПН-35 Т-1. | 33 | 30.06.2025 | 01.08.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Криводино | Т-1 35/10 кВ | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | выводится из работы Т-1, МВ-35-1, 1 СШ 35 кВ. | 24:00 | Кап.ремонт МВ-35 Т-1, ШР-35 Т-1. Текущий ремонт Т-1, ОПН-35 Т-1. В/в испытания испытания Т-1, ОПН-35, МВ-35 Т-1. Отбор проб масла Т-1, МВ-35 Т-1. | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Криводино | 1 СШ 35 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | выодится из работы 1 СШ 35 кВ, Т-1, СР-35 №1. | 04:00 | Кап.ремонт 1 СШ 35 кВ, ЛР-35 Резерв, СР-35 №1. Текущий ремонт Т-1, ТН-35-1, ОПН-10 Т-1. В/в испытания ТН-35-1, ОПН-10 Т-1, ШМ-10 Т-1. Покраска м/к Т-1. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Архангельская | Т-1 35/10 кВ | 2 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | выводится из работы Т-1, ТСН-1. | 00:15 | Текущий ремонт Т-1, ТТ-35 Т-1, ВВ-35 Т-1. | 2 | 10.06.2025 | 11.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Архангельская | Т-1 35/10 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ, ТСН-1, отходящие ВВ, ВЛ-10. | 02:00 | Текущий ремонт яч.Шера, яч.Спасский, яч.ТН-10-1, яч.ВВ-10 Т-1, яч.ТСН-1, яч.Сокольский, яч.Василево, яч.СВВ-10, мех.блокировка. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Архангельская | СШ 35 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | выводитсяч из работы СШ-35, ТН-35. | 02:00 | Текущий ремонт ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 Сокол-Корнилово,ШР-35 Сокол-У.Кубенское, ТН-35, ШР-35 ТН-35. | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |

| Объект | Оборудование | Разрешенный срок ремонта | | | Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д. | АГ | Содержание работ | Заявленный в месячный график срок ремонта | | | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | |
| ПС 35 кВ Архангельская | яч.10кВ №5 ТСН-1 | 1 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | | 00:30 | Текущий ремонт ТСН-1. | 1 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Согласованная |
| ПС 35 кВ Криводино | Т-1 35/10 кВ | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ, ТСН-1, ТН-10-1, СВВ-10, ВВ и ВЛ-10 Новосёлка, ВВ и ВЛ-10 Коротыгино, ВВ-10 яч. №5 Резерв. | 02:00 | Кап.ремонт, в/в испытани 1 СШ 10 кВ, яч.ТСН-1, яч.ВВ-10 Т-1, яч.ТН-10-1, яч.Новосёлка, яч. №5 Резерв, яч. Коротыгино, яч.СВВ-10. Текущий ремонт ТСН-1. Калибровка ТТ ВВ-10 Т-1. Текущий ремонт, в/в испытания ТН-10-1, ОПН ТН-10-1. | 5 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вожега | 2 СШ 35 кВ | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | выводится из работы 2 СШ-35, Т-2. | 01:00 | Кап.ремонт МВ-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2 | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вожега | 2 СШ 35 кВ | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | выводится из работы 2 СШ-35, Т-2. | 01:00 | Текущий ремонт МВ-35 Резерв, ШР-35 Резерв, ЛР-35 Резерв. | 3 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Вожега | 2 СШ 35 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | выводится из работы 2 СШ-35, Т-2, СМВ-35. | 01:00 | Кап.ремонт МВ-35 Деревенька 2, СР-35-2, ШР-35 ТН-2, ШР-35 Деревенька 2 | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |
| ВЭС | ВЛ-35 кВ Вожега-Деревенька | 2 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | выводится из работы ВЛ-35 Вожега-Деревенька, МВ-35 Деревенька 2, МВ-35 Деревенька 1. | 01:00 | Кап.ремонт ЛР-35 Деревенька1, ЛР-35 Деревенька 2. Текущий ремонт ВЧЗ, КС ВЛ-35 Деревенька 2 (ф.В.) | 2 | 24.06.2025 | 25.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Чушевицы | Т-1 110/35/10 кВ | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | выводится из работы Т-1, 1СШ-35 кВ, ВЛ-35 кВ Шелота, СВ-35 кВ. | 02:00 | Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1, МВ-35 кВ Шелота, МВ-35 кВ Резерв-1, СВ-35 кВ, ТР-35 Т-1, СР-1-35 СВ-35, ШР-1-35 Т-1, ШР-1-35 ТН-1, ШР-1-35 Шелота, ШР-1-35 Резерв-1, ЛР-35 Шелота, ЛР-35 Резерв-1 ВЧЗ-35 кВ ВЛ Шелота (ф.В), КС-35 кВ ВЛ Шелота (ф.В). | 5 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | Согласованная |
| ПС 110 кВ Чушевицы | Т-2 110/35/10 кВ | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | | 02:00 | Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-2, МВ-35 кВ Сметанино-1, МВ-35 кВ Резерв-2, СВ-35 кВ, ТР-35 Т-2, СР-2-35 СВ-35, ШР-2-35 Т-2, ШР-2-35 ТН-2, ШР-2-35 Сметанино-1, ШР-2-35 Резерв-2, ЛР-35 Сметанино-1, ЛР-35 Резерв-2 ВЧЗ-35 кВ ВЛ Сметанино-1 (ф.В), КС-35 кВ ВЛ Сметанино-1 (ф.В). | 5 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Согласованная |

Начальник ДС

И.С. Мороз