Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер
Мурманского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ **И.А. Исаев**

"27" мая **2025 г.**

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на июнь 2025 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Кольское РДУ								
Нижне-Туломская ГЭС-13								
ВМШ-110	31	16.06.25	16.07.25		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; К.Р. ВМШ-110 с заменой в/вводов.	31	16.06.25	16.07.25
В-110 АТ-2	31	16.06.25	16.07.25	На 2 дня в указанный срок	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; БВР при работе с а/краном при замене вводов ВМШ-110	31	16.06.25	16.07.25
I сш-110	31	16.06.25	16.07.25	На 2 дня в указанный срок	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; БВР при работе с а/краном при замене вводов ВМШ-110	31	16.06.25	16.07.25
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Верхне-Туломская ГЭС-12								
В-1	5	16.06.25	20.06.25		Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; СР В-1	5	16.06.25	20.06.25
В-6	5	16.06.25	20.06.25	На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР при работе с а/краном, при СР В-1	5	16.06.25	20.06.25
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС 12 – Заполярный №2 (Л-164)	5	16.06.25	20.06.25		Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР при работе с а/краном, при СР В-1	5	16.06.25	20.06.25
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	4	16.06.25	20.06.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-161 на ПС 81. На 5 дней в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт. Установка ГВН. Замена дефектных изоляторов. Замена сцепной арматуры. Выправка деревянных опор. Замена деревянных деталей опор на уч-ке оп. №№ 1-103.	4	02.06.25	06.06.25
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС 12 – Заполярный №2 (Л-164)	4	16.06.25	20.06.25	На 5 дней в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; Текущий ремонт. Установка ГВН. Замена сцепной арматуры. Замена опоры № 73 "подряд".	4	16.06.25	20.06.25
ВЛ 150 кВ Снежногорск – Ура-Губа (Л-192)	11	16.06.25	27.06.25		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена оттяжек.	11	16.06.25	27.06.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179)	7	18.06.25	24.06.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с работами на ПС 330 кВ Мурманская. На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена болтов крепления уголков траверсы на оп. №34. ОЛ-179/108.Верховая ревизия провода и грозотроса.	5	16.06.25	20.06.25
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Серебрянская ГЭС-16 с отпайкой на ПС Лодейное (Л-178)	4	23.06.25	27.06.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - совместно с работами на Серебрянской ГЭС-16 на 3 дня в указанный срок. ОЛ-178 в работе с ГЭС-18	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена дефектной изоляции, установка ГВН.	2	02.06.25	04.06.25
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №2 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-132)	4	23.06.25	27.06.25	При отсутствии необходимости ограничения каскада Пазских ГЭС по активной мощности в период прохождения паводка. На 5 дней в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт. Замена оттяжек опор.	4	23.06.25	27.06.25
ПС 150 кВ Пригородный (ПС 108)								
ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179)	7	18.06.25	24.06.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с работами на ПС 330 к В Мурманская..На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. РЛ ОЛ-179.	7	16.06.25	22.06.25
ПС 110 кВ Котсельваара (ПС 20)								
ВЛ-132	5	23.06.25	27.06.25	На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-132.	5	23.06.25	27.06.25
ВЛ-133	1	30.06.25	30.06.25	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - с учетом недопущения ограничения ГЭС в период паодка. На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-133.	20	02.06.25	21.06.25
ПС 150 кВ Никель (ПС 20А)								
В-150 АТ-1	30	01.06.25	30.06.25	На 1 день в указанный период.- при отсутствии необходимости ограничения каскада Пазских ГЭС по активной мощности в период прохождения паводка.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование В-150 АТ-1.	30	01.06.25	30.06.25
ВЛ-165	30	01.06.25	30.06.25	На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-165.	30	01.06.25	30.06.25
ВЛ-166	30	01.06.25	30.06.25	На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-166.	30	01.06.25	30.06.25
ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21)								
ВЛ-166	27	01.06.25	27.06.25	На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-166.	27	01.06.25	27.06.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-150 Т-1	30	01.06.25	30.06.25	На 5 дней в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р.,П.И. Т-1, ОПН-150 Т-1, ОПН-35, ВРН Т-1.	30	01.06.25	30.06.25
ВЛ-164	5	16.06.25	20.06.25		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; К ДЗ Л-164; К ТЗ Л-164; К АУВ, АПВ Л-164	5	16.06.25	20.06.25
ВЛ-167	12	30.06.25	11.07.25	Через ВО-150 На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; Т.Р., П.И. РШ-I Л-167.	12	30.06.25	11.07.25
ВМШ-150	12	30.06.25	11.07.25	На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р., П.И. РШ-I ВМШ-150.	12	30.06.25	11.07.25
ВО-150	12	30.06.25	11.07.25	На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р., П.И. РШ-I ВО-150.	12	30.06.25	11.07.25
ВЛ-163	12	30.06.25	11.07.25	На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р., П.И. РШ-I Л-163.	12	30.06.25	11.07.25
I СШ-150 кВ	12	30.06.25	11.07.25	С поочередным переводом питания присоединений 150 кВ через ОВ-150 На 12 дней в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р. РТН-I-150, РШ-I ВО-150, РШ-I ВМШ-150, РШ-I Л-163, РШ-I Л-165, РШ-I Л-167, РШ-I Л-221; Т.Р., П.И. ТН-I-150.	12	30.06.25	11.07.25
ТН-I-150	12	30.06.25	11.07.25	На 3 дня в указанны период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р., П.И. ТН-I-150	12	30.06.25	11.07.25
ВЛ-221	12	30.06.25	11.07.25	Л-221 в работе через ОВ-150 На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; Т.Р., П.И. РШ-I Л-221.	12	30.06.25	11.07.25
ВЛ-165	12	30.06.25	11.07.25	На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; Т.Р., П.И. РШ-I Л-165	12	30.06.25	11.07.25
ПС 150 кВ Ура-Губа (ПС 28)								
ТН-150-1	3	16.06.25	18.06.25	На 3 дня в указанны период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р., П.И. ТН-150-1	3	16.06.25	18.06.25
ТН-150-2	3	23.06.25	25.06.25	На 3 дня в указанны период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р., П.И. ТН-150-2	3	23.06.25	25.06.25
ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53)								
ВЛ 150 кВ Мурманская – Долина Уюта №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-230)	7	02.06.25	08.06.25	2 дня в указанный период	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР при прокладке ВОК в яч. ВЛ-230	7	02.06.25	08.06.25
ВЛ-230	7	02.06.25	08.06.25	2 дня в указанный период	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР при прокладке ВОК в яч. ВЛ-230	7	02.06.25	08.06.25
ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)								
ВЛ-171	11	01.06.25	11.06.25		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; К.Р. ВЛ-171	11	01.06.25	11.06.25
ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1 сек 150 кВ	5	02.06.25	06.06.25	На 5 дней в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. РС-1-150, Р-1-150, РШ-150 Т-1; Т.Р., П.И. ТН-150-1.	5	02.06.25	06.06.25
ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Тепличная №1 с отпайкой на ПС Тулома (Л-161)	5	02.06.25	06.06.25		Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; СР РЛ Л-161	5	02.06.25	06.06.25
ВС-150-1	5	02.06.25	06.06.25		Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР на время работ по СР РС-1-150, Р-1-150	5	02.06.25	06.06.25
1 сек 150 кВ	5	02.06.25	06.06.25		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; К ВК ТН-150-1	5	02.06.25	06.06.25
В-150 Т-1	5	02.06.25	06.06.25		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Впр на время работ по СР РС-1-150, Р-1-150, РШ-150 Т-1; Т.Р. П.И. ТН-150-1	5	02.06.25	06.06.25
3 сек 150 кВ	3	09.06.25	11.06.25	Транзит 150 кВ по ремонтной перемычке в работе. На 5 дней в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; С.Р. РС-3-150; Т.Р., П.И. ТН-150-3.	3	09.06.25	11.06.25
ВС-150-3	3	09.06.25	11.06.25	Транзит 150 кВ по ремонтной перемычке в работе.	Безопасное выполнение работ; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; БВР на время работ по СР РС-3-150	3	09.06.25	11.06.25
3 сек 150 кВ	3	09.06.25	11.06.25	Транзит 150 кВ по ремонтной перемычке в работе. На 5 дней в указанный период.	Вынужденный простой; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; К ВК ТН-150-3	3	09.06.25	11.06.25
В-150 Т-1	3	09.06.25	11.06.25	На 5 дней в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. РТ-35 Т-1, замена промежуточной ОСИ 150 кВ	3	09.06.25	11.06.25
ВС-150-3	5	23.06.25	27.06.25	На 5 дней в указанный период.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; В ДЗ ,ТЗ Л-162	5	23.06.25	27.06.25
4 сек 150 кВ	5	23.06.25	27.06.25	На 5 дней в указанный период.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-В/З; К ВК ТН-150-4	5	23.06.25	27.06.25
4 сек 150 кВ	5	23.06.25	27.06.25	На 5 дней в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. РС-4-150; Т.Р., П.И. ТН-150-4	5	23.06.25	27.06.25
ВС-150-3	5	23.06.25	27.06.25		Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР на время работ по СР РС-4-150	5	23.06.25	27.06.25
ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Тепличная №2 (Л-162)	4	23.06.25	27.06.25		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; В ВЧ заградит, ФП Л-162	5	23.06.25	27.06.25
ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Тепличная №2 (Л-162)	4	23.06.25	27.06.25	На 5 дней в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. РЛ Л-162, Р-4-150	4	23.06.25	27.06.25
2 сек 150 кВ	5	30.06.25	04.07.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-164. На 5 дней в указанный период.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; В ВК ТН-150-2	5	16.06.25	20.06.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2 сек 150 кВ	5	30.06.25	04.07.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-164. На 5 дней в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. Р-2-150, РС-2-150, РШ-150 Т-2; Т.Р., П.И. ТН-150-2	5	16.06.25	20.06.25
ВС-150-1	5	30.06.25	04.07.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-164.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР на время работ по СР РС-2-150, Р-2-150	5	16.06.25	20.06.25
В-150 Т-2	5	30.06.25	04.07.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Впр на время работ по СР РС-2-150, Р-2-150, РШ-150 Т-2; Т.Р. П.И. ТН-150-2	5	16.06.25	20.06.25
В-150 Т-2	5	30.06.25	04.07.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков. На 3 дня в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. РТ-35 Т-2.	12	16.06.25	27.06.25
ВС-150-1	5	30.06.25	04.07.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-164. На 5 дней в указанный период.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; В ДЗ, ТЗ Л-224	5	16.06.25	20.06.25
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Тепличная №2 с отпайками (Л-224)	5	30.06.25	04.07.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-164. На 5 дней в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. РЛ Л-224, ФП Л-224	5	16.06.25	20.06.25
ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Иовская ГЭС-10								
ВЛ 150 кВ Иовская ГЭС-10 – Нямозеро (Л-151)	3	02.06.25	04.06.25	Вывести оборудование на 2,5 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР Л-151, без отключения. Т-1 ПС 95 в ремонте. На время оперирования 1РЛ Л-217 вывести из работы АПВ Л-151 ПС 95.	3	02.06.25	04.06.25
ВЛ 150 кВ Иовская ГЭС-10 – Нямозеро (Л-151)	3	04.06.25	06.06.25	Вывести оборудование на 2,5 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР Л-151, без отключения. Т-2 ПС 95 в ремонте. На время оперирования 2РЛ Л-217 вывести из работы АПВ Л-151 ПС 95.	3	04.06.25	06.06.25
Княжегубская ГЭС-11								
ВЛ-149	30	05.06.25	04.07.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока -в связи с изменением срока начала ремонта.. вывести оборудование на 26 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-72 ч.; КРИк ВЛ-149. Профвосстановление ВЦ привода ВЛ-149 С отключением и заземлением.	26	02.06.25	27.06.25
2 с.ш. 110кВ	2	05.06.25	06.06.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремонте 1 СШ 330 кВ ПС 330 кВ Княжегубская. вывести оборудование на 3 дня	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИк ВЛ-149, монтаж ремонтной перемычки. С отключением и заземлением.	3	02.06.25	04.06.25
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Белое Море с отпайкой на ПС 48А (Л-149)	2	05.06.25	06.06.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - в ремонте 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Княжегубская. вывести оборудование на 3 дня	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИк ВЛ-149, монтаж ремонтной перемычки. С отключением и заземлением.	3	02.06.25	04.06.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВМШ-110-2с	26	07.06.25	02.07.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков в соответствии с изменением срока начала работ. вывести оборудование на 20 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-72 ч.; ЗРР: Л-149 без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-149 в ремонте. Л-149 в работе через ВМШ-110-2С.	20	05.06.25	24.06.25
2 с.ш. 110кВ	26	07.06.25	02.07.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков в соответствии с изменением срока начала работ. вывести оборудование на 20 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-72 ч.; ЗРР: 2СШ-110 (осуществление транзита ОВ к Л-149). ВЛ-149 в ремонте. Л-149 соединена с 2СШ-110 ремонтной перемычкой, исключая из схемы ВЛ-149 и РЛ Л-149.	20	05.06.25	24.06.25
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Белое Море с отпайкой на ПС 48А (Л-149)	26	07.06.25	02.07.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков. вывести оборудование на 20 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-72 ч.; ЗРР: Л-149 без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-149 в ремонте. Л-149 в работе через ВМШ-110-2С.	20	05.06.25	24.06.25
В-110 Т-4	2	26.06.25	27.06.25	Вывести оборудование на 2 дня	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО В-110 Т-4, ТОИм ОПН-110 Т-4. С отключением и заземлением.	2	26.06.25	27.06.25
Нива ГЭС-3								
ВЛ-90	3	09.06.25	11.06.25	вывести оборудование на 3 дня	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-90. ТР РШ 2СШ Л-90. С отключением и заземлением.	3	09.06.25	11.06.25
II с.ш.-110	19	09.06.25	27.06.25	вывести оборудование на 19 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР РШ 2СШЛ-90, РШ 2СШ Л-147, РШ 2СШ Л-103, РШ 2СШ Л-143, РШ 2СШ Л-140. ТО ТН-110 2СШ. ТОИм Р-110 2СШ, ВМШ-110. С отключением и заземлением.	19	09.06.25	27.06.25
ОВ-110	3	09.06.25	11.06.25	вывести оборудование на 3 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-90: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-90 в ремонте. Л-90 в работе через ОВ-110.	3	09.06.25	11.06.25
ВМШ-110	19	09.06.25	27.06.25	вывести оборудование на 19 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР 2СШ-110. ТОИм ВМШ-110. С отключением и заземлением.	19	09.06.25	27.06.25
ОВ-110	2	12.06.25	13.06.25	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-147: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-147 в ремонте. Л-147 в работе через ОВ-110.	2	12.06.25	13.06.25
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11– Нива ГЭС-3 с отпайкой на ПС Белое Море 48А (Л-147)	2	12.06.25	13.06.25	вывести оборудование на 2 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-147: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-147 в ремонте. Л-147 в работе через ОВ-110. Вывести из работы АПВ Л-147 на время оперирования РЛ Л-147.	2	12.06.25	13.06.25
ВЛ-147	2	12.06.25	13.06.25	вывести оборудование на 2 дня	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-147. ТР РШ 2СШ Л-147. С отключением и заземлением.	2	12.06.25	13.06.25
ВЛ-103	3	16.06.25	18.06.25	вывести оборудование на 3 дня	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-103. ТР РШ 2СШ Л-103. С отключением и заземлением.	3	16.06.25	18.06.25
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	3	16.06.25	18.06.25	вывести оборудование на 3 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-103: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110. Вывести из работы АПВ Л-103 на время оперирования РЛ Л-103.	3	16.06.25	18.06.25
ОВ-110	3	16.06.25	18.06.25	вывести оборудование на 3 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-103: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110.	3	16.06.25	18.06.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-110	2	19.06.25	20.06.25	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-143: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-143 в ремонте. Л-143 в работе через ОВ-110.	2	19.06.25	20.06.25
ВЛ-143	2	19.06.25	20.06.25	вывести оборудование на 2 дня	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-143. ТР РШ 2СШ Л-143. С отключением и заземлением.	2	19.06.25	20.06.25
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Белое Море (Л-143)	2	19.06.25	20.06.25	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-143: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-143 в ремонте. Л-143 в работе через ОВ-110. Вывести из работы АПВ Л-143 на время оперирования РЛ Л-143.	2	19.06.25	20.06.25
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Ёнский (Л-140)	2	23.06.25	24.06.25	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-140: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-140 в ремонте. Л-140 в работе через ОВ-110. Вывести из работы АПВ Л-140 на время оперирования РЛ Л-140.	2	23.06.25	24.06.25
ОВ-110	2	23.06.25	24.06.25	вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ЗРР Л-140: без отключения (с переводом на ОВ). ВЛ-140 в ремонте. Л-140 в работе через ОВ-110.	2	23.06.25	24.06.25
ВЛ-140	2	23.06.25	24.06.25	вывести оборудование на 2 дня	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-140. ТР РШ 2СШ Л-140. С отключением и заземлением.	2	23.06.25	24.06.25
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Имандра – Хибины (Л-146)	10	02.06.25	11.06.25	Вывести оборудование на 10 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Устранение дефектов, смена изоляторов, замена деревянных деталей опор.	10	02.06.25	11.06.25
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	5	16.06.25	20.06.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-115, Л-140. Вывести оборудование в указанный срок на 5 дней. В работе Л-103.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Смена изоляторов. Замена деревянных деталей опор, замена грозотроса	5	23.06.25	27.06.25
ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор №1 с отпайками (Л-189)	5	16.06.25	20.06.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации (ув. ПСЛ ЦЭС) Вывести оборудование на 10 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов, расчитка просек.	9	24.06.25	02.07.25
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Ёнский (Л-140)	5	23.06.25	27.06.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-189. Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Устранение дефектов,перетяжка проводов,замена грозотроса.	5	16.06.25	20.06.25
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-115)	9	24.06.25	02.07.25	Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов	9	24.06.25	02.07.25
ПС 110 кВ Царь Город (ПС 22)								
ВЛ 110 кВ Протоки – Царь Город (Л-94)	5	30.06.25	04.07.25	Вывести оборудование на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-94. Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ОСШ-110 на ПС 35.	5	30.06.25	04.07.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Молодежная (ПС 24)								
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-115)	30	01.06.25	30.06.25	Вывести оборудование на 12 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ТР Т-2 и присоединений. П-110, Т-2, 2с-110 кВ в ремонт. Отключить РЛ ОЛ-115. Вывод АПВ Л-115 на период оперирования РЛ ОЛ-115	30	01.06.25	30.06.25
ПС 150 кВ Оленья (ПС 30)								
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №1 с отпайкой на ПС Оленья (Л-153)	12	26.05.25	06.06.25	Вывести оборудование на 12 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-153. Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ВОЛ-153.	12	26.05.25	06.06.25
В ОЛ-153	12	26.05.25	06.06.25	Вывести оборудование на 12 дней в указанный срок	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-В/З; Профилактический контроль ДЗ, ТЗ, Л-153	12	26.05.25	06.06.25
АТ-1	12	26.05.25	06.06.25	Вывести оборудование на 12 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КР РШ-150 АТ-1, РТ-150 АТ-1. ТР АТ-1. ТО вводов АТ-1, привода В-150 АТ-1. С отключением и заземлением АТ-1, Т-1, ВОЛ-153 одновременно.	12	26.05.25	06.06.25
В ОЛ-153	12	26.05.25	06.06.25	Вывести оборудование на 12 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КР РШ ОЛ-153. С отключением и заземлением АТ-1, Т-1, ВОЛ-153 одновременно. ДЗ, ТЗ Л-153 профилактический контроль	12	26.05.25	06.06.25
1с-150	12	26.05.25	06.06.25	Вывести оборудование на 12 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КР РШ присоединений 1с-150кВ., ТО ТН-150-1, ОПН-150-1. С отключением и заземлением АТ-1, Т-1, ВОЛ-153 одновременно.	12	26.05.25	06.06.25
ВМШ-110	3	09.06.25	11.06.25	Вывести оборудование на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ТТ ВМШ-110. С отключением и заземлением.	3	09.06.25	11.06.25
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №2 с отпайкой на ПС Оленья (Л-154)	12	16.06.25	27.06.25	Вывести оборудование на 12 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-154. Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ВОЛ-154.	12	16.06.25	27.06.25
2с-150	12	16.06.25	27.06.25	Вывести оборудование на 12 дей.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КР РШ присоединений 2с-150кВ, ТО ТН-150-2, ОПН-150-2. С отключением и заземлением АТ-2, Т-2, ВОЛ-154 одновременно.	12	16.06.25	27.06.25
В ОЛ-154	12	16.06.25	27.06.25	Вывести оборудование на 12 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КР РШ ОЛ-154. С отключением и заземлением АТ-2, Т-2, ВОЛ-154 одновременно.	12	16.06.25	27.06.25
АТ-2	12	16.06.25	27.06.25	Вывести оборудлвание на 12 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КР РШ-150 АТ-2, РТ-150 АТ-2. С отключением и заземлением АТ-2, Т-2, ВОЛ-154 одновременно.	12	16.06.25	27.06.25
В ОЛ-154	12	16.06.25	27.06.25	Вывести оборудование на 12 дней.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Профилактический контроль ДЗ, ТЗ, Л-153, АУВ,АПВ В ОЛ-154	12	16.06.25	27.06.25
АТ-2	5	30.06.25	04.07.25	Вывести оборудование на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР АТ-2, В-150 АТ-2. ТО ОПН-110,150 АТ-2. С отключением и заземлением.	5	30.06.25	04.07.25
ПС 110 кВ Протоки (ПС 35)								
ОСШ 110 кВ	5	30.06.25	04.07.25	вывести оборудование на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР РО-1 ВС-110, РО-2 ВС-110. С отключением и заземлением ОСШ-110 и ВС-110 одновременно..	5	30.06.25	04.07.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-110	5	30.06.25	04.07.25	вывести оборудование на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР РО-1 ВС-110, РО-2 ВС-110. С отключением и заземлением ОСШ-110 и ВС-110 одновременно	5	30.06.25	04.07.25
ВЛ 110 кВ Протоки – Царь Город (Л-94)	5	30.06.25	04.07.25	Вывести оборудование на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-94. Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ОСШ-110 .	5	30.06.25	04.07.25
ПС 150 кВ Ковдор (ПС 40А)								
ВЛ-189	5	16.06.25	20.06.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - совместно с линией. Вывести оборудование на 12 дней	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-В/З; Профилактический контроль ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ, ШОН Л-189	12	23.06.25	04.07.25
ПС 110 кВ Сейто (ПС 41А)								
ВС-110	30	01.06.25	30.06.25	Включена РП-110 кВ. Вывести оборудование на 12 дней.	Вынужденный простой; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-В/З; Профилактический контроль ТЗНП Л-80, БПЗ401, БПЗ402, АД, АУВ ВС-110. С отключением и заземлением.	30	01.06.25	30.06.25
2с-110	5	02.06.25	06.06.25	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с Л-80. Вывести оборудование на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТО ТН 2с-110. С отключением и заземлением.	30	01.06.25	30.06.25
2с-110	5	02.06.25	06.06.25	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с Л-80. Вывести оборудование на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; КР, Ик РС-2-110. С отключением и заземлением.	30	01.06.25	30.06.25
ВС-110	5	02.06.25	06.06.25	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с Л-80. Вывести оборудование на 12 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; КР, Ик: РС-2-110. ТТ - проф.восстановление. Профилактический контроль ТЗНП Л-80, БПЗ401, БПЗ402 АД, АУВ. Проф.контроль РЗА. С отключением и заземлением.	30	01.06.25	30.06.25
ВЛ 110 кВ Ёнский – Сейто (Л-80)	5	02.06.25	06.06.25	Вывести оборудование на 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР, Ик РЛ Л-80, Р-2-110. ТЗНП направленная , БПЗ401, БПЗ402 - К; ФП -В. Проф.контроль РЗА. Проф.восстановление ФП	5	02.06.25	06.06.25
1с-110	5	09.06.25	13.06.25	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с Л-79. Вывести оборудование на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТО ТН 1с-110. С отключением и заземлением.	30	01.06.25	30.06.25
ВЛ 110 кВ Ковдор – Сейто (Л-79)	5	09.06.25	13.06.25	Вывести из работы на 5 дней совместно с выводом ЛЭП для СВЛ	Безопасное выполнение работ; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Профилактическое восстановление ФП.	5	09.06.25	13.06.25
1с-110	5	09.06.25	13.06.25	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с Л-79 Вывести оборудование на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; КР, Ик РС-1-110. С отключением и заземлением.	30	01.06.25	30.06.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Полярные Зори (ПС 69)								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №2 с отпайками (Л-102)	5	24.06.25	28.06.25	вывести оборудование на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР : Л-102 без отключения. Т-1 в ремонте. Вывести из работы АПВ Л-102 на время оперирования РЛ Л-102.	5	24.06.25	28.06.25
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №1 с отпайками (Л-101)	4	30.06.25	03.07.25	вывести оборудование на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР : Л-101 без отключения. Т-2 в ремонте. Вывести из работы АПВ Л-101 на время оперирования РЛ Л-101.	4	30.06.25	03.07.25
ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87)								
ОСШ-150	29	02.06.25	30.06.25	Вывести оборудование на 22 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; К ВЦ ТН ОСШ-150 ф"В". С отключением. ТН ОСШ-150 ф "В", ОСШ-150 в ремонте.	29	02.06.25	30.06.25
ОВ-150	29	02.06.25	30.06.25	Вывести оборудование на 22 дня.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/3; КР ОВ-150, ВЧЗ, ВЧ пост-В, ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ-К. ЭМУ привода-В. С отключением. ОВ-150 в ремонте.	29	02.06.25	30.06.25
ОВ-150	22	09.06.25	30.06.25	Вывести оборудование на 22 днz	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-В/3; Профилактическое осстановление ВЧЗ, ВЧ поста ОВ-150. Профилактический контроль ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ ОВ-150. С отключением. ОВ-150 в ремонте.	29	02.06.25	30.06.25
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								
ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180)	3	02.06.25	04.06.25	Вывести оборудование на 2,5 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР Л-180, без отключения. Т-1 ПС 95 в ремонте. На время оперирования 1РЛ Л-217 вывести из работы АПВ Л-180 ПС 95.	3	02.06.25	04.06.25
ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180)	3	04.06.25	06.06.25	Вывести оборудование на 2,5 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР Л-180, без отключения. Т-2 ПС 95 в ремонте. На время оперирования 2РЛ Л-217 вывести из работы АПВ Л-180 ПС 95.	3	04.06.25	06.06.25
ТН 2 СШ-150	5	24.06.25	28.06.25	вывести оборудование на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТО : ТН 2СШ-150, ОПН ТН 2СШ-150 С отключением и заземлением.	5	24.06.25	28.06.25

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра _____ **А.Ф.Слатинский**

Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва _____ **К.В. Рябев**