Утверждаю:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 25 " марта 2022 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на апрель 2022 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС											
ПС 110 кВ НПС	ЭВ-110 кВ Тарнога	5	09.04.2022	13.04.2022		3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ЭВ 110 кВ Тарнога на ПС 110 кВ НПС.	5	09.04.2022	13.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС	5	09.04.2022	13.04.2022	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 09.04.2022 не менее 46,8 МВт; - 10-13.04.2022 не менее 45,8 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: - 09-10.04.2022 не менее 20 МВт; - 11-13.04.2022 не менее 10 МВт.	3:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Тарнога-НПС со стороны ПС 110 кВ НПС из-за проведения работ по восстановлению устройств РЗА на ЭВ 110 кВ Тарнога.	5	09.04.2022	13.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	1КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 01:Сириус-3-ЛВ-03)	5	09.04.2022	13.04.2022	Планируется с отключением ВЛ 110 кВ Тарнога – НПС в сроки 09.04-13.04.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2022 г.	3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА 1КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 01:Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ Тарнога – НПС на ПС 110 кВ НПС.	5	09.04.2022	13.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	2КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 02:Сириус-3-ЛВ-03)	5	09.04.2022	13.04.2022	Планируется с отключением ВЛ 110 кВ Тарнога – НПС в сроки 09.04-13.04.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2022 г.	3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА 2КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 02:Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ Тарнога – НПС на ПС 110 кВ НПС.	5	09.04.2022	13.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	Сириус-2-ОМП ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС	5	09.04.2022	13.04.2022		3:00	Профилактическое восстановление Сириус-2-ОМП ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС на ПС 110 кВ НПС.	5	09.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	Т-1	5	09.04.2022	13.04.2022		3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА Т-1.	5	09.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	Т-2	5	18.04.2022	22.04.2022		3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА Т-2.	5	18.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ЭВ-110 кВ Вострое	1	09.04.2022	09.04.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Вострое на ПС 110 кВ НПС	1	09.04.2022	09.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ	1	09.04.2022	09.04.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ НПС-Вострое со стороны ПС 110 кВ НПС на время опробования АПВ ЭВ 110 кВ Вострое.	1	09.04.2022	09.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вострое	СМВ-110 кВ	1	05.04.2022	05.04.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Вострое.	1	05.04.2022	05.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ	1	05.04.2022	05.04.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ НПС -Вострое на ПС 110 кВ Вострое на время опробования АПВ СМВ 110 кВ.	1	05.04.2022	05.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Полдарса	СМВ-110 кВ	1	06.04.2022	06.04.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Полдарса.	1	06.04.2022	06.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-ПОЛДАРСА	1	06.04.2022	06.04.2022	не в транзите	0:15	Односторонеее отключение ВЛ 110 кВ Дымково-Полдарса со стороны ПС Полдарса на время опробования АПВ СМВ 110 кВ.	1	06.04.2022	06.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Ивантец	1СШ 35 кВ	2	05.04.2022	06.04.2022	ПС 35 кВ Ивантец будет запитана с ПС 110 кВ Калинино по связке: ВЛ 10 кВ Нигино - ВЛ 10 кВ Утро.	2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1, ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	2	05.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Т-1 35/10 кВ	2	05.04.2022	06.04.2022	ПС 35 кВ Ивантец будет запитана с ПС 110 кВ Калинино по связке: ВЛ 10 кВ Нигино - ВЛ 10 кВ Утро.	2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1, ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	2	05.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	2СШ 35 кВ	2	05.04.2022	06.04.2022	ПС 35 кВ Ивантец будет запитана с ПС 110 кВ Калинино по связке: ВЛ 10 кВ Нигино - ВЛ 10 кВ Утро.	2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1, ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	2	05.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Т-2 35/10 кВ	2	05.04.2022	06.04.2022	ПС 35 кВ Ивантец будет запитана с ПС 110 кВ Калинино по связке: ВЛ 10 кВ Нигино - ВЛ 10 кВ Утро.	2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1, ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	2	05.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-1 110/10 кВ	1	11.04.2022	11.04.2022		1:00	Текущий ремонт ОД 110 кВ Т-1 и КЗ 110 кВ Т-1.	1	11.04.2022	11.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-2 110/10 кВ	1	12.04.2022	12.04.2022		1:00	Текущий ремонт ОД 110 кВ Т-2 и КЗ 110 кВ Т-2.	1	12.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Т-1 35/10 кВ	1	14.04.2022	14.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	14.04.2022	14.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Т-2 35/10 кВ	1	15.04.2022	15.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	15.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	2	02.04.2022	03.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	1:00	Регулировка уровня масла и слив конденсата из ТТ 110 кВ Павино, ремонт привода МВ 110 кВ Павино.	3	27.04.2022	29.04.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	2	02.04.2022	03.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022). Архангельское РДУ: 1. С сокращением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Мантурово – Гусево 04-08.04.2022, ВЛ 110 кВ Сокол – Биряково 04-08.04.2022, ВЛ 110 кВ Рочегда – Двинской Березник 02-04.04.2022 и ГТ-1 Красавинской ГТ ТЭЦ 02-06.04.2022 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 40,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Одностороннее отключение для регулировки уровня масла и слива конденсата из ТТ 110 кВ Павино, ремонта привода МВ 110 кВ Павино на ПС 110 кВ Никольск.	3	27.04.2022	29.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	01.04.2022	01.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	1:00	Регулировка уровня масла и слив конденсата из ТТ 110 кВ Калинино.	1	26.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	01.04.2022	01.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022). Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,2 МВт.	1:00	Одностороннее отключение для регулировки уровня масла и слива конденсата из ТТ 110 кВ Калинино на ПС 110 кВ Никольск.	1	26.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 кВ ДЫМКОВО-2	1	18.04.2022	18.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	Отбор проб масла и высоковольтные испытания.	1	18.04.2022	18.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ШСОМВ-110 кВ	1	19.04.2022	19.04.2022	Раздельная работа 1 и 2 СШ 110 кВ. на ПС 110 кВ В. Устюг.	1:00	Отбор проб масла и высоковольтные испытания.	1	19.04.2022	19.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ТН-2СШ 110 кВ	1	21.04.2022	21.04.2022		1:00	Высоковольтные испытания.	1	21.04.2022	21.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 РП-1	1	26.04.2022	26.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	Отбор проб масла и высоковольтные испытания.	1	26.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 РП-2	1	27.04.2022	27.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	Отбор проб масла и высоковольтные испытания.	1	27.04.2022	27.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 кВ ДЫМКОВО-1	1	28.04.2022	28.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	Отбор проб масла и высоковольтные испытания.	1	28.04.2022	28.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Косково	Т-1 35/10 кВ	1	06.04.2022	06.04.2022		2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1.	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	Т-2 35/10 кВ	1	11.04.2022	11.04.2022		2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	1	11.04.2022	11.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Приводино	ТН-1СШ 35 кВ	5	04.04.2022	08.04.2022		1:00	Калибровка ТН 35 кВ 1 СШ на ПС 110 кВ Приводино.	5	04.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Кич-Городок	1	14.04.2022	14.04.2022		1:00	Проведение профилактических работ на КП телемеханики Транзит-RTU на ПС 110 кВ К-Городок.	1	14.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Кич-Городок	1	15.04.2022	15.04.2022	Поочередно (сначала основной затем резервный) и кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС и Вологодское РДУ.	1:00	Проведение профилактических работ на ЦППС К-Городецкий уч-к Никольского РЭС.	1	15.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ПС 110 кВ Тотьма-1	Т-1 110/35/10 кВ	2	11.04.2022	12.04.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10, ЭВ-110 кВ Т-1.	2	11.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Т-2 110/35/10 кВ	2	13.04.2022	14.04.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2-10, ЭВ-110 кВ Т-2.	2	13.04.2022	14.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Т-1 110/10 кВ	1	18.04.2022	18.04.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, опробование ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1.	1	18.04.2022	18.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Т-1 110/10 кВ	1	19.04.2022	19.04.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, опробование ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1.	1	19.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	1СШ-35	1	25.04.2022	25.04.2022		2:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1, МВ-1-35 кВ Мосеево.	1	25.04.2022	25.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	МВ-35 Т-1	1	25.04.2022	25.04.2022		2:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1, МВ-1-35 кВ Мосеево.	1	25.04.2022	25.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	МВ-1-35 Мосеево	1	25.04.2022	25.04.2022		2:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1, МВ-1-35 кВ Мосеево.	1	25.04.2022	25.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	2СШ-35	1	26.04.2022	26.04.2022		2:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-2, МВ-2-35 кВ Мосеево, СВ-35 кВ.	1	26.04.2022	26.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	МВ-35 Т-2	1	26.04.2022	26.04.2022		2:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-2, МВ-2-35 кВ Мосеево, СВ-35 кВ.	1	26.04.2022	26.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	МВ-2-35 Мосеево	1	26.04.2022	26.04.2022		2:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-2, МВ-2-35 кВ Мосеево, СВ-35 кВ.	1	26.04.2022	26.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Власьевская	1	20.04.2022	20.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	Калибровка ТТ-110 Власьевская.	1	20.04.2022	20.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ НПС	1	21.04.2022	21.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	Калибровка ТТ-110 НПС.	1	21.04.2022	21.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	2	11.04.2022	12.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Юбилейная, высоковольтные испытания КС-110 кВ ВЛ Юбилейная.	4	12.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	2	11.04.2022	12.04.2022	Разрыв транзита 110 кВ. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Юбилейная, высоковольтные испытанияя КС-110 кВ ВЛ Юбилейная на ПС 110 кВ Тотьма-2.	4	12.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОВ-110 кВ	2	11.04.2022	12.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Юбилейная.	4	12.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОСШ 110 кВ	2	11.04.2022	12.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	2:00	Для безопасного выполнения работ по капитальному ремонту ОР-110 Юбилейная.	4	12.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	2	12.04.2022	13.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Бабушкино, высоковольтные испытания КС-110 кВ ВЛ Тотьма-2 - Бабушкино.	4	18.04.2022	21.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА2 - БАБУШКИНО	2	12.04.2022	13.04.2022	Разрыв транзита 110 кВ. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	2:00	Капитальноый ремонт ОР-110 Бабушкино, высоковольтные испытания КС-110 кВ ВЛ Тотьма-2 - Бабушкино на ПС 110 кВ Тотьма-2.	4	18.04.2022	21.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОВ-110 кВ	2	12.04.2022	13.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Бабушкино.	4	18.04.2022	21.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОСШ 110 кВ	2	12.04.2022	13.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (14.04-03.05.2022).	2:00	Для безопасного выполнения работ по капитальному ремонту ОР-110 Бабушкино.	4	18.04.2022	21.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-2 110/10 кВ	5	25.04.2022	29.04.2022		2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Т-2, ТР-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2.	5	25.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОВ-110 кВ	5	25.04.2022	29.04.2022		2:00	Капитальный ремонт ОР-110 Т-2.	5	25.04.2022	29.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОСШ 110 кВ	5	25.04.2022	29.04.2022		2:00	Для безопасного выполнения работ по капитальному ремонту ОР-110 Т-2.	5	25.04.2022	29.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-2 110/10 кВ	5	04.04.2022	08.04.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА Т-2.	5	04.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-1 110/10 кВ	5	11.04.2022	15.04.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА Т-1.	5	11.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Т-1 110/35/10 кВ	4	12.04.2022	15.04.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА Т-1, калибровка ТТ-110 Т-1, ТТ-35 Т-1, ТТ-10 Т-1.	4	12.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Т-2 110/35/10 кВ	4	18.04.2022	21.04.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА Т-2, калибровка ТТ-110 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТТ-10 Т-2.	4	18.04.2022	21.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	РЗ-1-35	1	28.04.2022	28.04.2022		1:00	Высоковольтные испытания Резистора-1-35.	1	28.04.2022	28.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	РЗ-2-35	1	28.04.2022	28.04.2022		1:00	Высоковольтные испытания Резистора-2-35.	1	28.04.2022	28.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	Реактор-35	1	05.04.2022	05.04.2022		1:00	Высоковольтные испытания Резистора-35.	1	05.04.2022	05.04.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Евсеевская	Т-1 35/10 кВ	1	04.04.2022	04.04.2022	С разборкой схемы.	2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-1.	1	04.04.2022	04.04.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Айга	Т-1 35/10 кВ	1	05.04.2022	05.04.2022	С разборкой схемы.	2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-1.	1	05.04.2022	05.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-1 110/10 кВ	1	06.04.2022	06.04.2022	С разборкой схемы.	2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-1.	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-2 110/10 кВ	1	07.04.2022	07.04.2022	С разборкой схемы.	2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-2.	1	07.04.2022	07.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Т-1 110/10 кВ	1	11.04.2022	11.04.2022	С разборкой схемы.	2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-1.	1	11.04.2022	11.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Мосеево	2	26.04.2022	27.04.2022	26.04.2022 с запиткой ПС 35 кВ Д. Починок и ПС 35 кВ Мосеево по связкам 10 кВ. 27.04.2022 совместно с выводом в ремонт ВЛ 35 кВ Д. Починок, погашением потребителей ПС 35 кВ Мосеево и запиткой ПС 35 кВ Д. Починок по связкам 10 кВ.	2:00	Усиление изоляции на концевых опорах №1 и №127.	2	26.04.2022	27.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Д.Починок	2	27.04.2022	28.04.2022	27.04.2022 совместно с выводом в ремонт ВЛ 35 кВ Мосеево, погашением потребителей ПС 35 кВ Мосеево и запиткой ПС 35 кВ Д. Починок по связкам 10 кВ. 28.04.2022 с запиткой ПС 35 кВ Д. Починок по связкам 10 кВ.	2:00	Усиление изоляции на концевых опорах №1 и №110.	2	27.04.2022	28.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	30	01.04.2022	30.04.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор №№157-160,161-162,164-165,218-232,239-290.	30	01.04.2022	30.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Погорелово-Никольская	30	01.04.2022	30.04.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор №№57-92,97-103.	30	01.04.2022	30.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	5	04.04.2022	08.04.2022	С запиткой ПС 35 кВ Карица и погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №№1-173.	5	04.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	5	04.04.2022	08.04.2022	С погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №№1-116.	5	04.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	5	11.04.2022	15.04.2022	С запиткой ПС Аниково по связкам 10 кВ.	2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №№1-165.	5	11.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	30	01.04.2022	30.04.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Расширение просеки в пролётах опор №№1-173.	30	01.04.2022	30.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	30	01.04.2022	30.04.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Расширение просеки в пролётах опор №№1-116.	30	01.04.2022	30.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	30	01.04.2022	30.04.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Расширение просеки в пролётах опор №№1-165.	30	01.04.2022	30.04.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	05.04.2022	06.04.2022	Кратковременное пропадание каналов связи, записи переговоров Диспетчера.	2:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании АТС Definity, система записи переговоров ЭХО+, система аудиоконференции Ассамблеа.	2	05.04.2022	06.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	07.04.2022	07.04.2022	Возможно пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton на коллексе связи ВОЛС ПС Тарнога и Тарногский РЭС.	1	07.04.2022	07.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	12.04.2022	12.04.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ Диспетчера ОДП участка Тотемского РЭС.	1	12.04.2022	12.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	19.04.2022	19.04.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Сервер ТМ, АРМ Диспетчера участка ОДС ПО "ВУЭС".	1	19.04.2022	19.04.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	21.04.2022	22.04.2022	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики.	2:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании РРС «АЗИД-5А» участка Тотемского РЭС и участка ПО "ВУЭС".	2	21.04.2022	22.04.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	28.04.2022	28.04.2022	Возможно пропадание 2 каналов РДУ, 3 автоматических каналов Влогодского филиала. Не будет работать селектор с Вологодским филиалом.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексор «Морион» OGM 30 E.	1	28.04.2022	28.04.2022	Утверждена РДУ
Вологодские ЭС											
ПС 35 кВ Слобода	АПВ 35кВ	1	08.04.2022	08.04.2022		0:15	Опробование АПВ МВ-35 Криводино.	1	08.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	АПВ 10кВ	1	08.04.2022	08.04.2022		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров ВВ-10: Комплекс, Слобода (поочер.).	1	08.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	АПВ 10кВ	2	14.04.2022	15.04.2022		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров ВВ-10: Поселок, Пешково, Аврора, Палкино (поочер.).	2	14.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	Т-1 110/10 кВ	3	11.04.2022	13.04.2022		2:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ШР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ТСН-1, ВВ-10 Т-1. Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Калибровка ТТ ВВ-10 Т-1.	3	11.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	яч.10кВ №3 ТН-10-1	1	12.04.2022	12.04.2022		1:00	Текущий ремонт, поверка ТН-10-1.	1	12.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	Т-1 35/10кВ	5	18.04.2022	22.04.2022		2:00	Кап.ремонт, опробование ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1. Текущий ремонт ТТ-35 Т-1. В/в испытания ТТ-35 Т-1, ОПН-35 Т-1.	5	18.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	АПВ	5	18.04.2022	22.04.2022		0:15	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	5	18.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	Т-2 35/10кВ	4	25.04.2022	28.04.2022		2:00	Кап.ремонт, опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2. Текущий ремонт ТТ-35 Т-2. В/в испытания ТТ-35 Т-2, ОПН-35 Т-2.	4	25.04.2022	28.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Игумницево	АПВ	1	04.04.2022	04.04.2022		0:15	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	1	04.04.2022	04.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	ОМВ-110 кВ	4	05.04.2022	08.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА.	4	05.04.2022	08.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ, АУВ ОМВ-110 кВ	4	05.04.2022	08.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА.	4	05.04.2022	08.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	КСЗ (ЭПЗ-1636) ОМВ-110 кВ	4	05.04.2022	08.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА.	4	05.04.2022	08.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ШСМВ-110 кВ	5	11.04.2022	15.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	11.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ, АУВ ШСМВ-110 кВ	5	11.04.2022	15.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	11.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МТЗ, ТЗНП ШСМВ-110 кВ	5	11.04.2022	15.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	11.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-2	5	18.04.2022	22.04.2022	с переводом на ОВ	2:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	18.04.2022	22.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Ростилово – Грязовец II цепь (ВЛ 110 кВ Грязовец 2)	5	18.04.2022	22.04.2022		2:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	18.04.2022	22.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Ростилово – Грязовец II цепь (ВЛ 110 кВ Грязовец 2)	5	18.04.2022	22.04.2022		2:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	18.04.2022	22.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ 35кВ	1	01.04.2022	01.04.2022		0:15	Опробование АПВ-35: МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, СМВ-35.	1	01.04.2022	01.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ 10кВ	1	01.04.2022	01.04.2022		0:15	Опробование АПВ-10: ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-1.	1	01.04.2022	01.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	АВР-10 кВ	1	01.04.2022	01.04.2022		0:15	Опробование АВР-10: ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-1, СВВ-10.	1	01.04.2022	01.04.2022	Согласованная
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ Н.ПОГОСТ	5	25.04.2022	29.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	25.04.2022	29.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	ЭПЗ-1636(КСЗ) ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Никольский Погост (ВЛ 110 кВ Никольский Погост)	5	25.04.2022	29.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	25.04.2022	29.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Никольский Погост (ВЛ 110 кВ Никольский Погост)	5	25.04.2022	29.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	25.04.2022	29.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Комельская	АПВ	1	07.04.2022	07.04.2022		0:15	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ, МВ-35 Игумницево.	1	07.04.2022	07.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шейбухта	яч.10кВ №13 Монзенский	8	11.04.2022	18.04.2022		1:00	Проф.восстановление УРЗА МВ-10: Монзенский,Поселок, Прогрес, Завет Ильича, Шуйское Междуреченский (поочер).	8	11.04.2022	18.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шейбухта	СМВ-35кВ	1	19.04.2022	19.04.2022		1:00	Проф.восстановление УРЗА СМВ-35.	1	19.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шейбухта	яч.10кВ №5 ТН-10-1	2	21.04.2022	22.04.2022		1:00	Проф.восстановление УРЗА ТН-10-1, ТН-10-2 (поочер.).	2	21.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Шуйское	Т-2 110/35/10 кВ	3	25.04.2022	27.04.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	3	25.04.2022	27.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Шуйское	АПВ	1	28.04.2022	28.04.2022		0:15	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	1	28.04.2022	28.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	Т-1 110/10 кВ	3	04.04.2022	06.04.2022		2:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	3	04.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ РОСТИЛОВО-СКАЛИНО	3	04.04.2022	06.04.2022		2:00	Текущий ремонт ЛР-110 Ростилово, ВЧЗ-110 ВЛ Ростилово -Скалино, КС-110 ВЛ Ростилово-Скалино. В/в испытаний КС-110 ВЛ Ростилово-Скалино на ПС 110 кВ Плоское.	3	04.04.2022	06.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	Т-2 110/35/10 кВ	5	04.04.2022	08.04.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2-10.	5	04.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Паприха	Т-1 35/10 кВ	1	04.04.2022	04.04.2022	выводится из работы Т-1,ТСН-1.	1:00	Текущий ремонт Т-1, МВ-35 Т-1,ТСН-1,яч.ВВ-10 Т-1, яч.ТСН-1.	1	04.04.2022	04.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Паприха	Т-2 35/10 кВ	1	05.04.2022	05.04.2022	выводится из работы Т-2,ТСН-2.	1:00	Текущий ремонт Т-2, МВ-35 Т-2, ТСН-2,яч. ВВ-10 Т-2, яч.ТСН-2.	1	05.04.2022	05.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Паприха	яч.10кВ №1 Дружба	8	01.04.2022	08.04.2022		2:00	Текущий ремонт яч.10 кВ: Дружба, Промзона-3, Птицефабрика, Васильевское, ТСН-1, ВВ-10 Т-1, Промзона-1, Захарово, СВВ-10.	8	01.04.2022	08.04.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Кадников	яч.10кВ №1 ТСН-1	1	25.04.2022	25.04.2022		0:30	Текущий ремонт ТСН-1. В/в испытания ТСН-1, ОПН-10 ТСН-1, шинный мост 10 кВ ТСН-1.	1	25.04.2022	25.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	яч.10кВ №27 ТСН-2	1	26.04.2022	26.04.2022		0:30	Текущий ремонт ТСН-2. В/в испытания ТСН-2, ОПН-10 ТСН-2, шинный мост 10кВ ТСН-2.	1	26.04.2022	26.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	яч.10кВ №15 Резерв	1	27.04.2022	27.04.2022		0:15	Текущий ремонт ВВ-10 Резерв-15, ВВ-10 Резерв-17.	1	27.04.2022	27.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Чекшино	Т-1 110/10 кВ	2	05.04.2022	06.04.2022		1:00	Кап.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Текущий ремонт РВС-110 Т-1.	2	05.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ РП ВТЭЦ	АкБ-1	2	28.04.2022	29.04.2022		0:30	Текущий ремонт АкБ-1, АкБ-2 (поочер.).	2	28.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	ВВ-35кВ Снасудово	2	18.04.2022	19.04.2022		1:00	Текущий ремонт ВВ-35 Снасудово.	2	18.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	ВВ-35 кВ Надеево	2	20.04.2022	21.04.2022		1:00	Текущий ремонт ВВ-35 Вологда-Надеево.	2	20.04.2022	21.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	МВ-35кВ Паприха	3	25.04.2022	27.04.2022		3:00	Кап. ремонт МВ-35 Паприха.	3	25.04.2022	27.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Корнилово	Т-1 35/10 кВ	1	04.04.2022	04.04.2022	выводится из работы Т-1, ДГР-35.	0:15	Текущий ремонт Т-1, ДГР-35.	1	04.04.2022	04.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Корнилово	Т-2 35/10 кВ	1	05.04.2022	05.04.2022		0:15	Текущий ремонт Т-2.	1	05.04.2022	05.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Корнилово	РЗ-1	1	06.04.2022	06.04.2022	выводится из работы РЗ-1, РЗ-2.	0:15	В/в испытания РЗ-1, РЗ-2.	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	яч. 10 кВ № 26 ДГР-2	1	01.04.2022	01.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА В 10 ДГР-2.	1	01.04.2022	01.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	РЗ-2	1	01.04.2022	01.04.2022	выводится из работы РЗ-2, ДГР-2, Фильтр ДГР-2, В 10 ДГР-2.	1:00	Текущий ремонт РЗ-2, ДГР-2,Фильтр ДГР-2. Проф.контроль УРЗАВВ 10 ДГР-2.	1	01.04.2022	01.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	яч. 10кВ №9 Искра	1	04.04.2022	04.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА В 10 Искра, В 10 Ильинское.	1	04.04.2022	04.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	яч.10кВ №1 Кубенское	1	05.04.2022	05.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА В 10 Кубенское, В 10 УОМЗ-1.	1	05.04.2022	05.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	яч.10кВ №3 Майский	1	06.04.2022	06.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА В 10 Майский, В 10 Свинофабрика.	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кубенское	МВ-110 кВ СОКОЛ	1	05.04.2022	05.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	УЗНК покрышек МВ-110 Сокол.	1	05.04.2022	05.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Молочное	яч.10кВ №4 Кр. звезда	1	07.04.2022	07.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА В 10 Красная звезда, В 10 Молочное-3.	1	07.04.2022	07.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	яч. 10кВ №15 ТН-1	1	08.04.2022	08.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА ТН-10-1, ТН-10-2.	1	08.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	ТСН-1	1	11.04.2022	11.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА ВВ 10 ТСН-1, ВВ 10 ТСН-2.	1	11.04.2022	11.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	яч. 10кВ СВВ-10кВ	1	12.04.2022	12.04.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА СВ-10.	1	12.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	Т-1 110/35/10 кВ	5	11.04.2022	15.04.2022	выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ, яч.: ВВ-10 СУ-1, ВВ-10 ЭТМ-3, ВВ-10 Перемычка на 3СШ, ВВ-10 ж/д-1, ВВ-10 ЭТМ-1, ВВ-10 Т-1, ТН-10-1, ВВ-10 Город-1, ВВ-10 ДГК-1 .	1:00	Кап.ремонт 1 СШ 10 кВ, яч.: ВВ-10 СУ-1, ВВ-10 ЭТМ-3, ВВ-10 Перемычка на 3СШ, ВВ-10 ж/д-1, ВВ-10 ЭТМ-1, ВВ-10 Т-1, ТН-10-1, ВВ-10 Город-1, ВВ-10 ДГК-1 .	5	11.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Семигородняя	Т-1 110/10 кВ	8	01.04.2022	08.04.2022	С включением на ночь.Выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ.	ВЗ	Кап.ремонт 1 СШ 10 кВ, яч.10 кВ: ТСН-1, ВВ-10 ТСН-1, ВВ-10 Т-1.	8	01.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Пундуга	Т-1 110/10 кВ	2	28.04.2022	29.04.2022		2:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	28.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	В-110 Кубенское	2	18.04.2022	19.04.2022		1:00	Текущий ремонт В-110 Кубенское.	2	18.04.2022	19.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Западная	В-110 Западная-1	1	21.04.2022	21.04.2022		1:00	Текущий ремонт В-110 Западная-1.	1	21.04.2022	21.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Западная	В-110 Западная-2	1	22.04.2022	22.04.2022		1:00	Текущий ремонт В-110 Западная-2.	1	22.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Т-1 110/35/10 кВ	3	25.04.2022	27.04.2022	выводится из работы Т-1, РЗ-35 Т-1, В-110-1 Т-1, В-110-2 Т-1, В-10 Т-1.	1:00	Текущий ремонт Т-1, РЗ-35 Т-1, В-110-1 Т-1, В-110-2 Т-1.	3	25.04.2022	27.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Т-2 110/35/10 кВ	3	27.04.2022	29.04.2022	выводится из работы Т-2, РЗ-35 Т-2, В-110-1 Т-2, В-110-2 Т-2.	1:00	Текущий ремонт Т-2, РЗ-35 Т-2, В-110-1 Т-2, В-110-2 Т-2.	3	27.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Ананьино	Т-1 110/6 кВ	2	18.04.2022	19.04.2022		1:00	Текущий ремонт, проф.контроль УРЗА Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТСН-1, РВС-35 Т-1.	2	18.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ ВОЖЕГА	2	21.04.2022	22.04.2022		2:00	Текущий ремонт ЛР-110 Вожега, ВЧЗ 110 Харовск Т- Вожега, КС 110 Харовск Т-Вожега (ф.А,В,С).	2	21.04.2022	22.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	ОСШ-110 кВ	2	21.04.2022	22.04.2022		2:00	Текущий ремонт ОР-110 Вожега.	2	21.04.2022	22.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	2	21.04.2022	22.04.2022		2:00	Текущий ремонт ЛР-110 Вожега, ВЧЗ 110 Харовск Т- Вожега, КС 110 Харовск Т-Вожега (ф.А,В,С) на ПС 220 кВ Харовская Тяговая .	2	21.04.2022	22.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ СОКОЛ	2	25.04.2022	26.04.2022		2:00	Текущий ремонт ЛР-110 Сокол, ВЧЗ 110 Сокол –Харовск Т (ф.А.), КС 110 ВЛ Сокол –Харовсек Т (ф.А.).	2	25.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	ОСШ-110 кВ	2	25.04.2022	26.04.2022		2:00	Текущий ремонт ОР-110 Сокол.	2	25.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая))	2	25.04.2022	26.04.2022	с включением на ночь.	2:00	Текущий ремонт ЛР-110 Сокол, ВЧЗ 110 Сокол –Харовсек Т (ф.А.), КС 110 ВЛ Сокол –Харовсек Т (ф.А.) на ПС 220 кВ Харовская Тяговая.	2	25.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	1СШ-110 кВ	1	27.04.2022	27.04.2022		2:00	Текущий ремонт ШР-110 Вожега, ШР-110 Сокол.	1	27.04.2022	27.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ ВОЖЕГА	1	27.04.2022	27.04.2022	с переводом на ОВ	2:00	Текущий ремонт ШР-110 Вожега.	1	27.04.2022	27.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ СОКОЛ	1	27.04.2022	27.04.2022		2:00	Текущий ремонт ШР-110 Сокол.	1	27.04.2022	27.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ХАРОВСК (Т)-Н. ПОГОСТ	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки механизированная подряд.	30	01.04.2022	30.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СЯМЖА-ЧУШЕВИЦЫ	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расширения просеки (подрядчик ООО "Росток»").	30	01.04.2022	30.04.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ ГДЗ	яч.6кВ №1 Ввод 6кВ Т-2	5	11.04.2022	15.04.2022		0:30	Текущий ремонт ВВ-6 Т-2, ТН-6-2, МВ-6 ЛТП-2, СВВ-6, СР-6, ВВ-6 СП-2, ВВ-6 ГДЗ-2, ВВ-6 СП-4, ВВ-6 Т-3, эл. магнитная блокировка, Резерв№2.	5	11.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	яч.6кВ №10 Ввод 6кВ Т-1	5	18.04.2022	22.04.2022		0:30	Текущий ремонт ВВ-6 Т-1, ВВ-6 ГДЗ-1, ТН-6-1, ВВ-6 СП-3, МВ-6 ЛТП-1, ВВ-6 ЛПК-1, МВ-6 Резерв 14. Текущий ремонт Резерв №9, магнитная блокировка.	5	18.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шапша	Т-2 35/10 кВ	10	11.04.2022	20.04.2022	Выводится из работы Т- 2, 2 СШ 10 кВ, ВЛ-10 Родина, ВЛ-10 Ферма, ВЛ-10 Лукино,ТСН-2, СВВ-10,ТН-10-2.	ВЗ	Кап. ремонт яч.: СВВ-10, ВВ-10 Ферма, ТН-10-2, ТСН-2, ВВ-10 Т-2, ВВ-10 Лукино, ВВ-10 Родина. Текущий ремонт яч. ВВ-10 Резерв, ТСН-2, ОПН-10 ТН-10-2.	10	11.04.2022	20.04.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки механизированная подряд.	30	01.04.2022	30.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ-35 кВ Вожега-Гридино	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки механизированная подряд.	30	01.04.2022	30.04.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Кубенское-Молочное	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки механизированная подряд.	30	01.04.2022	30.04.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 35 кВ Ермаково-Можайское	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки механизированная подряд.	30	01.04.2022	30.04.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-ЗАПАДНАЯ	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки механизированная подряд.	30	01.04.2022	30.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ Вологда-Южная - Ермаково	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки механизированная подряд.	30	01.04.2022	30.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая))	1	01.04.2022	01.04.2022	В ремонте участок ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая) от ПС 220 кВ Сокол до ПС 110 кВ Семигородняя. В работе участок ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая) от ПС 110 кВ Семигородняя до ПС 220 кВ Харовск Т.	2:00	Рассоединение шлейфов на отпаечной опоре №187 на ПС 110 кВ Семигородняя.	1	01.04.2022	01.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая))	8	01.04.2022	08.04.2022		4:00	Замена грозозащитного троса пр.21-26.	8	01.04.2022	08.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая))	1	08.04.2022	08.04.2022		2:00	Соединение шлейфов на опоре №187.	1	08.04.2022	08.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ - БИРЯКОВО	5	04.04.2022	08.04.2022	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 04-06.04.2022 не менее 40,8 МВт; - 07-08.04.2022 не менее 46,8 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: - 04-06.04.2022 не менее 20 МВт; - 07-08.04.2022 не менее 15 МВт.	4:00	Замена грозозащитного троса пр.21-26.	5	04.04.2022	08.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сурково-Никитино	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расширения просеки (подрядчик ООО "Ленол").	30	01.04.2022	30.04.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сямжа-Гремячий	30	01.04.2022	30.04.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расширения просеки (подрядчик ООО "Росток").	30	01.04.2022	30.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-1 110/10 кВ	5	04.04.2022	08.04.2022	выводится из работы Т-1, ОД-110 Т-1, 1 СШ 110 кВ, ТН-110-1 , МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110, ВВ-10 Т-1.	1:00	Текущий ремонт Т-1. Кап.ремонт ОД-110 Т-1. Замена силикагеля, отбор проб масла ТН-110-1. В/в испытания яч. ВВ-10 Т-1, яч.ТР-10 Т-1. Опробование АПВ МВ-110 Шексна-Ермаково, АПВ СЭВ-110.	5	04.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №39 Балакирево	5	04.04.2022	08.04.2022		1:00	Опробование АПВ отходящих фидеров 3 СШ 10 кВ и 4 СШ 10 кВ.	5	04.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-110	1	06.04.2022	06.04.2022		1:00	Опробование АВР СЭВ 110 с отключением МВ-110 Шексна-Ермаково.	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-0,4кВ	1	06.04.2022	06.04.2022		1:00	Опробование АВР-0,4 кВ.	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	Т-1 110/35/10 кВ	3	18.04.2022	20.04.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1.	3	18.04.2022	20.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	1СШ-110 кВ	3	18.04.2022	20.04.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ЗОН-110 Т -1, ТН-110 Явенга, СР-110-1.	3	18.04.2022	20.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЯВЕНГА (Т)-ВОЖЕГА	3	18.04.2022	20.04.2022	не в транзите	1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Явенга Т-Вожега для выполнения текущего ремонта ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ЗОН-110 Т -1, ТН-110 Явенга, СР-110-1 на ПС 110 кВ Вожега.	3	18.04.2022	20.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Гридино	1 СШ 35кВ	5	05.04.2022	09.04.2022	выводится из работы Т-1, 1 СШ 35 кВ .	1:00	Тек.ремонт ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	5	05.04.2022	09.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Гридино	2 СШ 35кВ	2	07.04.2022	08.04.2022	выводится из работы Т-2, 2 СШ 35 кВ .	1:00	Тек.ремонт ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	2	07.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Гридино	2 СШ 35кВ	5	12.04.2022	16.04.2022	выводится из работы Т-2, 2 СШ 35 кВ .	1:00	Тек.ремонт ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	5	12.04.2022	16.04.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Вожега-Гридино	5	12.04.2022	16.04.2022		1:00	Текущий ремонт КС-35 ВЛ Вожега-Гридино, ВЧЗ-35 ВЛ Вожега-Гридино на ПС 35 кВ Гридино.	5	12.04.2022	16.04.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Гридино-Сурково	5	05.04.2022	09.04.2022		1:00	Текущий ремонт КС-35 ВЛ Гридино-Сурково, ВЧЗ-35 ВЛ Гридино-Сурково на ПС 35 кВ Гридино.	5	05.04.2022	09.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	Т-2 110/35/10 кВ	2	26.04.2022	27.04.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	26.04.2022	27.04.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Вожега	2СШ-110 кВ	1	26.04.2022	26.04.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	26.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	1	26.04.2022	26.04.2022		1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Харовск Т-Вожега для выполнения текущего ремонта Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Вожега.	1	26.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ-35 кВ Урусовская	4	12.04.2022	15.04.2022	выводится из работы ВЛ-35 кВ Урусовская, Т-1, Т-2.	2:00	Кап.ремонт ЛР-1-35 Урусовская, ЛР-2-35 Урусовская, ВЧЗ, КС-35 кВ ВЛ Урусовская (ф.В.) на ПС 35 кВ Урусовская.	4	12.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	Т-1 35/10 кВ	5	25.04.2022	29.04.2022	выводится из работы Т-1, 1 СШ-10 кВ, яч.СВ-10 кВ, яч.ВВ-10 кВ Т-1, яч.ВВ-10 кВ Вага, яч.ВВ-10 кВ Красносибирский, яч. ВВ-10 кВ Память Ленина, яч.ВВ-10 кВ им. Калинина, яч.ТН-1-10, яч.ТСН-1-10. яч.ТСН-3-10.	2:00	Кап.ремонт 1 СШ-10 кВ, яч.: СВ-10 кВ, ВВ-10 кВ Т-1, ВВ-10 кВ Вага, ВВ-10 кВ Красносибирский, ВВ-10 кВ Память Ленина, ВВ-10 кВ им. Калинина, ТН-1-10, ТСН-1-10. ТСН-3-10.	5	25.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	Т-2 35/10 кВ	4	19.04.2022	22.04.2022	выводится из работы Т-2, 2СШ-10 кВ, СВ-10 кВ, ВВ-10 кВ Т-2, ВВ-10 кВ Кулое, ТН-2-10, ТСН-2-10.	2:00	Кап.ремонт 2СШ-10 кВ, яч.: СВ-10 кВ, ВВ-10 кВ Т-2, ВВ-10 кВ Кулое, ТН-2-10, яч.ТСН-2-10.	4	19.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-2 110/10 кВ	5	11.04.2022	15.04.2022	выводится из работы Т-2, 2 СШ 110 кВ, ТН-110-2, СЭВ-110, ВВ-10 Т-2.	1:00	Текущий ремонт Т-2. Кап.ремонт ОД-110 Т-2. Замена силикагеля, отбор проб масла ТН-110-2. В/в мспытания яч.ВВ-10 Т-2, яч.ТР-10 Т-2.	5	11.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-2 110/10 кВ	1	12.04.2022	12.04.2022	выводится из работы Т-2, 2 СШ 110 кВ, СЭВ-110, МВ-110 Кипелово-1.	1:00	Опробование АПВ МВ-110 Кипелово-1, ОД-110 Т-2, АПВ СЭВ-110. Опробование АВР СЭВ-110 с отключением МВ-110 Кипелово-1.	1	12.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №14 СВВ-10кВ 1-2 с.ш.	1	13.04.2022	13.04.2022		1:00	Опробование АВР-10 СВВ-10 1-2 СШ с отключением ВВ-10 Т-2.	1	13.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №14 СВВ-10кВ 1-2 с.ш.	1	07.04.2022	07.04.2022		1:00	Опробование АВР-10 СВВ-10 1-2 СШ с отключением ВВ-10 Т-1.	1	07.04.2022	07.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-1 110/35/10 кВ	2	18.04.2022	19.04.2022		2:00	Кап.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	18.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-2 110/35/10 кВ	2	21.04.2022	22.04.2022		2:00	Кап.ремонт, опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	21.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	ТН-35кВ Т-2	1	06.04.2022	06.04.2022		2:00	Текущий ремонт ТН-35-2.	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	ТН-35-1	1	05.04.2022	05.04.2022		2:00	Текущий ремонт ТН-35-1.	1	05.04.2022	05.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	2 СШ 35кВ	3	11.04.2022	13.04.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2, ОД,КЗ-35 Т-2.	3	11.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сямжа-Шокша	3	13.04.2022	15.04.2022		2:00	Текущий ремонт КС,ВЧЗ-35 ВЛ Сямжа-Шокша (ф.В.) на ПС 35 кВ Шокша.	3	13.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Гремячий	1 СШ 35 кВ	5	25.04.2022	29.04.2022	выводится из работы 1 СШ 35 кВ, Т-1, МВ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, РП-35.	2:00	Кап.ремонт МВ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, РРП-35-1. Текущий ремонт Т-1.	5	25.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сямжа-Гремячий	5	25.04.2022	29.04.2022		2:00	Текущий ремонт ВЧЗ, КС-35 ВЛ Сямжа-Гремячий на ПС 35 кВ Гремячий.	5	25.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ-ПО ВЭС	2	05.04.2022	06.04.2022	без пропадания ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960, мультиплексора Flexgain Plex-MR,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, серверов телемеханики ОИК "Котми-2010", оборудования ВЧ-связи, радиостанции Icom, АТС Триком, комплекса видеонаблюдения в Сямженском РЭС.	2	05.04.2022	06.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Сямжа	1	06.04.2022	06.04.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание коммутатора Cisco, КП телемеханики ЭНТМ, ИБП АРС.	1	06.04.2022	06.04.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Монастырская	1	12.04.2022	12.04.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	12.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Гремячий	1	13.04.2022	13.04.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	13.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Паприха	1	19.04.2022	19.04.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	19.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Снасудово	1	27.04.2022	27.04.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	27.04.2022	27.04.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Надеево	1	28.04.2022	28.04.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	28.04.2022	28.04.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35 кВ Шокша	1	07.04.2022	07.04.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	07.04.2022	07.04.2022	Согласованная
Череповецкие ЭС											
ПС 110 кВ Коротово	СМВ-110 кВ	3	12.04.2022	14.04.2022	с включением ремонтной перемычки	2:00	Проф. контроль РЗА	3	12.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Коротово	АПВ, АУВ СМВ-110	3	12.04.2022	14.04.2022		2:00	Проф. контроль РЗА	3	12.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Коротово	МТЗ СМВ-110	3	12.04.2022	14.04.2022		2:00	Проф. контроль РЗА	3	12.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Коротово	ЗМН СМВ-110	3	12.04.2022	14.04.2022		2:00	Проф. контроль РЗА	3	12.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	АОСН (ШЭ 2607210)	3	04.04.2022	06.04.2022	без отключения ЛЭП (оборудования)	2:00	Проф. контроль РЗА	3	04.04.2022	06.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОСШ 110 кВ	2	18.04.2022	19.04.2022	выводится из работы ОСШ-110, ВЛ-110 Тяговая-1; МВ-110 Тяговая-1	1:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110, РОСШ-110 Тяговая-1	2	18.04.2022	19.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 кВ ТЯГОВАЯ-1	2	18.04.2022	19.04.2022	Выводится из работы ОСШ-110, ВЛ-110 Тяговая-1; МВ-110 Тяговая-1	1:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110, РОСШ-110 Тяговая-1	2	18.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА (ТЯГ.)-1	2	18.04.2022	19.04.2022	выводится из работы ОСШ-110, ВЛ-110 Тяговая-1; МВ-110 Тяговая-1 на ПС 110 кВ Шексна	1:00	на ПС 110 кВ Шексна Текущий ремонт разъединителя ЛР-110, РОСШ-110 Тяговая-1	2	18.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОСШ 110 кВ	2	21.04.2022	22.04.2022	выводится из работы ОСШ-110, ВЛ-110 Тяговая-2; МВ-110 Тяговая-2	1:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110, РОСШ-110 Тяговая-2	2	21.04.2022	22.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 кВ ТЯГОВАЯ-2	2	21.04.2022	22.04.2022	выводится из работы ОСШ-110, ВЛ-110 Тяговая-2; МВ-110 Тяговая-2	1:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110, РОСШ-110 Тяговая-2	2	21.04.2022	22.04.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА (ТЯГ.)-2	2	21.04.2022	22.04.2022	выводится из работы ОСШ-110, ВЛ-110 Тяговая-2; МВ-110 Тяговая-2 на ПС 110 кВ Шексна	1:00	на ПС 110 кВ Шексна Текущий ремонт разъединителя ЛР-110, РОСШ-110 Тяговая-2	2	21.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОСШ 110 кВ	2	25.04.2022	26.04.2022	выводится из работы Т-1	1:00	Текущий ремонт разъединителя РОСШ-110 Т-1	2	25.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ЧАГОДА-ПОКРОВСКОЕ	1	01.04.2022	01.04.2022	С включением СЭВ-110 кВ на ПС 110 кВ Чагода. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Для обеспечения мер ОТ при текущем ремонте ОД-110 Т-1; КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Избоищи	1	05.04.2022	05.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	01.04.2022	01.04.2022	Выводится из работы отдельной заявкой ВЛ-110 кВ Чагода-Покровское и Т-1 на ПС Избоищи; Вологодское РДУ. Не совмещать с переносом точки раздела с СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на МВ-110 Устюженская ПС 110 кВ Устюжна в период ремонта АТ-2 ПС 500 кВ Череповецкая (04-22.04.2022). Дополнительная нагрузка на ОЗ Ленинградского РДУ до 25 А.	1:00	Перенос точки раздела с СЭВ-110 на ЭВ-110 кВ Чагода-Покровское	1	05.04.2022	05.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Избоищи	Т-1 110/35/10 кВ	1	01.04.2022	01.04.2022	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы ВЛ 110 кВ Чагода-Покровское. Т-1 с МВ-35 Т-1	1:00	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 Т-1. Опробование защит трансформатора	1	05.04.2022	05.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Покровское	СМВ-110	1	04.04.2022	04.04.2022	без разрыва транзита. выводится из работы Т-1 (по ТБП-1(2)) на ПС 110 кВ Покровское	1:00	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 Т-1	1	04.04.2022	04.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Избоищи	Т-2 35/10 кВ	1	15.04.2022	15.04.2022		1:00	Опробование защит трансформатора	1	15.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Чагода	ЭВ-110 кВ КВАРЦ-1	1	11.04.2022	11.04.2022	Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы Т-2 на ПС Стеклозавод	1:00	Опробование защит Т-2 на ПС Стеклозавод	1	11.04.2022	11.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	12.04.2022	12.04.2022	Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы Т-1 на ПС Стеклозавод	1:00	Кратковременное включение СЭВ-110 на время перевода нагрузки с Т-1 на Т-2 (с Т-2 на Т-1) (Опробование защит Т-1 на ПС Стеклозавод)	1	12.04.2022	12.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	ЭВ-110 кВ КВАРЦ-2	1	12.04.2022	12.04.2022	С кратковременным включением СЭВ-110 на время перевода нагрузки с Т-1 на Т-2 на ПС Стеклозавод. Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы Т-1 на ПС Стеклозавод	1:00	Опробование защит Т-1 на ПС Стеклозавод	1	12.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	13.04.2022	13.04.2022	Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы Т-1 на ПС 110 кВ Чагода	1:00	Кратковременное включение СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на время перевода нагрузки по 10 кВ на Т-2 (Опробование зщит Т-1 на ПС Чагода); (Доп. нагрузка на ЛенЭнерго 4МВт)	1	13.04.2022	13.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	Т-1 110/35/10 кВ	1	13.04.2022	13.04.2022	Кратковременное включение СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на время перевода нагрузки по 10 кВ на Т-2 . Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводятся из работы ЭВ-110 Т-1; МВ-35 Т-1	1:00	Опробование защит трансформатора	1	13.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	14.04.2022	14.04.2022	Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы отдельной заявкой Т-2 на ПС 110 кВ Чагода.	1:00	Перенос точки раздела с СЭВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ Чагода-Покровское ПС 110 кВ Чагода (доп. нагрузка 4 МВт) для Опробования защит Т-2 на ПС 110 кВ Чагода	1	14.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	Т-2 110/35/10 кВ	1	14.04.2022	14.04.2022	С включением СЭВ-110 на ПС 110 кВ Чагода. Перенос точки раздела с СЭВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ Чагода-Покровское ПС 110 кВ Чагода (доп. нагрузка 4 МВт) Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводятся из работы ЭВ-110 Т-2; МВ-35 Т-2.	1:00	Опробование защит Т-2	1	14.04.2022	14.04.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ Подборовская	5	25.04.2022	29.04.2022	С готовностью к включению на ночь. Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Не совмещать со схемно-режимными мероприятиями в период в вывода в ремонт АТ-2 ПС 500 кВ Череповецкая (04-22.04.2022).	0:30	Замена полимерных изоляторов на стеклянные в пр. опор 1-12	5	18.04.2022	22.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кадуй	Т-2 110/35/10 кВ	3	18.04.2022	20.04.2022	Т-2, 1СШ-35кВ.	3:00	Капитальный ремонт выключателя МВ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, МВ-35 Т-2.	3	18.04.2022	20.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадуй	Т-1 110/35/10 кВ	3	11.04.2022	13.04.2022	Т-1, 1СШ-35кВ.	3:00	Капитальный ремонт выключателя МВ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, МВ-35 Т-1.	3	11.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	Т-1 110/35/6 кВ	2	25.04.2022	26.04.2022	выводится из работы Т-1; ОСШ-110	1:00	Текущий ремонт разъединителя РОСШ-110 Т-1	2	25.04.2022	26.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	ТН-1СШ 35 кВ	1	27.04.2022	27.04.2022		2:00	Замена РВС на ОПН-35	1	27.04.2022	27.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	ТН-2СШ 35 кВ	1	28.04.2022	28.04.2022		2:00	Замена РВС на ОПН-35	1	28.04.2022	28.04.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Анисимово	Т-2 110/10 кВ	1	14.04.2022	14.04.2022	С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Чагодощенская-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Опробование защит Т-2	1	14.04.2022	14.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Анисимово	Т-1 110/10 кВ	1	14.04.2022	14.04.2022	С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Чагодощенская-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Опробование защит Т-1.	1	14.04.2022	14.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	Т-2 110/35/10 кВ	1	07.04.2022	07.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	07.04.2022	07.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	Т-1 110/35/10 кВ	1	06.04.2022	06.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Петринёво	Т-1 110/35/10 кВ	1	04.04.2022	04.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	04.04.2022	04.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Петринёво	Т-2 110/35/10 кВ	1	05.04.2022	05.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	05.04.2022	05.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Покровское	Т-1 110/10 кВ	1	04.04.2022	04.04.2022	Смежная с заявкой на СМВ-110	1:00	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 Т-1, опробование защит трансформатора	1	04.04.2022	04.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Поселковая	Т-1 110/10 кВ	1	06.04.2022	06.04.2022	Кратковременное отключение ЭВ-110 кВ Поселковая-2 на ПС 220 кВ Октябрьская. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт и профконтроль РЗА ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Поселковая	Т-2 110/10 кВ	1	07.04.2022	07.04.2022	Кратковременное отключение ЭВ-110 кВ Поселковая-1 на ПС 220 кВ Октябрьская. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт и профконтроль РЗА ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	07.04.2022	07.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	Т-1 110/10 кВ	2	11.04.2022	12.04.2022		1:00	Текущий ремонт ЗОН-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, трансформатора Т-1	2	11.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	Т-2 110/10 кВ	2	13.04.2022	14.04.2022		1:00	Текущий ремонт ЗОН-110 Т-2, ТТ-110 Т-2, трансформатора Т-2	2	13.04.2022	14.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Заполье	Т-2 110/10 кВ	1	06.04.2022	06.04.2022		2:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-1 110/10 кВ	1	12.04.2022	12.04.2022	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1 с приводом, КЗ-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1	1	12.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-2 110/10 кВ	1	13.04.2022	13.04.2022	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2 с приводом, КЗ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2	1	13.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-1 35/10 кВ	5	04.04.2022	08.04.2022	С готовностью к включению на ночь	1:00	Текущий ремонт: Т-1, ТР-35 Т-1, ТТ-35 Т-1, ВВ-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1. Высоковольтные испытания: Т-1, ВВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1, ТН 1СШ-35	5	04.04.2022	08.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-1 35/10 кВ	5	18.04.2022	22.04.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-1, 1СШ-35, СМВ-35, ВЛ-35 Щетинское-Ермаково.	1:00	Текущий ремонт: Т-1, ЛР-35 Щетинское-Ермаково, ШР 1СШ СМВ-35, ТР-35 Т-1, ТН 1СШ-35, ТТ-35 Щетинское-Ермаково. Высоковольтные испытания: Т-1, ВВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1, ТН 1СШ-35, ТТ-35 Щетинское-Ермаково	5	18.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-2 35/10 кВ	5	11.04.2022	15.04.2022	С готовностью к включению на ночь	1:00	Текущий ремонт: Т-2, ТР-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ВВ-35 Т-2, ОПН-35 Т-2, ОПН-10 Т-2. Высоковольтные испытания: Т-2, ВВ-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТН 2СШ-35	5	11.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-2 35/10 кВ	5	25.04.2022	29.04.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-2, 2СШ-35, СМВ-35, ВЛ-35 Щетинское	1:00	Текущий ремонт: Т-2, ЛР-35 Щетинское, ШР 2СШ СМВ-35, ТР-35 Т-2, ТН 2СШ-35, КС-35 Щетинское (ф.В). Высоковольтные испытания: Т-2, ВВ-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТН 2СШ-35, КС-35 Щетинское (ф.В)	5	25.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Щетинское-Ермаково	5	18.04.2022	22.04.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-1, 1СШ-35, СМВ-35, ВЛ-35 Щетинское-Ермаково.	1:00	Текущий ремонт: Т-1, ЛР-35 Щетинское-Ермаково, ШР 1СШ СМВ-35, ТР-35 Т-1, ТН 1СШ-35, ТТ-35 Щетинское-Ермаково. Высоковольтные испытания: Т-1, ВВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1, ТН 1СШ-35, ТТ-35 Щетинское-Ермаково	5	18.04.2022	22.04.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Щетинская	5	25.04.2022	29.04.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-2, 2СШ-35, СМВ-35, ВЛ-35 Щетинское	1:00	Текущий ремонт: Т-2, ЛР-35 Щетинское, ШР 2СШ СМВ-35, ТР-35 Т-2, ТН 2СШ-35, КС-35 Щетинское (ф.В). Высоковольтные испытания: Т-2, ВВ-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ТН 2СШ-35, КС-35 Щетинское (ф.В)	5	25.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ Чагодощенская-2 (ВЛ 110 кВ Ефимовская - Анисимово с отпайкой на ПС Сомино)	1	14.04.2022	14.04.2022	На время переключений на ПС 110 кВ Анисимово вывод АПВ и ввод оперативных ускорений защит ВЛ 110 кВ Чагодощенская-2 на ПС 110 кВ Ефимовская (ПС 339). Выводятся из работы Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Анисимово	1:00	ЗРР на время ремонта оборудования ПС 110 кВ Анисимово (Т-1, Т-2) для: Опробование защит Т-1. Опробование защит Т-2.	1	14.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	2	11.04.2022	12.04.2022	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС на ДП ОДГ РЭС, ОДС ПО ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	РПБ ПО ЧЭС Техническое обслуживание: Сервера ОИК ЦППС ПО ЧЭС .	2	11.04.2022	12.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	3	27.04.2022	29.04.2022	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Устюжна. Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ; Мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; Мультиплексор ОГМ-30Е; Устройство телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М2», сервер ЦППС, АРМ дежурного.	3	27.04.2022	29.04.2022	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	14.04.2022	14.04.2022	Отсутствие телеинформации с ПС 110кВ Белоусово (до 45мин.).	0:30	Частичная проверка комплекса телемеханики МПТК + КП КОТМИ ПС 110кВ Белоусово (дистанционно).	1	14.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	19.04.2022	19.04.2022	Кратковременное отсутствие телеинформации с ПО "КЭС"	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" ПО КЭС.	1	19.04.2022	19.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	21.04.2022	21.04.2022	Кратковременное отсутствие телеинформации с Белозерского РЭС.	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" Белозерского РЭС (дистанционно).	1	21.04.2022	21.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети	1	26.04.2022	26.04.2022	Отсутствие телеинформации с Вашкинского РЭС.	0:30	Профилактика ЦППС "КОТМИ" Вашкинского РЭС.	1	26.04.2022	26.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-1-110 кВ	1	07.04.2022	07.04.2022	С переводом транзита по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2. С включением СМВ-2-110 кВ.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	07.04.2022	07.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	1	07.04.2022	07.04.2022	Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2, с включением СМВ-2-110 кВ Н.Торжок.	0:30	Заявленный режим работы для вывода в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Н.Торжок.	1	07.04.2022	07.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-2-110 кВ	1	08.04.2022	08.04.2022		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	08.04.2022	08.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	СОЭВ-110 кВ	1	13.04.2022	13.04.2022	Без разрыва транзита. С включеннием СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Н.Торжок и переводом транзита на ВЛ-110 кВ Николоторжская- 2.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	13.04.2022	13.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	1	13.04.2022	13.04.2022	Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2, ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 в "тупике". С включением СМВ-2-110 и отключением СМВ-1-110 на ПС 110 кВ Н.Торжок.	0:30	Заявленный режим работы для вывода в ремонт СОЭВ-110 ПС 110 кВ Кириллов.	1	13.04.2022	13.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ НИКОЛОТОРЖСКАЯ-1	1	12.04.2022	12.04.2022	Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2, ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 в "тупике". С включением СМВ-2-110 кВ на ПС Н.Торжок.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	12.04.2022	12.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	1	12.04.2022	12.04.2022	Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2, ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 в "тупике".	0:30	Заявленный режим работы для вывода в ремонт МВ-110 Николоторжская 1.	1	12.04.2022	12.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ КИРИЛЛОВ-БЕЛОЗЕРСК	1	11.04.2022	11.04.2022	с переводом на ОВ	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	11.04.2022	11.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ НИКОЛОТОРЖСКАЯ-2	1	08.04.2022	08.04.2022	с переводом на ОВ	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	08.04.2022	08.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	1	27.04.2022	27.04.2022		0:30	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону	1	27.04.2022	27.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	1	28.04.2022	28.04.2022		0:30	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону	1	28.04.2022	28.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	1 С.Ш. 110 кВ	1	27.04.2022	27.04.2022	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону.	0:30	Обеспечение безопасного выполнения работ.	1	27.04.2022	27.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	2 С.Ш. 110 кВ	1	28.04.2022	28.04.2022	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону	0:30	Обеспечение безопасного выполнения работ	1	28.04.2022	28.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Андреевская	СМВ-35 кВ	1	01.04.2022	01.04.2022		0:30	Профилактический контроль УРЗА	1	01.04.2022	01.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ивановская	СЭВ-35	1	04.04.2022	04.04.2022		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	04.04.2022	04.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Пиксимово	СМВ-35 кВ	1	06.04.2022	06.04.2022		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Андозеро	СЭВ-35	1	01.04.2022	01.04.2022		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	01.04.2022	01.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Андозеро	Т-1 35/10 кВ	1	06.04.2022	06.04.2022		0:30	Профилактический контроль УРЗА	1	06.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Андозеро	Т-2 35/10 кВ	1	07.04.2022	07.04.2022		0:30	Профилактический контроль УРЗА	1	07.04.2022	07.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бечевинка	Т-1	1	15.04.2022	15.04.2022		0:30	Профилактический контроль УРЗА	1	15.04.2022	15.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	СЭВ-110 кВ	1	01.04.2022	01.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Каршево-Андома (04-08.04.2022), с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 1 С.Ш. СЭВ, ТН-110 1С.Ш.	1	05.04.2022	05.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	1С.Ш. 110 кВ	1	01.04.2022	01.04.2022	Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Каршево-Андома (04-08.04.2022), с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 1 С.Ш. СЭВ, ТН-110 1С.Ш.	1	05.04.2022	05.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	СЭВ-110 кВ	1	04.04.2022	04.04.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 2 С.Ш. СЭВ, ТН-110 2С.Ш.	1	04.04.2022	04.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	2С.Ш. 110 кВ	1	04.04.2022	04.04.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 2 С.Ш. СЭВ, ТН-110 2С.Ш.	1	04.04.2022	04.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	Т-1 110/10 кВ	2	05.04.2022	06.04.2022		1:00	1. Текущий ремонт Т-1. 2. Профилактический контроль УРЗА.	2	05.04.2022	06.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	Т-2 110/10 кВ	1	07.04.2022	07.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	07.04.2022	07.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-1-110 кВ	1	14.04.2022	14.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов 1 ТТ-110 СМВ-1, 2 ТТ-110 СМВ-1.	1	14.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-2-110 кВ	1	15.04.2022	15.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов 1 ТТ-110 СМВ-2, 2 ТТ-110 СМВ-2	1	15.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЛОУСОВО-1	1	14.04.2022	14.04.2022	Перевод транзита по ВЛ 110 кВ Белоусово 2. С включением СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Восточная.	1:00	Заявленный режим работы при выводе в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Восточная.	1	14.04.2022	14.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЛОУСОВО-2	1	15.04.2022	15.04.2022		1:00	Одностороннее отключение ВЛ-110 кВ Белоусово-2 для обеспечения работ на СМВ-2-110 кВ ПС Восточная.	1	15.04.2022	15.04.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ АНДОМСКАЯ	1	18.04.2022	18.04.2022	не в транзите	1:00	Заявленный режим работы по заявке (КЭС, вывод в ремонт 3 С.Ш. 110 кВ ПС Восточная).	1	18.04.2022	18.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	3 СШ 110 кВ	1	18.04.2022	18.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 3 С.Ш.	1	18.04.2022	18.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 36 Пудож	ВС-110	1	18.04.2022	18.04.2022		1:00	Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож на ПС 110 кВ Восточная, по заявке КЭС, вывод в ремонт 3 С.Ш. 110 ПС Восточная.	1	18.04.2022	18.04.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	ТН-1С.Ш. 110 кВ	1	12.04.2022	12.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 1 С.Ш.	1	12.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	ТН-2С.Ш. 110 кВ	1	13.04.2022	13.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш.	1	13.04.2022	13.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-1 110/35/10 кВ	1	19.04.2022	19.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	19.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-2 110/35/10 кВ	1	20.04.2022	20.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	20.04.2022	20.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ БЕЛОУСОВО-1	1	25.04.2022	25.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Белоусово-1	1	25.04.2022	25.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ БЕЛОУСОВО-2	1	26.04.2022	26.04.2022	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Белоусово-2	1	26.04.2022	26.04.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-1СШ 110 кВ	1	21.04.2022	21.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 1 С.Ш.	1	21.04.2022	21.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-2СШ 110 кВ	1	21.04.2022	21.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш.	1	21.04.2022	21.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110 кВ	1	21.04.2022	21.04.2022		1:00	Включение для текущего ремонта в/о патронов ТН-110 1 С.Ш., ТН-110 2 С.Ш по отдельным заявкам.	1	21.04.2022	21.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110 кВ	1	27.04.2022	27.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 СМВ-110	1	27.04.2022	27.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	ОМВ-110 кВ	1	29.04.2022	29.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 ОМВ-110	1	29.04.2022	29.04.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ Т-1	1	28.04.2022	28.04.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-1	1	28.04.2022	28.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	ТН-110 1с.ш.	1	05.04.2022	05.04.2022		1:00	1. Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 1С.Ш. 2. Профилактический контроль УРЗА.	1	05.04.2022	05.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	ТН-110 2с.ш.	1	04.04.2022	04.04.2022		1:00	1. Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2С.Ш. 2. Профилактический контроль УРЗА.	1	04.04.2022	04.04.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	Т-2 110/10 кВ	2	11.04.2022	12.04.2022		1:00	Профилактический контроль УРЗА	2	11.04.2022	12.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-1 35/0,4 кВ	2	18.04.2022	19.04.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	2	18.04.2022	19.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Чарозеро	Т-1 35/10 кВ	5	25.04.2022	29.04.2022		1:00	1. Текущий ремонт Т-1, ТСН-1 ,капитальный ремонт РТ-35 Т-1, МВ-35 Т-1. 2. Высоковольтные испытания.	5	25.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Чарозеро	Т-2 35/10 кВ	5	25.04.2022	29.04.2022		1:00	1. Текущий ремонт РТ-35 Т-2. 2. Высоковольтные испытания.	5	25.04.2022	29.04.2022	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Чарозерская	5	25.04.2022	29.04.2022		1:00	1. Текущий ремонт КС, ВЧЗ-35 Чарозерская. 2. Высоковолтные испытания.	5	25.04.2022	29.04.2022	Согласованная

Начальник ДС



И.С. Мороз