Утверждаю:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 25 " февраля 2022 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на март 2022 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Череповецкие ЭС											
ПС 110 кВ Заягорба	ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2)	1	30.03.2022	30.03.2022	Не совмещать с выводом ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1). ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) и ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) выводить поочередно.	2:00	А/Г-2 ч. Первый проф. контроль	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Заягорба	ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1)	1	30.03.2022	30.03.2022	Не совмещать с выводом ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2). ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) и ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) выводить поочередно.	2:00	А/Г-2 ч. Первый проф. контроль	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Искра	ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1)	1	30.03.2022	30.03.2022	Не совмещать с выводом ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2). ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) и ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) выводить поочередно.	2:00	А/Г-2 ч. Первый проф. контроль	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Искра	ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2)	1	30.03.2022	30.03.2022	Не совмещать с выводом ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1). ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) и ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) выводить поочередно.	2:00	А/Г-2 ч. Первый проф. контроль	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Петринёво	ПРМ АКА КЕДР 668 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Петринево с отпайками цепь I (ВЛ 110 кВ Петринево 1)	1	31.03.2022	31.03.2022	без отключения ЛЭП (оборудования)	2:00	А/Г-2 ч. Первый проф. контроль	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Петринёво	АОПО ВЛ 110 кВ Петринево – Антушево с отпайкой на ПС Бечевинка (ВЛ 110 кВ Бечевинская) (ШЭЭ 223 0108	1	31.03.2022	31.03.2022	без отключения ЛЭП (оборудования)	2:00	А/Г-2 ч. Первый проф. контроль	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1)	1	30.03.2022	30.03.2022	Не совмещать с выводом ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2). ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) и ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) выводить поочередно.	2:00	А/Г-2 ч. Первый проф. контроль	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2)	1	30.03.2022	30.03.2022	Не совмещать с выводом ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1). ПРМ АКА КЕДР 212 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) и ПРМ АКА КЕДР 196 кГц ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) выводить поочередно.	2:00	А/Г-2 ч. Первый проф. контроль	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Суда	АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Суда – Коротово (ВЛ 110 кВ Коротовская)	4	01.03.2022	04.03.2022	Планируется с отключением МВ-110 Коротовская и переводом на ОВ в сроки 28.02-04.03.2022 г. в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на февраль 2022 г.	2:00	А/Г-2 ч. Проф. восстановление РЗА	4	01.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Суда	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Суда – Коротово (ВЛ 110 кВ Коротовская)	4	01.03.2022	04.03.2022	Планируется с отключением МВ-110 Коротовская и переводом на ОВ в сроки 28.02-04.03.2022 г. в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на февраль 2022 г.	2:00	А/Г-2 ч. Проф. восстановление РЗА	4	01.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Суда	Т-1 110/35/10 кВ	2	28.03.2022	29.03.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-1, МВ-110 Т-1	1:00	Текущий ремонт Т-1; МВ-110 Т-1	2	28.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Суда	Т-2 110/35/10 кВ	2	30.03.2022	31.03.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-2, МВ-110 Т-2	1:00	Текущий ремонт Т-2; МВ-110 Т-2	2	30.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-1 110/35/10 кВ	1	23.03.2022	23.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-2 110/35/10 кВ	1	24.03.2022	24.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-2	1	24.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-1 110/10 кВ	1	21.03.2022	21.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1	1	21.03.2022	21.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-2 110/10 кВ	1	22.03.2022	22.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-2	1	22.03.2022	22.03.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Кадуй	1СШ-35 кВ	1	02.03.2022	02.03.2022		3:00	Текущий ремонт трансформатора напряжения ТН 1СШ-35кВ.	1	02.03.2022	02.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Аксеново	Т-1 35/10 кВ	1	16.03.2022	16.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	16.03.2022	16.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Аксеново	Т-2 35/10 кВ	1	17.03.2022	17.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	17.03.2022	17.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-1 110/35/10 кВ	2	28.03.2022	29.03.2022	С готовностью к включению на ночь. С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Батран-2 и снятием напряжения с ВЛ-110кВ Батран-2 (кратковременно - на время разборки схемы Т-1); Работы выполнять в соответствии с утверждёнными тех. картой и местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы МВ-35 Т-1	1:00	Текущий ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1. Опробование работы РЗА Т-1	2	28.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-2 110/35/10 кВ	2	30.03.2022	31.03.2022	С готовностью к включению на ночь. С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Батран-1 и снятием напряжения с ВЛ-110кВ Батран-1 (кратковременно - на время разборки схемы Т-2); Работы выполнять в соответствии с утверждёнными тех. картой и местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы МВ-35 Т-2.	1:00	Текущий ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, ДК-2. Опробование работы РЗА Т-2	2	30.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Вешняки	Т-1 35/10 кВ	1	01.03.2022	01.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	01.03.2022	01.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Вешняки	Т-2 35/10 кВ	1	02.03.2022	02.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	02.03.2022	02.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Мякса	Т-1 35/10 кВ	1	03.03.2022	03.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	03.03.2022	03.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Мякса	Т-2 35/10 кВ	1	04.03.2022	04.03.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2	1	04.03.2022	04.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Поповка	Т-1 35/10 кВ	1	21.03.2022	21.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	21.03.2022	21.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-1 35/10 кВ	1	14.03.2022	14.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	14.03.2022	14.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-2 35/10 кВ	1	15.03.2022	15.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	15.03.2022	15.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-1 35/10 кВ	1	09.03.2022	09.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	09.03.2022	09.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-2 35/10 кВ	1	10.03.2022	10.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	10.03.2022	10.03.2022	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	В ЛПдбр	5	14.03.2022	18.03.2022	выводится из работы КСЗ (ДЗ,ТЗНП) В ЛПдбр, с переводом на ОВ	2:00	Проф. восстановление РЗА	5	14.03.2022	18.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 1	1	01.03.2022	01.03.2022	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполняет персонал сВЛ ПО ЧЭС. Вологодское РДУ. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт принимается на штабе по обеспечению электроснабжения Вологодской области.	4:00	Разборка шлейфов ВЛ-110 кВ Суда-1 на опоре №35А	1	01.03.2022	01.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 1	1	23.03.2022	23.03.2022	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполняет персонал СВЛ ПО ЧЭС. Вологодское РДУ. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт принимается на штабе по обеспечению электроснабжения Вологодской области.	4:00	Сборка шлейфов на опоре №35А ВЛ-110 кВ Суда-1	1	21.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 2	1	01.03.2022	01.03.2022	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполняет персонал ПО ЧЭС. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Реализуется после разборки шлейфов по ВЛ 110 кВ Суда 1. Вологодское РДУ. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт принимается на штабе по обеспечению электроснабжения Вологодской области.	4:00	Разборка шлейфов ВЛ-110 кВ Суда-2 на опоре №35А	1	01.03.2022	01.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 2	1	18.03.2022	18.03.2022	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполняет персонал ПО ЧЭС. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Вологодское РДУ. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт принимается на штабе по обеспечению электроснабжения Вологодской области.	4:00	Сборка шлейфов ВЛ-110 кВ Суда-2 на опоре №35А	1	15.03.2022	15.03.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 1	23	01.03.2022	23.03.2022	Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Вологодское РДУ. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт принимается на штабе по обеспечению электроснабжения Вологодской области. не в транзите	3	ВЛ-110 кВ Суда-1 в тупиковом режиме от ПС Суда до оп. №35А	21	01.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 2	18	01.03.2022	18.03.2022	Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Вологодское РДУ. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт принимается на штабе по обеспечению электроснабжения Вологодской области. не в транзите	2	ВЛ-110 кВ Суда-2 в тупиковом режиме от ПС Суда до оп. №35А	15	01.03.2022	15.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 1	23	01.03.2022	23.03.2022	Выведен из работы участок ВЛ от ПС 220 кВ РПП-1 до оп. № 35А. Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполняет персонал ПО ЧЭС. Работы выполнять в соответствии с утверждённым ППР/ Вологодское РДУ. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт принимается на штабе по обеспечению электроснабжения Вологодской области.	3	Монтаж новой опоры №41; Монтаж проводов в пр. опор ПС 220 кВ РПП-1 – опора № 1. Монтаж проводов в пр. 14- 18; Монтаж проводов в пр. 26-32; Монтаж проводов в пр. 40- 41- 35А; Сборка шлейфов на опорах : 1; 2; 14; 15; 17А; 18А; 26; 32; 40; 41.	21	01.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 2	18	01.03.2022	18.03.2022	Выведен из работы участок ВЛ от ПС 220 кВ РПП-1 до оп. № 35А. Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполняет персонал ПО ЧЭС. Работы выполнять в соответствии с утверждённым ППР. Вологодское РДУ. Окончательное решение о возможности вывода в ремонт принимается на штабе по обеспечению электроснабжения Вологодской области.	2	Монтаж новой опоры №41; Монтаж проводов в пр. опор ПС 220 кВ РПП-1 – опора № 1. Монтаж проводов в пр. 14- 18; Монтаж проводов в пр. 26-32; Монтаж проводов в пр. 40- 41- 35А; Сборка шлейфов на опорах : 1; 2; 14; 15; 17А; 18А; 26; 32; 40; 41.	15	01.03.2022	15.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	1	03.03.2022	03.03.2022	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Чагода. Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ; Мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; Мультиплексор ОГМ-30Е; Устройство телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М2», сервер ЦППС, АРМ дежурного.	1	03.03.2022	03.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	1	15.03.2022	15.03.2022	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Шексна Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ КД; Мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; Мультиплексор ОГМ-30Е; Устройство телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М2»	1	15.03.2022	15.03.2022	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 35 кВ Пахомовская	Т-1 35/6 кВ	1	17.03.2022	17.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	17.03.2022	17.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Пахомовская	Т-2 35/6 кВ	1	18.03.2022	18.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	18.03.2022	18.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Новинковская	Т-1 35/6 кВ	1	15.03.2022	15.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	15.03.2022	15.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Новинковская	Т-2 35/6 кВ	1	16.03.2022	16.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	16.03.2022	16.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ БЕЛОУСОВО-1	1	21.03.2022	21.03.2022	с переводом на ОВ	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	21.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ БЕЛОУСОВО-2	1	22.03.2022	22.03.2022	с переводом на ОВ	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	22.03.2022	22.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-1	1	30.03.2022	30.03.2022	с переводом на ОВ	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	16.03.2022	16.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-2	1	31.03.2022	31.03.2022	с переводом на ОВ	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	17.03.2022	17.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	ОМВ-110 кВ	1	28.03.2022	28.03.2022		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	14.03.2022	14.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110 кВ	1	29.03.2022	29.03.2022		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	15.03.2022	15.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-1-110 кВ	1	23.03.2022	23.03.2022		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЛОУСОВО-1	1	23.03.2022	23.03.2022	Перевод транзита по ВЛ 110 кВ Белоусово 2. С включением СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Восточная.	0:30	Заявленный режим работы при выводе в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Восточная.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-2-110 кВ	1	24.03.2022	24.03.2022		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЛОУСОВО-2	1	24.03.2022	24.03.2022	не в транзите	0:30	Одностороннее отключение ВЛ-110 кВ Белоусово-2 для обеспечения работ	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-1-110 кВ	1	03.03.2022	03.03.2022	С переводом транзита по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2. С включением СМВ-2-110 кВ.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	03.03.2022	03.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	1	03.03.2022	03.03.2022	Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2, с включением СМВ-2-110 кВ Н.Торжок.	0:30	Заявленный режим работы для вывода в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Н.Торжок.	1	03.03.2022	03.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-2-110 кВ	1	04.03.2022	04.03.2022		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	04.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ КИРИЛЛОВ-БЕЛОЗЕРСК	1	16.03.2022	16.03.2022	с переводом на ОВ	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	16.03.2022	16.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ НИКОЛОТОРЖСКАЯ-1	1	17.03.2022	17.03.2022	Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2, ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 в "тупике". С включением СМВ-2-110 кВ на ПС Н.Торжок.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	17.03.2022	17.03.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	1	17.03.2022	17.03.2022	Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2, ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 в "тупике".	0:30	Заявленный режим работы для вывода в ремонт МВ-110 Николоторжская 1.	1	17.03.2022	17.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ НИКОЛОТОРЖСКАЯ-2	1	18.03.2022	18.03.2022	Транзит по ВЛ-110 кВ Николоторжская-1 с отпайками.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	18.03.2022	18.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	СОЭВ-110 кВ	1	14.03.2022	14.03.2022	Без разрыва транзита. С включеннием СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Н.Торжок и переводом транзита на ВЛ-110 кВ Николоторжская- 2.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	14.03.2022	14.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	1	14.03.2022	14.03.2022	Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2, ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 в "тупике". С включением СМВ-2-110 и отключением СМВ-1-110 на ПС 110 кВ Н.Торжок.	0:30	Заявленный режим работы для вывода в ремонт СОЭВ-110 ПС 110 кВ Кириллов.	1	14.03.2022	14.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	1	09.03.2022	09.03.2022		1:00	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону	1	09.03.2022	09.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	1	10.03.2022	10.03.2022		1:00	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону	1	10.03.2022	10.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Антушево	СЭВ-110 кВ	1	10.03.2022	10.03.2022	с включением ремонтной перемычки	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	10.03.2022	10.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белозерск	СЭВ-110 кВ	1	04.03.2022	04.03.2022	с включением ремонтной перемычки	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	04.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	15.03.2022	15.03.2022	Отсутствие телеинформации с ПС 110кВ Восточная (до 45мин.).	0:30	Частичная проверка комплекса телемеханики МПТК + КП КОТМИ ПС 110кВ Восточная (дистанционно).	1	15.03.2022	15.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	17.03.2022	17.03.2022	Отсутствие телеинформации с ПС 110кВ Кириллов (до 45мин.).	0:30	Частичная проверка комплекса телемеханики МПТК + КП КОТМИ ПС 110кВ Кириллов (дистанционно).	1	17.03.2022	17.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	22.03.2022	22.03.2022	Кратковременное отсутствие телеинформации с ПО "КЭС"	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" ПО КЭС.	1	22.03.2022	22.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	24.03.2022	24.03.2022	Кратковременное отсутствие телеинформации с Белозерского РЭС.	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" Белозерского РЭС (дистанционно).	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети	1	29.03.2022	29.03.2022	Отсутствие телеинформации с Вашкинского РЭС.	0:30	Профилактика ЦППС "КОТМИ" Вашкинского РЭС.	1	29.03.2022	29.03.2022	Согласованная
Великоустюгские ЭС											
ПС 110 кВ НПС	СЭВ-110 кВ	3	21.03.2022	23.03.2022		4:00	Профилактическое восстановление УРЗА СЭВ-110 кВ на ПС 110 кВ НПС, проверка срабатывания устройства АПВ СЭВ 110 кВ.	3	21.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ	3	21.03.2022	23.03.2022	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 10 МВт.	4:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ со стороны ПС 110 кВ НПС, на время профилактического восстановления УРЗА СЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ НПС	3	21.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	1КСЗ+АУВ (Комплект 01:Сириус-3-СВ)	3	21.03.2022	23.03.2022	Планируется с отключением СЭВ-110 кВ в сроки 21.03-23.03.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2022 г.	4:00	АГ - 3 ч. Профилактическое восстановление УРЗА 1КСЗ+АУВ (Комплект 01:Сириус-3-СВ) СЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ НПС.	3	21.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	2 КСЗ (МТЗ 2 ступени, ТЗНП 2 ступени)	3	21.03.2022	23.03.2022	Планируется с отключением СЭВ-110 кВ в сроки 21.03-23.03.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2022 г.	4:00	АГ - 3 ч. Профилактическое восстановление УРЗА 2 КСЗ (МТЗ 2 ступени, ТЗНП 2 ступени) СЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ НПС.	3	21.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	АОСН	2	03.03.2022	04.03.2022		1:00	АГ - 2 ч. Профилактическое восстановление устройства АОСН на ПС 110 кВ НПС.	2	03.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	Снижение объёма ОН потребителей операционной зоны Вологодского РДУ, подключенной к АЧР, на объектах	2	03.03.2022	04.03.2022	Снижение объёма отключаемой нагрузки на 7 МВт.	1:00	Профилактическое восстановление устройства АЧР на ПС 110 кВ НПС.	2	03.03.2022	04.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ДЗШ-110 кВ	2	01.03.2022	02.03.2022	Профилактическое восстановление ДЗШ-110 кВ в сроки в сроки 28.02-02.03.2022 г.	4:00	А/Г-4 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА.	2	01.03.2022	02.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	14.03.2022	14.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино на ПС 110 кВ Никольск.	1	28.03.2022	28.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	14.03.2022	14.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Калинино-Никольск на время опробования срабатывания устройства АПВ на МВ 110 кВ Калинино на ПС 110 кВ Никольск.	1	28.03.2022	28.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	1	14.03.2022	14.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Калинино – Никольск.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Павино на ПС 110 кВ Никольск.	1	28.03.2022	28.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	1	14.03.2022	14.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Калинино – Никольск.	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Никольск-Павино на время опробования срабатывания устройства АПВ на МВ 110 кВ Павино на ПС 110 кВ Никольск.	1	28.03.2022	28.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ ЗЕЛЕНЦОВО	1	15.03.2022	15.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Зеленцово на ПС 110 кВ Калинино.	1	29.03.2022	29.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-ЗЕЛЕНЦОВО	1	15.03.2022	15.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Калинино-Зеленцово на время опробования срабатывания устройства АПВ на МВ 110 кВ Зеленцово на ПС 110 кВ Калинино.	1	29.03.2022	29.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ НИКОЛЬСК	1	15.03.2022	15.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Никольск на ПС 110 кВ Калинино.	1	29.03.2022	29.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	15.03.2022	15.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Калинино-Никольск на время опробования срабатывания устройства АПВ на МВ 110 кВ Никольск на ПС 110 кВ Калинино.	1	29.03.2022	29.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ КИЧ-ГОРОДОК	1	15.03.2022	15.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Кич. Городок на ПС 110 кВ Калинино.	1	29.03.2022	29.03.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	1	15.03.2022	15.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Кич. Городок-Калинино на время опробования срабатывания устройства АПВ на МВ 110 кВ Кич. Городок на ПС 110 кВ Калинино.	1	29.03.2022	29.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ШСОЭВ-110 кВ	1	15.03.2022	15.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Отключение ШСОЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ Калинино на время срабатывания устройства АПВ (опробование срабатывания устройства АПВ ШСОЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ Калинино).	1	29.03.2022	29.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1)	1	30.03.2022	30.03.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1 со стороны РП 110 кВ Красавино на время опробования АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-1.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-1	1	30.03.2022	30.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-1 на РП 110 кВ Красавино.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2)	1	30.03.2022	30.03.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2 со стороны РП 110 кВ Красавино на время опробования АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-2.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-2	1	30.03.2022	30.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ В. Устюг-2 на РП 110 кВ Красавино.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино I цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 1)	1	30.03.2022	30.03.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Заовражье- РП Красавино 1 со стороны РП 110 кВ Красавино на время опробования АПВ ЭВ 110 кВ Заовражье-1.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заовражье-1	1	30.03.2022	30.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Заовражье-1 на РП 110 кВ Красавино.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2)	1	30.03.2022	30.03.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2 со стороны РП 110 кВ Красавино на время опробования АПВ ЭВ 110 кВ Заовражье-2.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заовражье-2	1	30.03.2022	30.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Заовражье-2 на РП 110 кВ Красавино.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ КИЧ-ГОРОДОК	1	16.03.2022	16.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Дымково – Кич.Городок.	0:15	Опробование срабатывания АПВ МВ 110 кВ Кич. Городок на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК	1	16.03.2022	16.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Дымково-Кич. Городок со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования АПВ МВ 110 кВ Кич. Городок на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ ПОЛДАРСА	1	16.03.2022	16.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Дымково – Кич.Городок.	0:15	Опробование срабатывания АПВ МВ 110 кВ Полдарса на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-ПОЛДАРСА	1	16.03.2022	16.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Дымково – Кич.Городок.	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Дымково-Полдарса со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования АПВ МВ 110 кВ Полдарса на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-1	1	16.03.2022	16.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Дымково – Кич.Городок.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-1 на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-1	1	16.03.2022	16.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Дымково – Кич.Городок.	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ В. Устюг- Дымково-1 со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-1 на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-2	1	16.03.2022	16.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Дымково – Кич.Городок.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-2 на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-2	1	16.03.2022	16.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Дымково – Кич.Городок.	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ В. Устюг- Дымково-2 со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-2 на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ УСТЬ-АЛЕКСЕЕВО	1	24.03.2022	24.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Усть Алексеево на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ОМВ-110 кВ	1	16.03.2022	16.03.2022	В связи с корректировкой сроков по ВЛ 110 кВ Дымково – Кич.Городок.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ОМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Дымково.	1	24.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1)	1	25.03.2022	25.03.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ РП Красавино-В. Устюг-1 со стороны ПС 110 кВ Великий Устюг на время опробования АПВ МВ 110 кВ РП-1.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 РП-1	1	25.03.2022	25.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ РП-1 на ПС 110 кВ Великий Устюг.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2)	1	25.03.2022	25.03.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ РП Красавино-В. Устюг-2 со стороны ПС 110 кВ Великий Устюг на время опробования АПВ МВ 110 кВ РП-2.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 РП-2	1	25.03.2022	25.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ РП-2 на ПС 110 кВ Великий Устюг.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-1	1	25.03.2022	25.03.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ В. Устюг-Дымково-1 со стороны ПС 110 кВ Великий Устюг на время опробования АПВ МВ 110 кВ Дымково-1.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 кВ ДЫМКОВО-1	1	25.03.2022	25.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-1 на ПС 110 кВ Великий Устюг.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-2	1	25.03.2022	25.03.2022	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ В. Устюг-Дымково-2 со стороны ПС 110 кВ Великий Устюг на время опробования АПВ МВ 110 кВ Дымково-2.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-110 кВ ДЫМКОВО-2	1	25.03.2022	25.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-2 на ПС 110 кВ Великий Устюг.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ШСОМВ-110 кВ	1	25.03.2022	25.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ШСОМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Великий Устюг.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	1	16.03.2022	16.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино на ПС 110 кВ Кич-Городок.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	16.03.2022	16.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино на ПС 110 кВ Кич-Городок.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК	1	16.03.2022	16.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково на ПС 110 кВ Кич-Городок.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ-110 кВ ДЫМКОВО	1	16.03.2022	16.03.2022	Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Звезда 17.03 - 01.04.	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково на ПС 110 кВ Кич-Городок.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-1	1	22.03.2022	22.03.2022		4:00	Профилактическое восстановление УРЗА ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-1 на ПС 110 кВ НПС.	1	22.03.2022	22.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-2	1	23.03.2022	23.03.2022		4:00	Профилактическое восстановление УРЗА ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-2 на ПС 110 кВ НПС.	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-1 110/10 кВ	1	23.03.2022	23.03.2022		2:00	Для текущего ремонта ОД,КЗ 110 кВ Т-1 110/10 кВ и опробования работы ОД,КЗ 110 кВ Т-1 110/10 кВ на ПС 110 кВ Зеленцово.	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-2 110/10 кВ	1	24.03.2022	24.03.2022		2:00	Для текущего ремонта ОД,КЗ 110 кВ Т-2 110/10 кВ и опробования работы ОД,КЗ 110 кВ Т-2 110/10 кВ на ПС 110 кВ Зеленцово.	1	24.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	СВВ-35 кВ	1	25.03.2022	25.03.2022		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ СВВ-35 кВ на ПС 35 кВ Коммунальная.	1	25.03.2022	25.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-1 СШ 110 кВ	1	24.03.2022	24.03.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 110 кВ 1 СШ.	1	24.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-1СШ 35 кВ	1	22.03.2022	22.03.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 35 кВ 1 СШ.	1	22.03.2022	22.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-2 СШ 110 кВ	1	25.03.2022	25.03.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 110 кВ 2 СШ.	1	25.03.2022	25.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-2СШ 35 кВ	1	23.03.2022	23.03.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 35 кВ 2 СШ.	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Зеленцово	1	21.03.2022	21.03.2022	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС и Вологодское РДУ по резервному каналу с ПС 110 кВ Зеленцово.	0:30	Проведение профилактических работ оборудования оптической связи ПС 110 кВ Зеленцово.	1	21.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Зеленцово	1	17.03.2022	17.03.2022		0:30	Проведение профилактических работ на КП телемеханики Транзит-RTU на ПС 110 кВ Зеленцово	1	17.03.2022	17.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Калинино	1	16.03.2022	16.03.2022		0:30	Проведение профилактических работ на КП телемеханики Транзит-RTU на ПС 110 кВ Калинино	1	16.03.2022	16.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Калинино	1	14.03.2022	14.03.2022	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС и Вологодское РДУ по резервному каналу с ПС 110 кВ Калинино	0:30	Проведение профилактических работ оборудования оптической связи ПС 110 кВ Калинино	1	14.03.2022	14.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Никольск	1	11.03.2022	11.03.2022	Поочередно (сначала основной затем резервный) и кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС и Вологодское РДУ	0:30	проведение профилактических работ на ЦППС Никольского РЭС	1	11.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Никольск	1	09.03.2022	09.03.2022		0:30	Проведение профилактических работ на КП телемеханики Транзит-RTU на ПС 110 кВ Никольск.	1	09.03.2022	09.03.2022	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Власьевская	5	14.03.2022	18.03.2022	с переводом на ОВ	2:00	Проверка УРЗА (В).	5	14.03.2022	18.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	1 КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект А1 ШЭ 2607 013022) ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская	5	14.03.2022	18.03.2022	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Власьевская и переводом на ОВ 110 кВ в сроки 14.03-18.03.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2022 г.	2:00	АГ - 2 ч. Проверка УРЗА (В).	5	14.03.2022	18.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	2 КСЗ (Комплект А2 ШЭ 2607 013 022) ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская	5	14.03.2022	18.03.2022	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Власьевская и переводом на ОВ 110 кВ в сроки 14.03-18.03.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2022 г.	2:00	АГ - 2 ч. Проверка УРЗА (В).	5	14.03.2022	18.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	32	01.03.2022	04.03.2022	с переводом на ОВ	2:00	Проверка УРЗА (К1).	32	01.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	АЛАР ВЛ 110 кВ Тотьма-2 – Бабушкино (ШЭЭ 221 0102)	4	01.03.2022	04.03.2022	Планируется с отключением МВ 110 кВ Бабушкино и переводом на ОВ в сроки 01.03-04.03.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2022 г.	2:00	АГ - 2 ч. Проверка УРЗА (К1)	4	01.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ВЛАСЬЕВСКАЯ	5	14.03.2022	18.03.2022	с переводом на ОВ	2:00	Проверка УРЗА (К1).	5	14.03.2022	18.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	АЛАР ВЛ 110 кВ Тотьма-2 – Власьевская (ШЭЭ 221 0102)	5	14.03.2022	18.03.2022	Планируется с отключением МВ 110 кВ Власьевская и переводом на ОВ в сроки 14.03-18.03.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2022 г.	2:00	АГ - 2 ч. Проверка УРЗА (К1).	5	14.03.2022	18.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	Сириус-2-ОМП	5	14.03.2022	18.03.2022	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Власьевская и переводом на ОВ 110 кВ в сроки 14.03-18.03.2022.	2:00	Проверка УРЗА (В).	5	14.03.2022	18.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОВ-110 кВ	5	21.03.2022	25.03.2022		2:00	Проверка УРЗА (К1).	5	21.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	АЛАР ОВ-110 кВ (ШЭЭ 221 0102)	5	21.03.2022	25.03.2022	Планируется с отключением ОВ 110 кВ в сроки 21.03-25.03.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2022 г.	2:00	АГ - 2 ч. Проверка УРЗА (К1).	5	21.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тарнога	ОВ-110 кВ	5	21.03.2022	25.03.2022		2:00	Проверка УРЗА (В).	5	21.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	1 КСЗ+АУВ (Комплект А1 ШЭ 2607 013022) ОВ-110	5	21.03.2022	25.03.2022	Планируется с отключением ОВ-110 кВ в сроки 21.03-25.03.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2022 г.	2:00	АГ - 2 ч. Проверка УРЗА (В).	5	21.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	2 КСЗ (Комплект А2 ШЭ 2607 013022) ОВ-110	5	21.03.2022	25.03.2022	Планируется с отключением ОВ-110 кВ в сроки 21.03-25.03.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2022 г.	2:00	АГ - 2 ч. Проверка УРЗА (В).	5	21.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ТН-1-110	1	15.03.2022	15.03.2022	ДЗШ 110 кВ по нефиксированной схеме.	2:00	Проверка устройств УРЗА (В).	1	15.03.2022	15.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ТН-2-110	1	16.03.2022	16.03.2022	ДЗШ 110 кВ по нефиксированной схеме.	2:00	Проверка УРЗА (В).	1	16.03.2022	16.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	СВ-35 кВ	1	17.03.2022	17.03.2022		2:00	Проверка УРЗА (В).	1	17.03.2022	17.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Заячерецкая	1	21.03.2022	21.03.2022		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	21.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	1	21.03.2022	21.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключениеВЛ 110 кВ Тарнога - Заячерецкая при опробовании АПВ ЭВ 110 кВ Заячерецкая на ПС 110 кВ Тарнога.	1	21.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Власьевская	1	21.03.2022	21.03.2022		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	21.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-ВЛАСЬЕВСКАЯ	1	21.03.2022	21.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская при опробовании АПВ ЭВ 110 кВ Власьевская на ПС 110 кВ Тарнога.	1	21.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ НПС	1	21.03.2022	21.03.2022		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	21.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС	1	21.03.2022	21.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кв Тарнога - НПС при опробовании АПВ ЭВ 110 кВ НПС на ПС 110 кВ Тарнога.	1	21.03.2022	21.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	СВ-110 кВ	1	22.03.2022	22.03.2022		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	22.03.2022	22.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	1	22.03.2022	22.03.2022	не в транзите	0:10	Тупиковый режим работы ВЛ 110 кВ Тарнога - Заячерецкая при опробовании АПВ СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Тарнога.	1	22.03.2022	22.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ОВ-110 кВ	1	22.03.2022	22.03.2022		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	22.03.2022	22.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Айга	1	23.03.2022	23.03.2022		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-1	1	23.03.2022	23.03.2022		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-2	1	23.03.2022	23.03.2022		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Т-1 110/35/10 кВ	1	28.03.2022	28.03.2022		0:20	Опробование защит и текущий ремонт Т-1.	1	28.03.2022	28.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Т-2 110/35/10 кВ	1	29.03.2022	29.03.2022		0:20	Опробование защит и текущий ремонт Т-2.	1	29.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Т-1 110/10 кВ	3	22.03.2022	24.03.2022	С запиткой ПС 110 кВ В.Спасский Погост по связкам 10 кВ.	4:00	Монтаж расширительного бака РПН Т-1 и монтаж защитного реле (струйного).	3	22.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	СВ-110	1	05.03.2022	05.03.2022		0:20	Опробование АПВ.	1	05.03.2022	05.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО	1	05.03.2022	05.03.2022	не в транзите	0:20	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Бабушкино - Рослятино при опробовании АПВ СВ 110 кВ на ПС 110 кВ Бабушкино.	1	05.03.2022	05.03.2022	Утверждена РДУ
ПС-35 кВ Никольская	ВВ-35 кВ Великодворье	1	15.03.2022	15.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	15.03.2022	15.03.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	ВВ-35 кВ Карица	1	15.03.2022	15.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	15.03.2022	15.03.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	СВ-35 кВ	1	15.03.2022	15.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	15.03.2022	15.03.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Карица	ВВ-35 кВ Ида	1	17.03.2022	17.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	17.03.2022	17.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	МВ-1-35 Мосеево	1	18.03.2022	18.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	18.03.2022	18.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	МВ-2-35 Мосеево	1	18.03.2022	18.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	18.03.2022	18.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	23.03.2022	23.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	23.03.2022	23.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Юбилейная при опробовании АПВ МВ 110 кВ Юбилейная на ПС 110 кВ Погорелово.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ ТОТЬМА-1	1	23.03.2022	23.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ПОГОРЕЛОВО-ТОТЬМА-1	1	23.03.2022	23.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Погорелово - Тотьма-1 при опробовании АПВ МВ 110 кВ Тотьма-1 на ПС 110 кВ Погорелово.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ БИРЯКОВО	1	23.03.2022	23.03.2022	С отключением разъединителей с обеих сторон выключателя.	0:10	Опробование АПВ.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БИРЯКОВО-ПОГОРЕЛОВО	1	23.03.2022	23.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово при опробовании АПВ МВ 110 кВ Биряково на ПС 110 кВ Погорелово.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ ВОРОБЬЕВО	1	23.03.2022	23.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ВОРОБЬЁВО-ПОГОРЕЛОВО	1	23.03.2022	23.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Воробьёво - Погорелово при опробовании АПВ МВ 110 кВ Воробьёво на ПС 110 кВ Погорелово.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	30.03.2022	30.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	30.03.2022	30.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Юбилейная при опробовании АПВ МВ 110 кВ Юбилейная на ПС 110 кВ Тотьма-2.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ТОТЬМА-1	1	30.03.2022	30.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-1 - ТОТЬМА-2	1	30.03.2022	30.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Тотьма-1 - Тотьма-2 при опробовании АПВ МВ 110 кВ Тотьма-1 на ПС 110 кВ Тотьма-2.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ВЛАСЬЕВСКАЯ	1	30.03.2022	30.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-2-ВЛАСЬЕВСКАЯ	1	30.03.2022	30.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Тотьма-2 - Власьевская при опробовании АПВ МВ 110 кВ Власьевская на ПС 110 кВ Тотьма-2.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	1	30.03.2022	30.03.2022		0:10	Опробование АПВ.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА2 - БАБУШКИНО	1	30.03.2022	30.03.2022	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Тотьма-2 - Бабушкино при опробовании АПВ МВ 110 кВ Бабушкино на ПС 110 кВ Тотьма-2.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БИРЯКОВО-ПОГОРЕЛОВО	25	01.03.2022	25.03.2022	Ежедневный вывод АПВ ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово.	0:30	Подготовка подъездных путей в пролётох опор №№472-525.	25	01.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	31	01.03.2022	31.03.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Подготовка подъездных путей в пролётох опор №№170-176, расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор №№157-160,161-162,164-165,218-232,239-290.	31	01.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	2	03.03.2022	04.03.2022	Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Сямжа – Чушевицы 28-31.03.2022 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	8:00	Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры №176.	2	29.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БИРЯКОВО-ПОГОРЕЛОВО	12	09.03.2022	20.03.2022	Разрыв транзита 110 кВ. С включением на выходные дни. Архангельское РДУ: 1. С сокращением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье 21-25.03.2022, ВЛ 110 кВ Пыщуг – Павино 21-25.03.2022, ВЛ 110 кВ НПС – Вострое 21-23.03.2022 и отсутствием возможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: 09-11.03.2022 Г-1 или Г-2; 12-15.03.2022 Г-1 и Г-2; 16-18.03.2022 Г-1 или Г-2; 19-20.03.2022 Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: 09-13.03.2022 не менее 20 МВт; 14-15.03.2022 не менее 10 МВт; 16-18.03.2022 не менее 15 МВт; 19-20.03.2022 не менее 10 МВт.	2:00	Замена полимерной изоляции в количестве 26 гирлянд, установка спиральной арматуры на провода и грозотрос в пролётах опор №№485-525.	17	09.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	5	07.03.2022	11.03.2022	С запиткой ПС 35 кВ Карица и погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №№1-173.	5	07.03.2022	11.03.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	5	07.03.2022	11.03.2022	С погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №№1-116.	5	07.03.2022	11.03.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	5	14.03.2022	18.03.2022	С запиткой ПС Аниково по связкам 10 кВ.	2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №№1-165.	5	14.03.2022	18.03.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	31	01.03.2022	31.03.2022	Ежедневный вывод АПВ ВЛ 35 кВ Карица.	0:30	Расширение просеки в пролётах опор №№1-173.	31	01.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	31	01.03.2022	31.03.2022	Ежедневный вывод АПВ ВЛ 35 кВ Ида.	0:30	Расширение просеки в пролётах опор №№1-116.	31	01.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	31	01.03.2022	31.03.2022	С запиткой ПС Аниково по связкам 10 кВ.	0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №№1-165.	31	01.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	15.03.2022	15.03.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Сервер ТМ, АРМ Диспетчера участка ОДС ПОВУЭС.	1	15.03.2022	15.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	23.03.2022	23.03.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ Диспетчера, АРМ Реклоузера ОДП Тотемского РЭС.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	29.03.2022	29.03.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ Диспетчера, МЭК(Видеостена) ОДП Тарногский РЭС.	1	29.03.2022	29.03.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	30.03.2022	30.03.2022	Возможно пропадание 2 каналов РДУ, 3 автоматических каналов Влогодского филиала. Не будет работать селектор с Вологодским филиалом.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексор «Морион» OGM 30 E.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
Вологодские ЭС											
ПС 110 кВ Жернаково	яч.10кВ №1 Казаркино	3	01.03.2022	03.03.2022		0:30	Текущий ремонт, опробование АПВ ВВ-10: Казаркино, Спасское, Займище, Дворища, Жерновово, Становое (поочер.).	3	01.03.2022	03.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	яч.10кВ №1 Артемово	3	09.03.2022	11.03.2022		0:30	Текущий ремонт, опробование АПВ ВВ-10: Артемово, Никольское, Скалино, Батово, Митишное, Огарково (поочер.).	3	09.03.2022	11.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	яч.10кВ №19 Дорки	1	14.03.2022	14.03.2022		0:30	Текущий ремонт, опробование АПВ ВВ-10 Дорки.	1	14.03.2022	14.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	АВР-10	1	14.03.2022	14.03.2022		0:30	Опробование АВР-10 (кратковременное поочередное отключение ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2).	1	14.03.2022	14.03.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Криводино	яч.10кВ №2 Ввод 10кВ Т-1	1	15.03.2022	15.03.2022		0:30	В/в испытания ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2 (поочер.).	1	15.03.2022	15.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-1	1	31.03.2022	31.03.2022		0:30	Опробование АПВ МВ-110 Грязовец-1.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-2	1	31.03.2022	31.03.2022		0:30	Опробование АПВ МВ-110 Грязовец-2.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ВОХТОГА	1	31.03.2022	31.03.2022		0:30	Опробование АПВ МВ-110 Вохтога.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-ВОХТОГА	1	31.03.2022	31.03.2022		0:30	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Грязовец-Вохтога для опробование АПВ МВ-110 Вохтога на ПС 10 кВ грязовец.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ОМВ-110 кВ	1	31.03.2022	31.03.2022		0:30	Опробование АПВ ОМВ-110.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ШСМВ-110 кВ	1	31.03.2022	31.03.2022		0:30	Опробование АПВ ШСМВ-110.	1	31.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Криводино	яч.10кВ №9 Центр	2	17.03.2022	18.03.2022		0:30	В/в испытания, опробование АПВ ВВ-10: Центр, Савкино, Новоселка, Коротыгино (поочер.).	2	17.03.2022	18.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	яч.10кВ №12 РРС	1	22.03.2022	22.03.2022		0:15	Опробование АПВ ВВ-10: РРС, Сидоровский, СЖД-1, Лежский (поочер.).	1	22.03.2022	22.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	ЭВ-110 кВ Вохтога (тяг)	1	23.03.2022	23.03.2022		0:30	Опробование АПВ ЭВ-110 Вохтога Т.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Вохтога (Районная) – Вохтога (Тяговая)	1	23.03.2022	23.03.2022		0:30	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Вохтога (Районная)-Вохтога (Тяговая) для опробование АПВ ЭВ-110 Вохтога Т на ПС 110 кВ Вохтога.	1	23.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Западная	В-110 Восточная	1	01.03.2022	01.03.2022		1:00	Текущий ремонт В-110 Восточная.	1	01.03.2022	01.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	В-110 Северная	1	02.03.2022	02.03.2022		1:00	Текущий ремонт В-110 Северная.	1	02.03.2022	02.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Т-3 10/6 кВ	1	03.03.2022	03.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-3.	1	03.03.2022	03.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Т-4 10/6 кВ	1	04.03.2022	04.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-3.	1	04.03.2022	04.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	Т-1	2	28.03.2022	29.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1.	2	28.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	Т-2	2	29.03.2022	30.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2.	2	29.03.2022	30.03.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-1 110/35/10 кВ	1	01.03.2022	01.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД,КЗ-110 Т-1.	1	01.03.2022	01.03.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-2 110/35/10кВ	1	02.03.2022	02.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД,КЗ-110 Т-2.	1	02.03.2022	02.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Ява	Т-1	1	03.03.2022	03.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД,КЗ-110 Т-1.	1	03.03.2022	03.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Ява	Т-2	1	04.03.2022	04.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД,КЗ-110 Т-2.	1	04.03.2022	04.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Можайское	Т-1 35/10 кВ	1	21.03.2022	21.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД,КЗ-35 Т-1.	1	21.03.2022	21.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Можайское	Т-2 35/10 кВ	1	22.03.2022	22.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД,КЗ-35 Т-2.	1	22.03.2022	22.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ База	Т-1 35/10 кВ	1	23.03.2022	23.03.2022		0:30	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1.	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ База	яч. 10кВ №8 ТСН-2	1	24.03.2022	24.03.2022		0:30	Текущий ремонт ТСН-2.	1	24.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ТЯГОВАЯ-1	1	30.03.2022	30.03.2022		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Тяговая-1.	1	30.03.2022	30.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ТЯГОВАЯ-2	1	30.03.2022	30.03.2022		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Тяговая-2.	1	30.03.2022	30.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ 10кВ	3	28.03.2022	30.03.2022		0:15	Опробование АПВ ВВ-10: Авторемзавод, Покровский, СОМ, Криводино, Город-1, Город-2, Город-3, Онега, Правда, Согласие, Заря, Ростиловский, Очистные (поочер.).	3	28.03.2022	30.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ 35кВ	2	28.03.2022	29.03.2022		0:15	Опробование АПВ МВ-35: Слобода, Плоское (поочер.).	2	28.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	яч. 10кВ №1 СЖД-2	1	24.03.2022	24.03.2022		0:15	Опробование АПВ ВВ-10: СЖД-2, Каменка, Лесоцех, Лукино, Вохтога, ЛПХ-1, Орлово (поочер.).	1	24.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Криводино	яч.10кВ №7 СВВ-10кВ	1	21.03.2022	21.03.2022		0:15	В/в испытания СВВ-10.	1	21.03.2022	21.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Криводино	яч.10кВ №2 Ввод 10кВ Т-1	1	21.03.2022	21.03.2022		0:15	Опробование АВР-10: ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2 (поочер.).	1	21.03.2022	21.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Воробьево	Т-1 110/35/10 кВ	2	21.03.2022	22.03.2022		0:30	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	21.03.2022	22.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Воробьево	яч. 10кВ Центр	1	10.03.2022	10.03.2022		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	1	10.03.2022	10.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-1 110/6 кВ	2	23.03.2022	24.03.2022		1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	23.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-2 110/6 кВ	2	28.03.2022	29.03.2022		1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	28.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	ЩСН-0,4кВ	1	02.03.2022	02.03.2022		0:15	Опробование АВР-0,4 кВ.	1	02.03.2022	02.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Чекшино	АПВ-10кВ	1	11.03.2022	11.03.2022		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	1	11.03.2022	11.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	Т-1 110/35/10 кВ	5	14.03.2022	18.03.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10.	5	14.03.2022	18.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	Т-2 110/35/10 кВ	5	21.03.2022	25.03.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2-10.	5	21.03.2022	25.03.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Чушевицы	1 СШ-110	4	28.03.2022	31.03.2022	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» 01-04.03.2022 в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Тех.обслуживание ТН-1-110.	4	01.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	СВ-110 кВ	4	28.03.2022	31.03.2022	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» 01-04.03.2022 в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Тех.обслуживание СВ-110 кВ, ТТ-1-110 СВ-110, ТТ-2-110 СВ-110.	4	01.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СЯМЖА-ЧУШЕВИЦЫ	4	28.03.2022	31.03.2022	Вологодское РДУ. Объем переводимой нагрузки на питание от ОЗ Архангельского РДУ до 8 МВт. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» 01-04.03.2022 в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Тех.обслуживание ТТ-110 Сямжа.	4	01.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	2 СШ-110	2	26.03.2022	27.03.2022	Архангельское РДУ: 1. С изменением и сокращением срока в связи с невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» 09-11.03.2022 в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Тех.обслуживание ТН-2-110.	3	09.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	СВ-110 кВ	2	26.03.2022	27.03.2022	Архангельское РДУ: 1. С изменением и сокращением срока в связи с невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» 09-11.03.2022 в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Для безопасного производства работ при выполнении тех.обслуживания ТН-2-110.	3	09.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЧУШЕВИЦЫ-ВЕРХОВАЖЬЕ	2	26.03.2022	27.03.2022	Вологодское РДУ. Объем переводимой нагрузки на питание от ОЗ Архангельского РДУ до 4 МВт. Архангельское РДУ: 1. С изменением и сокращением срока в связи с невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» 09-11.03.2022 в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Для безопасного производства работ при выполнении тех.обслуживания ТН-2-110 на ПС 110 кВ Чушевицы.	3	09.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Верховажье	СВ-110 кВ	2	26.03.2022	27.03.2022	Архангельское РДУ: 1. С изменением и сокращением срока в связи с невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» 09-11.03.2022 в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Тех.обслуживание СВ-110 кВ.	3	09.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	1СШ-110 кВ	2	26.03.2022	27.03.2022	Архангельское РДУ: 1. С изменением и сокращением срока в связи с невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» 09-11.03.2022 в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Тех.обслуживание ТН-1-110.	3	09.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЧУШЕВИЦЫ-ВЕРХОВАЖЬЕ	2	26.03.2022	27.03.2022	Вологодское РДУ. Объем переводимой нагрузки на питание от ОЗ Архангельского РДУ до 4 МВт. Архангельское РДУ: 1. С изменением и сокращением срока в связи с невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» 09-11.03.2022 в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Для безопасного производства работ при выполнении тех.обслуживания ТН--110 на ПС 110 кВ Верховажье.	3	09.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	АВР	1	29.03.2022	29.03.2022		2:00	Опробование работы АВР-10 кВ, АВР-0,4 кВ.	1	29.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Южный	1	29.03.2022	29.03.2022		2:00	Опробование работы АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	1	29.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	Т-1 110/35/10 кВ	3	09.03.2022	11.03.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, яч. ВВ-10 Т-1. Замена силикагеля ТСН-1.	3	09.03.2022	11.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	1СШ-110 кВ	3	09.03.2022	11.03.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Отбор проб масла, замена силикагеля ТН-110-1.	3	09.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	2СШ-110 кВ	3	09.03.2022	11.03.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Замена силикагеля ТН-110-2.	3	09.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	СМВ-110 кВ	3	09.03.2022	11.03.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Замена силикагеля ТТ-110-1, ТТ-110-2.	3	09.03.2022	11.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-1 35/6 кВ	2	14.03.2022	15.03.2022	выводится из работы Т-1, 1 СШ 35 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-1. Кап.ремонт ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	2	14.03.2022	15.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-2 35/6 кВ	2	17.03.2022	18.03.2022	выводится из работы Т-2, 2 СШ 35 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-2. Кап.ремонт ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	2	17.03.2022	18.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	Т-1 110/10 кВ	3	21.03.2022	23.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля ТСН-1.	3	21.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	1 СШ-110 кВ	3	21.03.2022	23.03.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля ТН-110-1.	3	21.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	СМВ-110 кВ	3	21.03.2022	23.03.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	УЗНК покрышек СМВ-110. Замена силикагеля ТТ-110-1.	3	21.03.2022	23.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	ЩСН-0,4кВ	1	23.03.2022	23.03.2022		1:00	Опробование АВР-0,4 кВ ЩСН с поочередным отключением АВ-0,4 кВ, ТСН-1, ТСН-2.	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	Т-2 110/10 кВ	3	23.03.2022	25.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Замена силикагеля ТСН-2.	3	23.03.2022	25.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	СМВ-110 кВ	3	23.03.2022	25.03.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Замена силикагеля ТТ-110-2.	3	23.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	2 СШ-110 кВ	3	23.03.2022	25.03.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.Отбор проб масла ТН-110-2. Замена силикагеля ТН-110-2.	3	23.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Молочное	РЗ-1	1	31.03.2022	31.03.2022		1:00	Текущий ремонт РЗ-1, ДГР-1, Фильтр ДГР-1.	1	31.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Семигородняя	Т-1 110/10 кВ	4	28.03.2022	31.03.2022	выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ.	2:00	Кап.ремонт 1 СШ 10 кВ, яч.ТСН–1, яч.ВВ-10 ТСН-1, яч. ВВ-10 Т-1.	4	28.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Семигородняя	Т-1 110/10 кВ	3	22.03.2022	24.03.2022	выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ.	2:00	Кап.ремонт яч.10 кВ: ВВ-10 ЛПХ, ТН-10-1, ВВ-10 Семигородняя, ВВ-10 Волонга, ВВ-10 Томашка, СР-10-1.	3	22.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Гридино	1 СШ 35кВ	2	14.03.2022	15.03.2022	выводится из работы Т-1, СШ 35 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД, КЗ-35 Т-1.	2	14.03.2022	15.03.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Гридино	2 СШ 35кВ	2	17.03.2022	18.03.2022	выводится из работы Т-2, 2 СШ 35 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД, КЗ-35 Т-2.	2	17.03.2022	18.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	Т-1 110/35/10 кВ	2	21.03.2022	22.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	21.03.2022	22.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	1СШ-110 кВ	2	21.03.2022	22.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	21.03.2022	22.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЯВЕНГА (Т)-ВОЖЕГА	2	21.03.2022	22.03.2022	не в транзите	1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Явенга Т-Вожега для выполнения текущего ремонта Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	21.03.2022	22.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вожега	Т-2 110/35/10 кВ	2	23.03.2022	24.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	23.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	2СШ-110 кВ	2	23.03.2022	24.03.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	23.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	2	23.03.2022	24.03.2022	не в транзите	1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Харовск Т-Вожега для выполнения текущего ремонта Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	23.03.2022	24.03.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Луговая	Т-2 110/35/10 кВ	3	14.03.2022	16.03.2022	выводится из работы Т-2, 2 СШ 10кВ, отходящие ВЛ-10 кВ.	2:00	Кап.ремонт 2 СШ 10 кВ, яч.: ВВ-10 Строительное управление-2, ВВ-10 ж/д-2, ВВ-10 Город-2, ВВ-10 Перемычка на 4СШ, ВВ-10 Т-2, Пр-10 ТСН-2,ТСН-2, ВВ-10 ЭТМ-2, ВВ-10 ДГК-2, ТН-10-2, ВВ-10 Льнобаза, СВВ-10 1-2СШТ. екущий ремонт ТСН2, ОПН ТН-10-2	3	14.03.2022	16.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	АВР-10кВ	2	28.03.2022	29.03.2022		0:30	Опробование АВР-10.	2	28.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	АПВ	2	28.03.2022	29.03.2022		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	2	28.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	АПВ	5	21.03.2022	25.03.2022		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ. Проф.контроль УРЗА, дуговая защита.	5	21.03.2022	25.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	АВР-10кВ	5	21.03.2022	25.03.2022		0:30	Опробование АВР-10.	5	21.03.2022	25.03.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	ЩСН-0,4 кВ	1	03.03.2022	03.03.2022		0:15	Опробование АВР-0,4 кВ.	1	03.03.2022	03.03.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ-35 кВ Вологда-Надеево с отп. на ПС Луговую	31	01.03.2022	31.03.2022	с включением на выходные и праздничные дни.Двухцепная. При работе на одной из цепей вторая выводится в ремонт для безопасности.	2:00	Замена проводов, изоляторов, установка ПЗУ, замена г/з троса.	31	01.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Луговая-Снасудово	31	01.03.2022	31.03.2022	с включением на выходные и праздничные дни.Двухцепная. При работе на одной из цепей вторая выводится в ремонт для безопасности.	2:00	Замена проводов, изоляторов, установка ПЗУ, замена г/з троса.	31	01.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ-35 кВ Вологда-Молочное	31	01.03.2022	31.03.2022		0:30	Ежедневный вывод АПВ для мех.расчистки просеки (хозспособ).	31	01.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Вожега-Гридино	14	01.03.2022	14.03.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для мех.расчистки просеки (подряд).	14	01.03.2022	14.03.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	18	14.03.2022	31.03.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для мех.расчистки просеки (подряд).	18	14.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ-35 кВ Кубенское-Молочное	31	01.03.2022	31.03.2022		0:30	Ежедневный вывод АПВ для мех.расчистки просеки (подряд).	31	01.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 35 кВ Ермаково-Можайское	31	01.03.2022	31.03.2022		0:30	Ежедневный вывод АПВ для мех.расчистки просеки (подряд).	31	01.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ Вологда-Южная - Ермаково	31	01.03.2022	31.03.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для мех.расчистки просеки (подряд).	31	01.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-ЗАПАДНАЯ	31	01.03.2022	31.03.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для мех.расчистки просеки (подряд).	31	01.03.2022	31.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ГПЗ 1	1	21.03.2022	21.03.2022		4:00	Разрезание шлейфов на оп.№21 для замены г/з троса в пр.опор №10-13.	1	21.03.2022	21.03.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-ЗАПАДНАЯ	1	22.03.2022	22.03.2022		4:00	Разрезание шлейфов на оп.№11. Установка временных перемычек между ГПЗ-1 (оп.21) и Вологда-Западная (оп.23) для замены г/з троса в пр. 10-13.	1	22.03.2022	22.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-ЗАПАДНАЯ	4	22.03.2022	25.03.2022	в работе участок КВЛ 110 кВ Вологда-Западная от ПС 110 кВ Западная до оп.№11, без захода на ПС 220 кВ Вологда-Южная.	4:00	В ремонте участок КВЛ 110 кВ Вологда-Западная от ПС 220 кВ Вологда-Южная до оп.№11.	4	22.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ГПЗ 1	5	21.03.2022	25.03.2022	в работе остается участок от ПС 110 кВ ГПП1 до оп.№21	4:00	Вывести в ремонт участок ВЛ 110 кВГПЗ-1 от ПС 220 кВ Вологда-Южная до оп.№21 для замены г/з троса..	5	21.03.2022	25.03.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-ЗАПАДНАЯ	1	25.03.2022	25.03.2022		4:00	Соединение шлейфов на оп.11.	1	25.03.2022	25.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ГПЗ 2	4	22.03.2022	25.03.2022	после окончания работ по установке временной перемычки между КВЛ 110 кВ ГПЗ-1 и КВЛ 110 кВ Вологда-Западная.	4:00	Вывод в ремонт для замены грозотроса в пр.опор №10-13.	4	22.03.2022	25.03.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ ГПЗ 2	2	28.03.2022	29.03.2022		4:00	Замена г/з троса в пр.опор №18-21.	2	28.03.2022	29.03.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ ГПЗ 1	1	31.03.2022	31.03.2022		2:00	Перекладка г/з троса.	1	31.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-ЗАПАДНАЯ	1	30.03.2022	30.03.2022		4:00	Снятие временной перемычки между оп.21 КВЛ 110 кВ Волога-Западная и оп.23 КВЛ 110 кВ ГПЗ-1.	1	30.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - ПС 220кВ Харовск (Т)	3	02.03.2022	04.03.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960, мультиплексора Flexgain Plex-MR,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, серверов телемеханики ОИК "Котми-2010", оборудования ВЧ-связи АКСТ, радиостанции Icom, АТС Avaya.	3	02.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС -ПС 110кВ Семигородняя	1	10.03.2022	10.03.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики ЭНТМ, оборудования ВЧ-связи АКСТ, радиостанции Icom.	1	10.03.2022	10.03.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Н. Погост	1	11.03.2022	11.03.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton.	1	11.03.2022	11.03.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - ПС 35 кВ Кумзеро	1	22.03.2022	22.03.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С , КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	22.03.2022	22.03.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110кВ Пундуга	1	14.03.2022	14.03.2022	без пропадания ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики ЭНТМ, оборудования ВЧ-связи АВС-1, радиостанции Icom.	1	14.03.2022	14.03.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - ПС 35 кВ Шапша	1	23.03.2022	23.03.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	23.03.2022	23.03.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Золотава	1	24.03.2022	24.03.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи ES-100, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	24.03.2022	24.03.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - РП 10кВ Победа	1	14.03.2022	14.03.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание оборудования радиоканала "Микролинк", КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП АРС.	1	14.03.2022	14.03.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Арзубиха	1	25.03.2022	25.03.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи ES-100, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	25.03.2022	25.03.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Грязовец	2	29.03.2022	30.03.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи ЦВК-16, КП телемеханики МТК-30 и КП ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	2	29.03.2022	30.03.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Молочное	1	31.03.2022	31.03.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания.КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom.	1	31.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Калинкино	1	31.03.2022	31.03.2022	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	31.03.2022	31.03.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Харовск (Р)	3	02.03.2022	04.03.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960, мультиплексора Flexgain Plex-MR,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, серверов телемеханики ОИК "Котми-2010", оборудования ВЧ-связи АКСТ, радиостанции Icom, АТС Avaya.	3	02.03.2022	04.03.2022	Утверждена РДУ

Начальник ДС И.С. Мороз