Утверждаю:

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник центра Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

А.Ф. Слатинский

" 28 " марта **2022**

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на апрель 2022 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
Княжегубская ГЭС-11								
ОСШ-150 кВ	8	18.04.22	25.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 8 дней в указанные сроки совместно с ВЛ-158.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. 1В-150 ТО; ТТ 1В-150 ТО; С отключением и заземлением.	8	18.04.22	25.04.22
1В-150	8	18.04.22	25.04.22	С отключением и заземлением. Вывести оборудование на 8 дней в указанные сроки совместно с ОСШ-150 кВ	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. 1В-150 ТО; ТТ 1В-150	8	18.04.22	25.04.22
ВЛ-158	8	18.04.22	25.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 8 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Текущий ремонт с отключением. ВЛ-158 ТО; ТТ ВЛ-158 замена трансформаторов тока на элегазовые, РЛ Л-158 ТРИт; РО Л-158 ТРИт; ВЧЗ Л-158 ТО, КС Л-158 ТО. С отключением и заземлением.	8	18.04.22	25.04.22
ВЛ 150 кВ Иовская ГЭС-10 – Княжегубская ГЭС-11 (Л-158)	8	18.04.22	25.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 8 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Текущий ремонт с отключением. ВЛ-158 ТО; ТТ ВЛ-158 замена трансформаторов тока на элегазовые; РЛ Л-158 ТРИт; РО Л-158 ТРИт; ВЧЗ Л-158 ТО, КС Л-158 ТО. С отключением и заземлением.	8	18.04.22	25.04.22
1В-150	5	25.04.22	29.04.22	ВЛ-158 в ремонте. Л-158в работе через 1В-150. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-72 ч.; ЗРР Л-158: без отключения (с переводом на ОВ)	5	25.04.22	29.04.22
ВЛ-158	5	25.04.22	29.04.22	С отключением и заземлением. Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-72 ч.; ВЛ-158 ТО, ТТ ВЛ-158 замена трансформаторов тока на элегазовые	5	25.04.22	29.04.22
ВЛ 150 кВ Иовская ГЭС-10 – Княжегубская ГЭС-11 (Л-158)	5	25.04.22	29.04.22	ВЛ-158 в ремонте. Л-158 в работе через 1В-150. Вывести оборудование на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-72 ч.; ЗРР Л-158: без отключения (с переводом на ОВ)	5	25.04.22	29.04.22
Нижне-Туломская ГЭС-13								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-173	5	18.04.22	22.04.22	на 3 дня в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. ВЛ-173; А.Г.-2ч.	5	18.04.22	22.04.22
Нива ГЭС-2								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	5	04.04.22	08.04.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков *- совместно с линией..На время оперирования РЛ Л-104 вывести из работы АПВ Л-104. Вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-104: без отключения (не в транзите) . ВЛ-104 в ремонте.	2	20.04.22	21.04.22
ВЛ-104	5	04.04.22	08.04.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков *- совместно с линией. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт. ВЛ-104 доливка масла вводов, замена силикагеля, спуск конденсата. С отключением и заземлением.	2	20.04.22	21.04.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	5	11.04.22	15.04.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков *- совместно с линией. На время оперирования РЛ Л-103 вывести из работы АПВ Л-103. Вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-103: без отключения (не в транзите). ВЛ-103 в ремонте.	2	18.04.22	19.04.22
ВЛ-103	5	11.04.22	15.04.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков *- совместно с линией. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ВЛ-103 ТО: доливка масла вводов, замена силикагеля, спуск конденсата. С отключением и заземлением.	2	18.04.22	19.04.22
Нива ГЭС-3								
ОВ-110	2	21.04.22	22.04.22	ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110. Вывести оборудование на 2 дня в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; Заявленный режим работы Л-103: без отключения (с переводом на ОВ) . Без отключения.	2	21.04.22	22.04.22
ВЛ-103	2	21.04.22	22.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. ВЛ-103 ТО: доливка масла вводов; ТН-110 Л-103 ф.В ТОИм. С отключением и заземлением.	2	21.04.22	22.04.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	2	21.04.22	22.04.22	ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110 Вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; Заявленный режим работы Л-103: без отключения (с переводом на ОВ) . Без отключения.	2	21.04.22	22.04.22
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 150 кВ Снежногорск – Ура-Губа (Л-192)	19	21.03.22	08.04.22	В транзите Л-403, Л-173, 174, 160, 221. 12 дней в заявленное время	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; К.Р.	12	21.03.22	01.04.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	5	28.03.22	01.04.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, монтаж шлейфовых зажимов,ремонт проводов.	5	28.03.22	01.04.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Протоки с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-139)	5	28.03.22	01.04.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор	5	28.03.22	01.04.22
ВЛ 110 кВ Оленегорск – ПС 12 №2 с отпайкой на ПС Горняки (Л-118)	3	04.04.22	06.04.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, выправка опор.	3	04.04.22	06.04.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	5	04.04.22	08.04.22	Оборудование вывести в ремонт на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, монтаж шлейфовых зажимов, расчистка просек.	5	04.04.22	08.04.22
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №2 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-132)	12	04.04.22	15.04.22		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; К.Р. (на уч-ке опор 248-426), в т. ч. чистка трассы - "подряд". Замена дерев-х деталей опор, изоляторов, установка ППУ на оп.№94. Верховая ревизия на отпайке.	30	01.04.22	30.04.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Промзона (Л-226)	5	04.04.22	08.04.22	В работе Л-178, 175, 176, ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-15 – Мурманская, ВЛ 330 кВ Выходной – Мурманская; ВЛ 330 кВ Мончегорск – Оленегорск в транзите 5 дней в заявленное время	Капитальный ремонт; с отключением; под наведенным напряжением; А.Г.-8 ч.; К.Р.	30	01.04.22	30.04.22
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	5	04.04.22	08.04.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-109. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор. Выправка опор. Замена изоляторов	5	18.04.22	22.04.22
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	2	07.04.22	08.04.22	В транзитеЛ-139 (131), 94, 138 ;транзит 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 - ПС 10 замкнут. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, расчистка просек, выправка опор.	2	07.04.22	08.04.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	5	11.04.22	15.04.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, монтаж шлейфовых зажимов, расчистка просек.	5	11.04.22	15.04.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №1 с отпайкой на ПС Оленья (Л-153)	5	11.04.22	15.04.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов, расчистка просек.	5	11.04.22	15.04.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №1 с отпайкой на ПС Оленья (Л-153)	5	11.04.22	15.04.22	3 дня в заявленное время	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Верховая ревизия провода и грозотроса	5	11.04.22	15.04.22
ВЛ 110 кВ Княжая – Ковда с отпайкой на ПС Лесобиржа (Л-85)	5	11.04.22	15.04.22	На ПС 42 яч. Т-2 в ремонте Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Заявленный режим работы.Л-85 без отключения. На время оперирования РЛ ОЛ-85 на ПС 42 вывести из работы АПВ Л-85.	5	11.04.22	15.04.22
ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Тепличная №1 с отпайкой на ПС Тулома (Л-161)	5	11.04.22	15.04.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков в ремонте Л-192. 1 день в заявленное время	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Ревизия аппаратных зажимов на оп. №48	30	01.04.22	30.04.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Ковдор – Сейто (Л-79)	5	18.04.22	22.04.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - выводится в ремонт ВМШ-150 ПС 88. В работе Л-80, 140.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов , ВР.	5	25.04.22	29.04.22
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	12	18.04.22	29.04.22	Л-403, 163, 164, 161, 162, 223, 224 в транзите.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; К.Р.	30	01.04.22	30.04.22
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Хибины (Л-109)	5	18.04.22	22.04.22	В работе Л-144, 146, 110. Оборудование вывести в ремонт на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, монтаж шлейфовых зажимов.	5	18.04.22	22.04.22
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Хибины (Л-109)	5	25.04.22	29.04.22	Оборудование вывести в ремонт на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, монтаж шлейфовых зажимов.	5	25.04.22	29.04.22
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	5	25.04.22	29.04.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор. Выправка опор. Замена изоляторов	5	25.04.22	29.04.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №2 с отпайкой на ПС Оленья (Л-154)	5	25.04.22	29.04.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов, расчистка просек.	5	25.04.22	29.04.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №2 с отпайкой на ПС Оленья (Л-154)	5	25.04.22	29.04.22	3 дня в заявленное время	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Верховая ревизия провода и грозотроса	5	25.04.22	29.04.22
ВЛ 110 кВ Кольская АЭС – Нива ГЭС-1 с отпайкой на ПС Пинозеро (Л-148)	5	25.04.22	29.04.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - по инициативе ПСЛ ЦЭС. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, выправка опор.	5	18.04.22	22.04.22
ПС 110 кВ Пушной (ПС 54)								
ВЛ 110 кВ Кица – Тайбола с отпайкой на ПС Пушной (Л-127)	5	04.04.22	08.04.22	Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-127, для безопасного производства переключений, Вывести АПВ Л-127 на ПС 10 и ПС 58 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу 1с-110 ПС 54.	5	04.04.22	08.04.22
ВЛ 110 кВ Тайбола – Царь Город с отпайкой на ПС Пушной (Л-138)	5	11.04.22	15.04.22	Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-138. Вывести АПВ Л-138 на ПС 22 и ПС 10 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу 2с-110 ПС 54	5	11.04.22	15.04.22
ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106)								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Питкуль №2 с отпайками (Л-112)	5	25.04.22	29.04.22	яч. Т-2 в ремонте. Вывести оборудование на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ЗРР Л-112. На время оперирования РЛ ОЛ-112 вывести из работы АПВ Л-112.	5	25.04.22	29.04.22
ПС 150 кВ Радиозавод (ПС 112)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ – Нагорная №2 с отпайками (Л-156)	30	01.04.22	30.04.22	Вывести АПВ Л-156 на период оперирования РЛ ОЛ-156 Вывести оборудование в ремонт на 12 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ТР Т-2 и присоединений; Т-2, 2С-150 в ремонт; П-150 в ремонт; Отключить РЛ ОЛ-156;	30	01.04.22	30.04.22
ПС 150 кВ Административная (ПС 11А)								
ВЛ-153	12	04.04.22	15.04.22	Л-153 в работе через ОВ-150.С 11.04. по 15.04 Л-153 в ремонте. Вывести оборудование сроком на 12 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; КРИК ВЛ-153, Топр ВЛ-153, ВЧЗ, ВЧ пост, ЭМУ прив.ВЛ-153 ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ, ЭМ блокир.-В, ТТ, кл.шк.ОРУ-К. ВЛ-153 в ремонте.	12	04.04.22	15.04.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №1 с отпайкой на ПС Оленья (Л-153)	5	11.04.22	15.04.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней,	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена ВЧ заградителя ф"А" Л-153. Проверка ВЧ канала ВЧЗ Л-153, ПРД АКА 248Гц. С отключением. Л-153 в ремонте.	5	11.04.22	15.04.22
ВЛ-154	3	19.04.22	21.04.22	Вывести оборудование сроком на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТР ВЛ-154. Топр. ВЛ-154. ВЛ-154 в ремонте. Л-154 в работе через ОВ-150	3	19.04.22	21.04.22
ОСШ-150 кВ	5	25.04.22	29.04.22	ОСШ-150 в ремонте. Вывести оборудование на 5 дней	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; БВР при работах по замене ВЧЗ ф.А Л-153, Л-154	5	25.04.22	29.04.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №2 с отпайкой на ПС Оленья (Л-154)	5	25.04.22	29.04.22	Л-154 в ремонте. Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена ВЧ заградителя Л-154 ф"А". Проверка ВЧ канала ВЧЗ Л-154.	5	25.04.22	29.04.22
ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21)								
ВЛ-165	12	18.04.22	29.04.22	На 5 дней в ук. период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; С.Р. ВЛ-165	30	01.04.22	30.04.22
ВЛ-167	12	18.04.22	29.04.22	На 5 дней в ук. период	Безопасное выполнение работ; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; БВР при работе с ПС, при среднем ремонте ВЛ-165	30	01.04.22	30.04.22
ПС 150 кВ Оленья (ПС 30)								
АТ-2	5	04.04.22	08.04.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремонте Л-154. На 5 дней в указанный срок.АТ-1 в транзите.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР АТ-2, ТО вводов 110, 150 кВ АТ-2, ОПН-150, 110 АТ-2; АТ-2 - РЗА - опробование. С отключением и заземлением.	5	25.04.22	29.04.22
В ОЛ-153	5	11.04.22	15.04.22	С УТОЧНЕНИЕМ срока - совместно с Л-153. На 3 дня в указанный срок.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО привода ВОЛ-153. Выравнивание давления.	30	01.04.22	30.04.22
АТ-1	5	18.04.22	22.04.22	На 5 дней в указанный срок.АТ-2 в транзите.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТР АТ-1, ТО вводов 110, 150 кВ АТ-1, ОПН-150, 110 АТ-1; АТ-1 - РЗА - опробование. С отключением и заземлением.	5	18.04.22	22.04.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №2 с отпайкой на ПС Оленья (Л-154)	5	25.04.22	29.04.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с ремонтом на Л-154. Вывести оборудование сроком на 3 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ЗРР Л-154. Вывести АПВ Л-154 на ПС 200 и ПС 11А для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и ввода в работу ВОЛ-154 ПС 30	3	30.03.22	01.04.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В ОЛ-154	5	25.04.22	29.04.22	С УТОЧНЕИЕМ сроков - совместно с ремонтом на Л-154. Вывести оборудование на 3 дня в указанные сроки	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Топ ВОЛ-154. С отключением и заземлением.	3	30.03.22	01.04.22
ПС 150 кВ Ковдор (ПС 40А)								
БСК-2	5	04.04.22	08.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО: БСК-2. ТО, Им, А: В БСК-2; ТТ-35 БСК-2, ТН-35 БСК-2; Опробование В БСК-2. С отключением и заземлением.	5	04.04.22	08.04.22
БСК-3	5	11.04.22	15.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО БСК-3; ТО, Им ТТ-35 БСК-3, ТН-35 БСК-3. Опробование В БСК-3; С отключением и заземлением.	5	11.04.22	15.04.22
БСК-4	5	18.04.22	22.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 3 дня	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО: БСК-4. КРИк: Р БСК-4, РЗ 2 БСК-4. Опробование В БСК-4. Им ТН-35 БСК-4. С отключением и заземлением.	5	18.04.22	22.04.22
БСК-1	5	25.04.22	29.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО: БСК-1. Опробование В БСК-1; ТО: ТН-35 БСК-1; С отключением и заземлением.	5	25.04.22	29.04.22
ПС 110 кВ Нефтебаза (ПС 48)								
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Нефтебаза с отпайкой на ПС Белое Море (Л-149)	5	18.04.22	22.04.22	Т-1 в ремонте. Вывести оборудование на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ЗРР Л-149. На время оперирования РТ-110 Т-1 вывести из работы АПВ Л-149.	5	18.04.22	22.04.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Нефтебаза (Л-143)	5	18.04.22	22.04.22	Т-1 в ремонте. Вывести оборудование на 5 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ЗРР Л-143. На время оперирования РТ-110 Т-1 вывести из работы АПВ Л-143.	5	18.04.22	22.04.22
ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)								
ВЛ-179	3	25.04.22	27.04.22	На 3 дня в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. ВЛ-179, ТТ-150 Л-179; А.Г.-2ч.	30	01.04.22	30.04.22
ПС 110 кВ Телевышка (ПС 80)								
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Телевышка (Л-70)	5	28.03.22	01.04.22	Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-70. Вывести АПВ Л-70 на ПС 12 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и ввод в работу 2с-110 кВ и Т-2 на ПС 80.	5	28.03.22	01.04.22
2с-110 кВ	5	28.03.22	01.04.22	Вывод оборудования на 5 дней в указанные сроки. С отключением и заземлением.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Для безопасного выполнения работ по капитальному ремонту ОД-110 Т-2. (Перечень особо опасных мест)	5	28.03.22	01.04.22
ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81)								
2 сек. 150 кВ	5	28.03.22	01.04.22	Включена ремонтная перемычка 150 кВ на ПС 109. На 5 дней в указанный период	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ББР при работе с ПС, при среднем ремонте В-150 Т-2, А.Г.-4ч.	5	28.03.22	01.04.22
В-150 Т-2	5	28.03.22	01.04.22	на 5 дней в ук. период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/3; С.Р. В-150 Т-2, А.Г. В/3	5	28.03.22	01.04.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-150 Т-2	5	04.04.22	08.04.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР, ПИ Т-2, ОПНН Т-2, ОПН-150 Т-2	5	04.04.22	08.04.22
В-150 Т-1	20	11.04.22	30.04.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - в работе В-150 Т-2. На 5 дней в указанный срок	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; "В" РЗА, АУВ, АПВ, вторич.коммутации Т-1	30	01.04.22	30.04.22
ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87)								
В-2 Л-203	5	18.04.22	22.04.22	Вывести оборудование сроком на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТРИТ В-2 Л-203, КЛ манометров, ТР шкафов, обогрева В-2 Л-203. В-2 Л-203 в ремонте. Л-203 в работе через В-1 Л-203	5	18.04.22	22.04.22
ВЛ-201	5	25.04.22	29.04.22	Вывести оборудование сроком на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТРИТ ВЛ-201, КЛ манометров, ТО ТТ Л-201, ТР шкафов, обогрева ВЛ-201. ВЛ-201 в ремонте. Л-201 в работе через ОВ-150	5	25.04.22	29.04.22
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								
ОСШ-150 кВ	26	04.04.22	29.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт с отключением . КРИк- РШ ОСШ ОВ-150; ТО- ТН-150 ОСШ-150 ф.А. С отключением и заземлением.	26	04.04.22	29.04.22
ВМШ-150	3	04.04.22	06.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 3 дня в указанные сроки.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Безопасное выполнение работ с отключением . Демонтаж колонн ОВ-150. С отключением и заземлением.	3	04.04.22	06.04.22
ОВ-150	26	04.04.22	29.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 26 дней в указанные сроки.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Капитальный ремонт с отключением. КРИк- ОВ-150, РШ ОСШ ОВ-150; ТО- ТТ-150 ОВ-150. С отключением и заземлением.	26	04.04.22	29.04.22
ВМШ-150	3	25.04.22	27.04.22	Вывести оборудование в ремонт на 3 дня в указанные сроки.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Безопасное выполнение работ с отключением . Установка колонн ОВ-150. С отключением и заземлением.	3	25.04.22	27.04.22

Заместитель главного инженера по ОТиСУ-начальник центра **А.Ф. Слатинский**

Зам.главного инженера по эксплуатации-начальник УТПиР, ОиРОЭХ **А.Р. Михайлов**