Утверждаю:
Первый заместитель директора -
Главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"
_____С. В. Карпов
" 28 " " марта " 2022 г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на апрель 2022 г.

№	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительност	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительнос	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность	Апрель 2022	Условия согласования и причины переноса/отказа
																Пт 01 / Сб 02 / Вс 03 / Пн 04 / Вт 05 / Ср 06 / Чт 07 / Пт 08 / Сб 09 / Вс 10 / Пн 11 / Вт 12 / Ср 13 / Чт 14 / Пт 15 / Сб 16 / Вс 17 / Пн 18 / Вт 19 / Ср 20 / Чт 21 / Пт 22 / Сб 23 / Вс 24 / Пн 25 / Вт 26 / Ср 27 / Чт 28 / Пт 29 / Сб 30	
Предприятие: Боровичские электрические сети																	
Объект: ПС 110 кВ Беззубцево																	
1	В	СВ-110	БВР	04.04.22	05.04.22	2 дн	04.04.22	05.04.22	2 дн	Исходная	ТР Т-1.	с отключением СВ-110 с включением МЛП-110 при вводе Т-1	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р (04)	
2	В	СВ-110	ЗРР	04.04.22	07.04.22	4 дн	04.04.22	07.04.22	4 дн	Исходная	Проверка РЗА л.Пт-1 (ПВ)	с включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р (04–07)	
3	В	СВ-110	ТР	06.04.22	06.04.22	1 дн	06.04.22	06.04.22	1 дн	Исходная	ТР СВ-110	с отключением и заземлением СВ-110 с включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р (06)	
4	В	СВ-110	БВР	07.04.22	08.04.22	2 дн	07.04.22	08.04.22	2 дн	Исходная	ТР Т-2	с отключением СВ-110 с включением МЛП-110 при вводе Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р (07)	
5	В	СВ-110	ЗРР	12.04.22	14.04.22	2 дн 8 ч	12.04.22	14.04.22	2 дн 8 ч	Исходная	Проверка РЗА л.Пт-3	с включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р (12)	
Объект: ПС 110 кВ Сушилово																	
6	В	СВ-110	ТР	18.04.22	19.04.22	2 дн	18.04.22	19.04.22	2 дн	Исходная	ТР СВ-110	С включением МЛП-110 С отключением и заземлением СВ-110	с отключением		02:00	Р (18)	
7	В	СВ-110	БВР	25.04.22	26.04.22	2 дн	25.04.22	26.04.22	2 дн	Исходная	ТР Т-2	С включением МЛП-110 при вводе в работу Т-2 С отключением СВ-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р (25)	
8	В	СВ-110	БВР	27.04.22	28.04.22	2 дн	27.04.22	28.04.22	2 дн	Исходная	ТР Т-1	С включением МЛП-110 при вводе в работу Т-1 С отключением СВ-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р (27)	
Предприятие: Валдайские электрические сети																	
Объект: Валдайские электрические сети																	
9	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Елисеево - Труд	КР	04.04.22	15.04.22	12 дн	04.04.22	15.04.22	12 дн	Исходная, разбитая	Замена изоляторов поврежденных; Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные; прочие работы по ремонту	с отключением и заземлением	с отключением		02:00	Р (04–15)	
10	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Лычково – Пола (Л.Лычковская-3)	КР	11.04.22	15.04.22	4 дн 8 ч	11.04.22	15.04.22	4 дн 8 ч	Исходная	Расчистка трассы ВЛ	с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Лч-3 При совмещении с ремонтом 2 СШ 330 ПС 330 кВ Юго-Западная в работе Блок 1 НТЭЦ.	с отключением		01:00	Р (11–15)	
11	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Елисеево - Труд	КР	25.04.22	30.06.22	67 дн	25.04.22	30.06.22	67 дн	Исходная, разбитая	Замена изоляторов поврежденных; Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные; прочие работы по ремонту	с отключением и заземлением	с отключением		02:00	Р (25–30)	

																	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Объект: ПС 110 кВ Валдай																																														
12	ЭЛТ	Т-2	ТР	19.04.22	19.04.22	1 дн	19.04.22	19.04.22	1 дн	Исходная	Полный объем работ по испытанию при текущем ремонте		с отключением		ВЗ																					Р														
13	ЭЛТ	Т-1	ТР	20.04.22	20.04.22	1 дн	20.04.22	20.04.22	1 дн	Исходная	Полный объем работ по испытанию при текущем ремонте		с отключением		ВЗ																						Р													
Объект: ПС 110 кВ Газовая																																														
14	В	СВ-110	ВПр	25.04.22	26.04.22	1 дн 9 ч	25.04.22	26.04.22	1 дн 9 ч	Исходная	Техническое обслуживание РЗА (АУВ) в объёме "В"	С отключением СВ-110, без заземления	с отключением	без разборки токовых цепей	01:00																													Р						Раздельная работа шин
Объект: ПС 110 кВ Елисеево																																														
15	В	ОВ-110	ВПр	14.04.22	14.04.22	9 ч	14.04.22	14.04.22	9 ч	Исходная	Техническое обслуживание РЗА (АУВ) в объёме "К"	С отключением ОВ-110, без заземления	с отключением	без разборки токовых цепей	01:00																																				
16	ЭЛТ	Т-2	ТР	21.04.22	21.04.22	1 дн	21.04.22	21.04.22	1 дн	Исходная	Полный объем работ по испытанию при текущем ремонте		с отключением		ВЗ																																		
17	ЭЛТ	Т-1	ТР	22.04.22	22.04.22	1 дн	22.04.22	22.04.22	1 дн	Исходная	Полный объем работ по испытанию при текущем ремонте		с отключением		ВЗ																																		
Объект: ПС 110 кВ Залучье																																														
18	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Старорусская – Залучье) (Л.Залучская-1)	ТР	25.04.22	26.04.22	2 дн	25.04.22	26.04.22	2 дн	Исходная	Испытание, техобслуживание ЛР-110/ л Злч-1, СВ-110, 2МЛР-110, 2с.ш. 110 кВ, Т-2	С отключением 1 МЛР-110, СВ-110 и 2 секции 110 кВ С отключением и заземлением ВЛ-110кВ л.Злч-1	с отключением		01:00																													Р						
19	В	СВ-110	ТР	25.04.22	26.04.22	2 дн	25.04.22	26.04.22	2 дн	Исходная	Испытание, техобслуживание ЛР-110/ л Злч-1, СВ-110, 2МЛР-110, 2с.ш. 110 кВ, Т-2	С отключением 1 МЛР-110, СВ-110 и 2 секции 110 кВ С отключением и заземлением ВЛ-110кВ л.Злч-1	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00																													Р						
20	СШ	2СШ-110	ТР	25.04.22	26.04.22	2 дн	25.04.22	26.04.22	2 дн	Исходная	Испытание, техобслуживание ЛР-110/ л Злч-1, СВ-110, 2МЛР-110, 2с.ш. 110 кВ, Т-2	С отключением 1 МЛР-110, СВ-110 и 2 секции 110 кВ С отключением и заземлением ВЛ-110кВ л.Злч-1	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00																													Р						
21	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Залучье – Заря (Л. Залучская-2)	ТР	27.04.22	28.04.22	2 дн	27.04.22	28.04.22	2 дн	Исходная	Испытание, техобслуживание ЛР-110/ л Злч-2, СВ-110, МЛР-110, 1 с.ш. 110 кВ, Т-1	С отключением 2МЛР-110, СВ-110 и 1 секции 110 кВ С отключением и заземлением ВЛ-110 кВ л.Злч-2	с отключением		01:00																																Р				
22	В	СВ-110	ТР	27.04.22	28.04.22	2 дн	27.04.22	28.04.22	2 дн	Исходная	Испытание, техобслуживание ЛР-110/ л Злч-2, СВ-110, МЛР-110, 1 с.ш. 110 кВ, Т-1	С отключением 2МЛР-110, СВ-110 и 1 секции 110 кВ С отключением и заземлением ВЛ-110 кВ л.Злч-2	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00																																Р				
23	СШ	1СШ-110	ТР	27.04.22	28.04.22	2 дн	27.04.22	28.04.22	2 дн	Исходная	Испытание, техобслуживание ЛР-110/ л Злч-2, СВ-110, МЛР-110, 1 с.ш. 110 кВ, Т-1	С отключением 2МЛР-110, СВ-110 и 1 секции 110 кВ С отключением и заземлением ВЛ-110 кВ л.Злч-2	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00																																Р				
Объект: ПС 110 кВ Лычково																																														
24	ЭЛТ	Т-2	ТР	07.04.22	07.04.22	1 дн	07.04.22	07.04.22	1 дн	Исходная	Полный объем работ по испытанию при текущем ремонте		с отключением		ВЗ								Р																										
Объект: ПС 110 кВ Медниково																																														
25	В	СВ-110	ТР	04.04.22	04.04.22	1 дн	04.04.22	04.04.22	1 дн	Исходная	Опробования отделителей и короткозамыкателей Т-1,Т-2	С выводом в резерв Т-1,Т-2 поочередно, с отключением СВ-110 и замыканием МЛП-110 во время ввода в работу	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00				Р																																

Объект: ПС 35 кВ Поддорье																
26	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Холм – Поддорье (Л.Поддорская-1)	ТР	11.04.22	12.04.22	2 дн	11.04.22	12.04.22	2 дн	Исходная	ТО. Испытания оборудования Т-2, 2- секции 35кВ	С отключением и .заземлением Т-2, 2- секции 35кВс отключением и заземлением ВЛ-35 Пд-1, Пд-2	с отключением		01:00	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Р	
27	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Поддорье – Теремово (Л.Теремовская-2)	ТР	14.04.22	15.04.22	2 дн	14.04.22	15.04.22	2 дн	Исходная	ТО. Испытания оборудования Т-1,1- секции 35кВ	С отключением и .заземлением Т-1, 1- секции 35кВс отключением и заземлением ВЛ-35 Пд-3, Тр-2	с отключением		01:00	Р	
Объект: ПС 35 кВ Теремово																
28	ЭЛТ	1СШ-35	ТР	18.04.22	19.04.22	2 дн	18.04.22	19.04.22	2 дн	Исходная	ТО. Испытания оборудования Т-1,1- секции 35кВ	С отключением и .заземлением Т-1, 1- секции 35кВ с отключением и заземлением ВЛ-35 Тр-3	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Р	
29	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Теремово – Астрилово (Л.Теремовская-1)	ТР	21.04.22	22.04.22	2 дн	21.04.22	22.04.22	2 дн	Исходная	ТО. Испытания оборудования Т-2, 2- секции 35кВ	С отключением и .заземлением Т-2, 2- секции 35кВс отключением и заземлением ВЛ-35 Тр-1, Тр-2	с отключением		01:00	Р	
30	ЭЛТ	2СШ-35	ТР	21.04.22	22.04.22	2 дн	21.04.22	22.04.22	2 дн	Исходная	ТО. Испытания оборудования Т-2, 2- секции 35кВ	С отключением и .заземлением Т-2, 2- секции 35кВс отключением и заземлением ВЛ-35 Тр-1, Тр-2	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
Предприятие: Ильменские электрические сети																
Объект: Ильменские электрические сети																
31	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Спасская (Л. Рогавская-1)	БВР	14.03.22	10.04.22	28 дн	14.03.22	10.04.22	28 дн	Исходная	Расчистка трассы в пролетах опор № 1-30, 36-52, 55-79, 98-164	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Чудово – Спасская (Л. Рогавская-1) на ПС 330 кВ Чудово, ПС 110 кВ Спасская 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		01:00	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Р	При совмещении с ремонтом 2 СШ 330 ПС 330 кВ Юго-Западная в работе Блок 1 НТЭЦ.
32	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Энергомаш (Л. Чудовская-5)	БВР	28.03.22	10.04.22	14 дн	28.03.22	10.04.22	14 дн	Исходная	Расчистка трассы в пролетах опор № 1-28	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Чудово – Спасская (Л. Рогавская-1) на ПС 330 кВ Чудово, ПС 110 кВ Энергомаш 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		01:00	Р	
33	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Энергомаш (Л. Чудовская-5)	БВР	04.04.22	08.04.22	5 дн	04.04.22	08.04.22	5 дн	Исходная	Верховой осмотр в пролетах опор № 9-29	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Чудово – Энергомаш (Л. Чудовская-5) на ПС 330 кВ Чудово, ПС 110 кВ Энергомаш 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		01:00	Р	
35	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Спасская (Л. Рогавская-1)	БВР	04.04.22	08.04.22	5 дн	04.04.22	08.04.22	5 дн	Исходная	Выправка опор № 43, 56, 101, 119	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Чудово – Спасская (Л. Рогавская-1) на ПС 330 кВ Чудово, ПС 110 кВ Спасская 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		01:00	Р	При совмещении с ремонтом 2 СШ 330 ПС 330 кВ Юго-Западная в работе Блок 1 НТЭЦ.
36	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Волхово (Л. Октябрьская-8)	БВР	11.04.22	24.04.22	14 дн	11.04.22	24.04.22	14 дн	Исходная	Расчистка трассы в пролетах опор № 1-92	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Чудово – Волхово (Л. Октябрьская-8) на ПС 330 кВ Чудово, ПС 110 кВ Волхово	с отключением		01:00	Р	
37	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7)	БВР	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн	Исходная	Ремонт провода и термическая сварка, верховой осмотр, вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор № 27-28, № 1-15, 134/1-134/4	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7) на ПС 110 кВ Вишерская, ПС 110 кВ Энергомаш, ПС 110 кВ Гряды, ПС 110 кВ Вишера 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Батецкая																
38	ЭЛТ	В-35 л.Прд-1	БВР	18.04.22	22.04.22	4 дн 7 ч	18.04.22	22.04.22	4 дн 7 ч	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "В"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением В-35 л.Прд-1	с отключением		01:00	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Р	
Объект: ПС 110 кВ Борки																
39	ЭЛТ	Т-1	ТР	04.04.22	08.04.22	4 дн 7 ч	04.04.22	08.04.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла Т-1, ОПН-110 Т-1, В-10 Т-1, ОД-110 Т-1	С отключением, заземлением, разборкой схемы Т-1, выводом АВР СВ-10, переводом нагрузки на Т-2	с отключением		01:00	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Р	
40	ЭЛТ	Т-2	ТР	11.04.22	15.04.22	4 дн 7 ч	11.04.22	15.04.22	4 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла Т-2, РН-110 Т-2, ТСН-2, В-10 Т-2	С отключением, заземлением, разборкой схемы Т-2, выводом АВР СВ-10, переводом нагрузки на Т-1	с отключением		01:00	Р	

																01–30	
											Объект: ПС 110 кВ Восточная						
41	СШ	ОШ-110	ТР	04.04.22	08.04.22	5 дн	04.04.22	08.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ОР Т-1	С отключением, заземлением, разборкой схемы ОШ-110	с отключением		01:00	Р (04–08)	
42	В	ОВ-110	ВПр	11.04.22	15.04.22	5 дн	11.04.22	15.04.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "К"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением ОВ-110	с отключением		01:00	Р (11–15)	
43	СШ	ОШ-110	ТР	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ОР Т-2	С отключением, заземлением, разборкой схемы ОШ-110	с отключением		01:00	Р (25–29)	
											Объект: ПС 110 кВ Новоселицы						
44	ЭЛТ	ТН-1-110	ВПр	28.03.22	01.04.22	5 дн	28.03.22	01.04.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "В"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением ТН 1СШ-110	с отключением		01:00	Р (01)	
											Объект: ПС 110 кВ Подберезье						
45	ЭЛТ	2СШ-110	ТР	11.04.22	15.04.22	5 дн	11.04.22	15.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР-110 Т-2	С отключением, заземлением, разборкой схемы 2СШ-110, включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р (11–15)	
46	СШ	1СШ-110	ТР	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР-110 Т-1, ТН-110 1СШ	С отключением, заземлением, разборкой схемы 1СШ-110, ТН-110 1СШ, включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р (25–29)	
											Объект: ПС 110 кВ Рогавка						
47	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л. Рогавская-3)	ТР	06.04.22	08.04.22	3 дн	26.04.22	28.04.22	3 дн	Измененная	Текущий ремонт В-110 л.Рг-3, ЛР-110 л.Рг-3, ТТ-110 л.Рг-3	1) С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л.Рогавская-3) на ПС 330 кВ Чудово, ПС 110 кВ Рогавка 2) Без погашения потребителя	с отключением		02:00	О (06–08); Р (26–28)	Совместить с работами на ПС 330 кВ Чудово.
48	В	В л.Рг-3	ТР	06.04.22	08.04.22	3 дн	26.04.22	28.04.22	3 дн	Измененная	Текущий ремонт В-110 л.Рг-3, ЛР-110 л.Рг-3, ТТ-110 л.Рг-3	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Рг-3 2) Без погашения потребителя	с отключением		02:00	О (06–08); Р (26–28)	Совместить с работами на ПС 330 кВ Чудово.
											Объект: ПС 110 кВ Шимск						
49	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2)	ЗРР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Отказанная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2) для ремонта ШР-110 л.Шм-2	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шм-2 2) Без ввода на выходные дни	без отключения	не в транзите	02:00	О (01)	Перенесено на май в связи с отсутствием изоляторов у ПО «ИЭС».
50	СШ	1СШ-110	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Отказанная	Ремонт ШР-110 Т-1, ШР-110 л.Юж-1, ШР-110 л.Шм-2, ШР-110 ОВ, Р-110 ТН 1с	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением 1СШ-110 2) С переводом нагрузки на Т-2 3) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О (01)	Перенесено на май в связи с отсутствием изоляторов у ПО «ИЭС».
51	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 1СШ-110	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Отказанная	Ремонт Р-110 ТН 1СШ	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН 1С-110 2) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О (01)	Перенесено на май в связи с отсутствием изоляторов у ПО «ИЭС».
52	В	В-110 л.Шм-2	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Отказанная	Ремонт ШР-110 л.Шм-2	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шм-2 2) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О (01)	Перенесено на май в связи с отсутствием изоляторов у ПО «ИЭС».
53	В	ОВ-110	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Отказанная	Ремонт ШР-110 ОВ.	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением ОВ-110 2) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О (01)	Перенесено на май в связи с отсутствием изоляторов у ПО «ИЭС».
54	В	В-110 л.Юж-1	ТР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Отказанная	Ремонт ШР-110 л.Юж-1	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Юж-1 2) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О (01)	Перенесено на май в связи с отсутствием изоляторов у ПО «ИЭС».

																	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
55	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная 1 цепь с отпайками (Л.Южная-1)	ЭРР	21.03.22	01.04.22	12 дн	21.03.22	01.04.22	12 дн	Отказанная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Шимск – Южная 1 цепь с отпайками (Л.Южная-1) для ремонта ШР-110 л.Юж-1	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Юж-1 2) Без ввода на выходные дни	без отключения	не в транзите	02:00		О																														Перенесено на май в связи с отсутствием изоляторов у ПО «ИЭС».
56	В	В-110 л.Юж-2	ВПр	04.04.22	08.04.22	4 дн 7 ч	04.04.22	08.04.22	4 дн 7 ч	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "В"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением В-110 л.Юж-2 2) С переводом на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	01:00				Р	Р	Р	Р																									
Объект: ПС 110 кВ Энергомаш																																													
57	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Энергомаш (Л. Чудовская-5)	ТР	04.04.22	08.04.22	5 дн	04.04.22	08.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ТН-110 л.Чд-5	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Чудово – Энергомаш (Л. Чудовская-5) на ПС 330 кВ Чудово, ПС 110 кВ Энергомаш 2) С отключением, разборкой схемы ТН-110 л.Чд-5	с отключением		01:00					Р	Р	Р																										
58	В	В л.Чд-5	ТР	04.04.22	08.04.22	5 дн	04.04.22	08.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт, Техническое обслуживание в объеме "К" ТН-110 л.Чд-5	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Чд-5 2) С отключением, разборкой схемы ТН-110 л.Чд-5	с отключением		01:00					Р	Р	Р																										
59	В	В л.Чд-5	ТР	04.04.22	08.04.22	5 дн	04.04.22	08.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР-110 л.Чд-5, В-110 л.Чд-5, ТТ-110 л.Чд-5	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Чд-5	с отключением		02:00					Р	Р	Р																										
60	В	СВ-110	ТР	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт 1СР-110	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением СВ-110	с отключением		01:00																																
61	В	В л.О-7	ТР	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР-110 л.О-7, В-110 л.О-7, ТТ-110 л.О-7	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.О-7	с отключением		01:00																																
62	СШ	1СШ-110	ТР	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт 1СР-110, ШР-110 л.О-7, ТР-110 Т-1	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением 1СШ-110	с отключением		02:00																																
Объект: ПС 35 кВ Оскуй																																													
63	ЭЛТ	В-35 л Гр-1	ТР	19.04.22	20.04.22	2 дн	19.04.22	20.04.22	2 дн	Исходная	Текущий ремонт В-35 л.Гр-1 Техническое обслуживание в объеме "В"	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-35 л.Гр-1	с отключением		01:00																		Р														

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплев