УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ Б.А. Стенин
_____ 2016г.

График ремонта ЛЭП и оборудования по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" на август 2016 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и диспетчера филиала "Архэнерго".

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта; содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ-ПС №9Н с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Соломбальская-1)	2	01.08	02.08	БВР: Измерение наведенного напряжения. Замена изношенного поддерживающего крепления грозозащитного троса на опоре №9 и №10.	4 ч.		2	01.08	02.08						
2	ВЛ-110 Сийская	31	01.08	31.08	БВР: Расчистка трассы от кустов оп. 39-46, 61-66, 75-97. Вывод АПВ.	2 ч.	Без отключения. Участок Луковецкая - Белогорский.	31	01.08	31.08						
3	ВЛ 110 кВ Первомайская – Кехта (ВЛ 110 кВ Кехта)	5	01.08	05.08	БВР: На ПС 110 Первомайская: ТР ЛР ВЛ-110 Кехта. СР Раз. ОСШ Кехта.	2 ч.	Работы филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС.	5	01.08	05.08						
4	ВЛ-110 Сийская	31	01.08	31.08	БВР: Расчистка трассы от кустов оп. 1-5, 7-38, 41-70.	2 ч.	Без отключения. Участок Узеньга - Сия.	31	01.08	31.08						
5	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ-ПС №9Н с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Соломбальская-2)	3	03.08	05.08	БВР: Текущий ремонт МНВ ЗРУ-110кВ.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	3	03.08	05.08						
6	ВЛ-110 Жаровиха-1	3	09.08	11.08	БВР: Текущий ремонт МНВ ЗРУ-110кВ.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	3	09.08	11.08						
7	ВЛ-110-38-1	2	12.08	13.08	БВР: Средний ремонт ШР ВЛ 38-1 СШ 2С.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	2	12.08	13.08						
8	ВЛ-110 Жаровиха-2	3	16.08	18.08	БВР: Текущий ремонт МНВ ЗРУ-110кВ.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	3	16.08	18.08						
9	ВЛ-110 38-2	2	19.08	20.08	БВР: Средний ремонт ШР ВЛ 38-2 СШ 2С.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	2	19.08	20.08						
10	ВЛ-110 Ягры-1	2	22.08	23.08	БВР: Средний ремонт ШР ВЛ Ягры-1 СШ 2С.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	2	22.08	23.08						

11	ВЛ-110 Ягры-2	2	24.08	25.08	БВР: Средний ремонт ШР ВЛ Ягры-2 СШ 2С.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	2	24.08	25.08						
12	ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск	12	01.08	12.08	БВР: Расчистка трассы от поросли оп. № 82-95. Вывод АПВ	2 ч.	Без отключения.	12	01.08	12.08	12	01.08	12.08	12	01.08	12.08
13	ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка	17	01.08	17.08	БВР: Расчистка трассы от поросли оп. № 153-169. Вывод АПВ.	2 ч.	Без отключения.	17	01.08	17.08	17	01.08	17.08	17	01.08	17.08
14	ВЛ 110 кВ Шалакуша – Няндома	30	01.08	30.08	БВР: Расчистка трасс, пролёты опор: 198-199,203-205,213-214,217-236,237-244,256-258,270-286,288-289,290-297,308-319,335-341,344-350,352-359,362-387,392-401,406-414,423-426,448-466,467-468. Вывод АПВ	2 ч.	Без отключения.	30	01.08	30.08	30	01.08	30.08	30	01.08	30.08
15	ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк с отпайкой на ПС Усть-Мехреньга (ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк)	9	06.08	14.08	БВР: Замена дефектной фарфоровой изоляции оп. 192-207, выправка оп. 170-207, сварка провода в петле оп. 219.	12 ч.	отключается участок Обозерская-Усть Мехреньга	9	18.08	26.08	9	18.08	26.08	9	18.08	26.08
16	ВЛ 110 кВ Яренск – Лена	5	08.08	12.08	БВР: Расчистка трассы от поросли оп. № 10-16, 123-126. Вывод АПВ	2 ч.	Без отключения.	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08	5	15.08	19.08
17	ВЛ 110 кВ Конево – Шелохово	10	08.08	17.08	БВР: Расчистка трасс, пролёты опор: 9-10,27-28,30-50,59-65,79-80,82-83,84-85. Вывод АПВ.	2 ч.	Без отключения.	10	08.08	17.08	10	08.08	17.08	10	08.08	17.08
18	ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк с отпайкой на ПС Усть-Мехреньга (ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк)	2	08.08	09.08	БВР: Установка бандажа на грозотрос (61).Замена дефектного стеклянного изолятора: на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ (18,27,31,32,44,66,67,68,76,89,90,91,92).	3 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	2	18.08	19.08	2	18.08	19.08	2	18.08	19.08
19	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 I цепь (ВЛ 110 кВ Станционная-1)	2	10.08	11.08	ЗРР: Средний ремонт ШР ВЛ Станционная-1 СШ 2С.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	2	10.08	11.08	2	10.08	11.08	2	10.08	11.08
20	ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье	1	15.08	15.08	БВР: ТД ВЧО ВЛ-110 Чаплино на ПС-333 Вознесенье.	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08
21	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 II цепь (ВЛ 110 кВ Станционная-2)	2	15.08	16.08	ЗРР: Средний ремонт ШР ВЛ Станционная-2 СШ 2С.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08
22	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 II цепь (ВЛ 110 кВ Станционная-2)	2	15.08	16.08	БВР: Чистка изоляции МНВ, поверка ТТ.	8 ч.	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08	2	15.08	16.08
23	ВЛ 110 кВ Шеговары – Важская	1	16.08	16.08	БВР: ТД ЛР ВЛ-110 Шеговары, РАЗ №1 пер.110, КС, ВЧЗ ВЛ-110 Шеговары на ПС Важская.	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08	1	30.08	30.08
24	ВЛ 110 кВ Шалакуша – Няндома	1	17.08	17.08	БВР: ТО ЛР ВЛ-110 Няндома на ПС Шалакуша.	3 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08
25	ВЛ 110 кВ Шалакуша(Тяговая) – Шалакуша (ВЛ 110 кВ Связь)	1	18.08	18.08	БВР: ТО ЛР ВЛ-110 Связь на ПС Шалакуша.	3 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	1	12.08	12.08	1	12.08	12.08	1	12.08	12.08
25	ВЛ 110 кВ Лена – Урдома	10	24.08	02.09	БВР: Расчистка трассы от поросли оп. № 83-90. Вывод АПВ	2 ч.	Без отключения.	10	22.08	31.08	10	22.08	31.08	10	22.08	31.08

25	ВЛ 110 кВ Подрезовская – Каргополь	14	29.08	11.09	БВР: Расширение трасссы ВЛ.	2 ч.	с включением на ночь С разрывом транзита 110 кВ.	14	29.08	11.09	14	29.08	11.09	14	29.08	11.09
26	ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник	1	31.08	31.08	БВР: ТД ЛР ВЛ-110 Дв.Березник, РАЗ №2 пер.110, КС, ВЧЗ ВЛ-110 Дв.Березник на ПС Важская.	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	1	31.08	31.08	1	31.08	31.08	1	31.08	31.08
27	ВЛ 110 кВ Рочегда-Конецгорье	1	03.08	03.08	БВР: ТД ЛР ВЛ-110 Рочегда, РАЗ №2 пер.110, КС, ВЧЗ ВЛ-110 Рочегда на ПС Конецгорье.	2 ч.		1	03.08	03.08						
28	ВЛ-110 кВ Рочегда-Игнатьевская	1	16.08	16.08	БВР: ТД ЛР, КС, ВЧЗ ВЛ-110 Рочегда на ПС Игнатьевская.	2 ч.		1	16.08	16.08						
29	ВЛ 110 кВ Лименда – Заовражье	1	12.08	12.08	БВР: Истытание ТТ ВЛ-110 Лименда, проверка РЗА.	2 ч.	Работы филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС.	1	25.08	25.08						
30	ВЛ 110 кВ Заовражье – Савватия	1	19.08	19.08	БВР: На ПС 220 кВ Заовражье: Испытание КС ВЛ 110 «Савватия» (ф. А, В, С).	2 ч.	Работы филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС.	1	26.08	26.08						
31	ВЛ 110 кВ Лена – Урдома	1	29.08	29.08	БВР: На ПС 220 кВ Урдома: КС ВЛ-110-Лена (ф.В.).	2 ч.	Работы филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС.	1	29.08	29.08						
32	ВЛ-110 СОБР-1	1	22.08	22.08	БВР: ТО ЛР ВЛ-110кВ Собр-1 на ПС-Поселок.	3 ч.		1	22.08	22.08						
33	ВЛ-110 СОБР-2	1	23.08	23.08	БВР: ТО ЛР ВЛ-110кВ Собр-2 на ПС-Поселок.	3 ч.		1	23.08	23.08						
	ПС 110 кВ															
	ПС 110 кВ Луза															
34	МВ ВЛ 110 кВ Сусоловка	1	19.08	19.08	БВР: Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Заовражье - Савватия	ВЗ		1	19.08	19.08						
	ПС 110 кВ Вознесенье															
35	СМВ-110	1	15.08	15.08	БВР: Техническое обслуживание ТН-110-1.	2 ч.	совместно с ВЛ-110 кВ Чаплино - Вознесенье	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08	1	29.08	29.08
36	1 СШ-110 кВ	1	15.08	15.08	БВР: Техническое обслуживание ТН-110-1.	2 ч.	Совместно с ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье. С отключением потребителей.	1	29.08	29.08						
37	1 СШ-110 кВ	2	30.08	31.08	БВР: Техническая диагностика 1Т, ОД.КЗ-110-1Т; опробование работы МВ-10-1Т.	2 ч.	С отключением потребителей, с включением на ночь.	2	30.08	31.08						
38	1Т	2	30.08	31.08	БВР: Техническая диагностика 1Т, ОД.КЗ-110-1Т; опробование работы МВ-10-1Т; техническое обслуживание ТСН-1.	2 ч.	С отключением потребителей, с включением на ночь.	2	30.08	31.08						
39	СМВ-110	2	30.08	31.08	БВР: Техническая диагностика ОД.КЗ-110-1Т; опробование работы СМВ-110; техническое обслуживание ТТ-110-1, ТТ-110-2.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	30.08	31.08	2	30.08	31.08	2	30.08	31.08
	ПС 110 кВ Вонгуда															
40	ТН-110-1	1	02.08	02.08	БВР: Отбор проб масла ТН-110-1.	1 ч.		1	02.08	02.08	1	02.08	02.08	1	02.08	02.08
41	ТН-110-2	1	03.08	03.08	БВР: Отбор проб масла ТН-110-2.	1 ч.		1	03.08	03.08	1	03.08	03.08	1	03.08	03.08
42	ОМВ-110	1	04.08	04.08	БВР: Отбор проб масла ТТ-110-ОМВ.	1 ч.		1	04.08	04.08	1	04.08	04.08	1	04.08	04.08

43	ШСМВ-110	1	05.08	05.08	БВР: Отбор проб масла ТТ-110-ШСМВ.	1 ч.	Включение развилки ШР ОМВ-110	1	05.08	05.08	1	05.08	05.08	1	05.08	05.08
44	МВ-110-СдТЭЦ-2	1	08.08	08.08	БВР: Отбор проб масла ТТ-110-СД ТЭЦ-2.	1 ч.	с переводом на ОВ	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08	1	08.08	08.08
45	МВ-110-Мудьюга	1	09.08	09.08	БВР: Отбор проб масла ТТ-110-Мудьюга.	1 ч.	с переводом на ОВ	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08
	ПС 110 кВ Емецк															
46	1Т	122	01.06	30.09	РЕЗ: Вывод в резерв для снижения потерь.	2 ч.		122	01.06	30.09						
	ПС 110 кВ Кодино															
47	СМВ-110	1	16.08	16.08	БВР: Отбор проб масла с вводов.	1 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08	1	16.08	16.08
	ПС 110 кВ Кокшеньга															
48	СМВ-110	5	01.08	05.08	БВР: ТД ОД, КЗ-110 1Т, ОД, КЗ-110 2Т, 1Т, ОПН-110- 1Т, ОПН нейтрали 1Т, ОПН-10 1Т,Т.О. ВВ-10 1Т, Т.О. СМВ-110, ТД 2Т, ОД, КЗ-110 2Т, ОПН-110 2Т, ОПН нейтрали 2Т, ОПН-10 2Т, Т.О. ВВ-10 2Т. Проверка управления и автоматики СМВ-110 в объеме К. Проверка вторичных цепей ТН-110 1СШ в объеме В.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08	5	01.08	05.08
49	1 СШ 110 кВ	3	01.08	03.08	БВР: ТД ОД, КЗ-110 1Т, 1Т, ОПН-110- 1Т, ОПН нейтрали 1Т, ОПН-10 1Т,Т.О. ВВ-10 1Т, Т.О. СМВ-110. Проверка вторичных цепей ТН-110 1СШ в объеме В.	2 ч.		3	01.08	03.08						
50	2 СШ 110 кВ	3	03.08	05.08	БВР: ТД 2Т, ОД, КЗ-110 2Т, ОПН-110 2Т, ОПН нейтрали 2Т, ОПН-10 2Т, Т.О. ВВ-10 2Т.	2 ч.		3	03.08	05.08						
	ПС 110 кВ Ластола															
51	2Т	1	23.08	23.08	БВР: В/в испытания 2Т, РВС-110 2Т, ТР ОД- КЗ-110-2Т.	2 ч.		1	23.08	23.08						
52	1Т	1	24.08	24.08	БВР: В/в испытания 1Т, РВС-110 1Т, ТР ОД- КЗ-110-1Т.	2 ч.		1	24.08	24.08						
	ПС 110 кВ Орлецы															
53	СМВ-110	5	08.08	12.08	БВР: ТО 1Т, ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т, Т.Р. 2Т, средний ремонт ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т, РАЗ№1 СМВ-110, РАЗ№2 СМВ-110	4 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08
54	1 с.ш. 110 кВ	3	08.08	10.08	БВР: ТО 1Т, ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т, СР РАЗ №1 СМВ-110.	4 ч.		3	08.08	10.08						
55	2 с.ш. 110 кВ	3	10.08	12.08	БВР: ТР 2Т, СР ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т, РАЗ №2 СМВ-110.	4 ч.		3	10.08	12.08						
	ПС 110 кВ Терентьевская															
56	СМВ-110	5	08.08	12.08	БВР: Профиспытания ТН-110 1СШ, 1Т, в/в 1Т, ОПН-110 1Т, ОПН нейтрали 1Т, ОПН-10 1Т, 1СШ-10, ТН-110 2СШ, 2Т, в/в 2Т, ОПН-110 2Т, ОПН нейтрали 2Т, ОПН-10 2Т, 2СШ-10, яч.КРУН-10, ТТ СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08	5	08.08	12.08
57	1 СШ-110 кВ	3	08.08	10.08	БВР: Профиспытания ТН-110 1СШ, 1Т, в/в 1Т, ОПН-110 1Т, ОПН нейтрали 1Т, ОПН-10 1Т, 1СШ-10, яч.КРУН-10.	2 ч.		3	08.08	10.08						
58	2 СШ-110 кВ	3	10.08	12.08	БВР: Профиспытания 2Т, в/в 2Т, ОПН-110 2Т, ОПН нейтрали 2Т, ОПН-10 2Т, 2СШ-10, яч.КРУН-10, ТТ СМВ-110.	2 ч.		3	10.08	12.08						

	ПС 110 кВ Усть-Мехреньга																
59	1Т	2	08.08	09.08	БВР: ТР 1Т, СР КЗ-110-1Т, ОД-110-1Т, отбор проб масла ТТ-110-1. В/В испытания 1Т,вводы 110 1Т,ТТ-110-1Т, РВС-110-1Т,РВС-35+РВС-15 1Т.	4 ч.	С погашением потребителей ПС№44 Усть-Мехреньга. С включением на ночь.	2	08.08	09.08						
	ПС 110 кВ Хаврогоры																
59	1Т	122	01.06	30.09	РЕЗ: Вывод в резерв для снижения потерь.	2 ч.		122	01.06	30.09							
60	СМВ-110	2	22.08	23.08	БВР: В/в испытания ТН-110-1, ТН-110-2.	4 ч.		2	22.08	23.08							
61	1Т	2	23.08	24.08	БВР: В\в испытания 1Т, РВС-110-1Т, РВС-35+РВС-15 1Т, ТТ-110-1Т, ТН-110-1,отбор проб масла ТТ-110-1Т.	4 ч.		2	23.08	24.08							
62	2Т	2	25.08	26.08	БВР: В\в испытания 2Т, РВС-110-2Т, РВС-35+РВС-15 2Т, ТТ-110-2Т,ТН-110-2, отбор проб масла ТТ-110-2Т.	4 ч.	С вводом в работу 1Т на время работ.	2	25.08	26.08							
	ПС 110 кВ Чаплино																
63	1Т	4	08.08	11.08	БВР: Профконтроль УРЗА, техническая диагностика 1Т; техническое обслуживание ТТ-110-1Т; капитальный ремонт ОД-110-1Т; увеличение габаритов от токоведущих частей ошиновки 110 кВ 1Т до земли.	4 ч.	С отключением потребителей, с включением на ночь.	4	08.08	11.08							
64	1СШ-110 кВ	1	18.08	18.08	БВР: Для безопасности работ по увеличению габаритов от токоведущих частей ошиновки РАЗ-110-1Т до земли.	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ, в ремонте 1Т, питание ВЛ-110 кВ В.Тойма от 2СШ-110 кВ через ОСМВ-110	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08
65	ОСМВ-110	1	18.08	18.08	БВР: Для замены МВ ВЛ-110 В.Тойма на ОСМВ-110	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ, совместно с 1СШ-110.	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08	1	09.08	09.08
	ПС 110 кВ Шалакуша																
66	1 СШ-110 кВ	1	17.08	17.08	БВР: ТО ЛР ВЛ-110-Няндома.	3 ч.	Совместно с ВЛ 110 кВ Шалакуша – Няндома.	1	09.08	09.08							
67	2 СШ-110 кВ	1	18.08	18.08	БВР: ТО ЛР ВЛ-110-Связь.	3 ч.	Совместно с ВЛ 110 кВ Шалакуша(Тяговая) – Шалакуша (ВЛ 110 кВ Связь)	1	12.08	12.08							
	ПС 110 кВ Яренск																
68	СМВ-110	9	15.08	23.08	ЗРР: Перенос точки раздела транзита 110 кВ с СМВ-110 ПС Яренск на МВ-110-1АТ ПС 220 кВ Урдома в связи с выводом в ремонт 1АТ на ПС 220 кВ Урдома.	6 ч.	Работы филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС.	9	15.08	23.08	5	15.08	19.08	9	15.08	19.08
	ПС 110 кВ №7																
69	МВ ВЛ-110 Архангельск-1	12	01.08	12.08	СР: Средний ремонт с заменой 4 вводов МВ ВЛ-110 Архангельск-1.	24 ч.	с переводом на ОВ Перенос работ с июля 2016 года, в связи с задержкой поставки материалов.	12	01.08	12.08							

Начальник ДС _____ /В.С. Валишвили/