Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Колэнерго»

_____ **С. А. Зайц**

" " **2016 г.**

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на август 2016 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Кольское РДУ								
Колэнерго								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС 1 – Кольская АЭС с отпайкой на ПС ДСК Поляр-ные Зори (Л-148)	3	17.08.16	19.08.16		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена грозотроса	3	17.08.16	19.08.16
ПС 150 кВ Никель (ПС 20А)								
СК-1	31	01.08.16	31.08.16		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Устранение потерь воды в системе охлаждения	31	01.08.16	31.08.16
Колэнерго								
Княжегубская ГЭС-11								
АТ-1	3	01.08.16	03.08.16	АТ-1 в ремонт. 238 в транзите с Л-152, 158 через ВС-150.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТОИм ОПН-110 АТ-1, ОПН-150 АТ-1;ТРИт РЗ АТ-1-110; КРИк РЗ АТ-1-150.	3	01.08.16	03.08.16
В-110- АТ-1	3	01.08.16	03.08.16	В-110 АТ-1 в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Доливка масла, замена силикагеля В-110 АТ-1.	3	01.08.16	03.08.16
ВЛ-145	2	25.08.16	26.08.16	ВЛ-145 в ремонт. Л-145 под напряжением со стороны ПС 85.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ВЛ-145 ИМ, Аввод, замена силикагеля.	2	25.08.16	26.08.16
1 сек. 1 с.ш. 110кВ	5	29.08.16	02.09.16	1 сек. 1 с.ш. 110кВ вывести в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТН-110-1с - Абак, замена силикагеля, доливка масла. ТОИм ОПН-110-1с. КРИк РТН-110-1с, РОПН-110-1с, РШ 1с ВС-110.	5	29.08.16	02.09.16
ВС-110	5	29.08.16	02.09.16	ВС-110 в ремонт. ПВ ТЗ, АУВ,АПВ	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ВС- 110 ТРИт; РШ 1с ВС-110 КРИк.	5	29.08.16	02.09.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВМШ-110-1с	5	29.08.16	02.09.16	ВМШ-110 1с в ремонт. 1сек. 1с.ш. 110кВ в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ВМШ-110 1с - Им, Аввод, замена силикагеля, слив конденсата. Совместно с 1сек 1с.ш. 110кВ.	5	29.08.16	02.09.16
Верхне-Туломская ГЭС-12								
В-5	31	01.08.16	31.08.16	Совместно с В-4 ГЭС-12 и Т-1 ГЭС-12. . По опер. заявке на 5 дней.	Безопасное выполнение работ; с отключением; с отключением оборудования; А.Г.-2 ч.; Для БВР а/краном и а/вышкой при К.Р. В-4	31	01.08.16	31.08.16
В-4	31	01.08.16	31.08.16	Совместно В-5 и Т-1. В работе Л-163, 164. 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с отключением оборудования; А.Г.-В/З; КР В-4	31	01.08.16	31.08.16
Колэнерго								
ВЛ 150 кВ Княжегубская ГЭС 11 – Мончегорск (ПС 11А) –Ковдор (ПС 40 А) с отпайками (Л-152/189)	12	08.08.16	19.08.16	Л-152/189 в ремонт - с разрезкой линии с 15.08 для ввода в работу ПС 40А от Л-189.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Выправка опор, замена изоляторов, замена грозотроса.	12	08.08.16	19.08.16
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС 6 – Никель (ПС 20) №1 с отпайкой на Хеваскоски ГЭС 7 (Л-132)	12	08.08.16	19.08.16		Капитальный ремонт; с отключением; на отключенной линии; А.Г.-8 ч.; Ревизия ВЧЗ, К.Р. - замена деревянных деталей опор.	12	08.08.16	19.08.16
ВЛ 110 кВ Лапландия - Высокий с отпайкой на ПС пос. Лапландия (Л-89)	5	15.08.16	19.08.16	Л-89 в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Выправка опор..	5	15.08.16	19.08.16
ВЛ 110 кВ Североморск – Планерное поле (Л-75)	3	16.08.16	18.08.16		Средний ремонт; с отключением; на отключенной линии; А.Г.-8 ч.; Замена древесины по срочной отбраковке..	3	16.08.16	18.08.16
ВЛ 150 кВ Выходной – Мурманск №2 с отпайками (Л-172)	14	18.08.16	31.08.16	Причина отказа: Отсутствие в графике на август. С ПЕРЕНОСОМ сроков совм.с КПМЭС п.6. С 18.08 по 19.08 на ПС 330 кВ Л-171 и Л-179 в работе на разные с.ш. 150 кВ на ПС 330 кВ Выходной и ПС 6 с использ. ОВ-150 (в связи с отключ. Л-226 - п.204, 207). С вводом в работу 20, 21.08.	Средний ремонт; с отключением; на отключенной линии; А.Г.-8 ч.; Демонтаж ОГК.	12	01.08.16	12.08.16
ВЛ 150 кВ Заполярный –Первомайский (Л-221)	12	22.08.16	02.09.16	В работе Л-163, 164, 403. 12 дней..	Капитальный ремонт; с отключением; на отключенной линии; А.Г.-8 ч.;	12	22.08.16	02.09.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Мурмаши – Кильдин (Л-124)	1	30.08.16	30.08.16	С ПЕРЕНОСОМ сроков: в ремонте Л-154	Средний ремонт; с отключением; на отключенной линии; А.Г.-4 ч.; Ревиз. ВЧЗ.	1	02.08.16	02.08.16
ПС 110 кВ Планерное поле (ПС 64)								
ВЛ 110 кВ Североморск – Планерное поле (Л-75)	3	16.08.16	18.08.16		Текущий ремонт; с отключением; на отключенной линии; А.Г.-3 ч.; Т.Р.ВЧЗ,КС,РЛ Л-75, Р-1-110.	3	16.08.16	18.08.16
ПС 150 кВ Мончегорск 11А (ПС 11А)								
ВЛ-206	3	01.08.16	03.08.16	ВЛ-206 в ремонт. Л-206 в работе через ОВ-150.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; Текущий ремонт ВЛ-206..	3	01.08.16	03.08.16
В-2 Л-204	5	08.08.16	12.08.16	В-2 Л-204 в ремонт. Л-204, В-1 Л-204 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; ТОИм В-2 Л-204. Отбор проб масла 2ТТ Л-204. Замена ВЧЗ Л-204 и золяторов в подвесных гирляндах ВЧЗ Л-204.	5	08.08.16	12.08.16
ВЛ 150 кВ Мончегорск – ПС 11 А (Л-204)	5	08.08.16	12.08.16	Л-204 в ремонт. В-1 Л-204, В-2 Л-204 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; ТОИм В-1 Л-204, В-2 Л-204. Отбор проб масла 1ТТ Л-204, 2ТТ Л-204. Замена ВЧЗ Л-204 и золяторов в подвесных гирляндах ВЧЗ Л-204..	5	08.08.16	12.08.16
В-1 Л-204	5	08.08.16	12.08.16	В-1 Л-204 в ремонт. Л-204, В-2 Л-204 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; ТОИм В-1 Л-204. Отбор проб масла 1ТТ Л-204. Замена ВЧЗ Л-204 и золяторов в подвесных гирляндах ВЧЗ Л-204.	5	08.08.16	12.08.16
ПС 150 кВ Никель (ПС 20А)								
СК-1	31	01.08.16	31.08.16		Текущий ремонт; с отключением; с отключением оборудования; А.Г.-В/З; Устранение потерь воды в системе охлаждения.	31	01.08.16	31.08.16
ВЛ 150 кВ Выходной – Никель (Л-403)	10	08.08.16	17.08.16	По опер. заявке на 3 дня в период с 08.08. по 17.08. ПК ДЗ, ТЗ	Текущий ремонт; с отключением; на отключенной линии; А.Г.-3 ч.; Т.Р. ВЧЗ,КС, ТТ; К.Р. РЛ Л-403	10	08.08.16	17.08.16
В-2-150	12	08.08.16	19.08.16	По заявке на 3 дня в период с 08.08. по 19.08.	Капитальный ремонт; с отключением; на отключенном оборудовании; А.Г.-3 ч.; К.Р. Р-3 В-2-150; Т.Р.,П.И. ТТ-2-150	12	08.08.16	19.08.16
В-1-150	12	08.08.16	19.08.16	По заявке на 3 дня в период с 08.08. по 19.08..	Текущий ремонт; с отключением; на отключенном оборудовании; А.Г.-3 ч.; К.Р. Р-3 В-1-150; Т.Р.,П.И. ТТ-1-150	12	08.08.16	19.08.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АТ-2	12	08.08.16	19.08.16	По заявке на. 5 дней в период с 08.08. по 19.08..	Текущий ремонт; с отключением; на отключенном оборудовании; А.Г.-6 ч.; Т.Р., П.И. АТ-2, ТТ-150 АТ-2	12	08.08.16	19.08.16
3 сек 150 кВ	12	08.08.16	19.08.16		Текущий ремонт; с отключением; с отключением оборудования; А.Г.-3 ч.; ТР Р-3 В-1-150, Р-3 В-2-150, РШ Л-403, РШ-150 Т-3, РШ-150 АТ-2 ; Т.Р.,П.И.ТН-150-3.	12	08.08.16	19.08.16
АТ-1	4	22.08.16	25.08.16	В работе АТ-2 ПС 20А.	Текущий ремонт; с отключением; на отключенном оборудовании; А.Г.-3 ч.; ТР., ПИ. АТ-1. ОПН-150.	4	22.08.16	25.08.16
ПС 110 кВ Апатиты (ПС 24)								
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-115)	5	01.08.16	05.08.16		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Вывод в ремонт и ввод в работу Т-2 на ПС 24.	5	01.08.16	05.08.16
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-114)	5	08.08.16	12.08.16		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Вывод в ремонт и ввод в работу Т-1 на ПС 24.	5	08.08.16	12.08.16
ПС 150 кВ Оленегорск (ПС 30)								
В ОЛ-153	26	08.08.16	02.09.16	С ПЕРЕНОСОМ сроков: с 1.08 по 5.08 в ремонте Л-154. ВОЛ-153 в ремонт. Л-153 в работе.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-120ч.; КРИ ВОЛ-153; с отключением и заземлением.	26	01.08.16	26.08.16
ПС 150 кВ Ковдор (ПС 40А)								
ТН-2с-150	2	08.08.16	09.08.16	ТН-2с-150, 2 с-150 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО, Им, А: ТН-2с-150.	2	08.08.16	09.08.16
2с-150	2	08.08.16	09.08.16	2с-150 в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена опорных изоляторов на 2с-150.	2	08.08.16	09.08.16
2с-150	5	08.08.16	12.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков:для совм.с заявкой пс 40А на 2с-150. 2с-150 в ремонт. ВЛ-189, ВОС-150 в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР, ИТ РШ 2с-150 Т-2, РШ 2с Л-189, РШ ВОС-150. Замена опорных изоляторов на 2с-150.	5	15.08.16	19.08.16
ПС 150 кВ Кислая Губа (ПС 83)								
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ - Мончегорск №1 с отпайками (Л-155)	5	15.08.16	19.08.16	Вывод АПВ Л-155 на время оперирования РЛ ОЛ-155.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Вывод в ремонт и ввод в работу Т-1 на ПС 83.	5	15.08.16	19.08.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 150 кВ Мончегорск (ПС 87)								
ВЛ-201	3	08.08.16	10.08.16	ВЛ-201 в ремонт. Л-201, ОСШ-150 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; "ТРИТ ВЛ-210, ТО ВЧЗ и КС Л-201 ф.""С"", отбор проб масла ТТ-150 Л-201."	3	08.08.16	10.08.16
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ -Мончегорск №3 (Л-201)	3	08.08.16	10.08.16	Л-201. ВЛ-201, ОСШ-150 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; "ТРИТ ВЛ-210, ТО ВЧЗ и КС Л-201 ф.""С"", отбор проб масла ТТ-150 Л-201."	3	08.08.16	10.08.16
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ - Мончегорск №2 с отпайками (Л-156)	3	22.08.16	24.08.16	Л-156, ОСШ-150, ВЛ-156 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; Демонтаж ВЧЗ Л-156 ф."С".	3	22.08.16	24.08.16
ВЛ-156	23	24.08.16	15.09.16	ВЛ-156 в ремонт. Л-156 в работе через ОВ-150. ПВ ВЧЗ, ПК ДЗ, ТЗ	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; КРИК ВЛ-156, отбор проб масла ТТ-150 Л-156.	23	24.08.16	15.09.16
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ - Мончегорск №2 с отпайками (Л-156)	23	24.08.16	15.09.16	ВЛ-156 в ремонте. Л-156 в работе через ОВ-150.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; КРИК ВЛ-156, отбор проб масла ТТ-150 Л-156.	23	24.08.16	15.09.16
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								
ВЛ-157	3	01.08.16	03.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков:с 8.08 в ремонте Л-152/189. ВЛ-157 в ремонт. Л-157 в работе через ОВ-150.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КРИК 1РШ Л-157, ТОпр ВЛ-157, ТТ-150 Л-157 замена силикагеля.	3	08.08.16	10.08.16
ТН 1 СШ 150 кВ	5	01.08.16	05.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков:с 8.08 в ремонте Л-152/189. ТН 1СШ-150 в ремонт. 1СШ-150 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТН 1СШ-150 замена силикагеля, ТН 1СШ-150 контроль.	5	08.08.16	12.08.16
1 СШ. 150 кВ	5	01.08.16	05.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков (с 8.08 в ремонте Л-152/189). 1СШ - 150 кВ, ОВ -150, ТН 1СШ -150 в ремонте.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИК 1РШ Л-157, 1РШ ОВ-150, 1РШ Л-188, ТН 1СШ-150 замена силикагеля, ТН 1СШ-150 контроль.	5	08.08.16	12.08.16
ВЛ-188	3	03.08.16	05.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков:с 8.08 в ремонте Л-152/189. ВЛ-188 в ремонт. Л-188 в ремонте.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КРИК 1РШ Л-188, РЛ Л-188 ТОпр ВЛ-188, ТТ-150 Л-188 замена силикагеля.	3	10.08.16	12.08.16
ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор с отпайками (Л-188)	3	03.08.16	05.08.16	Л-188 в ремонт.С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - с 8.08 в ремонте Л-152/189.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Кап. ремонт РЛ Л-188.	3	10.08.16	12.08.16

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОСШ 150 кВ	5	08.08.16	12.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков:с 8.08 в ремонте Л-152/189. ОСШ-150, ОВ-150 в ремонт.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; "КРИК РШ ОСШ-150 Т-2, ТН ОСШ-150 ф.""В"" замена силикагеля, ОВ-150 контроль, восстановление."	5	01.08.16	05.08.16
ОВ-150	5	15.08.16	19.08.16	ОВ-150 в ремонт. 2СШ-150 в ремонте.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КРИК 2РШ ОВ-150.	5	15.08.16	19.08.16
ВЛ-180	3	15.08.16	17.08.16	ВЛ-180 в ремонт. Л-180 в работе через ОВ-150.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КРИК 2РШ Л-180, ТОпр ВЛ-180, ТТ-150 Л-180 замена силикагеля.	3	15.08.16	17.08.16
2 СШ. 150 кВ	5	15.08.16	19.08.16	2СШ-150, ОВ -150, ТН 2СШ-150 в ремонте.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИК 2РШ Л-180, 2РШ ОВ-150, ТН 2сш-150 замена силикагеля, ТН 2СШ-150 контроль.	5	15.08.16	19.08.16
ТН 2 СШ 150 кВ	5	15.08.16	19.08.16	ТН 2СШ-150 в ремонт. 2СШ-150 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТН 2сш-150 замена силикагеля, ТН 2СШ-150 контроль.	5	15.08.16	19.08.16
ВМШ-150	1	17.08.16	17.08.16	ВМШ-150 в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТОпр ВМШ-150, ТТ-150 ВМШ-150 замена силикагеля.	1	17.08.16	17.08.16
СЭС Колэнерго								
Нижне-Туломская ГЭС-13								
АТ-2	36	22.07.16	26.08.16		Капитальный ремонт; с отключением; на отключенном оборудовании; А.Г.-В/З; КР В-110 АТ-2	36	22.07.16	26.08.16
ПС 110 кВ Планерное поле (ПС 64)								
1 сек 110 кВ	3	16.08.16	18.08.16		Безопасное выполнение работ; с отключением; на отключенном оборудовании; А.Г.-3 ч.; БВР по ТР РЛ Л-75 .	3	16.08.16	18.08.16
ПС 150 кВ Никель (ПС 20А)								
СК-2	31	01.08.16	31.08.16		Текущий ремонт; с отключением; на отключенном оборудовании; А.Г.-В/З; Устранение потерь воды в системе охлаждения	31	01.08.16	31.08.16
ВЛ-403	10	08.08.16	17.08.16	По опер. заявке на 3 дня в период с 08.08. по 17.08. ПК АУВ,АПВ	Безопасное выполнение работ; с отключением; на отключенном оборудовании; А.Г.-3 ч.; БВР по ТР РЛЛ-403, ВЧЗ-403, Контроль схем управления	10	08.08.16	17.08.16
ЦЭС Колэнерго								
Княжегубская ГЭС-11								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-150	21	01.08.16	21.08.16	С 4.08 АТ-1 в работе ч/з 1В и 2В-150. ВС-150 в ремонт.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Кап.ремонт ВС-150.	21	01.08.16	21.08.16
ВЛ-147	4	16.08.16	19.08.16	С ПЕРЕНОСОМ сроков:для недопущения ограничения генерации ГЭС-11 при совм.с ремонтом Л-153,150. ВЛ-147 в ремонт. Л-147 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ВЛ-147 tgввод, доливка масла, слив конденсата, замена силикагеля.	4	08.08.16	11.08.16
2 сек. 1 с.ш. 110кВ	3	22.08.16	24.08.16	2 сек. 1 с.ш. 110кВ вывести в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; ТН-110-2с - Абак, замена силикагеля, доливка масла. ТОИм ОПН-110-2с. КРИк РТН-110-2с, РОПН-110-2с.	3	22.08.16	24.08.16
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	2	25.08.16	26.08.16	ВЛ-145 в ремонт. Л-145 под напряжением со стороны ПС 85.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ВЛ-145 ИМ, Аввод, замена силикагеля.	2	25.08.16	26.08.16
Нива ГЭС-3								
ОВ-110	27	01.08.16	27.08.16	ОВ-110 в ремонт.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; КРИк ОВ-110, замена вводов.	27	01.08.16	27.08.16
ВЛ-147	4	16.08.16	19.08.16	С ПЕРЕНОСОМ сроков:см.п.84. ВЛ-147 в ремонт. Л-147, 3СШ-110 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; "Измерение tg вводов ВЛ-147, доливка масла, слив конденсата; замена силикагеля. КРИК РЛ Л-147, РШ 3СШ Л-147; ТО ВЧЗ, КС Л-147 ф.""А"", ""В"", ""С""; ТРИт, Абак ТН-110 Л-147."	4	08.08.16	11.08.16
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС 11 - Нива ГЭС 3 с отпайками (Л-147)	4	16.08.16	19.08.16	С ПЕРЕНОСОМ сроков для недопущения ограничения генерации ГЭС-11 при совм.с ремонтом Л-153,150 На отключенной линии под наведенным напряжением. Л-147 в ремонт. ВЛ-147, 3СШ-110 в ремонте.	Капитальный ремонт; с отключением; на отключенной линии под наведенным напряжением; А.Г.-6 ч.; "КРИК РЛ Л-147, РШ 3СШ Л-147; ТО ВЧЗ, КС Л-147 ф.""А"",""В"",""С""; ТРИт, Абак ТН-110 Л-147. Замер наведенного напряжения при заземленной линии."	4	08.08.16	11.08.16
III с.ш.-110	4	16.08.16	19.08.16	С ПЕРЕНОСОМ сроков:для недопущения ограничения генерации ГЭС-11 при совм.с ремонтом Л-153,150. 3СШ-110 в ремонт. ВЛ-147, Л-147 в ремонте.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; "КРИК РЛ Л-147, РШ 3СШ Л-147; ТО ВЧЗ, КС Л-147 ф.""А"",""В"",""С""; ТРИт, Абак ТН-110 Л-147. Замер наведенного напряжения при заземленной линии."	4	08.08.16	11.08.16
Колэнерго								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Нямозеро - Зашеек (ПС 88) (Л-180)	-	-	-	Причина отказа: ОТКАЗАТЬ: поочередно отключаются Л-188, 152/189, 151, 158 - подать в сентябре. Л-180 в ремонт. Л-180 в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; на отключенной линии под наведенным напряжением; А.Г.-8 ч.; Замена грозотроса.	5	22.08.16	26.08.16
ВЛ 150 кВ Мончегорск (ПС 11А) – Зашеек (ПС 88) с отпайками (Л-157)	5	29.08.16	02.09.16	Л-157 в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; на отключенной линии под наведенным напряжением; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов.	5	29.08.16	02.09.16
ПС 150 кВ Оленегорск (ПС 30)								
АТ-1	2	01.08.16	02.08.16	АТ-1 в ремонт. ВОЛ-153 в ремонте.	Безопасное выполнение работ; с отключением; с отключением; А.Г.-2 ч.; Для безопасности при работах по капремонту в яч. ВОЛ-153.	2	01.08.16	02.08.16
АТ-1	2	22.08.16	23.08.16	АТ-1 в ремонт. ВОЛ-153 в ремонте.	Безопасное выполнение работ; с отключением; с отключением; А.Г.-2 ч.; Для безопасности при работах по капремонту в яч. ВОЛ-153.	2	22.08.16	23.08.16
ПС 150 кВ Ковдор (ПС 40А)								
ВЛ-189	5	08.08.16	12.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков совм.с заявкой ПС 40А на 2с-150 ВЛ-189, 2с-150, ВОС-150 в ремонте.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР, ИТ ВЛ-189, РШ 2с Л-189, РШ 2с ВОС-150.	5	15.08.16	19.08.16
ВОС-150	5	08.08.16	12.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков:совм.с заявкой ПС 40А на 2с-150. ВОС-150, 2с-150, ВЛ-189 в ремонте. ПВ АУВ,АПВ	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР, ИТ РШ 2с ВОС-150, ВЛ-189, РШ 2с Л-189.	5	15.08.16	19.08.16
ПС 110 кВ пос. Лапландия (ПС 65)								
ВЛ 110 кВ Лапландия - Высокий с отпайкой на ПС пос. Лапландия (Л-89)	2	18.08.16	19.08.16		Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Ввод в работу ТТ-110 Т-1 после замены с опробованием от Л-89. Работы по программе.	2	18.08.16	19.08.16
ПС 150 кВ Мончегорск (ПС 87)								
ОСШ-150	3	08.08.16	10.08.16	ОСШ-150, Л-201, ВЛ-201 в ремонте.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; "ТО ВЧЗ и КС Л-201 ф.""С""."	3	08.08.16	10.08.16
ВЛ-156	3	22.08.16	24.08.16	ВЛ-156 в ремонт. Л-156, ОСШ-150 в ремонте. ПВ ВЧЗ, ПК ДЗ, ТЗ	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; "Демонтаж ВЧЗ Л-156 ф.""С""."	3	22.08.16	24.08.16
ОСШ-150	3	22.08.16	24.08.16	ОСШ-150, Л-156, ВЛ-156 в ремонте.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; "Демонтаж ВЧЗ Л-156 ф.""С""."	3	22.08.16	24.08.16
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-150	2	04.08.16	05.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков: с 8.08 в ремонте Л-152/189. ОВ-150 в ремонт. 1СШ-150 в ремонте.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; КРИК 1РШ ОВ-150.	5	08.08.16	12.08.16
ОВ-150	5	08.08.16	12.08.16	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков: с 8.08 в ремонте Л-152/189. ОВ-150 в ремонт. ОСШ-150 в ремонте. ПВ ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КРИК РШ ОСШ-150 Т-2, ТН ОСШ-150 ф В замена силикагеля, ТОпр ОВ-150, ТТ-150 ОВ-150 –замена силикагеля, ОВ-150 контроль, восстановление.	5	01.08.16	05.08.16

Зам. Главного инженера по эксплуатации – начальник управления эксплуатации _____ **Ю.А.Слепухин**

Зам. Главного инженера по ОТиСУ – начальник ЦУС _____ **А.Ф.Слатинский**