УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
филиала ОАО "МРСК- Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ Н.П. Федотов
_____ 2014г.

График ремонта ЛЭП и оборудования по филиалу ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" на сентябрь 2014 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и ДС филиала "Архэнерго".

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	оконч ание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончан ие (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончани е (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончани е (дата)
	ВЛ 220 кВ														
1	ВЛ 220 кВ Няндома – Коноша (ВЛ 220 кВ Радуга)	2	13.09	14.09	С готовностью к включению на ночь	ТО ЛР-ВЛ-220-Няндома-Коноша(Радуга). Профиспытания ОПН-220-Радуга. Восстановление РЗА. Рез.защита ВЛ-220-Радуга с автоматикой МВ-14,24 с ТН-220-4. АГ-3ч.	5	15.09	19.09	1	08.09	08.09	1	19.09	19.09
2	ВЛ 220 кВ Плесецк – Няндома (ВЛ 220 кВ Искра)	3	20.09	22.09		ТО ЛР-ВЛ-220-Няндома-Плесецк(Искра). Профиспытания ОПН-220-Искра. АГ-3ч.	3	20.09	22.09	3	17.09	19.09	3	20.09	22.09
	ВЛ 110 кВ														
3	ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк с отпайкой на ПС Усть-Мехреньга (ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк)	7	09.09	15.09	С разрывом транзита. Отключается участок Усть-Мехреньга - Емецк.	Замена фарфоровой изоляции оп. № 252-269. АГ-4ч.	7	09.09	15.09	7	09.09	15.09	7	09.09	15.09
4	ВЛ 110 кВ Брин-Наволок – Емецк (ВЛ 110 кВ Брин-Наволок)	3	23.09	25.09	С разрывом транзита 110 кВ.	Верховой осмотр, выправка гирлянд оп. № 1-74 и ремонт провода оп. № 9, 138-137. АГ-5ч.	3	23.09	25.09	3	23.09	25.09	3	23.09	25.09
5	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – ПС №7 с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Архангельск –2)	2	01.09	02.09		Средний ремонт ЛР ВЛ-110 Архангельск-2 на ПС Кегостров. АГ-8ч.	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09
6	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ – ПС №14 с отпайкой на ПС Кузнечевская I цепь (ВЛ 110 кВ 14 – 1)	2	15.09	16.09		Высоковольтные испытания и ТО 1Т, лин.вводов ВЛ-110 14-1 ПС №14. АГ-2ч.	2	15.09	16.09	2	04.06	05.06	2	04.06	05.06
7	ВЛ 110 кВ Заовражье – Савватия	1	26.09	26.09	Перенос точки раздела транзита 110 кВ.	Техническая диагностика ВЧО ВЛ-110 Заовражье на ПС Савватия; АГ-2ч.	1	26.09	26.09	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04
8	ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка	2	23.09	24.09	Перенос точки раздела транзита 110 кВ.	Техническая диагностика ВЧО ВЛ-110 Сусоловка, ТТ ВЛ-110 Сусоловка на ПС Савватия; АГ-2ч.	2	23.09	24.09	1	24.09	24.09	1	24.09	24.09

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
9	ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка	2	24.09	25.09	В работе ВЛ-110 кВ Савватия - Сусоловка на Х.Х. от ПС Савватия; с переводом питания ПС Сусоловка от ПС Луза.	Перевод нагрузки ВЛ-110 кВ Савватия - Сусоловка (ПС Сусоловка) на ПС Луза в связи с выводом из работы системы учёта электрической энергии на ПС Савватия при выводе в ремонт 1СШ-110 кВ и ТН-110-1; АГ-2ч.	2	24.09	25.09	2	24.09	25.09	2	24.09	25.09
10	ВЛ 110 кВ Жешарт – Яренск	1	23.09	23.09		Техническое обслуживание ТТ ВЛ-110 Жешарт на ПС Яренск; АГ-2ч.	1	23.09	23.09	1	23.09	23.09	1	23.09	23.09
11	ВЛ 110 кВ Мудьюга (Тяговая) – Вонгуда (ВЛ 110 кВ Мудьюга– Вонгуда)	1	09.09	09.09		Замена гирлянд подвесных изоляторов на анкерных опорах № 142, АГ-3ч.	1	09.09	09.09	1	09.09	09.09	1	09.09	09.09
12	ВЛ-110-Скарлахта	1	23.09	23.09		Замена дефектных стеклянных изоляторов на участке оп.№190-193. Вырубка деревьев на зауженных участках, АГ-3ч.	1	23.09	23.09	1	23.09	23.09	1	23.09	23.09
13	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ – ПС №14 с отпайкой на ПС Кузнечевская I цепь (ВЛ 110 кВ 14 – 1)	3	15.09	17.09	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	В/в испытания МНВ. АГ-8ч.	3	15.09	17.09	-	-	-	-	-	-
14	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ – ПС №9Н с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Соломбальская – 1)	6	18.09	23.09	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	РЗА (К), МНВ в/в исп, измерения КС, замена эл.счетчика. АГ-8ч.	6	18.09	23.09	6	18.09	23.09	6	18.09	23.09
15	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ – ПС №9Н с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Соломбальская – 2)	3	24.09	26.09	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	РЗА (К), МНВ в/в исп, измерения КС, замена эл.счетчика. АГ-8ч.	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09
16	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 I цепь (ВЛ 110 кВ Станционная – 1)	2	01.09	02.09	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	Северодвинская ТЭЦ-2. КР разъединителя ШР-ICШ присоединения. АГ-8ч. Северодвинская ТЭЦ-1. Чистка изоляции. АГ-4ч.	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09	2	01.09	02.09
17	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 II цепь (ВЛ 110 кВ Станционная – 2)	2	03.09	04.09	Работы ГУ ОАО "ТГК-2" по Архангельской области.	Северодвинская ТЭЦ-2. КР разъединителя ШР-ICШ присоединения. АГ-8ч. Северодвинская ТЭЦ-1. Чистка изоляции. АГ-4ч.	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09
18	ВЛ 110 кВ Обозерская - Емецк с отпайкой на ПС Усть-Мехреньга (ВЛ 110 кВ Обозерская-Емецк)	1	15.09	15.09	Работы филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Северное ПМЭС.	На ПС 220 кВ Обозерская ТР КС-110 Емецк (ф.А). АГ-1ч.	1	15.09	15.09	1	15.09.	15.09.	1	15.09.	15.09.
19	ВЛ 110 кВ Обозерская - Кодино с отпайкой на ПС Швакино (ВЛ 110 кВ Кодино)	1	16.09	16.09	Работы филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Северное ПМЭС.	На ПС 220 кВ Обозерская ТР КС-110 Кодино (ф.В). АГ-2ч.	1	16.09	16.09	1	16.09.	16.09.	1	16.09.	16.09.

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
20	ВЛ 110 кВ Савино – ПС №101 (ВЛ 110 кВ Восточный)	1	23.09	23.09	Работы филиала ОАО "ФСК ЕЭС"-Северное ПМЭС.	На ПС 220 кВ Савино: устранение дефекта ТВО и испытания КС ВЛ-110 Восточный (ф. В). АГ-2ч.	1	23.09	23.09						
21	Транзит 110 кВ Жешарт - Урдома	1	25.09	25.09	С переносом точки раздела транзита 110 кВ.	Перенос точки раздела транзита 110 кВ с СМВ-110 ПС Яренск на ОМВ-110 ПС 220 кВ Урдома в связи с выводом в ремонт ОМВ-110 на ПС 220 кВ Урдома.	1	25.09	25.09						
	ПС 220 кВ														
	ПС Кизема														
22	Т-2	1	02.09	02.09		Испытания ОПН. АГ-2ч.	1	02.09	02.09						
	ПС Няндома														
23	2СШ-220	3	03.09	05.09		ТО Раз-242, ТО Раз-232. ТО Раз-220-4АТ, АГ-3ч.	3	03.09	05.09	3	03.09	05.09	3	03.09	05.09
24	МВ-24					ТО Раз-242, АГ-3ч	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09
25	МВ-23	2	03.09	04.09		ТО Раз-232, АГ-3ч.	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09
26	4АТ	3	03.09	05.09		ТО 4АТ, ТО Раз-220-4АТ. Профиспытания ОПН-220-4АТ, РВС-110-4АТ, АГ-3ч.	3	03.09	05.09	3	03.09	05.09	3	03.09	05.09
27	2СШ-110	3	02.09	04.09	Перевод присоединений на 1СШ-110кВ	ТО ШР-2СШ-110-СПТФ, ШР-2СШ-110-4АТ, ШР-2СШ-110-Каргополь, АГ-3ч.	3	02.09	04.09	3	02.09	04.09	3	02.09	04.09
28	МВ-110-СПТФ	1	02.09	02.09	Замена на ОМВ-110.	ТО ШР-2СШ-СПТФ, АГ-3ч.	1	02.09	02.09	1	02.09	02.09	1	02.09	02.09
29	МВ-110-4АТ	2	03.09	04.09	Совместно с 4АТ	ТО ШР-2СШ-4АТ, АГ-3ч.	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09	2	03.09	04.09
30	МВ-110-Каргополь	1	04.09	04.09	Замена на ОМВ-110.	ТО ШР-2СШ-110-Каргополь, АГ-3ч.	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09	1	04.09	04.09
31	ОСШ-110	1	05.09	05.09		ТО ТН-ОСШ-110кВ, АГ-3ч.	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09	1	05.09	05.09
32	4СШ-220	2	13.09	14.09		ТО ЛР-ВЛ-220 Радуга, ТО Раз-144, ТО Раз-244, АГ-3ч.	3	15.09	17.09	3	08.09	10.09	3	08.09	10.09
33	4СШ-220	2	06.09	07.09		ТО Раз-244. АГ-3ч.	1	01.09	01.09						
34	МВ-14	2	13.09	14.09		ТО Раз-144, АГ-3ч.	3	15.09	17.09	3	08.09	10.09	3	08.09	10.09
35	МВ-24	2	06.09	07.09		ТО Раз-244, АГ-3ч.	2	15.09	16.09	2	08.09	09.09	2	08.09	09.09
36	1СШ-220	6	08.09	13.09		ТО Раз-141, ТО Раз-131, ТО Раз-220-3АТ, АГ-3ч.	6	08.09	13.09	6	11.09	16.09	6	11.09	16.09
37	МВ-14	2	08.09	09.09		ТО Раз-141, АГ-3ч.	2	08.09	09.09	2	11.09	12.09	2	11.09	12.09
38	МВ-13	5	08.09	12.09		ТО Раз-131, АГ-3ч.	5	08.09	12.09	5	11.09	15.09	5	11.09	15.09
39	3АТ	6	08.09	13.09		ТО 3АТ, ТО Раз-220-3АТ. Профиспытания ОПН-220-3АТ, РВС-110-3АТ, АГ-3ч.	6	08.09	13.09	6	11.09	16.09	6	11.09	16.09
40	3СШ-220кВ	3	20.09	22.09		ТО ЛР-ВЛ-220-Искра, ТО Раз-233, ТО Раз-133, АГ-3ч.	3	20.09	22.09	3	17.09	19.09	3	17.09	19.09
41	МВ-23	2	20.09	21.09		ТО Раз-233, АГ-3ч.	2	20.09	21.09	2	17.09	18.09	2	17.09	18.09
42	МВ-13	3	20.09	22.09		ТО Раз-133, АГ-3ч.	3	20.09	22.09	3	17.09	19.09	3	17.09	19.09
43	МВ-14	5	15.09	19.09	Без вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Няндома - Коноша (ВЛ 220 кВ Радуга)	Резервная защита,автоматика,измерения ВЛ-220 Радуга, АГ-3ч.	5	15.09	19.09	3	08.09	10.09	3	08.09	10.09

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
44	МВ-24	5	15.09	19.09	Без вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Няндома - Коноша (ВЛ 220 кВ Радуга)	Резервная защита,автоматика,измерения ВЛ-220 Радуга, АГ-3ч.	5	15.09	19.09	3	08.09	10.09	3	08.09	10.09
45	АЧР-2 ВЛ-110кВ Тяговая-1(2)	1	09.09	09.09		АЧР-2 ВЛ-110 Тяговая 1(2), АГ-2ч.	1	09.09	09.09						
46	АЧР-2 ВЛ-35 кВ Макаровская и фидеров 10 кВ	2	09.09	10.09		АЧР-2 ВЛ-35 кВ "Макаровская" и фидеров 10 кВ, АГ-2ч.	2	09.09	10.09						
	ПС 110 кВ														
	ПС № 36														
47	2Т	5	01.09	05.09		Ремонт ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т, ТОиД 2Т, проверка РЗА. в/в испытания оборудования. АГ-4ч.	5	01.09	05.09	5	01.09	05.09	5	01.09	05.09
	ПС № 14														
48	1Т	2	15.09	16.09		СР ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т; Смазка привода РПН-1Т. АГ-4ч.	2	15.09	16.09	2	15.09	16.09	2	15.09	16.09
49	1Т	2	15.09	16.09	Совместно с ВЛ-110 14-1.	Высоковольтные испытания и ТО 1Т, лин.вводов ВЛ-110 14-1. АГ-2ч.	2	15.09	16.09	2	04.06	05.06	2	04.06	05.06
50	2Т	2	17.09	18.09		СР ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т; ОД-110 пер. Смазка привода РПН-2Т; ТО 2Т. АГ-4ч.	2	17.09	18.09	2	17.09	18.09	2	17.09	18.09
	ПС Кегостров														
51	1Т	5	01.09	05.09		СР ЛР ВЛ-110 Архангельск-2, РАЗ №1 пер,.ЗОН-110-1Т, Проф.востановление РЗА АГ-8ч.	5	01.09	05.09	5	01.09	05.09	5	01.09	05.09
	ПС Хаврогоры														
52	СМВ-110	5	01.09	05.09	С включение рем. пермычки	С.Р. ОД-110-1Т, КЗ-110-1Т, С.Р. СМВ-110, Т.Р. ТН-110-1Т. АГ-4ч.	5	01.09	05.09	5	01.09	05.09	5	01.09	05.09
53	СМВ-110	2	08.09	09.09		С.Р. РАЗ№2 перем.СМВ-110. АГ-4ч.	2	08.09	09.09	2	08.09	09.09	2	08.09	09.09
54	СМВ-110	5	08.09	12.09		С.Р. РАЗ№4 перем.СМВ-110, С.Р. ОД-110-2Т, КЗ-110-2Т, Т.Р. ТН-110-2Т. АГ-4ч.	5	08.09	12.09	5	08.09	12.09	5	08.09	12.09
55	1Т	3	01.09	03.09		Т.Р. 1Т, РВС-110-1Т, РВС-35+РВС-15 1Т, ТТ-110-1Т, ЗОН-110-1Т,С.Р. ОД-110-1Т,КЗ-110-1Т. Т.Р. ТН-110-1Т, проверка РЗА 1Т. АГ-4ч.	3	01.09	03.09	3	01.09	03.09	3	01.09	03.09
56	2Т	5	08.09	12.09		Т.Р. 2Т, РВС-110-2Т, РВС-35+РВС-15 2Т, ТТ-110-2Т, ЗОН-110-2Т,С.Р. ОД-110-2Т,КЗ-110-2Т. Т.Р. ТН-110-2Т, проверка РЗА 2Т. АГ-4ч.	5	08.09	12.09	5	08.09	12.09	5	08.09	12.09
	ПС Емецк														
57	МВ-110кВ Родионовская	3	15.09	17.09	С заменой на ОМВ. Проверка после протечек крыши.	Проверка цепей управления МВ и защит, АГ-2ч.	3	15.09	17.09						
58	МВ-110кВ Брин-Наволок	3	22.09	24.09	С заменой на ОМВ. Проверка после протечек крыши.	Проверка цепей управления МВ и защит, АГ-2ч.	3	22.09	24.09						

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
59	МВ-110кВ Обозерская	3	24.09	26.09	С заменой на ОМВ. Проверка после протечек крыши.	Проверка цепей управления МВ и защит, АГ-2ч.	3	24.09	26.09						
60	ОСШ-110кВ	3	17.09	19.09	Без разрыва транзита. Проверка после протечек крыши.	Проверка цепей управления и защит ОМВ-110, АГ-2ч.	3	17.09	19.09						
	ПС Брин Наволок														
61	СМВ-110	1	08.09	08.09	С включением рем. перемычки (План отборов проб масла на 2014 пришел после графика отключений на 2014 г).	Отбор проб масла ТТ-СМВ-110, ТН-110-2/ АГ-2ч.	1	08.09	08.09						
	ПС Холмогоры														
62	СМВ-110	1	02.09	02.09	С включением рем. перемычки (План отборов проб масла на 2014 пришел после графика отключений на 2014 г).	Отбор проб масла из вводов 110 кВ/ АГ-2ч.	1	2.09	2.09						
	ПС Терентьевская														
63	СМВ-110	5	08.09	12.09	С включением ремонтной перемычки	Профиспытания ТТ СМВ-110, 1Т, 2Т, АГ-1,5ч.	5	08.09	12.09	5	01.09	05.09	5	08.09	12.09
64	СМВ-110	5	15.09	19.09	С включением ремонтной перемычки	Проверка РЗА 1Т в объеме К, АГ-3ч.	5	15.09	19.09	5	15.09	19.09	5	15.09	19.09
	ПС Рочегда														
65	МВ ВЛ-110 Терентьевская	5	01.09	05.09	С заменой на ОМВ-110	Проверка РЗА ВЛ-110 "Терентьевская" (К), АГ-3ч	5	01.09	05.09	5	01.09	05.09	5	01.09	05.09
	ПС Важская														
66	СМВ-110	5	08.09	12.09	С включением ремонтной перемычки	ТД 1Т, ОПН-10-110 1Т, ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т, Т.О,О СМВ-110. ТД 2Т, ОПН-10-110 2Т, ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т, профиспытания 2Т, АГ-1,5ч.	5	08.09	12.09	5	08.09	12.09	5	08.09	12.09
	ПС Котлас														
67	АЧР-10					Изменение уставок, восстановление АЧР; АГ-2ч.	3	29.09	01.10						

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
	ПС Лименда														
68	СМВ-110	16	15.09	30.09	С включением ремонтной перемычки 110 кВ; в ремонте 1СШ-110 кВ - 1 день; в ремонте 2СШ-110 кВ - 1 день; в ремонте СМВ-110 - 15 дней.	Замена выключателя СМВ-110; техническое обслуживание ТН-110-1, ТН-110-2, ТТ СМВ-110; АГ - срок заявки. Опробование защит 1Т и 2Т на отключение СМВ-110; АГ-2ч.	16	15.09	30.09	16	15.09	30.09	16	15.09	30.09
69	АЧР-10	1	18.09	18.09		Изменение уставок АЧР; АГ-2ч.	1	18.09	18.09						
	ПС Савватия														
70	1Т	2	24.09	25.09	В работе 2Т.	Техническое обслуживание 1Т, ТТ-110-1Т; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-10-1Т; АГ-2ч.	2	24.09	25.09	2	24.09	25.09	2	24.09	25.09
71	2Т	2	22.09	23.09	В работе 1Т.	Техническое обслуживание 2Т; опробование работы ОД.КЗ-110-2Т, МВ-10-2Т; АГ-2ч.	2	22.09	23.09	2	22.09	23.09	2	22.09	23.09
72	АЧР-10	1	17.09	17.09		Изменение уставок АЧР; АГ-2ч.	1	17.09	17.09						
	ПС Чаплино														
73	1Т	2	09.09	10.09	С отключением потребителей, с включением на ночь.	Техническое обслуживание 1Т, ТТ-110-1Т; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-10-1Т; АГ-2ч.	2	09.09	10.09	2	09.09	10.09	2	09.09	10.09
	ПС Вознесенье														
74	СМВ-110	4	02.09	05.09	С включением ремонтной перемычки 110 кВ; в ремонте 1СШ-110 кВ - 1 день; в ремонте СМВ-110 и 2СШ-110 кВ - 3 дня.	Опробование работы СМВ-110, ОД.КЗ-110-1Т; техническое обслуживание ТТ-110-1, ТТ-110-2, ТН-110-1, ТН-110-2; АГ-2ч. Профконтроль УРЗА защит ВЛ-110 кВ, автоматики СМВ-110 кВ; профконтроль вторичных цепей ТН-110-1, ТН-110-2; АГ-2ч.	4	02.09	05.09	4	02.09	05.09	4	02.09	05.09
	ПС Ильинск														
75	1Т	2	29.09	30.09	С переводом питания 1СШ-10 кВ по линии кольцевания от ПС Кошкино; с переводом питания СШ-35 кВ от ВЛ-35 кВ Кошкино.	Техническое обслуживание 1Т; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-10-1Т, МВ-35-1Т; АГ - 3ч.	2	29.09	30.09	2	29.09	30.09	2	29.09	30.09
76	АЧР-10, 35	1	30.09	30.09		Изменение уставок, профконтроль АЧР; АГ-2 ч.	1	30.09	30.09	1	30.09	30.09			

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)			кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)	кол-во дней	начало (дата)	окончание (дата)
	ПС Яренск														
77	СМВ-110	3	24.09	26.09	С переносом точки раздела транзита 110 кВ на МВ ВЛ-110 Лена ПС 220 кВ Урдома; с включением ремонтной перемычки 110 кВ; в ремонте 2СШ-110 кВ - 1 день; в ремонте СМВ-110 и 1СШ-110 кВ - 2 дня.	Опробование работы СМВ-110, ОД.КЗ-110-1Т, ОД.КЗ-110-2Т; техническое обслуживание ТН-110-1, ТН-110-2, ТТ-110-1, ТТ-110-2; АГ-3ч.	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09	3	24.09	26.09
	ПС Лена														
78	1Т	1	16.09	16.09	С переводом питания 1СШ-10 кВ по линии кольцевания от ПС Яренск.	Техническое обслуживание 1Т; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-10-1Т; АГ-2ч.	1	16.09	16.09						
79	СМВ-110	3	16.09	18.09	С включением ремонтной перемычки 110 кВ; в ремонте 1СШ-110 кВ - 1 день; в ремонте СМВ-110 и 2СШ-110 кВ - 2 дня.	Опробование работы СМВ-110; техническое обслуживание ТН-110-1, ТН-110-2; АГ-2ч.	3	16.09	18.09	3	16.09	18.09	3	16.09	18.09
	ПС Шалакуша														
80	АЧР-2 и ЧАПВ ВВ-10-1Т(2Т)	1	11.09	11.09		АЧР-2 и ЧАПВ ВВ-10-1Т(2Т), АГ-2ч.	1	11.09	11.09						
	ПС 35 кВ														
	ПС КПД														
81	АЧР-10	1	19.09	19.09		Изменение уставок АЧР; АГ-2 ч.	1	19.09	19.09						

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению _____ /Ю.В. Жданов/