Утверждаю:

Первый заместитель директора-
главный диспетчер Филиала
ОАО "СО ЕЭС" Карельское РДУ

_____ / А.А. Мельник /

"28 августа" 2014 г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2014 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
КарелРДУ														
Карельское РДУ														
Ограничение режима работы ЭС Мурманской области	10	27.08.14	05.09.14		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 520 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Княжегубская - Лоухи №1.	10	27.08.14	05.09.14	-	-	-	-	-	-
Ограничение режима работы ЭС Мурманской области	5	06.09.14	10.09.14		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 500 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Петрозаводскмаш (Л-204).	5	06.09.14	10.09.14	-	-	-	-	-	-
Ограничение режима работы ЭС Мурманской области	3	08.09.14	10.09.14		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 430 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС-Костомукша №1 (Л-219) в режиме выведенной в ремонт ВЛ 220 кВ Петрозаводск-Петрозаводскмаш (Л-204).	3	08.09.14	10.09.14	-	-	-	-	-	-
Ограничение режима работы ЭС Мурманской области	2	11.09.14	12.09.14		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 430 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС-Костомукша №1 (Л-219) в режиме выведенной в ремонт ВЛ 220 кВ Петрозаводскмаш - Кондопога (Л-201).	2	11.09.14	12.09.14	-	-	-	-	-	-
Ограничение режима работы ЭС Республики Карелия	-	-	-	Причина снятия: ошибочная заявка	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 430 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС-Костомукша №1 (Л-219) в режиме выведенной в ремонт ВЛ 220 кВ Петрозаводскмаш - Кондопога (Л-201).	2	11.09.14	12.09.14	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Ограничение режима работы ЭС Мурманской области	3	11.09.14	13.09.14		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 500 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Петрозаводскмаш - Кондопога (Л-201).	3	11.09.14	13.09.14	-	-	-	-	-	-
Ограничение режима работы ЭС Мурманской области	9	14.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 320 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Кондопога- Петрозаводск (Л-392).	9	14.09.14	22.09.14	-	-	-	-	-	-
Ограничение режима работы ЭС Мурманской области	5	15.09.14	19.09.14		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 300 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС-Кривопорожская ГЭС с отпайкой на Подужемскую ГЭС №2 (Л-218) в режиме выведенной в ремонт ВЛ 330 кВ Кондопога-Петрозаводск.	5	15.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
Ограничение режима работы ЭС Мурманской области	4	23.09.14	26.09.14		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 450 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Медвежьегорск - Кондопога (Л-202).	4	23.09.14	26.09.14	-	-	-	-	-	-
Ограничение режима работы ЭС Мурманской области	4	27.09.14	30.09.14		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; Ограничение перетока мощности в сечении Кола-Карелия до 450 МВт в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Медвежьегорск - Кондопога (Л-202).	4	27.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
КарелПМЭС														
КарелПМЭС														
ВЛ 330 кВ Княжегубская - Лоухи №1	10	27.08.14	05.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов, верховой осмотр, установка ГВН, регулировка ИП, вырубка УД. Работа на ПС	10	27.08.14	05.09.14	10	15.09.14	24.09.14	10	27.08.14	05.09.14
ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Суоярви (Л-223)	8	31.08.14	07.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов,верховой осмотр, установка ГВН, расширение просеки. Работа на ПС	8	31.08.14	07.09.14	8	22.09.14	29.09.14	8	31.08.14	07.09.14
ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Петрозаводскмаш (Л-204)	5	06.09.14	10.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов,работа на ПС.	5	06.09.14	10.09.14	5	15.09.14	19.09.14	5	06.09.14	10.09.14
ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС - Костомукша №2 (Л-220)	-	-	-	Снята Карельским ПМЭС	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Замена изоляторов,установка ОПН.	5	08.09.14	12.09.14	5	24.05.14	28.05.14	5	08.09.14	12.09.14
ВЛ 220 кВ Кривопорожская ГЭС - Костомукша №1 (Л-219)	5	08.09.14	12.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Установка обводных гирлянд на шлейфах анкерных опор.	5	08.09.14	12.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 220 кВ Петрозаводскмаш - Кондопога (Л-201)	3	11.09.14	13.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Замена изоляторов,грозотроса.ТР.	3	11.09.14	13.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 330 кВ Кондопога - Петрозаводск	9	14.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Работы на ПС.	9	14.09.14	22.09.14	9	02.09.14	10.09.14	9	14.09.14	22.09.14

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 220 кВ Медвежьегорск - Кондопога (Л-202)	4	23.09.14	26.09.14	Разрешить при условии отказа от работ на ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск ОДУ С-З.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов.Работы на ПС.	4	23.09.14	26.09.14	4	08.07.14	11.07.14	4	23.09.14	26.09.14
ПС 330 кВ Лоухи														
ВЛ-395	10	27.08.14	05.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР РВЛ-395.	10	27.08.14	05.09.14	10	15.09.14	24.09.14	10	27.08.14	05.09.14
ВЛ-395/493	10	27.08.14	05.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР РВЛ-395/493-1.	10	27.08.14	05.09.14	10	15.09.14	24.09.14	10	27.08.14	05.09.14
ВЛ 330 кВ Княжегубская - Лоухи №1	10	27.08.14	05.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР РВЛ-395, РВЛ-395/493-1, ЛР ВЛ 330 кВ Княжегубская - Лоухи № 1; ТО ТН ВЛ 330 кВ Княжегубская - Лоухи № 1, ТНЛ-395-2, ТТЛ-395, ТТВЛ-395, ТТВЛ-395/493, ОПН ВЛ 330 кВ Княжегубская - Лоухи № 1	10	27.08.14	05.09.14	10	15.09.14	24.09.14	10	27.08.14	05.09.14
ВЛ-198	1	08.09.14	08.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-1 ч.; ТР РШВЛ-198-1.	1	08.09.14	08.09.14	-	-	-	-	-	-
1с-110 кВ	1	08.09.14	08.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; ТР РШВЛ-198-1.	1	08.09.14	08.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-199	1	09.09.14	09.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-1 ч.; ТР РШВЛ-199-1.	1	09.09.14	09.09.14	-	-	-	-	-	-
1с-110 кВ	1	09.09.14	09.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; ТР РШВЛ-199-1.	1	09.09.14	09.09.14	-	-	-	-	-	-
2с-110 кВ	3	11.09.14	13.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР.	3	11.09.14	13.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-198	3	11.09.14	13.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР.	3	11.09.14	13.09.14	-	-	-	-	-	-
ВС-110	3	11.09.14	13.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР.	3	11.09.14	13.09.14	-	-	-	-	-	-
ТН-2-110	3	11.09.14	13.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР.	3	11.09.14	13.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Лоухи-тяговая (ПС 47)														
ВЛ 110 кВ Лоухи - Лоухи-тяговая №1 (Л-198)	3	11.09.14	13.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР.	3	11.09.14	13.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 220 кВ Кемь														
ВЛ-156	2	02.09.14	03.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТР.	2	02.09.14	03.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Кемь - Беломорск (Л-115)	1	04.09.14	04.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Диагностика оборудования (ВВИ КС Л-115).	1	04.09.14	04.09.14	-	-	-	-	-	-
ОВ	3	05.09.14	07.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР.	3	05.09.14	07.09.14	-	-	-	-	-	-
МШВ-110	11	05.09.14	15.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР.	11	05.09.14	15.09.14	-	-	-	-	-	-
ТН-2-110	11	05.09.14	15.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР.	11	05.09.14	15.09.14	-	-	-	-	-	-
1СШ-110 кВ	11	05.09.14	15.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Для покраски порталов 1сш110.	11	05.09.14	15.09.14	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВАТ-1-110	2	08.09.14	09.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТР.	2	08.09.14	09.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-156	2	10.09.14	11.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТР.	2	10.09.14	11.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-158	2	12.09.14	13.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТР.	2	12.09.14	13.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-115	2	14.09.14	15.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; ТР.	2	14.09.14	15.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 220 кВ Медвежьегорск														
ВЛ-202	4	23.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО РЛ-202.	4	23.09.14	26.09.14	4	08.07.14	11.07.14	4	23.09.14	26.09.14
ВЛ 220 кВ Медвежьегорск - Кондопога (Л-202)	4	23.09.14	26.09.14	Разрешить при условии отказа от работ на ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск ОДУ С-З.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО РЛ-202.	4	23.09.14	26.09.14	4	08.07.14	11.07.14	4	23.09.14	26.09.14
ТН1-220	2	29.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР.	2	29.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 220 кВ Древлянка														
ОСШ-110 кВ	4	25.09.14	28.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №2 (Л-175) 20-24.09.2014.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РОЛ-174.	4	22.09.14	25.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-174	4	25.09.14	28.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №2 (Л-175) 20-24.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР ВЛ-174.	4	22.09.14	25.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №1 (Л-174)	4	25.09.14	28.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №2 (Л-175) 20-24.09.2014.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РОЛ-174.	4	22.09.14	25.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 220 кВ Суоярви														
ВЛ-223	8	31.08.14	07.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВЛ-223, РЛ-223. Опробование автоматики управления ВЛ-223.	8	31.08.14	07.09.14	8	22.09.14	29.09.14	8	31.08.14	07.09.14
ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Суоярви (Л-223)	8	31.08.14	07.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ВЛ-223, РЛ-223, РП-1-220. Опробование автоматики управления ВЛ-223.	8	31.08.14	07.09.14	8	22.09.14	29.09.14	8	31.08.14	07.09.14
ОСШ-110 кВ	1	09.09.14	09.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО РОТ-1-110.	1	09.09.14	09.09.14	1	09.09.14	09.09.14	1	09.09.14	09.09.14
ОСШ-110 кВ	1	22.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО РОТ-2-110.	1	22.09.14	22.09.14	1	22.09.14	22.09.14	1	22.09.14	22.09.14
ПС 330 кВ Петрозаводск														
ВЛ-223	8	31.08.14	07.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РЛ-223 ТР ВЛ-223 ТО ТТВЛ-223, РШЛ-223	8	31.08.14	07.09.14	8	22.09.14	29.09.14	8	31.08.14	07.09.14
ОСШ-220 кВ	8	31.08.14	07.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО РОЛ-223, РШВО-220-1.	8	31.08.14	07.09.14	8	22.09.14	29.09.14	8	31.08.14	07.09.14
ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Суоярви (Л-223)	8	31.08.14	07.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РЛ-223 ТР ВЛ-223 ТО РОЛ-223, ТТВЛ-223	8	31.08.14	07.09.14	8	22.09.14	29.09.14	8	31.08.14	07.09.14

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1с-220 кВ	8	31.08.14	07.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РС-1-220. ТР 1с-220. ТО РШАТ-1-220, РШЛ-223, РТН-1-220, РШВО-220-1.	8	31.08.14	07.09.14	8	22.09.14	29.09.14	8	31.08.14	07.09.14
АТ-1	5	01.09.14	05.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Покраска порталов ошиновка 330 кВ .	5	01.09.14	05.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-204	5	06.09.14	10.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР ВЛ-204.	5	06.09.14	10.09.14	5	13.10.14	17.10.14	5	06.09.14	10.09.14
ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Петрозаводскмаш (Л-204)	5	06.09.14	10.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РЛ-204,ТО ВЛ-204.	5	06.09.14	10.09.14	5	15.09.14	19.09.14	5	06.09.14	10.09.14
ТН-1-220	1	11.09.14	11.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ТН-1-220.	1	11.09.14	11.09.14	1	11.09.14	11.09.14	1	11.09.14	11.09.14
ВЛ-392-1	9	14.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВЛ-392-1.	9	14.09.14	22.09.14	9	02.09.14	10.09.14	9	14.09.14	22.09.14
ВЛ-392-2	9	14.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВЛ-392-2.	9	14.09.14	22.09.14	9	02.09.14	10.09.14	9	14.09.14	22.09.14
ВЛ 330 кВ Кондопога - Петрозаводск	9	14.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР ВЛ-392-1,ВЛ-392-2.	9	14.09.14	22.09.14	9	02.09.14	10.09.14	9	14.09.14	22.09.14
ПС 330 кВ Кондопога														
ВЛ-392-2	9	14.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ТНЛ-392.	9	14.09.14	22.09.14	9	02.09.14	10.09.14	9	14.09.14	22.09.14
ВЛ-392-1	9	14.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ТНЛ-392.	9	14.09.14	22.09.14	9	02.09.14	10.09.14	9	14.09.14	22.09.14
ВЛ 330 кВ Кондопога - Петрозаводск	9	14.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР ТНЛ-392.	9	14.09.14	22.09.14	9	02.09.14	10.09.14	9	14.09.14	22.09.14
ПС 220 кВ Ляскеля														
ОСШ-110 кВ	10	08.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР 1с-110,ВЛ-130,ВЛ-191.	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14
ТН-1-110	10	08.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР ТН-1-110.	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14
АТ-1	10	08.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Поверка ТТ,ТН.	10	08.09.14	17.09.14	-	-	-	-	-	-
ШОВ-110	10	08.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР 1с-110,ВЛ-191,ВЛ-130ТО ШОВ-110.	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14
ВЛ-130	10	08.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР ВЛ-130,ВЛ-191,1с-110.	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14
ВЛ 110 кВ Ляскеля - Питкяранта (Л-130)	10	08.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР 1с-110,ВЛ-130,РШЛ-191.	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14
ВАТ-1-110	10	08.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР ВЛ-191,ВЛ-130,ШОВ-110.	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14
1с-110 кВ	10	08.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР 1с-110,ВЛ-191,ВЛ-130.ШОВ-110.	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14	10	08.09.14	17.09.14
ШОВ-110	5	22.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ШОВ-110.	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14
ОСШ-110 кВ	5	22.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР РОЛ-128,ОСШ-110.	5	22.09.14	26.09.14	2	26.05.14	27.05.14	2	22.09.14	23.09.14
ВЛ 110 кВ Кирьявалахти - Ляскеля (Л-128)	2	22.09.14	23.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР РЛ-128,РОЛ-128,ВЛ-128.	2	22.09.14	23.09.14	2	26.05.14	27.05.14	2	22.09.14	23.09.14

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВАТ-2-110	5	22.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР 2с-110,	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14
ТН-2-110	5	22.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР РТНО-2-110.	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14
2с-110 кВ	5	22.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР 2с-110(с откл.Л-128,Л-192).	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14
ВЛ-128	5	22.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР РШЛ-128.	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14
АТ-2	5	22.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Поверка ТТ,ТН.	5	22.09.14	26.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 220 кВ Сортавальская														
ВО-110	1	01.09.14	01.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО ВО-110.	1	01.09.14	01.09.14	1	01.09.14	01.09.14	1	01.09.14	01.09.14
ОСШ-110 кВ	3	02.09.14	04.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КР РОЛ-139.	2	02.09.14	03.09.14	3	02.09.14	04.09.14	3	02.09.14	04.09.14
ОАО "Кондопога"														
ПС 220 кВ Кондопога (ПС 16)														
ВЛ 220 кВ Медвежьегорск - Кондопога (Л-202)	8	27.09.14	04.10.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РЛ-202,ТР ВЛ-202,КР РОЛ-202.	8	27.09.14	04.10.14	12	01.09.14	12.09.14	8	27.09.14	04.10.14
ОСШ-220 кВ	8	27.09.14	04.10.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РОЛ-202.	8	27.09.14	04.10.14	12	01.09.14	12.09.14	8	27.09.14	04.10.14
ПС 220 кВ Петрозаводскмаш (ПС 18)														
ПС 220 кВ Петрозаводскмаш (ПС 18)														
ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Петрозаводскмаш (Л-204)	5	06.09.14	10.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Для электромонтажных и пусконаладочных работ по вводу в работу защит ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Петрозаводскмаш (Л-204).	5	05.09.14	09.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 220 кВ Петрозаводскмаш - Кондопога (Л-201)	3	11.09.14	13.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Для электромонтажных и пусконаладочных работ по вводу в работу защит ВЛ 220 кВ Петрозаводскмаш - Кондопога (Л-201).	5	01.09.14	05.09.14	-	-	-	-	-	-
ФК ТГК-1														
Подужемская ГЭС (ГЭС-10)														
Т-1	5	29.09.14	03.10.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; ТР Т-1, ТР ШАО, ТР ОПН-1, ТР ОПН-3, КР РМ-1, ТР РТ-1-10, подкачка масла во вводы 220 кВ, испытания вводов Т-1, ТО (В) РЗА Т-1	5	29.09.14	03.10.14	5	29.09.14	03.10.14	5	29.09.14	03.10.14
Кривопорожская ГЭС (ГЭС-14)														
ВТ-1	12	01.09.14	12.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-8 ч.; КР ВТ-1, ТР ТТВТ-1	12	01.09.14	12.09.14	-	-	-	-	-	-
ТН-1-220	1	02.09.14	02.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР ТН-1-220	1	02.09.14	02.09.14	-	-	-	-	-	-
ТН-2-220	1	03.09.14	03.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР ТН-2-220	1	03.09.14	03.09.14	-	-	-	-	-	-
ОВ-2	5	08.09.14	12.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание РЗА (В).	5	08.09.14	12.09.14	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВТ-2	12	15.09.14	26.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-8 ч.; КР ВТ-2, ТР ТТВТ-2	12	15.09.14	26.09.14	-	-	-	-	-	-
ОВ-1	5	15.09.14	19.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание РЗА, АУВ и УРОВ (В).	5	15.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-217	4	29.09.14	02.10.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание РЗА, АУВ и УРОВ (В).	4	29.09.14	02.10.14	-	-	-	-	-	-
Юшкозерская ГЭС (ГЭС-16)														
ВЛ-146	5	15.09.14	19.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт и испытания ВЛ-146 и ТТ ВЛ-146. Режим ОУ №13.	5	15.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
Маткожненская ГЭС (ГЭС-3)														
Т-3	12	25.08.14	05.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Текущий ремонт Т-3, вводов.	12	25.08.14	05.09.14	-	-	-	-	-	-
ВТ-3-I-110	11	25.08.14	04.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; ТР выключателя, привода и вводов, испыта-ния выключателя.	11	25.08.14	04.09.14	-	-	-	-	-	-
ВТ-3-II-110	11	25.08.14	04.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; ТР выключателя, привода и вводов, испыта-ния выключателя.	11	25.08.14	04.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-105	12	22.09.14	03.10.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт выключателя и привода, ТО РЗА и АУВ в объеме «К-1»	12	22.09.14	03.10.14	-	-	-	-	-	-
Ондская ГЭС (ГЭС-4)														
Т-1	5	01.09.14	05.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-5 ч.; ТР: Т-1, ВТ-1-110, привода ВТ-1-110, вводов ВТ-1-110. И: Т-1, ВТ-1-110.	5	01.09.14	05.09.14	5	01.09.14	05.09.14	5	01.09.14	05.09.14
ВТ-1-110	4	01.09.14	04.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт выключателя и привода, испытания выключателя.	4	01.09.14	04.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-108	3	09.09.14	11.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт выключателя, привода и вводов, испытания выключателя.	3	09.09.14	11.09.14	-	-	-	-	-	-
Т-3	12	15.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-5 ч.; ТР: Т-3, ВТ-3-110, привода ВТ-3-110, вводов ВТ-3-110. И: Т-3, ВТ-3-110. ТО РЗА в объеме "В"	12	15.09.14	26.09.14	5	15.09.14	19.09.14	5	15.09.14	19.09.14
ВТ-3-110	4	15.09.14	18.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт выключателя и привода, испытания выключателя.	4	15.09.14	18.09.14	-	-	-	-	-	-
ВТ-2-110	2	30.09.14	01.10.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Испытания выключателя.	2	30.09.14	01.10.14	-	-	-	-	-	-
Выгостровская ГЭС (ГЭС-5)														
Т-2	8	12.09.14	19.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; Текущий ремонт трансформатора, капиталь-ный ремонт ВТ-2-110.	8	12.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВТ-2-110	8	12.09.14	19.09.14		Капитальный ремонт, с отключением; ; А.Г.-24 ч.; Капитальный ремонт выключателя	8	12.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС - Выгостровская ГЭС (Л-105)	12	22.09.14	03.10.14		Капитальный ремонт, с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КР ВЛ-105. Замена разъединителя РЛ-105. Замена ТНЛ-105.	12	22.09.14	03.10.14	12	01.09.14	12.09.14	12	01.09.14	12.09.14
ВЛ-105	12	22.09.14	03.10.14		Капитальный ремонт, с отключением; ; А.Г.-24 ч.; Капитальный ремонт, замена РЛ-105	12	22.09.14	03.10.14	-	-	-	-	-	-
Палакоргская ГЭС (ГЭС-7)														
ВТ-2-110	15	01.09.14	15.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Текущий ремонт выключателя. ТО РЗА и АУВ в объеме «В».	15	01.09.14	15.09.14	-	-	-	-	-	-
Т-2	15	01.09.14	15.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Испытания трансформатора. ТО защит трансформатора в объеме «В»	15	01.09.14	15.09.14	-	-	-	-	-	-
Т-1	15	16.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Испытания трансформатора. ТО защит трансформатора в объеме «В»	15	16.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ВТ-1-110	15	16.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Текущий ремонт выключателя. ТО РЗА и АУВ в объеме «В».	15	16.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
Путкинская ГЭС (ГЭС-9)														
Т-2	6	01.09.14	06.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-48 ч., ТР Т-2, ТР ШАОТ-2, ТР ОПН, испытание пожаротушения, ТО ТТ ВТ-2-220, ТР БКС шинного моста 10 кВ Т-2 (устранение замечаний тепловизионного контроля по шинному мосту 10 кВ), ТО (В) РЗА Т-2	6	01.09.14	06.09.14	6	01.09.14	06.09.14	6	01.09.14	06.09.14
ВТ-2-220	6	01.09.14	06.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-16 ч.; ТО ТТ ВТ-2-220, схемы управления и УРОВ (К)	6	01.09.14	06.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС - Кривопорожская ГЭС с отпайкой на Подужемскую ГЭС №2 (Л-218)	5	15.09.14	19.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена и испытания КСЛ-218	5	15.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-157	6	22.09.14	27.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР РАТ-1-110 (устранение замечаний тепловизионного контроля)	6	22.09.14	27.09.14	-	-	-	-	-	-
АТ-1	6	22.09.14	27.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР АТ-1, ТР ШАО АТ-1, ТР и испытания ТТ ВАТ-1-220, ТР ТН-110, ТР ОПН, КР РШАТ-1-10, ТР РАТ-1-110, испытания вводов АТ-1, ТО (К) РЗА АТ-1	6	22.09.14	27.09.14	6	22.09.14	27.09.14	6	22.09.14	27.09.14
ВАТ-1-220	6	22.09.14	27.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР и испытания ТТ ВАТ-1-220	6	22.09.14	27.09.14	-	-	-	-	-	-
Петрозаводская ТЭЦ														
Т-2	123	26.05.14	25.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Текущий ремонт, модернизация защит трансформатора.	123	26.05.14	25.09.14	-	-	-	-	-	-
ВТ-2-110	123	26.05.14	25.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; Текущий ремонт, модернизация защит выключателя.	123	26.05.14	25.09.14	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВТ-3-110	16	26.09.14	11.10.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-48 ч.;	36	26.09.14	31.10.14	-	-	-	-	-	-
Т-3	16	26.09.14	11.10.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-48 ч.; Текущий ремонт. Модернизация защит блока.	36	26.09.14	31.10.14	-	-	-	-	-	-
ЦУС Карелэнерго														
Карельское РДУ														
ВЛ 110 кВ Питкяранта - Лоймола (Л-131)	214	01.03.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Расширение просеки. Вывод АПВ.	245	01.03.14	31.10.14	245	01.03.14	31.10.14	245	01.03.14	31.10.14
ВЛ 110 кВ Каршево - Андома (Л-141)	122	01.06.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Вывод АПВ, расчистка и расширение просеки.	122	01.06.14	30.09.14	122	01.06.14	30.09.14	122	01.06.14	30.09.14
ВЛ 110 кВ Пяльма - Авдеево (Л-142)	13	04.09.14	16.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Расширение и расчистка просеки	13	04.09.14	16.09.14	14	01.09.14	14.09.14	14	04.09.14	17.09.14
ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС - СЦБК с отпайкой на ПС Сегежа №1 (Л-109)	5	08.09.14	12.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Замена изоляторов	5	08.09.14	12.09.14	5	08.09.14	12.09.14	5	08.09.14	12.09.14
ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС - СЦБК с отпайкой на ПС Сегежа №1 (Л-109)	5	15.09.14	19.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Замена изоляторов	5	15.09.14	19.09.14	5	15.09.14	19.09.14	5	15.09.14	19.09.14
ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС - Поросозеро (Л-135)	5	15.09.14	19.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов, проведение верховых осмотров	5	15.09.14	19.09.14	5	15.09.14	19.09.14	5	15.09.14	19.09.14
ВЛ 110 кВ Каршево - Андома (Л-141)	1	17.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Расчистка просеки	1	17.09.14	17.09.14	1	17.09.14	17.09.14	1	17.09.14	17.09.14
ВЛ 110 кВ Авдеево - Пудож (Л-164)	1	18.09.14	18.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Расчистка просеки	1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14
ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС - СЦБК с отпайкой на ПС Сегежа №1 (Л-109)	5	22.09.14	26.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Замена изоляторов	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14	5	22.09.14	26.09.14
ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС - СЦБК с отпайкой на ПС Сегежа №1 (Л-109)	3	29.09.14	01.10.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Замена изоляторов	3	29.09.14	01.10.14	3	29.09.14	01.10.14	3	29.09.14	01.10.14
ВЛ 110 кВ Сортавальская - Кирьявалахти (Л-127)	4	01.10.14	04.10.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Кузнечная-Приозерская (ВЛ 110 кВ Приозерская-2).	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Для БВР по замене опоры на Л-77С	4	30.09.14	03.10.14	4	30.09.14	03.10.14	4	30.09.14	03.10.14
ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20)														
1с-110	3	08.09.14	10.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РЛ-120. РП1-110	3	08.09.14	10.09.14	-	-	-	-	-	-
ВС-110	3	08.09.14	10.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РЛ-120. РП1-110	3	08.09.14	10.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Суна - КОЗ (Л-120)	3	08.09.14	10.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РЛ-120. РП1-110	3	08.09.14	10.09.14	5	21.07.14	25.07.14	5	08.09.14	12.09.14
РП-110	3	08.09.14	10.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР РЛ-120. РП1-110	3	08.09.14	10.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Суна (ПС 22)														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Сулажгора - Суна с отпайкой на ПС Шуя (Л-119)	1	11.09.14	11.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Измерение емкостного тока под рабочим напряжением КСЛ-119(А)	1	11.09.14	11.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Суна - КОЗ (Л-120)	1	11.09.14	11.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Измерение емкостного тока под рабочим напряжением КСЛ-120(А)	1	11.09.14	11.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25)														
ВЛ 110 кВ Питкяранта - Лоймола (Л-131)	-	-	-	Причина отказа: В связи с ремонтом 2С-110 кВ на ПС 220 кВ Ласкеля 22-26.09.2014. Планировать на октябрь 2014 г.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР РЛ-131	5	22.09.14	26.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29)														
ВЛ-134	5	15.09.14	19.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-24 ч.; КР ВЛ-134	5	15.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
ВС-110	1	19.09.14	19.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Опробование ВЛ-134 рабочим напряжением после КР	1	19.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
1с-110	1	19.09.14	19.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Опробование ВЛ-134 рабочим напряжением после КР	1	19.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-135	1	30.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; Поверка ТТЛ-135	1	30.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ВО-110	1	30.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Поверка ТТВО-110	1	30.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ НАЗ (ПС 3)														
ВЛ-101	9	09.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Текущий ремонт РШЛ-101, РШ-110 Т-4, РС-7, РТН-2С, ТН-2С	9	09.09.14	17.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-100	1	09.09.14	09.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Для отключения и включения РС-8	1	09.09.14	09.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-100	1	17.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Для отключения и включения РС-8	1	17.09.14	17.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Лоймола (ПС 30)														
РП-110	-	-	-	Причина отказа: В связи с ремонтом 2С-110 кВ на ПС 220 кВ Ласкеля 22-26.09.2014. Планировать на октябрь 2014 г.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Замена ТТЛ-131, КР РЛ-131	5	22.09.14	26.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ-131	-	-	-	Причина отказа: В связи с ремонтом 2С-110 кВ на ПС 220 кВ Ласкеля 22-26.09.2014. Планировать на октябрь 2014 г.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Проверка РЗиА ВЛ-131, Замена ТТЛ-131, КР РЛ-131 на ПС-30	5	22.09.14	26.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Питкяранта - Лоймола (Л-131)	-	-	-	Причина отказа: В связи с ремонтом 2С-110 кВ на ПС 220 кВ Ласкеля 22-26.09.2014. Планировать на октябрь 2014 г.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Опробование ТТЛ-131 рабочим напряжением после замены	1	25.09.14	25.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС 34)														
ВЛ 110 кВ Лахденпохья - Кузнечная (Л-129)	1	27.09.14	27.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом 1С-110 кВ на ПС 220 кВ Ласкеля 08-17.09.2014, ВЛ 110 кВ Суна-КОЗ (Л-120) 08-10.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Поверка ТТЛ-129	1	08.09.14	08.09.14	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Пяльма (ПС 37)														
ВС-110	1	11.09.14	11.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Ревизия В/о фильтров ВС-110	1	11.09.14	11.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38)														
ВЛ 110 кВ Медвежьегорск - Пяльма с отпайками (Л-143)	1	04.09.14	04.09.14		Текущий ремонт, без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Измерение емкостного тока под рабочим напряжением КСЛ-143(С)	1	04.09.14	04.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Лоухи-тяговая (ПС 47)														
ВЛ-153	1	01.09.14	01.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-1 ч.; Испытания ТТ ВЛ-153, профконтроль РЗА	1	01.09.14	01.09.14	1	01.09.14	01.09.14	1	01.09.14	01.09.14
ВЛ-154	1	05.09.14	05.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-1 ч.; Испытания ТТ ВЛ-154, профконтроль РЗА	1	05.09.14	05.09.14	1	04.09.14	04.09.14	1	04.09.14	04.09.14
ВЛ-149	1	08.09.14	08.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-1 ч.; Испытания ТТ ВЛ-149, профконтроль РЗА	1	08.09.14	08.09.14	-	-	-	-	-	-
1СШ-110	2	15.09.14	16.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; ТР разъединителей, покраска, замена изоляторов. ТР РМШВ-110, РТН1-110	2	15.09.14	16.09.14	2	15.09.14	16.09.14	2	15.09.14	16.09.14
МШВ-110	2	15.09.14	16.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; ТР разъединителей, покраска, замена изоляторов. ТР РМШВ-110, РТН1-110	2	15.09.14	16.09.14	2	15.09.14	16.09.14	2	15.09.14	16.09.14
2СШ-110	1	18.09.14	18.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; ТР разъединителей, покраска, замена изоляторов. ТР РТН2-110	1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14
ВО-110	1	22.09.14	22.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; испытания ТТ ВО-110, профконтроль РЗА	1	22.09.14	22.09.14	1	22.09.14	22.09.14	1	22.09.14	22.09.14
ПС 110 кВ Кузема (ПС 49)														
ВЛ 110 кВ Энгозеро - Кузема (Л-155)	3	15.09.14	17.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; , А.Г.-4 ч.; КР ТТ Л-155 на ПС-49	3	15.09.14	17.09.14	3	18.08.14	20.08.14	3	15.09.14	17.09.14
2с-110	3	15.09.14	17.09.14		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; КР ТТ Л-155	3	15.09.14	17.09.14	3	18.08.14	20.08.14	3	15.09.14	17.09.14
ПС 110 кВ Пай (ПС 6)														
2с-110	1	29.09.14	29.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Петрозаводск-Суоярви (Л-223) 31.08.2014-07.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Проверка трансформаторов тока между РЛ-188 и РС-110	1	03.09.14	03.09.14	-	-	-	-	-	-
ТНЛ-188	1	29.09.14	29.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Петрозаводск-Суоярви (Л-223) 31.08.2014-07.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Проверка трансформатора напряжения	1	03.09.14	03.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Пай - Ольховец (Л-188)	1	29.09.14	29.09.14		Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Одностороннее отключение линии в связи с выводом в ремонт 2С-110 кВ ПС 110 Пай (ПС6) для проверки ТНЛ-188.	1	03.09.14	03.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64)														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-110	1	30.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Замена манометров ВС-110	1	30.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Онего (ПС 71)														
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №2 (Л-175)	5	20.09.14	24.09.14	Перенос сроков в связи с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС-Пороозеро (Л-135) 15-19.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; монтаж спусков концевой опоры к 2с-110 ПС-71 и проведение комплексного опробывания	5	15.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №1 (Л-174)	2	25.09.14	26.09.14	Перенос сроков в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №2 (Л-175) 20-24.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; монтаж спусков концевой опоры к 1с-110 ПС-71	2	22.09.14	23.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Сулажгора (ПС 72)														
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Сулажгора (Л-118)	2	11.09.14	12.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №2 (Л-175) 20-24.09.2014, ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №1 (Л-174) 25-28.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Отбор проб масла и перезарядка в/о фильтров ТН2-110, ТТЛ-118. Покраска металлоконструкций 2с110	2	24.09.14	25.09.14	-	-	-	-	-	-
2с-110	2	11.09.14	12.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №2 (Л-175) 20-24.09.2014, ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №1 (Л-174) 25-28.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Отбор проб масла и перезарядка в/о фильтров ТН2-110, ТТЛ-118. Покраска металлоконструкций 2с110	2	24.09.14	25.09.14	-	-	-	-	-	-
ВС-110	2	22.09.14	23.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением на ночь; А.Г.-4 ч.; Отбор проб масла и перезарядка в/о фильтров ТН2-110, ТТЛ-118. Покраска металлоконструкций 2с110	2	22.09.14	23.09.14	-	-	-	-	-	-
1с-110	2	22.09.14	23.09.14		Текущий ремонт, с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Отбор проб масла и перезарядка в/о фильтров ТН1-110, вводов ВС-110. Замена термосигнализатора Т-1. Покраска металлоконструкций 1с110	2	22.09.14	23.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Каршево (ПС 75)														
2с-110	1	01.09.14	01.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.; Проверка и калибровка ТН-2-110	1	01.09.14	01.09.14	-	-	-	-	-	-
1с-110	1	09.09.14	09.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Отбор проб масла с ТН1-110	1	09.09.14	09.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)														
РП-110	1	23.09.14	23.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-5 ч.; Т-1 с включением РП1-110 на момент ввода Т-1. Замена газового и струйного реле Т-1	1	23.09.14	23.09.14	-	-	-	-	-	-
РП-110	1	24.09.14	24.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-5 ч.; Т-2 с включением РП1-110 по режиму. Замена газового и струйного реле Т-2	1	24.09.14	24.09.14	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Киръявалахти (ПС 94)														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1с-110	1	01.09.14	01.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТО ТН-1-110	1	01.09.14	01.09.14	-	-	-	-	-	-
ВС-110	1	01.09.14	01.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТО ТН-1-110	1	01.09.14	01.09.14	-	-	-	-	-	-
ВС-110	1	02.09.14	02.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТО ТН-2-110	1	02.09.14	02.09.14	-	-	-	-	-	-
2с-110	1	02.09.14	02.09.14		Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТО ТН-2-110	1	02.09.14	02.09.14	-	-	-	-	-	-
ЦУС Карелэнерго														
ВЛ 110 кВ Ляскеля - Питкяранта (Л-130)	1	01.09.14	01.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Расширение просеки, вывод АПВ.	1	01.09.14	01.09.14	-	-	-	-	-	-
Режим работы транзита 110-35 кВ Поросозеро - Ледмозеро	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Л-136 (Расширение и расчистка трассы в пролетах опор № 1-112) и Л-137 (Расширение и расчистка трассы в пролетах опор № 33-128), вывод АПВ.	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Лоймола - Суоярви (Л-132)	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Расширение и расчистка трассы в пролетах опор № 1-211. Вывод АПВ.	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Найстеньярви - Поросозеро (Л-134)	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Расширение и расчистка трассы в пролетах опор № 208-237. Вывод АПВ.	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Пяльма - Авдеево (Л-142)	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Расширение просеки, вывод АПВ.	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Авдеево - Пудож (Л-164)	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Расширение просеки, вывод АПВ	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск – Белоусово (Л-143, Л-142, Л-164, Л-165, Л-141, ВЛ 110 кВ Андомская, ВЛ 110 кВ Белоусово 1, ВЛ 110 кВ Белоусово 2)	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Расширение просеки, вывод АПВ ВЛ 110 кВ Каршево-Андома (Л-141).	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Пудож - Каршево (Л-165)	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Расширение просеки, вывод АПВ.	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск – Белоусово (Л-143, Л-142, Л-164, Л-165, Л-141, ВЛ 110 кВ Андомская, ВЛ 110 кВ Белоусово 1, ВЛ 110 кВ Белоусово 2)	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Расширение просеки, вывод АПВ ВЛ 110 кВ Пудож-Каршево (Л-165).	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск – Белоусово (Л-143, Л-142, Л-164, Л-165, Л-141, ВЛ 110 кВ Андомская, ВЛ 110 кВ Белоусово 1, ВЛ 110 кВ Белоусово 2)	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; Расширение просеки, вывод АПВ ВЛ 110 кВ Пудож-Авдеево (Л-164).	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск – Белоусово (Л-143, Л-142, Л-164, Л-165, Л-141, ВЛ 110 кВ Андомская, ВЛ 110 кВ Белоусово 1, ВЛ 110 кВ Белоусово 2)	30	01.09.14	30.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; Расширение просеки, вывод АПВ ВЛ 110 кВ Пяльма-Авдеево (Л-142).	30	01.09.14	30.09.14	-	-	-	-	-	-
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск – Белоусово (Л-143, Л-142, Л-164, Л-165, Л-141, ВЛ 110 кВ Андомская, ВЛ 110 кВ Белоусово 1, ВЛ 110 кВ Белоусово 2)	1	04.09.14	04.09.14		Текущий ремонт; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Измерение емкостного тока под рабочим напряжением КСЛ-143(С), вывод АПВ ВЛ 110 кВ Медвежьегорск-Пяльма с отпайками (Л-143).	1	04.09.14	04.09.14	-	-	-	-	-	-
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск - Восточная	13	04.09.14	16.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР ВЛ 110 кВ Пяльма - Авдеево (Л-142). Расширение и расчистка просеки.	14	04.09.14	17.09.14	14	01.09.14	14.09.14	14	04.09.14	17.09.14
ВЛ 110 кВ Кемь - Беломорск (Л-115)	1	09.09.14	09.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Расчистка трассы	1	09.09.14	09.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Выгостровская ГЭС - Беломорск (Л-114)	3	10.09.14	12.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС-Выгостровская ГЭС (Л-105) 22.09.2014-03.10.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена изоляторов на оп. №1	3	23.09.14	25.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС - Поросозеро (Л-135)	5	15.09.14	19.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ-Пряжа (Л-118) 11-12.09.2014, ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ - Древлянка с отпайками №2 (Л-175) 20-24.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов (РП-2014)	10	12.09.14	21.09.14	-	-	-	-	-	-
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск - Восточная	-	-	-	Причина отказа: Отсутствие заявок на ремонт ВЛ 110 кВ Пудож-Каршево (Л-165) с отключением.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч., В связи с реконструкцией ВЛ 110 кВ Пудож-Каршево (Л-165).	33	15.09.14	17.10.14	33	15.09.14	17.10.14	33	15.09.14	17.10.14
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск - Восточная	-	-	-	Причина отказа: Отсутствие заявок на ремонт ВЛ 110 кВ Медвежьегорск-Пяльма (Л-143) с отключением.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР ВЛ 110 кВ Медвежьегорск-Пяльма (Л-143).Демонтаж грозотроса,расчистка просеки.	2	15.09.14	16.09.14	2	15.09.14	16.09.14	2	15.09.14	16.09.14
ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС - Выгостровская ГЭС (Л-105)	3	16.09.14	18.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена изоляторов на оп. №67	3	16.09.14	18.09.14	-	-	-	-	-	-
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск - Восточная	1	17.09.14	17.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Каршево-Андома (Л-141).Расчистка просеки.	1	17.09.14	17.09.14	1	17.09.14	17.09.14	1	17.09.14	17.09.14
Режим работы транзита 110 кВ Медвежьегорск - Восточная	1	18.09.14	18.09.14		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч., ТР ВЛ 110 кВ Авдеево-Пудож (Л-164).Расчистка просеки.	1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Лахденпохья - Хаапалампи (Л-122)	2	20.09.14	21.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС-Пороссозеро (Л135) 15-19.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Замена траверсы опоры № 74.	2	18.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Лахденпохья - Хаапалампи (Л-122)	2	20.09.14	21.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС-Пороссозеро (Л135) 15-19.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Расширение просеки: вырубка угрожающих деревьев в пролетах № 96-43	2	18.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Питкяранта - Лоймола (Л-131)	-	-	-	Причина отказа: В связи с ремонтом 2С-110 кВ на ПС 220 кВ Ляскеля 22-26.09.2014. Планировать на октябрь 2014 г.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Сборка и замена опор № 170, 171, 188, замена изоляторов	5	22.09.14	26.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Лахденпохья - Кузнечная (Л-129)	2	27.09.14	28.09.14	Перенос сроков в связи с ремонтом 1С-110 кВ на ПС 220 кВ Ляскеля 08-17.09.2014, ВЛ 110 кВ Суна-КОЗ (Л-120) 08-10.09.2014, ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ-Пряжа (Л-118) 11-12.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Замена П-образных опор № 51, 54, 67; вырубка угрожающих деревьев	5	08.09.14	12.09.14	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Юшкозерская ГЭС - Боровое (Л-146)	5	29.09.14	03.10.14	Перенос сроков в связи с ремонтом Г-2 Юшкозерской ГЭС (ГЭС-16) 15-28.09.2014.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов на оп.№15,19,36,64,77,80	5	15.09.14	19.09.14	-	-	-	-	-	-

/ / Начальник СЭР А.В. Полуяров /

/ Начальник ОДС С.В. Ленев /