Согласовано по объектам диспетчеризации:
Первый заместитель директора-
Главный диспетчер
филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ
_____ В.Р.Богуславский
"29" 08 2014 г.

Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам-
главный инженер
филиала ОАО "МРСК С-З" "Вологдаэнерго"
_____ А.В.Пинижанинов
"29" 08 2014 г.

ПЛАН - ГРАФИК

отключений ВЛ и оборудования ПС "Вологдаэнерго" на сентябрь 2014 года

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
Вологодские электрические сети					
ПС Воробьево					
АЧР-10	08.09.14	08.09.14	1 час	Проверка и опробование АЧР	
ПС Прожектор					
АЧР-10	10.09.14	10.09.14	1 час	Проверка и опробование АЧР	
Семигородняя					
АЧР-10	02.09.14	02.09.14	1 час	Проверка и опробование АЧР	
1СШ-110, ЭВ-110 Т-1	01-05.09.14		2 часа	Ср.Р. 1СШ-110	
Т-1	08.09.14		2 часа	Текущий ремонт	
РП-110 ВТЭЦ					
ЭВ-110кВ Центральная-2. Панели РЗА: "ДЗЛ+1КСЗ ШЭ2607091" и "2КСЗ РС+АУВ ШЭ2607016"	08-12.09.14	08-12.09.14	1 час	Проверка и опробование УРЗА	С отключением выключателя
ПС Центральная					
Т-1	04.09.14	04.09.14	0,5 часа	Текущий ремонт	
Т-2	05.09.14	05.09.14	0,5 часа	Текущий ремонт	
ПС Сямжа					
СМВ-110, 2СШ-110	08-12.09.14	08-12.09.14	2 часа	ТР СМВ-110, ТТ-110, ТН-110-2СШ. Замена изоляторов СР-110-2.	
Т-1	24-26.09.14		2 часа	Ср.Р. и опробование ОД и КЗ-110	
Т-2	17-19.09.14		2 часа	Ср.Р. и опробование ОД и КЗ-110	
ПС Явенга Т					
МВ-110 АТ-1	02-03.09.14	02-03.09.14	1 час	ТР МВ-110 АТ-1 и ТТ-110 АТ-1.	с переводом на ОВ-110
СМВ-110	04.09.14	04.09.14	1 час	ТР МВ-110 АТ-1 и ТТ-110 АТ-1.	
ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ	10.09.14	10.09.14	0,5 часа	В/В испытания	Поочередно
ПС Вожега					
Т-1 и 1СШ-110	15.09.14	15.09.14	1 час	ТР и опробование ОД и КЗ-110	с замыканием транзита через РП
Т-2 и 2СШ-110	16.09.14	16.09.14	1 час	ТР и опробование ОД и КЗ-110	с замыканием транзита через РП
ПС Грязовец					

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
2 СШ-110 кВ	01-03.09.14	01-03.09.14	2 часа	Устранение замечаний тепловизионного обследования	
МВ-110 Грязовец-2	01-02.09.14	01-02.09.14	2 часа	Устранение замечаний тепловизионного обследования	
МВ-110 Туфаново	02-03.09.14	02-03.09.14	2 часа	Устранение замечаний тепловизионного обследования	
ПС Плоское					
ВЛ-110 кВ Ростилово-Скалино	16.09.14	16.09.14	1 час	ТР ЛР-110, ВЧЗ и КС Ростилово-Скалино	
Т-2	25-26.09.14		1 час	ТР и в/в испытания Т-2	
Т-1	15-16.09.14		1 час	ТР Т-1 и опробование ОД и КЗ-110.	
ПС Жерноково					
ВЛ-110 кВ Грязовец-Вохтога	23-24.09.14	04-05.09.14	1 час	ТР ЛР-110, ВЧЗ и КС Грязовец-Вохтога	
Т-1	22-24.09.14		1 час	Подкачка ввода 110 Т-1, ТР о опробование ОД и КЗ-110	
ПС Вохтога					
ВЛ-110 кВ Грязовец-Вохтога	23-24.09.14	04-05.09.14	1 час	ТР ТН-110 Грязовец	
Т-1, Т-2 пооч	08-11.09.14		1 час	ТР и опробование ОД и КЗ-110	
ПС Семигородняя					
ВЛ-110 Сокол-Харовск Т	03.09.14	08.09.14	1 час	СрР. ЛР-110	
ПС Н.Погост					
ВЛ-110 Харовск Т-Н.Погост	17.09.14	17.09.14	1 час	ТР ЛР-110	
Т-1 и 1СШ-10кВ	22-23.09.14		2 часа	Текущий ремонт	
Т-2 и 2СШ-10кВ	24-25.09.14		2 часа	Текущий ремонт	
ВЛ-110 кВ Ростилово-Скалино	01-03.09.14	01-03.09.14	1 час	Вырубка угрожающих деревьев в пр. 64-65, 67-68, 75-76, 84--85, 88-90, 92-93, 95-96, 117-118.	с отключением ВЛ
ВЛ-110 кВ Сокол-Биряково	08-10.09.14	03-05.09.14	1 час	Вырубка угрожающих кустов в пр.80-130.	с отключением ВЛ
КВЛ-110 Вологда-Кубенское	11.09.14	11.09.14	1 час	Вырубка угрожающих деревьев в пр.65-67	с отключением ВЛ
КВЛ-110 кВ Кипелово-2	15-26.09.14	15-26.09.14	2 часа	Замена изоляторов, линейной арматуры, виброгасителей на оп. 83-188	
АПВ ВЛ-110 кВ Дорожная	01-30.09.14	01-30.09.14	0,5 часа	Расчистка просеки	
АПВ КВЛ-110 кВ Кипелово-2	01-30.09.14	01-30.09.14	0,5 часа	Расчистка просеки	
АПВ КВЛ-110 кВ Кипелово-1	01-30.09.14	01-30.09.14	0,5 часа	Расчистка просеки	
АПВ ВЛ-110 кВ Явенга-Вожега	01-30.09.14	01-30.09.14	0,5 часа	Расчистка просеки	
ПС Восточная					
Т-2	02.09.14		1 час	ТР и опробование ОД и КЗ-110 Т-2	
ПС Искра					
Т-1	03.09.14		1 час	ТР Т-2	
ПС Можайское					
Т-1, Т-2 пооч	08-12.09.14		1 час	ТР Т-1, Т-2, опробование ОД и КЗ-35.	Поочередно
ПС Луговая					
Т-1, Т-2, 3 СШ-10кВ	15-30.09.14		2 часа	комплексный ремонт	Поочередно

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
ПС Шокша					
Т-1, Т-2, 1СШ-10кВ, 1СШ-35кВ	01-16.09.14		1 час	Ср.Р яч. КРУН-10кВ, ТР и опробование ОД и КЗ-36кВ	
ПС Гридино					
Т-1,Т-2	08.09.14		1 час	ТР Т-1, Т-2, опробование ОД и КЗ-35.	Поочередно
ПС Минькино					
Т-1, Т-2	18-19.09.14		1 час	ТР Т-1, Т-2, опробование ОД и КЗ-35.	Поочередно
ПС Слобода					
Т-2, ТСН-2, ТН-10-1,2	29.09.14		1 час	в/в испытания	Поочередно
ПС Криводино					
Т-1, ТСН-1	12.09.14		1 час	устранение замечаний ТВК	
ПС У.Кубенское					
СЭВ-35кВ	02.09.14		1 час	в/в испытания	
ПС Пундуга					
Т-1	11-12.09.14		2 часа	ТР и опробование ОД и КЗ-110	
ПС Харовск Р					
МВ-35 ЛДК-2	29.09.14		2 часа	Текущий ремонт	
ПС Кубенский Водозабор					
Т-1, Т-2	24-25.09.14		1 час	Текущий ремонт	
ПС Кубенское					
МВ-110 Новленское	01-02.09.14	01-02.09.14	1 час	Текущий ремонт	с переводом на ОВ-110
ВЛ-110 Сокол-Кубенское	03.09.14	03.09.14	2 часа	Устранение опасного места на КС	
МВ-110 Сокол	03-05.09.14	03-05.09.14	2 часа	УЗИ МВ-110 Сокол.	с переводом на ОВ-110
ПС Нефедово					
Т-1 и 1СШ-110, 2СШ-110, СМВ-110	08-09.09.14	08-09.09.14	2 часа	Отбор проб масла из ТН-110-1,2, ТР и опр. ОД и КЗ-110, замена селикагеля в ТТ СМВ-110	Транзит через РП-110
ПС Новленское					
Т-1, 1СШ-110, СМВ-110	10-11.09.14	10-11.09.14	2 часа	ТР и опр. ОД и КЗ-110, замена селикагеля в ТТ СМВ-110	Транзит через РП-110
Т-2, 2СШ-110, СМВ-110	11-12.09.14	11-12.09.14	2 часа	ТР и опр. ОД и КЗ-110, замена селикагеля в ТТ СМВ-110	Транзит через РП-110
ПС Западная					
Т-1	17-18.09.14		2 часа	ТР и опробование ОД и КЗ-110	
Т-2	22.09.14		2 часа	Текущий ремонт	
Ананьино					
Т-1	23.09.2014		2 часа	ТР и опробование ОД и КЗ-110	
Череповецкие электрические сети					
ВЛ-110кВ Дорожная	02-03.09.14	02-03.09.14	3 часа	Замена полимерных гирлянд изоляторов, Валка угрожающих падением деревьев, Ревизия проводов в зажимах	

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
ВЛ-110кВ Шексна-1	5 дней	08-12.09.14	3 часа	Замена дефектных изоляторов, валка угрожающих падением деревьев, ревизия проводов и грозотроса в зажимах	С готовностью к включению на ночь
ВЛ-110кВ Шексна-2	3 дня	04-06.09.14	3 часа	Замена дефектных изоляторов, валка угрожающих падением деревьев, ревизия проводов и грозотроса в зажимах	С готовностью к включению на ночь
ВЛ-110кВ Петринево-1	09.09.14	09.09.14	3 часа	Ремонт провода и грозотроса в зажимах, Замена дефектных изоляторов, Валка угрожающих падением деревьев	
ВЛ-110кВ Петринево-2	10.09.14	10.09.14	3 часа	Ремонт провода и грозотроса в зажимах, Замена дефектных изоляторов, Валка угрожающих падением деревьев	
ВЛ-35кВ Щетинское	15-19.09.14		3 часа	Замена дефектных изоляторов, Выправка опор	
ВЛ-35кВ Вешняки	12.09.14		3 часа	Ремонт провода, Валка угрожающих падением деревьев	С переводом питания 1 и 2СШ-10кВ ПС Вешняки на "кольцевые" связи
ВЛ-35кВ Щетинское-Ермаково	22-25.09.14		3 часа	Замена дефектных изоляторов, Валка угрожающих падением деревьев, Выправка опор	
Сервера телемеханики ЦППС ПО ЧЭС	10-24.09.14	10-24.09.14	3 часа	Профилактика сервера ТМ (ЦППС)	
ПС Ягница					
Т-1	2 дня		2 часа	Текущий ремонт МВ-35 Т-1	С переводом нагрузки на Т-2
Т-2	2 дня		2 часа	Текущий ремонт МВ-35 Т-2	С переводом нагрузки на Т-1
ПС Бабаево					
МВ-110 Подборовская	1 день	01.09.14	2 часа	Текущий ремонт ТТ-110 Подборовская	
МВ-110 Бабаево-1 с ОСШ-110кВ и ВЛ-110кВ Бабаево-1	1 день	04.09.14	3 часа	Текущий ремонт ТТ-110 Бабаево-1, РОСШ-110 Бабаево-1, ЛР-110 Бабаево-1, 1КС-110 Бабаево-1, 2КС-110 Бабаево-1, 3КС-110 Бабаево-1	
МВ-110 Т-1 с ОСШ-110кВ и Т-1	1 день	1 день	3 часа	Текущий ремонт ТР-110 Т-1, РОСШ-110 Т-1, 3ОН-110 Т-1	
МВ-110 Бабаево-2	1 день	1 день	2 часа	Текущий ремонт ТТ-110 Бабаево-2	с переводом на ОВ-110
МВ-110 Т-1	1 день		2 часа	Текущий ремонт ТТ-110 Т-1	С переводом нагрузки на Т-2
МВ-110 Т-2	1 день		2 часа	Текущий ремонт ТТ-110 Т-2	С переводом нагрузки на Т-1
СМВ-110	1 день	1 день	2 часа	Текущий ремонт ТТ СМВ-110	
ОМВ-110	1 день	1 день	2 часа	Текущий ремонт ТТ ОМВ-110	
Т-1	5 дней		5 часов	Текущий ремонт трансформатора Т-1	С переводом нагрузки на Т-2
Т-2	5 дней		5 часов	Текущий ремонт трансформатора Т-2	С переводом нагрузки на Т-1
АЧР-35кВ, 10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Тимохино					
Т-1	5 дней		5 часов	Текущий ремонт трансформатора Т-1	С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Тимохино на "кольцевую" связь
ПС Никола					

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
Т-1 с МВ-10 Т-1	1 день		2 часа	Текущий ремонт МВ-10 Т-1, ТТ-10 Т-1	С переводом нагрузки на Т-2
Т-2 с МВ-10 Т-2	1 день		2 часа	Текущий ремонт МВ-10 Т-2, ТТ-10 Т-2	С переводом нагрузки на Т-1
СМВ-10	1 день		2 часа	Текущий ремонт СМВ-10, ТТ-10	
МВ-10 с ВЛ-10кВ к-с Россия	1 день		2 часа	Текущий ремонт МВ-10 к-с Россия, ТТ-10 Россия	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
ТН 1 СШ-10	1 день		2 часа	Текущий ремонт ТН 1 СШ-10, РВО-10	
ТН 2 СШ-10	1 день		2 часа	Текущий ремонт ТН 2 СШ-10, РВО-10	
1 СШ-10кВ с отходящими присоединениями	1 день		2 часа	Текущий ремонт 1 СШ-10, ЛР и ШР-10 присоединений 1 СШ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
2 СШ-10кВ с отходящими присоединениями	2 дня		2 часа	Текущий ремонт 2 СШ-10, ЛР и ШР-10 присоединений 2 СШ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
Т-1	2 дня		2 часа	Текущий ремонт РВС-35 Т-1, РВО-10 Т-1, слив конденсата с МВ-35 Т-1 и доливка масла	С переводом нагрузки на Т-2
Т-2	2 дня		2 часа	Текущий ремонт РВС-35 Т-2, РВО-10 Т-2, слив конденсата с МВ-35 Т-2 и доливка масла	С переводом нагрузки на Т-1
СМВ-35	1 день		2 часа	Слив конденсата с МВ-35, доливка масла	
ПС Подольская					
Т-1	1 день		2 часа	Слив конденсата с МВ-35, доливка масла	С переводом нагрузки на Т-2
Т-2	1 день		2 часа	Слив конденсата с МВ-35, доливка масла	С переводом нагрузки на Т-1
СМВ-35	1 день		2 часа	Слив конденсата с МВ-35, доливка масла	
ПС Устюжна					
Т-1	1 день		2 часа	Слив конденсата с МВ-35, доливка масла	С переводом нагрузки на Т-2
Т-2	1 день		2 часа	Слив конденсата с МВ-35, доливка масла	С переводом нагрузки на Т-1
СМВ-35	1 день		2 часа	Слив конденсата с МВ-35, доливка масла	
2СШ-35 с МВ-35 Подольская	1 день		2 часа	Слив конденсата с МВ-35, доливка масла	
1СШ-35 с МВ-35 Мочальская	1 день		2 часа	Слив конденсата с МВ-35, доливка масла	С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Мочала на "кольцевую" связь
АЧР-35кВ, 10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
РП-10 Ершово					
ТСН-1	1 день		2 часа	Текущий ремонт трансформатора	С переводом нагрузки на ТСН-2
ТСН-2	1 день		2 часа	Текущий ремонт трансформатора	С переводом нагрузки на ТСН-1
ТН 1СШ-10	1 день		2 часа	Текущий ремонт трансформатора	
ВВ-10 Аристово	1 день		2 часа	Текущий ремонт ВВ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
ВВ-10 Горка	1 день		2 часа	Текущий ремонт ВВ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
ВВ-10 Киргоды	1 день		2 часа	Текущий ремонт ВВ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
ВВ-10 Ворколь	1 день		2 часа	Текущий ремонт ВВ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
ВВ-10 Школа	1 день		2 часа	Текущий ремонт ВВ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
ВВ-10 Ершово	1 день		2 часа	Текущий ремонт ВВ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
ПС Кадуй					
Т-1	2 дня		4 часа	Капитальный ремот МВ-110 Т-1	С переводом нагрузки на Т-2
Т-1, 1СШ-35	3 дня		3 часа	Капитальный ремот ШР МВ-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ШР ТН 1СШ-35.	С переводом нагрузки на Т-2; с переводом питания ПС Андога от ПС Петринево
ВЛ-35кВ Никольская, 1СШ-35кВ	2 дня		3 часа	Капитальный ремот ШР ВЛ-35 Никольская, ЛР-35 Никольская,	С переводом питания 1СШ-10кВ ПС Андога на "кольцевую" связь; с переводом питания ПС Никольское от ПС Петринево
МВ-110 Т-1	1 день		2 часа	Текущий ремонт ТТ-110 Т-1	С переводом нагрузки на Т-2
АЧР-35кВ, 10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Никольское					
Т-1	1 день		2 часа	Текущий ремонт ТСН-1	С переводом нагрузки на Т-2
Т-2	1 день		2 часа	Текущий ремонт ТСН-2	С переводом нагрузки на Т-1
ВЛ-35кВ Никольское, Т-2, 2СШ-35кВ, СМВ-35	4 дня		2 часа	Текущий ремонт ЛР-35 Никольская, ШР-35 Т-2, СМВ-35, ШР 2СШ СМВ-35.	С переводом питания ПС Никольская от ПС Петринево
ВЛ-35кВ Великинская, Т-1, 1СШ СМВ-35	2 дня		2 часа	Текущий ремонт ЛР-35 Великинская, ШР-35 Т-1.	С переводом питания ПС Великое от ПС Петринево
Т-1 с 1СШ-10кВ и отходящими от 1СШ-10кВ присоединениями	3 дня		4 часа	Текущий ремонт ячеек КРУН 1СШ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
Т-2 со 2СШ-10кВ и отходящими от 2СШ-10кВ присоединениями	3 дня		4 часа	Текущий ремонт ячеек КРУН 2СШ-10	По согласованию с потребителем, с переводом питания потребителя на "кольцевые" связи
ПС Сазоново					
ВЛ-35кВ Избоищи	1 день		2 часа	Покраска портала	
ВЛ-35кВ Сазоновская	1 день		2 часа	Покраска портала	
Т-2 с ВЛ-10кВ Луч-2	1 день		2 часа	Замена ТСН-2	С переводом питания 1 и 2СШ-10кВ ПС Сазоново на "кольцевые" связи
ПС Искра					
АЧР-10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Заягорба					

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
АЧР-10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Чагода					
АЧР-10кВ, 35кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Стеклозавод					
АЧР-10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Анисимово					
АЧР-10	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Климовская					
АЧР-10кВ, 35кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Загородная					
АЧР-10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Петринево					
АЧР-10кВ, 35кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Абаканово					
АЧР-10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Суда					
АЧР-10кВ, 35кВ, 110кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Новые Углы					
АЧР-10кВ, 35кВ	3 дня	1 день	2 часа	Наладка АЧР	
ПС Нифантово					
АЧР-10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Шексна					
МВ-110 Шексна-1	14 дней	14 дней	48 часов	Капитальный ремонт выключателя	С заменой на ОВ-110
АЧР-110кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
АЧР-10кВ, 35кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
ПС Нестерово					
АЧР-10кВ	1 день	1 день	1час	Изменение уставок	
ПС Енюково					
АЧР-10кВ	1 день	1 день	2 часа	Изменение уставок	
Великоустюгские электрические сети					
ВЛ-110 кВ Дымково-К. Городок	15-19.09.14	17-27.09.14	2 часа	Для замены изоляторов	
ВЛ-110 кВ К.Городок-Калинино	08-12.09.14	30.09-04.10.14	2 часа	Для расчистки просеки линии, вырубки угрожающих деревьев.	
ВЛ-110 кВ Калинино-Зеленцово	01-04.09.14	перенос на октябрь	2 часа	Расчистка просеки линии, вырубка угрожающих деревьев.	
ВЛ-110 кВ Калинино-Никольск	4 дня	перенос на октябрь	3 часа	Расчистка просеки, вырубка угрожающих деревьев, замена дефектных изоляторов.	
ВЛ-110 кВ Власьевская-НПС	15 дней во второй половине месяца	15-28.09.14	48 часов	Устройство фундаментов опор и монтаж перехода ВЛ-110 кВ через газопровод	

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
ВЛ-35 кВ Никольск-Ивантец	08-11.09.14	перенос на октябрь	2 часа	Расчистка просеки, вырубка угрожающих деревьев, замена дефектных изоляторов.	
РП Красавино					
ЭВ-110 кВ В.Устюг-2	01-05.09.14	перенос на октябрь	3 часа	Для проведения 1 проф. контроля УРЗА (шкаф ступенчатых защит)	ослабление транзита
ПС Никольск					
Присоединение 110 кВ Павино и Калинино	26.09.14	перенос на октябрь	1 час	Доливка масла в ТТ-110 кВ (поочерёдно)	разрыв транзита
Т-1	29.09.14		1 час	Техническое обслуживание силового трансформатора, доливка масла в ТТ-110 кВ.	
Т-2	30.09.14		1 час	Техническое обслуживание силового трансформатора, доливка масла в ТТ-110 кВ.	
ПС Калинино					
Т-1	01-05.09.14		2 часа	Проверка устройств РЗА (Сириус-Т, Сириус-УВ, Сириус-2В)	
Т-2	08-12.09.14		2 часа	Проверка устройств РЗА (Сириус-Т, Сириус-УВ, Сириус-2В)	
2 СШ 110 кВ и ОСШ-110 кВ	08.09.14	30.09.14	2 часа	Для замены дефектного изолятора	разрыв транзита
ПС Зеленцово					
2 СШ 110 кВ и присоединение 110 кВ Рослятино	25.09.14	29.09.14	1 час	Доливка масла в ТТ-110 кВ присоединения Рослятино.	разрыв транзита
СМВ-110 кВ	25.09.14	29.09.14	1 час	Доливка масла в ТТ-110 кВ СМВ-110 кВ.	разрыв транзита
ПС НПС					
ОРУ-35 кВ	15-30.09.14		В/З	Включение в работу ОРУ-35 кВ	
ВЛ-110 кВ Дымково-К.Городок	30.08-7.09	30.08-7.09	48 часов	Для безопасности работ при замене порталов и ошиновки на 2 СШ 110 кВ	
ВЛ-110 кВ Дымково-К.Городок	30.08-7.09	30.08-7.09	2 часа	Замена изоляторов	
ПС К.Городок					
2 СШ 110 кВ	30.08-7.09	30.08-7.09	48 часов	Для безопасности производства работ при замене порталов и ошиновки на 2 СШ 110 кВ.	разрыв транзита
ВЛ-110 кВ РП Красавино-В-Устюг 1 цепь	1 день	отказана	1 час	Для измерения наведеного напряжения	
ВЛ-110 кВ РП Красавино-В-Устюг 2 цепь	1 день	отказана	1 час	Для измерения наведеного напряжения	
ПС Калинино					

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
ОСШ 110 кВ	1 день	30.09.14	2 часа	Для замены селикабеля в в/о ТН-110 кВ	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-Приводино	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-Красавино	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-К. Городок	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-Покрово	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-Полдарса	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-У.Алексеево	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-Золотавцево-Благовещенье	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-Новатор	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-Морозовица	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-СРЗ	в течение месяца			Профилактические работы	
Канал ВЧ-связи В.Устюг-Палема-Луза	в течение месяца			Профилактические работы	
Тотемские электрические сети					
ПС Тарнога					
ОСШ-110 кВ, 1 СШ-110 кВ, 2 СШ-110 кВ, Т-1	06.14-20.11.14	06.14-20.11.14	В/З	Демонтаж оборудования ОРУ-110 кВ и монтаж нового оборудования	
Каналы связи и ТМ с ПС Тарногского РЭС	06.14-20.11.14	06.14-20.11.14	В/З	Демонтаж оборудования ОРУ-110 кВ и монтаж нового оборудования	
ПС Погорелово					
МВ-110 кВ Биряково	02.09.14	02.09.14	2 часа	Опробование АПВ.	
ОВ-110 кВ	02.09.14	02.09.14	2 часа	Опробование АПВ.	
АЧР-35,10	04.09.14	04.09.14	2 часа	Опробование.	
АВР	04.09.14		2 часа	Опробование.	
ВЛ-110 кВ Юбилейная, МВ-110 Юбилейная	01.09.14	01.09.14	2 часа	Калибровка ТТ-110 Юбилейная	
ВЛ-110 кВ Погорелово-Тотьма-1, МВ-110 Тотьма-1	02-12.09.14	06-16.09.14	4 часа	Замена полимерной изоляции с установкой спиральной арматуры.Калибровка ТТ-110 Тотьма-1 на ПС Погорелово. Расчистка просеки механическим способом.	С запиткой ПС Царева по связкам 10кВ

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
ПС Тотьма-2					
ОВ-110 кВ	29.09.14	29.09.14	2 часа	Калибровка ТТ-110	
МВ-110 Бабушкино	22.09.14	22.09.14	2 часа	Опробование АПВ, отбор проб масла с ТТ-110.	С заменой на ОВ-110 кВ
МВ-110 Власьевская	23.09.14	23.09.14	2 часа	Опробование АПВ, отбор проб масла с ТТ-110.	С заменой на ОВ-110 кВ
Т-2	03.09.14		2 часа	Опробование защит, отбор проб масла с ТТ-110.	
Т-1	04-05.09.14		6	Опробование защит, замена ввода 110 кВ.	
АЧР-10	05.09.14	05.09.14	2 часа	Опробование	
АВР	03.09.14		2 часа	Опробование	
1 секция ЩПТ	16.09.14		2 часа	Проверка УРЗА(В)	
2 секция ЩПТ	17.09.14		2 часа	Проверка УРЗА(В)	
ПС Бабушкино					
Т-1	10.09.14		3	Опробование защит.	
Т-2	11.09.14		3	Опробование защит.	
СВ-110	08-12.09.14	14-16.09.14	3	Проверка УРЗА(К1) панели защит и автоматики ВЛ-110 Бабушкино-Рослятино, опробование АПВ.	С разрывом транзита
СВ-110	15-19.09.14	08-11.09.14	3	Проверка УРЗА(К1) панели защит и автоматики ВЛ-110 Тотьма-2-Бабушкино.	С разрывом транзита
АЧР-35,10	02.09.14	02.09.14	2 часа	Проверка УРЗА(К)	
ВВ-10 кВ отходящих линий	11.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
АВР	11.09.14		2 часа	Опробование	
ПС Тотьма-1					
Т-1	17.09.14		3	Опробование защит.	
ВВ-10 кВ отходящих линий	17.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
АЧР-10	17.09.14	17.09.14	2 часа	Опробование	
АВР	17.09.14		2 часа	Опробование	
ПС Ляменьга					
1СШ-10	03.09.14		2 часа	Устранение замечаний по акту предписанию.	
ПС Царева					
Т-1	15.09.14		3	Опробование защит	
ВВ-10 кВ отходящих линий	15.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Верховажье					
МВ-35 кВ всех присоединений	04.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	04.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Чушевицы					
МВ-35 кВ всех присоединений	03.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	03.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Тарнога					
ВВ-35 кВ Айга	09.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ВВ-35 Нюксеница-1	09.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	08.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Власьевская					

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
Т-1	04.09.14		2 часа	Опробование защит	
Т-2	04.09.14		2 часа	Опробование защит	
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	04.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС В.Сп.Погост					
Т-1	05.09.14		2 часа	Опробование защит	
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	05.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Урусовская					
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	18.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Морозово					
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	17.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Сметанино					
ВЛ-35 Сметанино-1, Т-1, 1СШ-35 кВ	09-10.09.14		4 часа	Текущий ремонт ЛР-35 Сметанино-1	
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	11.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Шелота					
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	16.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Евсеевская					
Т-1	02.09.14		2 часа	Опробование защит	
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	02.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Айга					
Т-1	03.09.14		2 часа	Опробование защит	
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	03.09.14		2 часа	Опробование АПВ	
ПС Никольская					
ВЛ-35 кВ Никольская, ВЛ-35 кВ Великодворье, ВЛ-35 кВ Карица, 1 СШ-35 кВ, 2 СШ-35 кВ	01-30.09.14		24 часа	Создание временной схемы путём демонтажа нулевого пролёта ВЛ-35 кВ Великодворье и ВЛ-35 кВ Карица, установки временной перемычки между ВЛ-35 кВ Никольская и ВЛ-35 кВ Карица. Подключение силового трансформатора Т-1 (МВ-35 кВ Т-1) ПС 35 кВ Никольская к временной пермычке.	С запиткой ПС Никольская, ПС Карица и ПС Великодворье по связкам 10 кВ и с погашением потребителей ПС Ида на 24 часа.
ВЛ-35 кВ Великодворье	01-30.09.14		24 часа	Для создания ремонтного режима в связи с заменой масляных выключателей на вакуумные на ПС 35 кВ Никольская	С запиткой ПС Великодворье по связкам 10 кВ на 2 месяца
1 СШ-35 кВ, 2 СШ-35 кВ, Т-2	01-30.09.14		В/3	Замена СВ-35 кВ, МВ-35 кВ Никольская, МВ-35 кВ Великодворье, МВ-35 кВ Т-2 и установка ТТ-35 Т-2, ТТ-35 Никольская, ТТ-35 Великодворье, ТТ-35 СВ-35,, ТТ-10 Т-2. Т.р. ЛР-35 Великодворье, ЛР-35 Карица.	С запиткой ПС Карица по связкам 10 кВ и погашением ПС Ида
1СШ-35 кВ, Т-1	01-02.09.14		В/3	Средний ремонт ШР-1-35 Т-1	
2СШ-35 кВ, Т-2	03-04.09.14		В/3	Средний ремонт ШР-2-35 Т-2	
Т-1	05.09.14		4 часа	Замена ТТ-10	
Т-2	08.09.14		4 часа	Замена ТТ-10	

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
СВ-10 кВ	09.09.14		4 часа	Замена ТТ-10	
ВВ-10 кВ Никольская	10.09.14		4 часа	Замена ТТ-10	
ПС Ида					
Т-1	22-23.09.14		2 часа	Проверка УРЗА(К)	
ВВ-10 кВ отходящих ВЛ	24-26.09.14		2 часа	Проверка УРЗА(К)	
ВЛ-110 кВ Воробьево- Погорелово	15-30.09.14	29.09-14.10.14	В/З	Обустройство перехода через газопровод	
ВЛ-110 кВ Погорелово-Тотьма-1	01-30.09.14	01-30.09.14		Расчистка просеки механическим способом (без отключения)	С ежедневным выводом АПВ
ВЛ-110 кВ Власьевская-НПС	01-02.09.14	01-02.09.14	6 часов	Замена и монтаж ВЧ-обработки на ПС Власьевская по проекуту реконструкции ПС Тарнога	С разрывом транзитва
ВЛ-35 кВ Аниково	01-30.09.14			Расчистка просеки механическим способом (без отключения)	С ежедневным выводом АПВ
ВЛ-35 кВ Тиманово	01-30.09.14			Расчистка трассы мех. способом (без отключения)	С ежедневным выводом АПВ
Канал и оборудование ТМ с ПС Тотьма-1 и ПС Мосеево	01-30.09.14			Капитальный ремонт оборудования ТМ.	
Кирилловские электрические сети					
Комплекс телемеханики МПТК ПС Н-Торжок	10-11.09.14		В/З	Полная проверка комплекса телемеханики.	Отсутствие текущих ТС/ТИ, имитация датчиков ТС/ТИ с ПС Н-Торжок
ОИК ПТК "КОТМИ-2010" ПО "КЭС"	16.09.14		В/З	Профилактика серверов ОИК.	Кратковременное отсутствие телеинформации с ПО "КЭС"
ОИК "КОТМИ-2010" Белозерского РЭС	18.09.14		В/З	Профилактика серверов ОИК (дистанционно).	Кратковременное отсутствие телеинформации с Белозерского РЭС
ЦППС "КОТМИ" Вашкинского РЭС	23.09.14		В/З	Профилактика ЦППС.	Отсутствие телеинформации с Вашкинского РЭС
АПВ ВЛ-35кВ Водораздельная-2	01-30.09.14		0,5 часа	Механизированная расчистка трассы ВЛ	
ПС Андома					
Т-2	09-11.09.14		1 час	Замена РВС на ОПН-110кВ	
Т-1	15-17.09.14		1 час	Замена РВС на ОПН-110кВ	
СЭВ-110кВ	02-05.09.14	02-05.09.14	1 час	Проверка РЗА	Транзит через РП
АЧР-10	01.09.14	01.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Восточная					
Т-1, 1С.Ш. 110кВ	18.09.14	18.09.14	1 час	Покраска траверс	
МВ-35кВ Т-1, МВ-35кВ Т-2, СЭВ-35кВ, МВ-35кВ Вытегорская-1, МВ-35кВ Вытегорская-2	23.09.14		1 час	Слив конденсата с МВ-35кВ	
АЧР-35	08.09.14	08.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
АЧР-10	08.09.14	08.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Белоусово					
ТН-110кВ 1С.Ш.	19.09.14	19.09.14	1 час	Покраска металлоконструкции под ТН-110кВ 1 С.Ш.	
ПС Пахомовская					

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
1 С.Ш. 35кВ, ВЛ-35кВ "Белоусово-Анненский Мост"	22.09.14		1 час	Регулировка З.Н. на ЛР-35кВ ВЛ "Белоусово-Анненский Мост"	
ПС Анненская					
МВ-35кВ Т-1	24.09.14		1 час	Слив конденсата с МВ-35кВ Т-1	
ПС Ольховская					
Т-1	16.09.14		1 час	Проверка РЗА	
ПС Коротец					
ВЛ-35 Чарозерская	01.09.14		1 час	Текущий ремонт ЛР-35 Чарозерская, МВ-35 Чарозерская, ШР-35 Чарозерская	
1 с.ш. 35 кВ	01-04.09.14		1 час	Текущий ремонт ЛР-35 Чарозерская, МВ-35 Чарозерская, ШР-35 Чарозерская, ЛР-35 Коварзино - Коротец, ШР-35 Т-1	
ВЛ-35 Коварзино-Коротец	02.09.14		1 час	Текущий ремонт ЛР-35 Коварзино - Коротец	
Т-1	02-03.09-14		1 час	Текущий ремонт ШР-35 Т-1, МВ-35 Т-1, Т-1	
2 с.ш. 35 кВ	04-05.09.14		1 час	Текущий ремонт СР-35, ЛР-35 Коротецкая	
ВЛ-35 Коротецкая	04.09.14		1 час	Текущий ремонт ЛР-35 Коротецкая	
Т-2	05.09.14		1 час	Текущий ремонт ШР-35 Т-2, МВ-35 Т-2, Т-2	
1 с.ш. 10 кВ	08.09.14		1 час	Текущий ремонт 1 с.ш. 10 кВ	
2 с.ш. 10 кВ	09.09.14		1 час	Текущий ремонт 2 с.ш. 10 кВ	
ПС Вашки					
АЧР-10	02.09.14	02.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
АЧР-35	02.09.14	02.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Водораздельная					
АЧР-6	10.09.14	10.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Вытегра					
АЧР-6	11.09.14	11.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Кириллов					
СМВ-35	05.09.14		0,5 часа	Проверка РЗА	
Шины 110 кВ	22-26.09.14	22-26.09.14	0,5 часа	Проверка ДЗШ	
АЧР-35	04-05.09.14	04-05.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
АЧР-10	04-05.09.14	04-05.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Коварзино					
АЧР-35	03.09.14	03.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
АЧР-10	03.09.14	03.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Новинковская					
АЧР-6	12.09.14	12.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Новокемская					
ТН-35 1 СШ	11.09.14		0,5 часа	Проверка РЗА	
ТН-35 2 СШ	12.09.14		0,5 часа	Проверка РЗА	
АЧР-10	08-10.09.14	08-10.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
СМВ-35	10.09.14		0,5 часа	Проверка РЗА	

Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		АГ	Виды работ	Примечание
	Заявленная	Принятая РДУ			
Т-1	11.09.14		0,5 часа	Проверка РЗА	
Т-2	12.09.14		0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Ферапонтово					
АЧР-10	15-17.09.14	15-17.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	
ПС Шола					
АЧР-10	09.09.14	09.09.14	0,5 часа	Проверка РЗА	

Начальник ДС

И.С.Мороз