Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала

Д.П. Павлов

"29" августа 2014г.

График ремонта ЛЭП и оборудования ПС "Новгородэнерго" на сентябрь 2014 года

	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) 2)	Заявленный в годовой график срок ремонта 2)			Выделенный в годовом графике срок ремонта 1), 2)			Заявленный в месячный график срок ремонта 2)			Разрешенный срок ремонта 3)			Примечания: вид ремонта, условие работ, аварийная готовность и т.д. 2)	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. 3)
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)		
	Производственное отделение "Ильменские электрические сети"														
	ВЛ-110 кВ														
1	ВЛ-110кВ л.Гор-1 Городская-1							2	07.09.2014	08.09.2014	2	08.09.2014	09.09.2014	Текущий ремонт ТТ-110 л.Гор-1, ЛР-110 л.Гор-1, ОР-110 л.Гор-1. С отключением и заземлением ВЛ-110кВ л.Гор-1. А/г-1 час	См. работы на ПС Районная
2	ВЛ-110кВ л.Шм-3 Шимская-3							5	08.09.2014	12.09.2014	5	22.09.2014	26.09.2014	Перетяжка провода, ремонт провода, верховой осмотр. С отключением и заземлением л.Шм-3 на ПС Шимск, ПС Сольцы. А/г-1 час	Смотри Планы ремонтов НРДУ (Псковская ГРЭС-Старорусская)
3	ВЛ-110кВ л.Бор-1 Боровая-1							4	02.09.2014	05.09.2014	4	02.09.2014	05.09.2014	Ремонт провода, верховой осмотр. С отключением и заземлением л.Бор-1. А/г-1 час	
4	Л. Химическая -2 (ВЛ 110 кВ ПС Новгородская - РП АЗОТ)							5	01.09.2014	05.09.2014	4	01.09.2014	05.09.2014	Расчистка трассы, ВО, выправка гирлянд промежуточных опор,замена изоляторов с отключением и заземлением Л. Химическая-2, А/Г-2 часа.	
	ВЛ-35 кВ														
5	ВЛ-35кВ л.Пдг-1 Подгощская-1							5	15.09.2014	19.09.2014	5	15.09.2014	19.09.2014	Верховой осмотр, выправка опор, ревизия шлейфов. С отключением и заземлением л.Пдг-1 на ПС Подгощи, ПС Шимск. А/г-1 час	
	ПС 110-35-10 Шимск														
6	2СШ-35							3	09.09.2014	11.09.2014	3	09.09.2014	11.09.2014	Текущий ремонт ШР-35 Т-2, ШР-35 2ТН, ШР-35 л.Мдв-2, 2СР-35. С отключением и заземлением 2с-35, В-35 Т-2, СВ-35, В-35 л.Мдв-2. С переводом нагрузки на Т-1 и выводом АВР СВ-35, СВ-10.А/г-1 час	
7	1СШ-35							3	16.09.2014	18.09.2014	3	16.09.2014	18.09.2014	Текущий ремонт ШР-35 Т-1, ШР-35 1ТН, ШР-35 л.Мдв-1, ШР-35 л.Пдг-1, 1СР-35. С отключением и заземлением 1с-35, В-35 Т-1, СВ-35, В-35 л.Мдв-1, В-35 л.Пдг-1. С переводом нагрузки на Т-2 и выводом АВР СВ-35, СВ-10. А/г-1 час	
	ПС 110-35-10 Батецкая														
8	1СШ-35							2	15.09.2014	16.09.2014	2	15.09.2014	16.09.2014	Текущий ремонт ТН-1-35, ШР-35 Т-1, ШР ТН-1-35, ШР-35 л.Прд-1, 1 СР-35, СВ-35. С отключением и заземлением 1с-35, В-35 Т-1, СВ-35, В-35 л.Прд-1. С переводом нагрузки на Т-2 и выводом АВР СВ-35, СВ-10. А/г-1 час	
9	Т-1							4	15.09.2014	18.09.2014	4	15.09.2014	18.09.2014	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, В-10 Т-1. С отключением и заземлением Т-1, ТСН-1. С переводом нагрузки на Т-2 и выводом АВР СВ-35, СВ-10. А/г-2 часа	
10	2СШ-35							2	22.09.2014	23.09.2014	2	22.09.2014	23.09.2014	Текущий ремонт ТН-2-35, ШР-35 Т-2, ШР ТН-2-35, ШР-35 л.Бт-1, 2 СР-35, СВ-35. С отключением и заземлением 2с-35, В-35 Т-2, СВ-35, В-35 л.Бт-1. С переводом нагрузки на Т-1 и выводом АВР СВ-35, СВ-10. А/г-1 час	

11	Т-2							4	22.09.2014	25.09.2014	4	22.09.2014	25.09.2014	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, В-10 Т-2. С отключением и заземлением Т-2, ТСН-2. С переводом нагрузки на Т-1 и выводом АВР СВ-35, СВ-10. А/г-2 часа	
12	2СШ-110							2	29.09.2014	30.09.2014	2	29.09.2014	30.09.2014	Текущий ремонт ТН-2-110, 2сш-110. С отключением и заземлением 2 сш-110, МЛП-110, Т-2. С переводом нагрузки на Т-1 и выводом АВР СВ-110, СВ-35, СВ-10. А/г-1 час	
13	В-35 л.Прд-1							1	29.09.2014	29.09.2014	1	29.09.2014	29.09.2014	Текущий ремонт В-35 л.Прд-1, ЛР л.Прд-1. С отключением и заземлением В-35кВ л.Прд-1 и л.Прд-1. А/г-1 час	
14	ВЛ-110кВ л.Мир-1 Мирная-1							2	29.09.2014	30.09.2014	2	29.09.2014	30.09.2014	Текущий ремонт ЛР-110 л.Мир-1, 2МЛР-110, 2 с.ш-110. С отключением и заземлением ВЛ-110 л.Мир-1, МЛП-110. С отключением и заземлением 2с.ш.-110 (выводится по отдельной заявке). А/г-1 час	
15	СВ-110							4	29.09.2014	02.10.2014	2	29.09.2014	30.09.2014	Текущий ремонт СВ-110, ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110. С отключением и заземлением СВ-110 и выводом АВР СВ-110. А/г-1 час	
	ПС 35-10 Передольская															
16	Т-1							2	08.09.2014	09.09.2014	2	08.09.2014	09.09.2014	Текущий ремонт Т-1, ОД-35 Т-1, В-35 л. Прд-1. С отключением и заземлением Т-1, В-35 Т-1 и л.Прд-1. С переводом нагрузки на Т-2 и выводом АВР СВ-10. А/г-1 час	
17	Т-2							2	10.09.2014	11.09.2014	2	10.09.2014	11.09.2014	Текущий ремонт Т-2, ОД-35 Т-2, В-35 л. Прд-2. С отключением и заземлением Т-2, В-35 Т-2, ТН-35 л.Прд-2 и л.Прд-2. С переводом нагрузки на Т-1 и выводом АВР СВ-10. А/г-1 час	
	ПС 110-10 Районная															
18	МШВ-110							2	06.09.2014	07.09.2014	2	06.09.2014	07.09.2014	Текущий ремонт ТТ МШВ-110. С отключением и заземлением МШВ-110, с объединением I Ш-110 и II Ш-110 через шинную развилку л.Гор-1. А/г-1 час	
19	2Ш-110							2	07.09.2014	08.09.2014	2	07.09.2014	08.09.2014	Текущий ремонт. С отключением и заземлением II Ш-110, ТН-110 II Ш, Т-2, В-110 Т-2, МШВ-110, В-110 л.Гор-1, В-110 л.Луч-1, В-110 л.Ан-2. С переводом Т-3 на 1ш-110, с переводом нагрузки на Т-1, Т-3 и выводом АВР СВ-2, СВ-3. А/г-1 час	
20	ОШ-110							2	07.09.2014	08.09.2014	2	07.09.2014	08.09.2014	Текущий ремонт ОР л.Гор-1. С отключением и заземлением ОШ-110. А/г-1 час	
21	ОВ-110							2	08.09.2014	09.09.2014	2	08.09.2014	09.09.2014	Текущий ремонт ТТ-110 ОВ. С отключением и заземлением ОВ-110. А/г-1 час	
	ПС 35-10 ЖБИ															
22	Т-1							4	01.09.2014	04.09.2014	4	01.09.2014	04.09.2014	Текущий ремонт Т-1, В-35 Т-1, ТСН-1, ЛР л.Зв-2, 1 СР, 1с-35. С отключением и заземлением линии Зв.-2, Т-1, В-35 Т-1, В-6 Т-1, 1с-35 и секционной премычки. С переводом нагрузки на Т-2 и выводом АВР СВ-6. А/г-2 часа	
	ПС 110-10 Мойка															
23	Т-2							4	01.09.2014	04.09.2014	4	01.09.2014	04.09.2014	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, 2 СР-110, 2 сш-110, СВ-110.С отключением и заземлением Т-2, 2 сш-110, СВ-110. Спереводом нагрузки на Т-1, с включением межлинейной перемычки и выводом АВР СВ-10. А/г-2 часа	
24	ВЛ-110кВ л.Ю-3-2							1	10.09.2014	10.09.2014	2	10.09.2014	11.09.2014	Текущий ремонт 1 МЛР-110, ЛР-110 л. Ю-3-2, 1 сш-110. С отключением изаземлением ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Мойка (Л.Юго-Западная-2), МЛП-110, 1 сш-110. С отключением Т-1, переводом нагрузки на Т-2 и выводом АВР СВ-10. А/г-1 час	
25	1СШ-110							2	10.09.2014	11.09.2014	2	10.09.2014	11.09.2014	Текущий ремонт ТР 1сш-110. С отключением и заземлением 1сш-110. А/г-1 час	
	ПС 35-10 Пролетарий															

26	Т-1							4	15.09.2014	18.09.2014	4	15.09.2014	18.09.2014	Текущий ремонт Т-1, В-10 Т-, 1сш-35, ТН 1сш-35, ШР л.Пр-1, ШР л. Гст-1, ШР-35 ТН 1сш-35. С отключением и заземлением Т-1, В-10 Т-1, 1 сш-35, ТН 1 сш-35, В-35 л. Пр-1, В-35 л.Гст-1. С отключением В-35 л.Нвс-1, СВ-35 С переводом нагрузки на Т-2 и выводом АВР В-35 Т-2, СВ-35, В-35 л. Пр-1, В-10 Т-2. А/г-2 часа	
27	Т-2							4	22.09.2014	25.09.2014	4	22.09.2014	25.09.2014	Текущий ремонт Т-2, В-10 Т-2, 2 сш-35, ШР-35 Т-2, ТН 2сш-35, ШР-35 ТН 2сш-35. С отключением и заземлением Т-2, В-10 Т-2, 2 сш-35, ТН 2сш-35. С отключением В-35 л. Нвс-2, СВ-35. С переводом нагрузки на Т-1 и выводом АВР В-35 Т-2, СВ-35, В-10 Т-2. А/г-2 часа	
28	В-35 л.Пр-1							1	29.09.2014	29.09.2014	1	29.09.2014	29.09.2014	Текущий ремонт В-35 л.Пр-1, ЛР л.Пр-1. С отключением и заземлением В-35 л.Пр-1 и л.Пр-1. А/г-1 час	
	ПС 35-110 Крапивно															
29	СВ-10							1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	Текущий ремонт СВ-10. С отключением и заземлением СВ-10 с двух сторон. А/г-1 час	
30	Т-1, В-10 Т-1							3	09.09.2014	11.09.2014	3	09.09.2014	11.09.2014	Текущий ремонт Т-1, В-10 Т-1. С отключением и заземлением Т-1, В-10 Т-1 с двух сторон. А/г-2 часа	
31	Т-2, В-10 Т-2							3	16.09.2014	18.09.2014	3	16.09.2014	18.09.2014	Текущий ремонт Т-2, В-10 Т-2. С отключением и заземлением Т-2, В-10 Т-2 с двух сторон. А/г-2 часа	
	ПС 35-110 Шелонь															
32	ТН-1-110							2	22.09.2014	23.09.2014	2	15.09.2014	16.09.2014	Текущий ремонт ТН-1-110. С отключением и заземлением ТН-1-110 с двух сторон. А/г-2 часа	Л.Шимская -3
33	ТН-2-110							2	24.09.2014	25.09.2014	2	18.09.2014	19.09.2014	Текущий ремонт Т-2-110. С отключением и заземлением ТН-2-110 с двух сторон. А/г-2 часа	Л.Шимская -3
	СРЗА															
	ПС 35-10 Грузино															
34	СВ-35кВ							1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014	Текущий ремонт, высоковольтные испытания. С отключением и заземлением СВ-35. С выводом АОСН л.Крф-1, АОСН л.Бдг-1, АВР СВ-35. А/г-1 час	
	ПС 110-10 Оскуй															
35	ВЛ-35кВ л.Бдг-1 Л.Будогощская-1							1	25.09.2014	25.09.2014	1	25.09.2014	25.09.2014	Текущий ремонт ЛР-35кВ л.Бдг-1. С отключением и заземлением В-35кВ Бдг-1. А/г-1 час	
	ПС 110-10 Спасская															
36	Т-1							1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	Текущий ремонт КЗ-110кВ Т-1. С отключением и заземлением Т-1, с переводом нагрузки по 10кВ от ПС Чудово. А/г-2 часа	
37	ЛР-110кВ л.Бор-1							1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	Текущий ремонт ЛР-110кВ л.Бор-1. С отключением и заземлением л.Бор-1. 1СШ-110 с переводом питания шин 10кВ от ПС Чудово А/г-2 часа	
	ПС 35-10 Кр. Фарфорист															
38	В-35 Т-2							2	11.09.2014	12.09.2014	2	11.09.2014	12.09.2014	Текущий ремонт, высоковольтные испытания. С отключением и заземлением В-35 Т-2. С переводом нагрузки с Т-2 на Т-1. А/г-1 час	
	Производственное отделение "Боровичские электрические сети"															
39	Л.Пестовская-2 (ВЛ 110 кВ Ягайлово-НРУ Пестово с отпайкой на ПС Вятка)							25	01.09.2014- 07.09.14	13.09.14- 30.09.14	25	01.09.2014 13.09.2014	07.09.14 30.09.14	Расширение просеки пр. оп. 4-142, с выводом АПВ Л.Пт-2	
40	Л.Пестовская-2 (ВЛ 110 кВ Ягайлово-НРУ Пестово с отпайкой на ПС Вятка)							5	08.09.2014	12.09.2014	5	08.09.2014	12.09.2014	Замена изоляции оп.231-234 **с отключением и заземлением** ВЛ-110 Л.Пт-2, А/Г- 1час .	
41	Л.Неболчская-1 (ВЛ 110 кВ Неболчи-Киприя)							2	22.09.2014	23.09.2014	2	11.09.2014	12.09.2014	Вырубка УД пр. оп. 23-24, расчистка от поросли пр.оп. 15-23 **с отключением и заземлением** ВЛ-110 Л.Нб-1, А/Г- 1час .	См. График НРДУ Бологое-Окуловская
42	Л.Крестецкая-1 (ВЛ 110 кВ Окуловская-Ручьи)							1	30.09.2014	30.09.2014	1	30.09.2014	30.09.2014	Вырубка УД пр. оп. 76-77 **с отключением и заземлением** ВЛ-110 Л.Кр-1, А/Г- 1час .	
43	Л.Киприйская-1 (ВЛ 110 кВ Мозолево-Киприя)							28	01.09.14- 21.09.14	24.09.14- 30.09.14	10	01.09.2014 13.09.2014	10.09.2014 20.09.2014	Расширение просеки пр. оп. 15-109, **с отключением и заземлением** ВЛ-110 Л.Кпр-1	См. График НРДУ Л.Неболчская-1, В-110 АТ-1 Окуловская
44	Л.Ягайловская-1 (ВЛ 110 кВ Прогресс-Ягайлово с отпайкой на Починная)							30	01.09.2014	30.09.2014	25	01.09.2014 13.09.2014	07.09.14 30.09.14	Расширение просеки пр. оп. 9-276, с выводом АПВ Л.Яг-1 (при отказе работ по пункту 1,2)	Л.Пестовская-2

45	Л.Быковская-1 (ВЛ 35кВ ППС Быково-ПС Пестово)							15	01.09.2014	15.09.2014	15	01.09.2014	15.09.2014	Расширение просеки пр. оп. 5-60, с отключением и заземлением ВЛ-110 Л.Бк-1, А/Г- 1час .	
46	Л.Быковская-2 (ВЛ 35кВ ППС Быково-ПС Пестово)							15	16.09.2014	30.09.2014	15	16.09.2014	30.09.2014	Расширение просеки пр. оп. 5-60, с отключением и заземлением ВЛ-110 Л.Бк-2, А/Г- 1час .	
	СПС,СИЗП														
	ПС Киприя														
47	В-110 л.Кпр-1							2	01.09.2014	02.09.2014	2	01.09.2014	02.09.2014	Замена масла, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Юбилейная														
48	ТН-110							1	04.09.2014	04.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	Замена масла, с отключением и заземлением , А/Г-1час	Л.Киприйская-1
	ПС Посад														
49	Т-1 ШР-35 Т-1, ОД.КЗ-35 Т-1, ШР-35 1ТН, 1СР-35.							3	01.09.2014	03.09.2014	3	01.09.2014	03.09.2014	Текущий ремонт, испытания, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
50	Т-2 ШР-35 Т-2, ОД.КЗ-35 Т-2, ШР-35 2ТН, 2СР-35.							5	04.09.2014	08.09.2014	5	04.09.2014	08.09.2014	Текущий ремонт,испытания, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Алешино														
51	Т-1, ТСН-1							1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
52	Т-2, ТСН-2							1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
53	КРУН-10							1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	Покраска,испытания, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Егла														
54	Т-1, ТСН-1							1	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
55	Т-2, ТСН-2							1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Удино														
56	Т-1, РВС Т-1							1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
57	Т-1, ЛР-35 л.Хв-3							1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Окладнево														
58	Т-1, Т-2							1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Бабино														
59	Т-1							1	22.09.2014	22.09.2014	1	22.09.2014	22.09.2014	Текущий ремонт,испытания, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
60	Т-2							1	23.09.2014	23.09.2014	1	23.09.2014	23.09.2014	Текущий ремонт, испытания, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Травково														
61	Т-1, Т-2							1	24.09.2014	24.09.2014	1	24.09.2014	24.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Угловка														
62	Т-1							1	25.09.2014	25.09.2014	1	25.09.2014	25.09.2014	Текущий ремонт,испытания, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Артем														
63	Т-1							1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
64	Т-2							1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Миголощи														
65	Т-1							1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	Текущий ремонт,испытания, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
66	Т-2							1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	Текущий ремонт, испытания, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
67	В-35 Т-2							1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	Устранение дефекта ТВК, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Починная														
68	Т-1, ОД.КЗ-110 Т-1							1	29.09.2014	29.09.2014	1	29.09.2014	29.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
69	Т-2, ОД.КЗ-110 Т-2							1	26.09.2014	26.09.2014	1	26.09.2014	26.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением , А/Г-1час	

70	ТТ-110 Т-1							1	30.09.2014	30.09.2014	1	30.09.2014	30.09.2014	Замена масла,с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	ПС Мошеникое													Испытания, с отключением и заземлением , А/Г-1час	
71	1ТН-35							1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	Текущий ремонт,с отключением и заземлением , А/Г-1час	
	Производственное отделение "Валдайские электрические сети"														
72	Л.Красная-1	3	10.09.2014	12.09.2014	3	10.09.2014	12.09.2014	3	10.09.2014	12.09.2014	3	10.09.2014	12.09.2014	Вырубка угрожающих деревьев, с отключением и заземлением Л.Красная-1, А/Г - 1,5 часа	
73	л.Красная-2	3	17.09.2014	19.09.2014	3	17.09.2014	19.09.2014	3	17.09.2014	19.09.2014	3	17.09.2014	19.09.2014	Вырубка угрожающих деревьев, с отключением и заземлением Л. Красная-2, А/Г - 1,5 часа	
	ПС 110 кВ														
	ПС 110/35/10 кВ Лычково														
74	АКБ	2	12.09.2014	13.09.2014	2	12.09.2014	13.09.2014	2	12.09.2014	13.09.2014	2	12.09.2014	13.09.2014	Проф контроль с выводом АПВ и снятием емкости 70%, А/Г - 1 часа	
	ПС 110/35/10 кВ Елисеево														
75	Т-1, В-110 Т-1, В-110 Тр-Ел, СВ, ввода В-110 Т-1, ввода В-110 Тр-Ел	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением Т-1, В-110 Т-1, В-110 Тр-Ел, СВ, ввода В-110 Т-1, ввода В-110 Тр-Ел, а/г 2ч.	
76	Т-2, В-110 Т-2, В-110 Вд-3, ОВ, ввода В-110 Т-2, ввода В-110 Вд-3, ввода Т-110 Т-2	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением Т-2, В-110 Т-2, В-110 Вд-3, ОВ, ввода В-110 Т-2, ввода В-110 Вд-3, ввода Т-110 Т-2, а/г 2ч.	
77	В-35 Т-1, В-35 Си-1	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением В-35 Т-1, В-35 Си-1, а/г 2ч.	
78	В-35 Т-2, СВ	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением В-35 Т-2, СВ, а/г 2ч.	
79	Т-1, Т-2, СВ, л-2, л-5	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением Т-1, Т-2, СВ, л-2, л-5, а/г 2ч.	
	ПС 110/10 кВ Новое Рахино														
80	Т-1	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением Т-1, а/г 2ч	
81	Т-2	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением Т-2, а/г 2ч	
82	Т-1, Т-2, СВ, л-1, л-2, л-3, л-4, л-5, л-6, л-7, л-8, л-9	1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением Т-1, Т-2, СВ, л-1, л-2, л-3, л-4, л-5, л-6, л-7, л-8, л-9, а/г 2ч	
	ПС 35 кВ														
	ПС 35/6 кВ Синяя														
83	1 СШ 35	2	18.09.2014	19.09.2014	2	18.09.2014	19.09.2014	2	18.09.2014	19.09.2014	2	18.09.2014	19.09.2014	Текущий ремонт разъединителей с отключением ВЛ-35 Л.Выползовская-2, А/Г - 1,5 часа	
84	2 СШ 35	2	25.09.2014	26.09.2014	2	25.09.2014	26.09.2014	2	25.09.2014	26.09.2014	2	25.09.2014	26.09.2014	Текущий ремонт разъединителей с отключением ВЛ-35 кВ Л.Синяя-2, А/Г - 1,5 часа	
85	Т-1	1	20.09.2014	20.09.2014	1	20.09.2014	20.09.2014	1	20.09.2014	20.09.2014	1	20.09.2014	20.09.2014	ТР, испытание, с отключением и заземлением Т-1, А/Г - 1,5 часа	
86	Т-2	1	26.09.2014	26.09.2014	1	26.09.2014	26.09.2014	1	26.09.2014	26.09.2014	1	26.09.2014	26.09.2014	ТР, испытание, с отключением и заземлением Т-2, А/Г - 1,5 часа	
	ПС 35/10 кВ Полново														
87	Т-1, В-35 Т-1	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением Т-1, В-35 Т-1, А/Г - 2 часа	
88	Т-2, В-35 Т-2, СВ	1	12.09.2014	12.09.2014	1	12.09.2014	12.09.2014	1	12.09.2014	12.09.2014	1	12.09.2014	12.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением Т-2, В-35 Т-2, СВ, А/Г - 2 часа	
89	ТСН-1, ТСН-2	1	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением ТСН-1, ТСН-2, А/Г - 2 часа	
90	Т-1, Т-2, СВ, л-2, л-3, л-4, л-6, л-7	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	Испытания, с отключением и заземлением Т-1, Т-2, СВ, л-2, л-3, л-4, л-6, л-7, А/Г - 2 часа	
	ПС 35/6/10 кВ Дворец														
91	СШ 35	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	Текущий ремонт разъединителей, с отключением и заземлением ВЛ-35 л Дв1, Дв 2, а/г 1,5ч	
92	Т-1	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	ТР испытания, с отключением и заземлением Т-1, а/г 2ч	
93	Т-2	1	06.09.2014	06.09.2014	1	06.09.2014	06.09.2014	1	06.09.2014	06.09.2014	1	06.09.2014	06.09.2014	ТР, испытания, с отключением и заземлением Т-2, а/г 2ч	
94	Т-3	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	ТР, испытания, с отключением и заземлением Т-3, а/г 2ч	
95	В-6 Л-4, В-6 Л-3, СВ-6, ВТ-1-6, ВТ-2-6	2	10.09.2014	11.09.2014	2	10.09.2014	11.09.2014	2	10.09.2014	11.09.2014	2	10.09.2014	11.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением В-6 Л-4, В-6 Л-3, СВ-6, ВТ-1-6, ВТ-2-6, а/г 1,5ч	

96	В-10 Л-1, В-10 Л-2, ВТ-3-10	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	Текущий ремонт, с отключением и заземлением В-10 Л-1, В-10 Л-2, ВТ-3-10, а/г-1,5ч	
	СРЗиА														
	ПС 110/35/10 кВ Крестцы														
97	В-10 л-1	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	1	01.09.2014	01.09.2014	Восстановление РЗА, с выводом из работы В-10 Л-1, А/Г - 1,5 часа	
98	В-10 л-2	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	1	02.09.2014	02.09.2014	Контроль РЗА, с выводом из работы В-10 Л-2, А/Г - 1,5 часа	
99	В-10 л-4	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	1	03.09.2014	03.09.2014	Восстановление РЗА, с выводом из работы В-10 Л-4, А/Г - 1,5 часа	
100	В-10 л-5	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	1	04.09.2014	04.09.2014	Восстановление РЗА, с выводом из работы В-10 Л-5, А/Г - 1,5 часа	
101	В-10 л-7	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	1	05.09.2014	05.09.2014	Восстановление РЗА, с выводом из работы В-10 Л-7, А/Г - 1,5 часа	
102	В-10 л-8	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	1	08.09.2014	08.09.2014	Контроль РЗА, с выводом из работы В-10 Л-8, А/Г - 1,5 часа	
103	В-10 л-9	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	1	09.09.2014	09.09.2014	Восстановление РЗА, с выводом из работы В-10 Л-9, А/Г - 1,5 часа	
104	В-10 л-10	1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	1	10.09.2014	10.09.2014	Контроль РЗА, с выводом из работы В-10 Л-10, А/Г - 1,5 часа	
105	В-10 л-11	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	1	11.09.2014	11.09.2014	Восстановление РЗА, с выводом из работы В-10 Л-11, А/Г - 1,5 часа	
106	В-10 л-12	1	12.09.2014	12.09.2014	1	12.09.2014	12.09.2014	1	12.09.2014	12.09.2014	1	12.09.2014	12.09.2014	Контроль РЗА, с выводом из работы В-10 Л-12, А/Г - 1,5 часа	
107	В-10 л-14	1	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	1	15.09.2014	15.09.2014	Контроль РЗА, с выводом из работы В-10 Л-14, А/Г - 1,5 часа	
108	1ТН-10	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	1	16.09.2014	16.09.2014	Контроль вторичные цепи, с выводом из работы 1ТН-10, А/Г - 1 час	
109	2ТН-10	1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014	1	17.09.2014	17.09.2014	Контроль вторичные цепи, с выводом из работы 2ТН-10, А/Г - 1 час	
110	ЛЗШ-10 1сш	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014	1	18.09.2014	18.09.2014	Контроль РЗА, с выводом из работы 1сш, А/Г - 1 час	
111	ЛЗШ-10 2сш	1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014	1	19.09.2014	19.09.2014	Контроль РЗА, с выводом из работы 2сш, А/Г - 1 час	
112	ДЗ-10 1сш	1	22.09.2014	22.09.2014	1	22.09.2014	22.09.2014	1	22.09.2014	22.09.2014	1	22.09.2014	22.09.2014	Контроль РЗА, с выводом из работы 1СШ, А/Г - 1 час	
113	ДЗ-10 2сш	1	23.09.2014	23.09.2014	1	23.09.2014	23.09.2014	1	23.09.2014	23.09.2014	1	23.09.2014	23.09.2014	Контроль РЗА, с выводом из работы 2СШ, А/Г - 1 час	
	Производственное отделение "Старорусские электрические сети"														
114	Л Холмская-2 (ВЛ-110 кВ Дунаево-Холм)							12	01.09.14	12.09.14	8	15.09.14	23.09.14	Расчистка трассы с отключением АПВ ВЛ-110 Хм-2. А/ Г 1 час	См.График НРДУ (Л Чихачевская 4,1)
115	Л. Лычковская-3 (ВЛ-110 кВ Лычково-Пола)							4	22.09.14	26.09.14	4	22.09.14	26.09.14	Капитальный ремонт с отключением и заземлением ВЛ-110 Лч-3. А/ Г 1,5 часа	
116	Л. Шимская-1 (ВЛ-110 кВ Старорусская-Шимск с отпайками)							26	01.09.14	26.09.14	26	01.09.14	26.09.14	Расширение просеки ВЛ с отключением АПВ ВЛ-110 Шм-1. А/ Г 1 час	
117	Л. Шимская-2 (ВЛ-110 кВ Русса-Шимск с отпайками)							26	01.09.14	26.09.14	26	01.09.14	26.09.14	Расширение просеки ВЛ с отключением АПВ ВЛ-110 Шм-2. А/ Г 1 час	
118	Л. Шимская-1 (ВЛ-110 кВ Старорусская-Шимск с отпайками)							2	17.09.14	18.09.14	2	18.09.14	19.09.14	Вырубкак УД с отключением и заземлением ВЛ-110 Шм-1. А/ Г 1 час	Л.Шимская-2
119	Л. Шимская-2 (ВЛ-110 кВ Русса-Шимск с отпайками)							2	15.09.14	16.09.14	2	16.09.14	17.09.14	Вырубка УД с отключением и заземлением ВЛ-110 Шм-2. А/ Г 1 час	См. График НРДУ (АТ-2 Старорусская)
120	Л. Парфинская-3 ВЛ-110 кВ Медниково- Парфино							19	01.09.14	19.09.14	19	01.09.14	19.09.14	Расширение просеки ВЛ с отключением АПВ ВЛ-110 Пф-3. А/ Г-1 час	
121	Л. Медниковская (ВЛ-110 кВ Старорусская-Медниково)							19	01.09.14	19.09.14	19	01.09.14	19.09.14	Расширение просеки ВЛ с отключением АПВ ВЛ-110 Мд. А/ Г 1 час	
122	Л. Парфинская-3 ВЛ-110 кВ Медниково- Парфино							2	08.09.14	09.09.14	2	08.09.14	09.09.14	Вырубка УД с отключением и заземлением ВЛ-110 Пф-3. А/ Г 1 час	
123	Л. Медниковская (ВЛ-110 кВ Старорусская-Медниково)							2	10.09.14	11.09.14	2	10.09.14	11.09.14	Вырубка УД с отключением и заземлением ВЛ-110 Мд. А/ Г 1 час	
	ВЛ-35 кВ														
124	Л.Старорусская-1,Теремовская-3 (ВЛ-35 Русса-Новосельская-Теремово)							12	01.09.14	12.09.14	12	01.09.14	12.09.14	Расширение просеки ВЛ с отключением АПВ ВЛ-35 Стр-1,Тр-3 А/ Г 1 час	
125	Л.Старорусская-1,Теремовская-3 (ВЛ-35 кВ Русса-Новосельская-Теремово)							3	24.09.14	26.09.14	3	24.09.14	26.09.14	Расширение просеки ВЛ с отключением АПВ ВЛ-35 Стр-1,Тр-3. А/ Г 1 час	
126	Л. Поддорская-1 (ВЛ-35 кВ Холм-Поддорье)							12	01.09.14	12.09.14	12	01.09.14	12.09.14	Расчистка трассы с отключением АПВ ВЛ-35 Пд-1. А/ Г 1 час	

127	Л. Полавская-1 (ВЛ-35 кВ Пола- Новая Деревня)							1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14	Техническое обслуживание ЛР-35/л Пл-1, на ПС "Новая Деревня" с отключением и заземлением ВЛ-35 Пл-1. А/ Г 1 час	
128	Л. Старорусссская-1 (ВЛ-35 кВ Русса-Новосельская-Теремово)	1	25.09.14	25.09.14				1	25.09.14	25.09.14	1	25.09.14	25.09.14	ИСП и ТО . С отключением ВЛ-35 кВ Стр-1,Трм-3, 1 сш 35/10 кВ, с отключением и заземлением отходящих линий 10 кВ на ПС Новосельская. А/ Г 1 час	
	ПС-110кВ														
	ПС Русса														
129	Т-1							2	22.09.14	23.09.14	2	22.09.14	23.09.14	Испытание с отключением и заземлением Т-1. А/ Г 2 часа	
130	Т-2							2	29.09.14	30.09.14	2	29.09.14	30.09.14	Испытание с отключением и заземлением Т-2. А/ Г 2 часа	
	ПС Вороново														
131	Т-1							2	15.09.14	16.09.14	2	15.09.14	16.09.14	Испытание с отключением и заземлением Т-1. А/ Г 2 часа	
132	Т-2							2	17.09.14	18.09.14	2	17.09.14	18.09.14	Испытание с отключением и заземлением Т-2. А/ Г 2 часа	
	ПС Тухомичи														
133	ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2.	1	03.09.14	03.09.14				1	03.09.14	03.09.14	1	03.09.14	03.09.14	Опробование ОД, КЗ-110 Т-1, Т-2 с поочередным выводом в резерв Т-1, Т-2. А/Г 1час.	
	ПС-35 кВ														
	ПС "Новая Деревня"														
134	ТР Т-1/35, ТР Т-2/35, ОД-35/Т-1, ОД-35/Т-2, Т-1, Т-2, КРУН-10 1 и 2 СШ	1	18.09.14	18.09.14				1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14	ИСП и ТО . С отключением ВЛ-35 кВ Пл-1, 1 и 2 сш 35/10 кВ, с отключением и заземлением отходящих линий 10 кВ. А/ Г 1 час	
	ПС "Новосельская"														
135	ЛР-35 л. Трм-3, 1 сш 35/10, Т-1	1	25.09.14	25.09.14				1	25.09.14	25.09.14	1	25.09.14	25.09.14	ИСП и ТО . С отключением ВЛ-35 кВ Стр-1,Трм-3, 1 сш 35/10 кВ, с отключением и заземлением отходящих линий 10 кВ. А /Г 1 час	
	ПС "Березка"														
136	ОД, КЗ-35 Т-1, Т-2.	1	04.09.14	04.09.14				1	04.09.14	04.09.14	1	04.09.14	04.09.14	Опробование отделителей и короткозамыкателей с поочередным выводом в резерв Т-1, Т-2	
	ПС "Лажины"														
137	ОД, КЗ-35 Т-1, Т-2.	1	23.09.14	23.09.14				1	23.09.14	23.09.14	1	23.09.14	23.09.14	Опробование отделителей и короткозамыкателей с поочередным выводом в резерв Т-1, Т-2	
	РЗА														
	ПС Березка														
138	Т-1							5	01.09.14	05.09.14	5	01.09.14	05.09.14	ТО УРЗА с выводом Т-1 в ремонт А/Г 2 часа	
139	Т-2							5	08.09.14	12.09.14	5	08.09.14	12.09.14	ТО УРЗА с выводом Т-2 в ремонт А/ Г 1 часа	
	ПС Вороново														
140	В-10 Л-3							1	16.09.14	16.09.14	1	16.09.14	16.09.14	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
141	В-10 Л-5							1	16.09.14	16.09.14	1	16.09.14	16.09.14	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
142	В-10 Л-7							1	17.09.14	17.09.14	1	17.09.14	17.09.14	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
143	СВ-10							1	17.09.14	17.09.14	1	17.09.14	17.09.14	ТО УРЗА с отключением СВ-10 А /Г 1 час	
	ПС Холм														
144	В-10 Л-1							1	23.09.2014	23.09.2014	1	23.09.2014	23.09.2014	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
145	В-10 Л-2							1	23.09.2014	23.09.2014	1	23.09.2014	23.09.2014	ТО УРЗА с отключением В-10 А Г/ 1 час	
146	В-10 Л-4							1	30.09.2014	30.09.2014	1	30.09.2014	30.09.2014	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
147	В-10 Л-5							1	24.09.2014	24.09.2014	1	24.09.2014	24.09.2014	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
148	В-10 Л-6							1	25.09.2014	25.09.2014	1	25.09.2014	25.09.2014	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
149	В-10 Л-7							1	25.09.2014	25.09.2014	1	25.09.2014	25.09.2014	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
150	В-10 Л-8							1	29.09.2014	29.09.2014	1	29.09.2014	29.09.2014	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
151	СВ-10							1	24.09.2014	24.09.2014	1	24.09.2014	24.09.2014	ТО УРЗА с отключением СВ-10 А/ Г 1 час	
152	ТН-1/10							1	29.09.2014	29.09.2014	1	29.09.2014	29.09.2014	ТО УРЗА с отключением ТН-1/10 А/ Г 1 час	
153	ТН-2/10							1	30.09.2014	30.09.2014	1	30.09.2014	30.09.2014	ТО УРЗА с отключением ТН-2/10 А/ Г 1 час	
	Лажины														
154	Т-1							5	15.09.14	19.09.14	5	15.09.14	19.09.14	ТО УРЗА с отключением Т-1 А/ Г 2 часа	
	ПС Русса														

155	ТН-2/35							1	15.09.14	15.09.14	1	15.09.14	15.09.14	ТО УРЗА с отключением ТН-2/35 А/ Г 1 час	
156	Л-20							1	16.09.14	16.09.14	1	16.09.14	16.09.14	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
157	Л-17							1	17.09.14	17.09.14	1	17.09.14	17.09.14	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
158	Л-23							1	18.09.14	18.09.14	1	18.09.14	18.09.14	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
159	Л-24							1	19.09.14	19.09.14	1	19.09.14	19.09.14	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	
160	Л-29							1	22.09.14	22.09.14	1	22.09.14	22.09.14	ТО УРЗА с отключением В-10 А/ Г 1 час	

Начальник ДС ЦУС С.Б. Корноухов

Начальник СРЗиА Ю.О. Коноплев