Утверждаю:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 25 " апреля 2022 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на май 2022 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС											
ПС 110 кВ Полдарса	СМВ-110 кВ	5	16.05.2022	20.05.2022	с включением ремонтной перемычки	3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ВЛ 110 кВ Дымково - Полдарса и ВЛ 110 кВ Полдарса - Вострое на ПС 110 кВ Полдарса.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Полдарса	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Дымково-Полдарса	5	16.05.2022	20.05.2022	Планируется с отключением СМВ 110 кВ в сроки 16.05-20.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2022 г.	3:00	А/Г - 3 ч. Профилактическое восстановление ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Дымково-Полдарса на ПС 110 кВ Полдарса.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Полдарса	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Полдарса - Вострое	5	16.05.2022	20.05.2022	Планируется с отключением СМВ 110 кВ в сроки 16.05-20.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2022 г.	3:00	А/Г - 3 ч. Профилактическое восстановление ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Полдарса - Вострое на ПС 110 кВ Полдарса.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Полдарса	АПВ, АУВ СМВ-110	5	16.05.2022	20.05.2022	Планируется с отключением СМВ 110 кВ в сроки 16.05-20.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2022 г.	3:00	А/Г - 3 ч. Профилактическое восстановление АПВ, АУВ СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Полдарса.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Полдарса	ТН-1СШ 110 кВ	3	16.05.2022	18.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ТН 110 кВ 1 СШ на ПС 110 кВ Полдарса.	3	16.05.2022	18.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Полдарса	1СШ 110 кВ	3	16.05.2022	18.05.2022	с включением ремонтной перемычки	2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ТН 110 кВ 1 СШ на ПС 110 кВ Полдарса.	3	16.05.2022	18.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Полдарса	Т-1 110/10 кВ	3	16.05.2022	18.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА Т-1 на ПС 110 кВ Полдарса.	3	16.05.2022	18.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Полдарса	ТН-2СШ 110 кВ	3	18.05.2022	20.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ТН 110 кВ 2 СШ на ПС 110 кВ Полдарса.	3	18.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Полдарса	2СШ 110 кВ	3	18.05.2022	20.05.2022	с включением ремонтной перемычки	2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ТН 110 кВ 2 СШ на ПС 110 кВ Полдарса.	3	18.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Полдарса	Т-2 110/10 кВ	3	18.05.2022	20.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА Т-2 на ПС 110 кВ Полдарса.	3	18.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ЭВ-110 кВ Вострое	5	23.05.2022	27.05.2022	Разрыв транзита 110 кВ.	3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ЭВ 110 кВ Вострое на ПС 110 кВ НПС.	5	23.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	Сириус-2-ОМП ВЛ 110 кВ НПС - Вострое	5	23.05.2022	27.05.2022	Совместно с отключением ЭВ 110 кВ Вострое на ПС 110 кВ НПС.	3:00	Профилактическое восстановление Сириус-2-ОМП ВЛ 110 кВ НПС - Вострое на ПС 110 кВ НПС.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	1КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 01: Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ НПС - Вострое	5	23.05.2022	27.05.2022	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Вострое в сроки 23.05-27.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на 2022 г.	3:00	А/Г - 3 ч. Профилактическое восстановление 1КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 01:Сириус-3-ЛВ-03) на ПС 110 кВ НПС.	5	23.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	2КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 02: Сириус-3-ЛВ-03) ВЛ 110 кВ НПС - Вострое	5	23.05.2022	27.05.2022	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Вострое в сроки 23.05-27.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на 2022 г.	3:00	А/Г - 3 ч. Профилактическое восстановление 2КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект 02:Сириус-3-ЛВ-03) на ПС 110 кВ НПС.	5	23.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ	5	23.05.2022	27.05.2022	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 55 МВт.	3:00	Одностороннее отключение ВЛ для профилактического восстановления устройств РЗА ЭВ 110 кВ Вострое на ПС 110 кВ НПС.	5	23.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	Т-1	2	10.05.2022	11.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, техническое обслуживание ТТ 110 кВ Т-1 и ЭВ 110 кВ Т-1.	2	10.05.2022	11.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	Т-2	2	12.05.2022	13.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2, техническое обслуживание ТТ 110 кВ Т-2 и ЭВ 110 кВ Т-2.	2	12.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-1СШ 35 кВ	1	19.05.2022	19.05.2022		2:00	Техническое обслуживание ТН 35 кВ 1 СШ.	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-2СШ 35 кВ	1	20.05.2022	20.05.2022		2:00	Техническое обслуживание ТН 35 кВ 2 СШ.	1	20.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	Т-1	2	23.05.2022	24.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1 и МВ 35 кВ Т-1.	2	23.05.2022	24.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	Т-2	2	25.05.2022	26.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2 и МВ 35 кВ Т-2.	2	25.05.2022	26.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нижний Енангск	Т-1 35/10 кВ	2	05.05.2022	06.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, ВВ 10 кВ Т-1 и ТСН-1.	2	05.05.2022	06.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нижний Енангск	Т-2 35/10 кВ	2	12.05.2022	13.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2, ВВ 10 кВ Т-2 и ТСН-2.	2	12.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кич-Городок	ТН-1СШ 35 кВ	1	16.05.2022	16.05.2022		2:00	Текущий ремонт ТН 35 кВ 1 СШ.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кич-Городок	ТН-2СШ 35 кВ	1	19.05.2022	19.05.2022		2:00	Текущий ремонт ТН 35 кВ 2 СШ.	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кич-Городок	Т-1 110/35/10 кВ	2	24.05.2022	25.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1 и ТСН-1.	2	24.05.2022	25.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кич-Городок	Т-2 110/35/10 кВ	2	26.05.2022	27.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2 и ТСН-2.	2	26.05.2022	27.05.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Коммунальная	Т-1 35/10 кВ	2	16.05.2022	17.05.2022		1:00	Тенкущий ремонт Т-1, испытания Т-1, ВВ 35 кВ Т-1, РВС 35 кВ Т-1.	2	16.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	СВВ-35 кВ	1	18.05.2022	18.05.2022	С запиткой ПС 35 кВ Байдарово по связке ВЛ 10 кВ Ирданово - Петряево с ПС 110 кВ Никольск.	1:00	Высоковольтные испытания СВВ 35 кВ.	1	18.05.2022	18.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	ТН-1СШ 35 кВ	1	18.05.2022	18.05.2022		1:00	Межремонтные испытания ТН 35 кВ 1 СШ.	1	18.05.2022	18.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	ТН-2СШ 35 кВ	1	19.05.2022	19.05.2022		1:00	Межремонтные испытания ТН 35 кВ 2 СШ.	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	Т-2 35/10 кВ	2	19.05.2022	20.05.2022		1:00	Тенкущий ремонт Т-2, испытания Т-2, ВВ 35 кВ Т-2, РВС 35 кВ Т-2.	2	19.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Байдарово	Т-2 35/10 кВ	1	23.05.2022	23.05.2022		1:00	Межремонтные испытания Т-2, ВВ 35 кВ Т-2, РВС 35 кВ Т-2.	1	23.05.2022	23.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Байдарово	ТН 35 кВ	1	23.05.2022	23.05.2022		1:00	Межремонтные испытания ТН 35 кВ.	1	23.05.2022	23.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-1 110/10 кВ	2	16.05.2022	17.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1, межремонтные испытания Т-1.	2	16.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-2 110/10 кВ	2	26.05.2022	27.05.2022		1:00	Межремонтные испытания Т-2.	2	26.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	Т-2 110/10 кВ	2	16.05.2022	17.05.2022		2:00	Межремонтные испытания Т-2.	2	16.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-ЗЕЛЕНЦОВО	2	23.05.2022	24.05.2022	Разрыв транзита 110 кВ.	2:00	Вырубка угрожающих деревьев в пролётах опор № 60-62. Замена дефектного изолятора ф.А на опоре № 112.	2	23.05.2022	24.05.2022	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-1	3	04.05.2022	06.05.2022	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ В.Устюг-1, ТН 110 кВ В.Устюг-1 ф. В.	3	04.05.2022	06.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1)	3	04.05.2022	06.05.2022	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ В.Устюг-1 на РП 110 кВ Красавино.	3	04.05.2022	06.05.2022	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-2	3	11.05.2022	13.05.2022	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ В.Устюг-2, ТН 110 кВ В.Устюг-2 ф. В.	3	11.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2)	3	11.05.2022	13.05.2022	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ В.Устюг-2 на РП 110 кВ Красавино.	3	11.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заоважье-1	3	16.05.2022	18.05.2022	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ Заоважье-1, ТН 110 кВ Заоважье-1 ф. В.	3	16.05.2022	18.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заоважье - РП Красавино I цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заоважье - РП Красавино 1)	3	16.05.2022	18.05.2022	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ Заоважье-1 на РП 110 кВ Красавино.	3	16.05.2022	18.05.2022	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заоважье-2	3	18.05.2022	20.05.2022	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ Заоважье-2, ТН 110 кВ Заоважье-2 ф. В.	3	18.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заоважье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заоважье - РП Красавино 2)	3	18.05.2022	20.05.2022	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ Заоважье-2 на РП 110 кВ Красавино.	3	18.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	1 СШ 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Калинино-Зеленцово, ВЛ 110 кВ НПС-Вострое, ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (30.05-13.06.2022).	2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ, ШР 110 кВ ТН 1 СШ.	3	23.05.2022	25.05.2022	Отказана РДУ
РП 110 кВ Красавино	ТН 1 сш 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт ТН 110 кВ 1 СШ и ШР 110 кВ ТН 1 СШ.	3	23.05.2022	25.05.2022	Отказана РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-1	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ.	3	23.05.2022	25.05.2022	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1)	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ на РП 110 кВ Красавино.	3	23.05.2022	25.05.2022	Отказана РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заоважье-1	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ.	3	23.05.2022	25.05.2022	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заоважье - РП Красавино I цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заоважье - РП Красавино 1)	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ на РП 110 кВ Красавино.	3	23.05.2022	25.05.2022	Отказана РДУ
РП 110 кВ Красавино	СЭВ-110	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВна РП 110 кВ Красавино.	5	23.05.2022	27.05.2022	Отказана РДУ
РП 110 кВ Красавино	2 СШ 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Калинино-Зеленцово, ВЛ 110 кВ НПС-Вострое, ВЛ 220 кВ Вельск-Шангалы (30.05-13.06.2022).	2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 110 кВ, ШР 110 кВ ТН 2 СШ.	3	25.05.2022	27.05.2022	Отказана РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ В.Устюг-2	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 110 кВ.	3	25.05.2022	27.05.2022	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2)	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 110 кВ на РП 110 кВ Красавино.	3	25.05.2022	27.05.2022	Отказана РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заоважье-2	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 110 кВ.	3	25.05.2022	27.05.2022	Отказана РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заоважье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заоважье - РП Красавино 2)	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 110 кВ на РП 110 кВ Красавино.	3	25.05.2022	27.05.2022	Отказана РДУ
РП 110 кВ Красавино	ТН 2 сш 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт ТН 110 кВ 2 СШ и ШР 110 кВ ТН 2 СШ.	3	25.05.2022	27.05.2022	Отказана РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Великий Устюг	Т-1 110/35/6 кВ	1	04.05.2022	04.05.2022		2:00	Межремонтные испытания МВ 110 кВ Т-1 и МВ 35 кВ Т-1.	1	04.05.2022	04.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	Т-2 110/35/6 кВ	1	05.05.2022	05.05.2022		2:00	Межремонтные испытания МВ 110 кВ Т-2 и МВ 35 кВ Т-2.	1	05.05.2022	05.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	ТН-1СШ 35 кВ	1	06.05.2022	06.05.2022		1:00	Межремонтные испытания ТН 35 кВ 1 СШ.	1	06.05.2022	06.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	ТН-2СШ 35 кВ	1	11.05.2022	11.05.2022		1:00	Межремонтные испытания ТН 35 кВ 2 СШ.	1	11.05.2022	11.05.2022	Согласованная
ВУЭС	СДТУ направления ДП Велико-Устюгских электриче-ских сетей – ПС 110 кВ Великий Устюг	1	18.05.2022	18.05.2022		0:30	Проведение профилактических работ на КП телемеханики Транзит-RTU на ПС 110 кВ Великий Устюг.	1	18.05.2022	18.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Дымково	1	19.05.2022	19.05.2022		0:30	Проведение профилактических работ на КП телемеханики Транзит-RTU на ПС 110 кВ Дымково.	1	19.05.2022	19.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ- ПС 110 кВ РП Красавино	1	25.05.2022	25.05.2022		0:30	Проведение профилактических работ на КП телемеханики Транзит-RTU на РП 110 кВ Красавино.	1	25.05.2022	25.05.2022	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ПС-35 кВ Евсеевская	Т-1 35/10 кВ	5	23.05.2022	27.05.2022	С запиткой ПС 35 кВ Евсеевская по связкам ВЛ 10 кВ.	4:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Айга	Т-1 35/10 кВ	5	23.05.2022	27.05.2022	С запиткой ПС 35 кВ Айга по связкам ВЛ 10 кВ.	4:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Айга	5	23.05.2022	27.05.2022	С запиткой ПС 35 кВ Евсеевская и ПС 35 кВ Айга по связкам ВЛ 10 кВ.	4:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Евсеевская и МВ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Айга. Профилактическое восстановление устройств РЗА ВВ-35 кВ Айга на ПС 110 кВ Тарнога. Разрубка просеки ручным способом в пролётах опор№ 10-12, 49-52, 110-110, 115-116, 127-131.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 105 ТСН-1	1	16.05.2022	16.05.2022		1:00	Текущий ремонт ТСН-1-10.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 219 ТСН-2	1	19.05.2022	19.05.2022		1:00	Текущий ремонт ТСН-2-10.	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Айга	5	23.05.2022	27.05.2022	С запиткой ПС 35 кВ Евсеевская и ПС 35 кВ Айга по связкам ВЛ 10 кВ.	4:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ВВ-35 кВ Айга.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-1	1	16.05.2022	16.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ВВ-35 кВ Нюксеница-1.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Тарнога-Нюксеница-1	1	16.05.2022	16.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ВВ-35 кВ Нюксеница-1.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 228 КЛ-10 база РЭС	1	17.05.2022	17.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	17.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 108 ВЛ-10 Ветаптека	1	17.05.2022	17.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	17.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-2	1	18.05.2022	18.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ВВ-35 кВ Нюксеница-2.	1	18.05.2022	18.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Тарнога-Нюксеница-2	1	18.05.2022	18.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА ВВ-35 кВ Нюксеница-2.	1	18.05.2022	18.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 101 ВЛ-10 Воинская часть	1	19.05.2022	19.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 222 ВЛ-10 Восход	1	19.05.2022	19.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 110 ВЛ-10 Игумновская	1	20.05.2022	20.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	20.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 225 ВЛ-10 с/х им.Ленина	1	23.05.2022	23.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	23.05.2022	23.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 106 ВЛ-10 Каскад	1	24.05.2022	24.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	24.05.2022	24.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 226 ВЛ-10 Кр.Шевденицы	1	24.05.2022	24.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	24.05.2022	24.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 109 ВЛ-10 Лесхоз	1	24.05.2022	24.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	24.05.2022	24.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 223 ВЛ-10 Маслозавод	1	24.05.2022	24.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	24.05.2022	24.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 224 ВЛ-10 Памяти Ильича	1	25.05.2022	25.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	25.05.2022	25.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 216 ВЛ-10 Птицеферма	1	25.05.2022	25.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	25.05.2022	25.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 217 ВЛ-10 Сельхозхимия	1	25.05.2022	25.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	25.05.2022	25.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 218 ВЛ-10 с.Тарнога	1	25.05.2022	25.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	25.05.2022	25.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 107 ВЛ-10 с/х Тарногский	1	26.05.2022	26.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	26.05.2022	26.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 111 ВЛ-10 им.Тимирязева	1	26.05.2022	26.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	26.05.2022	26.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 112 Резистор-1-10	1	26.05.2022	26.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	26.05.2022	26.05.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 102 ВЛ-10 Кр.Шевденицы комплекс	1	27.05.2022	27.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	27.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 227 Резистор-2-10	1	27.05.2022	27.05.2022		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	1	27.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Т-1 110/35/10 кВ	1	24.05.2022	24.05.2022		2:00	Высоковольтные испытания Т-1.	1	24.05.2022	24.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Т-2 110/35/10 кВ	1	25.05.2022	25.05.2022		2:00	Высоковольтные испытания Т-2.	1	25.05.2022	25.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-1 110/10 кВ	2	04.05.2022	05.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПН-10 Т-1, ОПН-110 ЗОН-110 Т-1.	2	04.05.2022	05.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-2 110/10 кВ	2	23.05.2022	24.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПН-10 Т-2, ОПН-110 ЗОН-110 Т-2.	2	23.05.2022	24.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ТН-2СШ 110 кВ	1	26.05.2022	26.05.2022		2:00	Текущий ремонт ОПН-110 ТН-2.	1	26.05.2022	26.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ТН-1СШ 110 кВ	1	20.05.2022	20.05.2022		2:00	Текущий ремонт ОПН-110 ТН-1.	1	20.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ВЛАСЬЕВСКАЯ	1	19.05.2022	19.05.2022	с переводом на ОВ	2:00	Отбор проб масла, доливка масла в ТТ-110 Власьевская. Высоковольтные испытания ТТ-110 Власьевская.	1	19.05.2022	19.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	ТН-ОСШ 110 кВ	1	30.05.2022	30.05.2022		2:00	Отбор проб масла и доливка масла в ТН-0-110.	1	30.05.2022	30.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	ОСШ 110 кВ	1	30.05.2022	30.05.2022		2:00	Отбор проб масла и доливка масла в ТН-0-110.	1	30.05.2022	30.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ Т-2	1	31.05.2022	31.05.2022		1:00	Отбор проб масла и доливка масла в ТТ-110 Т-2.	1	31.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Т-1 110/35/10 кВ	1	05.05.2022	05.05.2022		2:00	Высоковольтные испытания Т-1.	1	05.05.2022	05.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-1 110/10 кВ	1	30.05.2022	30.05.2022		2:00	Высоковольтные испытания Т-1.	1	30.05.2022	30.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-2 110/10 кВ	1	31.05.2022	31.05.2022		2:00	Высоковольтные испытания Т-1.	1	31.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	3	04.05.2022	06.05.2022		2:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Юбилейная, высоковольтные испытания КС-110 кВ ВЛ Юбилейная (ф. А,В).	3	04.05.2022	06.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	3	04.05.2022	06.05.2022		2:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Юбилейная на ПС 110 кВ Тотьма-2. Высоковольтные испытания КС-110 кВ ВЛ Юбилейная (ф. А,В) на ПС 110 кВ Тотьма-2 и КС-110 кВ ВЛ Юбилейная (ф. А,В) на ПС 110 кВ Погорелово.	3	04.05.2022	06.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	3	11.05.2022	13.05.2022		2:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Бабушкино, высоковольтные испытания КС-110 кВ ВЛ Тотьма-2 - Бабушкино (ф. А,В).	3	11.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА2 - БАБУШКИНО	3	11.05.2022	13.05.2022		2:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Бабушкино на ПС 110 кВ Тотьма-2. Высоковольтные испытания КС-110 кВ ВЛ Тотьма-2 - Бабушкино (ф. А,В) на ПС 110 кВ Тотьма-2 и КС-110 кВ ВЛ Тотьма-2 - Бабушкино (ф. А,В) на ПС 110 кВ Бабушкино.	3	11.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	2СШ 110 кВ	4	24.05.2022	27.05.2022	Изменен срок в связи с изменением срока по ВЛ 110 кВ Тотьма-2-Бабушкино (28.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Бабушкино, ШР-2-110 Юбилейная, ШР-2-110 СВ-110, ШР-2-110 ТН-2, высоковольтные испытания ТН-2-110.	4	23.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	4	24.05.2022	27.05.2022	Изменен срок в связи с изменением срока по ВЛ 110 кВ Тотьма-2-Бабушкино (28.05.2022), с переводом на ОВ	2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 Бабушкино.	4	23.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	4	24.05.2022	27.05.2022	Изменен срок в связи с изменением срока по ВЛ 110 кВ Тотьма-2-Бабушкино (28.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 Юбилейная.	4	23.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	4	24.05.2022	27.05.2022	Изменен срок в связи с изменением срока по ВЛ 110 кВ Тотьма-2-Бабушкино (28.05.2022).	2:00	Одностороннее отключение ВЛ для капитального ремонта ШР-2-110 Юбилейная на ПС 110 кВ Тотьиа-2.	4	23.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	СВ-110 кВ	4	24.05.2022	27.05.2022	Изменен срок в связи с изменением срока по ВЛ 110 кВ Тотьма-2-Бабушкино (28.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 СВ-110.	4	23.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-2 110/10 кВ	4	23.05.2022	26.05.2022		2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 Т-2.	4	23.05.2022	26.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ТН-2СШ 110 кВ	4	23.05.2022	26.05.2022		2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 ТН-2, высоковольтные испытания ТН-2-110.	4	23.05.2022	26.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	2СШ 110 кВ	1	28.05.2022	28.05.2022	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг (25-27.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 ОВ-110.	1	27.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	1	28.05.2022	28.05.2022		2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 ОВ-110.	1	27.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА2 - БАБУШКИНО	1	28.05.2022	28.05.2022	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг (25-27.05.2022).	2:00	Одностороннее отключение для капитального ремонта ШР-2-110 ОВ-110 на ПС 110 кВ Тотьма-2.	1	27.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	28.05.2022	28.05.2022	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг (25-27.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 ОВ-110.	1	27.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	28.05.2022	28.05.2022	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг (25-27.05.2022).	2:00	Одностороннее отключение ВЛ для капитального ремонта ШР-2-110 ОВ-110 на ПС 110 кВ тотьма-2.	1	27.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	СВ-110 кВ	1	28.05.2022	28.05.2022	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг (25-27.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 ОВ-110.	1	27.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОВ-110 кВ	1	28.05.2022	28.05.2022	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Новинское – Пыщуг (25-27.05.2022).	2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 ОВ-110, высоковольтные испытания ТТ-110 ОВ-110.	1	27.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	5	30.05.2022	03.06.2022	Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 45 МВт.	4:00	Замена дефектных изоляторов в количестве 7 штук на опорах № 9, 67, 82, 119, 241, 255. Ремонт контура заземления опор № 1-35, 52, 87-95, 213. Ремонт полимерным раствором опор и выправка опор № 1-290. Разрубка просеки ручным способом в пролётах опор № 1-5, 14-17, 22-23, 25-26, 114-116, 140-141, 173-175, 238-239, 290.	5	30.05.2022	03.06.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	31	01.05.2022	31.05.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Ррасчистка просеки механизированным способом в пролётах № 157-160, 161-162, 164-165, 218-232, 239-290.	31	01.05.2022	31.05.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Погорелово-Никольская	2	19.05.2022	20.05.2022	С запиткой ПС 35 кВ Никольская, ПС 35 кВ Великодворье, ПС 35 кВ Карица по связкам ВЛ 10 кВ и погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей), с включением на ночь	0:30	Разрубка просеки ручным способом в пролётах опор №56-57.	2	19.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Погорелово-Никольская	31	01.05.2022	31.05.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор №№57-92,97-103.	31	01.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	5	23.05.2022	27.05.2022	С запиткой ПС Аниково по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № 1-165.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	31	01.05.2022	31.05.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Расширение просеки в пролётах опор № 1-165.	31	01.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	5	16.05.2022	20.05.2022	С запиткой ПС 35 кВ Карица по связкам ВЛ 10 кВ и погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № 1-173.	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	31	01.05.2022	31.05.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Расширение просеки в пролётах опор № 1-173.	31	01.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	5	16.05.2022	20.05.2022	С погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор № 1-116.	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	31	01.05.2022	31.05.2022	Ежедневный вывод АПВ.	0:30	Расширение просеки в пролётах опор № 1-116.	31	01.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	3	11.05.2022	13.05.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	2:00	Техническое обслуживание оборудования ВЧ (АКСТ, СПИ-122, СПИ-244, АВС-1, АВС-3) и ТМ (Телеканал-М и Телеканал-М2), СГЭ (Eaton), радиосвязи, АТС (Minicom DX, Триком), система записи переговоров ЭХО+ радиосвязи Тотемского РЭС.	3	11.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	12.05.2022	12.05.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ Диспетчера, АРМ Реклоузера ОДП Тотемского РЭС.	1	12.05.2022	12.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	17.05.2022	17.05.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании: Сервер ТМ, АРМ Диспетчера участка ОДС ПО "ВУЭС".	1	17.05.2022	17.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	19.05.2022	19.05.2022	Возможно пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton на Коплексе связи ВОЛС ПС 110 кВ Погорелово, ПС 110 кВ Тотьма-2, ПС 110 кВ Тотьма-1, ПС 110 кВ Царева.	1	19.05.2022	19.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	24.05.2022	24.05.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ Диспетчера, МЭК (Видеостена) ОДП Тарногский РЭС.	1	24.05.2022	24.05.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	26.05.2022	26.05.2022	Возможно пропадание 2 каналов РДУ, 3 автоматических каналов Вологодского филиала. Не будет работать аудио-селектор с Вологодским филиалом.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании: Мультиплексор «Морион» OGM 30 E.	1	26.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС											
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОМВ-110 кВ	10	04.05.2022	13.05.2022		8:00	Для перевода МВ-110 кВ Т-1 под ОМВ-110 кВ (Средний ремонт МВ-110 Т-1)	10	04.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОМВ-110 кВ	12	16.05.2022	27.05.2022		8:00	Для перевода МВ-110 кВ Т-2 под ОМВ-110 кВ (Средний ремонт МВ-110 Т-2)	12	16.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 1	2	31.05.2022	01.06.2022	С заземлением ВЛ 110 кВ (под наведённым напряжением) во всех РУ в ст. ВЛ. присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы 2СШ-110 на ПС 110 кВ Нифантово	1:00	на ПС 110 кВ Нифантово Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Шексна-1	2	31.05.2022	01.06.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОСШ 110 кВ	2	31.05.2022	01.06.2022	выводится из работы отдельными заявками ВЛ-110 Шексна-1, ОСШ-110, МВ-110 Шексна-1	1:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Шексна-1, РОСШ-110 Шексна-1	2	31.05.2022	01.06.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 кВ ШЕКСНА-1	2	31.05.2022	01.06.2022	выводится из работы отдельными заявками ВЛ-110 Шексна-1, ОСШ-110, МВ-110 Шексна-1	1:00	Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Шексна-1, РОСШ-110 Шексна-1	2	31.05.2022	01.06.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 1	2	31.05.2022	01.06.2022	выводится из работы отдельными заявками ВЛ-110 Шексна-1, ОСШ-110, МВ-110 Шексна-1 на ПС -110 Шексна	1:00	на ПС -110 Шексна Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Шексна-1, РОСШ-110 Шексна-1	2	31.05.2022	01.06.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 2	1	30.05.2022	30.05.2022	С заземлением ВЛ 110 кВ (под наведённым напряжением) во всех РУ в ст. ВЛ. присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы 1СШ-110 на ПС 110 кВ Нифантово	1:00	на ПС 110 кВ Нифантово Текущий ремонт разъединителя ЛР-110 Шексна-2	1	30.05.2022	30.05.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 кВ ШЕКСНА-2	1	30.05.2022	30.05.2022	заявка смежная. на ПС 110 кВ Нифантово выводится в ремонт ВЛ-110 Шексна-2, 1СШ-110	1:00	В/вольтные испытания МВ-110, ТТ-110 Шексна-2	1	30.05.2022	30.05.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ Подборовская	4	18.05.2022	21.05.2022	С готовностью к включению на ночь. Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Ленинградское РДУ: Время ремонта изменено в связи с выводом в ремонт АТ-1 ПС 220 кВ Пикалевская (с 24.04 по 17.05)	0:30	Замена полимерных изоляторов на стеклянные в пр. опор 13-24	4	17.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кадуй	Т-2 110/35/10 кВ	1	11.05.2022	11.05.2022		3:00	Текущий ремонт ОПН-110 Т-2, ОПНн-110 Т-2.	1	11.05.2022	11.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадуй	Т-1 110/35/10 кВ	1	10.05.2022	10.05.2022		3:00	Текущий ремонт ОПН-110 Т-1, ОПНн-110 Т-1.	1	10.05.2022	10.05.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	Т-1 110/35/6 кВ	1	03.05.2022	03.05.2022	выводится из работы Т-1, МВ-35 Т-1	1:00	Средний ремонт разъединителя ТР-35 Т-1	1	03.05.2022	03.05.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-1 110/35/10 кВ	1	16.05.2022	16.05.2022	выводится из работы Т-1, 1СШ-10 с присоединениями 10кВ	1:00	Текущий ремонт с в/в испытаниями: 1СШ-10, ТТ-10 присоединений 10кВ, ОПН-35 Т-1. Покраска крыши КРУН-10 1СШ-10.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-2 110/35/10 кВ	1	17.05.2022	17.05.2022	выводится из работы Т-2, 2СШ-10 с присоединениями 10кВ	1:00	Текущий ремонт с в/в испытаниями: 2СШ-10, ТТ-10 присоединений 10кВ, ОПН-35 Т-2. Покраска крыши КРУН-10 2 СШ-10.	1	17.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	1СШ-110 кВ	2	19.05.2022	20.05.2022	выводится из работы 1СШ-110, Мостик-110	1:00	Текущий ремонт разъединителя 1РМ-110	2	19.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	2СШ-110 кВ	2	16.05.2022	17.05.2022	выводится из работы 2СШ-110, Мостик-110	1:00	Текущий ремонт разъединителя 2РМ-110	2	16.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	Т-1 110/10 кВ	2	19.05.2022	20.05.2022	выводится из работы 1СШ-110, Т-1	1:00	Текущий ремонт разъединителя ТР-110 Т-1	2	19.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	Т-2 110/10 кВ	2	16.05.2022	17.05.2022	выводится из работы 2СШ-110, Т-2	1:00	Текущий ремонт разъединителя ТР-110 Т-2	2	16.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-1 110/10 кВ	4	10.05.2022	13.05.2022	Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	2:00	Монтаж дуговой защиты КРУН	4	10.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-2 110/10 кВ	4	16.05.2022	19.05.2022	Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	2:00	Монтаж дуговой защиты КРУН	4	16.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	1СШ-35 кВ	5	30.05.2022	03.06.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы 1СШ-35, МВ-35 Домозёрово, ВЛ-35 Домозёрово	3:00	Средний ремонт: МВ-35 Домозёрово, ЛР-35 Домозёрово, ШР-35 Домозёрово. Текущий ремонт: ТТ-35 Домозёрово. Высоковольтные испытания: МВ-35 Домозёрово, ТТ-35 Домозёрово	5	30.05.2022	03.06.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	СМВ-35 кВ	4	03.05.2022	06.05.2022	С готовностью к включению на ночь	1:00	Текущий ремонт СМВ-35 Высоковольтные испытания СМВ-35	4	03.05.2022	06.05.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	1СШ-35 кВ	3	04.05.2022	06.05.2022	выводится из работы 1СШ-35, МВ-35 Т-1, СМВ-35	1:00	Средний ремонт разъединителя ШР-35 Т-1, ШР 1СШ СМВ-35	3	04.05.2022	06.05.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-35 кВ Т-1	3	11.05.2022	13.05.2022		3:00	Средний ремонт МВ-35 Т-1	3	11.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-35 кВ Т-2	3	23.05.2022	25.05.2022		3:00	Средний ремонт МВ-35 Т-2	3	23.05.2022	25.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Тимохино	Т-1 35/10 кВ	3	17.05.2022	19.05.2022		2:00	Текущий ремонт МВ-35 Т-1, МВ-10 Т-1, ТСН-1.	3	17.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-1 35/10 кВ	3	10.05.2022	12.05.2022	Выводится из работы ВЛ-35 Ягница, Т-1, Т-2. С готовностью к включению на ночь	1:00	Текущий ремонт: Т-1, Т-2, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, КС-35 Ягница (ф.С). Высоковольтные испытания: Т-1, Т-2, КС-35 Ягница (ф.С)	3	10.05.2022	12.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-1 35/10 кВ	5	16.05.2022	20.05.2022	С готовностью к включению на ночь	1:00	Текущий ремонт: МВ-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1. Высоковольтные испытания: Т-1, МВ-35 Т-1	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-2 35/10 кВ	3	10.05.2022	12.05.2022	Выводится из работы ВЛ-35 Ягница, Т-1, Т-2. С готовностью к включению на ночь	1:00	Текущий ремонт: Т-1, Т-2, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, КС-35 Ягница (ф.С). Высоковольтные испытания: Т-1, Т-2, КС-35 Ягница (ф.С)	3	10.05.2022	12.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-2 35/10 кВ	5	23.05.2022	27.05.2022	С готовностью к включению на ночь	1:00	Текущий ремонт: МВ-35 Т-2, ОПН-35 Т-2, ОПН-10 Т-2. Высоковольтные испытания: Т-2, МВ-35 Т-2	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Сазоново	Т-2 35/10 кВ	4	10.05.2022	13.05.2022		3:00	Капитальный ремонт МВ-35 Т-2, МВ-10 Т-2,	4	10.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Сазоново	СМВ-35 кВ	3	04.05.2022	06.05.2022		3:00	Капитальный ремонт СМВ-35	3	04.05.2022	06.05.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Абаканово	4	31.05.2022	03.06.2022	выводится из работы отдельными заявками ВЛ-35 Абаканово с 1СШ-35	1:00	Средний ремонт: МВ-35 Абаканово, ШР-35 Абаканово, ЛР-35 Абаканово с покраской рамы. Текущий ремонт ТТ-35 Абаканово, в/ч комплекта ВЛ-35 Абаканово.	4	31.05.2022	03.06.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Великинская	5	23.05.2022	27.05.2022	Выводится из работы ВЛ-35 Великинская, 1СШ-35, Т-1, СМВ-35 ПС 35/10 Никольская	3:00	ПС 35/10 Никольская. Капитальный ремонт ЛР-35 Великинская, ШР 1СШ СМВ-35, ШР-35 Т-1. Текущий ремонт КС-35 Великинская, 13ВС-35 Великинская, 23ВС-35 Великинская.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Домозерово	5	30.05.2022	03.06.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы 1СШ-35, МВ-35 Домозёрово, ВЛ-35 Домозёрово	3:00	Средний ремонт: МВ-35 Домозёрово, ЛР-35 Домозёрово, ШР-35 Домозёрово. Текущий ремонт: ТТ-35 Домозёрово. Высоковольтные испытания: МВ-35 Домозёрово, ТТ-35 Домозёрово	5	30.05.2022	03.06.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Избоищи	5	23.05.2022	27.05.2022	выводится из работы 2 СШ-35 с ВЛ-35 Избоищи с Т-2 и СМВ-35 на ПС 35/10 Сазоново	1:00	ПС 35/10 Сазоново Капитальный ремонт ЛР-35 Избоищи,ШР 2 СМВ-35, ШР-35 Т-2, 2 СШ-35 текущий ремонт КС-35 Избоищи, 3ВС-35 Избоищи	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Никольская (ЧЭС)	5	16.05.2022	20.05.2022	выводится из работы ВЛ-35 Никольская, 2СШ-35, Т-2, СМВ-35 ПС 35/10 Никольская	3:00	ПС 35/10 Никольская Капитальный ремонт ЛР-35 Никольская, ШР 2СШ СМВ-35, ШР-35 Т-2. Текущий ремонт 1КС-35 Никольская, 2КС-35 Никольская, 13ВС-35 Никольская, 23ВС-35 Никольская.	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Сазоновская	5	16.05.2022	20.05.2022	выводится из работы 1 СШ-35 с ВЛ-35 Сазоновская с СМВ-35 на ПС 35/10 Сазоново	1:00	ПС 35/10 Сазоново Капитальный ремонт ЛР-35 Сазоновская, ШР 1 СМВ-35, 1 СШ-35 текущий ремонт КС-35 Сазоновская, 3ВС-35 Сазоновская	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Ягница	3	10.05.2022	12.05.2022	Выводится из работы ВЛ-35 Ягница, Т-1, Т-2. С готовностью к включению на ночь	1:00	Текущий ремонт: Т-1, Т-2, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2, КС-35 Ягница (ф.С). Высоковольтные испытания: Т-1, Т-2, КС-35 Ягница (ф.С)	3	10.05.2022	12.05.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	СМВ-35 кВ	3	25.05.2022	27.05.2022		3:00	Средний ремонт СМВ-35	3	25.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ БЕЧЕВИНСКАЯ	1	27.05.2022	27.05.2022	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	4:00	Замена опоры №3	1	27.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 кВ ТЯГОВАЯ-1	1	17.05.2022	17.05.2022	ППР и технологические карты не требуются. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	В/вольтные испытания МВ-110, ТТ-110	1	17.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 кВ ТЯГОВАЯ-2	1	19.05.2022	19.05.2022	ППР и технологические карты не требуются. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	В/вольтные испытания МВ-110, ТТ-110	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	3	11.05.2022	13.05.2022	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Чагода. Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ; Мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; Мультиплексор ОГМ-30Е; Устройство телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М2», сервер ЦППС, АРМ дежурного.	3	11.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	1	16.05.2022	16.05.2022	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Шексна Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ КД; Мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; Мультиплексор ОГМ-30Е; Устройство телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М2»	1	16.05.2022	16.05.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	3	24.05.2022	26.05.2022	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС на ДП ОДГ РЭС, ОДС ПО ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Искра. Техобслуживание комплекса телемеханики "Телеканал- М2".	3	24.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-1	1	04.05.2022	04.05.2022	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 ВЛ Подпорожская-1.	1	04.05.2022	04.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-2	1	06.05.2022	06.05.2022	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 ВЛ Подпорожская-2.	1	06.05.2022	06.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ Т-2	1	05.05.2022	05.05.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-2.	1	05.05.2022	05.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-1 110/35/6 кВ	1	11.05.2022	11.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	11.05.2022	11.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-2 110/35/6 кВ	1	12.05.2022	12.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	12.05.2022	12.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Мегра	2 С.Ш. 110 кВ	1	13.05.2022	13.05.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш., ТТ-110 Т-2.	1	13.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Мегра	Т-2 110/10 кВ	1	13.05.2022	13.05.2022		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-2.	1	13.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Пахомовская	Т-1 35/6 кВ	1	16.05.2022	16.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Пахомовская	Т-2 35/6 кВ	1	17.05.2022	17.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	17.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Новинковская	1 СШ-35 кВ	5	23.05.2022	27.05.2022		1:00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ Белоусово-Анненский Мост, ШР-35 1 С.Ш. СЭВ, ШР-35 Т-1.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Белоусово-Анненский Мост	5	23.05.2022	27.05.2022		1:00	Капитальный ремонт ЛР-35 ВЛ Белоусово-Анненский Мост на ПС 35 кВ Новинковская.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Новинковская	ТН-35 1 СШ	5	23.05.2022	27.05.2022		1:00	Текущий ремонт ТН-35 1 С.Ш.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Новинковская	Т-1 35/6 кВ	5	23.05.2022	27.05.2022		1:00	Текущий ремонт ЭВ-35 Т-1.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Новинковская	СЭВ-35	5	23.05.2022	27.05.2022		1:00	Текущий ремонт СЭВ-35 кВ	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Чарозеро	Т-2 35/10 кВ	5	16.05.2022	20.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, капитальный ремонт МВ-35 Т-2.	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Чарозеро	Т-2 35/10 кВ	4	23.05.2022	26.05.2022		1:00	Капитальный ремонт ячеек и оборудования КРУН-10 2 с.ш., текущий ремонт ВВ-10.	4	23.05.2022	26.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Чарозеро	Т-1 35/10 кВ	5	30.05.2022	03.06.2022		1:00	Капитальный ремонт ячеек и оборудования КРУН-10 1 с.ш., текущий ремонт ВВ-10.	5	30.05.2022	03.06.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-1 110/35/6 кВ	1	17.05.2022	17.05.2022		1:00	Первый профилактический контроль ЗДЗ.	1	17.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-2 110/35/6 кВ	1	19.05.2022	19.05.2022		1:00	Первый профилактический контроль ЗДЗ.	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-35 Ежозеро	1	16.05.2022	16.05.2022		1:00	Профилактическое восстановление УРЗА	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-3	1	16.05.2022	16.05.2022		1:00	Профилактическое восстановление УРЗА	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Устье	Т-1 110/10 кВ	1	27.05.2022	27.05.2022		1:00	Профилактическое восстановление ЗДЗ.	1	27.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	ТН-1СШ 35 кВ	1	05.05.2022	05.05.2022		1:00	Профилактическое восстановление УРЗА.	1	05.05.2022	05.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	ТН-2СШ 35 кВ	1	05.05.2022	05.05.2022		1:00	Профилактическое восстановление УРЗА.	1	05.05.2022	05.05.2022	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ КИРИЛЛОВ-БЕЛОЗЕРСК	1	13.05.2022	13.05.2022	С разрывом транзита.	1:00	Высоковольтные испытания КС-110кВ ВЛ-110кВ Кириллов-Белозерск на ПС 110 кВ Белозерск.	1	13.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ АНТУШЕВО-БЕЛОЗЕРСК	1	12.05.2022	12.05.2022	С разрывом транзита.	1:00	Высоковольтные испытания КС-110кВ ВЛ-110кВ Антушево-Белозерск на ПС 110 кВ Белозерск.	1	12.05.2022	12.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белозерск	1С.Ш. 110 кВ	1	19.05.2022	19.05.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Высоковольтные испытания ТН-110кВ 1 с.ш..	1	19.05.2022	19.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белозерск	2С.Ш. 110 кВ	1	20.05.2022	20.05.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Высоковольтные испытания ТН-110кВ 2 с.ш..	1	20.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белозерск	ТН-1С.Ш. 110 кВ	1	19.05.2022	19.05.2022		1:00	Высоковольтные испытания ТН-110кВ 1 с.ш..	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белозерск	ТН-2С.Ш. 110 кВ	1	20.05.2022	20.05.2022		1:00	Высоковольтные испытания ТН-110кВ 2 с.ш..	1	20.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белозерск	Т-1 110/35/10 кВ	1	17.05.2022	17.05.2022		1:00	Высоковольтные испытания Т-1.	1	17.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белозерск	Т-2 110/35/10 кВ	1	18.05.2022	18.05.2022		1:00	Высоковольтные испытания Т-2.	1	18.05.2022	18.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	2	23.05.2022	24.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1; ТСН-1; ОПН-110 Т-1.	2	23.05.2022	24.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	3	04.05.2022	06.05.2022		1:00	1. Текущий ремонт Т-2; ТСН-2; ОПН-110 Т-2. 2. Высоковольтные испытания Т-1.	3	04.05.2022	06.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	2 С.Ш. 110 кВ	3	11.05.2022	13.05.2022		1:00	Капитальный ремонт РМ-2 110; ОД-110 Т-2; КЗ-110 Т-2.	3	11.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	2 С.Ш. 110 кВ	3	16.05.2022	18.05.2022		1:00	1. Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Н.Торжская-2. 2. Покраска металлоконструкции 2 С.Ш. 110 кВ.	3	16.05.2022	18.05.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 2	1	16.05.2022	16.05.2022	Без разрыва транзита.	1:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ-110 Н.Торжская-2 на ПС 110 кВ Вашки.	1	16.05.2022	16.05.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	1	18.05.2022	18.05.2022	Без разрыва транзита. С включением СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Н.Торжок. Не совмещать с ВЛ 110 кВ Нефедово-Никольский Торжок.	1:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ-110Н.Торжская-1 на ПС 110 кВ Вашки.	1	30.05.2022	30.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вашки	1 С.Ш. 110 кВ	2	30.05.2022	31.05.2022		1:00	1. Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ-110Н.Торжская-1. 2. Покраска металлоконструкции 1 С.Ш. 110 кВ.	2	30.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	1 С.Ш. 110 кВ	3	25.05.2022	27.05.2022		1:00	Капитальный ремонт РМ-1 110; ОД-110 Т-1; КЗ-110 Т-1.	3	25.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	3	25.05.2022	27.05.2022		1:00	1. Капитальный ремонт ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1. 2. Высоковольтные испытания Т-1.	3	25.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	3	11.05.2022	13.05.2022		1:00	Капитальный ремонт ОД-110 Т-2 и КЗ-110 Т-2.	3	11.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-2-110 кВ	1	18.05.2022	18.05.2022	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Нефедово-Никольский Торжок.	1:00	Перевод ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 в режим транзита (для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Николоторжская 1).	1	30.05.2022	30.05.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	17.05.2022	17.05.2022	Кратковременное отсутствие телеинформации с ПО "КЭС"	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" ПО КЭС.	1	17.05.2022	17.05.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	19.05.2022	19.05.2022	Кратковременное отсутствие телеинформации с Белозерского РЭС.	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" Белозерского РЭС (дистанционно).	1	19.05.2022	19.05.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети	1	24.05.2022	24.05.2022	Отсутствие телеинформации с Вашкинского РЭС.	0:30	Профилактика ЦППС "КОТМИ" Вашкинского РЭС.	1	24.05.2022	24.05.2022	Согласованная
Вологодские ЭС											
ПС 35 кВ У.Кубенское	Т-1 35/10 кВ	1	04.05.2022	04.05.2022		0:15	Текущий ремонт Т-1.	1	04.05.2022	04.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ У.Кубенское	Т-2 35/10 кВ	1	05.05.2022	05.05.2022		0:15	Текущий ремонт Т-2.	1	05.05.2022	05.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ У.Кубенское	яч.10кВ №1 ТСН-1	2	11.05.2022	12.05.2022		0:15	Текущий ремонт ТСН-1, ТСН-2 (поочер.).	2	11.05.2022	12.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Бережное	Т-1 35/10 кВ	1	16.05.2022	16.05.2022		0:15	Текущий ремонт Т-1.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Бережное	Т-2 35/10 кВ	1	17.05.2022	17.05.2022		0:15	Текущий ремонт Т-2.	1	17.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	Т-1 110/10 кВ	2	04.05.2022	05.05.2022		0:30	Текущий ремонт Т-1.	2	04.05.2022	05.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	Т-2 110/10 кВ	2	11.05.2022	12.05.2022		0:30	Текущий ремонт Т-2.	2	11.05.2022	12.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	1 СШ 110 кВ	1	05.05.2022	05.05.2022	с включением ремонтной перемычки	0:30	В/в испытания ТН-110-1.	1	05.05.2022	05.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Гремячий	2 СШ 35 кВ	5	16.05.2022	20.05.2022	выводится из работы Т-2 , 2 СШ 35, РП-35.	2:00	Кап.ремонт МВ-35 Т-2, ШР-35 Т-2, РРП-35-2. Текущий ремонт Т-2.	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сямжа-Гремячий	5	23.05.2022	27.05.2022		2:00	Кап.ремонт ЛР-35 Сямжа на ПС 35 кВ Гремячий.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	Т-1 110/10 кВ	2	04.05.2022	05.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1. Кап.ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	04.05.2022	05.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	Т-2 110/10 кВ	2	05.05.2022	06.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2. Кап.ремонт, опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Проф.контроль УРЗА Т-2.	2	05.05.2022	06.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	Т-1 110/35/10 кВ	2	19.05.2022	20.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, ДГК. Проф.контроль УРЗА ВВ-10 ДГК.	2	19.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	Т-2 110/35/10 кВ	2	16.05.2022	17.05.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2, ДГК-2, РЗ-2. В/в испытания РЗ-2.	2	16.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Можайское-Минькино	5	23.05.2022	27.05.2022		2:00	Кап.ремонт ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, СШ 35 кВ. Текущий ремонт ВЧЗ, КС-35 ВЛ Можайское-Минькино. В/в испытания КС-35 ВЛ Можайское-Минькино.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Игумницево	Т-1 35/10 кВ	3	23.05.2022	25.05.2022		2:00	Проф.восстановление УРАЗ Т-1.	3	23.05.2022	25.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	Т-2 35/10 кВ	3	11.05.2022	13.05.2022	выводится из работы Т-2, ТСН-2, ВВ-10 Т-2, ТН-10-2.	2:00	Текущий ремонт МВ-35 Т-2,яч.ТСН-2, яч. ВВ-10 Т-2, яч. ТН-10-2, ЩСН. В/в испытания Т-2, ОПН-35 Т-2.	3	11.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Грязовец-Плоское	3	11.05.2022	13.05.2022		2:00	Текущий ремонт ЛР-35 Грязовец, ВЧЗ-35 ВЛ Грязовец-Плоское, КС-35 ВЛ Грязовец-Плоское, в/в испытания КС-35 ВЛ Грязовец-Плоское на ПС 110 кВ Плоское.	3	11.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	1СШ-110кВ	11	17.05.2022	27.05.2022	выводится из работы 1 СШ 110 кВ, Т-1, РП-110.	1:00	Кап.ремонт 1 СШ 110 кВ, ТР-110 Т-1, ШР РП-110-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1. Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ОПН-110 Т-1.	11	17.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ Луговая 1	2	12.05.2022	13.05.2022	Не совмещать с КВЛ 110 кВ Луговая 2 (16-20.05.2022).	1:00	Кап.ремонт ЛР-110 Луговая-1 на ПС 110 кВ Луговая.	2	17.05.2022	18.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Паприха	яч.10кВ №12 Промзона-2	3	11.05.2022	13.05.2022		0:30	Кап.ремонт яч.10 кВ: СР-10-2, Промзона-2, ТН-10-2, КСП, Огарково.	3	11.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Паприха	СШ 35кВ	1	16.05.2022	16.05.2022		0:30	Текущий рмеонт ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Луговая-Паприха	1	16.05.2022	16.05.2022		0:30	Текущий ремонт ВЧЗ-35, КС-35 ВЛ Луговая-Паприха, ЛР-35 Луговая на ПС 35 кВ Паприха.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	1СШ 110кВ	5	16.05.2022	20.05.2022	выводится из работы 1 СШ 110 кВ, СП-110, -1	2:00	Кап.ремонт 1 СШ-110, ШР-110 Т-1, СР-110-1, ЛР-110 Сокол-Кадников. Текущий ремонт ТН-110-1.	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-110 кВ Сокол - Кадников	5	16.05.2022	20.05.2022		2:00	Кап.ремонт ЛР-110 Сокол-Кадников. В/в испытания КС 110 ВЛ Сокол-Кадников на ПС 110 кВ Кадников.	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	Т-1 110/10 кВ	5	23.05.2022	27.05.2022	выводится из работы Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТСН-1, ТСН-2.	2:00	Текущий ремонт Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПН нейтрали Т-1, ОПН-10 ТСН-1, ОПН-10 ТСН-2. В/в испытания Т-1, ОПН нейтрали Т-1, ОПН-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ШМ-10 Т-1.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Арзубиха	Т-1 35/10 кВ	2	04.05.2022	05.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1, РВП-10 Т-1.	2	04.05.2022	05.05.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Шапша	Т-1 35/10 кВ	13	11.05.2022	23.05.2022		4:00	Кап.ремонт 1 СШ 10 кВ, яч. Лебеж, яч. ТН-10-1, яч. ВВ-10 Т-1, яч. ТСН -1, яч. Кумзеро, яч. Шапша, ЩСН. Текущий ремонт: яч. Резеров- 2, яч. Резерв-3, ОПН-10 ТН-10 -1, ТСН-1.	13	11.05.2022	23.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Шапша-Кумзеро	8	24.05.2022	31.05.2022	выводится из работы ВЛ-35 Шапша-Кумзеро, МВ-35 Кумзеро.	4:00	Кап.ремонт ЛР-35 Кумзеро, МВ-35 Кумзеро. Текущий ремонт ВЧЗ, КС-35 ВЛ Шапша-Кумзеро на ПС 35 кВ Шапша .	8	24.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ СОКОЛ	5	16.05.2022	20.05.2022		1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая))	5	16.05.2022	20.05.2022	Планируется с отключением МВ-110 Сокол в сроки 16.05-20.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2022 г.	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая))	5	16.05.2022	20.05.2022	Планируется с отключением МВ-110 Сокол в сроки 16.05-20.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2022 г.	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	СМВ-110 кВ	5	23.05.2022	27.05.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	23.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	АПВ, АУВ СМВ-110	5	23.05.2022	27.05.2022	Планируется с отключением СМВ-110 с включением ремонтной перемычки в сроки 23.05-27.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2022 г.	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	23.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Кубенское - Новленское	5	23.05.2022	27.05.2022	Планируется с отключением СМВ-110 с включением ремонтной перемычки в сроки 23.05-27.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2022 г.	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	23.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Новленское -Нефедово	5	23.05.2022	27.05.2022	Планируется с отключением СМВ-110 с включением ремонтной перемычки в сроки 23.05-27.05.2022 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2022 г.	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	23.05.2022	27.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	1 СШ 35кВ	4	10.05.2022	13.05.2022	выводится из работы 1 СШ 35 кВ, Т-1, ВЛ 35 кВ Нефедово - Талицы, ТН-35-1, МВ-35 Т-1, МВ-35 Талицы, СМВ-35.	1:00	Текущий ремонт ТТ-35 Талицы, ТН-35-1, МВ-35 Т-1, МВ-35 Талицы, СМВ-35, ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ШР-35 ТН-35-1, ШР-35 Талицы, ЛР-35 Талицы, ШР-35 Резерв, ЛР-35 Резерв, СР-35-1, СР-35-2.	4	10.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	1СШ-110 кВ	1	13.05.2022	13.05.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Отключить 1 СШ 110 кВ для ввода в работу Т-1.	1	13.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	2СШ-110 кВ	5	30.05.2022	03.06.2022	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская – Явенга (Тяговая) с отпайками (16-20.05.2022).	1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Н.Торжок, СР-110-2, ТН-110-2, Эл.блокировка.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	СМВ-110 кВ	5	30.05.2022	03.06.2022	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская – Явенга (Тяговая) с отпайками (16-20.05.2022).	1:00	Текущий ремонт ТТ-110-2, СМВ-110.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	Ремонтная перемычка 110 кВ	5	30.05.2022	03.06.2022	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская – Явенга (Тяговая) с отпайками (16-20.05.2022).	1:00	Текущий ремонт РРП-110-2.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ НЕФЕДОВО-Н.ТОРЖОК	5	30.05.2022	03.06.2022	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская – Явенга (Тяговая) с отпайками (16-20.05.2022).	1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Н.Торжок на ПС 110 кВ Нефедово.	5	16.05.2022	20.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Молочное	2 СШ 35 кВ	4	10.05.2022	13.05.2022	выводится из работы 2 СШ 35 кВ, В-35 Вологда,ДЗШ-35 кВ 2 СШ 35 кВ, ТН-35-2.	1:00	Проф.контроль РЗА В-35 Вологда, 2 СШ 35 кВ, ДЗШ-35 кВ 2 СШ 35 кВ, ТН-35-2.	4	10.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Молочное	1 СШ 35 кВ	5	16.05.2022	20.05.2022	выводится из работы 1 СШ 35 кВ, В-35 Калинкино, В-35 Кубенское, ДЗШ-35 1 СШ 35 кВ, ТН-35-1.	1:00	Проф.контроль РЗА В-35 Калинкино, В-35 Кубенское, 1 СШ 35 кВ, ДЗШ-35 1 СШ 35 кВ, ТН-35-1.	5	16.05.2022	20.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	Т-1 110/35/10 кВ	4	23.05.2022	26.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОПН-10 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ТСН-1, яч.ТСН-1, ЩСН.	4	23.05.2022	26.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	Ремонтная перемычка 110 кВ	4	23.05.2022	26.05.2022		1:00	Текущий ремонт РРП-110-1.	4	23.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	1СШ-110 кВ	4	23.05.2022	26.05.2022		1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Новленское, СР-110-1, ТН-110-1 .	4	23.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	СМВ-110 кВ	4	23.05.2022	26.05.2022		1:00	Текущий ремонт ТТ-110-1.	4	23.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ НОВЛЕНСКОЕ-НЕФЕДОВО	4	23.05.2022	26.05.2022		1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Новленское, ВЧЗ ВЛ-110 Новленское, КС ВЛ-110 Новленское на ПС 110 кВ Нефедово.	4	23.05.2022	26.05.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	СШ-0,4кВ	5	23.05.2022	27.05.2022		1:00	Опробование АВР-0,4 кВ ЩСН.	5	23.05.2022	27.05.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Сурково	Т-1 35/10 кВ	3	11.05.2022	13.05.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1.	3	11.05.2022	13.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сурково-Никитино	1	16.05.2022	16.05.2022		1:00	Текущий ремонт ВЧЗ, КС-35 ВЛ Сурково-Никитино на ПС 35 кВ Сурково.	1	16.05.2022	16.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Гридино-Сурково	1	17.05.2022	17.05.2022		1:00	Текущий ремонт ВЧЗ, КС-35 ВЛ Гридино-Сурково на ПС 35 кВ Сурково.	1	17.05.2022	17.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ ХАРОВСК (Т)-Н. ПОГОСТ	31	01.05.2022	31.05.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистка просеки механизированная подряд.	31	01.05.2022	31.05.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	31	01.05.2022	31.05.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистка просеки механизированная подряд.	31	01.05.2022	31.05.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	ВЛ 110 кВ СЯМЖА-ЧУШЕВИЦЫ	2	14.05.2022	15.05.2022	Вологодский филиал согласен на изменение сроков по данной заявке на: 14-15.05.2022 и 28-29.05.2022 для нужд филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС. Вологодское РДУ. Объем переводимой нагрузки на питание от ОЗ Архангельского РДУ до 8 МВт. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Урдома – Заовражье с отпайкой на ТЭЦ КЦБК 01-13.05.2022 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного размыкания транзита 110 кВ Емецк - Двинской Березник. Выполнение работ возможно 14-15.05.2022 и 28-29.05.2022. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 60,2 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Расширение просеки (подрядчик) ООО «Росток» .	4	10.05.2022	13.05.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СЯМЖА-ЧУШЕВИЦЫ	31	01.05.2022	31.05.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расширение просеки (подрядчик).	31	01.05.2022	31.05.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ-35 кВ Вожега-Гридино	31	01.05.2022	31.05.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистка просеки механизированная подряд.	31	01.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Луговая-Паприха	1	24.05.2022	24.05.2022		2:00	Замена изоляторов.	1	24.05.2022	24.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 35 кВ Ермаково-Можайское	31	01.05.2022	31.05.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ дл ярасчистка просеки механизированная подряд.	31	01.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сурково-Никитино	31	01.05.2022	31.05.2022		1:00	Расширение просеки (подрядчик) ООО "Ленол".	31	01.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сямжа-Гремячий	31	01.05.2022	31.05.2022		1:00	Расширение просеки (подрядчик) ООО "Росток".	31	01.05.2022	31.05.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	1СШ-110 кВ	19	30.05.2022	17.06.2022	выводится из работы 1 СШ 110 кВ, Т-1, СЭВ-110, РП-110, МВ-110 Шексна-Еромаково.	3:00	Текущий ремонт Т-1, ТТ-110 Т-1, ТН-110-1, ТН-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110. Кап.ремонт МВ-110 Шексна-Ермаково, ШР-110 Т-1, СР-110-1, ШР ТН-110-1, РРП-110-1ШР-110 Шексна-Ермаково,1 СШ 110 кВ, ЗОН-110 Т-1.	19	30.05.2022	17.06.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ Шексна - Ермаково с отпайкой на ПС Кипелово (Районная)	12	30.05.2022	10.06.2022		3:00	Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Шексна-Ермаково, КС ВЛ-110 Шексна-Ермаково, ТН-110 Шексна-Ермаково. Кап.ремонт ЛР-110 Шексна-Ермаково на ПС 110 кВ Кипелово.	12	30.05.2022	10.06.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Западная	2	11.05.2022	12.05.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики Телеканал, радиостанции Icom.	2	11.05.2022	12.05.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Восточная	1	19.05.2022	19.05.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики ЭНТМ, КП телемеханики МТК-32.	1	19.05.2022	19.05.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Центральная	1	24.05.2022	24.05.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики Котми-2010.	1	24.05.2022	24.05.2022	Утверждена РДУ

Начальник ДС И.С. Мороз