Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на май 2022 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»														
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Суоярви – Найстеньярви (Л-133)	-	-	-	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт РЛ-133, КСЛ-133		1	12.05.22	12.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Найстеньярви – Поросозеро (Л-134)	-	-	-	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт РЛ-134, КСЛ-134		1	13.05.22	13.05.22	-	-	-	-	-	-
ПО Западно-Карельские электрические сети														
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29)														
ВЛ-136	1	31.05.22	31.05.22	Текущий ремонт; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; Отбор проб масла с ТТЛ-136		1	31.05.22	31.05.22	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Лоймола (ПС 30)														
сш-110	1	05.05.22	05.05.22	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Отбор проб масла с ТН-1-110, ТТТ-1-110		1	05.05.22	05.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ-131	1	05.05.22	05.05.22	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Отбор проб масла с ТН-1-110, ТТТ-1-110		1	05.05.22	05.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ-132	1	05.05.22	05.05.22	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Отбор проб масла с ТН-1-110, ТТТ-1-110		1	05.05.22	05.05.22	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Найстеньярви (ПС 35)														
Т-1	1	12.05.22	12.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт РЛ-133, КСЛ-133		1	12.05.22	12.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Суоярви – Найстеньярви (Л-133)	1	12.05.22	12.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт РЛ-133, КСЛ-133		1	12.05.22	12.05.22	1	01.06.22	01.06.22	1	12.05.22	12.05.22
1с-110	1	12.05.22	12.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт РЛ-133, КСЛ-133		1	01.05.22	01.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Найстеньярви – Поросозеро (Л-134)	1	13.05.22	13.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт РЛ-134, КСЛ-134		1	13.05.22	13.05.22	1	02.06.22	02.06.22	1	13.05.22	13.05.22
Т-2	1	13.05.22	13.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт РЛ-134, КСЛ-134		1	13.05.22	13.05.22	-	-	-	-	-	-
2с-110	1	13.05.22	13.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт РЛ-134, КСЛ-134		1	13.05.22	13.05.22	-	-	-	-	-	-
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Питкяранта – Лоймола (Л-131)	1	04.05.22	04.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла с ТНЛ-131 на ПС 30		1	04.05.22	04.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Лоймола – Суоярви (Л-132)	1	06.05.22	06.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-В/3; Отбор проб масла с ТНЛ-132 на ПС 30		1	06.05.22	06.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129)	5	16.05.22	20.05.22	Капитальный ремонт; ; А.Г.-5,5ч.; Замена деталей опор; Замер загнивания древесины опор		5	16.05.22	20.05.22	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Хаапалампи (Л-122)	7	23.05.22	29.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-3 ч.; Расширение трассы линии в пр.оп. № 1-35; Замер загнивания древесины опор .Проверка искровых промежутков на опоре № 137, грозотроса в пролетах опор № 137-143; демонтаж оборуд. МИГ на опоре № 66	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Сулажгора (Л-118) 30.05.2022-01.06.2022.	9	23.05.22	31.05.22	-	-	-	-	-	-
ПО Северные электрические сети КФ														
ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12)														
ТН-1-110	1	11.05.22	11.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Измерение изоляционных характеристик ТН-1-110		1	11.05.22	11.05.22	-	-	-	-	-	-
ТН-2-110	1	12.05.22	12.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Измерение изоляционных характеристик ТН-2-110		1	12.05.22	12.05.22	-	-	-	-	-	-
ОВ-110	1	13.05.22	13.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Измерение изоляционных характеристик ТНОСШ-110		1	13.05.22	13.05.22	-	-	-	-	-	-
ОСШ-110	1	13.05.22	13.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Измерение изоляционных характеристик ТНОСШ-110		1	13.05.22	13.05.22	-	-	-	-	-	-
ОВ-110	3	23.05.22	25.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; ТО УРЗА (К)		3	23.05.22	25.05.22	5	23.05.22	27.05.22	5	23.05.22	27.05.22
ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13)														
РК-1-10	1	17.05.22	17.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Для ТО УРЗА ВРК-1-10 (К)		1	17.05.22	17.05.22	-	-	-	-	-	-
РК-2-10	1	18.05.22	18.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Для ТО УРЗА ВРК-2-10 (К)		1	18.05.22	18.05.22	-	-	-	-	-	-
Т-1	1	23.05.22	23.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Измерение изоляционных характеристик Т-1		1	23.05.22	23.05.22	-	-	-	-	-	-
Т-2	1	24.05.22	24.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Измерение изоляционных характеристик ОПНТ-2-35, ВТ-2-35		1	24.05.22	24.05.22	-	-	-	-	-	-
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – СЦБК с отпайкой на ПС Сегежа №2 (Л-110)	5	16.05.22	20.05.22	Капитальный ремонт; с включением на день; А.Г.-4 ч.; Замена грозотроса в пролетах опор № 50-58		5	16.05.22	20.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС – СЦБК с отпайкой на ПС Сегежа №1 (Л-109)	5	16.05.22	20.05.22	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена грозотроса 50-58		5	16.05.22	20.05.22	12	16.05.22	27.05.22	12	16.05.22	27.05.22
ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115)	1	19.05.22	19.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Измерение изоляционных характеристик ТНЛ-115 на ПС 12		1	19.05.22	19.05.22	-	-	-	-	-	-
ПО Южно-Карельские электрические сети														
ПС 110 кВ Суна (ПС 22)														
ТН1-110	1	11.05.22	11.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО ТН1-110. Измерение изоляционных характеристик ТН1-110.		1	11.05.22	11.05.22	-	-	-	-	-	-
ТН2-110	1	12.05.22	12.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО ТН2-110. Измерение изоляционных характеристик ТН2-110.		1	12.05.22	12.05.22	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Т-1	5	16.05.22	20.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-1, ТО ТТТ1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110		5	16.05.22	20.05.22	3	11.05.22	13.05.22	3	11.05.22	13.05.22
Т-2	5	23.05.22	27.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-2, ТО ТТТ2-110, ОДТ2-110, КЗТ2-110. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ОПНТ2-110, ТТТ2-110		5	23.05.22	27.05.22	5	16.05.22	20.05.22	5	16.05.22	20.05.22
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36)														
ВС-110	12	16.05.22	27.05.22	Включение в работу; ; А.Г.-5,8ч.; Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож (ПС36) на ВЛ-143 ПС 220 кВ Медвежьегорск в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Медвежьегорск – Пяльма с отпайками (Л-143), АТ-1 и 1С-110 на ПС 220 кВ Медвежьегорск.		1	18.05.22	18.05.22	2	23.05.22	24.05.22	2	23.05.22	24.05.22
ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39)														
ВЛ-125	5	23.05.22	27.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Проф. восстановление УРЗА. Измерение изоляционных характеристик ВЛ-125, ТТВЛ-125.		5	23.05.22	27.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ-125	5	23.05.22	27.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Проф. восстановление УРЗА. Измерение изоляционных характеристик ВЛ-125, ТТВЛ-125.		5	23.05.22	27.05.22	5	16.05.22	20.05.22	5	16.05.22	20.05.22
ПС 110 кВ Пай (ПС 6)														
Т-1	3	04.05.22	06.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-1, ТО ТТТ1-110. Измерение изоляционных характеристик Т-1, РВТ1-110, ТТТ1-110.		3	04.05.22	06.05.22	4	23.05.22	26.05.22	4	23.05.22	26.05.22
ТНЛ-188	1	04.05.22	04.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО ТНЛ-188		1	04.05.22	04.05.22	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Каршево (ПС 75)														
Т-1	3	17.05.22	19.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-1		3	17.05.22	19.05.22	5	16.05.22	20.05.22	5	16.05.22	20.05.22
1с-110	1	19.05.22	19.05.22	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Для ввода в работу Т-1		1	19.05.22	19.05.22	5	16.05.22	20.05.22	5	16.05.22	20.05.22
ВС-110	1	19.05.22	19.05.22	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Для ввода в работу Т-1		1	19.05.22	19.05.22	5	16.05.22	20.05.22	5	16.05.22	20.05.22
Т-2	3	23.05.22	25.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-2		3	23.05.22	25.05.22	5	23.05.22	27.05.22	5	23.05.22	27.05.22
2с-110	1	25.05.22	25.05.22	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Для ввода в работу Т-2		1	25.05.22	25.05.22	5	23.05.22	27.05.22	5	23.05.22	27.05.22
ВС-110	1	25.05.22	25.05.22	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Для ввода в работу Т-2		1	25.05.22	25.05.22	5	23.05.22	27.05.22	5	23.05.22	27.05.22
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Сулажгора – Суна с отпайкой на ПС Шуя (Л-119)	1	01.05.22	01.05.22	Капитальный ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Монтаж ВОЛС	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Петрозаводск-Древлянка 02-06.05.2022.	3	01.05.22	03.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Сулажгора – Суна с отпайкой на ПС Шуя (Л-119)	4	07.05.22	10.05.22	Капитальный ремонт; с включением на ночь; А.Г.-1 ч.; Монтаж ВОЛС		4	07.05.22	10.05.22	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Медвежъегорск – Пяльма с отпайками (Л-143)	1	18.05.22	18.05.22	Безопасное выполнение работ; ; А.Г.-2 ч.; КР РТ1-110 на ПС-38		1	18.05.22	18.05.22	2	23.05.22	24.05.22	2	23.05.22	24.05.22
ВЛ 110 кВ Ведлозеро – Коткозеро (Л-125)	5	23.05.22	27.05.22	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов на опорах 10,110,118,125,137,14,146,147,15,156,185,3,31,32,34,37,4,47,57,59,6,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77		5	23.05.22	27.05.22	5	23.05.22	27.05.22	5	23.05.22	27.05.22
АО «Прионежская сетевая компания»														
АО «Прионежская сетевая компания»														
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №2 (Л-175)	1	11.05.22	11.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; Разрезание шлейфов на отпаечной опоре ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №2 (Л-175) и вывода в ремонт отпайки от ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №2 (Л-175) в сторону ПС 110 кВ Онего (ПС 71)		1	11.05.22	11.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №1 (Л-174)	1	14.05.22	15.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-3 ч.; Замена железобетонной опоры № 5 на отпайке от ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №1 (Л-174) / ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №2 (Л-175) в сторону ПС 110 кВ Онего (ПС 71)		1	14.05.22	15.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №1 (Л-174)	1	21.05.22	22.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-3 ч.; Замена железобетонной опоры № 6 на отпайке от ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №1 (Л-174) / ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №2 (Л-175) в сторону ПС 110 кВ Онего (ПС 71)		1	21.05.22	22.05.22	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №1 (Л-174)	1	28.05.22	29.05.22	Текущий ремонт; ; А.Г.-3 ч.; Замена железобетонной опоры № 7 на отпайке от ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №1 (Л-174) / ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Древлянка с отпайками №2 (Л-175) в сторону ПС 110 кВ Онего (ПС 71)		1	28.05.22	29.05.22	-	-	-	-	-	-