
**Утверждаю:**
**Заместитель главного инженера по ОТиСУ –**
**начальник центра Мурманского филиала**
**ПАО "Россети Северо-Запад"**



**А. Ф. Слатинский**

"25 " **апреля** **2022 г.**

## Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на май 2022 г.

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| **Кольское РДУ** | | | | | | | | |
| **ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)** | | | | | | | | |
| ВЛ-179 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>Т.Р. РЛЛ-179 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| ВЛ-172 | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>Т.Р. РЛЛ-172; | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| **ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»** | | | | | | | | |
| **Верхне-Туломская ГЭС-12** | | | | | | | | |
| В-4 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>Монтаж цепей блокир. и управл. Р-1 В-4, Р-1 В-5, РР-150 Т-1 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| Т-1 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>Монтаж цепей блокир. и управл. Р-1 В-4, Р-1 В-5, РР-150 Т-1 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| В-5 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | С корректировкой сроков в соответствии с заявленным объемом работ. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4,5ч.;<br>Опробование работы выключателя;<br>Монтаж цепей управления и бл-ки Р-1 В-4, Р-1 В-5, РР-150 Т-1 | 2 | 04.05.22 | 05.05.22 |
| В-1 | 1 | 16.05.22 | 16.05.22 | На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование работы выключателя; А.Г.-30 мин. | 1 | 16.05.22 | 16.05.22 |
| В-2 | 1 | 17.05.22 | 17.05.22 | На 1 день в ук.период. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.;<br>Опробование работы выключателя; А.Г.-30 мин. | 1 | 17.05.22 | 17.05.22 |
| **Нижне-Туломская ГЭС-13** | | | | | | | | |
| В Л-123 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | Совместно с линией. на 5 дней в ук. период | Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.;<br>Т.Р. ВЧЗ, КС, РЛ Л-123; А.Г.-3ч. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123) | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | на 5 дней в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.;<br>Т.Р. ВЧЗ, КС, РЛ Л-123; | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| В Л-161 | 1 | 23.05.22 | 23.05.22 | на 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование работы выключателя; А.Г.-30 мин. | 1 | 23.05.22 | 23.05.22 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| В Л-162 | 1 | 24.05.22 | 24.05.22 | на 1 день в ук. период | Резерв; с отключением; ; А.Г.-В/З;<br>Опробование работы выключателя; А.Г.-30 мин. | 1 | 24.05.22 | 24.05.22 |
| В Л-174 | 1 | 25.05.22 | 25.05.22 | на 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование работы выключателя; А.Г.-30 мин. | 1 | 25.05.22 | 25.05.22 |
| 1В | 1 | 26.05.22 | 26.05.22 | на 1 день в ук. период. В работе 2В | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование работы выключателя; А.Г.-30 мин. | 1 | 26.05.22 | 26.05.22 |
| 2В | 1 | 27.05.22 | 27.05.22 | на 1 день в ук. период. В работе 1В | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование работы выключателя; А.Г.-30 мин. | 1 | 27.05.22 | 27.05.22 |
| ВС-150 | 1 | 30.05.22 | 30.05.22 | на 1 день в ук. период | Резерв; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование работы выключателя; А.Г.-30 мин. | 1 | 30.05.22 | 30.05.22 |
| В Л-125 | 4 | 31.05.22 | 03.06.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - 30.05 в ремонте одновременно Л-183/Л-184. Совместно с линией. на 2 дня в ук. период | Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>Т.Р. РЛ Л-125; А.Г.-2ч. | 2 | 30.05.22 | 31.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125) | 4 | 31.05.22 | 03.06.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - 30.05 в ремонте одновременно Л-183/Л-184. на 2 дня в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>Т.Р. РЛ Л-125; | 2 | 30.05.22 | 31.05.22 |
| **Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»** | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Долина Уюта – Планерное Поле (Л-74) | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | В ремонт на 3 дня в заявленное время | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>Верховая ревизия провода и грозотроса | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170) | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дня в заявленное время | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.;<br>Ревизия ВЧЗ и аппаратных зажимов. | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| ВЛ 150 кВ Промзона – Североморск с отпайками (Л-184) | 10 | 11.05.22 | 20.05.22 | Для БВР по замене провода и грозотроса на оп. 1,2,3 Л-184, будет выводиться в ремонт Л-183 с 16.05 по 17.05<br>Питание ПС 2 по Л-75, питание ПС 56 по сети 35 кВ с ПС 2, питание ПС 97 по сети 35 кВ от ПС 6. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.;<br>Замена оп. №1,2,3 на металл. анкерные с заменой провода (Реконструкция а/м дороги Р-21)<br>Ревизия ВЧЗ на оп. 35. | 10 | 11.05.22 | 20.05.22 |
| ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №2 с отпайкой на ПС Рудник (Л-166) | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | 1 день в указанное время<br>Совместно с работами на ПС 20А на РЛ Л-166 | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.;<br>Ревизия ВЧЗ на оп. № 1 на отпайке на ПС 105. | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221) | 7 | 11.05.22 | 17.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремонте 2с-150 кВ ПС 330 кВ Выходной. Л-403, 163, 164, 161, 162, 223, 224 в транзите. 5 дней в заявленное время | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.;<br>К.Р. | 12 | 16.05.22 | 27.05.22 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Промзона (Л-226) | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | В работе Л-178, 175, 176, 153, 154, ВЛ 330 кВ Серебрянская ГЭС-15 – Мурманская, ВЛ 330 кВ Выходной – Мурманская; ВЛ 330 кВ Мончегорск – Оленегорск.<br>5 дней в заявленное время | Капитальный ремонт; с отключением; под наведенным напряжением; А.Г.-8 ч.;<br>К.Р. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123) | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | В ремонт на 5 дней в заявленное время | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>Ревизия ВЧЗ. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС 6 – Янискоски ГЭС 5 с отпайкой на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130) | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 | | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.;<br>КР | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 |
| ВЛ 150 кВ Промзона – Североморск с отпайками (Л-184) | 1 | 30.05.22 | 30.05.22 | Л-183 в ремонте с 23.05.22 по 02.06.22 Питание ПС 2 от Л-75, питание ПС 56 по сети 35 кВ от ПС 2, ПС 97 в работе по сети 35 кВ от ПС 6. | Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>БВР по замене провода и грозотроса оп. 1,2,3 Л-183 (Реконструкция а/м дороги Р-21) | 1 | 30.05.22 | 30.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125) | 4 | 31.05.22 | 03.06.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - 30.05 в ремонте одновременно Л-183/Л-184.<br>В ремонт на 5 дней в заявленное время | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>Ревизия аппаратных зажимов на оп.108 | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 |
| **ПС 110 кВ Кола (ПС 8)** | | | | | | | | |
| 2 сек.110 кВ | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дней в заявленное время | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>С.Р. ОД, КЗ-110Т-2, с заменой ОСИ | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| **ПС 110 кВ Шевченко (ПС 4)** | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123) | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | На 5 дней в ук.период | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>С.Р. РЛОЛ-123 с заменой ОСИ; | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| 1 секция 110 кВ | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | На 5 дней в ук.период | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>С.Р. РС-110-1 с заменой ОСИ; А.Г.-4ч. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| 2 секция 110 кВ | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 | На 5 дней в ук.период | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>С.Р. РС-110-2 с заменой ОСИ; А.Г.-4ч. | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 |
| ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125) | 4 | 31.05.22 | 03.06.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с работами на ГЭС-13. На 5 дней в ук.период | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>С.Р. РЛОЛ-125 с заменой ОСИ; | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 |
| **ПС 110 кВ Жилстрой (ПС 57)** | | | | | | | | |
| 1 сек.110 кВ | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>С.Р. ОД перемычки, ОД,КЗ Т-1, с заменой ОСИ | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| 2 сек.110 кВ | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>С.Р. ОД,КЗ Т-2, с заменой ОСИ | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| Секционная перемычка 110 кВ | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>СР РС-110 с заменой ОСИ | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| **ПС 110 кВ Котсельваара (ПС 20)** | | | | | | | | |
| ВЛ-132 | 20 | 01.05.22 | 20.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ срока с 23.05 по 27.05 отключены Л-82, Л-130 поочередно. На 1 день в ук. срок | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование ВЛ-132; А.Г.-30 мин. | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| В-110 АТ-1 | 20 | 01.05.22 | 20.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ срока с 23.05 по 27.05 отключены Л-82, Л-130 поочередно. На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование В-110АТ-1 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| ВЛ-133 | 20 | 01.05.22 | 20.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ срока с 23.05 по 27.05 отключены Л-82, Л-130 поочередно. На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование ВЛ-133 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| **ПС 150 кВ Никель (ПС 20А)** | | | | | | | | |
| В-2-150 | 1 | 04.05.22 | 04.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование В-2-150 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| В-150 АТ-2 | 1 | 05.05.22 | 05.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование В-150 АТ-2 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| ВЛ-166 | 7 | 11.05.22 | 17.05.22 | С ПЕРЕНОСОМ сроков - совместно с работами на Л-166 ПС 20А. На 5 дней в указанный срок. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.;<br>Т.Р. ВЛ-166, ТТ ВЛ-166; СР РШЛ-166 | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| В-1-150 | 7 | 11.05.22 | 17.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 3 дня в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>Т.Р.,П.И. ТТ В-1-150 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №2 с отпайкой на ПС Рудник (Л-166) | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>С.Р. РЛЛ-166 | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| 1 сек. 150 кВ | 7 | 11.05.22 | 17.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремонте 2 сек 150 кВ ПС 330 кВ Выходной. На 5 дней в указанный срок. | Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.;<br>С.Р. РШЛ-166, РШ-150 Т-1 | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| ВЛ-403 | 14 | 18.05.22 | 31.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ сроков. Совместно с отключенем ВЛ-403 на 330 кВ Выъодной. На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование ВЛ-403 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| **ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21)** | | | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ-163 | 1 | 06.05.22 | 06.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ сроков. В работе ВЛ-164. На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование ВЛ-163 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| ВЛ-164 | 1 | 06.05.22 | 06.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ сроков. В работе ВЛ-163. На один день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование ВЛ-164 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| ВЛ-221 | 7 | 11.05.22 | 17.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с работами на линии. На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование ВЛ-221 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| ВО-150 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.;<br>Опробование ВО-150<br>ПВ ВЧБ ВО-150 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| **ПС 150 кВ Снежногорск (ПС 29)** | | | | | | | | |
| ВС-150 | 1 | 04.05.22 | 04.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование ВС-150 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170) | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с работами на Л-170 на ПС 330 кВ Выходной. На 3 дня в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>Т.Р. ВЧЗ | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| ВЛ-170 | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ срока совместно с Л-170. 3 дня в ук. период | Вынужденный простой; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.;<br>К АУВ, АПВ | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| ВЛ-170 | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | 1 день в указ. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование ВЛ-170, | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| ВЛ-192 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | Транзит 150 кВ в работе через ремонтную перемычку 150 кВ. 5 дней в ук. период | Вынужденный простой; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.;<br>К ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| ВЛ-192 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | На 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование ВЛ-192 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| **ПС 110 кВ Мурмаши (ПС 36)** | | | | | | | | |
| В-110 Т-2 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.;<br>Опробование работы выключателя. ТР ПИ Т-2 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| В-110 Т-1 | 1 | 30.05.22 | 30.05.22 | В резерв на 1 день в заявленное время | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование работы выключателя | 1 | 30.05.22 | 30.05.22 |
| ВС-110 | 1 | 31.05.22 | 31.05.22 | | Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-0,5ч.;<br>Опробование работы выключателя, | 1 | 31.05.22 | 31.05.22 |
| **ПС 110 кВ Шмидта (ПС 5)** | | | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ-125 | 4 | 31.05.22 | 03.06.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - 30.05 в ремонте одновременно Л-183/Л-184. . Л-125 в работе с ГЭС-13 По планам СРЗА данные работы необходимо закончить до 31 мая | Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; ПВ ДЗ, ТЗ | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| **ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53)** | | | | | | | | |
| ВЛ-74 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | С ПЕРЕНОСОМ сроков - выполнить совместно с линией.1 день в заявленное время | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла из ТТ Л-74 | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| **ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)** | | | | | | | | |
| ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179) | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с работами на ПС 330 кВ Мурманская. На 3 дня, в ук.период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. РЛЛ-179; А.Г.-2ч. | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №1 (Л-172) | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с работами на ПС 330 кВ Мурманская. На 3 дня в ук.период. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. РЛЛ-172; А.Г.-2ч. | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| **ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81)** | | | | | | | | |
| В-150 Т-2 | 1 | 13.05.22 | 13.05.22 | на 1 день в ук. период | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя; А.Г. - 30 мин. | 1 | 13.05.22 | 13.05.22 |
| **ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»** | | | | | | | | |
| **Княжегубская ГЭС-11** | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145) | 2 | 11.05.22 | 12.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков в связи с ремонтом АТ-1 ПС 330 кВ Лоухи с 16.05 по 09.06. На время оперирования РЛ Л-145 вывести из работы АПВ Л-145 Вывести оборудование сроком на 3 дня. | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; Заявленный режим работы Л-145: без отключения (не в транзите). ВЛ-145 в ремонте. | 3 | 25.05.22 | 27.05.22 |
| 1 сек. 1 с.ш. 110кВ | 7 | 11.05.22 | 17.05.22 | С ПЕРЕНОСОМ сроков - в связи с переносом сроков ремонта ВЛ-145 Княжегубской ГЭС-11. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Текущий ремонт с отключением. РШ-110 1СШ Т-2 ТРИт; РШ 1СШ Л-142 ТРИт; РШ 1СШ Л-145 ТРИт; ТН-110-1с ТО; ОПН-110-1с ТОИм. С отключением и заземлением. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ-145 | 2 | 11.05.22 | 12.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков в связи с ремонтом АТ-1 ПС 330 кВ Лоухи с 16.05 по 09.06.<br>Вывести оборудование в ремонт на 3 дня в указанные сроки. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.;<br>Текущий ремонт с отключением. ВЛ-145 ТО: доливка масла вводов, замена силикагеля, спуск конденсата. РШ 1СШ Л-145 ТРИт. С отключением и заземлением. | 3 | 25.05.22 | 27.05.22 |
| **Нива ГЭС-2** | | | | | | | | |
| ВЛ-102 | 2 | 05.05.22 | 06.05.22 | Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>Текущий ремонт с отключением. АГ 2ч. ВЛ-102 ТО: доливка масла вводов, замена силикагеля. С отключением и заземлением. | 2 | 05.05.22 | 06.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №2 с отпайками (Л-102) | 2 | 05.05.22 | 06.05.22 | На время оперирования РЛ Л-102 вывести из работы АПВ Л-102.<br>Вывести оборудование на 2 дня в указанный срок. | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.;<br>Заявленный режим работы Л-102: без отключения (не в транзите) . ВЛ-102 в ремонте. | 2 | 05.05.22 | 06.05.22 |
| ВЛ-101 | 2 | 18.05.22 | 19.05.22 | С ПЕРЕНОСОМ сроков - совместно с ГЭС-1. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>Текущий ремонт с отключением. ВЛ-101 ТО: доливка масла вводов, замена силикагеля, спуск конденсата. С отключением и заземлением. | 2 | 11.05.22 | 12.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №1 с отпайками (Л-101) | 2 | 18.05.22 | 19.05.22 | С ПЕРЕНОСОМ сроков - совместно с ГЭС-1. На время оперирования РЛ Л-101 вывести из работы АПВ Л-101.<br>Вывести оборудование на 2 дня | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.;<br>Заявленный режим работы Л-101: без отключения (не в транзите) АГ 2ч. ВЛ-101 в ремонте. | 2 | 11.05.22 | 12.05.22 |
| **Нива ГЭС-3** | | | | | | | | |
| ОВ-110 | 2 | 12.05.22 | 13.05.22 | ВЛ-143 в ремонте. Л-143 в работе через ОВ-110.<br>Вывести оборудование на 2 дня в указанные сроки | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.;<br>Заявленный режим работы Л-143: без отключения (с переводом на ОВ). | 2 | 12.05.22 | 13.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Белое Море (Л-143) | 2 | 12.05.22 | 13.05.22 | ВЛ-143 в ремонте. Л-143 в работе через ОВ-110.<br>Вывести оборудование на 2 дня | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.;<br>Заявленный режим работы Л-143: без отключения (с переводом на ОВ). | 2 | 12.05.22 | 13.05.22 |
| ВЛ-143 | 2 | 12.05.22 | 13.05.22 | Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки. | Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.;<br>Текущий ремонт с отключением. ВЛ-143 ТО: доливка масла вводов, замена силикагеля. С отключением и заземлением. | 2 | 12.05.22 | 13.05.22 |
| ВЛ-147 | 30 | 30.05.22 | 28.06.22 | Вывести оборудование в ремонт на 30 дней в указанные сроки. | Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-72 ч.;<br>Капитальный ремонт с отключением. АГ 72ч. ВЛ-147 КРИк; Абак, Аввод, tg ввод. С отключением и заземлением. | 30 | 30.05.22 | 28.06.22 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11– Нива ГЭС-3 с отпайкой на ПС Белое Море 48А (Л-147) | 30 | 30.05.22 | 28.06.22 | ВЛ-147 в ремонте. Л-147 в работе через ОВ-110.<br>Вывести оборудование на 30 дней в указанные сроки | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-72 ч.;<br>Заявленный режим работы Л-147: без отключения (с переводом на ОВ) АГ 72ч. | 30 | 30.05.22 | 28.06.22 |
| ОВ-110 | 30 | 30.05.22 | 28.06.22 | ВЛ-147 в ремонте. Л-147 в работе через ОВ-110.<br>Вывести оборудование на 30 дней в указанные сроки | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-72 ч.;<br>Заявленный режим работы Л-147: без отключения (с переводом на ОВ) | 30 | 30.05.22 | 28.06.22 |
| **Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»** | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Хибины (Л-109) | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремонте Л-154, 2с-150 кВ ПС 330 кВ Выходной. | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.;<br>Замена деталей опор | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Оленегорск – ПС 12 №1 с отпайкой на ПС Горняки (Л-119) | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | Оборудование вывести в ремонт на 5 дней | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.;<br>Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, выправка опор, замена грозотроса | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Ёнский – Сейто (Л-80) | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | Оборудование вывести в ремонт на 3 дня | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.;<br>Замена изоляторов | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Хибины (Л-109) | 5 | 13.05.22 | 17.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремонте Л-154, 2с-150 кВ ПС 330 кВ Выходной, ВЛ-145 Княжегубской ГЭС-11.<br>Оборудование вывести в ремонт на 5 дней в указаннный срок. | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.;<br>Замена деталей опор | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №2 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-152) | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | В транзите Л-157, 239, 151, 158, 180.<br>Оборудование вывести в ремонт на 5 дней | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.;<br>Замена изоляторов, выправка опор. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль №1 с отпайками (Л-111) | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | Переключения по выводу в ремонт Л-111 произвести до вывода в ремонт Л-148, В-1 Л-148, В-2 Л-148 Нива ГЭС-1, ввод в работу Л-111 и Л-148 - выполнить в обратной последовательности..<br>В работе Л-102, Л-112. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/3;<br>Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, расчистка просек. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Кольская АЭС – Нива ГЭС-1 с отпайкой на ПС Пинозеро (Л-148) | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | С ПЕРЕНОСОМ сроков - выполнить совместно с ГЭС-1.Оборудование вывести в ремонт на 5 дней | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.;<br>Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, выправка опор. | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №2 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-152) | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 | В транзите Л-157, 239, 151, 158, 180. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов, выправка опор. | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 |
| ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №2 с отпайкой на ПС Оленья (Л-154) | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 | С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-226, Оборудование вывести в ремонт на 5 дней | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль №2 с отпайками (Л-112) | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 | С ПЕРЕНОСОМ сроков в ремонте Л-101. Оборудование вывести в ремонт на 10 дней | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, расчистка просек. | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| **ПС 110 кВ Хабозеро (ПС 106)** | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 - Питкуль №1 с отпайками (Л-111) | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | На время оперирования РЛ ОЛ-111 вывести из работы АПВ Л-111. Вывести оборудование на 3 дня | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; Заявленный режим работы Л-111: Без отключения. Яч. Т-1 в ремонте. | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| **ПС 150 кВ Радиозавод (ПС 112)** | | | | | | | | |
| ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ – Нагорная №2 с отпайками (Л-156) | 30 | 30.05.22 | 28.06.22 | Вывести АПВ на период оперирования РЛ ОЛ-156 Вывести оборудование в ремонт на 30 дней. | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З; КР В-150 Т-2; Т-2, П-150, В-150 Т-2 в ремонт; Отключить РЛ ОЛ-156. | 30 | 30.05.22 | 28.06.22 |
| **ПС 150 кВ Административная (ПС 11А)** | | | | | | | | |
| ОВ-150 | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 | | Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-В/З; Выполнение мероприятий письма КРДУ | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| **ПС 110 кВ Дачная (ПС 203А)** | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-114) | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 | Вывести АПВ Л-114 на период оперирования РЛ ОЛ-114 Вывести оборудование в ремонт на 5 дней. | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ТО Т-1, ТР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1; Т-1 в ремонт; Отключить РЛ ОЛ-114 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| **ПС 110 кВ Молодежная (ПС 24)** | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №1 с отпайками (Л-114) | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 | Вывести АПВ Л-114 на период оперирования РЛ ОЛ-114 Вывести оборудование в ремонт на 12 дней | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; ТР Т-1 и присоединений, Т-1 в ремонт; П-110 в ремонт; Отключить РЛ ОЛ-114; | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| **ПС 110 кВ Горняки (ПС 26)** | | | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ВЛ 110 кВ Оленегорск – ПС 12 №1 с отпайкой на ПС Горняки (Л-119) | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 | Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.;<br>ЗРР Л-119. Выести АПВ Л-119 на ПС 12 и ПС 330 Оленегорск для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и ввода в работу 1с-110 кВ и Т-1 на ПС-26 | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Оленегорск – ПС 12 №2 с отпайкой на ПС Горняки (Л-118) | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.;<br>ЗРР Л-118. Выести АПВ Л-118 на ПС 12 и ПС 330 Оленегорск для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и ввода в работу 2с-110 кВ и Т-2 на ПС-26 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| **ПС 150 кВ Оленья (ПС 30)** | | | | | | | | |
| В ОЛ-153 | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 | Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки. В работе Л-77, 98, 129, 70. | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.;<br>ЗРР ВОЛ-153, Отключить ВОЛ-153 и снять оперативный ток на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1 ПС 30. | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| В-150 АТ-1 | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 | Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки. В работе Л-77, 98, 129, 70. | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.;<br>ЗРР В-150 АТ-1, Отключить В-150 АТ-1 и снять оперативный ток на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1 ПС 30. | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| В-150 АТ-2 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки. В работе Л-77, 98, 129, 70. | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.;<br>ЗРР В-150 АТ-2, Отключить В-150 АТ-2 и снять оперативный ток на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 ПС 30. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| В ОЛ-154 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки. В работе Л-77, 98, 129, 70. | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.;<br>ЗРР ВОЛ-154, Отключить ВОЛ-154 и снять оперативный ток на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 ПС 30. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| **ПС 110 кВ Изовелла (ПС 360)** | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-115) | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 | Вывести АПВ Л-115 на период оперирования РЛ ОЛ-115<br>Вывести оборудование в ремонт на 2 дня. | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/З;<br>замена масла ТТ-110 Т-2 фаза А, Т-2 в ремонт; П-110 в ремонт; Отключить РЛ ОЛ-115 | 31 | 01.05.22 | 31.05.22 |
| **ПС 150 кВ Ковдор (ПС 40А)** | | | | | | | | |
| ВЛ-79 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | ВЛ-79 в ремонте, с переводом на ОВ-110. Вывести оборудование в ремонт на 3 дня | Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.;<br>ТО ВЛ-79. ТО, А ТТ Л-79 | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| АТ | 11 | 10.05.22 | 20.05.22 | АТ в ремонт. Вывести оборудование в ремонт на 9 дней | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>ТР АТ, ТО: ОПН-150 АТ, ОПН-110 АТ, Вводы-110, 150 АТ, Ит РТ-3с-6 АТ, ТР,Ит РТ-2с-6 АТ, В 2с-6 АТ, В 3с-6 АТ профилактическое восстановлдение защит и АУВ АПВ. С отключением и заземлением. | 11 | 10.05.22 | 20.05.22 |
| В-150 АТ | 3 | 16.05.22 | 18.05.22 | АТ, В-150 АТ в ремонте. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>ТР, Ит: В-150 АТ, ТО, отбор проб масла. ТТ В-150 АТ. С отключением и заземлением | 3 | 16.05.22 | 18.05.22 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| В-110 АТ | 3 | 18.05.22 | 20.05.22 | АТ, В-110 АТ в ремонте. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>ТО: В-110 АТ, ТО, отбор масла. ТТ В-110 АТ, С отключением и заземлением. | 3 | 18.05.22 | 20.05.22 |
| ТН-1с-150 | 3 | 23.05.22 | 25.05.22 | ТН-1с-150 в ремонт. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>ТО, Им, отбор проб масла ТН-1с-150, Вторичные цепи: проф. контроль. С отключением и заземлением | 3 | 23.05.22 | 25.05.22 |
| ТН-2с-150 | 3 | 25.05.22 | 27.05.22 | ТН-2с-150 в ремонт. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>ТО, Им ТН-2с-150, Вторичные цепи: проф. контроль. С отключением и заземлением | 3 | 25.05.22 | 27.05.22 |
| ОВ-110 | 2 | 30.05.22 | 31.05.22 | ОВ-110 в ремонте. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.;<br>ТР, Ит: ОВ-110. ТО. отбор масла ТТ ОВ-110 , с отключением и заземлением. | 2 | 30.05.22 | 31.05.22 |
| **ПС 150 кВ Нямозеро (ПС 49)** | | | | | | | | |
| ВЛ 150 кВ Иовская ГЭС-10 – Нямозеро (Л-151) | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 | Вывести АПВ Л-151 на период оперирования 1РЛ Л-151, РТН IIпер-150 ф.В<br>Вывести оборудование в ремонт на 5 дней | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.;<br>Заявленный режим работы Л-151: без отключения, Яч Т-1 в ремонте. | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 |
| ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180) | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 | Вывести АПВ Л-180 на период оперирования 1РЛ Л-180, РТН IIпер-150 ф.В<br>Вывести оборудование в ремонт на 5 дней | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.;<br>Заявленный режим работы Л-180: без отключения, Яч Т-1 в ремонте. | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 |
| **ПС 110 кВ Полярные Зори (ПС 69)** | | | | | | | | |
| ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №2 с отпайками (Л-102) | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 | Вывести оборудование в ремонт на 3 дня в указанные сроки. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>Текущий ремонт с отключением. ТРИт- РЛ ОЛ-102. С тоключением и заземлением. | 3 | 04.05.22 | 06.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №1 с отпайками (Л-101) | 3 | 18.05.22 | 20.05.22 | С ПЕРЕНОСОМ сроков - совместно с ГЭС-1. На время оперирования РЛ ОЛ-101 вывести из работы АПВ Л-101. Вывести оборудование на 3 дня | Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-3 ч.;<br>Заявленный режим работы Л-101: с отключением, С отключением и заземлением.. Яч Т-2 в ремонте. | 3 | 23.05.22 | 25.05.22 |
| ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №1 с отпайками (Л-101) | 3 | 18.05.22 | 20.05.22 | С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - совместно с работами на ГЭС-2. Вывести оборудование в ремонт на 3 дня в указанные сроки. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>ТРИт- РЛ ОЛ-101. С onключением и заземлением. | 3 | 11.05.22 | 13.05.22 |
| **ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87)** | | | | | | | | |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| 1 СШ-150 | 61 | 01.05.22 | 30.06.22 | Вывести оборудование на 45 дней | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/3;<br>КРИК РШ 1СШ-150, С отключением 1СШ-150. Поочередно в ремонте ВЛ-201, ВЛ-156, ВЛ-155, В-1 Л-203, В-2 Л-203, ВЛ-205, ВЛ-206, ВЛ-213, ВЛ-214, ВЛ-168, ВЛ-169, ВЛ-215, ВЛ-216, ОВ-150, ВМШ-150 с переводом питания присоединений на ОВ-150. | 61 | 01.05.22 | 30.06.22 |
| ВЛ-156 | 26 | 02.05.22 | 27.05.22 | Вывести оборудование на 25 дней. | Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-В/3;<br>КРИК ВЛ-156, КЛ манометров, ТО ТТ Л-156, ТР шкафов, обогрева ВЛ-156, ЭМБ, ЭМУ привода - В.<br>ВЛ-156 в ремонте. Л-156 в работе через ОВ-150. | 26 | 02.05.22 | 27.05.22 |
| ВМШ-150 | 5 | 02.05.22 | 06.05.22 | Вывести оборудование на 5 дней. | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.;<br>КРИК РШ 1СШ ВМШ-150.<br>ВМШ-150, 1СШ-150 в ремонте | 5 | 02.05.22 | 06.05.22 |
| ВЛ-156 | 5 | 02.05.22 | 06.05.22 | Вывести оборудование сроком на 5 дней. | Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.;<br>КРИК РШ 1СШ Л-156.<br>ВЛ-156, 1СШ-150 в ремонте. Л-156 в работе через ОВ-150 | 5 | 02.05.22 | 06.05.22 |
| В2 Л-203 | 4 | 10.05.22 | 13.05.22 | Вывести оборудование сроком на 4 дня. | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.;<br>КРИК 2РШ 1СШ Л-203,<br>В-2 Л-203, 1СШ-150 в ремонте. | 4 | 10.05.22 | 13.05.22 |
| В1 Л-203 | 4 | 10.05.22 | 13.05.22 | Вывести оборудование сроком на 4 дня, | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.;<br>КРИК 1РШ 1СШ Л-203..<br>В-1 Л-203, 1СШ-150 в ремонте. | 4 | 10.05.22 | 13.05.22 |
| ТН 1СШ-150 | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 | Вывести оборудование на 5 дней | Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.;<br>КРИК РШ ТН 1СШ-150,<br>ТО, Им ТН 1СШ-150, ТР шкафа, обогрева ТН 1СШ-150.<br>ТО, Ир ОПН 1СШ-150,<br>ТН 1СШ-150, 1СШ-150 в ремонте. | 5 | 16.05.22 | 20.05.22 |
| ВЛ-201 | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | Вывести оборудование сроком на 5 дней, | Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.;<br>КРИК РШ 1СШ Л-201, ЭМБ-В.<br>ВЛ-201, 1СШ-150 в ремонте. Л-201 в работе через ОВ-150. | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 |
| ВЛ-155 | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 | Вывести оборудование сроком на 5 дней. | Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.;<br>КРИК РШ 1СШ Л-155.<br>ВЛ-155, 1СШ-150 в ремонте. Л-155 в работе через ОВ-150. | 5 | 30.05.22 | 03.06.22 |
| **ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)** | | | | | | | | |
| ОВ-150 | 18 | 06.05.22 | 23.05.22 | В-150 Т-2 в ремонте.<br>Вывести оборудование на 18 дней в указанные сроки | Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.;<br>Заявленный режим работы Т-2: без отключения ( с переводом на ОВ ). Без отключения | 18 | 06.05.22 | 23.05.22 |
| ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №2 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-152) | 5 | 23.05.22 | 27.05.22 | С УТОЧНЕНИЕМ сроков - совместно с рабоами на линии. С отключением.<br>Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки. | Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.;<br>Профконтроль защит Комплекта РЗ Л-152 | 28 | 04.05.22 | 31.05.22 |

| Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта | | | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |

**Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра** _____ **А.Ф.Слатинский**

**Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва** _____ **А.Р. Михайлов**