Утверждаю:

Первый заместитель директора -
Главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ С. В. Карпов
" 29 " " апреля" 2022 г.

Сводный график технического обслуживания устройств РЗиА Новгородского филиала на май 2022 г.

Диспетчерское наименование объекта электроэнергетики	Присоединение (защищаемое оборудование)	Диспетчерское наименование устройства (комплекса) РЗА	Класс напряжения защищаемого оборудования	Цикл ТО устройства (комплекса) РЗА	Вид последнего планового технического обслуживания	Дата последнего планового технического обслуживания (день/месяц/год)	Планируемое обслуживание, дата обслуживания, месяц (число дня месяца)			Согласованные сроки обслуживания	
							Вид ТО	Начало	Окончание	Начало	Окончание
Валдайские электрические сети											
ПС 110 кВ Газовая	СВ-110	КСЗ (МТО, МТЗ, МТЗНП) СВ-110		8	К	25.09.2018	В	04.05.2022	05.05.2022	04.05.2022	06.05.2022
ПС 110 кВ Ручьи	ВЛ 110 кВ Бор - Ручьи	Комплект защит и автоматики ВЛ 110 кВ Бор – Ручьи и Л.Ручьевская-1 (ВЛ 110 кВ Ручьи–Крестцы) (СЗ, УРОВ, АПВ, АУВ СВ-110) (Сириус-3-ЛВ-04) ВЛ 110 кВ Бор - Ручьи		8	Н	26.12.2018	К	16.05.2022	17.05.2022	16.05.2022	18.05.2022
ПС 110 кВ Ручьи	ВЛ 110 кВ Бор - Ручьи	Комплект основной защиты ВЛ 110 кВ Бор - Ручьи (ДЗЛ, СЗ) (7SD522)		8	Н	26.12.2018	К	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022	17.05.2022
ПС 110 кВ Ручьи	ВЛ 110 кВ Крестцы - Ручьи (Л. Ручьевская-1)	Резервный КСЗ ВЛ 110 кВ Крестцы - Ручьи (Л. Ручьевская-1) (ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (7SA522)		8	Н	26.12.2018	К	16.05.2022	16.05.2022	16.05.2022	18.05.2022
Ильменские электрические сети											
ПС 110 кВ Батецкая	СВ-110	АУВ, АПВ		8	К	22.08.2018	В	16.05.2022	20.05.2022	16.05.2022	20.05.2022
ПС 110 кВ Батецкая	ВЛ 110 кВ Батецкая – Сырец (Л.Мирная-2)	КСЗ (ДЗ,ТЗНП,МТО) (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Батецкая – Сырец (Л.Мирная-2)		8	В	26.12.2019	В	16.05.2022	27.05.2022	16.05.2022	20.05.2022
ПС 110 кВ Шимск	В-110 л.Юж-1	АУВ, АПВ В-110 л.Юж-1		8	К	26.04.2019	В	16.05.2022	27.05.2022	16.05.2022	27.05.2022
ПС 110 кВ Шимск	ОВ-110	Комплект РЗА ОВ-110 (СЗ, УРОВ, АПВ, АУВ ОВ-110) (Сириус-3-ЛВ-03)		6		18.07.2019	К	16.05.2022	27.05.2022	16.05.2022	27.05.2022
ПС 110 кВ Шимск	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1)	КСЗ (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802)		8	В	12.11.2019	В	16.05.2022	27.05.2022	16.05.2022	27.05.2022

ПС 110 кВ Шимск	ВЛ 110 кВ Старорусская – Шимск с отпайками (Л.Шимская-1)	АУВ, АПВ В-110 л.Шм-1		8	В	30.10.2020	В	16.05.2022	27.05.2022	16.05.2022	27.05.2022
ПС 110 кВ Шимск	ВЛ 110 кВ Старорусская – Шимск с отпайками (Л.Шимская-1)	КСЗ ВЛ 110 кВ Старорусская – Шимск с отпайками (Л.Шимская-1) (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802)		8	К	10.04.2020	В	16.05.2022	27.05.2022	16.05.2022	27.05.2022
ПС 110 кВ Шимск	ПА	ЗМН-110		8	Н	06.06.2019	К	30.05.2022	03.06.2022	30.05.2022	03.06.2022

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплев