Утверждаю:
Первый заместитель директора -
Главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"
_____С. В. Карпов
" 29 " " апреля " 2022 г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на май 2022 г.

№	Компл екс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	ЗВ. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	ВР. Количество дней	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	А/Т	Май 2022	Условия согласования и причины переноса/отказа
																Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
Предприятие: Боровичские электрические сети																	
Объект: Боровичские электрические сети																	
1	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-5)	БВР	11.05.22	30.05.22	20 дн	11.05.22	30.05.22	20 дн	Исходная	Замена дефектной изоляции 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,32,65,66,79,80,112 Замена гасителя вибрации на грозо защитном тросе ВЛ напряжением 110кВ 7,115,122 Замена гасителя вибрации на прово де ВЛ напряжением 110кВ 55,81,86,89 Ремонт провода 35-36,44-45,46-47,86-87,111-112 Ремонт грозотроса 43-44,58-59 Монтаж крепления грозотроса к железобетонным опорам 3,4,5,8,9,10,11,23,24,44,45,50,56,70,78 Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске грозотроса 116 Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ 122	с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Прогресс – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-5)	с отключением		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Кипрня																	
2	ЭЛТ	В-110 л.Кпр-1	ТР	19.05.22	19.05.22	1 дн	19.05.22	19.05.22	1 дн	Исходная	ТО В-110 лКпр-1	с откл В-110 лКпр-1 и заземл с 2-х сторон	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Р	
3	ЭЛТ	В-110 л.Кпр-2	ТР	23.05.22	23.05.22	1 дн	23.05.22	23.05.22	1 дн	Исходная	ТО В-110 лКпр-2	С отключением В-110 лКпр-2 и заземлением с 2-х сторон. С переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Р	
4	ЭЛТ	В л.Н6-1	ТР	24.05.22	24.05.22	1 дн	24.05.22	24.05.22	1 дн	Исходная	ТО В-110 лН6-1	с откл В-110 лН6-1 и заземл с 2-х сторон	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Огнеупоры																	
5	В	В-110 л.Бр-5	ИСП	11.05.22	13.05.22	3 дн	11.05.22	13.05.22	3 дн	Исходная	Испытания В-110 л.Бр-5.	с отключением, разборкой схемы, заземлением В-110 л.Бр-5.	с отключением		02:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Пестово																	
6	ЭЛТ	БСК-1	БВР	25.05.22	27.05.22	3 дн	23.05.22	25.05.22	3 дн	Измененная	Плановое ТО УРЗА В-10 БСК-1	С отключением и зазмлением БСК-1 Перенос из-за ремонта АТ-1 на ПС 330 кВ Окуловская	с отключением		01:00	Р О	
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																	
7	В	МШВ-110	ИСП	17.05.22	18.05.22	2 дн	17.05.22	18.05.22	2 дн	Исходная	Испытания МШВ-110.	С отключением и заземлением МШВ-110.	с отключением		01:00	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Р	
8	В	ОВ-110	ИСП	19.05.22	20.05.22	2 дн	19.05.22	20.05.22	2 дн	Исходная	Испытания ОВ-110.	С отключением и заземлением ОВ-110.	с отключением		01:00	Р	
9	СШ	ОШ-110	ИСП	20.05.22	20.05.22	1 дн	20.05.22	20.05.22	1 дн	Исходная	Испытания ТН-110 ОШ.	С отключением и заземлением ОШ-110 кВ.	с отключением		01:00	Р	
10	В	В л.Бр-5	ИСП	26.05.22	27.05.22	2 дн	26.05.22	27.05.22	2 дн	Исходная	Испытания В-110 л Бр-5.	С отключением и заземлениенм В-110 лБр-5.	с отключением		01:00	Р	

Предприятие: Валдайские электрические сети																																															
Объект: Валдайские электрические сети																																															
																01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
11	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Елисеево - Труд	КР	25.04.22	30.06.22	67 дн	25.04.22	30.06.22	67 дн	Исходная, разбитая	Замена изоляторов поврежденных; Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные; прочие работы по ремонту	с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Елисеево - Труд	с отключением		02:00																Р																
Объект: ПС 110 кВ Газовая																																															
12	В	СВ-110	ВПр	04.05.22	06.05.22	2 дн 8 ч	04.05.22	06.05.22	2 дн 8 ч	Исходная	Техническое обслуживание РЗА СВ-110 в объеме "В"	с отключением, разборкой схемы, заземлением СВ-110	с отключением		01:00					Р																											
Объект: ПС 110 кВ Пола																																															
																01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
13	СШ	2СШ-110	ТР	23.05.22	24.05.22	2 дн	23.05.22	24.05.22	2 дн	Исходная	ТО и испытание.	С отключением СВ-110, 2секции 110/35кВ, Т-2. С отключением ВЛ-110: л.Пф-1, ВЛ-35 Пл-2, СВ-35	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																							Р									
14	В	СВ-110	ТР	23.05.22	24.05.22	2 дн	23.05.22	24.05.22	2 дн	Исходная	ТО и испытание.	С отключением СВ-110, 2секции 110/35кВ, Т-2. С отключением ВЛ-110: л.Пф-1, ВЛ-35 Пл-2, СВ-35	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																							Р									
15	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Лычково – Пола (Л.Лычковская-3)	ТР	25.05.22	26.05.22	2 дн	25.05.22	26.05.22	2 дн	Отказанная	ТО и испытание.	С отключением и заземлением СВ-110, 1секции 110/35 кВ. С отключением и заземлением ВЛ-110: Лч-3. ВЛ-35 Пл-1, СВ-35	с отключением		01:00																									О							С включением МЛП-110 кВ
16	СШ	1СШ-110	ТР	25.05.22	26.05.22	2 дн	25.05.22	26.05.22	2 дн	Исходная	ТО и испытание.	С отключением и заземлением СВ-110, 1секции 110/35 кВ. С отключением и заземлением ВЛ-110: Лч-3. ВЛ-35 Пл-1, СВ-35	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																									Р							
17	В	СВ-110	ТР	25.05.22	26.05.22	2 дн	25.05.22	26.05.22	2 дн	Исходная	ТО и испытание.	С отключением и заземлением СВ-110, 1секции 110/35 кВ. С отключением и заземлением ВЛ-110: Лч-3. ВЛ-35 Пл-1, СВ-35	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																									Р							
Объект: ПС 110 кВ Ручьи																																															
																01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
18	В	СВ-110	ВПр	16.05.22	18.05.22	2 дн 8 ч	16.05.22	18.05.22	2 дн 8 ч	Исходная	Техническое обслуживание РЗА СВ-110 (л.Руч-1), (Л. Бор-Ручьи) в объеме "К"	с отключением, разборкой схемы, заземлением СВ-110	с отключением		01:00																	Р															
Объект: ПС 35 кВ Астрилово																																															
19	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Волот – Астрилово (Л.Волотовская-3)	ТР	16.05.22	17.05.22	2 дн	16.05.22	17.05.22	2 дн	Исходная	ТО и ИСП оборудования.	С отключением и заземлением ВЛ-35 л. Влт-3, Тр-1. С отключением 1,2 секции 35 кВ. С питанием потребителей ПС «Астрилово» ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Теремово»	с отключением		01:00																Р																
20	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Теремово – Астрилово (Л.Теремовская-1)	ТР	16.05.22	17.05.22	2 дн	16.05.22	17.05.22	2 дн	Исходная	ТО и ИСП оборудования.	С отключением и заземлением ВЛ-35 л. Влт-3, Тр-1. С отключением 1,2 секции 35 кВ. С питанием потребителей ПС «Астрилово» ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Теремово»	с отключением		01:00																Р																
Предприятие: Ильменские электрические сети																																															
Объект: Ильменские электрические сети																																															
																01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
21	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7)	БВР	01.05.22	24.05.22	24 дн	01.05.22	22.05.22	22 дн	Измененная	Расчистка трассы в пролетах опор № 1-236	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7) на ПС 110 кВ Вишерская, ПС 110 кВ Энергомаш, ПС 110 кВ Гряды, ПС 110 кВ Вишера 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		02:00											Р	О																				
22	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Новгородская-Восточная с отпайкой на ПС Насосная (Л.Ильменская-5)	БВР	03.05.22	31.05.22	29 дн	03.05.22	31.05.22	29 дн	Исходная	Расчистка трассы в пролетах опор № 1-48, 18-18А	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Новгородская-Восточная с отпайкой на ПС Насосная (Л.Ильменская-5) на ПС 330 кВ Новгородская, ПС 110 кВ Восточная, ПС 110 кВ Насосная 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		01:00																	Р															
23	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7)	БВР	16.05.22	20.05.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Исходная	Выправка поддерживающих подвесок в пролетах опор № 106-114. Выправка опор № 79, 81, 82, 107, 108, 136, 137, 202, 204	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7) на ПС 110 кВ Вишерская, ПС 110 кВ Энергомаш, ПС 110 кВ Гряды, ПС 110 кВ Вишера 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		02:00																		Р														
24	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1)	БВР	16.05.22	27.05.22	11 дн 8 ч	16.05.22	27.05.22	11 дн 8 ч	Исходная	Расчистка трассы в пролетах опор № 43-50, 53-59, 72-84, 103-108, 113-117, 125-163, 179-185,190-194, 209-215, 41/1-41/3, 64/11-64/12, 64/21-64/22, 64/27-64/29, 146/1-146/3	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1) на ПС 110 кВ Шимск, ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Керамзит, ПС 110 кВ Ракомо, ПС 110 кВ Борки, ПС 110 кВ Лесная 2) С установкой ПЗ на месте производства работ	с отключением		01:00																					Р											

Объект: ПС 110 кВ Батецкая																	
25	ЭЛТ	СВ-110	ВПр	16.05.22	20.05.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "В"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением СВ-110 2) С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Р	
26	СШ	1СШ-110	ТР	16.05.22	20.05.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла ТН-1-110, ОД-110 Т-1	С отключением, заземлением, разборкой схемы 1СШ-110, СВ-110, Т-1, В-35 Т-1, ТН-1-110, выводом АВР СВ-10, переводом нагрузки на Т-2, включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
27	ЭЛТ	СВ-110	БВР	20.05.22	20.05.22	1 дн	20.05.22	20.05.22	1 дн	Исходная	Включение СВ-110 на время ввода в работу Т-1	1) С отключением СВ-110 на время ввода в работу Т-1 2) С включением МЛП-110 на время ввода в работу Т-1	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
28	ЭЛТ	СВ-110	БВР	23.05.22	26.05.22	4 дн	23.05.22	26.05.22	4 дн	Исходная	Включение СВ-110 на время ввода в работу Т-2	1) С отключением СВ-110 на время ввода в работу Т-2 2) С включением МЛП-110 на время ввода в работу Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
29	СШ	2СШ-110	ТР	23.05.22	26.05.22	3 дн 7 ч	23.05.22	26.05.22	3 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, ОД-110 Т-2	С отключением, заземлением, разборкой схемы 2СШ-110, СВ-110, включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Восточная																	
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Новгородская-Восточная с отпайкой на ПС Насосная (Л.Ильменская-5)	ТР	10.05.22	13.05.22	3 дн 7 ч	10.05.22	13.05.22	3 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт ЛР-110 л. И-5	С отключением, заземлением, разборкой схемы ВЛ 110 кВ Новгородская-Восточная с отпайкой на ПС Насосная (Л.Ильменская-5)	с отключением		01:00	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Р	
0	В	В-110 л.И-5	ТР	10.05.22	13.05.22	3 дн 7 ч	10.05.22	13.05.22	3 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла В-110 л.И-5, ТТ-110 л. И-5, ЛР-110 л.И-5	С отключением, заземлением, разборкой схемы В-110 л.И-5, ВЛ-110 л. И-5	с отключением		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Мостищи																	
0	В	СВ-110	ТР	03.05.22	06.05.22	3 дн 7 ч	03.05.22	06.05.22	3 дн 7 ч	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла СВ-110, ТТ СВ-110	С отключением, заземлением, разборкой схемы СВ-110	с отключением		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Шимск																	
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2)	ЗРР	16.05.22	27.05.22	12 дн	16.05.22	27.05.22	12 дн	Отказанная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2) для ремонта ШР-110 л.Шм-2	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шм-2 2) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 О	В ремонте АТ-2 на ПС 330 кВ Старорусская
0	СШ	1СШ-110	ТР	16.05.22	27.05.22	12 дн	16.05.22	27.05.22	12 дн	Отказанная	Ремонт ШР-110 Т-1, ШР-110 л.Юж-1, ШР-110 л.Шм-2, ШР-110 ОВ, Р-110 ТН 1с	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением 1СШ-110 2) С переводом нагрузки на Т-2 3) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О	В ремонте АТ-2 на ПС 330 кВ Старорусская
0	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 1СШ-110	ТР	16.05.22	27.05.22	12 дн	16.05.22	27.05.22	12 дн	Отказанная	Ремонт Р-110 ТН 1СШ	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН 1С-110 2) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О	В ремонте АТ-2 на ПС 330 кВ Старорусская
0	В	В-110 л.Шм-2	ТР	16.05.22	27.05.22	12 дн	16.05.22	27.05.22	12 дн	Отказанная	Ремонт ШР-110 л.Шм-2	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Шм-2 2) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О	В ремонте АТ-2 на ПС 330 кВ Старорусская
0	В	ОВ-110	ТР	16.05.22	27.05.22	12 дн	16.05.22	27.05.22	12 дн	Отказанная	Ремонт ШР-110 ОВ.	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением ОВ-110 2) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О	В ремонте АТ-2 на ПС 330 кВ Старорусская
0	В	ОВ-110	ВПр	16.05.22	27.05.22	12 дн	16.05.22	27.05.22	12 дн	Отказанная	Техническое обслуживание в объеме "К"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением ОВ-110	с отключением		02:00	О	В ремонте АТ-2 на ПС 330 кВ Старорусская
0	В	В-110 л.Юж-1	ТР	16.05.22	27.05.22	12 дн	16.05.22	27.05.22	12 дн	Отказанная	Ремонт ШР-110 л.Юж-1. Техническое обслуживание в объеме "В"	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Юж-1 2) Без ввода на выходные дни	с отключением		02:00	О	В ремонте АТ-2 на ПС 330 кВ Старорусская

0	В	В-110 л.Шм-1	ВПр	16.05.22	27.05.22	12 дн	16.05.22	27.05.22	12 дн	Отказанная	Техническое обслуживание в объеме "В"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением В-110 л.Юж-1	с отключением		01:00	О	В ремонте АТ-2 на ПС 330 кВ Старорусская
0	СШ	1СШ-110	ЗРР	23.05.22	26.05.22	4 дн	23.05.22	26.05.22	4 дн	Отказанная	Введение режима по снижению напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Шимск до 114 кВ для обеспечения надлежащего качества напряжения у потребителей в соответствии с ГОСТ, в связи с текущим ремонтом Т-2, В-110 Т-2, В-35 Т-2, В-10 Т-2	1) Без отключения 1СШ-110 2) С переводом нагрузки с Т-2 на Т-1	без отключения		01:00	О	В ремонте АТ-2 на ПС 330 кВ Старорусская
Объект: ПС 110 кВ Энергомаш																	
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7)	ТР	16.05.22	20.05.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт ТН-110 л.О-7	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Вишерская – Энергомаш с отпайками (Л.Октябрьская-7) на ПС 110 кВ Вишерская, ПС 110 кВ Энергомаш, ПС 110 кВ Гряды, ПС 110 кВ Вишера 2) С отключением, разборкой схемы ТН-110 л.О-7	с отключением		01:00	Р	
0	В	В л.О-7	ТР	16.05.22	20.05.22	5 дн	16.05.22	20.05.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт, Техническое обслуживание в объеме "К" ТН-110 л.О-7	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.О-7 2) С отключением, разборкой схемы ТН-110 л.О-7	с отключением		01:00	Р	
0	В	СВ-110	ТР	23.05.22	27.05.22	5 дн	23.05.22	27.05.22	5 дн	Исходная	Текущий ремонт 2СР-110	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением СВ-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	Р	
0	СШ	2СШ-110	ТР	23.05.22	27.05.22	5 дн	23.05.22	25.05.22	3 дн	Измененная	Текущий ремонт 2СР-110, ШР-110 л.Чд-5, ТР-110 Т-2	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением 2СШ-110 2) Перенос из-за ремонта АТ-1 на ПС 330 кВ Окуловская	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00	О Р	
Объект: ПС 35 кВ Подгощи																	
0	ЭЛТ	СШ-35	ТР	31.05.22	03.06.22	4 дн	31.05.22	03.06.22	4 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР л.Влт-1, ШР л.Пдг-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением СШ-35 2) С переводом нагрузки по ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Коростынь	с отключением		01:00	Р	
0	ЭЛТ	В-35 л Влт-1	ТР	31.05.22	03.06.22	4 дн	31.05.22	03.06.22	4 дн	Исходная	Текущий ремонт ШР л.Влт-1	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением В-35 л.Влт-1 2) С переводом нагрузки по ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Коростынь	с отключением		01:00	Р	
Предприятие: НовПМЭС																	
Объект: ПС 330 кВ Юго-Западная																	
1	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Юго-Западная-Мойка (Л.Юго-Западная-2)	ЗРР	12.05.22	13.05.22	2 дн	12.05.22	13.05.22	2 дн	Исходная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Мойка (Л.Юго-Западная-2) на время перевода В л.Ю-З-2 под ДЗШ-УРОВ 110 кВ.		с отключением		04:00	Р	
0	В	В-110 л.Ю-З-2	ВПр	12.05.22	13.05.22	2 дн	12.05.22	13.05.22	2 дн	Исходная	Перевод В л.Ю-З-2 под ДЗШ-УРОВ 110 кВ Изменение уставок АУВ В л.Ю-З-2 Профконтроль АУВ В л.Ю-З-2 Исключение цепей В л.Ю-З-2 из ДЗШ-110, УРОВ-110		с отключением		04:00	Р	
0	ЛЭП	(ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Южная (Л.Новгородская-2)	ЗРР	19.05.22	20.05.22	2 дн	19.05.22	20.05.22	2 дн	Исходная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Южная (Л.Новгородская-2) на время перевода В л.Нв-2 под ДЗШ-УРОВ 110 кВ.		с отключением		04:00	Р	
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Юго-Западная - РП Азот (Л.Химическая-1)	ЗРР	26.05.22	27.05.22	2 дн	26.05.22	27.05.22	2 дн	Исходная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Юго-Западная – РП Азот (Л.Химическая-1) на время перевода В л.Хим-1 под ДЗШ-УРОВ 110 кВ.		с отключением		04:00	Р	
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Новгородская ТЭЦ – Юго-Западная (Л.Ильменская-1)	ЗРР	30.05.22	31.05.22	2 дн	30.05.22	31.05.22	2 дн	Исходная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Новгородская ТЭЦ – Юго-Западная (Л.Ильменская-1) на время перевода В л.И-1 под ДЗШ-УРОВ 110 кВ.		с отключением		04:00	Р	

Начальник ДС ЦУС — Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА — Ю. О. Коноплев