УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 28 " апреля 2026 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на май 2026 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС											
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	1	02.05.2026	02.05.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	1:00	Замена силикагеля в ВОФ ТТ 110 кВ Павино, техническое обслуживание привода МВ 110 кВ Павино.	1	06.05.2026	06.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	1	02.05.2026	02.05.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока, не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Кизема-Шангалы 04-11.05.2026 Архангельского РДУ Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт.	1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Никольск для замены силикагеля ВОФ ТТ 110 кВ Павино и технического обслуживания привода МВ 110 кВ Павино.	1	06.05.2026	06.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	03.05.2026	03.05.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	1:00	Замена силикагеля в ВОФ ТТ 110 кВ Калинино, техническое обслуживание привода МВ 110 кВ Калинино.	1	07.05.2026	07.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	03.05.2026	03.05.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока, не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Кизема-Шангалы 04-11.05.2026 Архангельского РДУ Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт.	1:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Никольск для замены силикагеля ВОФ ТТ 110 кВ Калинино и технического обслуживания привода МВ 110 кВ Калинино.	1	07.05.2026	07.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	Т-2 110/35/10 кВ	2	12.05.2026	13.05.2026		1:00	Чистка стёкол всех МВ 35 кВ 2 СШ 35 кВ.	2	12.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	2 СШ 35 кВ	2	12.05.2026	13.05.2026		1:00	Чистка стёкол всех МВ 35 кВ 2 СШ 35 кВ.	2	12.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Никольск-Демино	2	12.05.2026	13.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Дёмино по связке ВЛ 10 кВ.	1:00	Чистка стёкол всех МВ 35 кВ 2 СШ 35 кВ на ПС 110 кВ Никольск.	2	12.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Никольск-Завражье	2	12.05.2026	13.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Завражье по связке ВЛ 10 кВ.	1:00	Чистка стёкол всех МВ 35 кВ 2 СШ 35 кВ на ПС 110 кВ Никольск.	2	12.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	1СШ 35 кВ	3	18.05.2026	20.05.2026	С запиткой КРУН 10 кВ по связке ВЛ 10 кВ Коммунальная - АТП с ВЛ 10 кВ Никольск - Больница, ПС 35 кВ Байдарово по связке ВЛ 10 кВ.	1:00	Капитальный ремонт ЛР 35 кВ и ШР 35 кВ. Высоковольтные испытания оборудования 35 кВ.	3	18.05.2026	20.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	2СШ 35 кВ	3	18.05.2026	20.05.2026	С запиткой КРУН 10 кВ по связке ВЛ 10 кВ Коммунальная - АТП с ВЛ 10 кВ Никольск - Больница, ПС 35 кВ Байдарово по связке ВЛ 10 кВ.	1:00	Капитальный ремонт ЛР 35 кВ и ШР 35 кВ. Высоковольтные испытания оборудования 35 кВ.	3	18.05.2026	20.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Никольск-Коммунальная	3	18.05.2026	20.05.2026	С запиткой КРУН 10 кВ по связке ВЛ 10 кВ Коммунальная - АТП с ВЛ 10 кВ Никольск - Больница, ПС 35 кВ Байдарово по связке ВЛ 10 кВ.	1:00	Капитальный ремонт ЛР 35 кВ и ШР 35 кВ и высоковольтные испытания оборудования 35 кВ на ПС 35 кВ Коммунальная.	3	18.05.2026	20.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Коммунальная-Байдарово	3	18.05.2026	20.05.2026	С запиткой КРУН 10 кВ по связке ВЛ 10 кВ Коммунальная - АТП с ВЛ 10 кВ Никольск - Больница, ПС 35 кВ Байдарово по связке ВЛ 10 кВ.	1:00	Капитальный ремонт ЛР 35 кВ и ШР 35 кВ и высоковольтные испытания оборудования 35 кВ на ПС 35 кВ Коммунальная.	3	18.05.2026	20.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	2СШ 35 кВ	3	25.05.2026	27.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Байдарово по связке ВЛ 10 кВ.	1:00	Капитальный ремонт ЛР 35 кВ и ШР 35 кВ.	3	25.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Коммунальная-Байдарово	3	25.05.2026	27.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Байдарово по связке ВЛ 10 кВ.	1:00	Капитальный ремонт ЛР 35 кВ и ШР 35 кВ на ПС 35 кВ Коммунальная.	3	25.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Т-1 35/10 кВ	2	19.05.2026	20.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	2	19.05.2026	20.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Яч. № 05 ТН 10 кВ 1 СШ	1	21.05.2026	21.05.2026		1:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	21.05.2026	21.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Яч. № 07 СМВ 10 кВ	1	21.05.2026	21.05.2026		1:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	21.05.2026	21.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Яч. № 11 ВЛ 10 кВ Высокая	1	22.05.2026	22.05.2026		1:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	22.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Т-2 35/10 кВ	1	25.05.2026	25.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	25.05.2026	25.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Яч. № 09 ТН 10 кВ 2 СШ	1	27.05.2026	27.05.2026		1:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	27.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Яч. № 04 ВЛ 10 кВ Ермаково	1	27.05.2026	27.05.2026		1:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	27.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Яч. № 10 ВЛ 10 кВ Старыгино	1	27.05.2026	27.05.2026		1:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	27.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ В. Устюг-СРЗ-1	3	04.05.2026	06.05.2026		2:00	Капитальный ремонт МВ 35 кВ СРЗ-1 и ЛР 35 кВ СРЗ-1 на ПС 110 кВ Великий Устюг.	3	04.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ В. Устюг-СРЗ-2	3	06.05.2026	08.05.2026		2:00	Капитальный ремонт МВ 35 кВ СРЗ-2 и ЛР 35 кВ СРЗ-2 на ПС 110 кВ Великий Устюг.	3	06.05.2026	08.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ В. Устюг-Золотавцево	2	12.05.2026	13.05.2026	ПС 35 кВ Золотавцево запитать по ВЛ 35 кВ Золотавцево - Дружба.	2:00	Капитальный ремонт МВ 35 кВ Золотавцево и ЛР 35 кВ Золотавцево на ПС 110 кВ Великий Устюг.	2	12.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	СМВ-35 кВ	2	14.05.2026	15.05.2026		2:00	Капитальный ремонт СМВ 35 кВ.	2	14.05.2026	15.05.2026	Согласованная

ПС 110 кВ Великий Устюг	1 СШ 35 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 35 кВ, ТН 35 кВ 1 СШ, МВ 35 кВ Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ Т-1	5	18.05.2026	22.05.2026		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 35 кВ, ТН 35 кВ 1 СШ, МВ 35 кВ Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ В. Устюг-СРЗ-1	5	18.05.2026	22.05.2026		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 35 кВ, ТН 35 кВ 1 СШ, МВ 35 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Великий Устюг.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	2 СШ 35 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026	ПС 35 кВ Золотавцево запитать по ВЛ 35 кВ Золотавцево - Дружба.	2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 35 кВ, ТН 35 кВ 2 СШ, МВ 35 кВ Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ Т-2	5	25.05.2026	29.05.2026		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 35 кВ, ТН 35 кВ 2 СШ, МВ 35 кВ Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ В. Устюг-Золотавцево	5	25.05.2026	29.05.2026	ПС 35 кВ Золотавцево запитать по ВЛ 35 кВ Золотавцево - Дружба.	2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 35 кВ, ТН 35 кВ 2 СШ, МВ 35 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Великий Устюг.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ В. Устюг-СРЗ-2	5	25.05.2026	29.05.2026		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 35 кВ, ТН 35 кВ 2 СШ, МВ 35 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Великий Устюг.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Благовещенье	СШ 35 кВ	5	04.05.2026	08.05.2026	С запиткой СШ 10 кВ по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	1. Капитальный ремонт СШ 35 кВ, Т-1 и Т-2. 2. Опробование ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1, ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	5	04.05.2026	08.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Благовещенье	Т-1 35/10 кВ	5	04.05.2026	08.05.2026		2:00	1. Капитальный ремонт СШ 35 кВ, Т-1 и Т-2. 2. Опробование ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1, профилактическое восстановление устройств РЗиА Т-1.	5	04.05.2026	08.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Благовещенье	Т-2 35/10 кВ	5	04.05.2026	08.05.2026		2:00	1. Капитальный ремонт СШ 35 кВ, Т-1 и Т-2. 2. Опробование ОД 35 кВ Т-2, КЗ 35 кВ Т-2, профилактическое восстановление устройств РЗиА Т-2.	5	04.05.2026	08.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Благовещенье	1 СШ 10 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 10 кВ, Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Благовещенье	Т-1 35/10 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 10 кВ, Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Благовещенье	2 СШ 10 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 10 кВ, Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Благовещенье	Т-2 35/10 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 10 кВ, Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Зеленцово (ретрансляция)	1	19.05.2026	19.05.2026	Полное пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Зеленцово на время производства работ.	1:00	Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Зеленцово.	1	19.05.2026	19.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Зеленцово (ретрансляция)	1	21.05.2026	21.05.2026	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Зеленцово.	1:00	Профилактические работы на оборудовании высокочастотной связи ПС 110 кВ Зеленцово.	1	21.05.2026	21.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Калинино (ретрансляция)	1	14.05.2026	14.05.2026	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Калинино.	1:00	Профилактические работы на оборудовании высокочастотной связи ПС 110 кВ Калинино.	1	14.05.2026	14.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Калинино (ретрансляция)	1	12.05.2026	12.05.2026	Полное пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Калинино на время производства работ.	1:00	Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Калинино.	1	12.05.2026	12.05.2026	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Д.Починок	5	04.05.2026	08.05.2026	Сзапиткой ПС 35 кВ Д. Починок по связке ВЛ 10 кВ.	0:30	Ручная расчистка в пролётах опор № 88-90, 97-98, 104-105, 108-109.	5	04.05.2026	08.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-1 - ТОТЬМА-2	4	12.05.2026	15.05.2026	Ежедневный вывод АПВ.	0:10	Ручная расчистка в пролётах № 8-10, 20-22.	4	12.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ВОРОБЬЁВО-ПОГОРЕЛОВО	5	25.05.2026	29.05.2026	Ежедневный вывод АПВ. Вологодское РДУ. С изменением срока для несомещения с годовым ремонтом ВЛ 110 кВ Сокол - Воробьево 20-22.05.2026.	0:10	Ручная расчистка в пролётах № 331-332.	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БИРЯКОВО-ПОГОРЕЛОВО	5	18.05.2026	22.05.2026	Ежедневный вывод АПВ.	0:10	Ручная расчистка в пролётах № 113-114, 118-119, 152-153..	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Погорелово-Никольская	5	25.05.2026	29.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Никольская, ПС 35 кВ Великодворье, ПС 35 кВ Карица по связкам ВЛ 10 кВ, ПС 35 кВ Ида по обратной трансформации Т-1 ПС 35 кВ Карица согласно ремонтного режима №127.	0:30	Ручная расчистка в пролётах опор № 1-3, 4-5, 20-21, 65-66, 88-89, 89-90.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	31	01.05.2026	31.05.2026	Ежедневный вывод АПВ.	0:10	Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 131-195, 223-246.	31	01.05.2026	31.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Великодворье	31	01.05.2026	31.05.2026	Ежедневный вывод АПВ.	0:10	Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 1-162.	31	01.05.2026	31.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Великодворье	1 СШ-35 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Великодворье по связке ВЛ 10 кВ.	2:00	1. Капитальный ремонт и высоковольтные испытания ЛР-1-35 Великодворье, СР-1-35, ШР-1-35 Т-1, МВ-35 кВ Т-1. 2. Текущий ремонт и высоковольтные испытания 1 СШ-35 кВ, КС-35 кВ ВЛ Великодворье (ф. В,С), ВЧЗ-35 кВ ВЛ Великодворье (ф. В,С), Т-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Великодворье	Т-1 35/10 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Великодворье по связке ВЛ 10 кВ.	2:00	1. Капитальный ремонт и высоковольтные испытания ЛР-1-35 Великодворье, СР-1-35, ШР-1-35 Т-1, МВ-35 кВ Т-1. 2. Текущий ремонт и высоковольтные испытания 1 СШ-35 кВ, КС-35 кВ ВЛ Великодворье (ф. В,С), ВЧЗ-35 кВ ВЛ Великодворье (ф. В,С), Т-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Великодворье	5	18.05.2026	22.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Великодворье по связке ВЛ 10 кВ.	2:00	На ПС 35 кВ Великодворье: 1. Капитальный ремонт и высоковольтные испытания ЛР-1-35 Великодворье, СР-1-35, ШР-1-35 Т-1, МВ-35 кВ Т-1. 2. Текущий ремонт и высоковольтные испытания 1 СШ-35 кВ, КС-35 кВ ВЛ Великодворье (ф. В,С), ВЧЗ-35 кВ ВЛ Великодворье (ф. В,С), Т-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная

ПС 35 кВ Великодворье	2 СШ-35 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Великодворье по связке ВЛ 10 кВ.	2:00	1. Капитальный ремонт и высоковольтные испытания ЛР-2-35 Великодворье, СР-2-35, ШР-2-35 Т-2, МВ-35 кВ Т-2. 2. Текущий ремонт и высоковольтные испытания 2 СШ-35 кВ, Т-2, ОПН-35 Т-2, ОПН-10 Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Великодворье	Т-2 35/10 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Великодворье по связке ВЛ 10 кВ.	2:00	1. Капитальный ремонт и высоковольтные испытания ЛР-2-35 Великодворье, СР-2-35, ШР-2-35 Т-2, МВ-35 кВ Т-2. 2. Текущий ремонт и высоковольтные испытания 2 СШ-35 кВ, Т-2, ОПН-35 Т-2, ОПН-10 Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Великодворье	5	25.05.2026	29.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Великодворье по связке ВЛ 10 кВ.	2:00	На ПС 35 кВ Великодворье: 1. Капитальный ремонт и высоковольтные испытания ЛР-2-35 Великодворье, СР-2-35, ШР-2-35 Т-2, МВ-35 кВ Т-2. 2. Текущий ремонт и высоковольтные испытания 2 СШ-35 кВ, Т-2, ОПН-35 Т-2, ОПН-10 Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Т-1 110/10 кВ	1	05.05.2026	05.05.2026	С запиткой ПС Царева по связке 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	05.05.2026	05.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Яч. 10 кВ № 08 ТСН-2	1	06.05.2026	06.05.2026		1:00	Текущий ремонт ТСН-2-10.	1	06.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Т-1 110/10 кВ	1	07.05.2026	07.05.2026	С запиткой ПС Ляменьга по связке 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	07.05.2026	07.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Мосеево	Т-1 35/10 кВ	1	12.05.2026	12.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	12.05.2026	12.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Мосеево	Т-2 35/10 кВ	1	13.05.2026	13.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	13.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Карица	Т-1 35/10 кВ	1	14.05.2026	14.05.2026	С запиткой 1 СШ-10 кВ по связке ВЛ 10 кВ	1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	14.05.2026	14.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Мосеево	1	12.05.2026	12.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Мосеево и ПС 35 кВ Д. Починок по связкам ВЛ 10 кВ.	1:00	Высоковольтные испытания КС-35 кВ ВЛ Мосеево (ф. В) на ПС 35 кВ Мосеево.	1	12.05.2026	12.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Д.Починок	1	13.05.2026	13.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Д. Починок по связке ВЛ 10 кВ.	1:00	Высоковольтные испытания КС-35 кВ ВЛ Данилов Починок (ф. В) на ПС 35 кВ Мосеево.	1	13.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Айга	5	25.05.2026	29.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Айга и ПС 35 кВ Евсеевская по связкам ВЛ 10 кВ.	4:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Евсеевская, МВ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Айга.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Евсеевская	Т-1 35/10 кВ	2	25.05.2026	26.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Евсеевская по связке ВЛ 10 кВ.	4:00	Текущий ремонт Т-1, МВ-35 кВ Т-1.	2	25.05.2026	26.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Айга	Т-1 35/10 кВ	2	27.05.2026	28.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Айга по связке ВЛ 10 кВ.	4:00	Текущий ремонт Т-1, МВ-35 кВ Т-1.	2	27.05.2026	28.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Т-1 110/35/10 кВ	3	05.05.2026	07.05.2026	С разборкой схемы.	2:00	Опробование защит Т-1. Текущий ремонт Т-1, шинного моста Т-1, ячейки ВВ-10 кВ Т-1 в ЗРУ-10 кВ.	3	05.05.2026	07.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 105 ТСН-1	1	18.05.2026	18.05.2026		2:00	Текущий ремонт ТСН-1-10.	1	18.05.2026	18.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 219 ТСН-2	1	21.05.2026	21.05.2026		2:00	Текущий ремонт ТСН-2-10.	1	21.05.2026	21.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	1	25.05.2026	25.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Аниково по связке ВЛ 10 кВ.	2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА ВВ-35 кВ Аниково на ПС 110 кВ Бабушкино.	1	25.05.2026	25.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 07 ВЛ-10 Бабушкино	1	26.05.2026	26.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	26.05.2026	26.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 18 ВЛ-10 Кирпичный з-д	1	27.05.2026	27.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	27.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 МКСО	1	28.05.2026	28.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	28.05.2026	28.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 17 ВЛ-10 ХДСУ	1	29.05.2026	29.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	29.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Т-1 110/35/10 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 03 ТН-1-10	1	26.05.2026	26.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	26.05.2026	26.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	ТН-1-110 кВ	1	27.05.2026	27.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	27.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	ТН-1СШ 35 кВ	1	28.05.2026	28.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	28.05.2026	28.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 04 ТСН-1	1	29.05.2026	29.05.2026		2:00	Профилактическое восстановление устройств РЗиА.	1	29.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Айга	1	18.05.2026	18.05.2026	С запиткой ПС 35 кВ Айга и ПС 35 кВ Евсеевская по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА ВВ-35 кВ Айга на ПС 110 кВ Тарнога.	1	18.05.2026	18.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Тарнога-Нюксеница-1	1	19.05.2026	19.05.2026		2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА ВВ-35 кВ Нюксеница-1 на ПС 110 кВ Тарнога.	1	19.05.2026	19.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Тарнога-Нюксеница-2	1	20.05.2026	20.05.2026		2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА ВВ-35 кВ Нюксеница-2 на ПС 110 кВ Тарнога.	1	20.05.2026	20.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 112 Резистор-1-10	1	21.05.2026	21.05.2026		2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	21.05.2026	21.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 227 Резистор-2-10	1	21.05.2026	21.05.2026		2:00	Профилактический контроль устройств РЗиА.	1	21.05.2026	21.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 к/з 1-Мая	3	12.05.2026	14.05.2026		2:00	Наладка устройств РЗиА.	3	12.05.2026	14.05.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	12.05.2026	12.05.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера уОДС ПО "ВУЭС".	1	12.05.2026	12.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	3	13.05.2026	15.05.2026	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики.	2:00	Техническое обслуживание оборудования ВЧ (АКСТ, СПИ-122, СПИ-244, АВС-1, АВС-3) и ТМ (Телеканал-М и Телеканал-М2), СГЭ (Eaton), радиосвязи, АТС (Плагин, Триком), системы записи переговоров ЭХО+ Тотемского РЭС.	3	13.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	14.05.2026	14.05.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, АРМ Реклоузера ОДП Тотемского РЭС.	1	14.05.2026	14.05.2026	Утверждена РДУ

ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	19.05.2026	19.05.2026	Возможное пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton комплекса связи ВОЛС ПС 110 кВ Погорелово и ПС 110 кВ Царева.	1	19.05.2026	19.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	21.05.2026	21.05.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, МЭК (Видеостена) ОДП Тарногского РЭС.	1	21.05.2026	21.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	26.05.2026	26.05.2026	Возможное пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton комплекса связи ВОЛС ПС 110 кВ Тотьма-1 и ПС 110 кВ Тотьма-2.	1	26.05.2026	26.05.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	28.05.2026	28.05.2026	Возможно кратковременное пропадание 2 каналов Вологодского РДУ, 3 автоматических каналов Вологдского филиала. Не будет работать аудио-селектор с Вологодским филиалом.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексора «Морион» OGM 30 E.	1	28.05.2026	28.05.2026	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС											
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОСШ 110 кВ	3	18.05.2026	20.05.2026	Отдельными заявками: ОСШ-110, МВ-110 Дорожная, ОСШ-110, ВЛ-110 Дорожная, МВ-110 Дорожная. Обеспечить присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять по утвержденной ТК.	1:00	Средний ремонт: ЛР-110 Дорожная, РОСШ-110 Дорожная	3	27.05.2026	29.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 ДОРОЖНАЯ	3	18.05.2026	20.05.2026	Отдельными заявками: ОСШ-110, МВ-110 Дорожная, ОСШ-110, ВЛ-110 Дорожная, МВ-110 Дорожная. Обеспечить присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять по утвержденной ТК.	1:00	Средний ремонт: ЛР-110 Дорожная, РОСШ-110 Дорожная	3	27.05.2026	29.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	КВЛ 110 кВ Кипелово (Тяговая) – Шексна с отпайкой на ПС Шайма (КВЛ 110 кВ Дорожная)	3	18.05.2026	20.05.2026	Отдельными заявками: ОСШ-110, МВ-110 Дорожная, ОСШ-110, ВЛ-110 Дорожная, МВ-110 Дорожная. Обеспечить присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять по утвержденной ТК. Вологодское РДУ. Не совмещать с ремонтом КВЛ 220 кВ Пошехонье - Вологда-Южная 27-28.05.2026 г.	1:00	Средний ремонт: ЛР-110 Дорожная, РОСШ-110 Дорожная на ПС 110 кВ Шексна.	3	27.05.2026	29.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 ШЕКСНА-1	2	04.05.2026	05.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Вологодское РДУ: На ПС 110 кВ Шексна при переводе ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) на обходной выключатель выставить индивидуальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110. При переводе ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) обратно на свой выключатель выставить универсальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110, которые соответствуют нормальному режиму.	3:00	Текущий ремонт МВ-110 Шексна-1, в/в испытания МВ-110 Шексна-1, ТТ-110 Шексна-1, отбор проб масла с в/в вводов	2	04.05.2026	05.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Анисимово	ТН-110 Чагода-1	1	14.05.2026	14.05.2026	Выводится из работы отдельными заявками ВЛ-110 Чагода-1 и Мостик-110 ПС Анисимово	2:00	Калибровка ТН-110 Чагода-1	1	14.05.2026	14.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Анисимово	ТН-110 Чагодощенская-2	1	13.05.2026	13.05.2026	Отдельной заявкой выводится из работы ВЛ-110 Чагодощенская-2.	2:00	Калибровка ТН-110 Чагодощенская-2	1	13.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ КВАРЦ-1	2	28.05.2026	29.05.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	0:30	Установка ПЗУ пр. оп. № 62-67	2	28.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ КВАРЦ-2	3	25.05.2026	27.05.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	0:30	Установка ПЗУ в пр. опор 62-67	3	25.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 Т-2	1	12.05.2026	12.05.2026	Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Вологодское РДУ: На ПС 110 кВ Шексна при переводе Т-2 на обходной выключатель выставить индивидуальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110. При переводе Т-2 обратно на свой выключатель выставить универсальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110, которые соответствуют нормальному режиму.	1:00	В/в испытания МВ-110 Т-2, отбор проб масла	1	12.05.2026	12.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 Т-1	1	11.05.2026	11.05.2026	Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Вологодское РДУ: На ПС 110 кВ Шексна при переводе Т-1 на обходной выключатель выставить индивидуальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110. При переводе Т-1 обратно на свой выключатель выставить универсальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110, которые соответствуют нормальному режиму.	1:00	В/в испытания МВ-110 Т-1, отбор проб масла	1	11.05.2026	11.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-1 110/35/10 кВ	3	04.05.2026	06.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-1 с 1СШ-110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт: ТР-110, ОПН-110, ОПН-50, ОПН-10, ЗОН-110. Средний ремонт ОД, КЗ-110.	3	04.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-2 110/35/10 кВ	3	11.05.2026	13.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-2 с 2СШ-110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт: ТР-110, ОПН-110, ЗОН-110, ОПН-50. Средний ремонт ОД, КЗ-110.	3	11.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-2 110/35/10 кВ	1	15.05.2026	15.05.2026	Выводится из работы:Т-2 с ТСН-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт: ОПН-10 Т-2, ТР-10 ТСН-2.	1	15.05.2026	15.05.2026	Согласованная

ПС 110 кВ Новые Углы	1 СШ-110 кВ	3	04.05.2026	06.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-1 с 1СШ-110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт: ТР-110, ОПН-110, ОПН-50, ОПН-10, ЗОН-110. Средний ремонт ОД, КЗ-110.	3	04.05.2026	06.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новые Углы	1 СШ-110 кВ	1	07.05.2026	07.05.2026	Выводится из работы: 1СШ-110 с мостиком 110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт 1РМ-110.	1	07.05.2026	07.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новые Углы	2 СШ-110 кВ	3	11.05.2026	13.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-2 с 2СШ-110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт: ТР-110, ОПН-110, ЗОН-110, ОПН-50. Средний ремонт ОД, КЗ-110.	3	11.05.2026	13.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новые Углы	2 СШ-110 кВ	1	14.05.2026	14.05.2026	Выводится из работы: 2СШ-110 с мостиком 110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт 2РМ-110.	1	14.05.2026	14.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нифантово	1СШ-110 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026	С готовностью к вкл. на ночь. Выводится из работы: 1СШ-110, Т-1, Мостик-110	1:00	Средний ремонт разъединителя 1РМ-110, ТР-110 Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нифантово	2СШ-110 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026	С готовностью к вкл. на ночь. Выводится из работы: 2СШ-110, Т-2, Мостик-110	1:00	Средний ремонт разъединителя 2РМ-110, ТР-110 Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нифантово	Т-1 110/10 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026	С готовностью к вкл. на ночь. Выводится из работы: 1СШ-110, Т-1, Мостик-110	1:00	Средний ремонт разъединителя 1РМ-110, ТР-110 Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	Т-2 110/10 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026	С готовностью к вкл. на ночь. Выводится из работы: 2СШ-110, Т-2, Мостик-110	1:00	Средний ремонт разъединителя 2РМ-110, ТР-110 Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	2СШ-35 кВ	3	25.05.2026	27.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: ВЛ-35 Южная с 2СШ-35 ПС 110 кВ Новые Углы. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт: ЛР-35 Южная, ШР-35 Южная, МВ-35 Южная, ТТ-35 Южная, ОПН-35 Южная.	3	25.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	2СШ-35 кВ	2	28.05.2026	29.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: 2СШ-35 с ТН 2СШ-35. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт: ШР ТН 2СШ-35, ТН 2СШ-35, ШР ОПН 2СШ-35, ОПН 2СШ-35.	2	28.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	1СШ-35 кВ	2	04.05.2026	05.05.2026	выводится из работы: 1СШ-35 кВ; ТН 1СШ-35. С готовностью к вкл. на ночь.	1:00	Текущий ремонт: ШР ТН 1СШ-35, ТН 1СШ-35. Высоковольтные испытания: ТН 1СШ-35.	2	04.05.2026	05.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	2СШ-35 кВ	2	06.05.2026	07.05.2026	выводится из работы: 2СШ-35 кВ; ТН 2СШ-35.	1:00	Текущий ремонт: ШР ТН 2СШ-35, ТН 2СШ-35. Высоковольтные испытания: ТН 2СШ-35	2	06.05.2026	07.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	2СШ-35 кВ	5	11.05.2026	15.05.2026	выводится из работы: МВ-35 Мякса-2, 2СШ-35, ВЛ-35 Мякса-2. С готовностью к вкл. на ночь.	4:00	Текущий ремонт: МВ-35 Мякса-2, ШР-35 Мякса-2, ЛР-35 Мякса-2, ТТ-35 Мякса-2. Высоковольтные испытания: МВ-35 Мякса-2, ТТ-35 Мякса-2, КС-35 Мякса-2 (ф.А).	5	11.05.2026	15.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-1 110/35/10 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026	выводится из работы: Т-1, 1СШ-35. С готовностью к вкл. на ночь.	4:00	Текущий ремонт: Т-1, МВ-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ТТ-35 Т-1. Высоковольтные испытания: Т-1, МВ-35 Т-1, ТТ-35 Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-2 110/35/10 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026	выводится из работы: Т-2, 2СШ-35. С готовностью к вкл. на ночь.	4:00	Текущий ремонт: Т-2, МВ-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ДК-2. Высоковольтные испытания: Т-2, МВ-35 Т-2, ТТ-35 Т-2, ДК-2	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Великое	Т-1 35/10 кВ	3	04.05.2026	06.05.2026	С переводом питания СШ-10 кВ на кольцевую связь от ПС 35 кВ Никольское (вкл. ДКР-НВ). Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	2:00	Замена вводов МВ-35 Т-1.	3	04.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Великинская	1	06.05.2026	06.05.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	4:00	Замена фарфоровых изоляторов на стекло оп. № 1	1	06.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Георгиевская	3	11.05.2026	13.05.2026	Выводится из работы: 1СШ-35кВ, ВЛ-35 Георгиевская. С готовностью к включению на ночь. С включением ДКР НВ. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	2:00	ПС 35 кВ Великое. Замена вводов МВ-35 Георгиевская.	3	11.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Избоищи	5	18.05.2026	22.05.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	4:00	Замена дефектных изоляторов оп. №№ 2, 3, 6, 7, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 73, 87	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Мякса-2	5	11.05.2026	15.05.2026	выводится из работы: МВ-35 Мякса-2, 2СШ-35, ВЛ-35 Мякса-2. С готовностью к вкл. на ночь.	4:00	Текущий ремонт: МВ-35 Мякса-2, ШР-35 Мякса-2, ЛР-35 Мякса-2, ТТ-35 Мякса-2. Высоковольтные испытания: МВ-35 Мякса-2, ТТ-35 Мякса-2, КС-35 Мякса-2 (ф.А).	5	11.05.2026	15.05.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Никольская (ЧЭС)	1	05.05.2026	05.05.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	4:00	Замена фарфоровых изоляторов на стекло оп № 99	1	05.05.2026	05.05.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Сазоновская	5	18.05.2026	22.05.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	4:00	Замена дефектных изоляторов оп. №№ 44, 45, 46, 47, 48, 50, 61, 64, 65, 68, 69	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная

ЧЭС	ВЛ-35 кВ Южная	3	25.05.2026	27.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: ВЛ-35 Южная с 2СШ-35 ПС 110 кВ Новые Углы. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Текущий ремонт: ЛР-35 Южная, ШР-35 Южная, МВ-35 Южная, ТТ-35 Южная, ОПН-35 Южная ПС 110 кВ Новые Углы.	3	25.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	ЭВ-110 Т-2	5	25.05.2026	29.05.2026	С готовностью к вкл. на ночь. Выводится из работы: 2СШ-110, Т-2, Мостик-110	1:00	Средний ремонт разъединителя 2РМ-110, ТР-110 Т-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нифантово	ЭВ-110 Т-1	5	18.05.2026	22.05.2026	С готовностью к вкл. на ночь. Выводится из работы: 1СШ-110, Т-1, Мостик-110	1:00	Средний ремонт разъединителя 1РМ-110, ТР-110 Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ КОЛЬЦЕВАЯ 2	2	07.05.2026	08.05.2026	Вологодское РДУ. Не совмещать с одновременным ремонтом ВЛ 220 кВ Белозерская - ГПП-1 и ВЛ 110 кВ Кольцевая 1 04-06.05.2026, АТ-2 ПС 220 кВ РПП-1 11-16.05.2026, АТ-3 ПС 220 кВ РПП-1 18-29.05.2026.	1:00	Обеспечение БВР при замене ОКСН ВЛ 220 кВ Белозерская - ГПП-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	В ЛВг-3	5	11.05.2026	15.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельными заявками: 1 СШ-110; СВ-110 ; ОВ-110; В-110 Т-1; В ЛВг-3, ОШ-110	1:00	Средний ремонт: 1Р ОВ-110, 1Р СВ-110, ШР-110 Т-1, ШР ЛВг-3, Р ТН 1с-110.	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	ОШ 110 кВ	5	11.05.2026	15.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельными заявками: 1 СШ-110; СВ-110 ; ОВ-110; В-110 Т-1; В ЛВг-3, ОШ-110	1:00	Средний ремонт: 1Р ОВ-110, 1Р СВ-110, ШР-110 Т-1, ШР ЛВг-3, Р ТН 1с-110.	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	ОВ-110	5	11.05.2026	15.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельными заявками: 1 СШ-110; СВ-110 ; ОВ-110; В-110 Т-1; В ЛВг-3, ОШ-110	1:00	Средний ремонт: 1Р ОВ-110, 1Р СВ-110, ШР-110 Т-1, ШР ЛВг-3, Р ТН 1с-110.	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	В ЛПдбр	5	27.05.2026	31.05.2026	С готовностью включения на ночь. Отдельными заявками: 2с-110 кВ; В ЛЛст, СВ-110, В ЛПдбр, В-110 Т-2, В ЛВг-4	1:00	Средний ремонт: 2Р СВ-110, ШР ЛПдбр, ШР-110 Т-2, ШР ЛВг-4, Р ТН 2с-110, ШР ЛЛст.	5	27.05.2026	31.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	В ЛВг-4	5	27.05.2026	31.05.2026	С готовностью включения на ночь. Отдельными заявками: 2с-110 кВ; В ЛЛст, СВ-110, В ЛПдбр, В-110 Т-2, В ЛВг-4	1:00	Средний ремонт: 2Р СВ-110, ШР ЛПдбр, ШР-110 Т-2, ШР ЛВг-4, Р ТН 2с-110, ШР ЛЛст.	5	27.05.2026	31.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	СВ-110	5	27.05.2026	31.05.2026	С готовностью включения на ночь. Отдельными заявками: 2с-110 кВ; В ЛЛст, СВ-110, В ЛПдбр, В-110 Т-2, В ЛВг-4	1:00	Средний ремонт: 2Р СВ-110, ШР ЛПдбр, ШР-110 Т-2, ШР ЛВг-4, Р ТН 2с-110, ШР ЛЛст.	5	27.05.2026	31.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	ОВ-110	5	27.05.2026	31.05.2026	отдельной заявкой В ЛЛст	1:00	Средний ремонт ШР ЛЛст.	5	27.05.2026	31.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	2с-110	5	27.05.2026	31.05.2026	С готовностью включения на ночь. Отдельными заявками: 2с-110 кВ; В ЛЛст, СВ-110, В ЛПдбр, В-110 Т-2, В ЛВг-4	1:00	Средний ремонт: 2Р СВ-110, ШР ЛПдбр, ШР-110 Т-2, ШР ЛВг-4, Р ТН 2с-110, ШР ЛЛст.	5	27.05.2026	31.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ Вологодская-4 (ВЛ 110 кВ Ефимовская-тяговая - Подборовье)	5	27.05.2026	31.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельной заявкой: 2с-110; В ЛЛст, СВ-110, В ЛПдбр, В-110 Т-2, В ЛВг-4	1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Вологодская-4 (ВЛ 110 кВ Ефимовская-тяговая - Подборовье) (Средний ремонт ШР ЛВг-4) на ПС 110 кВ Подборовье.	5	27.05.2026	31.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ Подборовская	5	27.05.2026	31.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельной заявкой: 2с-110; В ЛЛст, СВ-110, В ЛПдбр, В-110 Т-2, В ЛВг-4 на ПС 110 кВ Подборовье.	1:00	Перенос точки токораздела с МВ-110 кВ Подборовская ПС Бабаево на В ЛПдбр ПС 110 кВ Подборовье. (Средний ремонт: 2Р СВ-110, ШР ЛПдбр, ШР-110 Т-2, ШР ЛВг-4, Р ТН 2 С-110, ШР ЛЛст на ПС 110 кВ Подборовье.)	5	27.05.2026	31.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	В ЛПдбр	2	19.05.2026	20.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельными заявками: ВЛ 110 кВ Подборовская ; ОШ-110, В ЛПдбр	1:00	Средний ремонт: ЛР ЛПдбр, ОР ЛПдбр, КС-110 ЛПдбр ф." В", ЗВС-110 ЛПдбр ф. "В".	2	19.05.2026	20.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	ОШ 110 кВ	2	19.05.2026	20.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельными заявками: ВЛ 110 кВ Подборовская ; ОШ-110, В ЛПдбр	1:00	Средний ремонт: ЛР ЛПдбр, ОР ЛПдбр, КС-110 ЛПдбр ф." В", ЗВС-110 ЛПдбр ф. "В".	2	19.05.2026	20.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ Подборовская	2	19.05.2026	20.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельными заявками: ВЛ 110 кВ Подборовская ; ОШ-110, В ЛПдбр	1:00	Средний ремонт: ЛР ЛПдбр, ОР ЛПдбр, КС-110 ЛПдбр ф." В", ЗВС-110 ЛПдбр ф. "В" на ПС 110 кВ Подборовье (ПС 206).	2	19.05.2026	20.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	СВ-110	5	11.05.2026	15.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельными заявками: 1 СШ-110; СВ-110 ; ОВ-110; В-110 Т-1; В ЛВг-3, ОШ-110	1:00	Средний ремонт: 1Р ОВ-110, 1Р СВ-110, ШР-110 Т-1, ШР ЛВг-3, Р ТН 1с-110.	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ Вологодская-3 (ВЛ 110 кВ Ефимовская - Подборовье)	5	11.05.2026	15.05.2026	С готовностью к включению на ночь. Отдельными заявками: 1 СШ-110; СВ-110 ; ОВ-110; В-110 Т-1; В ЛВг-3, ОШ-110	1:00	Одностороннее отключениеи ВЛ 110 кВ Вологодская-3 (ВЛ 110 кВ Ефимовская - Подборовье) для среднего ремонта ШР ЛВг-3 на ПС 110 кВ Подборовье..	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	1с-110	5	11.05.2026	15.05.2026	С готовностью к включению на ночь. На время операций по заявке перевести нагрузку на Т-2. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.Отдельными заявками: 1 СШ-110; СВ-110 ; ОВ-110; В-110 Т-1; В ЛВг-3, ОШ-110	1:00	Средний ремонт: 1Р ОВ-110, 1Р СВ-110, ШР-110 Т-1, ШР ЛВг-3, Р ТН 1с-110.	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	ОШ 110 кВ	1	21.05.2026	21.05.2026	Отдельными заявками: ОШ-110 ; ОВ-110. Выводится из работы ОШ-110 ; ОВ-110. С отключением и заземлением ОШ-110 и ОВ-110 кВ. При условии осмотра оставшегося в работе оборудования.	1:00	Средний ремонт ОР ОВ-110	1	21.05.2026	21.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	ОВ-110	1	21.05.2026	21.05.2026	Отдельными заявками: ОШ-110 ; ОВ-110. С отключением и заземлением ОШ-110 и ОВ-110 кВ. При условии осмотра оставшегося в работе оборудования.	1:00	Средний ремонт ОР ОВ-110	1	21.05.2026	21.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	ОШ 110 кВ	1	18.05.2026	18.05.2026	Отдельными заявками: : ВЛ 110 кВ Лиственская (ВЛ 110 кВ Подборовье - Ольеши с отпайкой на ПС Заборье-тяговая); ОШ-110; В ЛЛст	1:00	Средний ремонт ЛР ЛЛст, ОР ЛЛст, КС ЛЛст ф. «В», ВЧЗ ЛЛст ф. «В». Высоковольтные испытания КС ЛЛст ф. «С»	1	18.05.2026	18.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	3	13.05.2026	15.05.2026	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС на ДП ОДГ РЭС, ОДС ПО ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское	1:00	ПС 110кВ Искра. Техобслуживание комплекса телемеханики "Телеканал- М2", мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G, маршрутизатор локальной сети CISCO 2960	3	13.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 110 кВ Белозерск	1 СШ 110 кВ	2	11.05.2026	12.05.2026	Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Белозерск: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Антушево; 2. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Петринево – Антушево с отпайкой на ПС Бечевинка от 3 ступени ДЗ и 4 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Петринево.(пункт 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	1:00	1. Текущий ремонт ШР-110 1 сш СЭВ, ТН-110 1 сш, ЭВ-110 Т-1, ШР-110 Т-1, ТТ-110 ЭВ Т-1. 2. Высоковольтные испытания.	2	11.05.2026	12.05.2026	Утверждена РДУ

ПС 110 кВ Белозерск	2 СШ 110 кВ	2	06.05.2026	07.05.2026	Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Белозерск: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Антушево; 2. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Петринево – Антушево с отпайкой на ПС Бечевинка от 3 ступени ДЗ и 4 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Петринево.(пункт 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	1:00	1. Текущий ремонт ШР-110 2 сш СЭВ, ТН-110 2 сш, ЭВ-110 Т-2, ШР-110 Т-2, ТТ-110 ЭВ Т-2. 2. Высоковольтные испытания.	2	06.05.2026	07.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белозерск	СЭВ-110	2	04.05.2026	05.05.2026	Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Белозерск: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Антушево; 2. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Петринево – Антушево с отпайкой на ПС Бечевинка от 3 ступени ДЗ и 4 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Петринево.(пункт 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	1:00	1. Текущий ремонт СЭВ-110, 1ТТ-110 СЭВ, 2ТТ-110 СЭВ. 2. Высоковольтные испытания.	2	04.05.2026	05.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-2-110	2	21.05.2026	22.05.2026	На время заявки: Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2.	1:00	Включение для перевода ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 в режим транзита. (Для вывода в ремонт ВЛ-110 Николоторжская-1).	2	21.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЧЕВИНСКАЯ	5	04.05.2026	08.05.2026	Вологдское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Вологодская 01-19.06.2025 г.	1:00	Установка ПЗУ на опорах № 170-174.	5	04.05.2026	08.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	2	21.05.2026	22.05.2026		1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Н.Торжская-1, РМ-1-110 на ПС 110 кВ Вашки.	2	21.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 2	2	28.05.2026	29.05.2026		1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Н.Торжская-2, РМ-2-110 на ПС 110 кВ Вашки.	2	28.05.2026	29.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	Т-1 110/10 кВ	1	21.05.2026	21.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1, средний ремонт ЭВ-110 Т-1.	1	21.05.2026	21.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	Т-2 110/10 кВ	1	22.05.2026	22.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2, средний ремонт ЭВ-110 Т-2.	1	22.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Белозерск	Т-1 110/35/10 кВ	2	11.05.2026	12.05.2026		1:00	1. Текущий ремонт ШР-110 1 сш СЭВ, ТН-110 1 сш, ЭВ-110 Т-1, ШР-110 Т-1, ТТ-110 ЭВ Т-1. 2. Высоковольтные испытания.	2	11.05.2026	12.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Белозерск	Т-2 110/35/10 кВ	2	06.05.2026	07.05.2026		1:00	1. Текущий ремонт ШР-110 2 сш СЭВ, ТН-110 2 сш, ЭВ-110 Т-2, ШР-110 Т-2, ТТ-110 ЭВ Т-2. 2. Высоковольтные испытания.	2	06.05.2026	07.05.2026	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-2 110/35/10 кВ	1	13.05.2026	13.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	13.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Чарозеро	Т-1 35/10 кВ	2	18.05.2026	19.05.2026		1:00	Текущий ремонт РТ-35 Т-1, РТ-35 Т-2.	2	18.05.2026	19.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Чарозеро	Т-1 35/10 кВ	3	20.05.2026	22.05.2026		1:00	1. Текущий ремонт МВ-35 Т-1, Т-1, ТСН-1, ОПН-35 Т-1. 2. Высоковольтные испытания.	3	20.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Чарозеро	Т-2 35/10 кВ	2	18.05.2026	19.05.2026		1:00	Тек.ремонт РТ-35 Т-1, РТ-35 Т-2.	2	18.05.2026	19.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Чарозеро	Т-2 35/10 кВ	4	25.05.2026	28.05.2026		1:00	1. Текущий ремонт МВ-35 Т-2, Т-2,ТСН-2, ОПН-35 Т-2. 2. Высоковольтные испытания.	4	25.05.2026	28.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Водораздельная	Т-1 35/6 кВ	1	06.05.2026	06.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	06.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Водораздельная	Т-2 35/6 кВ	1	07.05.2026	07.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	07.05.2026	07.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Вытегра	Т-1 35/6 кВ	1	14.05.2026	14.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	14.05.2026	14.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Вытегра	Т-2 35/6 кВ	1	15.05.2026	15.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	15.05.2026	15.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Анненская	Т-1 35/6 кВ	1	04.05.2026	04.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	04.05.2026	04.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	3	13.05.2026	15.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1,ТСН-1,ЗОН-110 Т-1,ОПН-110 Т-1.	3	13.05.2026	15.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	1	18.05.2026	18.05.2026		1:00	Тек.ремонт ДК, 1Р-35 ДК.	1	18.05.2026	18.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	1	19.05.2026	19.05.2026		1:00	Текущий ремонт ДК, 2Р-35 ДК.	1	19.05.2026	19.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	3	25.05.2026	27.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2,ТСН-2,ЗОН-110 Т-2,ОПН-110 Т-2.	3	25.05.2026	27.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	ВВ-35 кВ Коротецкая	1	05.05.2026	05.05.2026		1:00	Профконтроль УРЗА.	1	05.05.2026	05.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	ВВ-35 кВ Пиксимовская	1	06.05.2026	06.05.2026		1:00	Профконтроль УРЗА.	1	06.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	ВВ-35 кВ Андреевская	1	04.05.2026	04.05.2026		1:00	Профконтроль УРЗА.	1	04.05.2026	04.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	СМВ-35	1	07.05.2026	07.05.2026		1:00	Профконтроль УРЗА.	1	07.05.2026	07.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Артюшино	Т-2 35/10 кВ	2	05.05.2026	06.05.2026		1:00	Профвосстановление УРЗА.	2	05.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Пиксимово	СМВ-35 кВ	1	13.05.2026	13.05.2026		1:00	Профвосстановление УРЗА.	1	13.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-3	1	05.05.2026	05.05.2026		1:00	Профконтроль УРЗА.	1	05.05.2026	05.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-35 Кирилловская	1	08.05.2026	08.05.2026		1:00	Профконтроль УРЗА.	1	08.05.2026	08.05.2026	Согласованная
Вологодские ЭС											
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Западная	3	13.05.2026	15.05.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики Телеканал, радиостанции Icom.	3	13.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Центральная (ретрансляция)	1	27.05.2026	27.05.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики Котми-2010.	1	27.05.2026	27.05.2026	Утверждена РДУ

ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Восточная	1	22.05.2026	22.05.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслужиание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания.	1	22.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кубенское	ШСОМВ-110	5	18.05.2026	22.05.2026	С объединением 1 и 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Кубенское	1:00	Проф.контроль.	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кубенское	Комплект РЗ №1 ШСОМВ-110 кВ (ЭПЗ-1636)	5	18.05.2026	22.05.2026	Планируется с отключением ШСОМВ-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2026 г. С объединением 1 и 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Кубенское	1:00	А/Г - 1 ч. Проф.контроль.	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кубенское	Комплект РЗ №2 ШСОМВ-110 кВ (ТЗНП, МТЗ)	5	18.05.2026	22.05.2026	Планируется с отключением ШСОМВ-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2026 г. С объединением 1 и 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Кубенское	1:00	А/Г - 1 ч. Проф.контроль.	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кубенское	АПВ, АУВ ШСОМВ-110	5	18.05.2026	22.05.2026	Планируется с отключением ШСОМВ-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2026 г. С объединением 1 и 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Кубенское.	1:00	А/Г - 1 ч. Проф.контроль.	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	ОМВ-110 кВ	2	25.05.2026	26.05.2026		1:00	Изменение уставок ОМВ-110 для перевода ВЛ 110 Харовск (Т)-Сямжа на ОМВ-110.	2	25.05.2026	26.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ СЯМЖА	7	27.05.2026	02.06.2026	Вологодское РДУ: При переводе ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) – Сямжа с отпайкой на ПС Харовск (ВЛ 110 кВ Харовск (Т) – Сямжа) с ОМВ-110 обратно на свой выключатель выставить универсальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110, которые соответствуют нормальному режиму.	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	7	27.05.2026	02.06.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Сямжа с отпайкой на ПС Харовск (ВЛ 110 кВ Харовск (Т) - Сямжа)	7	27.05.2026	02.06.2026	Планируется с отключением МВ-110 Сямжа и переводом на ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2026 г. При переводе ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) – Сямжа с отпайкой на ПС Харовск (ВЛ 110 кВ Харовск (Т) – Сямжа) с ОМВ-110 обратно на свой выключатель выставить универсальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110, которые соответствуют нормальному режиму.	1:00	А/Г - 1 ч. Проф.восстановление УРЗА.	7	27.05.2026	02.06.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Сямжа с отпайкой на ПС Харовск (ВЛ 110 кВ Харовск (Т) - Сямжа)	7	27.05.2026	02.06.2026	Планируется с отключением МВ-110 Сямжа и переводом на ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2026 г. При переводе ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) – Сямжа с отпайкой на ПС Харовск (ВЛ 110 кВ Харовск (Т) – Сямжа) с ОМВ-110 обратно на свой выключатель выставить универсальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110, которые соответствуют нормальному режиму.	1:00	А/Г - 1 ч. Проф.восстановление УРЗА.	7	27.05.2026	02.06.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	ЭПЗ-1636(КСЗ) ОМВ-110 кВ	2	25.05.2026	26.05.2026	Планируется с отключением ОМВ-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на май 2026 г.	1:00	А/Г - 1 ч. Изменение уставок ОМВ-110 для перевода ВЛ 110 Харовск (Т)-Сямжа на ОМВ-110.	2	25.05.2026	26.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	Т-2 110/35/10 кВ	11	12.05.2026	22.05.2026	выводится из работы Т-2, МВ-110 кВ Т-2, РП-110.	2:00	Текущий ремонт Т-2, ОПН-110 ЗОН-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ТТ-110 Т-2. Кап.ремонт МВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, РРП-2-110.	11	12.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Бережное	Т-1 35/10 кВ	1	18.05.2026	18.05.2026		0:15	Текущий ремонт Т-1.	1	18.05.2026	18.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Бережное	Т-2 35/10 кВ	1	19.05.2026	19.05.2026		0:15	Текущий ремонт Т-2.	1	19.05.2026	19.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ КУБЕНСКОЕ-НОВЛЕНСКОЕ	3	20.05.2026	22.05.2026		1:00	Замена изоляторов. Установка противоптичьих устройств.	3	20.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ - ВОРОБЬЕВО	3	20.05.2026	22.05.2026	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 20.05.2026 не менее 35,8 МВт; - 21-22.05.2026 не менее 30 МВт.	1:00	Замена изоляторов. Установка противоптичьих устройств.	3	20.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ КИПЕЛОВО 1	28	04.05.2026	31.05.2026		1:00	Ежедневный вывод АПВ для мех. расчистки просеки.	28	04.05.2026	31.05.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЦЕНТРАЛЬНАЯ-1	2	05.05.2026	06.05.2026		1:00	Верховой осмотр ВЛ.	2	05.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЦЕНТРАЛЬНАЯ-2	2	07.05.2026	08.05.2026		1:00	Верховой осмотр ВЛ.	2	07.05.2026	08.05.2026	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ Луговая 1	2	12.05.2026	13.05.2026		1:00	Верховой осмотр ВЛ.	2	12.05.2026	13.05.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ Луговая 2	2	14.05.2026	15.05.2026		1:00	Верховой осмотр ВЛ.	2	14.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ОМЗ 1	2	25.05.2026	26.05.2026		1:00	Вырубка угрожающих деревьев.	2	25.05.2026	26.05.2026	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ ОМЗ 2	2	27.05.2026	28.05.2026		1:00	Вырубка угрожающих деревьев.	2	27.05.2026	28.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Паприха	Т-1 35/10 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026	выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ, СВВ-10, отходящие фидера 10 кВ.	1:00	Кап.ремонт 1 СШ 10 кВ, отходящих фидеров 10 кВ.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Паприха	Т-2 35/10 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026	выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ, отходящие фидера 10 кВ, ЩСН.	1:00	Кап.ремонт 2 СШ 10 кВ, отходящих фидеров 10 кВ, ЩСН.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ База	Т-1 35/10 кВ	1	04.05.2026	04.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1.	1	04.05.2026	04.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ База	яч. 10кВ №8 ТСН-2	1	05.05.2026	05.05.2026		0:30	Текущий ремонт ТСН-2.	1	05.05.2026	05.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Яч. 6кВ №11 ДГК-1	1	18.05.2026	18.05.2026	выводится из работы Р ДГК-6-1, В-6 ДГК-1, Фильтр ДГК-6-1, ДГК-6-1, РЗ-6-1.	1:00	Кап.ремонт Р ДГК-6-1, яч.№11 ДГК-1. Текущий ремонт Фильтр ДГК-6-1, ДГК-6-1, РЗ-6-1.	1	18.05.2026	18.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Яч. 6кВ №12 ДГК-2	1	19.05.2026	19.05.2026	выводится из работы Р ДГК-6-2, В-6 ДГК-2, Фильтр ДГК-6-2, ДГК-6-2, РЗ-6-2.	1:00	Кап.ремонт Р ДГК-6-2, яч.№12 ДГК-2. Текущий ремонт Фильтр ДГК-6-2, ДГК-6-2, РЗ-6-2.	1	19.05.2026	19.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Яч.10кВ №13 ДГК-1	1	21.05.2026	21.05.2026	выводится из работы Р ДГК-10-1, В-10 ДГК-1, Фильтр ДГК-10-1, ДГК-10-1, РЗ-10-1.	1:00	Кап.ремонт Р ДГК-10-1, яч. № 13 В-10 ДГК-1. Текущий ремонт Фильтр ДГК-10-1, ДГК-10-1, РЗ-10-1.	1	21.05.2026	21.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Яч.10кВ №6 ДГК-2	1	22.05.2026	22.05.2026	выводится из работы Р ДГК-10-2, В-10 ДГК-2, Фильтр ДГК-10-2, ДГК-10-2, РЗ-10-2.	1:00	Кап.ремонт Р ДГК-10-2, яч. № 6 В-10 ДГК-2. Текущий ремонт Фильтр ДГК-10-2, ДГК-10-2, РЗ-10-2.	1	22.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	1СШ-35кВ	5	11.05.2026	15.05.2026		1:00	Кап.ремонт 1 СШ 35 кВ, яч.В-35 Маега, яч.ТН-35-1, яч.СР-35.	5	11.05.2026	15.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Западная-Маега	5	11.05.2026	15.05.2026		1:00	Кап.ремонт ЛР-35 Маега. Текущий ремонт ВЧЗ-35 ВЛ Маега (ф.А), КС-35 ВЛ Маега (ф.А), ОПН-35 Маега на ПС 110 кВ Западная.	5	11.05.2026	15.05.2026	Согласованная

ПС 110 кВ Западная	2СШ-35кВ	5	25.05.2026	29.05.2026	выводится из работы 2 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Западная - Северная, яч.В-35 Северная, яч.ТН-35-2, яч.СВ-35.	1:00	Кап.ремонт 2 СШ 35 кВ, яч.В-35 Северная, ЛР-35 Северная, яч.ТН-35-2, яч.СВ-35. Текущий ремонт ОПН-35 Северная.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Шуйское-Шейбухта	31	01.05.2026	31.05.2026	Поочередно вывод с ремонт с ВЛ 35 кВ Игуницево-Шейбухта.	2:00	Расчистки просеки.	31	01.05.2026	31.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Игумницево-Шейбухта	31	01.05.2026	31.05.2026	Поочередно вывод с ремонт с ВЛ 35 кВ Шуйское-Шейбухта.	2:00	Расчистки просеки.	31	01.05.2026	31.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Можайское-Минькино	31	01.05.2026	31.05.2026		0:30	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки.	31	01.05.2026	31.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Кубенское-Макарово	31	01.05.2026	31.05.2026		0:30	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки.	31	01.05.2026	31.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Гремячий	яч.10кВ №6 ТСН-1	2	05.05.2026	06.05.2026		1:00	Текущий ремонт ТСН-1, ТСН-2 (поочер.).	2	05.05.2026	06.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-1 110/35/10 кВ	2	25.05.2026	26.05.2026		2:00	Добавка присадки ионол в трансф.масло в бак.	2	25.05.2026	26.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-2 110/35/10 кВ	2	27.05.2026	28.05.2026		2:00	Добавка присадки ионол в трансф.масло в бак.	2	27.05.2026	28.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Гремячий	1 СШ 35 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026	выводится из работы 1 СШ 35 кВ, РП-35 кВ, Т-1.	1:00	Текущий ремонт 1 СШ 35 кВ, Т-1, РРП-35-1, ШР-35 Т-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Гремячий	2 СШ 35 кВ	5	11.05.2026	15.05.2026	выводится из работы 2 СШ 35 кВ, РП-35 кВ, Т-2.	2:00	Текущий ремонт 2 СШ 35 кВ, РРП-35-2, ШР-35 Т-2, Т-2.	5	11.05.2026	15.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сямжа-Гремячий	5	11.05.2026	15.05.2026		2:00	Текущий ремонт ЛР-35 Сямжа, ВЧЗ, КС-35 ВЛ Сямжа-Гремячий (ф.В) на ПС 35 кВ Гремячий.	5	11.05.2026	15.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Семигородняя	Т-1 110/10 кВ	2	04.05.2026	05.05.2026	выводится из работы Т-1, ТСН-1, ЭВ-110 Т-1, ТН-110-1.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ТН-110-1, ТТ-110 Т-1. В/в испытания: Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТТ-110 Т-1.	2	04.05.2026	05.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Шапша	Т-1 35/10 кВ	2	07.05.2026	08.05.2026	выводится из работы Т-1,ТСН-1.	2:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1. В/в испытания: Т-1, ОПН-35 Т-1.	2	07.05.2026	08.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Шапша-Кумзеро	1	12.05.2026	12.05.2026		1:00	Текущий ремонт ВЧЗ, КС-35 ВЛ Шапша-Кумзеро (ф.В). В/в испытания КС-35 ВЛ Шапша-Кумзеро (ф.В) на ПС 35 кВ Шапша.	1	12.05.2026	12.05.2026	Согласованная
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ СЯМЖА	5	11.05.2026	15.05.2026		4:00	Кап.ремонт МВ-110 Сямжа. Текущий ремонт,в/в испытания ТТ-110 Сямжа 1, 2 компл. Обследования фарфоровых покрышек МВ-110 Сямжа	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	ОСШ-110 кВ	5	11.05.2026	15.05.2026		4:00	Кап.ремонт ОР-110 Сямжа.	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	2СШ-110 кВ	5	11.05.2026	15.05.2026		4:00	Кап.ремонт ШР-110 Сямжа.	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 АТ-2	5	11.05.2026	15.05.2026		1:00	Отключение МВ-110 АТ-2 на время производства работ на 2 СШ 110 кВ.	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	АТ-2	5	11.05.2026	15.05.2026		1:00	В резерв АТ-2 по стороне 110 кВ на время призводства работ на 2 СШ 110 кВ.	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Сямжа с отпайкой на ПС Харовск (ВЛ 110 кВ Харовск (Т) - Сямжа)	5	11.05.2026	15.05.2026	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 35,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	4:00	Кап.ремонт ЛР-110 Сямжа. Текущий ремонт ВЧЗ 110 ВЛ-110 Харовск Тяговая-Сямжа, КС 110 ВЛ-110 Харовск Тяговая-Сямжа, в/в испытания КС 110 ВЛ-110 Харовск Тяговая-Сямжа на ПС 220 кВ Харовская (Тяговая).	5	11.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Шапша	1 СШ 35кВ	1	13.05.2026	13.05.2026		1:00	Текущий ремонт ТН-35-1.	1	13.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-110 кВ Очистные-1	2	25.05.2026	26.05.2026	выводится из работы ВЛ-110 Очистные-1, Т-1.	2:00	Кап.ремонт ЛР-110 Очистные-1 на ПС 110 кВ ГПЗ.	2	25.05.2026	26.05.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-110 кВ Очистные-2	5	18.05.2026	22.05.2026	выводится из работы ВЛ-110 Очистные-2, Т-2 .	2:00	Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ 110 Очистные-2 (ф.С), КС ВЛ 110 Очистные-2 (ф.С). Кап.ремонт ЛР-110 Очистные-2 на ПС 110 кВ ГДЗ.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-2 110/6 кВ	3	12.05.2026	14.05.2026	выводится из работы Т-2, ТСН-2.	0:30	Текущий ремонт Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПН-6 Т-2, ТСН-2. Кап.ремонт яч.ТСН-2, ЗОН-110 Т-2.	3	12.05.2026	14.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	Т-1 110/10 кВ	2	12.05.2026	13.05.2026		0:30	Проф.контроль УРЗА Т-1.	2	12.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	Т-2 110/10 кВ	2	14.05.2026	15.05.2026		0:30	Проф.контроль УРЗА Т-2.	2	14.05.2026	15.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	1 СШ 110 кВ	2	12.05.2026	13.05.2026	Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Биряково: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ с обеих сторон; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ТЗНП на ПС 220 кВ Сокол и 3 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Погорелово с учетом каскадного действия защит. (1ст./3ст.; 3ст./3ст.; 3ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Воробьево – Погорелово от 4 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Погорелово (пункт 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	0:30	Проф.контроль УРЗА ТН-110-1.	2	12.05.2026	13.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Биряково	2 СШ 110 кВ	2	14.05.2026	15.05.2026	Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Биряково: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ с обеих сторон; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ТЗНП на ПС 220 кВ Сокол и 3 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Погорелово с учетом каскадного действия защит. (1ст./3ст.; 3ст./3ст.; 3ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Воробьево – Погорелово от 4 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Погорелово (пункт 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	0:30	Проф.контроль УРЗА ТН-110-2.	2	14.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Биряково	ЩСН-0,4 кВ	4	12.05.2026	15.05.2026		0:15	Проверка ЦС.	4	12.05.2026	15.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Сурково	Т-1 35/10 кВ	2	12.05.2026	13.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1.	2	12.05.2026	13.05.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Сурково	Т-2 35/10 кВ	2	18.05.2026	19.05.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2.	2	18.05.2026	19.05.2026	Согласованная

ПС 110 кВ Вожега	МВ-35 Деревенька-2	5	25.05.2026	29.05.2026		1:00	Кап.ремонта МВ-35 Деревенька 2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС-220 кВ Явенга	ТН-2-110 кВ	1	14.05.2026	14.05.2026		1:00	Текущий ремонт ТН2-110.	1	14.05.2026	14.05.2026	Согласованная
ПС-220 кВ Явенга	ОСШ-110 кВ	1	15.05.2026	15.05.2026		1:00	Текущий ремонт ТН ОШ-110.	1	15.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Жернаково	Т-1 110/10 кВ	4	04.05.2026	07.05.2026	выводится из работы Т-1, ТСН-1.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОПН нейтрали Т-1, РВС-35 Т-1, ОПН-10 Т-1,ТСН-1. Кап.ремонт ЗОН-110 Т-1, яч. ТСН-1. В/в испытания Т-1, Шинный мост 10 кВ Т-1, ОПН нейтрали Т-1, РВС-35 Т-1, ОПН-10 Т-1, ТСН-1. Покраска металлоконструкций Т-1. Реомнт и покраска маслосборника.	4	04.05.2026	07.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	Т-1 110/10 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026	выводится из работы Т-1, 1 СШ 10 кВ, СВВ-10, ВВ,ВЛ-10 Казаркино, ВВ,ВЛ-10 Спасское, ВВ,ВЛ-10 Водозабор, ВВ,ВЛ-10 Займище, ТН-10-1.	2:00	Кап.ремонт, в/в испытания 1 СШ 10 кВ, яч.Казаркино, яч.ВВ-10 Т-1, яч.ТН-10-1, яч.Спасское, яч. Водозабор, яч.Займище, яч.СВВ-10. Калибровка ТТ ВВ-10 Водозабор. В/в испытания ОПН ТН-10-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	2 СШ 10 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026	выводится из работы 2 СШ 10 кВ, СВВ-10, ВВ,ВЛ-10 Дворища, ВВ,ВЛ-10 Жерноково, ВВ,КЛ-10 Становое, ВВ,КЛ-10 Газопровод.	2:00	Кап.ремонт, в/в испытания 2 СШ 10 кВ, яч.СР-10, яч.Дворища, яч.Жерноково, яч.Становое, яч.Газопровод. Текущий ремонт дуговой защиты	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	СШ-0.4кВ	2	28.05.2026	29.05.2026		1:00	Кап.ремонт ЩСН.	2	28.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	ТН-1СШ 110 кВ	5	18.05.2026	22.05.2026		0:30	В/в испытания, проф.восстановление УРЗА ТН-110-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	ТН-2СШ 110 кВ	5	25.05.2026	29.05.2026		0:30	В/в испытания, проф.восстановление УРЗА, отбор проб масла ТН-110-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	ШСМВ-110	5	18.05.2026	22.05.2026		0:30	Снятие оперативного тока на время вывода в ремонт ТН-110-1.	5	18.05.2026	22.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ШСМВ-110	5	25.05.2026	29.05.2026		0:30	Снятие оперативного тока на время вывода в ремонт ТН-110-2.	5	25.05.2026	29.05.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-ВОХТОГА	4	12.05.2026	15.05.2026		2:00	Кап.ремонт ЛР-110 Грязовец - Вохтога с заменой привода. Текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Грязовец - Вохтога (ф. В), КС-110 ВЛ Грязовец - Вохтога (ф. В), в/в испытания КС ВЛ-110 Грязовец - Вохтога (ф. В) на ПС 110 кВ Жерноково.	4	12.05.2026	15.05.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ВОХТОГА	1	12.05.2026	12.05.2026		1:00	Опробование АПВ МВ-110 Вохтога.	1	12.05.2026	12.05.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-ВОХТОГА	1	12.05.2026	12.05.2026		0:30	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Грязовец-Вохтога для опробование АПВ МВ-110 Вохтога на ПС 110 кВ Грязовец.	1	12.05.2026	12.05.2026	Утверждена РДУ

Начальник СЭР А.А. Волков