Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



_____ А. Н. Рудневский
" 30 " "апреля " 2026

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на май 2026 г.

№	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	А/Г	Май 2026																													Условия согласования и причины переноса/отказа
												Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	
												01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Предприятие: Боровичские электрические сети																																									
Объект: ПС 110 кВ Неболчи																																									
1	В	СВ-110	ЗРР	25.05.26	05.06.26	12 дн	Проверка РЗА: АУВ и сигнализация, АПВ, АВР, прибор ОМП л.Н6- 1(ИМФ-3Р), КСЗ ВЛ 110 кВ Киприя – Неболчи (Л.Неболчская-1) (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636), КСЗ ВЛ 110 кВ Штурм – Неболчи (Л.Неболчская-2) (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636), ПВ	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110; С включением МЛП-110кВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00																									Р									
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																																									
2	В	МШВ-110	ТР	11.05.26	12.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, покраска МШВ-110	С отключение МШВ-110, с заземлением с 2-х сторон	с отключением		01:00											Р																					
3	В	В л.Бр-5	ИСП	04.05.26	05.05.26	1 дн 8 ч	Испытания В-110 л.Бр-5	С отключением и заземлением В-110 л.Бр-5, с переводом питания на ОВ-110.	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ				Р																											
4	В	В л.Бр-3	ИСП	25.05.26	26.05.26	1 дн 8 ч	Испытания В-110 л.Бр-3	С отключением и заземлением В-110 л.Бр-3, с переводом питания на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ																								Р							
5	В	В л.Бр-3	ТР	25.05.26	26.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, покраска В-110 л.Бр-3	С отключение В-110 л.Бр-3, с заземление с 3-х сторн, с переводом на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ																								Р							
6	В	ОВ-110	ИСП	13.05.26	13.05.26	15 ч	Испытания ОВ-110	С отключением и заземлением ОВ-110	с отключением		ВЗ													Р																			
7	В	В л.Бр-1	КР	18.05.26	22.05.26	4 дн 8 ч	Замена масла в полюсах выключателя, покраска В-110 л.Бр-1	С отключением В-110 л.Бр-1, заземлением с 3-х сторон, с переводов на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ																		Р													
8	В	В л.Бр-1	ИСП	20.05.26	21.05.26	1 дн 8 ч	Испытание В-110 л.Бр-1	С отключением и заземлением В-110 л.Бр-1, с переводом на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ																			Р											
9	В	В л.Бр-4	ТР	27.05.26	28.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, покраска В-110 л.Бр-4	С отключением В-110 ьл.Бр-4, с заземлением с 3-х сторон, с переводом на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ																										Р					
10	В	В л.Бр-4	ИСП	27.05.26	28.05.26	1 дн 8 ч	Испытания В-110 л.Бр-4	С отключением и заземлением выкючателя, с переводом питания на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	ВЗ																										Р					
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная																																									
11	СШ	СШ-110	ЗРР	28.05.26	29.05.26	2 дн	Проверка РЗА Т-1_ПВ; Проверка вторичных цепей ТН-110_ПВ	с отключением и заземлением шин 110кВ; с включением на ночь.	с отключением		02:00																													Р				
Предприятие: Валдайские электрические сети																																									
Объект: ПС 110 кВ Валдай																																									
12	СШ	2СШ-110	ТР	14.05.26	15.05.26	2 дн	Текущий ремонт 2 СР-110 с отключением и заземлением 2 сш 110	НРДУ: при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Окуловка включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00														Р																		
13	В	В-110 л.Лч-2	ВПр	18.05.26	20.05.26	3 дн	Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием РЗА В-110 кВ Валдай - Лычково (Л.Лычковская-2)	С отключением В-110 кВ Валдай - Лычково (Л. Лычковская-2) НРДУ: при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Окуловка включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.	с отключением	с разборкой токовых цепей	ВЗ																		Р														при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Окуловка включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.
14	ЭЛТ	Т-1	ТР	14.05.26	15.05.26	2 дн	Текущий ремонт Т-1, с отключением и заземлением Т-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00														Р																	
15	ЭЛТ	Т-2	ТР	18.05.26	19.05.26	2 дн	Текущий ремонт Т-2, с отключением и заземлением Т-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00																		Р												
Объект: ПС 110 кВ Лычково																																									
16	ЭЛТ	Т-2	ТР	25.05.26	26.05.26	2 дн	Текущий ремонт Т-2, с отключением и заземлением Т-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00																								Р						
Объект: ПС 110 кВ Пола																																									
17	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Старорусская – Пола с отпайкой на ПС Парфино (Л.Парфинская-1+Парфинская-2)	ТР	04.05.26	05.05.26	2 дн	Тек ремонт и испытание. С отключением СВ-110, 2секции 110/35кВ, Т-2 С отключением и заземлением ВЛ-110 кВ л.Пф-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением НРДУ: при совмещении с ремонтом ВЛ 750 кВ Белозерская - Ленинградская (04.05-10.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.	с отключением		01:00					Р																										при совмещении с ремонтом ВЛ 750 кВ Белозерская - Ленинградская (04.05-10.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.
18	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Лычково – Пола (Л.Лычковская-3)	ТР	28.05.26	29.05.26	2 дн	Тек ремонт и испытание. С отключением и заземлением СВ-110, 1секции 110/35 кВ , С отключением и заземлением ВЛ-110: Лч-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением	с отключением		01:00																											Р				
19	СШ	1СШ-110	ТР	28.05.26	29.05.26	2 дн	Тек ремонт и испытание. С отключением и заземлением СВ-110, 1секции 110/35 кВ , С отключением и заземлением ВЛ-110: Лч-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00																											Р				

20	СШ	2СШ-110	ТР	04.05.26	05.05.26	2 дн	Тек ремонт и испытание. С отключением СВ-110, 2секции 110/35кВ, Т-2 С отключением и заземлением ВЛ-110: л.Пф-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением НРДУ: при совмещении с ремонтом ВЛ 750 кВ Белозерская - Ленинградская (04.05-10.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	Р	при совмещении с ремонтом ВЛ 750 кВ Белозерская - Ленинградская (04.05-10.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.
21	В	СВ-110	ТР	04.05.26	05.05.26	2 дн	Тек ремонт и ипытание.	С отключением, разборкой схемы и заземлением НРДУ: при совмещении с ремонтом ВЛ 750 кВ Белозерская - Ленинградская (04.05-10.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	Р	при совмещении с ремонтом ВЛ 750 кВ Белозерская - Ленинградская (04.05-10.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.
22	В	СВ-110	ТР	28.05.26	29.05.26	2 дн	Тек ремонт и ипытание.	С отключением, разборкой схемы и заземлением	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	Р	
Предприятие: Ильменские электрические сети													
Объект: Ильменские электрические сети													
23	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Районная – Мостищи с отпайкой на ПС Западная (Л. Лучевая-1)	БВР	12.05.26	15.05.26	4 дн	Проверки антикоррозийного покрытия металлических опор и траверс и верховых осмотров металлических опор и траверс в пролете опор №20-30	С отключениеам, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Районная – Мостищи с отпайкой на ПС Западная (Л. Лучевая-1) на ПС 110 кВ Районная, ПС 110 кВ Мостищи, ПС 110 кВ Западная. С установкой ПЗ на месте производатсва работ.	с отключением		03:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Батецкая													
24	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Батецкая – Сырец (Л.Мирная-2)	БВР	25.05.26	29.05.26	5 дн	Проверка токовых цепей ТТ-110 л.Мир-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Батецкая – Сырец (Л.Мирная-2) на ПС 110 кВ Батецкая, ПС 110 кВ Сырец. С переводом нагрузки на Т-2. С кратковременным замыканием транзита 110 кВ Лужская - Батецкая Юго-Западная на время перевода нагрузки на ПС 110 кВ Батецкая ЛенРДУ: окончательное решение о выводе в ремонт будет принято на втором этапе согласования. НРДУ: не совмещать с работами ЛенРДУ	с отключением		02:00	Р	окончательное решение о выводе в ремонт будет принято на втором этапе согласования. НРДУ: не совмещать с работами ЛенРДУ
25	ЭЛТ	В-35 л.Бт-1	ВПр	04.05.26	08.05.26	5 дн	Отбор проб масла В-35 л.Бт-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-35 л.Бт-1	с отключением		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ БОС													
26	СШ	1СШ-110	ТР	04.05.26	08.05.26	5 дн	Текущий ремонт, проф.испытания и измерения Т-1, ОД-110 Т-1. Отбор проб масла ТН-1-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1сш-110, ТН-1-110. С отключением ОД-110 Т-1. С отключением, разборкой схемы ТН-1-110. С переводом цепей напряжения на ТН-2-110. С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Вишерская													
27	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Вишерская – Красненка (Л.Октябрьская-4)	ТР	25.05.26	29.05.26	5 дн	Текущий ремонт ОР-110 л.О-4, ЛР-110 л.О-4	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Вишерская – Красненка (Л.Октябрьская-4) на ПС 110 кВ Вишерская, ПС 110 кВ Красненка НРДУ: при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Новая (22.05-27.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.	с отключением		01:00	Р	при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Новая (22.05-27.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.
28	В	В л.Вш-1	ВПр	04.05.26	08.05.26	5 дн	Техническое обслуживание РЗА в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Вш-1. С переводом ВЛ 110 кВ Вишерская – Мстинский Мост с отпайкой на ПС Бурга (Л.Вишерская-1) на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	Р	
29	В	В-110 л.О-4	ВПр	25.05.26	29.05.26	5 дн	Техническое обслуживание РЗА в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.О-4 НРДУ: при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Новая (22.05-27.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.	с отключением		01:00	Р	при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Новая (22.05-27.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.
30	В	В-110 л.О-4	ТР	25.05.26	29.05.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания В-110 л.О-4, ТТ В-110 л.О-4, ЛР-110 л.О-4	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.О-4 НРДУ: при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Новая (22.05-27.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.	с отключением		01:00	Р	при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Новая (22.05-27.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя.
31	СШ	ОШ-110	ТР	25.05.26	29.05.26	5 дн	Текущий ремонт ОР-110 л.О-4	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОШ-110 НРДУ: при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Новая (22.05-27.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя	с отключением		01:00	Р	при совмещении с ремонтом ВЛ 330 кВ Бологое - Новая (22.05-27.05) в работе СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя
Объект: ПС 110 кВ Мостищи													
32	В	В-110 л.Луч-1	ВПр	12.05.26	15.05.26	4 дн	Отбор проб масла ТТ л.Луч-1. Техническое обслуживание РЗА в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Луч-1	с отключением		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Районная													

33	В	В л.Луч-1	ВПр	12.05.26	15.05.26	4 дн	Отбор проб масла ТТ-110 л.Луч-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Луч-1	с отключением		01:00
Объект: ПС 110 кВ Сольцы											
34	СШ	2СШ-110	ИСП	25.05.26	29.05.26	5 дн	Отбор проб масла, профилактические испытания ТН 2сш-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2сш-110, ТН 2сш-110. С включением МЛП-110. С переводом нагрузки на Т-1. С выводом АВР СВ-10, ЗМН В-10 Т-1, В-10 Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
35	ЭЛТ	СВ-110	ВПр	25.05.26	29.05.26	5 дн	Отбор проб масла СВ-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
Объект: ПС 110кВ ДСП											
36	В	СВ-110	ТР	18.05.26	22.05.26	5 дн	Текущий ремонт 2 СР-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110. С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
37	В	В л.Чеч-2	ТР	18.05.26	22.05.26	5 дн	Текущий ремонт ШР-110 л.Чеч-2	С отключением, разборкой схемы, заземлением В-110 л.Чеч-2. С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
38	СШ	2СШ-110	ТР	18.05.26	22.05.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-2-110, ШР-110 Т-2, 2 СР-110, ШР-110 л.Чеч-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2сш-110. С отключением, разборкой схемы ТН-2-110. С переводом нагрузки на Т-1. С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
Объект: РП 110 кВ Азот											
39	В	В л.Рг-4	ВПр	12.05.26	15.05.26	4 дн	Отбор проб масла ТТ л.Рг-4	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Рг-4. С переводом ВЛ 110 кВ Чудово – РП Азот (Л. Рогавская-4) на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	01:00
Предприятие: ЦУС Новгородского филиала											
Объект: ПС 110 кВ Прогресс											
40	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Мошенское (Л.Мошенская-1)	ЗРР	28.05.26	07.06.26	11 дн	Деление сети по режимным указаниям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Чудово для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО.	НРДУ: на период деления сети 110 кВ - включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя	без отключения	не в транзите	00:05
Объект: ПС 110 кВ Рудничная											
41	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Любытино – Рудничная (Л.Любытинская-3)	ЗРР	28.05.26	07.06.26	11 дн	Деление сети по режимным указаниям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - Чудово для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО.	НРДУ: на период деления сети 110 кВ - включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя	без отключения	не в транзите	00:05

33												Р																				
34																									Р							
35																									Р							
36																		Р														
37																		Р														
38																		Р														
39												Р																				
40																												Р				на период деления сети 110 кВ - включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя
41																												Р				на период деления сети 110 кВ - включен СОВ-110 ПС 110 кВ Киприя

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплёв