УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер
Псковского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"
Д.Г.Лупандин
27 апреля 2026 года



Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования Псковского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на май 2026 года

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Предприятие: ВЭС											
Объект: ВЭС											
ВЛ 35 кВ Локня - Ратьково (Л.Ратьковская-1) транзит 35 кВ ПС 131 Новосокольники - ПС 119 Локня	КР	18.05.26	29.05.26	12 дн	12.05.26	22.05.26	11 дн	кап.ремонт ВЛ 35 кВ Локня - Ратьково (Л.Ратьковская-1)	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Локня - Ратьково (Л.Ратьковская-1)	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147)											
ОСВ 110кВ	ЗРР	04.05.26	04.05.26	1 дн	04.05.26	04.05.26	1 дн	Перевод питания и защит ВЛ-110 кВ Бежаницы – Новоржев (Л.Бежаницкая-1) через ОСВ-110 на время вывода в ремонт В-110 Беж-1	в сроки вывода В-110 Беж-1	без отключения	00:30
В-110 Беж-1	ТР	04.05.26	04.05.26	1 дн	04.05.26	04.05.26	1 дн	ТР: В-110 Беж-1	с переводом на ОВ	с отключением	00:30
В-110 Чих-3	ТР	05.05.26	05.05.26	1 дн	05.05.26	05.05.26	1 дн	ТР: В-110 Чих-3	с переводом на ОВ	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
В-110 Беж-2	ТР	06.05.26	06.05.26	1 дн	06.05.26	06.05.26	1 дн	ТР: В-110 Беж-2	с переводом на ОВ	с отключением	01:00
ОСВ 110кВ	ТР	07.05.26	07.05.26	1 дн	07.05.26	07.05.26	1 дн	ТР: ОСВ-110	с отключением и заземлением НРДУ: не совмещать с работами на АТ ПС 330 кВ Старусская	с отключением	01:00
2ТН-110	ТР	08.05.26	08.05.26	1 дн	08.05.26	08.05.26	1 дн	текущий ремонт 2ТН-110	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
1ТН-110	ТР	08.05.26	08.05.26	1 дн	08.05.26	08.05.26	1 дн	ТР: 1ТН-110	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Волышево (ПС 302)											
Т-1	ИСП	18.05.26	18.05.26	1 дн	18.05.26	18.05.26	1 дн	лабораторные испытания Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 110 кВ Гавры (ПС 287)											
ВЛ 110 кВ Гавры – Красногородск (Л.Гавровская-2)	КР	04.05.26	06.05.26	3 дн	04.05.26	06.05.26	3 дн	кап.ремонт ОР-110 Гав-2,ОР-110 Гав-1	с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Гавры – Красногородск (Л.Гавровская-2)	с отключением	01:00
ВЛ 110 кВ Гавры - Подлипье (Л.Гавровская-1)	КР	04.05.26	06.05.26	3 дн	04.05.26	06.05.26	3 дн	кап.ремонт ЛР-110 Гавр-1	с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Гавры - Подлипье (Л.Гавровская-1)	с отключением	01:00
1СШ-110	КР	04.05.26	06.05.26	3 дн	04.05.26	06.05.26	3 дн	кап.ремонт ТР-110 Т-1,Т-1	в сроки вывода ВЛ 110 кВ Гавры - Подлипье (Л.Гавровская-1),ВЛ 110 кВ Гавры – Красногородск (Л.Гавровская-2)	с отключением	01:00
Т-1	КР	27.05.26	28.05.26	2 дн	27.05.26	28.05.26	2 дн	кап.ремонт Т-1, 1СШ-10	с отключением и заземлением	с отключением	00:30

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388)											
1СШ-110	ТР	07.05.26	07.05.26	1 дн	07.05.26	07.05.26	1 дн	ТР: 1СШ-110,СВ-110,Т-1	с включением ОП-110	с отключением	00:30
2СШ-110	ТР	08.05.26	08.05.26	1 дн	08.05.26	08.05.26	1 дн	ТР: 2СШ-110,2ТН-110,СВ-110,Т-2	с включением ОП-110	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241)											
2СШ-110	ТР	08.05.26	08.05.26	1 дн	08.05.26	08.05.26	1 дн	ТР: 2СШ-110,СВ-110,Т-2	с включением ОП-110	с отключением	01:00
ВЛ 110 кВ Крестилово - Насва (Л.Локнянская-3)	ТР	15.05.26	15.05.26	1 дн	15.05.26	15.05.26	1 дн	текущий ремонт ТТ-110 Лок-3	с отключением ВЛ 110 кВ Крестилово - Насва (Л.Локнянская-3) НРДУ: при совмещении с ремонтом АТ-1 Псковская ГРЭС (11.05 - 30.06) отключен Блок-1 Псковская ГРЭС.	с отключением	01:00
1СШ-110	ТР	15.05.26	15.05.26	1 дн	15.05.26	15.05.26	1 дн	ТР: 1СШ-110,1ТН-110,СВ-110,Т-1	в сроки вывода ВЛ 110 кВ Крестилово - Насва (Л.Локнянская-3) НРДУ: при совмещении с ремонтом АТ-1 Псковская ГРЭС (11.05 - 30.06) отключен Блок-1 Псковская ГРЭС.	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201)											
Т-1	ТР	15.05.26	15.05.26	1 дн	15.05.26	15.05.26	1 дн	ТР: Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 110 кВ Локня (ПС 119)											
В-110 Лок-2	ВПр	04.05.26	06.05.26	3 дн	04.05.26	06.05.26	3 дн	Проверка РЗА В-110 Лок-2 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
2ТН-110	ВПр	07.05.26	07.05.26	1 дн	07.05.26	07.05.26	1 дн	Проверка 2ТН-110 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	01:00
1ТН-110	ВПр	08.05.26	08.05.26	1 дн	08.05.26	08.05.26	1 дн	Проверка 1ТН-110 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	01:00
В-110 Лок-2	ИСП	12.05.26	12.05.26	1 дн	12.05.26	12.05.26	1 дн	ТР: В-110 Лок-2, ТТ-В-110 Лок-2	с переводом на ОВ	с отключением	01:00
ОСВ-110	ИСП	12.05.26	12.05.26	1 дн	12.05.26	12.05.26	1 дн	лабораторные испытания ОСВ-110, ТТ-ОСВ-110	с разрывом транзита НРДУ: при совмещении с ремонтом АТ-1 Псковская ГРЭС (11.05 - 30.06) отключен Блок-1 Псковская ГРЭС.	с отключением	01:00
В-110 Лок-4	ИСП	13.05.26	13.05.26	1 дн	13.05.26	13.05.26	1 дн	лабораторные испытания В-110 Лок-4, ТТ-В-110 Лок-4	с переводом на ОВ	с отключением	01:00
Т-2	ИСП	13.05.26	13.05.26	1 дн	13.05.26	13.05.26	1 дн	лабораторные испытания Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
2СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 131 Новосокольники - ПС119 Локня)	ИСП	13.05.26	13.05.26	1 дн	12.05.26	12.05.26	1 дн	лабораторные испытания 2СШ-35,2ТН-35,СВ-35,В-35 Рт-1	с разрывом транзита 35 кВ	с отключением	01:00
ВЛ 110 кВ Локня – Подберезье (Л.Подберезинская-1)	ЗРР	14.05.26	14.05.26	1 дн	14.05.26	14.05.26	1 дн	лабораторные испытания ТН-110 Пдб-1	с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Локня – Подберезье (Л.Подберезинская-1) НРДУ: при совмещении с ремонтом АТ-1 Псковская ГРЭС (11.05 - 30.06) отключен Блок-1 Псковская ГРЭС.	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
В-110 Пдб-1	ИСП	14.05.26	14.05.26	1 дн	14.05.26	14.05.26	1 дн	лабораторные испытания В-110 Пдб-1, ТТ-В-110 Пдб-1	в сроки вывода ВЛ 110 кВ Локня – Подберезье (Л.Подберезинская-1) НРДУ: при совмещении с ремонтом АТ-1 Псковская ГРЭС (11.05 - 30.06) отключен Блок-1 Псковская ГРЭС.	с отключением	01:00
2ТН-110	ИСП	15.05.26	15.05.26	1 дн	13.05.26	13.05.26	1 дн	лабораторные испытания 2ТН-110	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
Т-1	ИСП	15.05.26	15.05.26	1 дн	15.05.26	15.05.26	1 дн	лабораторные испытания Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
1ТН-110	ИСП	15.05.26	15.05.26	1 дн	15.05.26	15.05.26	1 дн	лабораторные испытания 1ТН-110	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
ОСВ-110	ВПр	18.05.26	20.05.26	3 дн	18.05.26	20.05.26	3 дн	Проверка РЗА ОСВ-110 (К)	С отключением и заземлением НРДУ: при совмещении с ремонтом АТ-1 Псковская ГРЭС (11.05 - 30.06) отключен Блок-1 Псковская ГРЭС.	с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Локня - Фишнево (Л.Локнянская-2)	КР	18.05.26	22.05.26	5 дн	18.05.26	20.05.26	3 дн	кап.ремонт ЛР Лок-2,ОР Лок-2	с отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Локня - Фишнево (Л.Локнянская-2) НРДУ: при совмещении с ремонтом АТ-1 Псковская ГРЭС (11.05 - 30.06) отключен Блок-1 Псковская ГРЭС.	с отключением	01:00
ОСВ-110	КР	18.05.26	22.05.26	5 дн	18.05.26	20.05.26	3 дн	кап ремонт ОСВ-110	с разрывом транзита	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
1СШ-110	КР	18.05.26	22.05.26	5 дн	18.05.26	20.05.26	3 дн	Капитальный ремонт 1СШ-110,ОСШ-110,В-110 Лок-2,ОСВ-110,1ТН-110,ОР ОСВ-110,ОР Лок-2,ЛР Лок-2,ШР Лок-2,ШР 1ТН-	с разрывом транзита НРДУ: при совмещении с ремонтом АТ-1 Псковская ГРЭС (11.05 - 30.06) отключен Блок-1 Псковская ГРЭС.	с отключением	01:00
Т-1	ВПр	21.05.26	22.05.26	2 дн	21.05.26	22.05.26	2 дн	Проверка РЗА Т-1 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	02:00
Т-2	ВПр	25.05.26	26.05.26	2 дн	25.05.26	26.05.26	2 дн	Проверка РЗА Т-2 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	02:00
Т-2	КР	25.05.26	26.05.26	2 дн	25.05.26	26.05.26	2 дн	кап.ремонт Т-2,2СШ-10	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
СВ-35	ВПр	27.05.26	27.05.26	1 дн	27.05.26	27.05.26	1 дн	Проверка РЗА СВ-35, АВР-35 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	01:00
В-35 Рт-1 (транзит 35 кВ ПС 131 Новосокольники - ПС119 Локня)	ВПр	28.05.26	28.05.26	1 дн	14.05.26	14.05.26	1 дн	Проверка РЗА В-35 Рт-1, АДН (К)	С отключением и заземлением	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Остров (ПС 68)											
СВ-110	ТР	29.05.26	29.05.26	1 дн	29.05.26	29.05.26	1 дн	текущий ремонт СВ-110	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387)											
1СШ-110	ТР	12.05.26	13.05.26	2 дн	12.05.26	13.05.26	2 дн	текущий ремонт 1СШ-110,1ТН-110,СВ-110,Т-1	с включением ОП-110	с отключением	01:00
2СШ-110	ТР	12.05.26	13.05.26	2 дн	12.05.26	13.05.26	2 дн	текущий ремонт 2СШ-110,2ТН-110,СВ-110	с включением ОП-110	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371)											
1СШ-110	ТР	07.05.26	07.05.26	1 дн	07.05.26	07.05.26	1 дн	ТР: 1СШ-110, СВ-110, 2СШ-110, Т-1	С включением ОП-110	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 110 кВ СОМ (ПС 363)											
1СШ-110	ТР	25.05.26	25.05.26	1 дн	18.05.26	18.05.26	1 дн	ТР: ОР-110 Ос-1,ТР-110 Т-1,Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
2СШ-110	ТР	26.05.26	26.05.26	1 дн	19.05.26	19.05.26	1 дн	ТР: ОР-110 Ос-2,ТР-110 Т-2,Т-2	с отключением и заземлением	с отключением	01:00
Объект: ПС 110 кВ Хилово (ПС 357)											
1СШ-110	ТР	05.05.26	05.05.26	1 дн	05.05.26	05.05.26	1 дн	ТР: 1СШ-110,1ТН-110,СВ-110,Т-1	с включением ОП-110	с отключением	00:30
2СШ-110	ТР	06.05.26	06.05.26	1 дн	06.05.26	06.05.26	1 дн	ТР: 2СШ-110, 2ТН-110,СВ-110,Т-2	с включением ОП-110	с отключением	00:30
Объект: ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118)											
1СШ-110	ТР	25.05.26	25.05.26	1 дн	25.05.26	25.05.26	1 дн	ТР: 1СШ-110,1ТН-110,СВ-110,Т-1	с включением ОП-110	с отключением	01:00
2СШ-110	ТР	26.05.26	26.05.26	1 дн	26.05.26	26.05.26	1 дн	ТР: 2СШ-110,2ТН-110,СВ-110,Т-2	с включением ОП-110	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Алексеевка (ПС 83)											
Т-2	ВПр	05.05.26	06.05.26	2 дн	05.05.26	06.05.26	2 дн	Проверка РЗА Т-2 (К)	С отключением и заземлением	с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Боровичи (ПС 55)											
1СШ-35 (транзит 35 кВ ПС-112 Павы - ПС-116 Дно)	ИСП	22.05.26	22.05.26	1 дн	22.05.26	22.05.26	1 дн	лабораторные испытания 1,2 СШ-35, 1ТН-35, СВ-35, Т-1	с разрывом транзита 35 кВ	с отключением	01:00
Объект: ПС 35 кВ Вышгород (ПС 12)											
ОРУ 35 кВ (транзит 35 кВ ПС-117 Дедовичи - ПС-220 Махновка)	ИСП	19.05.26	19.05.26	1 дн	19.05.26	19.05.26	1 дн	лабораторные испытания 1,2СШ-35,В-35 Тин-1,Т-1	с разрывом транзита 35 кВ	с отключением	01:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 35 кВ Дубровно (ПС 26)											
1СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 64 Карамышево - ПС 112 Павы)	ИСП	20.05.26	20.05.26	1 дн	20.05.26	20.05.26	1 дн	лабораторные испытания 1,2СШ-35,1ТН-35,СВ-35,Т-1	с разрывом транзита 35 кВ	с отключением	01:00
Объект: ПС 35 кВ Оснюги (ПС 59)											
Т-1	ИСП	21.05.26	21.05.26	1 дн	21.05.26	21.05.26	1 дн	лабораторные испытания Т-1	с отключением и заземлением	с отключением	00:30
Объект: ПС 35 кВ Остров-3 (ПС 14)											
ВЛ 35 кВ Новая Уситва - Остров-3 (Л.Фестивальная-3) транзит 35 кВ пс 68 Остров - ПС 69 Изборск	КР	18.05.26	19.05.26	2 дн	18.05.26	19.05.26	2 дн	кап.ремонт ЛР-35 Фст-3,В-35 Фст-3,ШР-35 Фст-3,2ТН-35	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Н.Уситва - Остров-3 (Л.Фестивальная-3)	с отключением	01:00
ВЛ 35 кВ Остров - Остров-3 с отпайкой на ПС Дружба (Л.Фестивальная-1) транзит 35 кВ пс 68 Остров - ПС 69 Изборск	КР	20.05.26	21.05.26	2 дн	20.05.26	21.05.26	2 дн	кап.ремонт ЛР-35 Фст-1,СР 1СШ-35,В-35 Т-1,Т-1	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Остров - Остров-3 с отпайкой на ПС Дружба (Л.Фестивальная-1)	с отключением	01:00
ВЛ 35 кВ Остров - Остров-3 с отпайкой на ПС Дружба (Л.Фестивальная-2) транзит 35 кВ пс 68 Остров - ПС 69 Изборск	КР	22.05.26	22.05.26	1 дн	22.05.26	22.05.26	1 дн	кап.ремонт ЛР-35 Фст-2	с отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Остров - Остров-3 с отпайкой на ПС Дружба (Л.Фестивальная-2)	с отключением	01:00
Предприятие: ПсковФ											
Объект: ПС 110 кВ Псков (ПС 53)											
ВЛ 110 кВ Псков - Завеличье II цепь с отпайкой на ПС Овсище (Л.Псковская-2)	ЗРР	12.05.26	14.05.26	3 дн	19.05.26	21.05.26	3 дн	Деление сети 110 кВ на время ремонта ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков.		без отключения	00:05

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Псков - Завеличье I цепь с отпайкой на ПС Овсище (Л.Псковская-1)	ЗРР	12.05.26	14.05.26	3 дн	19.05.26	21.05.26	3 дн	Деление сети 110 кВ на время ремонта ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков.		без отключения	00:05
Предприятие: СЭС											
Объект: ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283)											
МШВ-110	ВПр	04.05.26	08.05.26	4 дн 9 ч	04.05.26	08.05.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой МШВ-110 на время восстановления РЗА	С отключением и заземлением МШВ-110	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64)											
СВ-35 (транзит 35 кВ ПС 64 Карамышево - ПС 112 Павы)	ВПр	11.05.26	15.05.26	4 дн 9 ч	11.05.26	15.05.26	4 дн 9 ч	Вынужденный простой СВ-35 на время контроля РЗА	С отключением и заземлением СВ-35.	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ ПКК (ПС 504)											
ВЛ 110 кВ ГИК - ПКК с отпайкой на ПС Крупп (Л.Печорская-2)	ТР	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	Текущий ремонт ремонт ЛР Пч-2; ОР Пч-2. Испытания КС Л. Пч-2.		с отключением	02:00
СВ-110	ТР	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	Текущий ремон СВ-110		с отключением	02:00
1СШ-110	ТР	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	Текущий ремонт ремонт ЛР Пч-2; 1СШ-110. Испытания Т-1; 1ТН-110; СВ-110. Восстановление РЗА Т-1		с отключением	02:00
ОП-110	ТР	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	Текущий ремонт ОР Пч-2		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Печоры – ПКК (Л.Печорская-3)	ТР	25.05.26	29.05.26	4 дн 9 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 9 ч	Текущий ремонт ЛР Пч-3; ОР Пч-3. Испытания КС Л. Пч-3.		с отключением	02:00
СВ-110	ИСП	25.05.26	29.05.26	4 дн 9 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 9 ч	Испытания СВ-110		с отключением	02:00
ОП-110	ТР	25.05.26	29.05.26	4 дн 9 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 9 ч	Текущий ремонт ОР Пч-3		с отключением	02:00
2СШ-110	ТР	25.05.26	29.05.26	4 дн 9 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 9 ч	Текущий ремонт ЛР Пч-3; 2СШ-110. Испытания Т-2; 2ТН-110; СВ-110. Контроль РЗА Т-2		с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113)											
ВЛ 110 кВ Плюсса - Лудони (Л.Плюсская-1)	КР	11.05.26	15.05.26	4 дн 9 ч	27.05.26	29.05.26	2 дн 9 ч	Капитальный ремонт ЛР Плс-1; В-110 Плс-1. Испытания В-110 Плс-1; ТТ Плс-1; КС Л. Плс-1.	НРДУ: не совмещать с ремонтом 1СШ-110 ПС 330 кВ Лужская.	с отключением	02:00
В-110 Плс-1	КР	11.05.26	15.05.26	4 дн 9 ч	27.05.26	29.05.26	2 дн 9 ч	Капитальный ремонт, испытания В-110 Плс-1 с контролем РЗА ВЛ 110 кВ Плюсса - Лудони (Л.Плюсская-1)	1. С отключением и заземлением В-110 Плс-1. 2. При выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Плюсса Лудони (Л.Плюсская-1)	с отключением	02:00
Т-2	КР	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	Капитальный ремонт, испытания В-110 Т-2. Текущий ремонт, испытания Т-2.		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Т-1	КР	25.05.26	29.05.26	4 дн 9 ч	12.05.26	15.05.26	3 дн 9 ч	Капитальный ремонт, испытания В-110 Т-1. Текущий ремонт, испытания Т-1.		с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Полна (ПС 146)											
ВЛ 110 кВ Полна – Середка (Л.Западная-4)	КР	04.05.26	08.05.26	4 дн 9 ч	12.05.26	16.05.26	4 дн 9 ч	Капитальный ремонт ЛР 3п-4; ОР 3п-4. Испытания КС Л. 3п-4.	ЛенРДУ: в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ ТЭЦ СЛАНЦЫ – Сланцы-Цемент (ВЛ 110 кВ Сланцевская-2)	с отключением	02:00
2СШ-110	КР	04.05.26	08.05.26	4 дн 9 ч	12.05.26	16.05.26	4 дн 9 ч	Капитальный ремонт 2СШ-110; СВ-110. Текущий ремонт, испытания Т-2; 2ТН-110; 2СШ-10.		с отключением	02:00
ОП-110	КР	04.05.26	08.05.26	4 дн 9 ч	12.05.26	16.05.26	4 дн 9 ч	Капитальный ремонт ОР 3п-4		с отключением	02:00
СВ-110	КР	04.05.26	08.05.26	4 дн 9 ч	12.05.26	16.05.26	4 дн 9 ч	Капитальный ремонт СВ-110.		с отключением	02:00
2СШ-110	КР	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	18.05.26	23.05.26	5 дн 9 ч	Капитальный ремонт 2СШ-110; СВ-110. Текущий ремонт, испытания Т-2; 2ТН-110; 2СШ-10.		с отключением	02:00
Т-2	ВПр	11.05.26	22.05.26	11 дн 9 ч	11.05.26	23.05.26	12 дн 9 ч	Вынужденный простой Т-2 на время восстановления РЗА	С отключением и заземлением Т-2	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
СВ-110	КР	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	18.05.26	23.05.26	5 дн 9 ч	Капитальный ремонт СВ-110	ЛенРДУ: окончание работ после ввода в работу В-110 ЛСл-5 ПС 110 кВ Сланцы-Цемент (ПС 219) (с 19.05 по 22.05).	с отключением	02:00
Т-1	ВПр	25.05.26	05.06.26	11 дн 9 ч	25.05.26	05.06.26	11 дн 9 ч	Вынужденный простой Т-1 на время восстановления РЗА	С отключением и заземлением Т-1	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Псков (ПС 53)											
В 110 Т-1	ИСП	11.05.26	12.05.26	1 дн 9 ч	11.05.26	12.05.26	1 дн 9 ч	Испытания В-110 Т-1		с отключением	02:00
Т-1	ИСП	11.05.26	12.05.26	1 дн 9 ч	11.05.26	12.05.26	1 дн 9 ч	Испытания Т-1; В-110 Т-1		с отключением	02:00
В 110 Т-2	ИСП	13.05.26	14.05.26	1 дн 9 ч	13.05.26	14.05.26	1 дн 9 ч	Испытания Т-2		с отключением	02:00
Т-2	ИСП	13.05.26	14.05.26	1 дн 9 ч	13.05.26	14.05.26	1 дн 9 ч	Испытания Т-2; В 110 Т-2		с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Псков – Карамышево (Л.Карамышевская-1)	ТР	19.05.26	20.05.26	1 дн 9 ч	19.05.26	20.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания КС л.Кр-1ф. ВС; ТН л.Кр-1 ф.С; В Кр-1		с отключением	02:00
В ЛКр-1	ТР	19.05.26	20.05.26	1 дн 9 ч	19.05.26	20.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания В Кр-1		с отключением	02:00
В ЛКр-2	ТР	21.05.26	22.05.26	1 дн 9 ч	21.05.26	22.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания В Кр-2		с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Псков – Кебь с отпайкой на ПС Северная (Л.Карамышевская-2)	ТР	21.05.26	22.05.26	1 дн 9 ч	21.05.26	22.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания КС л.Кр-2ф. В; ТН л.Кр-2 ф.С;		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
								В Кр-2			
ВЛ 110 кВ Псков – Новоселье с отпайками (Л.Лужская-3)	ТР	25.05.26	26.05.26	1 дн 9 ч	25.05.26	26.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания КС л.Луж-3 ф.АВС; ТН л.Луж-3 ф.С; В Луж-3		с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Псков – Остров I цепь с отпайками (Л.Островская-1)	ТР	25.05.26	26.05.26	1 дн 9 ч	25.05.26	26.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания КС л.Ос-1 ф. АВ; ТН л.Ос-1 ф.С; В Ос-1		с отключением	02:00
В ЛОс-1	ТР	25.05.26	26.05.26	1 дн 9 ч	25.05.26	26.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания В Ос-1		с отключением	02:00
В ЛЛуж-3	ТР	25.05.26	26.05.26	1 дн 9 ч	25.05.26	26.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания В Луж-3		с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Псков – Остров II цепь с отпайками (Л.Островская-2)	ТР	27.05.26	28.05.26	1 дн 9 ч	27.05.26	28.05.26	1 дн 9 ч	Текущий ремонт, испытания КС л.Ос-2 ф. АВ; ТН л.Ос-2 ф.С; В Ос-2		с отключением	02:00
В ЛОс-2	ТР	27.05.26	28.05.26	1 дн 10 ч	27.05.26	28.05.26	1 дн 10 ч	Текущий ремонт, испытания В Ос-2		с отключением	02:00
В 110 Т-1	ВПр	18.05.26	29.05.26	11 дн 9 ч	18.05.26	29.05.26	11 дн 9 ч	Вынужденный простой В-110 Т-1 на время восстановления РЗА Т-1	С отключением и заземлением В-110 Т-1	с отключением	02:00
Т-1	ВПр	18.05.26	29.05.26	11 дн 9 ч	18.05.26	29.05.26	11 дн 9 ч	Вынужденный простой Т-1 на время восстановления РЗА	С отключением и заземлением Т-1	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 110 кВ Сланцы-Цемент (ПС 219)											
В-110 ЛСл-5	ЗРР	04.05.26	08.05.26	4 дн 9 ч	12.05.26	16.05.26	4 дн 9 ч	Включение В-110 ЛСл-5 на время выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Полна – Середка (Л.Западная-4)	С выводом АВР-110 В-110 ЛСл-5	без отключения	02:00
В-110 ЛСл-5	ЗРР	11.05.26	22.05.26	11 дн 9 ч	11.05.26	23.05.26	12 дн 9 ч	Включение В-110 ЛСл-5 на время оперативных переключений при выводе в ремонт / вводе в работу Т-2 на ПС 110 кВ Полна (ПС 146)	С выводом АВР-110 В-110 ЛСл-5 ЛенРДУ: окончание работ после ввода в работу В-110 ЛСл-5 ПС 110 кВ Сланцы-Цемент (ПС 219) (с 19.05 по 22.05).	без отключения	00:30
В-110 ЛСл-5	ЗРР	18.05.26	22.05.26	4 дн 9 ч	18.05.26	23.05.26	5 дн 9 ч	Включение В-110 ЛСл-5 на время оперативных переключений при выводе в ремонт / вводе в работу 2СШ-110 на ПС 110 кВ Полна (ПС 146)	С выводом АВР-110 В-110 ЛСл-5 ЛенРДУ: окончание работ после ввода в работу В-110 ЛСл-5 ПС 110 кВ Сланцы-Цемент (ПС 219) (с 19.05 по 22.05).	без отключения	00:30
В-110 ЛСл-5	ЗРР	25.05.26	05.06.26	11 дн 9 ч	25.05.26	05.06.26	11 дн 9 ч	Включение В-110 ЛСл-5 на время оперативных переключений при выводе в ремонт / вводе в работу Т-1 на ПС 110 кВ Полна (ПС 146)	С выводом АВР-110 В-110 ЛСл-5	без отключения	00:30

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Предприятие: ЮЭС											
Объект: ПС 110 кВ Булынино (ПС 136)											
Т-1	ТР	04.05.26	06.05.26	3 дн	04.05.26	06.05.26	3 дн	ТР: Т-1, ОД Т-1, КЗ Т-1.		с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70)											
ВЛ 110 кВ Великие Луки – Суханово (Л.Нелидовская-1)	ЗРР	04.05.26	05.05.26	2 дн	04.05.26	05.05.26	2 дн	Кратковременный вывод АВР-110 л.Нелид-1 в сторону СШ-110 на ПС 110 кВ Великие Луки на время переключений для вывода в ремонт/ввода в работу В-110 Сос-1 ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70)	Кратковременный вывод АВР-110 В-110 л.Нелид-1 на ПС 110 кВ Великие Луки	без отключения	02:00
ОВ-110	ВПр	04.05.26	05.05.26	2 дн	04.05.26	05.05.26	2 дн	ОВ-110 для перевода питания лСосновская-1 на время вывода в ремонт В-110 л.Сос-1		без отключения	02:00
В-110 л.Сос-1	ТР	04.05.26	05.05.26	2 дн	04.05.26	05.05.26	2 дн	ТР: В-110 л.Сос-1.	с переводом на ОВ.	с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Великие Луки – Суханово (Л.Нелидовская-1)	ВПр	06.05.26	08.05.26	3 дн	06.05.26	08.05.26	3 дн	Включение В-110 л.Нелид-1 на ПС 110кВ Великие Луки на время переключений для вывода в ремонт/ввода в работу на Т-2 ПС 110кВ Кунья (ПС 139)	Кратковременный вывод АВР-110 В-110 л.Нелид-1 на ПС 110 кВ Великие Луки	без отключения	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
В-35 Губ-1 (транзит 35 кВ ПС 70 ВЛуки - ПС 139 Кунья)	ТР	07.05.26	08.05.26	2 дн	07.05.26	08.05.26	2 дн	ТР: В-35 Губ-1.	с разрывом транзита. Без совмещения работ с выводом в ремонт Т-2 ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) 06-08.05.26.	с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Великие Луки – Суханово (Л.Нелидовская-1)	ВПр	12.05.26	13.05.26	2 дн	18.05.26	19.05.26	2 дн	Включение В-110 л.Нелид-1 на ПС 110кВ Великие Луки на время переключений для вывода в ремонт/ввода в работу на СВ-110 ПС 110к Кунья (ПС 139)	Кратковременный вывод АВР-110 В-110 л.Нелид-1 на ПС 110 кВ Великие Луки	без отключения	02:00
ВЛ 110 кВ Великие Луки – Суханово (Л.Нелидовская-1)	ВПр	14.05.26	15.05.26	2 дн	07.05.26	08.05.26	2 дн	Кратковременный вывод АВР-110 В-110 л.Нелид-1 на ПС 110 кВ Великие Луки на время переключений для вывода в ремонт/ввода в работу на Т-2 ПС 110кВ Суханово		без отключения	02:00
Т-2	ТР	14.05.26	15.05.26	2 дн	14.05.26	15.05.26	2 дн	ТР: Т-2, В-110 Т-2, В-35 Т-2.		с отключением	02:00
МШВ-110	ТР	14.05.26	15.05.26	2 дн	07.05.26	08.05.26	2 дн	ТР: МШВ-110.		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Великие Луки – Суханово (Л.Нелидовская-1)	ВПр	25.05.26	26.05.26	2 дн	25.05.26	26.05.26	2 дн	Включение В-110 л.Нелид-1 на ПС 110кВ Великие Луки (ПС 70) на время переноса точки деления транзита 35кВ Великие Луки-Кунья по заявке на СВ-35 ПС 35кВ Назимово (ПС 54)	Кратковременный вывод АВР-110 В-110 л.Нелид-1 на ПС 110 кВ Великие Луки	без отключения	02:00
ВЛ 110 кВ Великие Луки – Суханово (Л.Нелидовская-1)	ВПр	27.05.26	29.05.26	3 дн	27.05.26	29.05.26	3 дн	Включение В-110 л.Нелид-1 на ПС 110кВ Великие Луки на время переключений для вывода в ремонт/ввода в работу на СВ-35 ПС 110кВ Кунья (ПС 139)	Кратковременный вывод АВР-110 В-110 л.Нелид-1 на ПС 110 кВ Великие Луки	без отключения	02:00
Объект: ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348)											
Т-2	ТР	28.05.26	29.05.26	2 дн	28.05.26	29.05.26	2 дн	ТР: Т-2, В-110 Т-2.		с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Идрица (ПС 133)											
ВЛ 110 кВ Идрица – Себеж (Л.Себежская-2)	ТР	04.05.26	05.05.26	1 дн 10 ч	04.05.26	05.05.26	1 дн 10 ч	Т.Р. ЛР-110 Себ-2, В-110 Себ-2, 3ТН-110, ШР-110 Себ-2, 2РВ-110 Ид-3, 2РВ-110 Ид-2.		с отключением	02:00
3ТН-110 3СШ-110	ВПр	04.05.26	05.05.26	1 дн 10 ч	04.05.26	05.05.26	1 дн 10 ч	К: РЗА 3ТН-110		с отключением	02:00
ВЛ 35 кВ Идрица - Алоль (Л.Алольская-1)	ТР	06.05.26	07.05.26	1 дн 10 ч	06.05.26	07.05.26	1 дн 10 ч	Т.Р. В-35 Ал-1, ЛР-35 Ал-1, ШР-35 Ал-1, ВЧЗ-35 Л. Ал-1 ф В К.С		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
В-35 Ал-1	ВПр	06.05.26	07.05.26	1 дн 10 ч	06.05.26	07.05.26	1 дн 10 ч	К: РЗА В-35 Ал-1		с отключением	02:00
ВЛ 35 кВ Идрица-Бояриново (Л.Бояриновская-1) транзит 35 кВ ПС 133 Идрица - ПС 312 Себеж	ТР	12.05.26	13.05.26	1 дн 10 ч	12.05.26	13.05.26	1 дн 10 ч	Т.Р. В-35 Бояр-1, ЛР-35 Бояр-1, ШР-35 Бояр-1, ВЧЗ-35 Л. Бояр-1 ф С К.С	с разрывом транзита	с отключением	02:00
В-35 Бояр-1 (транзит 35 кВ ПС 133 Идрица - ПС 312 Себеж)	ВПр	12.05.26	13.05.26	1 дн 10 ч	12.05.26	13.05.26	1 дн 10 ч	К: РЗА В-35 Бояр-1		с отключением	02:00
ВЛ 35 кВ Идрица-Максютино (Л.Максютинская-1) транзит 35 кВ ПС 133 Идрица - ПС 312 Себеж	ТР	14.05.26	15.05.26	1 дн 10 ч	14.05.26	15.05.26	1 дн 10 ч	Т.Р. В-35 Макс-1, ЛР-35 Макс-1, ШР-35 Макс-1, ТТ-35 Макс-1	с разрывом транзита	с отключением	02:00
В-35 Макс-1 (транзит 35 кВ ПС 133 Идрица - ПС 312 Себеж)	ВПр	14.05.26	15.05.26	1 дн 10 ч	14.05.26	15.05.26	1 дн 10 ч	К: РЗА В-35 Макс-1		с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Кунья (ПС 139)											
Т-2	ТР	06.05.26	08.05.26	3 дн	06.05.26	08.05.26	3 дн	ТР: Т-2, В-35 Т-2, ОД Т-2, КЗ Т-2; О: ОД Т-2, КЗ Т-2.		с отключением	02:00
СВ-110	ТР	12.05.26	13.05.26	2 дн	18.05.26	19.05.26	2 дн	ТР: СВ-110.	с включением ремонтной перемычки.	с отключением	02:00
2СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 70 ВЛуки - ПС 139 Кунья)	ТР	27.05.26	29.05.26	3 дн	27.05.26	29.05.26	3 дн	ТР: СВ-35.	с разрывом транзита	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313)											
2СШ-110	ТР	07.05.26	08.05.26	2 дн	07.05.26	08.05.26	2 дн	ТР: ОД Т-2,КЗ Т-2, СВ-110	с включением ремонтной перемычки	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
Объект: ПС 110 кВ Насва (ПС 173)											
ВЛ 110 кВ Насва - Недомёрки (Л.Локнянская-5)	КР	25.05.26	29.05.26	5 дн	25.05.26	29.05.26	5 дн	КР: ЛР л.Лок-5, ОР л.Лок-5, ВЧЗ л.Лок-5, КС л.Лок-5.	НРДУ: при совмещении с ремонтом АТ-1 Псковская ГРЭС (11.05 - 30.06) отключен Блок-1 Псковская ГРЭС.	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Опочка (ПС 161)											
Т-1	ТР	04.05.26	05.05.26	1 дн 10 ч	25.05.26	26.05.26	1 дн 10 ч	ТР: Т-1, РН Т-1, ТТ-110 Т-1, В-110 Т-1, В-35 Т-1, РВС-110 Т-1, РВС-35+15 Т-1, ТР-35 Т-1, В-10 Т-1.	без подъема на оборудование	с отключением	02:00
Т-2	ТР	06.05.26	07.05.26	1 дн 10 ч	06.05.26	07.05.26	1 дн 10 ч	ТР: Т-2, РНТ-2, ТТ-110 Т-2, В-110 Т-2, РВС-110 Т-2, РВС-35+15 Т-2, В-35 Т-2, РВС-35 Т-2.	без подъема на оборудование	с отключением	02:00
1СШ-110	ТР	12.05.26	15.05.26	3 дн 10 ч	12.05.26	15.05.26	3 дн 10 ч	ТР: ШР-110 Т-1, ШР 1ТН-110, ШР-110 Оп-2, 1ШР ОСВ-110, ШР-110 Крг-1, 1ТН-110.		с отключением	02:00
1СШ-110	ВПр	12.05.26	15.05.26	3 дн 10 ч	12.05.26	15.05.26	3 дн 10 ч	В: РЗА 1ТН-110 К: РЗА Т-1		с отключением	02:00
2СШ-110	ВПр	18.05.26	22.05.26	4 дн 10 ч	18.05.26	22.05.26	4 дн 10 ч	В: РЗА Т-2, 2ТН-110		с отключением	02:00
2СШ-110	ТР	18.05.26	22.05.26	4 дн 10 ч	18.05.26	22.05.26	4 дн 10 ч	ТР: ШР-110 Т-2, ШР-2ТН-110, ШР-110 Оп-3, ШР ОБ-110, 2ШР ОСВ-110, ШР-110 Ид-2, 2ТН-110.		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 35 кВ Опочка-Шильское (Л.Шильская-2) транзит 35 кВ ПС 284 Новоржев - ПС 161 Опочка	ТР	25.05.26	26.05.26	1 дн 10 ч	25.05.26	26.05.26	1 дн 10 ч	ТР: В-35 Шил-2, ШР-35 Шил-2, ЛР-35 Шил-2,	с разрывом транзита	с отключением	02:00
В-35 Шил-2 (транзит 35 кВ ПС 284 Новоржев - ПС 161 Опочка)	ВПр	25.05.26	26.05.26	1 дн 10 ч	04.05.26	05.05.26	1 дн 10 ч	К: РЗА В-35 Шил-2		с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Опочка - Ляпуны (Л.Опочецкая-2)	ТР	27.05.26	28.05.26	1 дн 10 ч	27.05.26	28.05.26	1 дн 10 ч	ТР: ЛР-110 Оп-2, ОР-110 Оп-2, ВЧЗ Оп-2.	с разрывом транзита	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Поречье (ПС 359)											
СВ-110	КР	04.05.26	08.05.26	5 дн	04.05.26	08.05.26	5 дн	КР,В: Т-2, ОД Т-2, КЗ Т-2.	с включением ОП.	с отключением	02:00
2СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 359 Поречье - Пс 167 Сиверст)	КР	12.05.26	15.05.26	4 дн	12.05.26	15.05.26	4 дн	КР,В: 2 ТН-35, ШР 2 ТН-35.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Рябики (ПС 130)											
Т-1	ТР	25.05.26	26.05.26	2 дн	25.05.26	26.05.26	2 дн	ТР: Т-1, В-110 Т-1.		с отключением	02:00
Т-2	ТР	27.05.26	27.05.26	1 дн	27.05.26	27.05.26	1 дн	ТР: Т-2, В-110 Т-2.		с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167)											
2СШ-110	КР	25.05.26	28.05.26	4 дн	25.05.26	28.05.26	4 дн	КР: 2 СШ-110, Т-2, ОД Т-2, КЗ Т-2.	с включением ремонтной перемычки. При совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Великие Луки - Сиверст с отпайками (Л.Сиверстская-1) 18-29.05.26 без включения ОП-110.	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Великие Луки - Сиверст с отпайками (Л.Сиверстская-1)	КР	18.05.26	29.05.26	12 дн	18.05.26	29.05.26	12 дн	КР: ЛР л.Сив-1, ОР л.Сив-1, 2 СР-110., ТР ВЧЗ л. Сив-1.		с отключением	02:00
Объект: ПС 110 кВ Суханово (ПС 352)											
Т-2	ТР	14.05.26	15.05.26	2 дн	07.05.26	08.05.26	2 дн	ТР: Т-2, ОД Т-2, КЗ Т-2; ИСП: Т-2.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Дубрава (ПС 78)											
ВЛ 35 кВ Великие Луки - Демидово (Л.Губановская-1) транзит 35 кВ ПС 70 Великие Луки - ПС 139 Кунья	ТР	06.05.26	06.05.26	1 дн	06.05.26	06.05.26	1 дн	ТР: В-35 л.Губ-1.	Без совмещения работ с выводом в ремонт Т-2 ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) 06-08.05.26.	с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Назимово (ПС 54)											
СВ-35 (транзит 35 кВ ПС 70 ВЛуки - ПС 139 Кунья)	ТР	25.05.26	26.05.26	2 дн	25.05.26	26.05.26	2 дн	ТР: СВ-35.	с разрывом транзита	с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Опухлики (ПС 82)											
Т-1	ТР	18.05.26	18.05.26	1 дн	18.05.26	18.05.26	1 дн	ТР: Т-1, В-35 Т-1.		с отключением	02:00
Т-2	ТР	19.05.26	19.05.26	1 дн	19.05.26	19.05.26	1 дн	ТР: Т-2, В-35 Т-2.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Островки (ПС 33)											
Т-1	ТР	18.05.26	22.05.26	5 дн	18.05.26	22.05.26	5 дн	ТР: Т-1, ОД Т-1, КЗ Т-1.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Платишино (ПС 63)											
Т-1	ВПр	14.05.26	15.05.26	1 дн 10 ч	14.05.26	15.05.26	1 дн 10 ч	К: РЗА Т-1		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 35 кВ Красногородск - Платишино (Л.Платишинская-1)	ТР	14.05.26	15.05.26	1 дн 10 ч	14.05.26	15.05.26	1 дн 10 ч	ТР. Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1, 1 ТСН-10, ВЧЗ Плат-1.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Пухново (ПС 56)											
СВ-35 ОРУ-35 кВ	ТР	25.05.26	26.05.26	2 дн	25.05.26	26.05.26	2 дн	ТР: СВ-35.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Раменье (ПС 44)											
1СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 131 Новосокольники - ПС 119 Локня) ОРУ-35 кВ	ТР	12.05.26	13.05.26	2 дн	04.05.26	05.05.26	2 дн	ТР: Т-1, ОД Т-1, КЗ Т-1	с разрывом транзита	с отключением	02:00
СВ-35 (транзит 35 кВ ПС 131 Новосокольники - ПС 119 Локня) ОРУ-35 кВ	ТР	14.05.26	15.05.26	2 дн	06.05.26	07.05.26	2 дн	ТР: СВ-35.	с разрывом транзита	с отключением	02:00
2СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 131 Новосокольники - ПС 119 Локня) ОРУ-35 кВ	ТР	14.05.26	15.05.26	2 дн	06.05.26	07.05.26	2 дн	ТР: Т-2, ОД Т-2, КЗ Т-2	с разрывом транзита	с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Сосновый Бор (ПС 42)											
Т-1 ОРУ-35 кВ	ВПр	25.05.26	29.05.26	4 дн 10 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 10 ч	В: РЗА Т-1		с отключением	02:00
Т-1 ОРУ-35 кВ	КР	25.05.26	29.05.26	4 дн 10 ч	25.05.26	29.05.26	4 дн 10 ч	К.Р. В-35 Т-1, В-6 Т-1. Т.Р. Т-1, 1 ТСН-6.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Туричино (ПС 50)											
Т-2	ТР	22.05.26	22.05.26	1 дн	22.05.26	22.05.26	1 дн	ТР: О: Т-2, ОД Т-2, КЗ Т-2.		с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Усвяты (ПС 40)											
Т-1	ТР	04.05.26	05.05.26	2 дн	04.05.26	05.05.26	2 дн	ТР: Т-1, В-35 Т-1.		с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
1СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 359 Поречье - Пс 167 Сиверст)	ТР	06.05.26	08.05.26	3 дн	06.05.26	08.05.26	3 дн	ТР: 1 ТН-35.	с разрывом транзита	с отключением	02:00
В-35 л.Усв-3 (транзит 35 кВ ПС 359 Поречье - ПС 167 Сиверст)	ТР	06.05.26	08.05.26	3 дн	06.05.26	08.05.26	3 дн	ТР: В-35 л.Усв-3.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00
Т-2	ТР	12.05.26	12.05.26	1 дн	12.05.26	12.05.26	1 дн	ТР: Т-2, В-35 Т-2.		с отключением	02:00
2СШ-35 (транзит 35 кВ ПС 359 Поречье - Пс 167 Сиверст)	ТР	13.05.26	15.05.26	3 дн	13.05.26	15.05.26	3 дн	ТР: 2 ТН-35.	с разрывом транзита	с отключением	02:00
В-35 л.Усв-2 (транзит 35 кВ ПС 359 Поречье - ПС 167 Сиверст)	ТР	13.05.26	15.05.26	3 дн	13.05.26	15.05.26	3 дн	ТР: В-35 л.Усв-2.	с разрывом транзита.	с отключением	02:00
Объект: ПС 35 кВ Усть-Долыссы (ПС 49)											
Т-1	КР	25.05.26	29.05.26	5 дн	25.05.26	29.05.26	5 дн	КР,К: Т-1, В-35 Т-1.		с отключением	02:00
Объект: ЮЭС											
ВЛ 110 кВ Новосокольники – ВЗЩА с отпайкой на ПС Переслегино (Л.Великолукская-3)	КР	04.05.26	08.05.26	5 дн	04.05.26	08.05.26	5 дн	КР замена полимерной изоляции на стелянную	с установкой ПЗ на месте работ	с отключением	02:00
ВЛ 35 кВ Борки - Опухлики (Л.Санаторная-1)	БВР	04.05.26	10.05.26	7 дн	04.05.26	10.05.26	7 дн	Расчистка трассы ВЛ ДКР (СМО ООО Энергосетьсервис)	с выводом АПВ	без отключения	00:30
ВЛ 35 кВ Каленидово-Шильское (Л.Каленидовская-1) транзит 35 кВ ПС 284 Новоржев - ПС 161 Опочка	КР	12.05.26	15.05.26	4 дн	12.05.26	15.05.26	4 дн	Капитальный ремонт ВЛ, замена дефектной изоляции, замена оттяжки опоры №1	с установкой ПЗ на рабочем месте	с отключением	02:00

Оборудование	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность
ВЛ 35 кВ Кунья - Каськово (Л.Каськовская-1)	КР	12.05.26	15.05.26	4 дн	12.05.26	15.05.26	4 дн	Капитальный ремонт ВЛ, замена дефектной изоляции.	с установкой ПЗ на рабочем месте	с отключением	02:00
ВЛ 110 кВ Новосокольники – Недомёрки (Л.Локнянская-1)	БВР	04.05.26	17.05.26	14 дн	04.05.26	17.05.26	14 дн	Расчистка трассы ВЛ от ДКР хозспособом механическая и ручная.	с выводом АПВ	без отключения	00:30
ВЛ 110 кВ Насва - Недомёрки (Л.Локнянская-5)	БВР	18.05.26	31.05.26	14 дн	18.05.26	31.05.26	14 дн	Расчистка трассы ВЛ от ДКР хозспособом механическая и ручная.	с выводом АПВ	без отключения	00:30

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению -
- Начальник ЦУС Л.Е.Соколова

Начальник ДС ЦУС А.О.Федотов

Начальник СРЗиА ЦУС А.Г.Марач

Главный специалист СЭЭ СЭ УТПиР,ОиРОЭХ В.А.Иванов

Начальник СЭР ЦУС Н.П. Кириллов