Первый заместитель директора -
Главный инженер Архангельского
филиала ПАО «Россети Северо-Запад

А.С.Шубный
" 25 " февраля 2025 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на МАРТ 2025 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и диспетчера ЦУС.

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье	2	04.03	05.03	ЗРР: Работа ВЛ в тупиковом режиме (транзит 110 кВ разомкнут на ОСМВ-110 ПС 110 кВ Чаплино).	2 ч.	1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Первомайский – Плесецк II цепь с отпайками 03.03.2025. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2	03.03	04.03	2	20.02	21.02	2	03.03	04.03
2	ВЛ 110 кВ Красноборск-2 – Черевково	2	04.03	05.03	БВР: Вырубка угрожающих деревьев.	2 ч.	Вывод АПВ. Без отключения	2	04.03	05.03	2	04.03	05.03	2	04.03	05.03
3	ВЛ 110 кВ Яренск-Лена	3	24.03	26.03	СР: Средний ремонт РАЗ №1 СМВ-110, ЛР ВЛ-110 Лена, РАЗ №1 перемычки-110 на ПС-361 Яренск.	3 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	3	24.03	26.03	3	31.03	02.04	3	31.03	02.04
	ПС 110 кВ															
	Архангельские ЭС															
	ПС 110 кВ Брин-Наволок															
4	1Т	3	24.03	26.03	ТР: Текущий ремонт 1Т , ОД-110-1Т и КЗ-110-1Т	2 ч.		3	24.03	26.03						
5	2Т	2	27.03	28.03	ТР: Текущий ремонт 2Т , ОД-110-2Т , КЗ-110-2Т	2 ч.		2	27.03	28.03						
	ПС 110 кВ Емецк															
6	МВ-110 кВ Родионовская	1	31.03	31.03	ЗРР: Опробование работы привода и АПВ.	ВЗ	с переводом на ОВ	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ПС 110 кВ Жаровиха															
7	ВВ-110 кВ Луковецкая-2	1	10.03	10.03	ТР: Текущий ремонт	2 ч.	с переводом на ОВ	1	10.03	10.03	1	10.03	10.03	1	10.03	10.03
	ПС 110 кВ Луковецкая															
8	1Т АТ (Т)	4	11.03	14.03	СР: 1Т, ОПН-110 1Т текущий ремонт ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т средний ремонт	2 ч.		4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03
9	2Т АТ (Т)	5	17.03	21.03	СР: 2Т, ОПН-110 2Т текущий ремонт ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т средний ремонт. Ремонт рамы ОД-110 2Т.	ВЗ		5	17.03	21.03	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03
	ПС 110 кВ Орлецы															
10	СМВ-110	3	12.03	14.03	БВР: Проф. восстановление АУВ СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	12.03	14.03	3	12.03	14.03	3	12.03	14.03
11	СМВ-110	5	17.03	21.03	БВР: Проф. восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Холмогоры – Орлецы (ВЛ 110 кВ Орлецы)	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03
12	СМВ-110	5	24.03	28.03	БВР: Проф. восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Орлецы – Брин- Наволок.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03
	ПС 110 кВ №7															
13	МВ ВЛ-110 Архангельск-1	12	10.03	21.03	БВР: Проф. восстановление КСЗ ВЛ-110 Архангельск-1, АУВ ВЛ-110 Архангельск-1.	2 ч.	с переводом на ОВ	12	10.03	21.03	12	10.03	21.03	12	10.03	21.03
	Вельские ЭС															
	ПС 110 кВ Благовещенск															
14	СМВ-110	2	24.03	25.03	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТТ СМВ-110, ТН-110 2СШ. Т.О, О СМВ-110. Опробование АПВ (О).	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	24.03	25.03	2	24.03	25.03	2	24.03	25.03
15	1СШ-110 кВ	1	24.03	24.03	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03	1	24.03	24.03
16	2СШ-110 кВ	1	25.03	25.03	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	25.03	25.03	1	25.03	25.03	1	25.03	25.03
	ПС 110 кВ Заячерецкая															
17	СМВ-110	5	24.03	28.03	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 Тарнога (В).	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03
18	СМВ-110	5	31.03	04.04	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 Шангалы, АУВ СМВ-110 (В).	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	31.03	04.04	5	31.03	04.04	5	31.03	04.04
	ПС 110 кВ Рочегда															
19	МВ ВЛ-110 Конецгорье	5	03.03	07.03	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 Конецгорье, АУВ ВЛ-110 Конецгорье (В).	2 ч.	с переводом на ОВ	5	03.03	07.03	5	03.03	07.03	5	03.03	07.03
20	ШСВ-110	5	17.03	21.03	БВР: Проверка РЗ ШСВ-110, АУВ ШСВ-110 (В).	2 ч.	С включением ШР на ОМВ-110 ПС 110 кВ Рочегда (без размыкания транзита 110 кВ).	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03
21	ТН-110-2	1	27.03	27.03	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	2 ч.		1	27.03	27.03	1	27.03	27.03	1	27.03	27.03

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
22	ТН-110-1	1	28.03	28.03	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	2 ч.		1	28.03	28.03	1	28.03	28.03	1	28.03	28.03
23	МВ ВЛ-110 Дв.Березник	1	31.03	31.03	БВР: Опробование, ТО МВ ВЛ-110 Дв.Березник, перезарядка в/о ТТ ВЛ-110 Дв.Березник.	2 ч.	с переводом на ОВ	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03
Котласские ЭС																
ПС 110 кВ Котлас																
24	1Т	5	31.03	04.04	ТР: Текущий ремонт 1Т, ТСН-1, ОД.КЗ-110-1Т, ОД перемычки 110; техническое облуживание ОПН-1Т; опробование работы МВ-10-1Т.	3 ч.	В работе 2Т.	5	31.03	04.04	5	31.03	04.04	5	31.03	04.04
ПС 110 кВ Лена																
25	СМВ-110	5	24.03	28.03	ТР: Техническое обслуживание ТН-110-1, ТН-110-2, СМВ-110; опробование работы АПВ СМВ-110. Восстановление автоматики, делительной защиты СМВ-110, защит ВЛ-110 кВ.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ Яренск 17-19.03.2025.	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03
26	2СШ-110 кВ	3	24.03	26.03	ТР: Техническое обслуживание, профизмерения, восстановление вторичных цепей ТН-110-2.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с изменением срока вывода в ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ Лена на 24-28.03.2025.	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03	3	17.03	19.03
27	1СШ-110 кВ	2	27.03	28.03	ТР: Техническое обслуживание, профизмерения, восстановление вторичных цепей ТН-110-1.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с изменением срока вывода в ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ Лена на 24-28.03.2025.	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03	2	20.03	21.03
28	1Т	5	31.03	04.04	ТР: Текущий ремонт, восстановление УРЗА 1Т; средний ремонт ОД.КЗ-110-1Т; техническое обслуживание ОПН-1Т; опробование работы МВ-10-1Т.	3 ч.	С переводом питания 1СШ-10 кВ по линии кольцевания от ПС-361 Яренск.	5	31.03	04.04	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03
ПС 110 кВ Сольвычегодск																
29	МВ ВЛ-110 КЦБК	1	11.03	11.03	ТР: Техническое обслуживание МВ ВЛ-110 КЦБК, ТТ МВ ВЛ-110 КЦБК; опробование работы АПВ МВ ВЛ-110 КЦБК.	2 ч.	с переводом на ОВ	1	11.03	11.03	1	11.03	11.03	1	11.03	11.03
30	МВ ВЛ-110 Лименда	1	12.03	12.03	ТР: Техническое обслуживание МВ ВЛ-110 Лименда, ТТ МВ ВЛ-110 Лименда; опробование работы АПВ МВ ВЛ-110 Лименда.	2 ч.	с переводом на ОВ	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03	1	12.03	12.03
31	ШСВ-110	1	13.03	13.03	ТР: Техническое обслуживание ШСВ-110, ТТ ШСВ-110; опробование работы ШСВ-110.	2 ч.	Без размыкания транзита 110 кВ, с включением шинной развилки на ОВ-110.	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03	1	13.03	13.03
32	ТН-110-1	1	14.03	14.03	ТР: Техническое обслуживание ТН-110-1.	2 ч.	В работе ТН-110-2.	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03	1	14.03	14.03

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
33	1Т	5	17.03	21.03	ТР: Текущий ремонт 1Т; средний ремонт РАЗ-110-1Т, ЗОН-110-1Т; техническое обслуживание ОПН-1Т, МВ-110-1Т, ТТ МВ-110-1Т; опробование работы МВ-110-1Т, ВВ-35-1Т, ВВ-10-1Т.	3 ч.	В работе 2Т.	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03
34	МВ-110-1Т	5	17.03	21.03	ТР: Текущий ремонт 1Т; средний ремонт РАЗ-110-1Т, ЗОН-110-1Т; техническое обслуживание ОПН-1Т, МВ-110-1Т, ТТ МВ-110-1Т; опробование работы МВ-110-1Т.	3 ч.	В работе 2Т.	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03	5	17.03	21.03
35	МВ-110-2Т	5	24.03	28.03	ТР: Текущий ремонт 2Т; средний ремонт РАЗ-110-2Т, ЗОН-110-2Т; техническое обслуживание ОПН-2Т, МВ-110-2Т, ТТ МВ-110-2Т; опробование работы МВ-110-2Т.	3 ч.	В работе 1Т.	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03
36	2Т	5	24.03	28.03	ТР: Текущий ремонт 2Т, РАЗ-35-2Т, ШР-35-2Т; средний ремонт РАЗ-110-2Т, ЗОН-110-2Т; техническое обслуживание ОПН-2Т, МВ-110-2Т, ТТ МВ-110-2Т; опробование работы МВ-110-2Т, ВВ-35-2Т, ВВ-10-2Т.	3 ч.	В работе 1Т.	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03	5	24.03	28.03
37	ТН-110-2	1	31.03	31.03	ТР: Техническое обслуживание ТН-110-2.	2 ч.	В работе ТН-110-1.	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03	1	31.03	31.03
	ПС 110 кВ Чаплино															
	ОСМВ-110	2	04.03	05.03	ТР: Техническое обслуживание, опробование работы АПВ ОСМВ-110.	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ, совместно с ОСШ-110 кВ. Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с изменением срока вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье (04-05.03.2025).	2	03.03	04.03	2	20.02	21.02	2	03.03	04.03
37	ОСШ-110 кВ	2	04.03	05.03	БВР: Техническое обслуживание ТН ОСШ-110.	2 ч.	Совместно с ОСМВ-110. Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с изменением срока вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье (04-05.03.2025).	2	03.03	04.03	2	20.02	21.02	2	03.03	04.03
	ПС 110 кВ Шипицыно															
38	1 СШ-110 кВ	4	17.03	20.03	ТР: Техническое обслуживание ТН-110-1.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	4	17.03	20.03	4	17.03	20.03	4	17.03	20.03
39	1Т	4	17.03	20.03	ТР: Текущий ремонт, профконтроль УРЗА 1Т, ТСН-1; средний ремонт ОД.КЗ-110-1Т; техническое обслуживание ОПН-1Т; опробование работы ВВ-10-1Т	2 ч.	В работе 2Т.	4	17.03	20.03	4	17.03	20.03	4	17.03	20.03

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
40	2Т	4	24.03	27.03	ТР: Текущий ремонт, профконтроль УРЗА 2Т, ТСН-2; средний ремонт ОД.КЗ-110-2Т; техническое обслуживание ОПН-2Т; опробование работы ВВ-10 2Т	2 ч.	В работе 1Т.	4	24.03	27.03	4	24.03	27.03	4	24.03	27.03
41	2 СШ-110 кВ	4	24.03	27.03	ТР: Техническое обслуживание ТН-110-2.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	4	24.03	27.03	4	24.03	27.03	4	24.03	27.03
42	СМВ-110	4	24.03	27.03	ТР: Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110-2; опробование работы АПВ СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	4	24.03	27.03	4	24.03	27.03	4	24.03	27.03
	ПС 110 кВ Яренск															
43	2 СШ-110 кВ	5	03.03	07.03	СР: Средний ремонт ОД.КЗ-110-2Т; техническое обслуживание, профизмерения ТН-110-2.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	03.03	07.03	5	03.03	07.03	5	03.03	07.03
44	СМВ-110	5	03.03	07.03	ТР: Средний ремонт ОД.КЗ-110-2Т; текущий ремонт, опробование работы АПВ СМВ-110; техническое обслуживание ТТ-110-1, ТТ-110-2, ТН-110-2. Профизмерения ТН-110-2.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки Перенос точки деления транзита 110 кВ Жешарт - Урдома на МВ ВЛ-110 Лена ПС 220 кВ Урдома. Нагрузка ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 5 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми.	5	03.03	07.03	5	03.03	07.03	5	03.03	07.03
45	СМВ-110	4	11.03	14.03	БВР: Средний ремонт ОД.КЗ-110-1Т; техническое обслуживание, профизмерения ТН-110-1.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки Перенос точки деления транзита 110 кВ Жешарт - Урдома на МВ ВЛ-110 Лена ПС 220 кВ Урдома. Нагрузка ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 5 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми.	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03
46	1 СШ-110 кВ	4	11.03	14.03	СР: Средний ремонт ОД.КЗ-110-1Т; техническое обслуживание, профизмерения ТН-110-1.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03	4	11.03	14.03
47	СМВ-110	3	17.03	19.03	СР: Средний ремонт РАЗ №1 СМВ-110, ЛР ВЛ-110 Лена, РАЗ №1 перемычки-110.	3 ч.	В ремонте ВЛ 110 кВ Яренск – Лена. Нагрузка ПС 110 кВ Яренск (до 2 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми. Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ГТ-2 и ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ в период 01-31.03.2025 и ВЛ 110 кВ Сямжа – Чушевицы 24-28.03.2025. В период 24-28.03.2025 в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома в часы максимального потребления для обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» потребуется перенос точки деления транзита 110 кВ Микунь – Урдома на МВ-110-1АТ ПС 220 кВ Урдома с переводом нагрузки ПС 220 кВ Урдома, ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 12 МВт) на электроснабжение от ЭС Республики Коми.	3	24.03	26.03	3	31.03	02.04	3	24.03	26.03

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
48	1 СШ-110 кВ	3	24.03	26.03	СР: Средний ремонт РАЗ №1 СМВ-110, ЛР ВЛ-110 Лена, РАЗ №1 перемычки-110	3 ч.	В ремонте ВЛ 110 кВ Яренск - Лена.	3	24.03	26.03	3	31.03	02.04	3	31.03	02.04
49	СМВ-110	5	24.03	28.03	ЗРР: Перенос точки деления транзита 110 кВ Микунь – Урдома на МВ-110-1АТ ПС 220 кВ Урдома в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Сямжа – Чушевицы (для обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома).	2 ч.	Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 220 кВ Урдома, ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 12 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми. Без отключения	5	24.03	28.03						
	ПС 110 кВ Луза															
50	МВ ВЛ-110 СУСОЛОВКА	2	01.03	02.03	ЗРР: Перенос точки деления транзита 110 кВ Заовражье – Луза на ОВ 110 (в режиме замены МВ ВЛ-110 Савватия) ПС 220 кВ Заовражье в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома для обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) – Сямжа отпайкой на ПС Харовск (ВЛ 110 кВ Харовск (Т) – Сямжа) и возможности перевода нагрузки 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Заовражье на электроснабжение от ЭС Кировской области в ПАР за 20 мин.	6 ч.	Архангельское РДУ: 1. Нагрузка ПС 110 кВ Савватия и ПС 110 кВ Сусоловка (до 1 МВт) переводится на электроснабжение от ЭС Кировской области. 2. В ПАР ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) – Сямжа отпайкой на ПС Харовск (ВЛ 110 кВ Харовск (Т) – Сямжа) в часы максимального потребления для обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» потребуется перенос точки деления транзита 110 кВ Заовражье – Луза на ШСВ-110 ПС 220 кВ Заовражье с переводом нагрузки 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Заовражье, ПС 110 кВ Савватия и ПС 110 кВ Сусоловка (суммарно до 13 МВт) на электроснабжение от ЭС Кировской области. Без отключения	2	01.03	02.03						
51	МВ ВЛ-110 СУСОЛОВКА	5	24.03	28.03	ЗРР: Перенос точки деления транзита 110 кВ Заовражье – Луза на ОВ 110 (в режиме замены МВ ВЛ-110 Савватия) ПС 220 кВ Заовражье в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Сямжа – Чушевицы для обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома и возможности перевода нагрузки 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Заовражье на электроснабжение от ЭС Кировской области в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома за 20 мин.	2 ч.	Архангельское РДУ: 1. Нагрузка ПС 110 кВ Савватия и ПС 110 кВ Сусоловка (суммарно до 1 МВт) переводится на электроснабжение от ЭС Кировской области. 2. В ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдомав часы максимального потребления для обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» потребуется перенос точки деления транзита 110 кВ Заовражье – Луза на ШСВ-110 ПС 220 кВ Заовражье с переводом нагрузки 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Заовражье, ПС 110 кВ Савватия и ПС 110 кВ Сусоловка (суммарно до 13 МВт) на электроснабжение от ЭС Кировской области. Без отключения	5	24.03	28.03						

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС Легчанов Н.А.