Утверждаю:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 25 " февраля 2025 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на март 2025 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС											
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	2	06.03.2025	07.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ГТ-2 и ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ в период 01-31.03.2025, ВЛ 110 кВ Чаплино – Вознесенье 03-04.03.2025 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Замена дефектных изоляторов на опорах № 78-83.	2	03.03.2025	04.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	2	21.03.2025	22.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С изменением срока: 1. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино I цепт с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 1) 03-07.03.2025 г. 2. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Кич.Городок – Калинино выполнить после ввода в работу ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино II цепт с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2). Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ГТ-2 и ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ в период 01-31.03.2025, ВЛ 110 кВ Сямжа – Чушевицы 31.03-04.04.2025 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: - 21.03.2025 Г-1 и Г-2; - 22.03.2025 Г-1 или Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Замена дефектного изолятора КС 110 кВ ВЛ К. Городок (ф. В) на ПС 110 кВ Калинино.	2	05.03.2025	06.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-1 110/10 кВ	1	10.03.2025	10.03.2025		0:30	Проверка работы ОД 110 кВ Т-1 и КЗ 110 кВ Т-1.	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-2 110/10 кВ	1	10.03.2025	10.03.2025		0:30	Проверка работы ОД 110 кВ Т-2 и КЗ 110 кВ Т-2.	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ РП-1	1	10.03.2025	10.03.2025	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ РП-1.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ РП-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1)	1	10.03.2025	10.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ В. Устюг на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ РП-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ РП-2	1	10.03.2025	10.03.2025	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ РП-2.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ РП-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2)	1	10.03.2025	10.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ В. Устюг на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ РП-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ ДЫМКОВО-1	1	10.03.2025	10.03.2025	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-1.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-1	1	10.03.2025	10.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ В. Устюг на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ ДЫМКОВО-2	1	10.03.2025	10.03.2025	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-1.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-2	1	10.03.2025	10.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ В. Устюг на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Великий Устюг	ШСОМВ-110 кВ	1	10.03.2025	10.03.2025	Раздельная работа 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ на время опробования устройства АПВ ШСОМВ 110 кВ.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ШСОМВ 110 кВ (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ СРЗ-1	1	10.03.2025	10.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ СРЗ-1 (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ СРЗ-2	1	10.03.2025	10.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ СРЗ-2 (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ-35 кВ Золотавцево	1	10.03.2025	10.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Золотавцево (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-1	1	11.03.2025	11.03.2025	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-1.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-1	1	11.03.2025	11.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-1 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-2	1	11.03.2025	11.03.2025	Ослабление транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-2.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-2	1	11.03.2025	11.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ В. Устюг-2 (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ КИЧ-ГОРОДОК	1	11.03.2025	11.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Кич. Городок.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Кич. Городок (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК	1	11.03.2025	11.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Кич. Городок (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ ПОЛДАРСА	1	11.03.2025	11.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Полдарса.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Полдарса (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-ПОЛДАРСА	1	11.03.2025	11.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Дымково на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Полдарса (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ УСТЬ-АЛЕКСЕЕВО	1	11.03.2025	11.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Усть-Алексеево (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ОМВ-110 кВ	1	11.03.2025	11.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ОМВ 110 кВ (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-35 кВ Благовещенье	1	11.03.2025	11.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Благовещенье (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-35 кВ Морозовица	1	11.03.2025	11.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Морозовица (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-35 кВ Новатор	1	11.03.2025	11.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Новатор (поочерёдно все МВ 35 кВ).	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заоваржье-2	5	17.03.2025	21.03.2025	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	5	17.03.2025	21.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заоваржье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заоваржье - РП Красавино 2)	5	17.03.2025	21.03.2025	не в транзите	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны РП 110 кВ Красавино для профилактического контроля УРЗиА ЭВ 110 кВ Заоваржье-2.	5	17.03.2025	21.03.2025	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	Комплект РЗА №1 ВЛ 110 кВ Заоваржье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (КСЗ, АОПО) (Сириус-3-ЛВ-02)	5	17.03.2025	21.03.2025	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Заоваржье-2 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	5	17.03.2025	21.03.2025	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	Сириус-2-ОМП	5	17.03.2025	21.03.2025	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Заоваржье-2 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	5	17.03.2025	21.03.2025	Согласованная
РП 110 кВ Красавино	Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Заоваржье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (КСЗ, УРОВ, АПВ, АУВ) (Сириус-3-ЛВ-03)	5	17.03.2025	21.03.2025	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Заоваржье-2 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	5	17.03.2025	21.03.2025	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	ЭВ-110 кВ Заоваржье-1	5	03.03.2025	07.03.2025	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заоваржье - РП Красавино I цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заоваржье - РП Красавино 1)	5	03.03.2025	07.03.2025	не в транзите	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны РП 110 кВ Красавино для профилактического контроля УРЗиА ЭВ 110 кВ Заоваржье-1.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Заоваржье - РП Красавино I цепь с отпайкой на ПС Приводино (КСЗ, УРОВ, АПВ, АУВ) (Сириус-3-ЛВ-03)	5	03.03.2025	07.03.2025	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Заоваржье-1 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	Комплект РЗА №1 ВЛ 110 кВ Заоваржье - РП Красавино I цепь с отпайкой на ПС Приводино (КСЗ, АОПО) (Сириус-3-ЛВ-02)	5	03.03.2025	07.03.2025	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Заоваржье-1 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
РП 110 кВ Красавино	Сириус-2-ОМП	5	03.03.2025	07.03.2025	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Заоваржье-1 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	5	03.03.2025	07.03.2025	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ-110 кВ ДЫМКОВО	1	12.03.2025	12.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК	1	12.03.2025	12.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Кич. Городок на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Дымково (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	12.03.2025	12.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	1	12.03.2025	12.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Кич. Городок на время опробования устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино (поочерёдно все МВ 110 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	ЭВ-110 кВ Вострое	1	25.03.2025	25.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Вострое.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Вострое (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ	1	25.03.2025	25.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ НПС на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Вострое (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	ЭВ-110 кВ Тарнога	1	25.03.2025	25.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Тарнога.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Тарнога (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС	1	25.03.2025	25.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ НПС на время опробования устройств АПВ ЭВ 110 кВ Тарнога и СЭВ 110 кВ (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	СЭВ-110 кВ	1	25.03.2025	25.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ СЭВ 110 кВ.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ СЭВ 110 кВ (поочерёдно все ЭВ 110 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-1	1	25.03.2025	25.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ВВ 35 кВ Нюксеница-1 (поочерёдно все ВВ 35 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-2	1	25.03.2025	25.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ ВВ 35 кВ Нюксеница-2 (поочерёдно все ВВ 35 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	МВ 35 кВ Городищна	1	26.03.2025	26.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Городищна.	1	26.03.2025	26.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Городишна	МВ-35 кВ Игмас	1	26.03.2025	26.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Игмас.	1	26.03.2025	26.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Вострое	СМВ 110 кВ	1	21.03.2025	21.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ СМВ 110 кВ.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ СМВ 110 кВ.	1	27.03.2025	27.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ	1	21.03.2025	21.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Вострое на время опробования устройства АПВ СМВ 110 кВ.	1	27.03.2025	27.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Ломоватка	Яч. № 01 ТН 10 кВ	1	04.03.2025	04.03.2025		1:00	Поверка ТН 10 кВ.	1	04.03.2025	04.03.2025	Согласованная
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	03.03.2025	03.03.2025	Поочерёдно (сначала основной, потом резервный) и кратковремено (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ.	1:00	Профилактические работы на ЦППС Тарногского РЭС (Нюксеница).	1	03.03.2025	03.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	10.03.2025	10.03.2025	Полное пропадание информации на время производства работ.	1:00	Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Дымково.	1	10.03.2025	10.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	12.03.2025	12.03.2025	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ по основному и резервному каналу с ПС 110 кВ Дымково.	1:00	Профилактические работы на оборудовании оптической связи ПС 110 кВ Дымково.	1	12.03.2025	12.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	17.03.2025	17.03.2025	Поочерёдно (сначала основной, потом резерный) пропадание канала связи для передачи команд противоаварийной автоматики.	1:00	Профилактические работы на оборудовании пртивоаварийной автоматики ПС 110 кВ Дымково.	1	17.03.2025	17.03.2025	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БИРЯКОВО-ПОГОРЕЛОВО	14	01.03.2025	14.03.2025	Ежедневный вывод АПВ.	0:10	Подготовка подъездных путей в пролётах опор № 137-146.	14	01.03.2025	14.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БИРЯКОВО-ПОГОРЕЛОВО	5	10.03.2025	14.03.2025	Ослабление транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,8 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Установка изоляторов U-120 на промежуточных опорах № 137-146 и установка ПЗУ.	5	10.03.2025	14.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	4	31.03.2025	03.04.2025	Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ГТ-2 и ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ в период 01-31.03.2025; ВЛ 110 кВ Сямжа – Чушевицы 24-28.03.2025 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 10 МВт.	2:00	Установка ПЗУ на промежуточных опорах № 264-267, 269-275, 277-285, 287-289.	4	25.03.2025	28.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Тиманово	Т-1 35/10 кВ	1	11.03.2025	11.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Тиманово	Яч. 10 кВ № 01 ТСН-1	1	11.03.2025	11.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Ида	Т-1 35/10 кВ	1	17.03.2025	17.03.2025	С погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Ида	Яч. 10 кВ № 01 ТСН-1-10	1	17.03.2025	17.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1 и ТСН-1-10.	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 03 ТСН-1	1	20.03.2025	20.03.2025		1:00	Текущий ремонт ТСН-1-10.	1	20.03.2025	20.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 11 ТСН-2	1	20.03.2025	20.03.2025		1:00	Текущий ремонт ТСН-1-10.	1	20.03.2025	20.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Мосеево	Т-1 35/10 кВ	1	25.03.2025	25.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1 и ТСН-1-10.	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Мосеево	Яч. 10 кВ № 02 ТСН-1	1	25.03.2025	25.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1 и ТСН-1-10.	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Мосеево	Т-2 35/10 кВ	1	26.03.2025	26.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2 и ТСН-2-10.	1	26.03.2025	26.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Мосеево	Яч. 10 кВ № 10 ТСН-2	1	26.03.2025	26.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2 и ТСН-2-10.	1	26.03.2025	26.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Карица	Т-1 35/10 кВ	1	27.03.2025	27.03.2025	С запиткой ПС 35 кВ Карица по связкам ВЛ 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-1 и ТСН-1-10.	1	27.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Карица	Яч. 10 кВ № 04 ТСН	1	27.03.2025	27.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1 и ТСН-1-10.	1	27.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Заячерецкая	1	24.03.2025	24.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Заячерецкая.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ЭВ-110 кВ Заячерецкая (поочерёдно с ЭВ-110 кВ Власьевская).	1	24.03.2025	24.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	1	24.03.2025	24.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Тарнога на время опробования устройств АПВ ЭВ-110 кВ Заячерецкая (поочерёдно с ЭВ-110 кВ Власьевская).	1	24.03.2025	24.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Власьевская	1	24.03.2025	24.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ на время опробования устройства АПВ ЭВ 110 кВ Власьевская.	0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ЭВ-110 кВ Власьевская (поочерёдно с ЭВ-110 кВ Заячерецкая).	1	24.03.2025	24.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-ВЛАСЬЕВСКАЯ	1	24.03.2025	24.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Тарнога на время опробования устройств АПВ ЭВ-110 кВ Власьевская (поочерёдно с ЭВ-110 кВ Заячерецкая).	1	24.03.2025	24.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Айга	1	25.03.2025	25.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ВВ-35 кВ Айга (поочерёдно все ВВ-35 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-1	1	25.03.2025	25.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ВВ-35 кВ Нюксеница-1 (поочерёдно все ВВ-35 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-2	1	25.03.2025	25.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ВВ-35 кВ Нюксеница-2 (поочерёдно все ВВ-35 кВ).	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	СВ-110 кВ	1	24.03.2025	24.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации СЭВ-110 кВ (поочерёдно с ОВ-110 кВ).	1	26.03.2025	26.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ОВ-110 кВ	1	24.03.2025	24.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ОВ-110 кВ (поочерёдно с СЭВ-110 кВ).	1	26.03.2025	26.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ НПС	1	24.03.2025	24.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации ЭВ-110 кВ НПС.	1	27.03.2025	27.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС	1	24.03.2025	24.03.2025	не в транзите	0:10	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Тарнога на время опробования устройств АПВ ЭВ-110 кВ НПС.	1	27.03.2025	27.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	1 СШ-10 кВ	1	28.03.2025	28.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации отходящих ВЛ 10 кВ (поочерёдно).	1	28.03.2025	28.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	2 СШ-10 кВ	1	28.03.2025	28.03.2025		0:10	Опробование срабатывания устройства АПВ и сигнализации отходящих ВЛ 10 кВ (поочерёдно).	1	28.03.2025	28.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ Заячерецкая	1	05.03.2025	05.03.2025	с переводом на ОВ	2:00	Изменение уставок УРЗиА.	1	05.03.2025	05.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	1 КСЗ +АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект А1 ШЭ 2607 013022) ВЛ 110 кВ Тарнога-Заячерецкая	1	05.03.2025	05.03.2025	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ Заячерецкая и переводом на ОВ-110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Изменение уставок.	1	05.03.2025	05.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	ЭВ-110 кВ НПС	1	06.03.2025	06.03.2025	с переводом на ОВ	2:00	Изменение уставок УРЗиА.	1	06.03.2025	06.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тарнога	1 КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Комплект А1 ШЭ 2607 013022) ВЛ 110 кВ Тарнога-НПС	1	06.03.2025	06.03.2025	Планируется с отключением ЭВ-110 кВ НПС и переводом на ОВ-110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	А/Г - 2 ч. Изменение уставок.	1	06.03.2025	06.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	Т-1 110/10 кВ	4	10.03.2025	13.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	4	10.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	1 СШ 110 кВ	4	02.03.2025	05.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово 10-14.03.2025 г.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	4	10.03.2025	13.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ РОСЛЯТИНО-ЗЕЛЕНЦОВО	4	02.03.2025	05.03.2025	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово 10-14.03.2025 г.	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Рослятино для профилактического контроля УРЗиА Т-1, ТН-1-110, 1 СШ-110 кВ.	4	10.03.2025	13.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	ТН-1-110	3	02.03.2025	05.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	3	11.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 02 ТСН-1	1	14.03.2025	14.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	14.03.2025	14.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Смена	1	10.03.2025	10.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 Ляменьга-резерв	1	11.03.2025	11.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Жубринский	1	11.03.2025	11.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 04 ТН-1-10	1	12.03.2025	12.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 12 ВЛ-10 Рослятино	1	13.03.2025	13.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	13.03.2025	13.03.2025	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 13 ВЛ-10 Степаньково	1	13.03.2025	13.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	13.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 07 СВ-10	1	14.03.2025	14.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	14.03.2025	14.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Т-2 110/10 кВ	4	17.03.2025	20.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	4	17.03.2025	20.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	2 СШ 110 кВ	4	17.03.2025	20.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	4	17.03.2025	20.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	ТН-2-110	4	17.03.2025	20.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	4	17.03.2025	20.03.2025	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО	4	17.03.2025	20.03.2025	Разрыв транзита 110 кВ.	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Рослятино для профилактического контроля УРЗиА Т-2, ТН-2-110, 2 СШ-110 кВ.	4	17.03.2025	20.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 09 ТСН-2	1	21.03.2025	21.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	21.03.2025	21.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 11 ТН-2-10	1	17.03.2025	17.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 15 ВЛ-10 Зайчики	1	18.03.2025	18.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	18.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 14 ВЛ-10 Молокозавод	1	18.03.2025	18.03.2025		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	1	18.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	Снижение объёма ОН потребителей операционной зоны Вологодского РДУ, подключенной к АЧР, на объектах	1	12.03.2025	12.03.2025	Снижение объёма ОН потребителей, подключенной к АЧР на ПС 110 кВ Рослятино, на 0,4 МВт.	2:00	Профилактический контроль АЧР 1 СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Рослятино.	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	Снижение объёма ОН потребителей операционной зоны Вологодского РДУ, подключенной к АЧР, на объектах	1	17.03.2025	17.03.2025	Снижение объёма ОН потребителей, подключенной к АЧР на ПС 110 кВ Рослятино, на 0,9 МВт.	2:00	Профилактический контроль АЧР 2 СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Рослятино.	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	04.03.2025	04.03.2025	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера уОДС ПО "ВУЭС".	1	04.03.2025	04.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	20.03.2025	20.03.2025	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, АРМ Реклоузера ОДП Тотемского РЭС.	1	20.03.2025	20.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	25.03.2025	25.03.2025	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, МЭК(Видеостена) ОДП Тарногского РЭС.	1	25.03.2025	25.03.2025	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	27.03.2025	27.03.2025	Возможно пропадание 2 каналов Вологодского РДУ, 3 автоматических каналов Вологдского филиала. Не будет работать аудио-селектор с Вологодским филиалом.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексора «Морион» OGM 30 E.	1	27.03.2025	27.03.2025	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС											
ПС-110 кВ Петринёво	ТН 110 кВ 2 СШ	1	25.03.2025	25.03.2025		1:00	Текущий ремонт: ТН 2СШ-110, отбор проб масла	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС-110 кВ Петринёво	ТН 110 кВ 1 СШ	1	24.03.2025	24.03.2025		1:00	Текущий ремонт: ТН 1СШ-110, отбор проб масла	1	24.03.2025	24.03.2025	Согласованная
ПС-110 кВ Петринёво	МВ-110 ПЕТРИНЕВО-2	1	26.03.2025	26.03.2025	Без разрыва транзита, с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 Петринево-2	1	26.03.2025	26.03.2025	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Петринёво	СОМВ-110 кВ	5	17.03.2025	21.03.2025	Выводится из работы отдельной заявкой: 1КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Шкаф ШЭ2607 013022, Комплект А1) СОМВ-110; 2КСЗ (Шкаф ШЭ2607 013022, Комплект А2) СОМВ-110	2:00	Проф. контроль РЗА	5	17.03.2025	21.03.2025	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Петринёво	1КСЗ+АУВ (АПВ, УРОВ) (Шкаф ШЭ2607 013022, Комплект А1) СОМВ-110	5	17.03.2025	21.03.2025	Планируется с отключением СОМВ-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Проф. контроль РЗА	5	17.03.2025	21.03.2025	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Петринёво	2КСЗ (Шкаф ШЭ2607 013022, Комплект А2) СОМВ-110	5	17.03.2025	21.03.2025	Планируется с отключением СОМВ-110 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Проф. контроль РЗА	5	17.03.2025	21.03.2025	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Петринёво	СОМВ-110 кВ	2	27.03.2025	28.03.2025	С готовностью к включению на ночь	1:00	Диагностика СОМВ-110.	2	27.03.2025	28.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Устюжна	МВ-110 кВ УСТЮЖЕНСКАЯ	5	03.03.2025	07.03.2025	выводится из работы отдельной заявкой: АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Коротово – Устюжна с отпайкой на ПС Желябово (ВЛ 110 кВ Устюженская); ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Коротово – Устюжна с отпайкой на ПС Желябово (ВЛ 110 кВ Устюженская), с переводом на ОВ	2:00	Проф. контроль РЗА	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Устюжна	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Коротово – Устюжна с отпайкой на ПС Желябово (ВЛ 110 кВ Устюженская)	5	03.03.2025	07.03.2025	Планируется с отключением МВ-110 Устюженская и переводом на ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Проф. контроль РЗА	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Устюжна	АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Коротово – Устюжна с отпайкой на ПС Желябово (ВЛ 110 кВ Устюженская)	5	03.03.2025	07.03.2025	Планируется с отключением МВ-110 Устюженская и переводом на ОВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	2:00	Проф. контроль РЗА	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	31.03.2025	31.03.2025	выводится из работы отд. заявками: ВЛ 110 кВ Чагода-Покровское; Т-1 ПС 110 кВ Избоищи.Ленинградское РДУ: время ремонта изменено в связи с выводом в ремонт АТ-1 ПС 330 кВ Тихвин-Литейный	1:00	Перенос точки раздела с СЭВ-110 Чагода на МВ-110 кВ Мостика ПС 110 кВ Покровское. (доп. нагрузка 4,5 МВт) Текущий ремонт Т-1; ОД и КЗ-110 Т-1	1	31.03.2025	31.03.2025	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ЧАГОДА 1	5	24.03.2025	28.03.2025	С включением СЭВ-110кВ на ПС-110 кВ Чагода. Выводится из работы отдельными заявками: 2 СШ-110 с мостиком-110 на ПС 110/10 АнисимовоВологодское РДУ. С изменением сроков ремонта для несовмещения с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Череповецкая 12-31.05.2025 г.	1:00	Текущий ремонт; ЛР-110 Чагода-1, 2 РМ-110; ТН-110 Чагода-1, ЗВС-110 Чагода-1 ф."А", "С".; КС-110 Чагода-1 ф. "А","С". Высоковольтные испытания: ТН-110 Чагода-1, КС-110 Чагода-1 ф."А","С"	5	24.03.2025	28.03.2025	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Анисимово	Мостик 110	5	24.03.2025	28.03.2025	С включением СЭВ-110кВ на ПС-110 кВ Чагода. Выводится из работы отд. заявками: ВЛ-110 кВ Чагода-1 , 2 СШ-110 с мостиком-110 на ПС 110 кВ Анисимово. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ, присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.Вологодское РДУ. С изменением сроков ремонта для несовмещения с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Череповецкая 12-31.05.2025 г.	1:00	Текущий ремонт; ЛР-110 Чагода-1, 2 РМ-110; ТН-110 Чагода-1, ЗВС-110 Чагода-1 ф."А", "С".; КС-110 Чагода-1 ф. "А","С". Высоковольтные испытания: ТН-110 Чагода-1, КС-110 Чагода-1 ф."А","С"	5	24.03.2025	28.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	5	24.03.2025	28.03.2025	Выводится из работы отд. заявками: ВЛ-110 кВ Чагода-1 , 2 СШ-110 с мостиком-110 на ПС 110 кВ Анисимово.Вологодское РДУ. С изменением сроков ремонта для несовмещения с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Череповецкая 12-31.05.2025 г.	1:00	Перенос точки раздела с СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на ЭВ-110 Чагода-1 ПС 110 кВ Чагода (Текущий ремонт; ЛР-110 Чагода-1, 2 РМ-110; ТН-110 Чагода-1, ЗВС-110 Чагода-1 ф."А", "С".; КС-110 Чагода-1 ф. "А","С". Высоковольтные испытания: ТН-110 Чагода-1, КС-110 Чагода-1 ф."А","С" на ПС 110/10 Анисимово). (доп нагрузка на Вологодский филиал 8,5 МВт)	5	24.03.2025	28.03.2025	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ЧАГОДА-ПОКРОВСКОЕ	1	31.03.2025	31.03.2025	С включением СЭВ-110 кВ на ПС 110 кВ Чагода. Выводится из работы отдельной заявкой Т-1 на ПС 110 кВ Избоищи. Перенос точки раздела с СЭВ-110 Чагода на МВ-110 кВ Мостика ПС 110 кВ Покровское. (доп. нагрузка 4,5 МВт) Вологодское РДУ. С изменением срока в связи с выводом в ремонт АТ-1 ПС 330 кВ Тихвин-Литейный.	1:00	Для обеспечения мер ОТ при Текущем ремонте Т-1; ОД и КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Избоищи.	1	31.03.2025	31.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Коротово	МВ-110 кВ Т-2	1	20.03.2025	20.03.2025		1:00	Текущий ремонт: ТТ-110 Т-2, отбор проб масла	1	20.03.2025	20.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	МВ-110 кВ Т-1	1	19.03.2025	19.03.2025		1:00	Текущий ремонт: ТТ-110 Т-1, отбор проб масла	1	19.03.2025	19.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-1 110/35/10 кВ	1	17.03.2025	17.03.2025		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	Т-2 110/35/10 кВ	1	18.03.2025	18.03.2025		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-2	1	18.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-1 110/10 кВ	1	11.03.2025	11.03.2025	выводится из работы: Т-1, ТСН-1 с 1СШ-0,23 ЩСН	1:00	Текущий ремонт: ТР-10 ТСН-1, ТСН-1, оборудования 1СШ-0,23	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-1 110/10 кВ	1	12.03.2025	12.03.2025		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-2 110/10 кВ	1	13.03.2025	13.03.2025		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-2	1	13.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Аксеново	Т-2 35/10 кВ	1	03.03.2025	03.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	03.03.2025	03.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-1 110/35/10 кВ	1	26.03.2025	26.03.2025	С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Батран-2 и снятием напряжения с ВЛ-110кВ Батран-2 (кратковременно - на время разборки схемы Т-1); Работы выполнять в соответствии с утверждёнными тех. картой и местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы МВ-35 Т-1	1:00	Текущий ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 Опробование работы РЗА Т-1	1	26.03.2025	26.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-2 110/35/10 кВ	1	27.03.2025	27.03.2025	С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Батран-1 и снятием напряжения с ВЛ-110кВ Батран-1 (кратковременно - на время разборки схемы Т-2); Работы выполнять в соответствии с утверждёнными тех. картой и местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы МВ-35 Т-2	1:00	Текущий ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Опробование работы РЗА Т-2	1	27.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Вешняки	Т-1 35/10 кВ	1	04.03.2025	04.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	04.03.2025	04.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Вешняки	Т-2 35/10 кВ	1	05.03.2025	05.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	05.03.2025	05.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Домозерово	Т-1 35/10 кВ	1	24.03.2025	24.03.2025	выводится из работы: Т-1, 1СШ-10 с присоединениями 10кВ, сек. Перемычка 10 кВ	1:00	Текущий ремонт: ячеек 1СШ-10, ОПН-10, ТТ-10 присоединений 10кВ.	1	24.03.2025	24.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Домозерово	Т-2 35/10 кВ	1	26.03.2025	26.03.2025	выводится из работы: Т-2, 2СШ-10 с присоединениями 10кВ, сек. Перемычка 10 кВ	1:00	Текущий ремонт: ячеек 2СШ-10, ОПН-10, ТТ-10 присоединений 10кВ.	1	26.03.2025	26.03.2025	Согласованная
ПС-110 кВ Петринёво	2СШ-35	1	31.03.2025	31.03.2025	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы 2СШ-35, СЭВ-35, ЭВ-35 Т-2, ЭВ-35 Коврижинская, ВЛ-35 Коврижинская, ТН 2СШ-35	1:00	Средний ремонт: ШР-35 Т-2, ШР 2СШ СЭВ-35, ШР-35 Коврижинская, ЛР-35 Коврижинская, ШР ТН 2СШ-35 Текущий ремонт: ЭВ-35 Т-2, СЭВ-35, ЭВ-35 Коврижинская, ТН 2СШ-35	1	31.03.2025	31.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Мякса	Т-1 35/10 кВ	1	17.03.2025	17.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Мякса	Т-2 35/10 кВ	1	18.03.2025	18.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	18.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Поповка	Т-1 35/10 кВ	1	17.03.2025	17.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-1 35/10 кВ	1	11.03.2025	11.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-2 35/10 кВ	1	12.03.2025	12.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-1 35/10 кВ	1	05.03.2025	05.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	05.03.2025	05.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-2 35/10 кВ	1	06.03.2025	06.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	06.03.2025	06.03.2025	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Домозерово	1	27.03.2025	27.03.2025	выводится из работы: Т-2, 2СШ-35 с ВЛ-35 Домозерово, сек. Перемычка 35кВ	1:00	Текущий ремонт: ячеек 2СШ-35, ОПН-35, ТТ-35 присоединений 35кВ, ЛР-35 Домозерово.	1	27.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Коврижинская	1	31.03.2025	31.03.2025	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы 2СШ-35, СЭВ-35, ЭВ-35 Т-2, ЭВ-35 Коврижинская, ВЛ-35 Коврижинская, ТН 2СШ-35	1:00	Средний ремонт: ШР-35 Т-2, ШР 2СШ СЭВ-35, ШР-35 Коврижинская, ЛР-35 Коврижинская, ШР ТН 2СШ-35 Текущий ремонт: ЭВ-35 Т-2, СЭВ-35, ЭВ-35 Коврижинская, ТН 2СШ-35	1	31.03.2025	31.03.2025	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Лапач	1	25.03.2025	25.03.2025	выводится из работы: Т-1, 1СШ-35 с ВЛ-35 Лапач, сек. Перемычка 35кВ	1:00	Текущий ремонт: ячеек 1СШ-35, ОПН-35, ТТ-35 присоединений 35кВ, ЛР-35 Лапач.	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Анисимово	2СШ 110кВ	5	24.03.2025	28.03.2025	С включением СЭВ-110кВ на ПС-110 кВ Чагода. Выводится из работы отд. заявками: ВЛ-110 кВ Чагода-1 , 2 СШ-110 с мостиком-110 на ПС 110 кВ Анисимово. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ, присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.Вологодское РДУ. С изменением сроков ремонта для несовмещения с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Череповецкая 12-31.05.2025 г.	1:00	Текущий ремонт; ЛР-110 Чагода-1, 2 РМ-110; ТН-110 Чагода-1, ЗВС-110 Чагода-1 ф."А", "С".; КС-110 Чагода-1 ф. "А","С". Высоковольтные испытания: ТН-110 Чагода-1, КС-110 Чагода-1 ф."А","С"	5	24.03.2025	28.03.2025	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	5	10.03.2025	14.03.2025	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Устюжна. Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ, мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G, мультиплексор ОГМ-30Е, устройство телемеханики, КП «Телеканал-М2», ЭНКС-3м, сервер ЦППС, АРМ дежурного.	5	10.03.2025	14.03.2025	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110	1	17.03.2025	17.03.2025	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Пудож – Каршево (Л-165) 31.03-04.04, АТ-1 ПС 220 кВ Медвежьегорск 07.04-29.04.	1:00	Включение в работу для текущего ремонта в/о патронов ТН-110 1 С.Ш., ТН-110 2 С.Ш.	1	17.03.2025	17.03.2025	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-1-110 кВ	2	03.03.2025	04.03.2025	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Медвежьегорск 07.04-29.04.	1:00	Текущий ремонт в/о патронов 1 ТТ-110 СМВ-1, 2 ТТ-110 СМВ-1.	2	03.03.2025	04.03.2025	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-2-110 кВ	2	03.03.2025	04.03.2025	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Медвежьегорск 07.04-29.04.	1:00	Заявленный режим работы при выводе в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Восточная.	2	03.03.2025	04.03.2025	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЛОУСОВО-1	2	03.03.2025	04.03.2025	На время операций и заявки: Перевод транзита по ВЛ 110 кВ Белоусово 2. С включением СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Восточная.Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Медвежьегорск 07.04-29.04.	1:00	Заявленный режим работы при выводе в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Восточная.	2	03.03.2025	04.03.2025	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-2-110 кВ	2	05.03.2025	06.03.2025	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Медвежьегорск 07.04-29.04.	1:00	Текущий ремонт в/о патронов 1 ТТ-110 СМВ-2, 2 ТТ-110 СМВ-2.	2	05.03.2025	06.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Ольховская	Т-1 35/10 кВ	1	05.03.2025	05.03.2025		1:00	Капитальный ремонт РТ-10 и текущий ремонт ВВ-10 Т-1.	1	05.03.2025	05.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Ольховская	Т-1 35/10 кВ	1	11.03.2025	11.03.2025		1:00	Капитальный ремонт ШР-10 1 С.Ш.	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Анненская	Т-1 35/6 кВ	1	20.03.2025	20.03.2025		1:00	Капитальный ремонт РТ-6 Т-1 и текущий ремонт ВВ-6 Т-1.	1	20.03.2025	20.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Анненская	Т-1 35/6 кВ	1	24.03.2025	24.03.2025		1:00	Капитальный ремонт ШР-6 1 С.Ш.	1	24.03.2025	24.03.2025	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-2	1	17.03.2025	17.03.2025	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Пудож – Каршево (Л-165) 31.03-04.04, АТ-1 ПС 220 кВ Медвежьегорск 07.04-29.04.	1:00	Одностороннее отключение ВЛ-110 кВ Подпорожская-2 на ПС 110 кВ Белоусово для текущего ремонта ТН-110 1 с.ш. и ТН-110 2 с.ш. с включением СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Белоусово.	1	17.03.2025	17.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Устье	Т-1 110/10 кВ	1	25.03.2025	25.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-1СШ 110 кВ	1	17.03.2025	17.03.2025		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 1 С.Ш.	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-2СШ 110 кВ	1	17.03.2025	17.03.2025		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш.	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЛОУСОВО-2	2	05.03.2025	06.03.2025	На время операций и заявки: Транзит по ВЛ 110 кВ Подпорожская 1 и ВЛ-110 кВ Белоусово 1.	1:00	Заявленный режим работы при выводе в ремонт СМВ-2-110 кВ на ПС 110 кВ Восточная.	2	05.03.2025	06.03.2025	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	12.03.2025	12.03.2025		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Восточная.	1	12.03.2025	12.03.2025	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети	1	04.03.2025	04.03.2025		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 35 кВ Коврижино, ПС 35 кВ Вытегра.	1	04.03.2025	04.03.2025	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети	1	12.03.2025	12.03.2025		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 35 кВ Талицы.	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети	1	18.03.2025	18.03.2025		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Вашки.	1	18.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети	1	25.03.2025	25.03.2025		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 35 кВ Андреевская.	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
Вологодские ЭС											
ПС 110 кВ Ермаково	В-110 Вологда	5	03.03.2025	07.03.2025		1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ Вологда-Южная - Ермаково	5	03.03.2025	07.03.2025		1:00	Одностороннее отключение КВЛ 110 кВ Вологда-Южная-Ермково для выполнения проф.восстановления УРЗА наПС 110 кВ Ермаково.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Ермаково	Комплект РЗ №1 КВЛ 110 Вологда-Южная – Ермаково (КСЗ, ТУ) (ШЭ 2607 021)	5	03.03.2025	07.03.2025	Планируется с отключением В-110 Вологда в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Ермаково	Комплект РЗ №2 КВЛ 110 Вологда-Южная – Ермаково (КСЗ, ТУ) (ШЭ 2607 021)	5	03.03.2025	07.03.2025	Планируется с отключением В-110 Вологда в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Ермаково	Комплект РЗА №3 КВЛ 110 Вологда Южная – Ермаково (УРОВ, АПВ, АУВ) (ШЭ 2607 019)	5	03.03.2025	07.03.2025	Планируется с отключением В-110 Вологда в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на март 2025 г.	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Ермаково	ПРМ/ПРД Nateks MMX-PW по ВОЛС КВЛ 110 кВ Вологда-Южная –Ермаково	5	03.03.2025	07.03.2025	без отключения ЛЭП (оборудования)	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	03.03.2025	07.03.2025	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Бережное	Т-1 35/10 кВ	1	04.03.2025	04.03.2025		0:15	Текущий ремонт Т-1, ОПН-35 Т-1.	1	04.03.2025	04.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Бережное	Т-2 35/10 кВ	1	05.03.2025	05.03.2025		0:15	Текущийремонт Т-2, ОПН-35 Т-2.	1	05.03.2025	05.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Бережное	яч.10кВ №5 ТСН-1	1	06.03.2025	06.03.2025		0:15	Текущий ремонт ТСН-1.	1	06.03.2025	06.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Бережное	яч.10кВ №13 ТСН-2	1	10.03.2025	10.03.2025		0:15	Текущий ремонт ТСН-2.	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ У.Кубенское	Т-1 35/10 кВ	1	11.03.2025	11.03.2025		0:15	Текущий ремонт Т-1.	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ У.Кубенское	Т-2 35/10 кВ	1	14.03.2025	14.03.2025		0:15	Текущий ремонт Т-2.	1	14.03.2025	14.03.2025	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	АВР	1	13.03.2025	13.03.2025		0:30	Опробование АВР-0.4 кВ.	1	13.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Вага (ТСН-2)	1	13.03.2025	13.03.2025		0:30	Опробование работы АПВ отходящих 10 кВ.	1	13.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	АВР	1	12.03.2025	12.03.2025		0:30	Опробование АВР-10 кВ и АВР-0,4 кВ.	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Южный	1	12.03.2025	12.03.2025		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	МВ-35 кВ Морозово-1	1	12.03.2025	12.03.2025		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров 35 кВ (МВ-35 кВ Морозово-1, МВ-35 кВ Морозово-2, ЭВ-35 кВ Урусовская, МВ-35 кВ Сметанино-2).	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Шелота	Т-1 35/10 кВ	5	10.03.2025	14.03.2025	выводится из работы Т-1, ВЛ-35 кВ Шелота, ТСН-1-10.	2:00	Текущий ремонт Т-1, ВЧЗ-35 кВ ВЛ Шелота (ф.В), КС-35 кВ ВЛ Шелота (ф.В), ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1, ТСН-1-10.	5	10.03.2025	14.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Шелота	Яч. 10 кВ № 07 ТСН-2-10	5	17.03.2025	21.03.2025		2:00	Текущий ремонт ТСН-2-10.	5	17.03.2025	21.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Шелота	АВР	5	17.03.2025	21.03.2025		0:30	Опробование АВР-0,4 кВ.	5	17.03.2025	21.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Шелота	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Шелота	5	17.03.2025	21.03.2025		0:30	Опробование работы АПВ отходящих 10 кВ.	5	17.03.2025	21.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Чушевицы	Т-1 110/35/10 кВ	5	31.03.2025	04.04.2025		2:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10.	5	31.03.2025	04.04.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Чушевицы	1 СШ-110	5	24.03.2025	28.03.2025		2:00	Текущий ремонт ШР-1-110 Т-1, СР-1-110 СВ-110.	5	31.03.2025	04.04.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	СВ-110 кВ	5	24.03.2025	28.03.2025	Вологодское РДУ. С изменением сроков ремонта в соответствии с утвержденным Сводным годовым графиком ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на 2025 г. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ГТ-2 и ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ в период 01-31.03.2025; ОСШ 110 кВ, ТН 1С 110 кВ и ТН 2С 110 кВ ПС 220 кВ Мураши 31.03-02.04.2025 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Текущий ремонт СР-1-110 СВ-110.	6	30.03.2025	04.04.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	РЕМОНТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА 110 кВ	5	24.03.2025	28.03.2025		2:00	Текущий ремонт РРП-1-110.	5	31.03.2025	04.04.2025	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СЯМЖА-ЧУШЕВИЦЫ	5	24.03.2025	28.03.2025	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ГТ-2 и ПТ-4 на Красавинской ГТ ТЭЦ в период 01-31.03.2025; ОСШ 110 кВ, ТН 1С 110 кВ и ТН 2С 110 кВ ПС 220 кВ Мураши 31.03-02.04.2025 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 38,8 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Текущий ремонт ЛР-110 Сямжа, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Сямжа-Чушевицы (ф.В), КС-110 кВ ВЛ Сямжа-Чушевицы (ф.В) на ПС 110 кВ Чушевицы.	5	31.03.2025	04.04.2025	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Минькино	Т-1 35/10кВ	1	10.03.2025	10.03.2025	выводится из работы Т-1,ТСН-1, ВВ-10 Т-1, ТН-10-1.	1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1. Проф.контроль УРЗА ТН-10-1.	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	Т-2 35/10кВ	1	11.03.2025	11.03.2025	выводится из работы Т-2,ТСН-2, ВВ-10 Т-2, ТН-10-2.	1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2, Проф.контроль УРЗА Т-2.	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Минькино	АПВ	1	12.03.2025	12.03.2025		0:15	Опробование АПВ ВВ-10 Беловской, ВВ-10 Новый Путь, ВВ-10 Питеримка, ВВ-10 Юрово, ВВ-10 Панфилово.	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	Т-1 35/10 кВ	1	13.03.2025	13.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1.	1	13.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	Т-2 35/10 кВ	1	14.03.2025	14.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2.	1	14.03.2025	14.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	АПВ	1	17.03.2025	17.03.2025		0:15	Опробование АПВ: МВ-35 Игумницево, ВВ-10 Резервный, ВВ-10 Барское, ВВ-10 Алсуфьево, ВВ-10 Бушуиха, ВВ-10 Водозабор, ВВ-10 Свиноферма.	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Криводино	АПВ	1	18.03.2025	18.03.2025		0:15	Опробование АПВ:ВВ-10 Новоселка, ВВ-10 Коротыгино, ВВ-10 Савкино.	1	18.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Криводино	яч.10кВ №7 СВВ-10кВ	1	18.03.2025	18.03.2025		0:15	Опробование АВР СВВ-10.	1	18.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	Т-1 110/10 кВ	1	20.03.2025	20.03.2025	выводится из работы Т-1, ВВ-10 Т-1.	1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	20.03.2025	20.03.2025	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Плоское	ТСН-2	1	21.03.2025	21.03.2025		0:30	Текущий ремонт ТСН-2.	1	21.03.2025	21.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	яч.10кВ №9 СВВ-10кВ	1	24.03.2025	24.03.2025		0:15	Опробование АВР СВВ-10.	1	24.03.2025	24.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	яч.10кВ №1 Артемово	4	24.03.2025	27.03.2025		0:30	Проф.восстановление УРЗА ВВ-10 Артемово, ВВ-10 Никольское, ВВ-10 Скалино, ВВ-10 Батово, ВВ-10 Митишное, ВВ-10 Огарково, ВВ-10 Дорки (поочер.).	4	24.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	яч.10кВ №20 Газопровод	1	28.03.2025	28.03.2025		0:30	Поверка ТТ ВВ-10 Газопровод, проф.восстановление УРЗА ВВ-10 Газопровод.	1	28.03.2025	28.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	СМВ-35	1	31.03.2025	31.03.2025		0:30	Текущий ремонт СМВ-35.	1	31.03.2025	31.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	яч.10кВ №2 Каменка	3	24.03.2025	26.03.2025		0:15	Опробование АПВ: ВВ-10 Каменка, ВВ-10 Микрорайон-1, ВВ-10 Микрорайон-2, ВВ-10 Лесоцех, ВВ-10 Сидоровский, ВВ-10 Демьяновский, ВВ-10 Орлово, ВВ-10 Депо, ВВ-10 ЛПХ-1, ВВ-10 Анохинский, ВВ-10 СЖД-1, ВВ-10 Лежский, ВВ-10 РРС, ВВ-10 СЖД-2, ВВ-10 Лукино, ВВ-10 Вохтога (поочер.).	3	24.03.2025	26.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	АВР-10	1	27.03.2025	27.03.2025		0:15	Опробование АВР-10 СВВ-10 1-2СШ.	1	27.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №5 ТСН-1	2	03.03.2025	04.03.2025		0:30	Текущий ремонт ВВ-10 ТСН-1, ТСН-1, проф.восстановление УРЗА ВВ-10 ТСН-1. Текущий ремонт ВВ-10 ТСН-2, ТСН-2, проф.восстановление УРЗА ВВ-10 ТСН-2 (поочер).	2	03.03.2025	04.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №25 ДГК	2	05.03.2025	06.03.2025		1:00	Текущий ремонт ВВ-10 ДГК, Р-10 ДГК, ДГК, фильтр ДГК, проф.восстановление УРЗА ВВ-10 ДГК.	2	05.03.2025	06.03.2025	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	яч. 10 кВ №37 ДГК-1	2	03.03.2025	04.03.2025		1:00	Текущий ремонт ДГК-1, фильтр ДГК-1, ДГК-2, фильтр ДГК-2 (поочер.).	2	03.03.2025	04.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Паприха	Т-2 35/10 кВ	1	10.03.2025	10.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	яч. 6 кВ №16 ДГК-1	2	11.03.2025	12.03.2025		1:00	Текущий ремонт ДГК-1, фильтр ДГК-1, ДГК-2, фильтр ДГК-2 (поочер.).	2	11.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	Т-1 6 кВ РЭУ-1	1	13.03.2025	13.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1 РЭУ-1.	1	13.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	Т-2 6 кВ РЭУ-2	1	14.03.2025	14.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-2 РЭУ-2.	1	14.03.2025	14.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	яч. 10кВ ТСН-1	2	17.03.2025	18.03.2025		1:00	Текущий ремонт ТСН-1, ТСН-2 (поочер.).	2	17.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	Т-1 110/10/6 кВ	1	24.03.2025	24.03.2025		0:30	Текущий ремонт Т-1, ТСН-6-1, РТ-6 Т-1, РТ-10 Т-1	1	24.03.2025	24.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	Т-2 110/10/6 кВ	1	25.03.2025	25.03.2025		0:30	Текущий ремонт Т-2, ТСН-6-2, РТ-6 Т-2, РТ-10 Т-2.	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Воробьево	Т-1 110/35/10 кВ	2	10.03.2025	11.03.2025		0:30	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	10.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Воробьево	яч. 10кВ Центр	1	04.03.2025	04.03.2025		0:15	Опробование АПВ-10:ВВ-10 Центр, ВВ-10 Комплекс- Воробьево, ВВ-10 Ершовский, ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Куваево, СВВ-10, ВВ-10 Косиково, ВВ-10 Алексино, ВВ-10 Корино.	1	04.03.2025	04.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	АПВ	1	16.03.2025	16.03.2025		0:15	Опробование АПВ-10 отходящих фидеров 10 кВ.	1	16.03.2025	16.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	АВР-10кВ	1	17.03.2025	17.03.2025		0:15	Опробование АВР-10: ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2, СВВ-10.	1	17.03.2025	17.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-1 110/6 кВ	2	12.03.2025	13.03.2025		0:30	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Текущий ремонт Т-1.	2	12.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Чекшино	АПВ-10кВ	1	05.03.2025	05.03.2025		0:15	Опробование АПВ: ВВ-10 Вязовое, ВВ-10 Котлакса, ВВ-10 Чекшино, ВВ-10 Верховье.	1	05.03.2025	05.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Архангельская	яч.10кВ №1 Шера	1	20.03.2025	20.03.2025		0:15	Опробование АПВ:ВВ-10 Шера, ВВ-10 Спасский, ВВ-10 Сокольский, ВВ-10 Василево, ВВ-10 Озерки, ВВ-10 Шачино.	1	20.03.2025	20.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	АПВ	2	04.03.2025	05.03.2025		0:30	Опробование АПВ:ВВ-10 Никольский-Биряково, ВВ-10 Биряково-2, ВВ-10 Слободищево, ВВ-10 Чучково, ВВ-10 Дальний, ВВ-10 Погорелово, ВВ-10 Загоскино, ВВ-10 Биряково-1.	2	04.03.2025	05.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	АВР-10кВ	2	04.03.2025	05.03.2025		0:30	Опробование АВР-10:СВВ-10, ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2 (по программе).	2	04.03.2025	05.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	яч.10 кВ №7 Биряково-1	4	03.03.2025	06.03.2025		0:30	Проф.восстановление УРЗА: ВВ-10 Биряково-1, ВВ-10 Биряково-2, ВВ-10 Дальний, ВВ-10 Згоскино, ВВ-10 Слободищево, ВВ-10 Чучково, СВВ-10 (поочер.).	4	03.03.2025	06.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	яч.10 кВ №4 ТН-10-1	2	04.03.2025	05.03.2025		0:30	Проф.восстановление УРЗА ТН-10--1, ТН-10-2 (поочер.).	2	04.03.2025	05.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	СЭВ-110	1	18.03.2025	18.03.2025	с включением ремонтной перемычки	1:00	Опробование АПВ СЭВ-110.	1	18.03.2025	18.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Западная	Т-3 10/6 кВ	1	03.03.2025	03.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-3.	1	03.03.2025	03.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Т-4 10/6 кВ	1	04.03.2025	04.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-4.	1	04.03.2025	04.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	СШ-0,4кВ	1	10.03.2025	10.03.2025	поочередное отключение АВ-0,4 ТСН-1 и АВ-0,4 ф.Нефедово КТП Колышкино.	1:00	Опробование АВР-0,4 ЩСН.	1	10.03.2025	10.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кубенское	ТН-110-1	1	13.03.2025	13.03.2025		1:00	Калибровка ТН-110-1.	1	13.03.2025	13.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кубенское	ТН-110-2	1	14.03.2025	14.03.2025		1:00	Калибровка ТН-110-2.	1	14.03.2025	14.03.2025	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Кубенское	ШСОМВ-110	1	13.03.2025	13.03.2025		1:00	Снятие оперативного тока на время вывода в ремонт ТН-110-1.	1	13.03.2025	13.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кубенское	ШСОМВ-110	1	14.03.2025	14.03.2025		1:00	Снятие оперативного тока на время вывода в ремонт ТН-110-2.	1	14.03.2025	14.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-1 35/6 кВ	2	17.03.2025	18.03.2025	выводится из работы Т-1, 1 СШ 35 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-1. Кап.ремонт ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	2	17.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-2 35/6 кВ	2	20.03.2025	21.03.2025	выводится из работы Т-2, 2 СШ 35 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-2. Кап.ремонт ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	2	20.03.2025	21.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №22 ДГК-2	1	31.03.2025	31.03.2025		1:00	Текущий ремонт ДГК-2.1, ДГК-2.2.	1	31.03.2025	31.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	ТН-110 1 СШ	1	27.03.2025	27.03.2025		1:00	Замена силикагеля ТН-110-1.	1	27.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №10 ТН-10-1	1	28.03.2025	28.03.2025		1:00	Калибровка ТН-10-1.	1	28.03.2025	28.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-10кВ	2	26.03.2025	27.03.2025		1:00	Опробование АВР-10 ВВ-10 Т-1 (включение СВВ-10 1-2 СШ и отключение ВВ-10 Т-1).	2	26.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-1 110/10 кВ	2	25.03.2025	26.03.2025		1:00	Текущий ремонт Т-1. Кап.ремонт ОД-110 Т-1.	2	25.03.2025	26.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №7 ДГК-1	1	24.03.2025	24.03.2025		1:00	Текущий ремонт ДГК-1.	1	24.03.2025	24.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	Т-1 110/35/10 кВ	3	10.03.2025	12.03.2025	выводится из работы Т-1, ТСН-1.	1:00	Текущий ремонт Т-1. Кап.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	3	10.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	1 СШ 110 кВ	3	10.03.2025	12.03.2025	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт Т-1. Кап.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля ТН-110-1.	3	10.03.2025	12.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	2 СШ 110 кВ	3	10.03.2025	12.03.2025	с включением ремонтной перемычки	1:00	Замена силикагеля ТН-110-2.	3	10.03.2025	12.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	СМВ-110	3	10.03.2025	12.03.2025	с включением ремонтной перемычки	1:00	Замена силикагеля ТТ-110-1, ТТ-110-2.	3	10.03.2025	12.03.2025	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-0,4кВ	1	25.03.2025	25.03.2025		1:00	Опробование АВР-0,4 кВ (поочередное отключение АВ-0,4 ТСН-1 и АВ-0,4 ТСН-2).	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-110	2	26.03.2025	27.03.2025	выводится из работы Т-1, 1 СШ 110 кВ, МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110.	1:00	Опробование АВР-110: МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110.	2	26.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АПВ МВ-110кВ	2	26.03.2025	27.03.2025	выводится из работы Т-1, 1 СШ 110 кВ, МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110.	1:00	Опробование АПВ-110: СЭВ-110, МВ-110 Шексна-Ермаково, ОД-110 Т-1.	2	26.03.2025	27.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Харовск (Р) (ретрансляция)	2	04.03.2025	05.03.2025	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960, мультиплексора Flexgain Plex-MR,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, серверов телемеханики ОИК "Котми-2010", оборудования ВЧ-связи АКСТ, радиостанции Icom, АТС Avaya.	2	04.03.2025	05.03.2025	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС -ПС 110кВ Семигородняя	1	11.03.2025	11.03.2025	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики ЭНТМ, оборудования ВЧ-связи АКСТ, радиостанции Icom.	1	11.03.2025	11.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Н. Погост	1	12.03.2025	12.03.2025	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton.	1	12.03.2025	12.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 220 кВ Харовская (Тяговая) (ретрансляция)	1	06.03.2025	06.03.2025	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВС-3, КП телемеханики ЭНТМ, ИБП АРС.	1	06.03.2025	06.03.2025	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110кВ Пундуга	1	18.03.2025	18.03.2025	без пропадания ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, КП телемеханики ЭНТМ, оборудования ВЧ-связи АВС-1, радиостанции Icom.	1	18.03.2025	18.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - ПС 35 кВ Кумзеро	1	19.03.2025	19.03.2025	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С , КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	19.03.2025	19.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - ПС 35 кВ Шапша	1	20.03.2025	20.03.2025	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	20.03.2025	20.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Золотава	1	21.03.2025	21.03.2025	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи ES-100, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	21.03.2025	21.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Арзубиха	1	22.03.2025	22.03.2025	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи ES-100, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	22.03.2025	22.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - РП 10кВ Победа	1	25.03.2025	25.03.2025	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание оборудование радиоканала "Микролинк", КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП АРС.	1	25.03.2025	25.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Грязовец (ретрансляция)	3	27.03.2025	29.03.2025	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи ЦВК-16, КП телемеханики МТК-30 и КП ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	3	27.03.2025	29.03.2025	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Молочное	1	29.03.2025	29.03.2025	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания.КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom.	1	29.03.2025	29.03.2025	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Калинкино	1	29.03.2025	29.03.2025	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	29.03.2025	29.03.2025	Согласованная

Начальник ДС

И.С. Мороз