Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер
Мурманского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ **И.А. Исаев**
"17" февраля **2025 г.**

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на март 2025 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Верхне-Туломская ГЭС-12								
В-3	5	17.03.25	21.03.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации (причина - проведение Арктического форума в г. Мурманск).	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-В/З; С.Р. В-3	5	24.03.25	28.03.25
ТН Л-163	3	18.03.25	20.03.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации (причина - проведение Арктического форума в г. Мурманск).	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР с а/краном при СР В-3	3	25.03.25	27.03.25
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС 12 – Заполярный №1 (Л-163)	3	18.03.25	20.03.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации (причина - проведение Арктического форума в г. Мурманск).	Вынужденный простой; с отключением; под наведенным напряжением; А.Г.-3 ч.; ВПр при СР В-3.	3	25.03.25	27.03.25
В-2	3	18.03.25	20.03.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации (причина - проведение Арктического форума в г. Мурманск).	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР при работе с а/краном, при среднем ремонте В-3.	3	25.03.25	27.03.25
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №1 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-133)	4	10.03.25	14.03.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Верховая ревизия с выбор. вскр. провода и г/тр на 33 опорах.	4	24.03.25	28.03.25
ВЛ 110 кВ Кильдин - Лопарская (Л-97)	4	17.03.25	21.03.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-137.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Верховая ревизия с выбор. вскр. провода и г/тр на 18 опорах.	4	10.03.25	14.03.25
ПС 150 кВ Снежногорск (ПС 29)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-170	31	01.03.25	31.03.25	На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-170.	31	01.03.25	31.03.25
ПС 110 кВ Мурмаши (ПС 36)								
В-110 Т-1	1	04.03.25	04.03.25		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя	1	04.03.25	04.03.25
В-110 Т-2	1	06.03.25	06.03.25		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя.	1	06.03.25	06.03.25
ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53)								
ВЛ-74	31	01.03.25	31.03.25	На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВЛ-74	31	01.03.25	31.03.25
ВЛ-122	31	01.03.25	31.03.25	На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВЛ-122.	31	01.03.25	31.03.25
В-150 АТ	25	07.03.25	31.03.25	С УТОЧНЕНИЕМ периода - в ремонте ВЛ-229 на ПС 330 кВ Мурманская. На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-150 АТ.	31	01.03.25	31.03.25
ВС-150	25	07.03.25	31.03.25	С УТОЧНЕНИЕМ периода - в ремонте ВЛ-229 на ПС 330 кВ Мурманская. На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВС-150.	31	01.03.25	31.03.25
ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)								
В-150 Т-2	31	01.03.25	31.03.25	На 1 день в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-150Т-2.	31	01.03.25	31.03.25
ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Нива ГЭС-3								
В-110 Т-3	26	03.03.25	28.03.25	вывести оборудование на 26 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; КРИк В-110 Т-3. ТО ОПН-110 Т-3. Профвосстановление ВЦ привода В-110 Т-3. С отключением и заземлением.	26	03.03.25	28.03.25
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	12	03.03.25	14.03.25	Вывести оборудование на 10 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор.Замена изоляторов.	12	03.03.25	14.03.25
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Белое Море с отпайкой на ПС 48А (Л-149)	5	03.03.25	07.03.25	В работе Л-147. Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Смена изоляторов, выправка опор.	5	03.03.25	07.03.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Хибины (Л-109)	5	03.03.25	07.03.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации (причина - проведение Арктического форума в г. Мурманск), в ремонте Л-156. Л-145. Вывести оборудование в указанный срок на 10 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Смена изоляторов. Замена деревянных деталей опор	12	10.03.25	21.03.25
ВЛ 150 кВ Главная – Восточный №1 с отпайкой на ПС Олений ручей (Л-195)	5	03.03.25	07.03.25	Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов	5	03.03.25	07.03.25
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	5	10.03.25	14.03.25	С ПЕРЕНОСОМ сроков - по инициативе эксплуатирующец организации. Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Устранение дефектов, смена изоляторов, замена деревянных деталей опор.	5	10.03.25	14.03.25
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	5	17.03.25	21.03.25	Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Устранение дефектов, смена изоляторов, замена деревянных деталей опор.	5	17.03.25	21.03.25
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ – Нагорная №2 с отпайками (Л-156)	5	17.03.25	21.03.25	Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок С ПЕРЕНОСОМ сроков по инициативе эксплуатирующей организацией (ПСЛ ЦЭС).	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов, ремонт ВОЛС, замена ОПН	5	24.03.25	28.03.25
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	5	17.03.25	21.03.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в связи со плановым снижением рабочей мощности Нива ГЭС-2, ремонтом Л-109 и по инициативе эксплуатирующей организации. Вывести оборудование в указанный срок на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Смена изоляторов. Замена деревянных деталей работ, замена грозотроса	12	10.03.25	21.03.25
ВЛ 110 кВ Оленегорск - Протоки (Л-131)	5	17.03.25	21.03.25	Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор	5	17.03.25	21.03.25
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Хибины (Л-109)	5	31.03.25	04.04.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации (причина - проведение Арктического форума в г. Мурманск), в ремонте Л-156. Л-145. Вывести оборудование в указанный срок на 10 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Смена изоляторов. Замена деревянных деталей опор	12	10.03.25	21.03.25

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Ёнский (Л-140)	5	31.03.25	04.04.25	Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок. С ПЕРЕНОСОМ сроков (по инициативе эксплуатирующей организации), в ремонте Л-103, Л-145.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Устранение дефектов, перетяжка проводов, замена грозотроса, монтаж ОПН.	5	24.03.25	28.03.25
ПС 150 кВ Административная (ПС 11А)								
ВЛ-206	5	10.03.25	14.03.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации С ИЗМЕНЕНИЕМ условия производства работ - Л-206 в транзите через ОВ-150. Вывести оборудование на 5 дней,	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; ВЛ-206 ТР; ТТ ВЛ-206 ТР; отбор масла ТТ ВЛ-206; ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ Л-206 -К. ВЛ-206, Л-206 в ремонт	5	24.03.25	28.03.25
ПС 150 кВ Ковдор (ПС 40А)								
БСК-5	5	03.03.25	07.03.25	С УТОЧНЕНИЕМ сроков для несовмещения с периодом снижения рабочей мощности на Нива ГЭС-2. Вывести оборудование на 3 дня в ууказанный срок..	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТО БСК-5. Опробование В БСК-5. РЗА, АУВ-АПВ - В. С отключеним и заземлением.	31	01.03.25	31.03.25
БСК-6	5	24.03.25	28.03.25	С УТОЧНЕНИЕМ сроков для несовмещения с периодом снижения рабочей мощности на Нива ГЭС-2. Вывести оборудование на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; О БСК-5. Опробование В БСК-6. РЗА, АУВ-АПВ - В. С отключением и заземлением.	31	01.03.25	31.03.25
ПС 110 кВ Сейто (ПС 41А)								
ВС-110	5	17.03.25	21.03.25	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков по инициативе эксплуатирующей организации. Вывести оборудование в указанный срок на 4 дня с включением ремонтной перемычки. Переключения на ПС 41А выполнять после вывода Л-140, а ввод ВС-110 до ввода Л-140.	Вынужденный простой; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Профилактический контроль ТЗ Л-79	4	24.03.25	27.03.25

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра _____ **А.Ф.Слатинский**

Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва _____ **К.В. Рябев**