Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



_____ А. Н. Рудневский
" 28 " "февраля " 2025 г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на март 2025 г.

№	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	А/Г	Март 2025																															Условия согласования и причины переноса/отказа
												Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	
												01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Предприятие: Боровичские электрические сети																																										
Объект: ПС 110 кВ Прогресс																																										
0	В	МШВ-110	ЗРР	03.03.2025 00:00	06.03.2025 24:00	4 дн 0 ч	Проф.контроль РЗА	1. С выводом МШВ в ремонт; 2. С объединением 1 и 2 СШ через шинную развилку л.Бр-3	с отключением		02:00				Р	Р	Р	Р																											
0	ЭПТ	1ТН-110	ЗРР	17.03.2025 00:00	17.03.2025 24:00	1 дн 0 ч	ТО вторичных цепей 1ТН-110_профвосстановление	1.С переводом цепей 1ТН-110 на 2 ТН-110; 2. С отключением и заземлением 1ТН-110;	с отключением		В3																	Р																
0	ЭПТ	2ТН-110	ЗРР	18.03.2025 00:00	18.03.2025 24:00	1 дн 0 ч	ТО вторичных цепей 2ТН-110_профвосстановление	1. С переводом цепей 2ТН-110 на 1ТН-110; 2. С отключением и заземлением 2ТН-110;	с отключением		В3																		Р															
Предприятие: Валдайские электрические сети																																										
Объект: ПС 110 кВ Пола																																										
0	В	СВ-110	ЗРР	26.03.2025 00:00	26.03.2025 24:00	1 дн 0 ч	Ввод в работу Т-1, Т-2	С отключением и заземлением СВ-110 , с включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																										Р						
Объект: ПС 110 кВ Залучье																																										
0	В	СВ-110	ВКЛ	20.03.2025 00:00	20.03.2025 24:00	1 дн 0 ч	Ввод в работу Т-1, Т-2	С отключением и заземлением СВ-110, с включением МЛП-110 НРДУ: не совмещать с работами на ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202).	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																				Р													
Объект: ПС 110 кВ Демянск																																										
0	В	СВ-110	ВПр	17.03.2025 08:00	19.03.2025 17:00	2 дн 9 ч	Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием РЗА СВ-110 кВ	С отключением и заземлением СВ-110	с отключением		В3																	Р														
0	В	В-110 л.Бел-1	ВПр	03.03.2025 08:00	05.03.2025 17:00	2 дн 9 ч	Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием РЗА В-110 кВ л.Бел-1	С отключением и заземлением В-110 кВ л. Бел-1 НРДУ: с вводом в работу при совмещении ВЛ 330 кВ Чудово - Новгородская в ПАР.	с отключением		В3			Р	Р	Р																											
0	В	В-110 л.Злч-3	ВПр	10.03.2025 08:00	12.03.2025 17:00	2 дн 9 ч	Вынужденный простой в связи с техническим обслуживанием РЗА В-110 кВ л.Злч-3	С отключением и заземлением В-110 кВ л. Злч.3 НРДУ: с вводом в работу при совмещении ВЛ 330 кВ Чудово - Новгородская в ПАР.	с отключением		В3									Р	Р	Р	Р																				
Предприятие: Ильменские электрические сети																																										
Объект: ПС 35 кВ Подгощи																																										
0	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Волот – Подгощи (Л.Волотовская-1)	ТР	17.03.2025 00:00	21.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ЛР л.Влт-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 35 кВ Волот - Подгощи (Л.Волотовская-1) на ПС 35 кВ Волот, на ПС 35 кВ Подгощи	с отключением		01:00																	Р	Р	Р	Р													
0	ЭПТ	СШ-35	ТР	17.03.2025 00:00	21.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ШР л.Влт-1, ШР л.Пдг-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением СШ-35. С переводом нагрузки по ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Коростынь.	с отключением		01:00																	Р	Р	Р	Р													
0	ЭПТ	В-35 л Влт-1	ТР	17.03.2025 00:00	21.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт В-35 л.Влт-1, ШР л.Влт-1, ЛР л.Влт-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-35 л.Влт-1	с отключением		01:00																	Р	Р	Р	Р													
Объект: ПС 110 кВ Шимск																																										
0	СШ	1СШ-110	ЗРР	31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Поддержание уровня напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Шимск не выше 114 кВ для обеспечения надлежащего качества напряжения у потребителей в соответствии с ГОСТ в связи с выводом в ремонт Т-2	Без отключения 1СШ-110. С переводом нагрузки с Т-2 на Т-1. С включением РН 110 Т-1	без отключения		01:00																																Р	
0	В	ОВ-110	ВПр	17.03.2025 00:00	21.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Техническое обслуживание РЗА в объеме «В»	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОВ-110	с отключением		01:00																	Р	Р	Р	Р													
Объект: ПС 110 кВ Подберезье																																										
0	ЭПТ	2СШ-110	ТР	24.03.2025 00:00	28.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ШР-110 Т-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2сш-110	с отключением		01:00																								Р	Р	Р	Р	Р					
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Магистральная – Подберезье	ТР	24.03.2025 00:00	28.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт 2МЛР-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Магистральная – Подберезье на ПС 110 кВ Магистральная, ПС 110 кВ Подберезье	с отключением		01:00																								Р	Р	Р	Р	Р					
Объект: ПС 110 кВ Новоселицы																																										
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Крестцы - Новоселицы (Л. Крестецкая-3)	ТР	24.03.2025 00:00	28.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Кр-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Крестцы - Новоселицы (Л. Крестецкая-3) на ПС 110 кВ Крестцы, ПС 110 кВ Новоселицы	с отключением		01:00																								Р	Р	Р	Р	Р					
0	СШ	ОШ	ТР	24.03.2025 00:00	28.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ОР-110 л.Кр-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением ош-110	с отключением		01:00																								Р	Р	Р	Р	Р					
0	В	В л.Кр-3	ТР	24.03.2025 00:00	28.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания ТТ-110 л.Кр-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Кр-3	с отключением		01:00																								Р	Р	Р	Р	Р					
0	В	СОВ-110	ТР	24.03.2025 00:00	28.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания 1ТТ-110 СОВ-110, ОР-110 СОВ-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СОВ-110. С включением РН Т-2. Раздельная работа шин 110 кВ	с отключением		01:00																								Р	Р	Р	Р	Р					
0	В	В л.Ан-4	ВПр	31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Техническое обслуживание РЗА в объеме «В»	С отключением, разборкой схемы, заземлением В-110 л.Ан-4. С переводом ВЛ 110 кВ Восточная – Новоселицы II цепь с отпайками (Л.Антоновская-4) на СОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	01:00																															Р	
0	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Новоселицы-Пролетарий (Л.Новоселицкая-1)	ТР	03.03.2025 00:00	04.03.2025 24:00	2 дн 0 ч	Текущий ремонт ЛР-35 л.Нвс-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 35 кВ Новоселицы-Пролетарий (Л.Новоселицкая-1) на ПС 110 кВ Новоселицы, ПС 35 кВ Пролетарий	с отключением		01:00				Р																												

0	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Новоселицы-Пролетарий (Л.Новоселицкая-2)	ТР	05.03.2025 00:00	07.03.2025 24:00	3 дн 0 ч	Текущий ремонт ЛР-35 л.Нвс-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 35 кВ Новоселицы-Пролетарий (Л.Новоселицкая-2) на ПС 110 кВ Новоселицы, ПС 35 кВ Пролетарий	с отключением		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Керамзит													
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1)	ТР	17.03.2025 00:00	21.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ЛР-110 л.Юж-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Шимск – Южная I цепь с отпайками (Л.Южная-1) на ПС 110 кВ Южная, ПС 110 кВ Керамзит, ПС 110 кВ Ракомо, ПС 110 кВ Борки, ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Шимск. Питание ПС 110 кВ Ракомо, ПС 110 кВ Борки, ПС 110 кВ Лесная перевести по ВЛ 110 кВ Южная – Шимск II цепь с отпайками (Л.Южная-2)	с отключением		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Восточная													
0	ЭПТ	ТН-1-110	ВПр	31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Техническое обслуживание вторичных цепей ТН-1-110 в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН-1-110. С переводом нагрузки на ТН-2-110	с отключением		01:00	
0	СШ	ОШ-110	ТР	31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ОР-110 Т-1. Техническое обслуживание вторичных цепей ТН ОШ-110 в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОШ-110, ТН ОШ-110	с отключением		01:00	
0	В	СВ-110	ТР	10.03.2025 00:00	14.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания СВ-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110. С раздельной работой шин 110 кВ	с отключением		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Вишерская													
0	СШ	ОШ-110	ТР	31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ОР-110 Т-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОШ-110	с отключением		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Борки													
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Шимск – Южная II цепь с отпайками (Л.Южная-2)	ТР	24.03.2025 00:00	28.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ЛР-110 л.Юж-2	С отключением, заземлением, разборкой схемы ВЛ 110 кВ Шимск Южная II цепь с отпайками (Л.Южная-2)	с отключением		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Базовая													
0	СШ	1СШ-110	ТР	03.03.2025 00:00	07.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт ШР-110 Т-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1сш-110 НРДУ: с вводом в работу при совмещении ВЛ 330 кВ Чудово - Новгородская в ПАР.	с отключением		01:00	
0	СШ	3СШ-110	ТР	17.03.2025 00:00	21.03.2025 24:00	5 дн 0 ч	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания Т-3, РВС-110 Т-3, ОД-110 Т-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением 3 сш-110. С переводом нагрузки на Т-1 и Т-2	с отключением		01:00	
Объект: Ильменские электрические сети													
0	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Новоселицы-Пролетарий (Л.Новоселицкая-1)	БВР	31.03.2025 00:00	04.04.2025 24:00	5 дн 0 ч	Верховой осмотр и проверки антикоррозийного покрытия металлически х опор в пролетах опор №1-8.	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 35 кВ Новоселицы-Пролетарий (Л.Новоселицкая-1) на ПС 110 кВ кВ Новоселицы, ПС 35 кВ Пролетарий. С установкой ПЗ на месте производства работ.	с отключением		02:00	
Предприятие: Новгородское РДУ													
Объект: ПС 110 кВ Рудничная													
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Любытино – Рудничная (Л.Любытинская-3)	ЗРР	17.03.2025 00:00	28.03.2025 24:00	12 дн 0 ч	Деление сети по режимным условиям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская - Чудово для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО		без отключения	не в транзите	ВЗ	
Объект: ПС 110 кВ Прогресс													
0	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Мошенское (Л.Мошенская-1)	ЗРР	17.03.2025 00:00	28.03.2025 24:00	12 дн 0 ч	Деление сети по режимным условиям в период вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Ленинградская - Чудово для исключения перевода дополнительной нагрузки на энергосистему Новгородской области в послеаварийном режиме действием АОПО		без отключения	не в транзите	ВЗ	

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплёв