УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 26 " июня 2026 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на июль 2026 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС											
ПС 110 кВ Полдарса	2 СШ 110 кВ	1	10.07.2026	10.07.2026	С включением ремонтной перемычки. Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Полдарса: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ с обеих сторон. 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Вострое и 3 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Дымково с учетом каскадного действия защит (1ст./3ст.; 3ст./3ст.; 3ст./1ст.). Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 25.06-08.07.2026 Архангельского РДУ.	1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ 2 СШ.	1	03.07.2026	03.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Полдарса	1 СШ 110 кВ	1	09.07.2026	09.07.2026	С включением ремонтной перемычки. Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Полдарса: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ с обеих сторон. 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Вострое и 3 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Дымково с учетом каскадного действия защит (1ст./3ст.; 3ст./3ст.; 3ст./1ст.). Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 25.06-08.07.2026 Архангельского РДУ.	1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ 1 СШ.	1	02.07.2026	02.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Полдарса	СМВ 110 кВ	1	10.07.2026	10.07.2026	С включением ремонтной перемычки. Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Полдарса: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ с обеих сторон. 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Вострое и 3 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Дымково с учетом каскадного действия защит (1ст./3ст.; 3ст./3ст.; 3ст./1ст.). Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 25.06-08.07.2026 Архангельского РДУ.	1:00	Высоковольтные испытания СМВ 110 кВ.	1	03.07.2026	03.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО - У.АЛЕКСЕЕВО	1	06.07.2026	06.07.2026		1:00	Высоковольтные испытания КС 110 кВ Усть-Алексеево (ф. С) на ПС 110 кВ Дымково.	1	06.07.2026	06.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	Т-1 110/35/6 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026		2:00	Капитальный ремонт Т-1, ОР 110 кВ Т-1, ТР 110 кВ Т-1.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Золотавцево	Т-1 35/10 кВ	3	06.07.2026	08.07.2026		2:00	Текущий ремонт силового трансформатора Т-1 и ТСН-1.	3	06.07.2026	08.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Золотавцево	Т-2 35/10 кВ	3	08.07.2026	10.07.2026		2:00	Текущий ремонт силового трансформатора Т-2 и ТСН-2.	3	08.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ВУЭС	КВЛ-35 кВ Золотавцево-Дружба	1	09.07.2026	09.07.2026		1:00	Высоковольтные испытания конденсатора связи на ПС 35 кВ Золотавцево.	1	09.07.2026	09.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ ДЫМКОВО-1	3	01.07.2026	03.07.2026		2:00	Капитальнный ремонт МВ 110 кВ Дымково-1, ЛР 110 кВ Дымково-1 и ОР 110 кВ Дымково-1. Высоковольтные испытания.	3	01.07.2026	03.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-1	3	01.07.2026	03.07.2026	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	1. Капитальный ремонт ЛР 110 кВ Дымково-1, МВ 110 кВ Дымково-1, высоковольтные испытания на ПС 110 кВ Великий Устюг.2. Высоковольтные испытания КС 110 кВ ВЛ Дымково 1 (ф. А,В,С) на ПС 110 кВ Великий Устюг и КС 110 кВ ВЛ В. Устюг-1 (ф. А,В,С) на ПС 110 кВ Дымково.	3	01.07.2026	03.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ОСШ 110 кВ	3	01.07.2026	03.07.2026		2:00	Капитальнный ремонт МВ 110 кВ Дымково-1, ЛР 110 кВ Дымково-1 и ОР 110 кВ Дымково-1. Высоковольтные испытания.	3	01.07.2026	03.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ ДЫМКОВО-2	5	06.07.2026	10.07.2026		2:00	Капитальнный ремонт МВ 110 кВ Дымково-2, ЛР 110 кВ Дымково-2 и ОР 110 кВ Дымково-2. Высоковольтные испытания.	5	06.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-2	5	06.07.2026	10.07.2026	Ослабление транзита 110 кВ.	2:00	1. Капитальный ремонт ЛР 110 кВ Дымково-2, МВ 110 кВ Дымково-2, высоковольтные испытания на ПС 110 кВ Великий Устюг.2. Высоковольтные испытания КС 110 кВ ВЛ Дымково 2 (ф. А,В) на ПС 110 кВ Великий Устюг и КС 110 кВ ВЛ В. Устюг-2 (ф. А,В,С) на ПС 110 кВ Дымково.	5	06.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ОСШ 110 кВ	5	06.07.2026	10.07.2026		2:00	Капитальнный ремонт МВ 110 кВ Дымково-2, ЛР 110 кВ Дымково-2 и ОР 110 кВ Дымково-2. Высоковольтные испытания.	5	06.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	1СШ 110 кВ	5	13.07.2026	17.07.2026		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ, МВ 110 кВ Т-1, ШР 110 кВ Дымково-1, ШР 110 кВ РП-1, ШР 110 кВ Т-1, ШР 110 кВ 1 СШ ШСОМВ, ШР 110 кВ ТН 1 СШ, ТН 110 кВ 1 СШ. Высоковольтные испытания.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Великий Устюг	ОСШ 110 кВ	5	13.07.2026	17.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ОР 110 кВ Т-1, ОР 110 кВ ШСОМВ. Высоковольтные испытания.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	Т-1 110/35/6 кВ	5	13.07.2026	17.07.2026		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ, МВ 110 кВ Т-1, ШР 110 кВ Т-1, ОР 110 кВ Т-1. Высоковольтные испытания.	5	13.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	ШСОМВ-110 кВ	5	13.07.2026	17.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ОР 110 кВ ШСОМВ, ШР 110 кВ 1 СШ ШСОМВ. Высоковольтные испытания.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ ДЫМКОВО-1	5	13.07.2026	17.07.2026		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ, ШР 110 кВ Дымково-1. Высоковольтные испытания.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-1	5	13.07.2026	17.07.2026	не в транзите	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Великий Устюг для капитального ремонта 1 СШ 110 кВ, ОСШ 110 кВ, ШР 110 кВ Дымково-1.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ РП-1	5	13.07.2026	17.07.2026		2:00	Капитальный ремонт 1 СШ 110 кВ, ШР 110 кВ РП-1. Высоковольтные испытания.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1)	5	13.07.2026	17.07.2026	не в транзите	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Великий Устюг для капитального ремонта 1 СШ 110 кВ, ОСШ 110 кВ, ШР 110 кВ РП-1.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ТН 110 кВ 1 СШ	5	13.07.2026	17.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ТН 110 кВ 1 СШ, ШР 110 кВ ТН 1 СШ.	5	13.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	2СШ 110 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 110 кВ, МВ 110 кВ Т-2, ШР 110 кВ Дымково-2, ШР 110 кВ РП-2, ШР 110 кВ Т-2, ШР 110 кВ 2 СШ ШСОМВ, ШР 110 кВ ТН 2 СШ, ТН 110 кВ 2 СШ, ШР 110 кВ 2 СШ Перемычка. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ОСШ 110 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ОР 110 кВ Т-2, ОР 110 кВ Перемычка. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	Т-2 110/35/6 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 110 кВ, МВ 110 кВ Т-2, ШР 110 кВ Т-2, ОР 110 кВ Т-2. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	ШСОМВ-110 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ШР 110 кВ 2 СШ ШСОМВ. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ ДЫМКОВО-2	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 110 кВ, ШР 110 кВ Дымково-2. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ В. УСТЮГ-ДЫМКОВО-2	5	27.07.2026	31.07.2026	не в транзите	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Великий Устюг для капитального ремонта 2 СШ 110 кВ, ОСШ 110 кВ, ШР 110 кВ Дымково-2.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	МВ 110 кВ РП-2	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт 2 СШ 110 кВ, ШР 110 кВ РП-2. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2)	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Великий Устюг для капитального ремонта 2 СШ 110 кВ, ОСШ 110 кВ, ШР 110 кВ РП-2.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Великий Устюг	ТН 110 кВ 2 СШ	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ТН 110 кВ 2 СШ, ШР 110 кВ ТН 2 СШ. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Великий Устюг	Перемычка 110 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ШР 110 кВ 2 СШ Перемычка, ОР 110 кВ Перемычка.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ОСШ 110 кВ	1	20.07.2026	20.07.2026		1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ ОСШ.	1	20.07.2026	20.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ТН-ОСШ 110 кВ	1	20.07.2026	20.07.2026		1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ ОСШ.	1	20.07.2026	20.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ТН-1СШ 110 кВ	1	21.07.2026	21.07.2026		1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ 1 СШ.	1	21.07.2026	21.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ТН-2СШ 110 кВ	1	21.07.2026	21.07.2026		1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ 2 СШ.	1	21.07.2026	21.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вострое	2 СШ 110 кВ	1	14.07.2026	14.07.2026	Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Вострое линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Полдарса. С включением ремонтной перемычки.	1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ 2 СШ.	1	14.07.2026	14.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вострое	ТН 110 кВ 2 СШ	1	14.07.2026	14.07.2026		1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ 2 СШ.	1	14.07.2026	14.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	Т-1 110/10 кВ	3	13.07.2026	15.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1, МВ 110 кВ Т-1, ТСН-1.	3	13.07.2026	15.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	Т-2 110/10 кВ	3	15.07.2026	17.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2, МВ 110 кВ Т-2, ТСН-2.	3	15.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	2СШ 110 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 2 СШ СМВ, ШР 110 кВ ТН 2 СШ, ТР 110 кВ Т-2, ЛР 110 кВ Рослятино, ТТ 110 кВ Рослятино, ТТ 110 кВ СМВ.	5	20.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-2 110/10 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026		1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 2 СШ СМВ, ШР 110 кВ ТН 2 СШ, ТР 110 кВ Т-2, ЛР 110 кВ Рослятино, ТТ 110 кВ Рослятино, ТТ 110 кВ СМВ.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	СМВ-110 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026	Разрыв транзита 110 кВ.	1:00	Текущий ремонт ШР 110 кВ 2 СШ СМВ, ШР 110 кВ ТН 2 СШ, ТР 110 кВ Т-2, ЛР 110 кВ Рослятино, ТТ 110 кВ Рослятино, ТТ 110 кВ СМВ.	5	20.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РОСЛЯТИНО-ЗЕЛЕНЦОВО	5	20.07.2026	24.07.2026		1:00	Текущий ремонт ЛР 110 кВ Рослятино, ТТ 110 кВ Рослятино, ТТ 110 СМВ на ПС 110 кВ Зеленцово.	5	20.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Кузино	Т-1 35/10 кВ	3	06.07.2026	08.07.2026		2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА.	3	06.07.2026	08.07.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Кузино	Т-2 35/10 кВ	3	08.07.2026	10.07.2026		2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА.	3	08.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Кузино-Покрово	2	13.07.2026	14.07.2026		2:00	1. Профилактическое восстановление УРЗиА МВ 35 кВ Покрово на ПС 35 кВ Кузино. 2. Высоковольтные испытания КС 35 кВ ВЛ Покрово (ф. В,С) на ПС 35 кВ Кузино.	2	13.07.2026	14.07.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ Морозовица-Кузино	2	16.07.2026	17.07.2026		2:00	1. Профилактическое восстановление УРЗиА МВ 35 кВ Морозовица на ПС 35 кВ Кузино. 2. Высоковольтные испытания КС 35 кВ ВЛ Морозовица (ф. С) на ПС 35 кВ Кузино.	2	16.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Кузино	СМВ-35 кВ	1	29.07.2026	29.07.2026		2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА.	1	29.07.2026	29.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Морозовица	СВВ-35 кВ	2	27.07.2026	28.07.2026		2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА.	2	27.07.2026	28.07.2026	Согласованная
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	2	11.07.2026	12.07.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С разбивкой на 2 срока. Не совмещать с ремонтами: 01-03.07.2026. ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 1 06-10.07.2026. ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 2 13-17.07.2026 ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 1 20-24.07.2026 ВЛ 110 кВ Рослятино-Зеленцово 27-31.07.2026 ВЛ В.Устюг-Дымково 2 Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 30,6 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 15 МВт.	8:00	Замена опор № 50, 141, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 142-180.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	2	18.07.2026	19.07.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. С разбивкой на 2 срока. Не совмещать с ремонтами: 01-03.07.2026. ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 1 06-10.07.2026. ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 2 13-17.07.2026 ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 1 20-24.07.2026 ВЛ 110 кВ Рослятино-Зеленцово 27-31.07.2026 ВЛ В.Устюг-Дымково 2 Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 30,6 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 15 МВт.	8:00	Замена опор № 50, 141, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 142-180.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2)	2	09.07.2026	10.07.2026	Ослабление транзита 110 кВ.	1:00	Проверка состояния болтовых соединений проводов и тросов на переходах через водные преграды (опоры № 9,10).	2	09.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	07.07.2026	07.07.2026	Поочередно (сначала основной, потом резервный) и кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Кич. Городок.	1:00	Профилактические работы на ЦППС Кич-Городецкого участка Никольского РЭС.	1	07.07.2026	07.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	21.07.2026	21.07.2026	Поочередно (сначала основной, потом резервный) и кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Великий Устюг, ПС 110 кВ Борки, ПС 110 кВ Дымково, ПС 110 кВ Полдарса, ПС 110 кВ Приводино, ПС 110 кВ Сусоловка, ПС 110 кВ Усть-Алексеево, РП 110 кВ Красавино.	1:00	Профилактические работы на ЦППС Великоустюгского РЭС.	1	21.07.2026	21.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	28.07.2026	28.07.2026	Кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ по основному и резервному каналам с ПС 110 кВ Великий Устюг, ПС 110 кВ Борки, ПС 110 кВ Дымково, ПС 110 кВ Полдарса, ПС 110 кВ Приводино, ПС 110 кВ Сусоловка, ПС 110 кВ Усть-Алексеево, РП 110 кВ Красавино.	1:00	Профилактические работы на оборудовании оптической связи ПС 110 кВ Великий Устюг.	1	28.07.2026	28.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Великий Устюг (ретрансляция)	1	23.07.2026	23.07.2026	Полное пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Великий Устюг на время производства работ.	1:00	Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Великий Устюг.	1	23.07.2026	23.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – ПС 110 кВ Кич-Городок (ретрансляция)	1	09.07.2026	09.07.2026	Полное пропадание информации в ЦУС Вологодского филиала и Вологодское РДУ с ПС 110 кВ Кич. Городок на время производства работ.	1:00	Профилактические работы на оборудовании КП телемеханики «Транзит-RTU» ПС 110 кВ Кич. Городок.	1	09.07.2026	09.07.2026	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Великодворье	4	07.07.2026	10.07.2026	С запиткой ПС 35 кВ Великодворье по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Капитальный ремонт. Усиление изоляции, установка спиральных шлейфовых зажимов на опоре № 162. Ремонт провода в пролётах опор № 20-21, 93-94, 103-104.	4	07.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Великодворье	4	28.07.2026	31.07.2026	С запиткой ПС 35 кВ Великодворье по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Капитальнный ремонт. Ремонт контуров заземления опор № 1-41. Ремонт ж/б опор № 28, 39, 55, 58, 72, 80, 95. Ремонт фундаментов опор № 1, 156, 162. Выправка ж/б опор № 14, 15, 90, 92, 96, 99, 103-105, 118, 127, 139, 148, 149, 154.	4	28.07.2026	31.07.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	5	20.07.2026	24.07.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: - 20-21.07.2026 Г-1 или Г-2; - 22.07.2026 Г-1 и Г-2; - 23-24.07.2026 Г-1 или Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 20-22.07.2026 не менее 31 МВт; - 23-24.07.2026 не менее 25 МВт.	2:00	Техническое обслуживание. Верховые осмотры опор № 1-290 с осмотром проводов и грозотросов с выемкой их из поддерживающих зажимов.	5	20.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Тиманово	1 СШ-10 кВ	5	13.07.2026	17.07.2026	С запиткой ВЛ 10 кВ Дор и ВЛ 10 кВ Алексейково по связкам с ВЛ 10 кВ.	2:00	Капитальный ремонт 1 СШ-10 кВ, текущий ремонт ОПН-10 1 СШ-10. Высоковольтные испытания.	5	13.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Тиманово	2 СШ-10 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026	С запиткой ВЛ 10 кВ Комплекс и ВЛ 10 кВ Харино по связкам с ВЛ 10 кВ.	2:00	Капитальный ремонт 2 СШ-10 кВ, текущий ремонт ОПН-10 2 СШ-10. Высоковольтные испытания.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	2СШ 110 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026	С переводом ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово на ОВ-110 кВ с фиксацией на 1 СШ-110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ТР-110 Т-2, ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Тотьма-1, ШР-2-110 Биряково, ШР-2-110 ТН-2, ШР-2-110 СВ-110, ШР-2-110 ОВ-110. Текущий ремонт МВ-110 кВ Биряково, ТТ-110 Биряково, ТТ-110 Тотьма-1, ТТ-110 Т-2 , ОПН-110 ТН-2. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	Т-2 110/35/10 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ТР-110 Т-2, ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Тотьма-1, ШР-2-110 Биряково, ШР-2-110 ТН-2, ШР-2-110 СВ-110, ШР-2-110 ОВ-110. Текущий ремонт МВ-110 кВ Биряково, ТТ-110 Биряково, ТТ-110 Тотьма-1, ТТ-110 Т-2 , ОПН-110 ТН-2. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	СВ-110 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ТР-110 Т-2, ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Тотьма-1, ШР-2-110 Биряково, ШР-2-110 ТН-2, ШР-2-110 СВ-110, ШР-2-110 ОВ-110. Текущий ремонт МВ-110 кВ Биряково, ТТ-110 Биряково, ТТ-110 Тотьма-1, ТТ-110 Т-2 , ОПН-110 ТН-2. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ БИРЯКОВО	5	27.07.2026	31.07.2026	С переводом ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово на ОВ-110 кВ с фиксацией на 1 СШ-110 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ТР-110 Т-2, ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Тотьма-1, ШР-2-110 Биряково, ШР-2-110 ТН-2, ШР-2-110 СВ-110. Текущий ремонт МВ-110 кВ Биряково, ТТ-110 Биряково, ТТ-110 Тотьма-1, ТТ-110 Т-2 , ОПН-110 ТН-2. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ ТОТЬМА-1	5	27.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ТР-110 Т-2, ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Тотьма-1, ШР-2-110 Биряково, ШР-2-110 ТН-2, ШР-2-110 СВ-110, ШР-2-110 ОВ-110. Текущий ремонт МВ-110 кВ Биряково, ТТ-110 Биряково, ТТ-110 Тотьма-1, ТТ-110 Т-2 , ОПН-110 ТН-2. Высоковольтные испытания.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ПОГОРЕЛОВО-ТОТЬМА-1	5	27.07.2026	31.07.2026	не в транзите	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Погорелово для капитального ремонта 2 СШ-110 кВ.	5	27.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ БИРЯКОВО	1	31.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 ОВ-110.	1	31.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БИРЯКОВО-ПОГОРЕЛОВО	1	31.07.2026	31.07.2026	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 31 МВт.	2:00	Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 110 кВ Погорелово для капитального ремонта ШР-2-110 ОВ-110.	1	31.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	ОСШ 110 кВ	1	31.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 ОВ-110.	1	31.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	ОВ-110 кВ	1	31.07.2026	31.07.2026		2:00	Капитальный ремонт ШР-2-110 ОВ-110.	1	31.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ВЛАСЬЕВСКАЯ	1	01.07.2026	01.07.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 кВ Власьевская, ТТ-110 Власьевская.	1	01.07.2026	01.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОВ-110 кВ	1	02.07.2026	02.07.2026		1:00	Текущий ремонт ОВ-110 кВ, ТТ-110 ОВ-110.	1	02.07.2026	02.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОСШ 110 кВ	1	02.07.2026	02.07.2026		1:00	Текущий ремонт ОВ-110 кВ, ТТ-110 ОВ-110, ТНН-0-110.	1	02.07.2026	02.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	1	07.07.2026	07.07.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 кВ Юбилейная, ТТ-110 Юбилейная.	1	07.07.2026	07.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-1 110/10 кВ	3	06.07.2026	08.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1, МВ-110 кВ Т-1.	3	06.07.2026	08.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-2 110/10 кВ	3	13.07.2026	15.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2, МВ-110 кВ Т-2.	3	13.07.2026	15.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	1	16.07.2026	16.07.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 кВ Бабушкино, ТТ-110 Бабушкино.	1	16.07.2026	16.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ТОТЬМА-1	1	20.07.2026	20.07.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 кВ Тотьма-1, ТТ-110 Тотьма-1.	1	20.07.2026	20.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	СВ-110 кВ	1	21.07.2026	21.07.2026	С раздельной работой 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ.	1:00	Текущий ремонт ТТ-110 СВ-110.	1	21.07.2026	21.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	ТН-1СШ 110 кВ	1	17.07.2026	17.07.2026		1:00	Текущий ремонт ТН-1-110.	1	17.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ТН-2СШ 110 кВ	1	24.07.2026	24.07.2026		1:00	Текущий ремонт ТН-2-110.	1	24.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Д.Починок	Т-1 35/10 кВ	1	27.07.2026	27.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10, МВ-35 КВ Т-1.	1	27.07.2026	27.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Д.Починок	Яч. 10 кВ № 04 ТСН-1-10	1	27.07.2026	27.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10, МВ-35 КВ Т-1.	1	27.07.2026	27.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Д.Починок	Т-2 35/10 кВ	1	28.07.2026	28.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2-10, МВ-35 КВ Т-2.	1	28.07.2026	28.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Д.Починок	Яч. 10 кВ № 09 ТСН-2	1	28.07.2026	28.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2-10, МВ-35 КВ Т-2.	1	28.07.2026	28.07.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Д.Починок	2	27.07.2026	28.07.2026	С запиткой КРН-10 кВ по связкам ВЛ 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10, МВ-35 КВ Т-1,Т-2, ТСН-2-10, МВ-35 КВ Т-2.	2	27.07.2026	28.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Т-1 110/35/10 кВ	1	02.07.2026	02.07.2026		1:00	Высоковольтные испытания Т-1.	1	02.07.2026	02.07.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА2 - БАБУШКИНО	1	25.07.2026	25.07.2026	Разрыв транзита 110 кВ. Вологодское РДУ. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 27.06-08.07.2026	1:00	Высоковольтные испытания КС-110 кВ ВЛ Тотьма-2 - Бабушкино (ф. А,В) на ПС 110 кВ Бабушкино и КС-110 кВ ВЛ Тотьма-2 - Бабушкино (ф. А,В) на ПС 110 кВ Тотьма-2.	1	07.07.2026	07.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Никольская	Т-2 35/10 кВ	3	01.07.2026	03.07.2026		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	3	01.07.2026	03.07.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Великодворье	1	01.07.2026	01.07.2026	С запиткой ПС 35 кВ Великодворье по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Профилактический контроль УРЗиА ВВ-35 кв Великодворье на ПС 35 кВ Никольская.	1	01.07.2026	01.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Никольская	Т-1 35/10 кВ	4	07.07.2026	10.07.2026		2:00	Профилактический контроль УРЗиА.	4	07.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Карица	Яч. 10 кВ № 06 ТН-10	1	13.07.2026	13.07.2026		2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА.	1	13.07.2026	13.07.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	Снижение объёма ОН потребителей операционной зоны Вологодского РДУ, подключенной к АЧР, на объектах	1	13.07.2026	13.07.2026	Снижение объёма ОН потребителей, подключенной к АЧР на ПС 35 кВ Карица, на 0,1 МВт.	2:00	Профилактическое восстановление АЧР 10 кВ на ПС 35 кВ Карица.	1	13.07.2026	13.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Карица	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Село	1	13.07.2026	13.07.2026		2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА.	1	13.07.2026	13.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Карица	Т-1 35/10 кВ	1	14.07.2026	14.07.2026		2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА.	1	14.07.2026	14.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Карица	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 Поселок	1	14.07.2026	14.07.2026		2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА.	1	14.07.2026	14.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Карица	Яч. 10 кВ № 07 ВЛ-10 Промзона	1	15.07.2026	15.07.2026		2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА.	1	15.07.2026	15.07.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	1	16.07.2026	16.07.2026	С погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	2:00	Профилактическое восстановление УРЗиА ВВ-35 кВ Ида на ПС 35 кВ Карица.	1	16.07.2026	16.07.2026	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	02.07.2026	02.07.2026	Возможное пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton комплекса связи ВОЛС ПС 110 кВ Тарнога и Тарногского РЭС.	1	02.07.2026	02.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	07.07.2026	07.07.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера уОДС ПО "ВУЭС".	1	07.07.2026	07.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	09.07.2026	09.07.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, АРМ Реклоузера ОДП Тотемского РЭС.	1	09.07.2026	09.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	13.07.2026	14.07.2026	Кратковременное пропадание каналов связи, записи переговоров диспетчера.	2:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании АТС Definity, системы записи переговоров ЭХО+, системы аудиоконференции Ассамблеа.	2	13.07.2026	14.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	23.07.2026	23.07.2026	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ поочерёдно на оборудовании основного и резервного серверов ТМ и АРМ Диспетчера, МЭК (Видеостена) ОДП Тарногского РЭС.	1	23.07.2026	23.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	23.07.2026	24.07.2026	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики.	2:00	Техническое обслуживание оборудования ВЧ (АКСТ, СПИ-122, СПИ-244, АВС-1, АВС-3) и ТМ (Телеканал-М и Телеканал-М2), СГЭ (Eaton), радиосвязи, АТС (Minicom DX, Триком), системы записи переговоров ЭХО+ и Фантом Тарногского РЭС.	2	23.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	30.07.2026	30.07.2026	Возможно кратковременное пропадание 2 каналов Вологодского РДУ, 3 автоматических каналов Вологдского филиала. Не будет работать аудио-селектор с Вологодским филиалом.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексора «Морион» OGM 30 E.	1	30.07.2026	30.07.2026	Утверждена РДУ
Вологодские ЭС											
ПС 110 кВ Кадников	Т-2 110/10 кВ	2	01.07.2026	02.07.2026		0:30	Текущий ремонт Т-2, ТТ-110 Т-2, в/в испытания Т-2.	2	01.07.2026	02.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	2 СШ 110 кВ	1	13.07.2026	13.07.2026	выводится из работы 2 СШ 110 кВ, ТН-110-2, отключить СР-110-1 для безопасного производства работ.	0:30	Текущий ремонт ТН-110-2, в/в испытания ТН-110-2.	1	13.07.2026	13.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	яч.10кВ №27 ТСН-2	1	08.07.2026	08.07.2026		2:00	Текущий ремонт ТСН-2.	1	08.07.2026	08.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-1 110/6 кВ	4	07.07.2026	10.07.2026		0:30	Покраска оборудования Т-1.	4	07.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-2 110/6 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026		0:30	Покраска оборудования Т-2.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Архангельская	яч.10кВ №1 Шера	5	06.07.2026	10.07.2026		0:30	В/в испытания ВВ-10 Шера, ВВ-10 Спасский, ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Сокольский, ВВ-10 Василево, СВВ-10, ВВ-10 Озерки, ВВ-10 Т-2, ВВ-10 Шачино.	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ НОВЛЕНСКОЕ-НЕФЕДОВО	3	06.07.2026	08.07.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не свомещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Нефедово - Никольский Торжок 08-10.07.2026	1:00	Вырубка угрожающих деревьев.	5	06.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ - БИРЯКОВО	3	13.07.2026	15.07.2026	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 30,6 МВт. Вологодское РДУ. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 27.06-08.07.2026.	2:00	Замена изоляторов, Установка противоптичьих устройств (ППУ), Вырубка угрожающих деревьев.	3	01.07.2026	03.07.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (ВЛ 110 кВ Сокол – Харовск (Тяговая))	31	01.07.2026	31.07.2026		1:00	Ежедневный вывод АПВ для мех.расчистки просеки.	31	01.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-1	2	21.07.2026	22.07.2026		1:00	Верховой осмотр ВЛ.	2	21.07.2026	22.07.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ - БИРЯКОВО	4	27.07.2026	30.07.2026	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 30,6 МВт.	1:00	Замена изоляторов, Установка противоптичьих устройств (ППУ), Вырубка угрожающих деревьев.	4	27.07.2026	30.07.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС-35 кВ Сметанино	Т-1 35/10 кВ	5	13.07.2026	17.07.2026		2:00	Текущий ремонт Т-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1, ВЧЗ-35 кВ ВЛ Сметанино-1 , КС-35 кВ ВЛ метанино-1. Кап.ремонт МВ-35 кВ Т-1, ШР-1-35 Т-1, СР-1-35 СВ-35, ЛР-35 Сметанино-1, 1СШ 35 кВ.	5	13.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ПС-35 кВ Сметанино	Т-2 35/10 кВ	5	06.07.2026	10.07.2026	выводится из работы Т-2, 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ВЛ-35 кВ Сметанино-2.	2:00	Текущий ремонт Т-2, ОПН-35 Т-2, ОПН-10 Т-2, ВЧЗ-35 кВ ВЛ Сметанино-2 (ф.А, КС-35 кВ ВЛ Сметанино-2 (ф.А). Кап.ремонт МВ-35 кВ Т-2, ШР-2-35 Т-2, СР-2-35 СВ-35, ЛР-35 Сметанино-2, 2 СШ 35 кВ.	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Чушевицы	СВ-110 кВ	5	06.07.2026	10.07.2026	Вологодское РДУ: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ, 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Сямжа с учетом каскадного действия защит. 2. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Верховажье – Вельск от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Вельск (п.8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). С включением ремонтной перемычки.	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	06.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Сямжа - Чушевицы	5	06.07.2026	10.07.2026	Планируется с отключением СВ-110 кВ с включением ремонтной перемычки в в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июль 2026 г. Вологодское РДУ: В режиме включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Чушевицы: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ, 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Сямжа с учетом каскадного действия защит. 2. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Верховажье – Вельск от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Вельск (п.8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	06.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	СВ-110 кВ	5	13.07.2026	17.07.2026	Вологодское РДУ: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ, 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Сямжа с учетом каскадного действия защит. 2. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Верховажье – Вельск от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Вельск (п.8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). С включением ремонтной перемычки.	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Чушевицы - Верховажье	5	13.07.2026	17.07.2026	Планируется с отключением СВ-110 кВ с включением ремонтной перемычки в в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июль 2026 г. Вологодское РДУ: В режиме включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Чушевицы: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ, 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Сямжа с учетом каскадного действия защит. 2. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Верховажье – Вельск от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Вельск (п.8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	АПВ,АУВ СВ-110	5	13.07.2026	17.07.2026	Планируется с отключением СВ-110 кВ с включением ремонтной перемычки в в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июль 2026 г. Вологодское РДУ: В режиме включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Чушевицы: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 3 ступенью ДЗ, 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Сямжа с учетом каскадного действия защит. 2. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Верховажье – Вельск от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Вельск (п.8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ СОКОЛ	2	08.07.2026	09.07.2026		1:00	Проф.контроль УРЗА.	2	08.07.2026	09.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	Комплект ПА ВЛ 110 кВ Сокол – Харовская (Тяговая) с отпайками (АЛАР, АОПО)	2	08.07.2026	09.07.2026	Планируется с отключением МВ-110 Сокол в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на июль 2026 г.	1:00	Проф.контроль УРЗА.	2	08.07.2026	09.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Западная	2СШ-6кВ	2	01.07.2026	02.07.2026	выводится из работы 2 СШ 6 кВ, яч.СВ-6, яч.СР-6, яч.В-6 Котельная-2, яч.В-6 Грайф-2, яч.В-6 П/я-2, яч.В-6 ДГК-2, яч.В-6 ВМЗ-1, яч.В-6 Очистные-1, яч.В-6 Ягода, яч.В-6 СеверМаш-2, яч.В-6 Очистные-2, яч.В-6 Город-1, яч.В-6 ВРЗ-2, яч.В-6 РМЗ-2, яч.В-6 Ж/д-2, яч.ТН-6-2, яч.В-6 Т-4, яч.ТР-6 Т-4 яч.В-6 Станкозавод-4.	1:00	Кап.ремонт 2 СШ 6 кВ, яч.В-6 Котельная-2.	2	01.07.2026	02.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Т-4 10/6 кВ	2	01.07.2026	02.07.2026		1:00	Для безопасного производства работ на 2 СШ 6 кВ.	2	01.07.2026	02.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	1 СШ 110 кВ	3	06.07.2026	08.07.2026		2:00	Кап.ремонт ЛР-110 Новленское.	3	06.07.2026	08.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	РП-110	3	06.07.2026	08.07.2026	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не свомещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Нефедово - Никольский Торжок 08-10.07.2026	2:00	Кап.ремонт РРП-110-1, РРП-110-2.	5	06.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	ВЛ 110 кВ НОВЛЕНСКОЕ-НЕФЕДОВО	3	06.07.2026	08.07.2026		2:00	Кап.ремонт ЛР-110 Новленское, текущий ремонт ВЧЗ 110 ВЛ Новленское-Нефедово (ф.В), КС 110 ВЛ Новленское- Нефедово (ф.В) на ПС 110 кВ Нефедово.	3	06.07.2026	08.07.2026	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ НЕФЕДОВО-Н.ТОРЖОК	3	08.07.2026	10.07.2026		2:00	Кап.ремонт ЛР-110 Н.Торжок на ПС 110 кВ Нефедово.	3	08.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	2 СШ 110 кВ	3	08.07.2026	10.07.2026		2:00	Кап.ремонт ЛР-110 Н.Торжок.	3	08.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	Т-1 110/35/10 кВ	12	13.07.2026	24.07.2026		2:00	Кап.ремонт ЗОН-110 Т-1, яч.ТСН-1. Текущий ремонт Т-1, РВС-110 Т-1, ОПН-10 Т-1, ТСН-10-1.	12	13.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	1 СШ 110 кВ	12	13.07.2026	24.07.2026	Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Нефедово: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 2 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов и 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Новленское; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Кириллов и 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Новленское с учетом каскадного действия защит (1ст./4ст.; 3ст./3ст.; 4ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I цепь отпайками (ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1) от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов (п. 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). 4. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Сокол – Кубенское от 3 ступени ДЗ на ПС 220 кВ Сокол (п. 8, 68 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). С включением ремонтной перемычки.	2:00	Кап.ремонт 1 СШ 110 кВ, СР-110-1. Текущий ремонт ТН-110-1.	12	13.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	2 СШ 110 кВ	12	13.07.2026	24.07.2026	Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Нефедово: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 2 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов и 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Новленское; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Кириллов и 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Новленское с учетом каскадного действия защит (1ст./4ст.; 3ст./3ст.; 4ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I цепь отпайками (ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1) от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов (п. 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). 4. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Сокол – Кубенское от 3 ступени ДЗ на ПС 220 кВ Сокол (п. 8, 68 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ).	2:00	Кап.ремонт 2 СШ 110 кВ, СР-110-2. Текущий ремонт ТН-110-2.	12	13.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	СМВ-110	12	13.07.2026	24.07.2026	Вологодское РДУ: На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Нефедово: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 2 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов и 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Новленское; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Кириллов и 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Новленское с учетом каскадного действия защит (1ст./4ст.; 3ст./3ст.; 4ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I цепь отпайками (ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1) от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов (п. 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). 4. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Сокол – Кубенское от 3 ступени ДЗ на ПС 220 кВ Сокол (п. 8, 68 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). С включением ремонтной перемычки.	2:00	Кап.ремонт СМВ-110. Текущий ремонт ТТ-110-1, ТТ-110-2.	12	13.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	Т-1 110/35/10 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026		1:00	Кап.ремонт МВ-35 Т-1, ТР-35 Т-1. Текущий ремонт РВС-35 Т-1.	5	27.07.2026	31.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	1 СШ 35 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026	выводится из работы 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ Нефедово - Талицы, МВ-35 Талицы, СМВ-35, ТН-35-1, Яч. 35 кВ Резерв.	1:00	Кап.ремонт 1 СШ 35 кВ, ШР-35 Т-1, ШР ТН-35-1. Текущий ремонт ТН-35-1, ТТ-35 Талицы, ТТ-35 Резерв, ШР-35 Резерв, ЛР-35 Резерв.	5	27.07.2026	31.07.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Нефедово	1 СШ 110 кВ	1	17.07.2026	17.07.2026	Вологодское РДУ. Не совмещать с переводом транзита 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок на ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 27-31.07.2026. На время включения ремонтной перемычки на ПС 110 кВ Нефедово: 1. Линии защищаются с нормируемым Кч – 2 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов и 3 ступенью ДЗ на ПС 110 кВ Новленское; 2. Линии защищаются с нормируемым Кч – 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Кириллов и 4 ступенью ТЗНП на ПС 110 кВ Новленское с учетом каскадного действия защит (1ст./4ст.; 3ст./3ст.; 4ст./1ст.); 3. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Кириллов – Никольский Торжок I цепь отпайками (ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1) от 3 ступени ДЗ на ПС 110 кВ Кириллов (п. 8 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). 4. Возможно неселективное отключение ВЛ 110 кВ Сокол – Кубенское от 3 ступени ДЗ на ПС 220 кВ Сокол (п. 8, 68 Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ). С включением ремонтной перемычки.	1:00	Отключить 1 СШ 110 кВ на время производства оперативных переключений по вводу в работу Т-1.	1	31.07.2026	31.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Деревенька	Т-2 35/10 кВ	2	22.07.2026	23.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2.	2	22.07.2026	23.07.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Вожега-Деревенька	2	08.07.2026	09.07.2026	с включением на ночь.	1:00	Текущий ремонт, в/в испытания ВЧЗ-35 ВЛ Вожега-Деревенька (ф.В). Текущий ремонт КС-35 ВЛ Вожега-Деревенька (ф.В) на ПС 35 кВ Деревенька.	2	08.07.2026	09.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	Т-2 35/10 кВ	10	01.07.2026	10.07.2026	выводится из работы Т-2, 2 СШ 10 кВ, СВВ-10, ВВ-10 яч. №11 Резерв, ВВ-10 яч. №12 Резерв, ВВ,ВЛ-10 Батово, ТН-10-2, ВВ-10 Т-2, ВВ,ВЛ-10 Митишное, ВВ,ВЛ-10 Огарково, ВВ,ВЛ-10 Дорки, ВВ, КЛ-10 Газопровод.	2:00	Кап.ремонт, в/в испытания 2 СШ 10 кВ, яч.СР-10, яч.Батово, яч.ТН-10-2, яч.ВВ-10 Т-2, яч.Митишное, яч.Огарково, яч.Дорки, яч.Газопровод, 2 СШ 10 кВ. Калибровка ТТ ВВ-10 Батово, ТТ ВВ-10 Т-2, ТТ ВВ-10 Митишное, ТТ ВВ-10 Огарково, ТТ ВВ-10 Дорки. Проф. востановление УРЗА, поверка ТН-10-2. Текущий ремонт, в/в испытания яч. №11 Резерв, яч. №12 Резерв 12. В/в испытания ОПН ТН-10-2. Фундамент КРУН 10 2 СШ правка.	10	01.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ТЯГОВАЯ-1	2	13.07.2026	14.07.2026		1:00	Текущий ремонт, в/в испытание МВ-110 Тяговая-1.	2	13.07.2026	14.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ТЯГОВАЯ-2	3	20.07.2026	22.07.2026		1:00	Текущий ремонт, в/в испытание, проф.восстановление УРЗА МВ-110 Тяговая-2.	3	20.07.2026	22.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ГРЯЗОВЕЦ-2	2	16.07.2026	17.07.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт, в/в испытания МВ-110 Грязовец-2.	2	16.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ГРЯЗОВЕЦ-1	2	27.07.2026	28.07.2026	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 Грязовец-1, опроб масла ТТ МВ-110 Грязовец-1.	2	27.07.2026	28.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	Т-2 110/35/10 кВ	2	23.07.2026	24.07.2026		1:00	Текущий ремонт МВ-110 Т-2.	2	23.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	Т-1 110/35/10 кВ	3	29.07.2026	31.07.2026		1:00	Текущий ремонт МВ-110 Т-1, отбор проб масла ТТ МВ-110 Т-1.	3	29.07.2026	31.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Криводино	яч.10кВ №4 Новоселка	2	13.07.2026	14.07.2026		0:30	Проф.контроль УРЗА ВВ-10 Новоселка, ВВ-10 Савкино, ВВ-10 Центр (поочер.).	2	13.07.2026	14.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Игумницево	яч.10кВ №7 Карповское	5	06.07.2026	10.07.2026		0:30	Проф.контроль УРЗА: ВВ-10 Карповское, ВВ-10 Протасово, ВВ-10 РРС, ВВ-10 Старое, ТН-10-1 (поочер.).	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Шейбухта	АВР-10кВ	1	01.07.2026	01.07.2026		0:30	Проф.восстановление АВР-10.	1	01.07.2026	01.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	МВ-35кВ Криводино	3	07.07.2026	09.07.2026		3:00	Проф.контроль УРЗА МВ-Криводино.	3	07.07.2026	09.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Гремячий	Т-1 35/10 кВ	5	06.07.2026	10.07.2026	выводится из работы Т-1, ТСН-1, ТН-10-1, 1 СШ 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт ячеек 1 СШ 10 кВ.	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Гремячий	Т-2 35/10 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026	выводится из работы Т-2, ТСН-2, ТН-10-2, 2 СШ 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт ячеек 2 СШ 10 кВ.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	СВ-110 кВ	11	25.06.2026	05.07.2026	ПЕРЕХОДЯЩАЯ ЗАЯВКА С ИЮНЯ 2026Г. Архангельское РДУ: При введённой в работу ВЛ 220 кВ Заовражье – Кизема для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: - 25.06-03.07.2026 Г-1 и Г-2; - 04-05.07.2026 Г-1 или Г-2; 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 30,6 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	2:00	Кап.ремонт СР-1-110 СВ-110, СВ-110 кВ.	11	25.06.2026	05.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	1СШ-110 кВ	11	25.06.2026	05.07.2026	ПЕРЕХОДЯЩАЯ ЗАЯВКА С ИЮНЯ 2026Г.	2:00	Текущий ремонт ТН-1-110. Кап.ремонт ШР-1-110 Т-1, 1 СШ 110 кВ.	11	25.06.2026	05.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	СВ-110 кВ	11	25.06.2026	05.07.2026	ПЕРЕХОДЯЩАЯ ЗАЯВКА С ИЮНЯ 2026Г. Архангельское РДУ: При введённой в работу ВЛ 220 кВ Заовражье – Кизема для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в ПАР ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: - 25.06-03.07.2026 Г-1 и Г-2; - 04-05.07.2026 Г-1 или Г-2; 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 30,6 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Проф.контроль УРЗА АЛАР ВЛ-110 Верховажье-Вельск.	11	25.06.2026	05.07.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Верховажье	АЛАР ВЛ-110 кВ Верховажье-Вельск	11	25.06.2026	05.07.2026	Планируется с выводом СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Верховажье в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТна июль 2026 г.	1:00	Проф.контроль УРЗА.	11	25.06.2026	05.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	Т-1 110/35/10 кВ	11	25.06.2026	05.07.2026	выводится из работы Т-1, МВ-110 кВ Т-1. ПЕРЕХОДЯЩАЯ ЗАЯВКА С ИЮНЯ 2026Г.	2:00	Кап.ремонт ШР-110 Т-1.	11	25.06.2026	05.07.2026	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ СОКОЛ-КУБЕНСКОЕ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	В связи с остановом Архангельской ТЭЦ 27.07-02.08.2026 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Вологда – Архангельск» в ПАР ВЛ 220 кВ Вологодская – Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол.	1:00	Замена изоляторов, Установка противоптичьих устройств (ППУ).	5	27.07.2026	31.07.2026	Отказана РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110кВ Луговая	1	02.07.2026	02.07.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, мультиплексора Flexgain Plex-MR, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, источник бесперебойного питания Eaton 9130.КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom.	1	02.07.2026	02.07.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС - РП 10кВ Горка	1	03.07.2026	03.07.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслуживание оборудование комплекса КП телемеханики iSMS-200.	1	03.07.2026	03.07.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Фетинино	1	06.07.2026	06.07.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, источник бесперебойного питания Eaton 9130.КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom.	1	06.07.2026	06.07.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Ява	1	09.07.2026	09.07.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслуживание оборудование ТМ и радиосвязи.	1	09.07.2026	09.07.2026	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Куб. водозабор	1	10.07.2026	10.07.2026	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех.обслуживание оборудование комплекса КП телемеханики iSMS-200.	1	10.07.2026	10.07.2026	Согласованная
Череповецкие ЭС											
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	5	13.07.2026	17.07.2026	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС на ДП ОДГ РЭС, ОДС ПО ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	РПБ ПО ЧЭС Техническое обслуживание: Сервера ОИК ЦППС ПО ЧЭС , АРМ ОДС ДП ЧЭС, АРМ ОДГ Череповецкого РЭС.	5	13.07.2026	17.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	5	20.07.2026	24.07.2026	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Устюжна. Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ, мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G, мультиплексор ОГМ-30E, устройство телемеханики, КП «Телеканал-М2», ЭНКС-3м, сервер ЦППС, АРМ дежурного.	5	20.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ОСШ 110 кВ	1	22.07.2026	22.07.2026		1:00	В/в испытания ТН ОСШ 110 кВ	1	22.07.2026	22.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	СМВ-110	1	20.07.2026	20.07.2026	отд. заявкой: ТН-1СШ 110 кВ; Кратковременно: АЛАР ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) (ШЭЭ 224 0102) - ВЛ-110 кВ ШЕКСНА-1 и АЛАР ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) (ШЭЭ 224 0102) - ВЛ-110 кВ ШЕКСНА-2. Потери РЗА: ДЗШ 110 кВ по нефиксированной схеме.	1:00	Для снятия оперативного тока с СМВ-110 при выводе в ремонт ТН-1СШ 110	1	20.07.2026	20.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	СМВ-110	1	21.07.2026	21.07.2026	Отд. заявкй: ТН-2СШ 110 кВ; Кратковременно: АЛАР ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) (ШЭЭ 224 0102) - ВЛ-110 кВ ШЕКСНА-1 и АЛАР ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) (ШЭЭ 224 0102) - ВЛ-110 кВ ШЕКСНА-2. Потери РЗА: ДЗШ 110 кВ по нефиксированной схеме.	1:00	Для снятия оперативного тока с СМВ-110 при выводе в ремонт ТН-2СШ 110	1	21.07.2026	21.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	СМВ-110	1	29.07.2026	29.07.2026		1:00	В/в испытания СМВ-110	1	29.07.2026	29.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	МВ-110 ШЕКСНА-2	1	13.07.2026	13.07.2026	Вологодское РДУ: На ПС 110 кВ Шексна при переводе ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) на обходной выключатель выставить индивидуальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110. При переводе ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) обратно на свой выключатель выставить универсальные уставки в ЭПЗ-1636 ОМВ-110, которые соответствуют нормальному режиму. С переводом на ОВ.	1:00	В/вольтные испытания ТТ-110 Шексна-2	1	13.07.2026	13.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	ТН-1СШ 110 кВ	1	20.07.2026	20.07.2026	отдельной заявкой: СМВ-110; Кратковременно, на время переключений по выводу (вводу) ТН 1СШ-110, вывести: АЛАР ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) (ШЭЭ 224 0102) - ВЛ-110 кВ ШЕКСНА-1; и АЛАР ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) (ШЭЭ 224 0102) - ВЛ-110 кВ ШЕКСНА-2	1:00	В/вольтные испытания ТН 1СШ-110	1	20.07.2026	20.07.2026	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	ТН-2СШ 110 кВ	1	21.07.2026	21.07.2026	отдельной заявкой СМВ-110; Кратковременно, на время переключений по выводу (вводу) ТН 2СШ-110, вывести: АЛАР ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1) (ШЭЭ 224 0102) - ВЛ-110 кВ ШЕКСНА-1; и АЛАР ВЛ 110 кВ РПП-1 - Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2) (ШЭЭ 224 0102) - ВЛ-110 кВ ШЕКСНА-2	1:00	В/в испытания ТН-2СШ 110 кВ	1	21.07.2026	21.07.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 1	1	13.07.2026	13.07.2026	Выводится из работы: ВЛ-110 Шексна-1 с 1СШ-110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт ЛР-110 Шексна-1. Текущий ремонт в/ч комплекта ВЛ-110 Шексна-1 ПС 110 кВ Заягорба.	1	13.07.2026	13.07.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 1	1	15.07.2026	15.07.2026	С заземлением ВЛ 110 кВ (под наведённым напряжением) во всех РУ в ст. ВЛ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы отдельной заявкой 2СШ-110 кВ ПС-110 кВ Нифантово	1:00	ПС 110 кВ Нифантово Средний ремонт ЛР-110 Шексна-1	1	15.07.2026	15.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 2	1	14.07.2026	14.07.2026	С заземлением ВЛ 110 кВ (под наведённым напряжением) во всех РУ в ст. ВЛ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы отдельной заявкой 1СШ-110 кВ ПС-110 кВ Нифантово	1:00	ПС 110 кВ Нифантово Средний ремонт ЛР-110 Шексна-2	1	14.07.2026	14.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 2	1	16.07.2026	16.07.2026	Выводится из работы: 2СШ-110; ВЛ-110 Шексна-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт ЛР-110 Шексна-2. Текущий ремонт в/ч комплекта ВЛ-110 Шексна-2 ПС 110 кВ Заягорба..	1	16.07.2026	16.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ КАДУЙ 2	2	27.07.2026	28.07.2026	Отдельными заявками: ВЛ-110 Кадуй-2, 1СШ-110. С готовностью к включению на ночь. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	3:00	ПС 110 кВ Кадуй. Текущий ремонт ЛР-110 Кадуй-2	2	27.07.2026	28.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ КАДУЙ 1	2	29.07.2026	30.07.2026	Отдельными заявками: ВЛ-110 Кадуй-1, 2СШ-110. С готовностью к включению на ночь. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	2:00	ПС 110 кВ Кадуй. Текущий ремонт ЛР-110 Кадуй-1	2	29.07.2026	30.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кадуй	1СШ-110 кВ	2	20.07.2026	21.07.2026	Отдельными заявками: ВЛ-110 Кадуй-2, 1СШ-110. С готовностью к включению на ночь. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	3:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кадуй-2	2	20.07.2026	21.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кадуй	1СШ-110 кВ	2	22.07.2026	23.07.2026	Выводится из работы: 1СШ-110; Т-1; мостик-110. С готовностью к включению на ночь. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	3:00	Текущий ремонт 1РМ-110; ТР-110 Т-1	2	22.07.2026	23.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кадуй	Т-2 110/35/10 кВ	4	06.07.2026	09.07.2026	выводится из работы: 2СШ-35, Т-2. С готовностью к включению на ночь.	3:00	Текущий ремонт: ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2, МВ-35 Т-2, ТН 1СШ-35, ШР ТН 1СШ-35.	4	06.07.2026	09.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кадуй	Т-1 110/35/10 кВ	3	01.07.2026	03.07.2026	выводится из работы: 1СШ-35, Т-1. С готовностью к включению на ночь.	3:00	Текущий ремонт: ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-1, МВ-35 Т-1.	3	01.07.2026	03.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Кадуй	Т-1 110/35/10 кВ	2	22.07.2026	23.07.2026	Обеспечить готовность кольцевых связей 10-35 кВ. Выводится из работы: 1СШ-110; Т-1; мостик-110. С готовностью к включению на ночь. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	3:00	Текущий ремонт: 1РМ-110, ТР-110 Т-1.	2	22.07.2026	23.07.2026	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	Т-1 110/35/6 кВ	2	06.07.2026	07.07.2026	выводится из работы МВ-35 Т-1	1:00	Текущий ремонт МВ-35 Т-1, ТР-35 Т-1, в/вольтные испытания МВ-35 Т-1, ТТ-35	2	06.07.2026	07.07.2026	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	Т-2 110/35/6 кВ	2	23.07.2026	24.07.2026	выводится из работы МВ-35 Т-2	1:00	Текущий ремонт МВ-35 Т-2, ТР-35 Т-2, в/вольтные испытания МВ-35 Т-2, ТТ-35	2	23.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабаево (р)	Т-1 110/35/10 кВ	2	27.07.2026	28.07.2026	Выводится из работы: Т-1, ТСН-1, ТСН-3. С готовностью к включению на ночь. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	2:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ТСН-3	2	27.07.2026	28.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Бабаево (р)	Т-2 110/35/10 кВ	2	29.07.2026	30.07.2026	Выводится из работы: Т-2, ТСН-2, ТСН-4. С готовностью к включению на ночь. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	2:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, ТСН-4	2	29.07.2026	30.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Заягорба	1 СШ-110 кВ	1	15.07.2026	15.07.2026	Выводится из работы: 1СШ-110 с ТН 1СШ-110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт ШР ТН 1СШ-110. Текущий ремонт ТН 1СШ-110	1	02.07.2026	02.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Заягорба	1 СШ-110 кВ	3	06.07.2026	08.07.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-1 ;1СШ-110; ЭВ 110 Т-1. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт: ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1. Текущий ремонт: ТТ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПН-72 Т-1, 1ОПН-10 Т-1, 2ОПН-10 Т-1.	3	06.07.2026	08.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Заягорба	1 СШ-110 кВ	1	13.07.2026	13.07.2026	Выводится из работы: ВЛ-110 Шексна-1 с 1СШ-110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт ЛР-110 Шексна-1. Текущий ремонт в/ч комплекта ВЛ-110 Шексна-1.	1	13.07.2026	13.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Заягорба	2 СШ-110 кВ	1	03.07.2026	03.07.2026	Выводится из работы: 1СШ-110 с Мостиком 110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт 1РМ-110.	1	03.07.2026	03.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Заягорба	2 СШ-110 кВ	1	09.07.2026	09.07.2026	Выводится из работы: 2СШ-110 с мостиком 110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт 2РМ-110.	1	09.07.2026	09.07.2026	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Заягорба	2 СШ-110 кВ	1	10.07.2026	10.07.2026	Выводится из работы: 2СШ-110 с ТН 2СШ-110. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт ШР ТН 2СШ-110. Текущий ремонт ТН 2СШ-110	1	10.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Заягорба	2 СШ-110 кВ	1	16.07.2026	16.07.2026	Выводится из работы: 2СШ-110; ВЛ-110 Шексна-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт ЛР-110 Шексна-2. Текущий ремонт в/ч комплекта ВЛ-110 Шексна-2.	1	16.07.2026	16.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Заягорба	2 СШ-110 кВ	3	01.07.2026	03.07.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-2 ; 2СШ-110; ЭВ 110 Т-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ Вологодское РДУ. Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Вологодская 20.07-08.08.2026	1:00	Средний ремонт: ТР-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2. Текущий ремонт: ТТ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПН-72 Т-2, 1ОПН-10 Т-2, 2ОПН-10 Т-2.	3	20.07.2026	22.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Заягорба	Т-2 110/10 кВ	3	20.07.2026	22.07.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-2 ; 2СШ-110; ЭВ 110 Т-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт: ТР-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2. Текущий ремонт: ТТ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПН-72 Т-2, 1ОПН-10 Т-2, 2ОПН-10 Т-2.	3	20.07.2026	22.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Заягорба	Т-1 110/10 кВ	3	06.07.2026	08.07.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-1 ;1СШ-110; ЭВ 110 Т-1. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт: ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1. Текущий ремонт: ТТ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПН-72 Т-1, 1ОПН-10 Т-1, 2ОПН-10 Т-1.	3	06.07.2026	08.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Заягорба	ЭВ-110 Т-2	3	01.07.2026	03.07.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-2 ; 2СШ-110; ЭВ 110 Т-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт: ТР-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2. Текущий ремонт: ТТ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ОПН-72 Т-2, 1ОПН-10 Т-2, 2ОПН-10 Т-2.	3	20.07.2026	22.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Заягорба	ЭВ-110 Т-1	3	06.07.2026	08.07.2026	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы: Т-1 ;1СШ-110; ЭВ 110 Т-1. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	1:00	Средний ремонт: ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1. Текущий ремонт: ТТ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ОПН-72 Т-1, 1ОПН-10 Т-1, 2ОПН-10 Т-1.	3	06.07.2026	08.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	Т-3 35/10 кВ	1	27.07.2026	27.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-3	1	27.07.2026	27.07.2026	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	Т-4 35/10 кВ	1	28.07.2026	28.07.2026		1:00	Текущий ремонт Т-4	1	28.07.2026	28.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	1СШ-110 кВ	1	14.07.2026	14.07.2026	Выводится из работы отдельной заявкой ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 2)	1:00	Обеспечение мер ОТ - Средний ремонт ЛР-110 Шексна-2	1	14.07.2026	14.07.2026	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нифантово	2СШ-110 кВ	1	15.07.2026	15.07.2026	Выводится из работы отдельной заявкой ВЛ 110 кВ РПП-1 – Шексна I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шексна 1)	1:00	Обеспечение мер ОТ- Средний ремонт ЛР-110 Шексна-1	1	15.07.2026	15.07.2026	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Шексна (р)	1СШ-35 кВ	2	30.07.2026	31.07.2026	выводитмя из работы 1СШ-35, МВ-35 Т-1, СМВ-35	1:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-35 Т-1, ШР 1СШ СМВ-35	2	30.07.2026	31.07.2026	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	2СШ-35 кВ	2	13.07.2026	14.07.2026	выводитмя из работы 2СШ-35, МВ-35 Т-2, СМВ-35	1:00	Текущий ремонт разъединителя ШР-35 Т-2, ШР 2СШ СМВ-35	2	13.07.2026	14.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-1 35/10 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026	Выводится из работы 1СШ-10 с присоединениями. С готовностью к вкл. на ночь.	1:00	Высоковольтные испытания Т-1, ВВ-35 Т-1. Обеспечение мер ОТ при среднем ремонте 1СШ-10 с присоединениями.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Щетинское	Т-2 35/10 кВ	5	27.07.2026	31.07.2026	Выводится из работы 2СШ-10 с присоединениями. С готовностью к вкл. на ночь.	1:00	Высоковольтные испытания Т-2, ВВ-35 Т-2. Обеспечение мер ОТ при среднем ремонте 2СШ-10 с присоединениями.	5	27.07.2026	31.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Тимохино	Т-1 35/10 кВ	2	01.07.2026	02.07.2026	Выводится из работы: Т-1 с ТСН-1. С переводом СШ-10 кВ на кольцевую связь10 кВ через ДКР-ТБ Волкова-Ларионовская . Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ	2:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10. Средний ремонт ТР-10 ТСН-1. Тех. обслуживание П-10 ТСН-1	2	01.07.2026	02.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Б-Суда	Т-1 35/10 кВ	5	06.07.2026	10.07.2026	Выводится из работы: Т-1 с ВВ-10 Т-1. С готовностью к включению на ночь. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	3:00	Замена МВ-10 Т-1 на ВВ-10 Т-1	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Б-Суда	Т-2 35/10 кВ	5	13.07.2026	17.07.2026	Выводится из работы: Т-2 с ВВ-10 Т-2. С готовностью к включению на ночь. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	3:00	Замена МВ-10 Т-2 на ВВ-10 Т-2	5	13.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-1 35/10 кВ	5	06.07.2026	10.07.2026		4:00	Текущий ремонт: МВ-35 Т-1. Высоковольтные испытания: МВ-35 Т-1.	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Ягница	Т-2 35/10 кВ	5	13.07.2026	17.07.2026	С готовностью к вкл. на ночь.	4:00	Текущий ремонт: МВ-35 Т-2. Высоковольтные испытания: МВ-35 Т-2.	5	13.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Лукинское	Т-1 35/10 кВ	1	02.07.2026	02.07.2026	Выводится из работы. Т-1; Т-2; 1СШ-35; ВЛ-35 Лукинская. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	1:00	Текущий ремонт силового трансформатора,Текущий ремонт МВ-35 Т-1 Высоковольтные испытания Т-1, МВ-35 Т-1	1	02.07.2026	02.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Лукинское	Т-2 35/10 кВ	1	02.07.2026	02.07.2026	Выводится из работы. Т-1; Т-2; 1СШ-35; ВЛ-35 Лукинская. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	1:00	Текущий ремонт силового трансформатора. Текущий ремонт МВ-35 Т-2. Высоковольтные испытания Т-2, МВ-35 Т-2	1	02.07.2026	02.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Сазоново	Т-2 35/10 кВ	2	09.07.2026	10.07.2026	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Вывод АВР, ЗМН-35 кВ на ПС Избоищи. Перевод нагрузки 10 кВ ПС Сазоново на ВЛ-10 ЛУЧ-2 ПС Стеклозавод	2:00	Текущий ремонт ШР-35 Т-2, МВ-35 Т-2, Т-2	2	09.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Сазоново	СМВ-35 кВ	3	06.07.2026	08.07.2026	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Вывод АВР, ЗМН-35 кВ на ПС Избоищи. Перевод нагрузки 35 кВ ПС Сазоново на ВЛ-35 Избоищи ПС Избоищи	2:00	Текущий ремонт ШР 1 СШ СМВ-35. Высоковольтные испытания СМВ-35	3	06.07.2026	08.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Сазоново	СМВ-35 кВ	2	09.07.2026	10.07.2026	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Вывод АВР, ЗМН-35 кВ на ПС Избоищи. Перевод нагрузки 10 кВ ПС Сазоново на ВЛ-10 ЛУЧ-2 ПС Стеклозавод	2:00	Текущий ремонт ШР 1 СШ СМВ-35	2	09.07.2026	10.07.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Никола	СМВ-35 кВ	3	14.07.2026	16.07.2026		2:00	Средний ремонт СМВ-35. В/в испытания	3	14.07.2026	16.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Никола	Т-1 35/10 кВ	4	06.07.2026	09.07.2026	выводится из работы: Т-1, 1СШ-35, СМВ-35, ВЛ-35 Никола-Быково	2:00	Текущий ремонт: Т-1, ТТ-35 Никола-Быково, ТН 1СШ-35, ОПН-35 Т-1. Средний ремонт ЛР-35 Никола-Быково, ШР 1СШ СМВ-35, ТР-35 Т-1. Калибровка ТТ-35 Никола-Быково. В/в испытания. покраска м/конструкций	4	06.07.2026	09.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Никола	Т-2 35/10 кВ	4	20.07.2026	23.07.2026	выводится из работы: Т-2, 2СШ-35, СМВ-35, ВЛ-35 Подольская-Никола	2:00	Текущий ремонт: Т-2, ТН 2СШ-35, ОПН-35 Т-2, КС-35 Подольская-Никола, ЗВС-35 Подольская-Никола. Средний ремонт ЛР-35 Подольская-Никола, ШР 2СШ СМВ-35, ТР-35 Т-2. В/в испытания КС-35 Подольская-Никола. Покраска м/конструкций.	4	20.07.2026	23.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Никола	Т-2 35/10 кВ	3	27.07.2026	29.07.2026		2:00	Средний ремонт МВ-35 Т-2. В/в испытания	3	27.07.2026	29.07.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Избоищи	2	09.07.2026	10.07.2026	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Вывод АВР, ЗМН-35 кВ на ПС Избоищи. Перевод нагрузки 10 кВ ПС Сазоново на ВЛ-10 ЛУЧ-2 ПС Стеклозавод	2:00	Текущий ремонт: ЛР-35 Избоищи, К-С 35 Избоищи, ф. «В», ЗВС-35 Избоищи ф. «В». Высоковольтные испытания К-С 35 Избоищи ПС Сазоново	2	09.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Климовская	1	16.07.2026	16.07.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	6:00	Замена опоры №6 (совместный подвес с ВЛ-35 кВ Малечкино опора №82)	1	16.07.2026	16.07.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Лукинская	1	02.07.2026	02.07.2026	Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ Лукинская на ПС Лукинское для: Текущего ремонта ТР-35 Т-1, КС-35 Лукинское ф. «В», ЗВС-35 Лукинское ф. «В»; Текущего ремонта ТР-35 Т-2, КС-35 Лукинское ф. «В», ЗВС-35 Лукинское ф. «В» Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Выводится из работы. Т-1; Т-2; 1СШ-35; ВЛ-35 Лукинская.	1:00	Текущий ремонт: ТР-35 Т-1, КС-35 Лукинское ф. «В», ЗВС-35 Лукинское ф. «В» Текущий ремонт: ТР-35 Т-2, КС-35 Лукинское ф. «В», ЗВС-35 Лукинское ф. «В» Высоковольтные испытания КС-35 Лукинское ф. «В»	1	02.07.2026	02.07.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Малечкино	4	13.07.2026	16.07.2026	Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой.	6:00	Замена опор № 41, 42,57, 82	4	13.07.2026	16.07.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Никола-Быково	4	06.07.2026	09.07.2026	выводится из работы: Т-1, 1СШ-35, СМВ-35, ВЛ-35 Никола-Быково	2:00	Текущий ремонт: Т-1, ТТ-35 Никола-Быково, ТН 1СШ-35, ОПН-35 Т-1. Средний ремонт ЛР-35 Никола-Быково, ШР 1СШ СМВ-35, ТР-35 Т-1. Калибровка ТТ-35 Никола-Быково. В/в испытания. покраска м/конструкций	4	06.07.2026	09.07.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Никольская (ЧЭС)	5	13.07.2026	17.07.2026	Выводится из работы : ВЛ-35 Никольская, 1СШ-35. С готовностью к включению на ночь.	3:00	ПС 110 кВ Кадуй. Текущий ремонт: ЛР-35 Никольская, ШР-35 Никольская, МВ-35 Никольская, 1КС-35 Никольская, 2КС-35 Никольская, 1ЗВС-35 Никольская, 2ЗВС-35 Никольская.	5	13.07.2026	17.07.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Подольская-Никола	4	20.07.2026	23.07.2026	выводится из работы: Т-2, 2СШ-35, СМВ-35, ВЛ-35 Подольская-Никола	2:00	Текущий ремонт: Т-2, ТН 2СШ-35, ОПН-35 Т-2, КС-35 Подольская-Никола, ЗВС-35 Подольская-Никола. Средний ремонт ЛР-35 Подольская-Никола, ШР 2СШ СМВ-35, ТР-35 Т-2. В/в испытания КС-35 Подольская-Никола. Покраска м/конструкций.	4	20.07.2026	23.07.2026	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Сазоновская	3	06.07.2026	08.07.2026	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Вывод АВР, ЗМН-35 кВ на ПС Избоищи. Перевод нагрузки 35 кВ ПС Сазоново на ВЛ-35 Избоищи ПС Избоищи	2:00	Текущий ремонт ЛР-35 Сазоновская, КС-35 Сазоновская ф. «В,С»,ЗВС-35 Сазоновская ф. «В,С». Высоковольтные испытания КС-35 Сазоновская ф. «В, С» ПС 35 кВ Сазоново	3	06.07.2026	08.07.2026	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	СМВ-35 кВ	1	08.07.2026	08.07.2026		1:00	Текущий ремонт СМВ-35, в/вольтные испытания СМВ-35	1	08.07.2026	08.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Сазоново	2СШ-35	2	09.07.2026	10.07.2026	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Вывод АВР, ЗМН-35 кВ на ПС Избоищи. Перевод нагрузки 10 кВ ПС Сазоново на ВЛ-10 ЛУЧ-2 ПС Стеклозавод	2:00	Текущий ремонт: ЛР-35 Избоищи, ШР 2 СШ СМВ-35, МВ-35 Т-2, ШР-35 Т-2, К-С 35 Избоищи, ЗВС-35 Избоищи	2	09.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Сазоново	1СШ-35	3	06.07.2026	08.07.2026	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Вывод АВР, ЗМН-35 кВ на ПС Избоищи. Перевод нагрузки 35 кВ ПС Сазоново на ВЛ-35 Избоищи ПС Избоищи	2:00	Текущий ремонт: ЛР-35 Сазоновская, ШР 1 СШ СМВ-35, СМВ-35. Высоковольтные испытания МВ-35 Т-2	3	06.07.2026	08.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Лукинское	1 СШ-35 кВ	1	02.07.2026	02.07.2026	Вывод в ремонт 1 СШ-35 на ПС Лукинское для: Текущего ремонта ТР-35 Т-1, КС-35 Лукинское ф. «В», ЗВС-35 Лукинское ф. «В» и для Текущего ремонта ТР-35 Т-2. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Выводится из работы. Т-1; Т-2; 1СШ-35; ВЛ-35 Лукинская.	1:00	Текущий ремонт ТР-35 Т-1. Текущий ремонт ТР-35 Т-2.	1	02.07.2026	02.07.2026	Согласованная
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-2-110	5	27.07.2026	31.07.2026	На время заявки: Транзит по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2.	0:30	Включение для перевода ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 в режим транзита. (Для вывода в ремонт ВЛ-110 Николоторжская-1).	5	06.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	5	27.07.2026	31.07.2026	Вологодское РДУ не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Новленское - Нефедово 06-10.07.2026	1:00	Установка ПЗУ на опорах №241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 247а.	5	06.07.2026	10.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 2	5	20.07.2026	24.07.2026		1:00	Установка ПЗУ на опорах №241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 247а.	5	20.07.2026	24.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Пиксимовская	4	27.07.2026	30.07.2026		1:00	1. Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Пиксимовская, ТТ-35 ВЛ-35 Пиксимовская, КС, ВЧЗ-35 Пиксимовская на ПС 110 Вашки. 2. Высоковольтные испытания.	4	27.07.2026	30.07.2026	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Белоусово-Анненский Мост	5	06.07.2026	10.07.2026		1:00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ Белоусово-Анненский Мост на ПС 35 кВ Новинковская.	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Водораздельная-2	5	20.07.2026	24.07.2026		1:00	Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ Водораздельная-2 на ПС 35 кВ Новинковская.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Новинковская	1 СШ-35 кВ	5	06.07.2026	10.07.2026		1:00	1. Текущий ремонт ШР-35 Т-1, ЛР-35 Белоусово-Анненский Мост, ШР-35 1 С.Ш. СЭВ, СЭВ-35, ЭВ-35 Т-1, ОПН-35 Т-1, ТН-35 1 С.Ш. 2. Высоковольтные испытания.	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Новинковская	2 СШ-35 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026		1:00	1. Текущий ремонт ШР-35 Т-1, ЛР-35 Белоусов-Водораздельная, ШР-35 2 С.Ш. СЭВ, ЭВ-35 Т-2, ОПН-35 Т-2, ТН-35 2 С.Ш. 2. Высоковольтные испытания.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Новинковская	Т-1 35/6 кВ	1	01.07.2026	01.07.2026		1:00	1. Текущий ремонт Т-1. 2. Высоковольтные испытания.	1	01.07.2026	01.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Новинковская	Т-2 35/6 кВ	1	02.07.2026	02.07.2026		1:00	1. Текущий ремонт Т-2. 2. Высоковольтные испытания.	1	02.07.2026	02.07.2026	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	1 СШ-35 кВ	4	27.07.2026	30.07.2026		1:00	1. Текущий ремонт ЛР-35 ВЛ-35 Пиксимовская, ТТ-35 ВЛ-35 Пиксимовская, ВВ-35 Пиксимовская, ШР-35 ВВ-35 Пиксимовская, КС, ВЧЗ-35 Пиксимовская. 2. Высоковольтные испытания.	4	27.07.2026	30.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Талицы	Т-1 35/10 кВ	5	06.07.2026	10.07.2026		1:00	Капитальный ремонт оборудования ячеек 1 СШ-10 кВ.	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Талицы	Т-2 35/10 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026		1:00	Капитальный ремонт оборудования ячеек 2 СШ-10 кВ.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Талицы	1СШ-10 кВ	5	06.07.2026	10.07.2026		1:00	Капитальный ремонт оборудования ячеек 1 СШ-10 кВ.	5	06.07.2026	10.07.2026	Согласованная
ПС 35 кВ Талицы	2СШ-10 кВ	5	20.07.2026	24.07.2026		1:00	Капитальный ремонт оборудования ячеек 2 СШ-10 кВ.	5	20.07.2026	24.07.2026	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	07.07.2026	07.07.2026		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики, Сервера-1,2 ОИК Вытегорского РЭС , АРМ диспетчера, Диспетчерский щит.	1	07.07.2026	07.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	09.07.2026	09.07.2026		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Никольский Торжок.	1	09.07.2026	09.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	14.07.2026	14.07.2026		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики, Сервера-1,2 ОИК КЭС, АРМ1, АРМ2 диспетчера, Диспетчерский щит ОДС.	1	14.07.2026	14.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	16.07.2026	16.07.2026		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Белозерск.	1	16.07.2026	16.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	21.07.2026	21.07.2026		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики, Сервера-1,2 ОИК Белозерского РЭС , АРМ диспетчера, Диспетчерский щит.	1	21.07.2026	21.07.2026	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	28.07.2026	28.07.2026		0:30	Техническое обслуживание комплекса телемеханики ПС 110 кВ Кириллов.	1	28.07.2026	28.07.2026	Утверждена РДУ

Начальник СЭР А.А. Волков