ГРАФИК ВЫВОДА В РЕМОНТ ЛЭП И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСНОВНОЙ СЕТИ
КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" НА ИЮЛЬ 2026 г.

Ведение КРДУ	ДН объекта	Сокращенное ДН	Оборудование	Содержание работ	Срок проведения работ	Аварийная готовность, час	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Состояние оборудования	Условия производства работ	Примечания, причина отказа
да			**КПМЭС (к сведению)**																																						
да	ПС 220 кВ Древлянка	**ПС 2**	Л-174, Л-178, Л-184, Т-1, 1с-110		1-10		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
да	ПС 220 кВ Древлянка	**ПС 2**	Л-178, Л-184		16																																			
да	ПС 220 кВ Древлянка	**ПС 2**	Л-179		16-22																																			
да	ПС 220 кВ Древлянка	**ПС 2**	Л-175, 2с-110		16-20																																			
да	ПС 220 кВ Древлянка	**ПС 2**	Т-2		16.07-04.08																																			
да	ПС 220 кВ Медвежьегорск	**ПС 19**	Т-1		29.06-10.07		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
да	ПС 220 кВ Суоярви	**ПС 24**	Л-223		11-15															x	x	x																		
да	ПС 220 кВ Суоярви	**ПС 24**	ВЛ-124(ОВ)		14																	x																		
да	ПС 220 кВ Суоярви	**ПС 24**	ВЛ-132(ОВ)		20																					x														
да	ПС 220 кВ Суоярви	**ПС 24**	Т-1		21																						x													
да	ПС 220 кВ Суоярви	**ПС 24**	ВЛ-133		23																								x											
да	ПС 220 кВ Ляскеля	**ПС 92**	Т-1, Л-130		29.06-10.07		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
нет	ПС 220 кВ Кемь	**ПС 10**	1с-35, Л-36К		24.06-03,.07		x	x	x																															
нет	ПС 220 кВ Кемь	**ПС 10**	2с-35, Л-43К		29.07-07.08																															x	x	x			
да	ПС 220 кВ Кемь	**ПС 10**	АТ-1		27.06-12.07		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
да	ПС 220 кВ Кемь	**ПС 10**	Т-2		20-31																					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
да	ПС 220 кВ Сортавальская	**ПС 97**	ВЛ-194(ОВ)		20-21																					x	x													
нет	ПС 220 кВ Сортавальская	**ПС 97**	ВЛ-193(ОВ)		22-23																									x	x									
да	ПС 220 кВ Сортавальская	**ПС 97**	ВЛ-127(ОВ)		27-29																													x	x					
да	ПС 220 кВ Лодейнопольская		АТ-2		15.06-10.07		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																									
да			**ПО ЮКЭС**																																					
да	ВЛ 110 кВ Ведлозеро – Коткозеро (Л-125)	**Л-125**		Замена изоляторов, Ремонт провода	13-22	4					-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												СЭР в срок годового графика
да	ВЛ 110 кВ Сулажгора – Суна с отпайкой на ПС Шуя (Л-119)	**Л-119**	Вывод АПВ	Расчистка трассы ВЛ	11.07-10.08	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	без отключения	Вывод АПВ	КРДУ: Изменение сроков в связи с полным остановом ПТЭЦ 25.06.2026-09.07.2026
да	ВЛ 110 кВ Пай – Ольховец (Л-188)	**Л-188**		Замена изоляторов, Ремонт провода																															-	-	-	-	-			КРДУ: В связи с плановыми ремонтами СШ-110 кВ Кондопожской ГЭС (ГЭС-1), АТ-2 ПС 220 кВ Суоярви. Планировать на октябрь 2026 г. в соответствии с утвержденным графиком ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования.
да	ВЛ 110 кВ Станкозавод – Деревянка (Л-185)	**Л-185**		Замена изоляторов, Ремонт провода	03.08-05.08	4																									-	-	-								КРДУ: Возможность реализации заявки в зависимости от режимно-балансовых условий в энергорайоне Петрозаводска. На время заявки: Перевод дополнительной нагрузки на ОЗ Ленинградского РДУ в объеме до 30 МВт по ВЛ 110 кВ Ольховецкая-1. Ленинградское РДУ: время ремонта перенесено на август 2026 года в связи с превышением АДТН Т-21 (Т-22) Верхне-Свирской ГЭС (ГЭС-12) в ПАР в период вывода в ремонт АТ-2 ПС 220 кВ Подпорожская (с 29.06 по 24.07), ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС – Нижне-Свирская ГЭС №1 с отпайками (с 27.07 по 31.07). Подать предложение в сводный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на август 2026 года.
нет	ВЛ 35 кВ Шуя – Бесовец с отпайками (Л-58П)	**Л-58П**	Вывод АПВ	Расчистка трассы ВЛ	1-31	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	без отключения	Вывод АПВ	
нет	ВЛ 35 кВ Бесовец - Половина с отпайками (Л-56П)	**Л-56П**	Вывод АПВ	Расчистка трассы ВЛ	1-31	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	без отключения	Вывод АПВ	
нет	ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)	**ПС 21**	ВЛ-57П	ТО ВЛ-57П	1	4	x																																
нет	ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)	**ПС 21**	ВЛ-58П	ТО ВЛ-58П	2	4		x																															
нет	ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)	**ПС 21**	ВЛ-59П	ТО ВЛ-59П	3	4			x																														
нет	ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)	**ПС 21**	ВТ1-35	ТО ВТ1-35	6	4					x																												
нет	ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)	**ПС 21**	ВТ2-35	ТО ВТ2-35	7	4						x																											
нет	ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)	**ПС 21**	ВС-35	ТО ВС-35	8	4							x																										
нет	ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)	**ПС 21**	ВТ1-6	ТО ВТ1-6	6	4					x																												
нет	ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)	**ПС 21**	ВТ2-6	ТО ВТ2-6	7	4						x																											
нет	ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)	**ПС 21**	ВС-6	ТО ВС-6	9	4							x																										
нет	ПС 35 кВ Рембаза МК-46 (ПС 41П)	**ПС 41П**	1с-35, Т-1, ТСН1-10	КР ОДТ1-35, КЗТ1-35. ТО Т-1. ТР ТСН1-10	20-24	4																					x	x	x	x	x								
нет	ПС 35 кВ Рембаза МК-46 (ПС 41П)	**ПС 41П**	2с-35, Т-2, ТСН2-10	КР ОДТ2-35, КЗТ2-35. ТО Т-2. ТР ТСН2-10	27-31	4																													x	x	x	x	x	
нет	ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П)	**ПС 52П**	Т-1, ВТ1-35	ТР ВТ1-35. ТО ВТ1-35. Измерение изоляционных характеристик Т-1, ВТ1-35	13-15	4															x	x	x																	
нет	ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П)	**ПС 52П**	Т-2, ВТ2-35	ТР ВТ2-35. ТО ВТ2-35. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ВТ2-35	15-17	4																	x	x	x															
да	ПС 110 кВ Суна (ПС 22)	**ПС 22**	Т-1	КР Т-1	11.07-10.08	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			КРДУ: в сроки годового. Полный останов ПТЭЦ
да	ПС 110 кВ Суна (ПС 22)	**ПС 22**	1с-110, ВС-110, Т-1	Опробование Т-1 после КР																															-	-				КРДУ: В связи с плановым ремонтом СШ-110 кВ Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) 21.07.2026-31.07.2026. Планировать предварительно на август 2026 г.
нет	ВЛ-35 кВ Пряжа - Крошнозеро с отпайками Л-35П, ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64)	**Л-35П ПС 64**	ВЛ-35П	ТР РЛ-35П	6	4					x																												
нет	ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64)	**ПС 64**	1с-35, ВТ1-35, ВС-35, ВЛ-35П	ТР РШТ1-35, РС1-35, РТН1-35, РШЛ-35П Измерение изоляционных характеристик ВЛ-35П, ВС-35	6-10	4					x	x	x	x	x																									
да	ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64)	**ПС 64**	1с-110, ВС-110 с вкл РП-110, Т-1, ТСН1-10, ВТ1-35	ТР Т-1, РТ1-35. ТО ТН1-110, ОДТ1-110, КЗТ1-110, ТСН1-10. Измерение изоляционных характеристик Т-1, ВТ1-35, ТН1-110	20-24	4																					x	x	x											с вкл РП-110	СЭР в срок годового графика
да	ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64)	**ПС 64**	Т-2, ВТ2-35, ТСН2-10, 2с-110, ВС-110 с вкл РП-110	ТР Т-2. ТО ОДТ2-110, КЗТ2-110, ТСН2-10. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ВТ2-35, ТН2-110	27-30	4																												x	x	x				с вкл РП-110	СЭР в срок годового графика
нет	ВЛ 35 кВ Пряжа - Матросы (Л-34П), ВЛ 35 кВ Пряжа - Святозеро (Л-53П), ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64)	**Л-34П Л-53П ПС 64**	2с-35, ВТ2-35, ВС-35, ВЛ-34П, ВЛ-53П	ТР РШТ2-35, РС2-35, РТН2-35, РШЛ-34П, РШЛ-53П, РЛ-34П, РЛ-53П. Измерение изоляционных характеристик ВЛ-34П, ВЛ-53П, ВС-35	27-31	4																														x	x	x	x	x		
нет	ПС 35 кВ Бесовец (ПС 18П)	**ПС 18П**	Т-2, ВЛ-56П, ТНЛ-56П	Проф. восстановление УРЗА	20-24	4																					x	x	x	x	x								
нет	ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П)	**ПС 52П**	Т-1	Проф. восстановление УРЗА	1-3	4	x	x	x																														
нет	ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П)	**ПС 52П**	Т-2	Проф. восстановление УРЗА	6-8	4					x	x	x																										
нет	ПС 35 кВ Эссойла (ПС 42П)	**ПС 42П**	ВС-10 АВР-10	Проф. восстановление УРЗА	20	2																					x												
да	ВЛ 110 кВ Олонец - Коткозеро (Л-126)	**Л-126**		ТР разъединителя РП1-110, измерение изоляционных характеристик ТТЛ-126 на ПС 110 кВ Олонец (ПС 41)	23-25	4																																		СЭР ремонт АТ-2 Лодейнопольская до 10.07
да	ПС 110 кВ Олонец (ПС 41)	**ПС 41**	Т-1, 1с-110, РП-110, ВС-110	ТР разъединителей РТ1-110, РШТ1-110, РС1-110, РП1-110. Измерение изоляционных характеристик ТН1-110, ТТЛ-126, ТТВС-110-I	23-25	4																																		СЭР ремонт АТ-2 Лодейнопольская до 10.07
да	ВЛ 110 кВ Лодейнопольская - Олонец (Л-170)	**Л-170**		ТР разъединителя РП2-110, измерение изоляционных характеристик ТТЛ-170 на ПС 110 кВ Олонец (ПС 41)																															-	-	-	-	-		КРДУ: В связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима (отсутствие превышения МДП в сечении КДС "Запад Карелии") ПАР ВЛ 220 кВ Петрозаводск-Суоярви/ВЛ 220 кВ Ляскеля-Суоярви в схеме планового ремонта СШ-110 кВ Кондопожской ГЭС (ГЭС-1), 2С-220 кВ с включением РП-220 на ПС 220 кВ Суоярви в режиме выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Лодейнопольская – Олонец (Л-170) без ввода ГВО в объеме до 5 МВт. Планировать предварительно на август 2026 г.
да	ПС 110 кВ Олонец (ПС 41)	**ПС 41**	Т-2, 2с-110, РП-110, ВС-110	ТР разъединителей РТ2-110, РШТ2-110, РС2-110, РП2-110. Измерение изоляционных характеристик ТН2-110, ТТЛ-170, ТТВС-110-II																															-	-	-	-	-		
нет	ПС 35 кВ Пергуба (ПС 40П)	**ПС 40П**	ВЛ-75П	КР ВЛ-75П	1	2	x																																
нет	ПС 35 кВ Пергуба (ПС 40П)	**ПС 40П**	Т-1, ВТ1-35	ТР ВТ1-35	2	4		x																															
нет	ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П)	**ПС 56П**	Т-1, ВТ1-35	КР ВТ1-35	6	4					x																												
нет	ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П)	**ПС 56П**	РЛ-76П, 2с-35	КР (замена ИОС) РЛ-76П	7	4						x																											
нет	ВЛ 35 кВ Медвежьегорск – Чёбино (Л-76П)	**Л-76П**		КР (замена ИОС) РЛ-76П	7	4						x																											
нет	ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П)	**ПС 56П**	Т-2, РТ1-35, 2с-35	КР(замена ИОС) РТ2-35	8	4							x																										
нет	ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П)	**ПС 56П**	ВС-35, РС2-35 2с-35	КР (замена ИОС) РС2-35	9	4								x																									
да	ВЛ 110 кВ Пудож – Каршево (Л-165)	**Л-165**	Вывод АПВ	Расчистка трассы ЛЭП	1-31	4																																без отключения	Вывод АПВ	
да	ВЛ 110 кВ Пудож – Каршево (Л-165)	**Л-165**	Л-165	Замена деревянных П-образных опор, замена изоляторов на опорах № 74, 84, 85, 86, вырубка угрожающих деревьев	1-10	4																																	
нет	ВЛ 35 кВ Авдеево – Большой Массив (Л-80П)	**Л-80П**	Вывод АПВ	Расчистка трассы ЛЭП.	1-31	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	без отключения	Вывод АПВ	
нет	ВЛ 35 кВ Авдеево – Рагнукса (Л-86П)	**Л-86П**	Вывод АПВ	Расчистка трассы ЛЭП.	1-31	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	без отключения	Вывод АПВ	
нет	ПС 35 кВ Подпорожье (ПС 58П)	**ПС 58П**	Т-1	ТР Т-1, измерение изоляционных характеристик Т-1 ОПНТ1-35	1	4	x																																
да	ПС 110 кВ Каршево (ПС 75)	**ПС 75**	1с-110, 2с-110, ВС-110 с вкл РП-110	Замена АКБ	3	4				x																												с вкл РП-110	
да	ПС 110 кВ Пяльма (ПС 37)	**ПС 37**	Т-1, 1с-110, ВС-110 с вкл РП-110	ТР Т-1, РТ1-110, РС1-110, отбор проб масла с ТН1-110, измерение изоляционных характеристик ТН1-110, ОПНТ1-110, вводы ВС-110	6-10	4						x	x	x	x																								с вкл РП-110	
да	ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)	**ПС 76**	1с-110, РП-110, РП2-110	ТР РЛ-164, РП1-110, измерение изоляционных характеристик КСЛ-164 (А)	13-17	4															x	x	x	x															
да	ВЛ 110 кВ Авдеево – Пудож (Л-164)	**Л-164**		ТР РЛ-164, РП1-110	13-17	4															x	x	x	x															
да	ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)	**ПС 76**	Т-1, ВТ1-35	ТР ВТ1-10, ВТ1-35	20-24	4																					x	x	x										
нет	ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)	**ПС 76**	1с-35	КР Замена опорных изоляторов 1с-35, БВР ТР ВТ1-35	21	4																						x											
нет	ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)	**ПС 76**	ВЛ-80П, 1с-35	ТР ВЛ-80П	22	4																							x										

Ведение КРДУ	ДН объекта	Сокращенное ДН	Оборудование	Содержание работ	Срок проведения работ	Аварийная готовность, час	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Состояние оборудования	Условия производства работ	Примечания, причина отказа
нет	ВЛ 35 кВ Авдеево – Большой Массив (Л-80П)	**Л-80П**	Л-80П	ТР ВЛ-80П	22	4																						x													
да	ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)	**ПС 76**	1с-110 с вкл РП-110	Для ввода в работу Т-1	24	4																								x								с вкл РП-110	
да	ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)	**ПС 76**	ВС-110 с вкл РП-110	ТР ВС-110	27-30	4																										x	x	x	x			с вкл РП-110	
да			**ПО ЗКЭС**																																					
да	ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25)	**ПС 25**	Т-1, 1с-110, ВЛ-130, ВТ-1-110, ТН-1-110, ТТЛ-130, ТТС-110, ТТТ-1-110, РС-1-110	ТР Т-1, оборудования 1с-110, ТО РЗА Т-1	06-10	4						x	x	x	x																									
да	ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25)	**ПС 25**	Л-130	ТР РЛ-130, КСЛ-130, ВЧЗЛ-130	06-10	4						x	x	x	x																									
да	ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25)	**ПС 25**	Т-2, 2с-110, ВЛ-131, ВТ-2-110, ТН-2-110, ТТЛ-131, ТТТ-2-110, РС-2-110	ТР Т-2, оборудования 2с-110, ТО РЗА Т-2	20-31	4																				x	x	x	x			x	x	x	x					
да	ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25)	**ПС 25**	Л-131	ТР РЛ-131, КСЛ-131, ВЧЗЛ-131	20-31	4																				x	x	x	x			x	x	x	x					
нет	ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27)	**ПС 27**	Т-1,ВТ-1-110, ВЛ-193, РШЛ-193, РШТ-1-110, РТН-1-110, РС-1-110	ТР Т-1, ВЛ-193, ВТ-1-110. КР разъединителей 1с-110, ТО РЗА Т-1	06-10	4						x	x	x	x	x																									
нет	ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27)	**ПС 27**	Л-193	Капитальный ремонт РЛ-193	06-10	4						x	x	x	x	x																									
нет	ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27)	**ПС 27**	Т-2,ВТ-2-110, ВЛ-195, РШЛ-195, РШТ-2-110, РТН-2-110, РС-2-110, ДГК-35	ТР Т-2, ВЛ-195, ВТ-2-110, ДГК-35. Капитальный ремонт разъединителей 110кВ 2с-110кВ, ТО РЗА Т-2.	13-17	4													x	x	x	x	x																	
нет	ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27)	**ПС 27**	Л-195	КР РЛ-195	13-17	4													x	x	x	x	x																	
нет	ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27)	**ПС 27**	Т-1, 1с-35кВ, ВТ-1-35, ВЛ-33С, ВЛ-42С, ВС-35	ТР и ТО РЗА ВТ-1-35, ВЛ-33С, ВЛ-42С, ВС-35.	20-24	4																				x	x	x	x	x										
нет	ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27)	**ПС 27**	Т-2, 2с-35кВ, ВТ-2-35, ВС-35, ВЛ-32С, ВЛ-54С, ВЛ-56С, ВЛ-79С	ТР и ТО РЗА ВТ-2-35, ВС-35. ТО ВЛ-32С, ВЛ-54С, ВЛ-56С, ВЛ-79С.	27-31	4																												x	x	x	x	x			
нет	ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С)	**ПС 13С**	Л-46С	ТР РЛ-46С, РЛ-47С, КСЛ-46С, ВЧЗЛ-46С	13-17	4						-	-	-	-	-			x	x	x	x	x																	СЭР: несовместимо с ПС-64 1с-35
нет	ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С)	**ПС 13С**	Л-47С	ТР РЛ-47С, КСЛ-47С, ВЧЗЛ-47С	14-17	2								-	-	-	-			x	x	x	x																С вкл Л-47С на ночь	СЭР: несовместимо с ПС-64 1с-35
нет	ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С)	**ПС 13С**	Т-1	ТР Т-1, РТ-1-35. ТО ВТ-1-35, ТТТ-1-35. Высоковольтные испытания Т-1, ВТ-1-35, ТТТ-1-35. ТО РЗА Т-1 в объеме "В"	07-10	2								x	x	x	x																							С вкл Т-1 на ночь, с переводом нагрузки СШ-10 кВ на время работ, на Л-13С-04	
нет	ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С)	**ПС 13С**	СШ-10 кВ	ТР СШ-10 кВ, Высоковольтные испытания СШ-10 кВ	08	2									x																								
да	ПС 110 кВ Найстенъярви (ПС 35)	**ПС 35**	ВС-110	Выравнивание давления в полюсах ВС-110 ф "А,В,С"																									-											КРДУ: В связи с плановым ремонтом СШ-110 кВ Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) 21.07.2026-31.07.2026. Планировать предварительно на август 2026 г.
да	ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29)	**ПС 29**	ВЛ-135 (ОСШ-110)	Выравнивание давления в полюсах ВЛ-135 ф "А,В,С"	28	2																																	С переводом Л-135 на ОСШ-110 кВ	
да	ВЛ 110 кВ Суоярви – Найстеньярви (Л-133)	**Л-133**	Вывод АПВ	Рачистка трассы от ДКР в пролётах опор №1-53	11.07-10.08	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						без отключения	Вывод АПВ	КРДУ: Изменение сроков в связи с полным остановом ПТЭЦ 25.06.2026-09.07.2026.
нет	ВЛ 35 кВ Тумба – Мотка (Л-61С)	**Л-61С**	Вывод АПВ	Рачистка трассы от ДКР в пролётах опор №1-54	01-31	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	без отключения	Вывод АПВ	
нет	ВЛ 35 кВ Тумба – Мотка (Л-61С)	**Л-61С**		Замена П-образных опор №70,76,77	13-17	4													x	x	x	x	x																	
да	ВЛ 110 кВ Найстеньярви – Поросозеро (Л-134)	**Л-134**		Замена П-образных опор №131,132,134,139,39,142. Замена грозотороса в пролётах опор №1-14									-	-	-	-	-									-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			КРДУ: В связи с плановым ремонтом СШ-110 кВ Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) 21.07.2026-31.07.2026. Планировать предварительно на август 2026 г.
нет	ВЛ 35 кВ Сортавала – Кааламо (Л-56С)	**Л-56С**	Вывод АПВ	Ручная расчистка трассы от ДКР, вывод АПВ	01-31	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	без отключения	Вывод АПВ	
нет	ВЛ 35 кВ Сортавала – Туокслахти (Л-42С)	**Л-42С**		Замена П-обр. опоры №29; замена деревянных траверс на металлические на опорах №15,16,25,44	20-24 27-30	3																				x	x	x	x	x			x	x	x	x				
да	ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Хаапалампи (Л-122)	**Л-122**		Ревизия шлейфовых зажимов на опорах №10,73; вырубка угрожающих деревьев в пролетах №4-33															-	-	-	-	-																КРДУ: В связи с плановым ремонтом ВЛ 220 кВ Петрозаводск - Суоярви 11-15.07.2026, плновым ремонтом 2с-110 ПС 220 кВ Древлянка 16-20.07.2026. Планировать на август 2026 г.
да	ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129)	**Л-129**		Ревизия шлейфовых зажимов на опоре №1; замена траверсы на АПУ №246, ремонт фундаментов опора №263			-	-	-																														КРДУ: В связи с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Ляскеля - Питкяранта (Л-130) 01-10.07.2026. Планировать на август 2026 г.
да			**ПО СЭС**																																					
да	ВЛ 110 кВ Маткоженская ГЭС - Идель (Л-102)	**Л-102**		Устранение линейных дефектов в пролетах опор № 82-96 ВОЛС. По письму ООО "Арктик Телеком"									-	-	-	-	-																						КРДУ: В связи с невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима (отсутствие превышения МДП в неинструктивном сечении "Дефицит КВГЭС") ПАР ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС - Палакоргская ГЭС (Л-111) в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Маткожненская ГЭС – Идель (Л-102) и АТ-1 Ондской ГЭС (ГЭС-4). Планировать предварительно на август 2026 г.
нет	ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая - Кестеньга с отпайкой (Л-149)	**Л-149**		Замена опоры № 219	11-12	5,5													x	x																			
нет	ПС 110 кВ кВ Кестеньга (ПС 58)	**ПС 58**	Т-1, Т-2, ВС-110	ТР Т-1, Т-2, ВС-110. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ВС-110	11-12	1													x	x																			
нет	ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая - Кестеньга с отпайкой (Л-149)	**Л-149**		Замена опоры № 365	14-15	5,5															x	x																	
нет	ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56)	**ПС 56**	Т-1, Т-2	ТР Т-1, Т-2	14-15	1															x	x																	
нет	ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая - Кестеньга с отпайкой (Л-149)	**Л-149**		Перетяжка проводов в пролете опор № 335-357	16-17	5,5																	x	x															
нет	ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56)	**ПС 56**	Т-1	КР ОДТ-1-110	16-17	4																	x	x															
нет	ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая - Кестеньга с отпайкой (Л-149)	**Л-149**		Замена опоры № 218	18-19	5,5																			x	x													
нет	ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56)	**ПС 56**	Т-2	КР ОДТ-2-110	18-19	4																			x	x													
нет	ПС 110 кВ кВ Сосновый (ПС 57)	**ПС 57**	Т-1	ТО УРЗА Т-1 (В)	18-19	1																			x	x													
нет	ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая - Кестеньга с отпайкой (Л-149)	**Л-149**		Перетяжка проводов в пролете опор № 335-357	21-22	5,5																					x	x											
нет	ПС 110 кВ Кестеньга (ПС 58)	**ПС 58**	Т-2	ТР РТСН-2-10	21-22	1																					x	x											
нет	ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая - Кестеньга с отпайкой (Л-149)	**Л-149**		Установка портала в пролете опор № 218-219	23-24	5,5																							x	x									
нет	ПС 110 кВ Софпорог (ПС 59)	**ПС 59**	Т-1	ТР Т-1. Измерение изоляционных характеристик Т-1	23-24	1																							x	x									
нет	ВЛ 110 кВ Кепа-Калевала (Л-148)	**Л-148**		Замена изоляторов опоры № 58,60,68,74,112,119	20-24	4																				x	x	x	x	x								с вводом на день	
нет	ВЛ 35кВ Электрокотельная- Белый Порог с отпайкой (Л-50К)	**Л-50 К**		Замена провода в пролете опор № 158-171	20-24, 27-31	4																				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	с вводом на ночь	
да	ВЛ 35 кВ Муезерка - Волома (Л-41К)	**Л-41К**		Замена опор, замена поврежденных изоляторов, установка металлических траверс на опорах № 87,88,89,91,93,95,97,98,99,103	1-6, 10-20	5,5	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
да	ПС 110 кВ Пенинга (ПС 33)	**ПС 33**	ВЛ-42К	Вывод в ремонт Л-41К для замены опор, замены поврежденных изоляторов, установки металлических траверс на опорах № 87,88,89,91,93,95,97,98,99,103	1-6, 10-20	5,5																							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	с вкл ВЛ-42К	КРДУ: Перенос сроков в связи с плановым ремонтом СШ-110 кВ Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) 21.07.2026-31.07.2026.
да	ВЛ 110 кВ Ондская ГЭС - Олений (Л-106)	**Л-106**		Замена деревянных опор № 73,74,76,77,78 на ж/б. Регулировка стрелы провеса и габарита проводов в пролетах опор № 72-79.									-	-	-	-	-			-	-	-	-	-															КРДУ: В связи с плановым ремонтом Г-1 Юшкозерской ГЭС (ГЭС-16) 01-31.07.2026. Планировать предварительно на август 2026 г.
нет	ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) ВЛ 35 кВ Сегежа - Попов Порог с отпайкой (Л-33К)	**ПС 15 Л-33К**	Л-33К, ВЛ-33К	ТР ВЛ-33К, РЛ-33К	1-3	1	x	x	x																												с вводом на ночь	
нет	ПС 110 кВ кВ Сегежа (ПС 15)	**ПС 15**	Т-2, ВТ-2-35	ТРТ-2, ВТ-2-35, РТ-2-35	6-10	2						x	x	x	x	x																							
нет	ПС 110 кВ кВ Сегежа (ПС 15)	**ПС 15**	2с-35, ТН-2-35	ТР РТН-2-35	15	1															x																		
нет	ПС 110 кВ кВ Сегежа (ПС 15)	**ПС 15**	2с-35, ВЛ-33К	ТР РШЛ-33К	16	1																x																	
нет	ПС 110 кВ кВ Сегежа (ПС 15)	**ПС 15**	ВЛ-46К	ТР ВЛ-46К	20-21	1																				x	x												
нет	ПС 110 кВ кВ Сегежа (ПС 15)	**ПС 15**	ВЛ-47К	ТР ВЛ-47К	22-23	1																							x	x									
да	ПС 110 кВ Пенинга (ПС 33) ВЛ 110 кВ Суккозеро - Пенинга (Л-138)	**ПС 33 Л-138**	Л-138, Т-1	ТР РЛ-138, ОДТ-1-110	7	1							x																										
да	ПС 110 кВ кВ Пенинга (ПС 33)	**ПС 33**	Т-1, с-35, ВТ-1-35, ТН-1-35	ТР ВТ-1-35, РТ-1-35, РТН-1-35	8	1								x																										
да	ПС 110 кВ кВ Пенинга (ПС 33)	**ПС 33**	Т-1	ТР Т-1, РЗНТ-1-110. Измерение изоляционных характеристик РВНТ-1-110, РВТ-1-35	7-9	1							x	x	x																									с вводом на ночь	
да	ПС 110 кВ кВ Пенинга (ПС 33)	**ПС 33**	ВЛ-42К	Для вывода в ремонт Т-1 на ПС 33, Л-138	7-9	1							x	x	x																										
нет	ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС 29К) ВЛ 35 кВ Кемь – Рабочий Остров с отпайкой №1 (Л-36К)	**ПС 29К**	Л-36К, Т-1, 1с-35	ТР РЛ-36К, РП-1-35, РТ-1-35, РШТ-1-35, ВТ-1-35	6-10	1							x	x	x	x	x																						
нет	ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС 29К) ВЛ 35 кВ Кемь – Рабочий Остров с отпайкой №2 (Л-43К)	**ПС 29К**	Л-43К, Т-2, 2с-35	ТР РЛ-43К, РП-2-35, РТ-2-35, РШТ-2-35. ВТ-2-6	13-17	1													x	x	x	x	x																
нет	ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12)	**ПС 12**	ВТ-2-110	ТР ВТ-2-110	6-10	4							x	x	x	x	x																						
да	ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12)	**ПС 12**	ВС-110 с вкл РШОВ-1, РШОВ-2	ТР ВС-110	13-17	3														x	x	x	x															с вкл РШОВ-1, РШОВ-2	
да	ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) ВЛ 110 кВ Беломорск - Беломорск тяговая №1 (Л-161)	**ПС 12 Л-161**	Л-161, ВЛ-161, ОСШ-110	ТР РЛ-161, РОЛ-161	14-15	3															x	x																	
да	ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) ВЛ 110 кВ Беломорск - Беломорск тяговая №2 (Л-162)	**ПС 12 Л-162**	Л-162, ВЛ-162, ОСШ-110	ТР РЛ-162, РОЛ-162	16-17	3																	x	x															
да	ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) ВЛ 110 кВ Выгостровская ГЭС - Беломорск (Л-114)	**ПС 12, Л-114**	Л-114, ВЛ-114, НВЧЗ Л-114	КР РЛ-114, РОЛ-114. ТР РЛ-114, РОЛ-114. ТО УРЗА НВЧЗ Л-114 (К)	20-22	3																				x	x	x												
нет	ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12)	**ПС 12**	ВЛ-161	ТР ВЛ-161	20-21	3																				x	x												
да	ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) ВЛ 110 кВ Выгостровская ГЭС - Беломорск (Л-114)	**ПС 12, Л-114**	Л-114, ВЛ-114, ОСШ-110	ТР РЛ-114, РОЛ-114	23-24	3																							x	x									
да	ПС 110 кВ Боровое (ПС 53)	**ПС 53**	2с-110, ВС-110 с вкл РП-110	Измерение изоляционных характеристик ТТВС-110, ТН-2-110	27-29	2																																	с вкл РП-110	

-	Отказанный период
	Работы по годовому графику
	Работы вне годового графика
	Изменение срока
x	Работы, не в ведении КРДУ

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник центра **И.А. Чулков**