Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер
Мурманского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"

_____ И.А. Исаев
"25" 06 2026 г.

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на июль 2026 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №1 (Л-172)	14	28.07.26	10.08.26	С изменением срока АГ Внесено на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970 - совместно с Л-171 - с в целях выполнения мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026,	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Верховая ревизия. Замена оттяжек.	14	28.07.26	10.08.26
ПС 150 кВ Первомайский (ПС 98)								
1 сек 150 кВ	12	20.07.26	31.07.26	На 5 дней в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т,Р, П.И ТН-150-1, Т.Р ОД, КЗ Т-1	12	06.07.26	17.07.26
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Нижне-Туломская ГЭС-13								
ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123)	5	29.06.26	03.07.26		Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; С.Р. РЛ Л-123	5	29.06.26	03.07.26
ВЛ-123	5	29.06.26	03.07.26		Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; С.Р. РЛ Л-123	5	29.06.26	03.07.26
ВС-150	1	08.07.26	08.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы ВС-150	31	01.07.26	31.07.26
ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125)	5	27.07.26	31.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с Л-125.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; С.Р. РЛ Л-125	3	20.07.26	22.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-125	5	27.07.26	31.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с Л-125.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; С.Р. РЛ Л-125	3	20.07.26	22.07.26
АТ-2	-	-	-	Причина отказа: По уведомлению экслуатирующей организации - работы будут выполнены в августе 2026 г. (Письмо МФ от 08.06.2026 № МР2/4-42/09/1655). ОТКАЗАНО: По уведомлению экслуатирующей организации - работы будут выполнены в августе 2026 г. (Письмо МФ от 08.06.2026 № МР2/4-42/09/1655).	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р., П.И. АТ-2, ОПН-150/110 АТ-2	5	27.07.26	31.07.26
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171)	5	29.06.26	03.07.26	На 5 дней в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена сцепной артматуры,изоляторов,грозотроса	5	29.06.26	03.07.26
ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №1 с отпайками (Л-165)	3	01.07.26	03.07.26	На 5 дней в период с 29.06.26 по 03.07.26, будет оформлена НПЛ заявка.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена дер.деталей опор	3	01.07.26	03.07.26
ВЛ 110 кВ Североморск – Планерное Поле (Л-75)	2	06.07.26	07.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков в связи с недостатком резервов электрической мощности в энергорайоне после нормативного возмущения в схеме ремонта Л-75 и.с проведением работ на Нижне-Туломской ГЭС-13. Л-184 в ремонт для БВР на 30.07-31.07	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена грозотроса в пролетах опор № 95,96,97-ПС 2.замена деревянных деталей опор.	5	27.07.26	31.07.26
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №2 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-132)	12	06.07.26	17.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, оттяжек, дефектной изоляции	12	06.07.26	17.07.26
ВЛ 150 кВ Промзона – Североморск с отпайками (Л-184)	2	06.07.26	07.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков в связи с недостатком резервов электрической мощности в энергорайоне после нормативного возмущения в схеме ремонта Л-75 и.с проведением работ на Нижне-Туломской ГЭС-13. Л-75 в ремонте	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; БВР при замене грозотроса на Л-75	2	30.07.26	31.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Промзона (Л-226)	18	10.07.26	27.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков в целях выполнения мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Верховая ревизия провода, демонтаж грозотроса. Замена оттяжек. Работы подрядной организации.	17	01.07.26	17.07.26
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	12	20.07.26	31.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор,сцепной арматуры,дефектной изоляции (участок МСУ).	12	20.07.26	31.07.26
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	12	20.07.26	31.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-192ч.; Замена сцепной артматуры, деревянных деталей опор, дефектной изоляции (участок ПСУ)	12	20.07.26	31.07.26
ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-179)	-	-	-	ОТКАЗАНО: в целях выполнения мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970 линия Л-179 будет выводиться в ремонт для указанных работ в другие сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Верховая ревизия провода, замена оттяжек.	4	21.07.26	24.07.26
ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125)	5	27.07.26	31.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте 2 с 150 кВ ПС 330 кВ Мурманская.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Провод в пролете опор 53-54.Замена металической траверсы на оп. №76. Замена элемента сцепной арматуры в натяжной подвеске грозотроса пролет опор № 50-51, 110-111	5	20.07.26	24.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Выходной – Промзона (Л-171)	14	28.07.26	10.08.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока в целях выполнения мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970. С изменением срока АГ.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Верховая ревизия провода, Замена оттяжек	8	24.07.26	31.07.26
ПС 110 кВ Кола (ПС 8)								
1 сек 110 кВ	5	13.07.26	17.07.26		Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. ОД, КЗ-110 Т-1	5	13.07.26	17.07.26
2 сек 110 кВ	5	27.07.26	31.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с Л-125.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. ОД, КЗ-110 Т-2	5	20.07.26	24.07.26
ПС 110 кВ Шевченко (ПС 4)								
ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №1 с отпайками (Л-123)	4	29.06.26	02.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. РЛОЛ-123	4	29.06.26	02.07.26
ПС 110 кВ Котсельваара (ПС 20)								
ВЛ-132	5	06.07.26	10.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р.,П.И. ТТ Л-132, ТР РЛ Л-132	5	06.07.26	10.07.26
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №2 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-132)	5	06.07.26	10.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР РЛ Л-132	5	06.07.26	10.07.26
ВЛ-133	5	20.07.26	24.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков в ремонте Л-132. На 5 дней в указанный период	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ПК ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ ВЛ-133	31	01.07.26	31.07.26
ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21)								
II СШ-150	31	01.07.26	31.07.26	На 21 день в указанный период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р. РТН-II-150, РШ-II-150 Т-1, РШ-II -150 Т-2, РШ-II Л-164, РШ-II Л-186, РШ-II Л-167, РШ-II Л-221; Т.Р., П.И. ТН-II-150	31	01.07.26	31.07.26
ТН-II-150	31	01.07.26	31.07.26	На 5 дней в указанный период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р. РТН-II-150; Т.Р., П.И. ТН-II-150	31	01.07.26	31.07.26
В-150 Т-1	5	06.07.26	10.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков На 5 дней в указанный период	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при ремонте Т-1.	31	01.07.26	31.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-167	5	06.07.26	10.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. Л-167 в работе через ОВ-150. На 5 дня в указанный период	Средний ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; Т.Р. ВЛ-167,СР РШ-II-150 Л-167 с заменой ОСИ.	31	01.07.26	31.07.26
ВЛ-167	5	06.07.26	10.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 5 дней в указанный период	Вынужденный простой; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-В/З; К ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ ВЛ-167	31	01.07.26	31.07.26
В-150 Т-1	5	06.07.26	10.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков На 5 дней в указанный период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-72 ч.; СР РШ-II-150 Т-1 с заменой ОСИ	31	01.07.26	31.07.26
В-150 Т-2	5	13.07.26	17.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. На 3 дня в указанный период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; СР РШ-II -150 Т-2.	31	01.07.26	31.07.26
ВЛ-165	5	13.07.26	17.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. При необходимости перевести питание линии Л-165 через ОВ-150. На 5 дней в указанный период	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ПВ ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ ВЛ-165	31	01.07.26	31.07.26
ВЛ-186	5	20.07.26	24.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. При необходимости перевести питание линии Л-186 через ОВ-150. На 5 дней в указанный период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; С.Р РШ-II -150 Л-186 с заменой ОСИ	31	01.07.26	31.07.26
ВЛ-221	5	20.07.26	24.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - в период выполнения МФ работ на линии. На 5 дней в указанный период	Средний ремонт; с отключением; <пусто>; А.Г.-3 ч.; П.И. ТТ-150 Л-221, СР РШ-II-150 Л-221	31	01.07.26	31.07.26
ВЛ-164	5	27.07.26	31.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков и условий производства работ: Л-164 в работе через ВО-150. На 5 дней в указанный период	Средний ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; С.Р. РШ-II-150 Л-164 с заменой ОСИ, П.И. ТТ-150 Л-164	31	01.07.26	31.07.26
ПС 150 кВ Снежногорск (ПС 29)								
ВЛ-192	12	20.07.26	31.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. При необходимости замкнуть ремонтную перемычку 150 кВ. На 12 дней в указанный период	Вынужденный простой; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; Т.Р. ПВ ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ ВЛ-192	31	01.07.26	31.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-170	5	20.07.26	24.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с работами на ПС 330 кВ Выходной . На 3 дня в указанный срок.. При необходимости замкнуть ремонтную перемычку 150 кВ.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Т.Р. ТТ Л-170	3	01.07.26	03.07.26
ВЛ-192	12	20.07.26	31.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - сместно с работами СРЗА. При необходимости замкнуть ремонтную перемычку 150 кВ. На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-192	3	06.07.26	08.07.26
ВЛ-192	12	20.07.26	31.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков совместно с работами СРЗА. При необходимости замкнуть ремонтную перемычку 150 кВ. На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.; Т.Р. ТТ Л-192	3	06.07.26	08.07.26
ВС-150	3	27.07.26	29.07.26	При необходимости замкнуть ремонтную перемычку 150 кВ.	Текущий ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.; Т.Р. ТТ ВС-150	3	27.07.26	29.07.26
ПС 110 кВ Мурмаши (ПС 36)								
В-110 Т-2	31	01.07.26	31.07.26	На 1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы В-110 Т-2	31	01.07.26	31.07.26
В-110 Т-1	5	06.07.26	10.07.26		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; К.Р. В-110 Т-1	5	06.07.26	10.07.26
1сек 110 кВ	5	06.07.26	10.07.26		Безопасное выполнение работ; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; БВР при работе с а/краном, при кап. ремонте В-110 Т-1	5	06.07.26	10.07.26
ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53)								
1 сек 150 кВ	5	20.07.26	24.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ - совместно с работами на 2с150 кВ ПС 330 кВ Мурманская. На 5 дней в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р. ПК ДЗОШ-150-1	31	01.07.26	31.07.26
ВС-150	5	20.07.26	24.07.26	С УТОЧНЕНИЕМ - совместно с работами на 2с150 кВ ПС 330 кВ Мурманская. На 2 днея в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла ТТ ВС-150	1	31.07.26	31.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)								
ТН-150-2	12	06.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 2 сек 150 кВ ПС 6	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р. ПК ВК ТН-150-2, отбор проб масла	10	01.07.26	10.07.26
ТН-150-2	12	06.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 2 сек 150 кВ ПС 6	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р., П.И. ТН-150-2, отбор проб масла	10	01.07.26	10.07.26
В-150 Т-2	12	06.07.26	17.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков совместно с работами на 2 сек 150 кВ ПС 6	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; СР РШ-150 Т-2.	10	01.07.26	10.07.26
ВС-150	12	06.07.26	17.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков: для совмещения по срокам с работами на Л-226 по выполнению мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при С.Р. РШЛ-172, РШЛ-184, РШЛ-226 с заменой ОСИ, РШ-150 Т-2, РС-150-2 с заменой ОСИ	10	01.07.26	10.07.26
ВЛ 150 кВ Промзона – Североморск с отпайками (Л-184)	4	06.07.26	09.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно со 2 сек 150 кВ ПС 6. Выполнить в период выполнения работ совместно с работами одновременно на Л-184 и Л-75 по демонтажу грозотроса.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; С.Р. РЛЛ-184	10	01.07.26	10.07.26
В-150 Т-2	12	06.07.26	17.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков совместно с работами на 2 сек 150 кВ ПС 6	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР В-150 Т-2, ТР ПИ ТТ -150 Т-2	5	27.07.26	31.07.26
ВЛ-172	12	06.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 2 сек 150 кВ ПС 6	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при С.Р. РШЛ-172, РШЛ-184, РШЛ-226 с заменой ОСИ, РШ-150 Т-2, РС-150-2 с заменой ОСИ	10	01.07.26	10.07.26
ВЛ-172	12	06.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 2 сек 150 кВ ПС 6 На 5 дней в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; СР РШ Л-172.	10	01.07.26	10.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-226	12	06.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 2 сек 150 кВ ПС 6. Л-226 в работе через ОВ-150 с 06.07.26 по 09.07.26. С 10.07.26 Л-226 в ремонте. На 5 дней в периодв указанный период	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. ВЛ-226, ТТ Л-226	10	01.07.26	10.07.26
ВЛ-226	12	06.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 2 сек 150 кВ ПС 6 Л-226 в работе через ОВ-150 с 06.07.26 по 09.07.26. С 10.07.26 Л-226 в ремонте.	Вынужденный простой; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; ВПр при С.Р. РШЛ-172, РШЛ-184, РШЛ-226 с заменой ОСИ, РШ-150 Т-2, РС-150-2 с заменой ОСИ	10	01.07.26	10.07.26
В-150 Т-2	12	06.07.26	17.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков совместно с работами на 2 сек 150 кВ ПС 6	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при С.Р. РШЛ-172, РШЛ-184, РШЛ-226 с заменой ОСИ, РШ-150 Т-2, РС-150-2 с заменой ОСИ	10	01.07.26	10.07.26
ВЛ-184	12	06.07.26	17.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков совместно с работами на 2 сек 150 кВ ПС 6.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при С.Р. РШЛ-172, РШЛ-184, РШЛ-226 с заменой ОСИ, РШ-150 Т-2, РС-150-2 с заменой ОСИ	10	01.07.26	10.07.26
ВЛ-172	12	06.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 2 сек 150 кВ ПС 6.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. ВЛ-172, ТТ Л-172	5	13.07.26	17.07.26
2 сек 150 кВ	12	06.07.26	17.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков: для совмещения по срокам с работами на Л-226 по выполнению мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970	Средний ремонт; с отключением; <пусто>; А.Г.-3 ч.; С.Р. РШЛ-172, РШЛ-184, РШЛ-226 с заменой ОСИ, РШ-150 Т-2, РС-150-2 с заменой ОСИ	10	01.07.26	10.07.26
ВЛ-226	12	06.07.26	17.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков совместно с 2 сек 150 кВ ПС 6 Л-226 в работе через ОВ-150 с 06.07.26 по 09.07.26. С 10.07.26 Л-226 в ремонте.	Вынужденный простой; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; ВПр при К ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ ВЛ-226	31	01.07.26	31.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-150	12	06.07.26	17.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков: для совмещения по срокам с работами на Л-226 по выполнению мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; СР РС-150-2 с заменой ОСИ	10	01.07.26	10.07.26
ВЛ-184	4	06.07.26	09.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 2 сек 150 кВ ПС 6 и в сроки выполнения работ совместно на Л-184 и Л-75 по демонтажу грозотроса. На 3 дня в указанный период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; С.Р РЛ Л-184 с заменой ОСИ, СР РШ Л-184	10	01.07.26	10.07.26
ВЛ-184	23	09.07.26	31.07.26	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков совмесно с 2 сек 150 кВ ПС 6. С 9.07.26 линия Л-184 в работе через ОВ-150. На 5 дней в указанный срок.	Вынужденный простой; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; ВПр при К ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ ВЛ-184	31	01.07.26	31.07.26
ВЛ-184	57	09.07.26	03.09.26	Л-184 в работе через ВО-150 после работ с отключением в ремонт Л-184. С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно со 2 сек 150 кВ ПС 6. На 60 дней в указанный период	Средний ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-В/З; С.Р. ВЛ-184 с заменой вводов;	62	01.07.26	31.08.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Верхне-Териберская ГЭС-18 – Промзона (Л-226)	18	10.07.26	27.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков - совместно с работами на линии Л-226 по выполнению мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970 На 5 дней в указанный период С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно со 2 сек 150 кВ ПС 6 и проведением работ в сроки ремонта линии Л-226 по выполнению мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р.,П.И. КСЛ-226;С.Р. РЛЛ-226	10	01.07.26	10.07.26
ВЛ-226	17	10.07.26	27.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно со 2 сек 150 кВ ПС 6 и проведением работ в сроки ремонта линии Л-226 по выполнению мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970. На 5 дней в период в указанный период.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. П.И. КСЛ-226; С.Р. РЛЛ-226, СР РШ Л-226.	9	01.07.26	10.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Мурманская – Промзона №1 (Л-172)	14	28.07.26	10.08.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков для совмещения с работами на линии Л-172 для выполнения мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970. На 5 дней в указанный срок	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р.,П.И. КСЛ-172; С.Р. РЛЛ-172, с заменой ОСИ	5	13.07.26	17.07.26
ВЛ-172	14	28.07.26	10.08.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков для совмещения с работами на линии Л-172 для выполнения мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970. На 5 дней в указанный срок	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р. П.И. КСЛ-172; С.Р. РЛЛ-172 с заменой ОСИ	5	13.07.26	17.07.26
ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81)								
Ремонтная перемычка 150 кВ №1	5	06.07.26	10.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ Р-2-150	5	06.07.26	10.07.26
В-150 Т-2	5	06.07.26	10.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РС-2-150, Р-2-150,РШ-150 Т-2	5	06.07.26	10.07.26
ВС-150-1	5	06.07.26	10.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР по замене ОСИ РС-2-150	5	06.07.26	10.07.26
2 сек 150 кВ	5	06.07.26	10.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РС-2-150, Р-2-150, РШ-150 Т-2	5	06.07.26	10.07.26
Ремонтная перемычка 150 кВ №3	5	13.07.26	17.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РЛ Л-223, Р-3-150	5	13.07.26	17.07.26
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Тепличная №1 с отпайкой на ПС Верхнетуломский (Л-223)	5	13.07.26	17.07.26	РП 150 кВ №3 выводится в ремонт. На 5 дней в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РЛЛ-223, Р-3-150	5	13.07.26	17.07.26
3 сек 150 кВ	5	13.07.26	17.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РЛ Л-223, Р-3-150	5	13.07.26	17.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Тепличная №2 (Л-162)	-	-	-	Причина отказа: ОТКАЗАНО в связи с недостатком резервов электрической мощности ГЭС северной части энергосистемы Мурманской области после нормативного возмущения в схеме ремонта Л-226. Л-226 выводится в ремонт для выполнения мероприятий, предусмотренных Актом № 7 по результатам расследования причин аварии в электроэнергетике или инцидента в электроэнергетике первой категории, произошедшей 23.01.2026, на основании письма Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» от 19.06.2026 № МР2/4/12-01/4970 Выполнить в августе 2026 г. РП 150 кВ №3 выводится в ремонт.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РЛЛ-162, Р-4-150	5	20.07.26	24.07.26
Ремонтная перемычка 150 кВ №3	-	-	-	Причина отказа: ОТКАЗАНО совместно с Л-162. Выполнить в августе 2026 г. ОТКАЗАНО совместно с Л-162. Выполнить в августе 2026 г.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РЛ Л-162, Р-4-150	5	20.07.26	24.07.26
4 сек 150 кВ	-	-	-	Причина отказа: ОТКАЗАНО совместно с Л-162. Выполнить в августе 2026 г. ОТКАЗАНО совместно с Л-162. Выполнить в августе 2026 г.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Замена ОСИ РЛ Л-162, Р-4-150	5	20.07.26	24.07.26
ПС 150 кВ Первомайский (ПС 98)								
2 сек 150 кВ	-	-	-	Причина отказа: ОТКАЗАНО: в связи с оформлением по согласованию с эксплуатирующей организацией предложения на вывод в ремонт оборудования смежной 1 сек 150 кВ ПС 98 - для совмещения с выводом примыкающей линии Л-221 (в график на июль подано предложение на вывод в ремонт Л-221). На 5 дней в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р.,П.И. ТН-150-2, Т.Р. ОД, КЗ Т-2	12	06.07.26	17.07.26
ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Княжегубская ГЭС-11								
ВЛ-147	5	29.06.26	03.07.26	вывести оборудование на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВЛ-147, техническое обслуживание вводов ВЛ-147	5	29.06.26	03.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Нива ГЭС-3 с отпайкой на ПС Белое Море (Л-147)	5	29.06.26	03.07.26	ЗРР Л-147, без отключения (не в транзите)	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ВЛ-147 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-147 вывести из работы АПВ Л-147	5	29.06.26	03.07.26
1С-110кВ 1СШ-110 кВ	12	13.07.26	24.07.26	Вывести оборудование на 12 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт РШ-110 1СШ Т-2, РШ-1СШ Л-142, РШ-1СШ Л-145, РШ-1СШ Л-149, техническое обслуживание ТН-110 1с, ОПН-110 1с, ВС-110, вводы ВС-110, ВМШ-110 1с. Профвосстановление ВЦ РШ-110 1СШ Т-2, РШ-1СШ Л-142, РШ 1СШ Л-145, РШ 1СШ Л-149	12	13.07.26	24.07.26
ВМШ-110-1С	12	13.07.26	24.07.26	Вывести оборудование в ремонт на 12 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание ВМШ-110 1с	12	13.07.26	24.07.26
ВС-110	12	13.07.26	24.07.26	Вывести оборудование на 12 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Техническое обслуживание, измерения ВС-110 , вводы ВС-110	12	13.07.26	24.07.26
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	2	20.07.26	21.07.26	ЗРР Л-145; без отключения (не в транзите). Вывести в ремонт оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; ВЛ-145 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-145 вывести из работы АПВ Л-145	2	20.07.26	21.07.26
ВЛ-145	2	20.07.26	21.07.26	Вывести в ремонт оборудование на 2 дня	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт РШ-1СШ Л-145 , техническое обслуживание ВЛ-145	2	20.07.26	21.07.26
ВЛ-149	3	22.07.26	24.07.26	Вывести в ремонт оборудование на 3 дня	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт РШ-1СШ Л-149, техническое обслуживание ВЛ-149 .	3	22.07.26	24.07.26
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Нефтебаза с отпайкой на ПС Белое Море (Л-149)	3	22.07.26	24.07.26	ЗРР Л-149; без отключения (не в транзите).	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; ВЛ-149 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-149 вывести из работы АПВ Л-149	3	22.07.26	24.07.26
1В-150	5	27.07.26	31.07.26	АТ-1 ГЭС-11 в работе через 2В-150. Вывести в ремонт оборудование на 5 дней совместно с ОСШ-150 кВ	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Техническое обслуживание 1В-150, ТТ 1В-150	5	27.07.26	31.07.26
ВЛ 150 кВ Иовская ГЭС-10 – Княжегубская ГЭС-11 (Л-158)	5	27.07.26	31.07.26	Вывести в ремонт оборудование на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Капитальный ремонт РЛ Л-158, РО Л-158, техническое обслуживание ВЛ-158 , ТТ ВЛ-158, ВЧЗ Л-158, КС Л-158. Профвосстановление ВЦ РЛ Л-158, РО Л-158	5	27.07.26	31.07.26
ВЛ-158	5	27.07.26	31.07.26	Вывести в ремонт оборудование на 5 дней	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; техническое обслуживание ВЛ-158, ТТ ВЛ-158, ВЧЗ Л-158, КС Л-158, капитальный ремонт РЛ Л-158, РО Л-158	5	27.07.26	31.07.26
ОСШ -150 кВ	5	27.07.26	31.07.26	Вывести в ремонт оборудование на 5 дней совместно с ВЛ-158	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Капитальный ремонт РО Л-158 КРИК; техническое обслуживание КОН ОСШ-150 ф.А. Профвосстановление ВЦ РО Л-158	5	27.07.26	31.07.26
Нива ГЭС-2								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №1 с отпайками (Л-101)	1	01.07.26	01.07.26	ВЛ-101 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-101 вывести из работы АПВ Л-101	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ЗРР Л-101: не в транзите	1	01.07.26	01.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №1 с отпайками (Л-101)	3	22.07.26	24.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте ВЛ 330 кВ Колькая АЭС Княжегубская №2. Вывести ВЛ-101 на 3 дня	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; техническое обслуживание ВЛ-101	5	06.07.26	10.07.26
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	5	27.07.26	31.07.26	на 5 дней в указанный срок	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; техническое обслуживание ВЛ-104	5	27.07.26	31.07.26
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	5	27.07.26	31.07.26	на 2 дня в указанный срок	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ВЛ-104 в ремонте. На время оперирования РЛ Л-104 вывести из работы АПВ Л-104	5	27.07.26	31.07.26
Нива ГЭС-3								
ВЛ-147	5	29.06.26	03.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Техническое обслуживание ВЛ-147, ТН-110 Л-147 ф "В"	5	29.06.26	03.07.26
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Нива ГЭС-3 с отпайкой на ПС Белое Море (Л-147)	5	29.06.26	03.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Техническое обслуживание ВЛ-147, ТН-110 Л-147 ф "В"	5	29.06.26	03.07.26
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Нефтебаза (Л-143)	12	06.07.26	17.07.26	Вывести оборудование на 10 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор, замена грозотроса, изоляторов	12	06.07.26	17.07.26
ВЛ 110 кВ Высокий – Лапландия с отпайкой на ПС Колозеро (Л-89)	5	13.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков по согласованию с эксплуатирующей организацией (ПСЛ ЦЭС) - в ремонте Л-126. Вывести оборудование на 10 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Смена изоляторов, замена деревянных деталей опор,	5	06.07.26	10.07.26
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-114)	5	27.07.26	31.07.26	Вывести оборудование на 5 дней в указанный срок	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор, замена изоляторов	5	27.07.26	31.07.26
ПС 150 кВ Административная (ПС 11А)								
ТН 2СШ-150	31	01.07.26	31.07.26	вывести оборудование в ремонт на 3 дня в указанные сроки	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Текущий ремонт ТН 2СШ-150, техническое обслуживание ОПН 2СШ-150. Профилактическое восстановлние ВЦ ТН IICШ-150	31	01.07.26	31.07.26
ПС 150 кВ Оленья (ПС 30)								
1с-150 кВ	5	13.07.26	17.07.26		Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Отключить 1с-150 кВ при выводе в ремонт Т-1. (1с-150 кВ входит в зону ДЗТ Т-1)	5	13.07.26	17.07.26
ПС 110 кВ Колозеро (ПС 65)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Высокий – Лапландия с отпайкой на ПС Колозеро (Л-89)	5	13.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков по согласованию с эксплуатирующей организацией (ПСЛ ЦЭС) - в ремонте Л-126 . С отключением и заземлением Л-89, Т-1 и 1с-6 кВ одновременно	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт РТ-110 Т-1	5	06.07.26	10.07.26
ПС 110 кВ Пермусозеро (ПС 78)								
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	12	13.07.26	24.07.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1 и 1с-110 кВ	12	13.07.26	24.07.26
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	5	20.07.26	24.07.26	С отключением и заземлением Л-137 и 1с-110	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Текущий ремонт РЛ ОЛ-137. Эл.настройки ВЧ загр. Л-137 - восстановление	5	20.07.26	24.07.26
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Протоки с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-139)	12	27.07.26	07.08.26		Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-1 ч.; Вывести АПВ по отсутствию напряжения на линии на время производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 и 2с-110 кВ	12	27.07.26	07.08.26
ПС 110 кВ Высокий (ПС 79)								
ВЛ 110 кВ Высокий – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Пермусозеро (Л-137)	5	29.06.26	03.07.26	С отключением и заземлением Л-137, 1с-110 и П-110 одновременно.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт РЛ Л-137, Р-1-110; Текущий ремонт ВЧЗ Л-137, КС Л-137, Периодический профилактический контроль ВЧБ Л-137, ВЧ поста ПВЗ-90М1, ДЗ, ТЗ Л-137. ВЧЗ Л-137 ф.С - восстановление	5	29.06.26	03.07.26
1с-110 кВ	5	29.06.26	03.07.26	С отключением и заземлением Л-137, 1с-110 и П-110 одновременно.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт РЛ Л-137	5	29.06.26	03.07.26
2с-110 кВ	5	13.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-126. С отключением и заземлением Л-89, 2с-110 кВ и П-110 одновременно	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт РЛ Л-89.	5	06.07.26	10.07.26
ВЛ 110 кВ Высокий – Лапландия с отпайкой на ПС Колозеро (Л-89)	5	13.07.26	17.07.26	С ПЕРЕНОСОМ сроков по согласованию с эксплуатирующей организацией (ПСЛ ЦЭС) - в ремонте Л-126. С отключением и заземлением Л-89, 2с-110 кВ и П-110 одновременно	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт РЛ Л-89, Р-2-110; Текущий ремонт ВЧЗ Л-89, КС Л-89. ВЧБ, ВЧ пост, ДЗ, ТЗ - контроль; эл.настройки ВЧ загр. Л-89 - восстановление	5	06.07.26	10.07.26
ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87)								
ВМШ-150	19	06.07.26	24.07.26	В работе В-1 Л-203 и В-2 Л-203. вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Профилактическое восстановление ТЗ, АУВ, АПВ, ТТ ВМШ-150-В.	31	01.07.26	31.07.26
ТН 1СШ-150	2	27.07.26	28.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; К ВЦ ТН 1СШ-150	2	27.07.26	28.07.26

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ТН 2СШ-150	2	29.07.26	30.07.26		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; К ВЦ ТН 2СШ-150	2	29.07.26	30.07.26

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра _____ **А.Ф.Слатинский**

Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва _____ **К.В. Рябев**