Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный инженер Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



_____ А. Н. Рудневский
" 30 " "июня " 2026г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на июль 2026 г.

| № | Оборудование | Комплекс | Вид ремонта | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | А/Г | Июль 2026 | | |

15	ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2)	ЛЭП	ТР	06.07.26	10.07.26	5 дн	Текущий ремонт ЛР-110 л.Шн-2	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Шимск – Русса с отпайками (Л.Шимская-2) на ПС 110 кВ Шимск, ПС 110 кВ Русса, ПС 110 кВ Коростынь, ПС 110 кВ Солобско. С переводом питания шин 10 кВ ПС 110 кВ Коростынь по ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ Подгощи	с отключением		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Мостищи												
16	ВЛ 110 кВ Новгородская – Мостищи (Л.Новгородская-3)	ЛЭП	ТР	06.07.26	10.07.26	5 дн	Текущий ремонт ЛР л.Нв-3, ОР л.Нв-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Новгородская – Мостищи (Л.Новгородская-3) на ПС 330 кВ Новгородская, ПС 110 кВ Мостищи	с отключением		01:00	
17	ОШ-110	СШ	ТР	06.07.26	10.07.26	5 дн	Текущий ремонт ОР л.Нв-3. Отбор проб масла, профилактические испытания ТН ОШ-110 ф.В	С отключением, разборкой схемы и заземлением ош-110. С отключением, разборкой схемы ТН ОШ-110 ф.В	с отключением		01:00	
18	ТН 1СШ-110	ЭЛТ	ТР	29.06.26	03.07.26	4 дн 12 ч	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания ТН-1-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН-1-110. С переводом нагрузки на ТН-2-110	с отключением		01:00	
19	ТН 2СШ-110	ЭЛТ	ТР	01.07.26	03.07.26	2 дн 12 ч	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания ТН-2-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН-2-110. С переводом нагрузки на ТН-1-110. При условии, что ТН-1-110 введен в работу.	с отключением		01:00	
20	СВ-110	В	ТР	27.07.26	31.07.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания СВ-110, ТТ СВ-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110	с отключением		01:00	
21	СВ-110	В	ВПр	27.07.26	31.07.26	5 дн	Техническое обслуживание РЗА в объеме «В»	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110	с отключением		01:00	
22	ОВ-110	В	ВПр	20.07.26	24.07.26	5 дн	Техническое обслуживание РЗА в объеме «В»	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОВ-110	с отключением		01:00	
23	ОВ-110	В	ТР	20.07.26	24.07.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания ОВ-110, ТТ ОВ-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОВ-110	с отключением		01:00	
24	В-110 л.Нв-3	В	ТР	06.07.26	10.07.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания В-110 л.Нв -3, ЛР л.Нв-3, ОР л.Нв-3, ТТ л.Нв-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Нв-3	с отключением		01:00	
25	В-110 л.Нв-3	В	ВПр	06.07.26	10.07.26	5 дн	Техническое обслуживание РЗА в объеме «К»	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Нв-3	с отключением		01:00	
26	В-110 л.Луч-3	В	ТР	13.07.26	17.07.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла, профилактические испытания В-110 л.Луч-3, ТТ л.Луч-3	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Луч-3. С переводом ВЛ 110 кВ Мостищи – Базовая (Л Лучевая-3) на ОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	
	В-110 л.Луч-3	В	ВПр	13.07.26	17.07.26	5 дн	Техническое обслуживание РЗА в	С отключением, разборкой	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	
Объект: ПС 110 кВ Насосная												
28	КВЛ 110 кВ Новгородская -Насосная I цепь с отпайкой на ПС ОЭЗ-Первая	ЛЭП	ВПр	13.07.26	17.07.26	5 дн	Кратковременное отключение КВЛ 110 кВ Новгородская -Насосная I цепь с отпайкой на ПС ОЭЗ-Первая для вывода и ввода Т-2, в связи с производством текущего ремонта	С отключением КВЛ 110 кВ Новгородская - Насосная I цепь с отпайкой на ПС ОЭЗ-Первая на ПС 330 кВ Новгородская, ПС 110 кВ Насосная, ПС 110 кВ ОЭЗ-Первая	с отключением		01:00	
29	КВЛ 110 кВ Новгородская -Насосная II цепь с отпайкой на ПС ОЭЗ-Первая	ЛЭП	ВПр	29.06.26	03.07.26	5 дн	Кратковременное отключение КВЛ 110 кВ Новгородская - Насосная II цепь с отпайкой на ПС ОЭЗ-Первая для вывода и ввода Т-1, в связи с производством текущего ремонта	С отключением КВЛ 110 кВ Новгородская - Насосная II цепь с отпайкой на ПС ОЭЗ-Первая на ПС 330 кВ Новгородская, ПС 110 кВ Насосная, ПС 110 кВ ОЭЗ-Первая	с отключением		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Новоселицы												
	ОШ	СШ	ИСП	20.07.26	24.07.26	5 дн	Отбор проб масла, профилакт	С отключени ем,	с отключени ем		01:00	
	ТН-2-110	ЭЛТ	ИСП	29.07.26	30.07.26	2 дн	Отбор проб масла, профилакт	С отключени ем,	с отключени ем		01:00	
	СОВ-110	В	ИСП	20.07.26	24.07.26	5 дн	Отбор проб масла, профилакт	С отключени ем,	с отключени ем		01:00	
	В л.Ан-4	В	ТР	27.07.26	31.07.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла,	С отключени ем, разборкой	с отключени ем	с переводом на ОВ	01:00	
	ТН-1-110	ЭЛТ	ИСП	27.07.26	28.07.26	2 дн	Отбор проб масла, профилакт	С отключени ем,	с отключени ем		01:00	
Объект: ПС 110 кВ Шелонь												
	СВ-110	В	ТР	06.07.26	10.07.26	5 дн	Текущий ремонт СВ-110	С отключени ем	с отключени ем		01:00	
36	2СШ-110	СШ	ТР	06.07.26	10.07.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-2-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2сш-110, ТН-2-110. С переводом питания шин 10 кВ от ПС 110 кВ Сольцы	с отключением		01:00	
37	1СШ-110	СШ	ТР	29.06.26	03.07.26	5 дн	Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-1-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1сш-110, ТН-1-110. С переводом питания шин 10 кВ от ПС 110 кВ Сольцы	с отключением		01:00	

Начальник ДС ЦУС Ю. А. Усов

Начальник СРЗиА Ю. О. Коноплёв