Утверждаю:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 29 " августа 2022 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на сентябрь 2022 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС											
ПС 110 кВ Сусоловка	СШ 110 кВ	3	12.09.2022	14.09.2022	С включением на ночь.	2:00	Капитальный ремонт разъединителей СШ 110 кВ: ШР 110 кВ ТН, ТР 110 кВ Т-1, ЛР 110 кВ Луза, ЛР 110 кВ Савватия	3	12.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Сусоловка	ТН-110 кВ	3	12.09.2022	14.09.2022		2:00	Каппитальный ремонт ШР 110 кВ ТН 110 кВ.	3	12.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Савватия-Сусоловка	3	12.09.2022	14.09.2022		2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ Савватия на ПС 110 кВ Сусоловка.	3	12.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Сусоловка-Луза	3	12.09.2022	14.09.2022	С включением ВЛ 110 кВ Сусоловка-Луза на ночь.	2:00	Капитальный ремонт ЛР 110 кВ Луза на ПС 110 кВ Сусоловка.	3	12.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	ТН-1СШ 110 кВ	1	08.09.2022	08.09.2022		1:00	Текущий ремонт ТН 110 кВ 1 СШ.	1	08.09.2022	08.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ОСШ 110 кВ	1	12.09.2022	12.09.2022	Без разрыва транзита 110 кВ.	1:00	Текущий ремонт ТН 110 кВ ОСШ.	1	12.09.2022	12.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ТН-ОСШ 110 кВ	1	12.09.2022	12.09.2022		1:00	Текущий ремонт ТН 110 кВ ОСШ.	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-1 110/10 кВ	1	07.09.2022	07.09.2022		1:00	Текущий ремонт и опробование срабатывания ОД 110 кВ Т-1 и КЗ 110 кВ Т-1.	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-2 110/10 кВ	6	07.09.2022	12.09.2022		1:00	Текущий ремонт и опробование срабатывания ОД 110 кВ Т-2 и КЗ 110 кВ Т-2.	6	07.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	2СШ 110 кВ	2	26.09.2022	27.09.2022		1:00	Текущий ремонт ТТ 110 кВ Рослятино, ТТ СМВ 110 кВ, ТН 110 кВ 2 СШ.	2	26.09.2022	27.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Зеленцово	СМВ-110 кВ	2	26.09.2022	27.09.2022		1:00	Текущий ремонт ТТ СМВ 110 кВ.	2	26.09.2022	27.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РОСЛЯТИНО-ЗЕЛЕНЦОВО	2	26.09.2022	27.09.2022	не в транзите	1:00	Одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ Зеленцово на время проведения ремонтных работ на 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Зеленцово.	2	26.09.2022	27.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Зеленцово	ТН-2СШ 110 кВ	2	26.09.2022	27.09.2022		1:00	Текущий ремонт ТН 110 кВ 2 СШ.	2	26.09.2022	27.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Т-2 35/10 кВ	1	22.09.2022	22.09.2022		1:00	Устранение замечаний по результатам проведения тепловизионного контроля.	1	22.09.2022	22.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Т-2 35/10 кВ	1	05.09.2022	05.09.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД 35 кВ Т-2, КЗ 35 кВ Т-2, опробование срабатывания ОД 35 кВ Т-3 и КЗ 35 кВ Т-2	1	05.09.2022	05.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Т-1 35/10 кВ	1	06.09.2022	06.09.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1, опробование срабатывания ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1.	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	1СШ 35 кВ	1	06.09.2022	06.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1.	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	2СШ 35 кВ	1	05.09.2022	05.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	1	05.09.2022	05.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	Яч. № 17 ВЛ-10 кВ "Водозабор 1"	1	06.09.2022	06.09.2022		2:00	Поверка ТТ 10 кВ Водозвбор-1.	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	Яч. № 03 ВЛ-10 кВ "Водозабор 2"	1	06.09.2022	06.09.2022		2:00	Поверка ТТ 10 кВ Водозабор-2.	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	Яч. № 04 ВЛ-10 кВ "Газ-2"	1	06.09.2022	06.09.2022		2:00	Поверка ТТ 10 кВ Газ-2.	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-1 СШ 110 кВ	1	07.09.2022	07.09.2022		1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ 1 СШ, отбор проб масла.	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ТН-2 СШ 110 кВ	1	08.09.2022	08.09.2022		1:00	Высоковольтные испытания ТН 110 кВ 2 СШ, отбор проб масла.	1	08.09.2022	08.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кич-Городок	ТН-2СШ 35 кВ	1	06.09.2022	06.09.2022		1:00	Текущий ремонт ТН 35 кВ 2 СШ.	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	Т-1 35/10 кВ	1	07.09.2022	07.09.2022		2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1.	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	Т-2 35/10 кВ	1	14.09.2022	14.09.2022		2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	1	14.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Сараево	Т-1 35/10 кВ	1	22.09.2022	22.09.2022		2:00	Высоковольтные испытания Т-1, ВВ 35 кВ Т-1.	1	22.09.2022	22.09.2022	Согласованная
ВУЭС	ВЛ-35 кВ К.Городок-Сараево	1	22.09.2022	22.09.2022		2:00	Высоковольтные испытания конденсаторя связи ф.С ВЛ 35 кВ К. Городок-Сараево на ПС 35 кВ Сараево.	1	22.09.2022	22.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	1СШ 35 кВ	1	07.09.2022	07.09.2022		2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1.	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	2СШ 35 кВ	1	14.09.2022	14.09.2022		2:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 35 кВ Т-2.	1	14.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	1	09.09.2022	09.09.2022		1:00	Поверка ТТ 110 кВ Павино на ПС 110 кВ Никольск.	1	16.09.2022	16.09.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	1	09.09.2022	09.09.2022	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Вологодская – Харовская (Тяговая) с отпайкой на ПС Сокол (12-16.09.2022). Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 62 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1:00	Одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ Никольск на время проведения работ по поверке ТТ 110 кВ Павино на ПС 110 кВ Никольск.	1	16.09.2022	16.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Нюксеница	Т-1 35/10 кВ	5	19.09.2022	23.09.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА Т-1.	5	19.09.2022	23.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	Т-2 35/10 кВ	5	26.09.2022	30.09.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА Т-2.	5	26.09.2022	30.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	МВ-35 кВ Тарнога-1	1	20.09.2022	20.09.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА.	1	20.09.2022	20.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	МВ-35 кВ Тарнога-2	1	21.09.2022	21.09.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА.	1	21.09.2022	21.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	МВ-35 кВ Городишна	1	22.09.2022	22.09.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА.	1	22.09.2022	22.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	МВ-35 кВ НПС-1	1	27.09.2022	27.09.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА.	1	27.09.2022	27.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	МВ-35 кВ НПС-2	1	28.09.2022	28.09.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА.	1	28.09.2022	28.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Нюксеница	СМВ-35 кВ	1	29.09.2022	29.09.2022		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА.	1	29.09.2022	29.09.2022	Согласованная
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	3	05.09.2022	07.09.2022	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Никольск – Павино 08-09.09.2022, ВЛ 110 кВ Тарнога – Заячерецкая 05-09.09.2022 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 62 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 10 МВт.	2:00	Замена изоляторов на опорах № 30-51. Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опр № 111-117, 153-157.	3	06.09.2022	08.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино I цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 1)	2	06.09.2022	07.09.2022		4:00	СР ОР 110 Красавино-1, ТО КС 110 Красавино-1, замена изоляторов ЗН КС ВЛ-110Красавино-1, ТР ЛР 110 Красавино-1, ТО ВЧЗ ВЛ-110 Красавино-1	2	06.09.2022	07.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2)	2	08.09.2022	09.09.2022		4:00	СР ОР 110 Красавино-2,ТО и испытания КС 110 Красавино-2	2	08.09.2022	09.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	04.09.2022	04.09.2022	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Урдома – Заовражье с отпайкой на ТЭЦ КЦБК и ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома 15-30.09.2022, ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк 19-23.09.2022 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного размыкания транзита 110 кВ Харовская (Тяговая) - Вельск. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 50 МВт.	1:00	Увеличение габарита в пролёте опор 70-71.	1	20.09.2022	20.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Никольск	1	19.09.2022	19.09.2022		0:30	Проведение профилактических работ оборудования оптической связи ПС 110 кВ Никольск.	1	19.09.2022	19.09.2022	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-2-ВЛАСЬЕВСКАЯ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Урдома – Заовражье с отпайкой на ТЭЦ КЦБК и ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома 15-30.09.2022, ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк 19-23.09.2022 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного размыкания транзита 110 кВ Харовская (Тяговая) - Вельск. Выполнение работ возможно в октябре 2022 г.	2:00	Капитальный ремонт ошиновки с заменой плашечных зажимов на спиральные и покраски траверс порталов на ПС 110 кВ Власьевская	3	20.09.2022	22.09.2022	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Власьевская	РАБОЧАЯ ПЕРЕМЫЧКА 110 кВ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Капитальный ремонт ошиновки 110 кВ с заменой плашечных зажимов на спиральные и покраски траверс порталов	3	20.09.2022	22.09.2022	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Власьевская	Т-1 110/10 кВ	3	20.09.2022	22.09.2022		2:00	Капитальный ремонт ошиновки 110 кВ с заменой плашечных зажимов на спиральные и покраски траверс порталов	3	20.09.2022	22.09.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Погорелово-Никольская	2	05.09.2022	06.09.2022	1.С запткой ПС Никольская, ПС Великодворье по связкам 10 кВ и погашением ПС Карица, ПС Ида. 2. С включением на ночь	1:00	Для безопасного выполнения работ по монтажу ж/б лотков при помощи автокрана	2	05.09.2022	06.09.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	1	05.09.2022	05.09.2022	Связанная заявка с ВЛ 35 кВ Никольская	1:00	Высоковольтные испытанияКС-35 кВ Карица на ПС 35 кВ Никольская и ПС 35 кВ Карица	1	05.09.2022	05.09.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Д.Починок	3	13.09.2022	15.09.2022	С запиткой ПС 35 кВ Д.Починокпо связкам 10 кВ.	2:00	Капитальный ремонт ВЧЗ-35 ВЛ 35 кВ Данилов Починок на ПС 35 кВ Мосеево	3	13.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ Т-1	2	22.09.2022	23.09.2022		4:00	Замена опорно-стержневой изоляции 110 кВ	2	22.09.2022	23.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОВ-110 кВ	2	26.09.2022	27.09.2022		4:00	Замена опорно-стержневой изоляции 110 кВ.	2	26.09.2022	27.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	2	28.09.2022	29.09.2022	с переводом на ОВ	4:00	Замена опорно-стержневой изоляции 110 кВ.	2	28.09.2022	29.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	4	05.09.2022	08.09.2022	Архангельское РДУ: 1. С сокращением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Никольск – Павино 08-09.09.2022, ВЛ 110 кВ Верховажье – Вельск 09.09.2022 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. Дополнительно выполнение работ возможно 10-11.09.2022. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 05-07.09.2022 не менее 62 МВт; - 08.09.2022 не менее 50 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: 05-07.09.2022 не менее 10 МВт.	4:00	Ремонт контура заземления опор №1-35, 52,87,88-95,213. Ремонт полимерным раствором опор и выправка опор №!-290. Разрубка просеки ручным способом в пролётах опор №1-5, 14-17, 22-23,, 25-26, 114-116. Текущий ремонт ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ В.Спасский Погост.	5	05.09.2022	09.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА - ЗАЯЧЕРЕЦКАЯ	4	01.09.2022	04.09.2022	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома и ВЛ 220 кВ Урдома – Заоважье с отпайкой на ТЭЦ КЦБК 15-30.09.2022 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного размыкания транзита 110 кВ Харовская (Тяговая) - Вельск. 2. С включением на ночь с 20:00 до 08:00 01-03.09.2022 в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Урдома – Заоважье с отпайкой на ТЭЦ КЦБК 27.08-03.09.2022 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного размыкания транзита 110 кВ Харовская (Тяговая) - Вельск. 3. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 3.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2. 3.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 01-03.09.2022 не менее 40 МВт; - 04.09.2022 не менее 50 МВт.	4:00	Ремонт контура заземления опор №87-95, 213. Ремонт полимерным раствором и выправка опор №№150-290. Разрубка просеки ручным способом в пролётах опор №140-141, 173-175, 238-239, 290.	4	13.09.2022	16.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО	30	01.09.2022	30.09.2022	С ежедневным вводом АПВ на ночь.	0:30	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки механизированным способом в пролётах опор №230-274	30	01.09.2022	30.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Т-1 110/10 кВ	3	06.09.2022	08.09.2022	Связанная заявка с ВЛ 110 кВ Тарнога-Заячерецкая	2:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1.	3	06.09.2022	08.09.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	30	01.09.2022	30.09.2022	С ежедневным вводом АПВ на ночь и выходные дни.	0:30	Ежедневный вывод АПВ для расчитки просеки механизированным способом в пролётах опор №138-142, 153-165	30	01.09.2022	30.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Т-1 110/10 кВ	1	12.09.2022	12.09.2022	С запиткой ПС 110 кВ Царева по связкам 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Т-1 110/10 кВ	1	07.09.2022	07.09.2022	С запиткой ПС 110 кВ Ляменьга по связкам 10 кВ.	2:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, доливка масла в РПН Т-1	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Т-1 110/10 кВ	1	08.09.2022	08.09.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1	1	08.09.2022	08.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Т-2 110/10 кВ	1	09.09.2022	09.09.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2	1	09.09.2022	09.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Великодворье	Т-1 35/10 кВ	3	13.09.2022	15.09.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, профилактический контроль УРЗА	3	13.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Великодворье	Т-2 35/10 кВ	2	15.09.2022	16.09.2022		2:00	Текущий ремонт Т-2	2	15.09.2022	16.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Карица	Т-1 35/10 кВ	1	29.09.2022	29.09.2022	С запиткой ПС 35 кВ Карица по связкам 10 кВ.	2:00	Текущий ремонт Т-1	1	29.09.2022	29.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Карица	ТН-1-35	1	29.09.2022	29.09.2022		1:00	Текущий ремонт ТН-1-35	1	29.09.2022	29.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	МВ-110 кВ Т-2	1	30.09.2022	30.09.2022		2:00	Повторный отбор прб масла ТТ-110 Т-2	1	30.09.2022	30.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	Яч. 10 кВ № 105 КЛ-10 ЦРП-1	1	13.09.2022	13.09.2022	С привлечением подрядной организации	1:00	Поверка ТТ-10 ЦРП-1	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	Яч. 10 кВ № 207 КЛ-10 ЦРП-2	1	13.09.2022	13.09.2022	С привлечением персонала подрядной организации	1:00	Поверка ТТ-10 ЦРП-2	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	ВВ-35 кВ Никольский	2	05.09.2022	06.09.2022	1. С включением на ночь. 2. Связаннная заявка с ВЛ 35 кВ Никольская	2:00	Профилактический контроль УРЗА	2	05.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	ВВ-35 кВ Карица	2	05.09.2022	06.09.2022	1. С включением на ночь. 2. Связанная\ заявка с ВЛ 35 кВ Никольская	2:00	Профилактический контроль УРЗА	2	05.09.2022	06.09.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС-35 кВ Никольская	СВ-35 кВ	2	05.09.2022	06.09.2022	1. С включением на ночь. 2. Связанная заявка с ВЛ 35 кВ Никольская	2:00	Профилактический контроль УРЗА	2	05.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	Т-1 35/10 кВ	3	26.09.2022	28.09.2022		2:00	Пфилактическое восстановление УРЗА, высоковольтные испытания трансформатора	3	26.09.2022	28.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	Т-2 35/10 кВ	4	28.09.2022	01.10.2022		2:00	Профилактическое восстановление УРЗА, высоковольтные испытания трансформатора.	4	28.09.2022	01.10.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 10 ВЛ-10 Давыдиха	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласовать с потребителями	1:00	Профилактический контроль УРЗА	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 08 ТН-2-10	1	12.09.2022	12.09.2022		2:00	Профилактический контроль УРЗА	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 Ферма	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласовать с потребителями	2:00	Профилактический контроль УРЗА	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 09 ВЛ-10 Великий Двор	1	14.09.2022	14.09.2022		2:00	Профилактический контроль УРЗА	1	14.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Великодворье	Яч. 10 кВ № 07 СВ-10	1	13.09.2022	13.09.2022		2:00	Профилактический контроль УРЗА	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 06 ВЛ-10 Голебатово	1	19.09.2022	19.09.2022	Согласовать с потребителями	2:00	Профилактический контроль УРЗА	1	19.09.2022	19.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 07 ВЛ-10 Никольский	1	19.09.2022	19.09.2022	Согласовать с потребителями	2:00	Профилактический контроль УРЗА	1	19.09.2022	19.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 Сафониха	1	20.09.2022	20.09.2022	Согласовать с потребителями	2:00	Профилактический контроль УРЗА	1	20.09.2022	20.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 Соколово	1	20.09.2022	20.09.2022	Согласовать с потребителями	2:00	Профилактическое восстановление УРЗА	1	20.09.2022	20.09.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 08 СВ-10	4	28.09.2022	01.10.2022	Связанная заявка с Т-2	2:00	Профилактическое восстановление УРЗА	4	28.09.2022	01.10.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 11 ТН-2-10	4	28.09.2022	01.10.2022	Связанная заявка с Т-2	2:00	Профилактическое восстановление УРЗА	4	28.09.2022	01.10.2022	Согласованная
ПС-35 кВ Никольская	Яч. 10 кВ № 01 ТН-1-10	1	23.09.2022	23.09.2022		2:00	Профилактическое восстановление УРЗА	1	23.09.2022	23.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 МКСО	1	12.09.2022	12.09.2022	С запиткой потребителей от ВЛ 10 кВ ХДСУ	1:00	Высоковольтные испытания ВВ-10 кВ	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 17 ВЛ-10 ХДСУ	1	12.09.2022	12.09.2022	С запиткой потребителей от ВЛ 10 кВ МКСО	2:00	Высоковольные испытания ВВ-10 кВ.	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 16 ВЛ-10 Маяк	1	12.09.2022	12.09.2022	С запиткой потребителей от ВЛ 10 кВ Победа	1:00	Высоковольтные испытания ВВ-10 кВ	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 07 ВЛ-10 Бабушкино	1	13.09.2022	13.09.2022	С запиткой потребителей от ВЛ 10 кВ МКСО (ХДСУ)	1:00	Высоковольтные испытания выключателя	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 08 ВЛ-10 Тупаново	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласовать с потребителями	2:00	Высоковольтные испытания ВВ-10 кВ	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 15 ВЛ-10 Победа	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласовать с потребителями	1:00	Высоковольтные испытания ВВ-10 Кв.	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 14 Ввод 10 кВ Т-2	1	13.09.2022	13.09.2022	С переводом нагрузки на Т-1.	1:00	Высоковольтные испытания ВВ-10 кВ	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 18 ВЛ-10 Кирпичный з-д	1	14.09.2022	14.09.2022	Согласовать с потребителями.	1:00	Высоковольные испытания ВВ-10 кВ.	1	14.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	02.09.2022	02.09.2022	Возможно пропадание каналов связи и телемеханики	1:00	Комплекс профилактических и технический работ на оборудовании FlexGaIn A155, Eaton	1	02.09.2022	02.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	3	07.09.2022	09.09.2022	Кратковременное пропадание каналов связи и ТМ	2:00	Техническое обслуживание оборудования ВЧ (АКСТ, СПИ-122, СПИ-244, АВС-1, АВС-3) и ТМ (Телеканал-М, Телеканал-2М), СГЭ (Eaton), радиосвязи, АТС (Триком), система записи перговоров ЭХО+ оборудования	3	07.09.2022	09.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	13.09.2022	13.09.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ диспетчера Тарногского РЭС	1	13.09.2022	13.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	08.09.2022	08.09.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ диспетчера Тотемского РЭС	1	08.09.2022	08.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	14.09.2022	14.09.2022	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Кросс Тотемского РЭС	1	14.09.2022	14.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	20.09.2022	20.09.2022	Кратковременное пропадание каналов телемеханики	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ диспетчера УОДС ПО ВУЭС	1	20.09.2022	20.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	22.09.2022	23.09.2022	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Кросс Тарногского РЭС	2	22.09.2022	23.09.2022	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	29.09.2022	29.09.2022	Возможно пропадание 2-х каналов на РДУ, 3-х автоматических каналов на ВФ. Не будет работать аудио-селектор с ФФ.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании мультиплексор "Морион" OGM 30E	1	29.09.2022	29.09.2022	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС											
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	05.09.2022	05.09.2022	Выводится из работы Т-1 на ПС 110 кВ Чагода.	1:00	Кратковременное включение СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на время перевода нагрузки по 10 кВ на Т-2 (Текущий ремонт Т-1).	1	05.09.2022	05.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	Т-1 110/35/10 кВ	1	05.09.2022	05.09.2022	Кратковременное включение СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на время перевода нагрузки по 10 кВ на Т-2	1:00	Текущий ремонт Т-1	1	05.09.2022	05.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	06.09.2022	06.09.2022	Выводится из работы Т-2 на ПС 110 кВ Чагода.Вологодское РДУ.	1:00	Кратковременное включение СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на время перевода нагрузки по 10 кВ на Т-1 (Текущий ремонт Т-2);	1	06.09.2022	06.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	Т-2 110/35/10 кВ	1	06.09.2022	06.09.2022	С включением СЭВ-110 на ПС 110 кВ Чагода. Перенос точки раздела с СЭВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ Чагода-Покровское ПС 110 кВ Чагода (доп. нагрузка 4 МВт)	1:00	Текущий ремонт Т-2	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 1	1	26.09.2022	26.09.2022	выводится из работы отдельными заявками ВЛ-110 Шексна-1 с 1СШ-110 на ПС 110 кВ Заягорба. Не совмещать с ВЛ 220 кВ Пошехонье-Ростилово (12-16.09.2022).	1:00	на ПС 110 кВ Заягорба Текущий ремонт: ЛР-110 Шексна-1, в/ч комплекта ВЛ-110 Шексна-1.	1	12.09.2022	12.09.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ШЕКСНА 2	1	27.09.2022	27.09.2022	выводится из работы отдельными заявками ВЛ-110 Шексна-2 с 2СШ-110 на ПС 110 кВ Заягорба. Не совмещать с ВЛ 220 кВ Пошехонье-Ростилово (12-16.09.2022).	1:00	Текущий ремонт: ЛР-110 Шексна-2, в/ч комплекта ВЛ-110 Шексна-2.	1	13.09.2022	13.09.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ Подборовская	4	19.09.2022	22.09.2022	С готовностью к включению на ночь. Обеспечить устойчивую связь с работающей бригадой. Для связи использовать корпоративные сотовые телефоны. Присутствие оперативного персонала на ПС, Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Вологодское РДУ. Питание ПС 110 кВ Тешемля (Т) со стороны ПС 110 кВ Бабаево (ОЗ Вологодского РДУ). Ленинградское РДУ: согласовано без перевода нагрузки на ОЗ Филиала АО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ.	0:30	Замена полимерных изоляторов на стеклянные в пр. опор 49-60	4	19.09.2022	22.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кадуй	1СШ-110 кВ	2	14.09.2022	15.09.2022		3:00	Капитальный ремонт 1СШ-110кВ.	2	14.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Поселковая	Т-1 110/10 кВ	1	12.09.2022	12.09.2022	Кратковременное отключение ЭВ-110 кВ Поселковая-2 на ПС 220 кВ Октябрьская (Волх. дистанция). Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт и профконтроль РЗА ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Поселковая	Т-2 110/10 кВ	1	13.09.2022	13.09.2022	Кратковременное отключение ЭВ-110 кВ Поселковая-1 на ПС 220 кВ Октябрьская (Волх. дистанция). Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт и профконтроль РЗА ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	Т-1 110/10 кВ	1	12.09.2022	12.09.2022		1:00	Текущий ремонт трансформатора	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	Т-2 110/10 кВ	1	13.09.2022	13.09.2022		1:00	Текущий ремонт трансформатора	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-1 110/10 кВ	1	06.09.2022	06.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-2 110/10 кВ	1	07.09.2022	07.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-2	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-1 110/10 кВ	1	13.09.2022	13.09.2022	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1 с приводом, КЗ-110 Т-1	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-2 110/10 кВ	1	14.09.2022	14.09.2022	Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2 с приводом, КЗ-110 Т-2	1	14.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадуй	1СШ-35 кВ	3	21.09.2022	23.09.2022	отдельными заявками 1СШ-35кВ, ВЛ-35 Никольская	3:00	Капитальный ремонт МВ-35 Никольская.	3	21.09.2022	23.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Сизьма	1СШ-35 кВ	1	07.09.2022	07.09.2022		1:00	Калибровка ТН 1СШ-35	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Сизьма	2СШ-35 кВ	1	08.09.2022	08.09.2022		1:00	Калибровка ТН 2СШ-35	1	08.09.2022	08.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-1 110/35/10 кВ	5	05.09.2022	09.09.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы 1СШ-110, Мостик-110 и (отдельной заявкой ВЛ-110 кВ Батран-2)	1:00	Средний ремонт: ЛР-110 Батран-2, 1РМ-110, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1. Текущий ремонт: КС-110 Батран-2 (ф.В), ОПН-110 Т-1, ОПНн-110 Т-1. Высоковольтные испытания: Т-1, КС-110 Батран-2 (ф.В).	5	05.09.2022	09.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-2 110/35/10 кВ	5	12.09.2022	16.09.2022	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы 2СШ-110, Мостик-110 и (отдельной заявкой ВЛ-110 кВ Батран-1)	1:00	Средний ремонт: ЛР-110 Батран-1, 2РМ-110, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Р-35 ДК-2, ЗОН-110 Т-2. Текущий ремонт: ОПН-110 Т-2, ОПНн-110 Т-2. Высоковольтные испытания: Т-2, ДК-2.	5	12.09.2022	16.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Никольское	Т-1 35/10 кВ	1	26.09.2022	26.09.2022		1:00	Текущий ремонт РВС-35 Т-1.	1	26.09.2022	26.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Никольское	Т-2 35/10 кВ	1	27.09.2022	27.09.2022		1:00	Текущий ремонт РВС-35 Т-2.	1	27.09.2022	27.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Лукинское	Т-1 35/10 кВ	1	07.09.2022	07.09.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Лукинское	Т-2 35/10 кВ	1	08.09.2022	08.09.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	08.09.2022	08.09.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Сизьма-Талицы	1	06.09.2022	06.09.2022		1:00	Калибровка ТТ-35 Сизьма-Талицы	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Свигра	Т-1 35/0,4 кВ	1	19.09.2022	19.09.2022		1:00	Текущий ремонт трансформатора	1	19.09.2022	19.09.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Никольская (ЧЭС)	3	21.09.2022	23.09.2022	отдельными заявками 1СШ-35кВ, ВЛ-35 Никольская	3:00	Капитальный ремонт МВ-35 Никольская.	3	21.09.2022	23.09.2022	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Сизьма-Макарово	1	05.09.2022	05.09.2022		1:00	Калибровка ТТ-35 Сизьма-Макарово	1	05.09.2022	05.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадуй	2СШ-110кВ	2	19.09.2022	20.09.2022		3:00	Капитальный ремонт 2СШ-110кВ.	2	19.09.2022	20.09.2022	Согласованная
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	1	01.09.2022	01.09.2022	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП Бабаевского РЭС и ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	"ПС 110кВ Бабаево Техническое обслуживание устройства телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М», КП «Телеканал-М2»	1	01.09.2022	01.09.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	1	05.09.2022	05.09.2022	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС на ДП ОДГ РЭС, ОДС ПО ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Южная. Техобслуживание комплекса АСУ ТП.	1	05.09.2022	05.09.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС-206 ЛЭ	СВ-110	5	19.09.2022	23.09.2022	ЛенРДУ: в период выведенной в ремонт ВЛ 220 кВ Тихвин-Литейный – Пикалевская.	2:00	Проф. восстановление РЗА	5	05.09.2022	09.09.2022	Утверждена РДУ
ПС-206 ЛЭ	КСЗ СВ-110 (МТЗ, ТЗНП)	5	19.09.2022	23.09.2022	выводится из работы отдельной заявкой СВ-110 ПС 110/10 Подборовье	2:00	Проф. восстановление РЗА КСЗ (ДЗ,ТЗНП)-СВ-110	5	05.09.2022	09.09.2022	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 110 кВ Белоусово	ЭВ-35 Белоусово-Анненский Мост	1	19.09.2022	19.09.2022		1:00	Профилактический контроль УРЗА	1	19.09.2022	19.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ЭВ-35 Водораздельная 2	1	20.09.2022	20.09.2022		1:00	Профилактическое восстановление УРЗА.	1	20.09.2022	20.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110 кВ	1	22.09.2022	22.09.2022		1:00	Опробование АПТС по программе модернизации ССПИ.	1	22.09.2022	22.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Новокемская	СМВ-35 кВ	1	05.09.2022	05.09.2022		1:00	Профилактический контроль УРЗА	1	05.09.2022	05.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Новокемская	Т-1 35/10 кВ	1	06.09.2022	06.09.2022		1:00	Профилактический контроль УРЗА	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Новокемская	Т-2 35/10 кВ	1	07.09.2022	07.09.2022		1:00	Профилактический контроль УРЗА	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	1	14.09.2022	14.09.2022		1:00	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к ОЗП.	1	14.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	1	15.09.2022	15.09.2022		1:00	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к ОЗП.	1	15.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	СМВ-35	1	22.09.2022	22.09.2022		1:00	Профилактическое восстановление УРЗА	1	22.09.2022	22.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-1	1	13.09.2022	13.09.2022	с переводом на ОВ	1:00	Поверка ТТ-110 ВЛ-110 Подпорожская-1.	1	13.09.2022	13.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-2	1	13.09.2022	13.09.2022	с переводом на ОВ	1:00	Поверка ТТ-110 ВЛ Подпорожская-2.	1	13.09.2022	13.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-1СШ 110 кВ	1	14.09.2022	14.09.2022		1:00	Поверка измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ.	1	14.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-2СШ 110 кВ	1	14.09.2022	14.09.2022		1:00	Поверка измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ	1	14.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-2	1	14.09.2022	14.09.2022	не в транзите	1:00	Одностороннее отключение ВЛ-110 кВ Подпорожская-2 на ПС 110 кВ Белоусово для обеспечения работ по заявкам для поверки ТН-110 1 с.ш., ТН-110 2 с.ш. с включением СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Белоусово.	1	14.09.2022	14.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	ОМВ-110 кВ	1	16.09.2022	16.09.2022		1:00	Поверка измерительных трансформаторов тока 110 кВ ТТ-110 ОМВ-110.	1	16.09.2022	16.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110 кВ	1	14.09.2022	14.09.2022		1:00	Включение СМВ-110 ПС 110 кВ Белоусово для поверки ТН-110 1 С.Ш. и ТН-110 2 С.Ш.	1	14.09.2022	14.09.2022	Утверждена РДУ
КарелРДУ	ВЛ 110 кВ Каршево - Андома (Л-141)	1	19.09.2022	19.09.2022	Работы совмещены со сроками вывода ВЛ 110 кВ Каршево – Андома (Л-141) по заявке Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (19.09-30.09.22)	1:00	Поверка измерительных трансформаторов тока 110 кВ ТТ-110 Л-141.	1	15.09.2022	15.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 36 Пудож	ВС-110	1	19.09.2022	19.09.2022	Работы совмещены со сроками вывода ВЛ 110 кВ Каршево – Андома (Л-141) по заявке Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» (19.09-30.09.22)	1:00	Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож на ВС-110 ПС 110 кВ Каршево по заявке КЭС на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Каршево-Андома (Л-141).	1	15.09.2022	15.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	2С.Ш. 110 кВ	1	19.09.2022	19.09.2022		1:00	Поверка измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ ТН-110 - 2 СШ.	1	15.09.2022	15.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	ТН-110 2с.ш.	1	15.09.2022	15.09.2022		1:00	Поверка измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ ТН-110 - 2 СШ.	1	15.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	15.09.2022	15.09.2022	Отсутствие телеинформации с ПС 110кВ Никольский Торжок (до 45мин.).	0:30	Частичная проверка комплекса телемеханики МПТК + КП КОТМИ ПС 110кВ Никольский Торжок (дистанционно).	1	15.09.2022	15.09.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	20.09.2022	20.09.2022	Кратковременное отсутствие телеинформации с ПО "КЭС"	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" ПО КЭС.	1	20.09.2022	20.09.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	22.09.2022	22.09.2022	Кратковременное отсутствие телеинформации с Белозерского РЭС.	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" Белозерского РЭС (дистанционно).	1	22.09.2022	22.09.2022	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	27.09.2022	27.09.2022	Кратковременное отсутствие телеинформации с Вытегорского РЭС.	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" Вытегорского РЭС (дистанционно).	1	27.09.2022	27.09.2022	Утверждена РДУ
Вологодские ЭС											
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Кубенское	1	05.09.2022	05.09.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ТМ, ВЧ, ВОЛС, рация.	1	05.09.2022	05.09.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Макарово	1	06.09.2022	06.09.2022	без пропаданием ТМ.	1:00	Тех. обслуживание оборудования ТМ, ВЧ, рация, ИБП.	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС -ПС 110кВ Кипелово	1	15.09.2022	15.09.2022	с пропаданием ДК и ТМ.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ТМ, ВЧ, рация, ИБП.	1	15.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Нефедово	1	12.09.2022	12.09.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Текущий ремонт Шкаф телемеханики 08PLC02 .	1	12.09.2022	12.09.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Новленское	1	13.09.2022	13.09.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Текущий ремонт Шкаф телемеханики 06PLC02.	1	13.09.2022	13.09.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110кВ Луговая	1	15.09.2022	15.09.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Текущий ремонт Шкаф телемеханики 04PLC02.	1	15.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Кубенское	1	14.09.2022	14.09.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Текущий ремонт Шкаф телемеханики 07PLC02.	1	14.09.2022	14.09.2022	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ-ПО ВЭС	1	20.09.2022	20.09.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Текущий ремонт Комплекс телемеханики Телеканал-М КП 51-34-В4 ПС 110 кВ Верховажье.	1	20.09.2022	20.09.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ-ПО ВЭС	1	21.09.2022	21.09.2022	с пропаданием ТМ.	0:30	Текущий ремонт Комплекс телемеханики Телеканал-М КП 51-34-В4 ПС 110 кВ Чушевицы.	1	21.09.2022	21.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Сямжа	Т-1 110/35/10 кВ	2	12.09.2022	13.09.2022		1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	12.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-2 110/35/10 кВ	2	14.09.2022	15.09.2022		1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	14.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 35 кВ Ермаково-Можайское	2	06.09.2022	07.09.2022		8:00	Замена опоры.	2	06.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сокол - Корнилово	30	01.09.2022	30.09.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки (механизированная подряд).	30	01.09.2022	30.09.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Сокол - У.Кубенское	30	01.09.2022	30.09.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки (механизированная подряд).	30	01.09.2022	30.09.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-110 кВ Сухонский ЦБЗ-1	30	01.09.2022	30.09.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки (механизированная подряд).	30	01.09.2022	30.09.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-110 кВ Сухонский ЦБЗ-2	30	01.09.2022	30.09.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки (механизированная подряд).	30	01.09.2022	30.09.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	30	01.09.2022	30.09.2022		1:00	Ежедневный вывод АПВ для расчистки просеки (механизированная подряд).	30	01.09.2022	30.09.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ХАРОВСК (Т)-Н. ПОГОСТ	2	13.09.2022	14.09.2022		1:00	Верховой осмотр.	2	13.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	1 СШ 35 кВ	2	14.09.2022	15.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	2	14.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	2 СШ 35кВ	2	12.09.2022	13.09.2022		1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	2	12.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Воробьево	Т-1 110/35/10 кВ	2	05.09.2022	06.09.2022		0:30	Текущий ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 Т-1.	2	05.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Чекшино	Т-1 110/10 кВ	1	13.09.2022	13.09.2022		0:30	Текущий ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110 Т-1.	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-1 110/35/10 кВ	1	05.09.2022	05.09.2022		1:00	Текущий ремонт Т-1,ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	05.09.2022	05.09.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-2 110/35/10кВ	1	06.09.2022	06.09.2022		1:00	Текущий ремонт Т-2,ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	яч. 10 кВ №37 ДГК-1	1	07.09.2022	07.09.2022		1:00	Текущий ремонт ДГК-1, ДГК-2.	1	07.09.2022	07.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Ява	Т-1	1	12.09.2022	12.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Ява	Т-2	1	13.09.2022	13.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	13.09.2022	13.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	4СШ-10кВ	3	14.09.2022	16.09.2022		1:00	Кап.ремонт 4 СШ 10 кВ, отходящих фидеров 10 кВ..	3	14.09.2022	16.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Маега	яч. 10кВ №7 РЗ-1	1	08.09.2022	08.09.2022		1:00	Текущий ремонт, в/в испытание РЗ-1, РЗ-2.	1	08.09.2022	08.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Деревенька	Т-2 35/10 кВ	16	01.09.2022	16.09.2022		1:00	Кап.ремонт яч.10 кВ 2 СШ.	16	01.09.2022	16.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	Т-1 110/35/10 кВ	2	20.09.2022	21.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	20.09.2022	21.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	1СШ-110 кВ	2	20.09.2022	21.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	20.09.2022	21.09.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЯВЕНГА (Т)-ВОЖЕГА	2	20.09.2022	21.09.2022		1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Явенга Т-Вожега для выполнения текущего ремонта ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	20.09.2022	21.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вожега	Т-2 110/35/10 кВ	2	22.09.2022	23.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	22.09.2022	23.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	2СШ-110 кВ	2	22.09.2022	23.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	22.09.2022	23.09.2022	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	2	22.09.2022	23.09.2022		1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега для выполнения текущего ремонта ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	22.09.2022	23.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Гридино	1 СШ 35кВ	2	26.09.2022	27.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-1,КЗ-35 Т-1.	2	26.09.2022	27.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Гридино	2 СШ 35кВ	2	28.09.2022	29.09.2022		0:10	Текущий ремонт ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	2	28.09.2022	29.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-1 110/6 кВ	2	22.09.2022	23.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, Т-1, ЗОН-110 Т-1. Замена РВС-110 нейтрали Т-1 на ОПН-110.	2	22.09.2022	23.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-2 110/6 кВ	2	27.09.2022	28.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, ЗОН-110 Т-2. Замена РВС-110 нейтрали Т-2 на ОПН-110	2	27.09.2022	28.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	ЩСН-0,4кВ	1	29.09.2022	29.09.2022	кратковременное пропадание СН.	0:15	Опробование АВР-0,4 кВ.	1	29.09.2022	29.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	ЩСН-0,4 кВ	1	02.09.2022	02.09.2022	кратковременное пропадание СН.	0:15	Опробование АВР-0,4 кВ	1	02.09.2022	02.09.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-110 кВ Очистные-1	1	21.09.2022	21.09.2022		1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Очистные-1.	1	21.09.2022	21.09.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ-110 кВ Очистные-2	1	26.09.2022	26.09.2022		1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Очистные-2.	1	26.09.2022	26.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	ЩСН-0,4 кВ	1	06.09.2022	06.09.2022	кратковременное пропадание СН.	0:15	Опробование АВР-0,4 кВ.	1	06.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	Т-1 110/10 кВ	1	26.09.2022	26.09.2022		1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	26.09.2022	26.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	Т-2 110/10 кВ	1	27.09.2022	27.09.2022		1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	27.09.2022	27.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	яч.10кВ №10 Свиноферма	5	26.09.2022	30.09.2022		1:00	Проф.контроль УРЗА МВ-10: Свиноферма, Алсуфьево, Барское, Бушуиха, Водозабор (поочер.).	5	26.09.2022	30.09.2022	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Комельская	Т-1 35/10 кВ	2	19.09.2022	20.09.2022		1:00	Текущий ремонт,отбор проб масла Т-1. Устранение замечаний ТВО яч.МВ 10 Т-1.	2	19.09.2022	20.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	Т-2 35/10 кВ	2	22.09.2022	23.09.2022		1:00	Текущий ремонт,отбор проб масла Т-2. Устранение замечаний ТВК яч.МВ10 Т-2, МВ-35 Т-2.	2	22.09.2022	23.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №20 Заря	3	13.09.2022	15.09.2022		0:30	Проф.контроль УРЗА ВВ-10: Заря, Криводино, Авторемзавод, Согласие, Покровский (поочер.).	3	13.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	Т-2 110/35/10 кВ	2	26.09.2022	27.09.2022	выводится из работы Т-2, МВ-110 Т-2.	1:00	Калибровка ТТ МВ-110 Т-2.	2	26.09.2022	27.09.2022	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-ВОХТОГА	2	14.09.2022	15.09.2022		2:00	Текущий ремонт ЛР-110 Грязовец-Вохтога, ВЧЗ-110 ВЛ Грязовец-Вохтога, КС-110 ВЛ Грязовец-Вохтога на ПС 110 кВ Жерноково.	2	14.09.2022	15.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	1СШ-110 кВ	2	28.09.2022	29.09.2022	Перефиксация всех присоединений на 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Грязовец.	1:00	Устранение замечаний ТВК ШР-110 1СШ Вохтога.	2	28.09.2022	29.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ВОХТОГА	2	28.09.2022	29.09.2022	с переводом на ОВ	1:00	Устранение замечаний ТВК ШР-110 1СШ Вохтога.	2	28.09.2022	29.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Слобода	Т-1 35/10кВ	2	01.09.2022	02.09.2022		2:00	Текущий ремонт ОПН-35 Т-1. В/в испытания РВО-10 Т-1, ОПН-10 ТН-10-1. Проф.восстановление УРЗА ТН-10-1.	2	01.09.2022	02.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	яч.10кВ №9 СВВ-10кВ	1	16.09.2022	16.09.2022		1:00	Проф.восстановление УРЗА СВВ-10.	1	16.09.2022	16.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Криводино	Т-2 35/10 кВ	1	05.09.2022	05.09.2022		0:30	Текущий ремонт Т-2.	1	05.09.2022	05.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Шуйское	Т-2 110/35/10 кВ	2	05.09.2022	06.09.2022		1:00	Текущий ремонт, опробование ОД,КЗ-110 Т-2.	2	05.09.2022	06.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	яч.10кВ №7 СВВ-10кВ	1	12.09.2022	12.09.2022		0:30	Текущий ремонт СВВ-10, СР-10.	1	12.09.2022	12.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	Т-1 110/10 кВ	3	13.09.2022	15.09.2022		2:00	Текущий ремонт, опробование ОД,КЗ-110 Т-1. Текущий ремонт, в/в испытания Т-1.	3	13.09.2022	15.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Плоское	Т-1 110/10 кВ	4	06.09.2022	09.09.2022		2:00	Текущий ремонт Т-1, ЗОН-110 Т-1, ОД, КЗ-110 Т-1, ТСН-1,ВВ-10 Т-1, ТН-10-1. В/в испытания Т-1. Опробование ОД КЗ-110 Т-1. Поверка ТТ ВВ- Т-1.	4	06.09.2022	09.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Ананьино	Т-1 110/6 кВ	2	26.09.2022	27.09.2022		1:00	Кап.ремонт, проф.контроль УРЗА ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля ТТ-110 Т-1.	2	26.09.2022	27.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-1 35/6 кВ	2	19.09.2022	20.09.2022	выводится из работы Т-1, 1 СШ 35 кВ.	1:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	2	19.09.2022	20.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Кубенский водозабор	Т-2 35/6 кВ	2	22.09.2022	23.09.2022	выводится из работы Т-2, 2 СШ 35 кВ.	1:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	2	22.09.2022	23.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	Т-1 110/35/10 кВ	2	29.09.2022	30.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	29.09.2022	30.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Нефедово	1СШ-110 кВ	3	28.09.2022	30.09.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля ТН-110-1.	3	28.09.2022	30.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	2СШ-110 кВ	3	28.09.2022	30.09.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Замена силикагеля ТН-110-2.	3	28.09.2022	30.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Нефедово	СМВ-110 кВ	3	28.09.2022	30.09.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Замена силикагеля ТТ-110-1, ТТ-110-2.	3	28.09.2022	30.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	Т-1 110/10 кВ	3	12.09.2022	14.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	3	12.09.2022	14.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	1 СШ-110 кВ	3	12.09.2022	14.09.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля ТН-110-1.	3	12.09.2022	14.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	СМВ-110 кВ	5	12.09.2022	16.09.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	УЗНК покрышек СМВ-110 АГП. Замена силикагеля ТТ-110-1, ТТ-110-2..	5	12.09.2022	16.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	Т-2 110/10 кВ	3	14.09.2022	16.09.2022		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	3	14.09.2022	16.09.2022	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	2 СШ-110 кВ	3	14.09.2022	16.09.2022	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Замена силикагеля ТН-110-2.	3	14.09.2022	16.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кипелово	Т-2 110/10 кВ	5	05.09.2022	09.09.2022	выводится из работы Т-2 2 СШ 110 кВ, МВ-110 Кипелово-1, СЭВ-110, ВВ-10 Т-2.	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2. Покраска оборудования и порталов 2 СШ 110 кВ. Замена силикагеля, отбор проб масла ТТ-110 Т-2.	5	05.09.2022	09.09.2022	Согласованная
ВЭС	КВЛ 110 кВ КИПЕЛОВО 1	5	26.09.2022	30.09.2022	Не совмещать с ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС-Костромская АЭС (05-11.09.2022), ВЛ 220 кВ Пошехонье-Ростилово (12-16.09.2022), ВЛ 500 кВ Белозерская-Вологодская (17-25.09.2022).	1:00	Покраска оборудования и порталов 2 СШ 110 кВ.	5	05.09.2022	09.09.2022	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Шейбухта	2 СШ 35кВ	3	07.09.2022	09.09.2022	выводится из работы 2 СШ 35 кВ, Т-2, СМВ-35, ВЛ 35 кВ Игумницево-Шейбухта.	2:00	Установка дополнительных изоляторов в натяжной гирлянде в сторону ВЛ в портале ВЛ 35 кВ Игумницево-Шейбухта. ЛР-35 Игумницево - опрессовка шлейфов со стороны ВЛ.	3	07.09.2022	09.09.2022	Согласованная
ПС 35 кВ Шейбухта	1 СШ 35кВ	2	12.09.2022	13.09.2022	выводится из работы 1 СШ 35 кВ, Т-1, СМВ-35, ВЛ 35 Кв Шуйское-Шейбухта.	2:00	Установка дополнительных изоляторов в натяжной гирлянде в сторону ВЛ в портале ВЛ 35 кВ Шуйское-Шейбухта.	2	12.09.2022	13.09.2022	Согласованная

Начальник ДС

И.С. Мороз