ГРАФИК ВЫВОДА В РЕМОНТ ЛЭП И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСНОВНОЙ СЕТИ КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" НА СЕНТЯБРЬ 2022г.

Ведение КРДУ	ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	ЦЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ	Срок проведения работ	Аварийная готовность, час	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	ПРИМЕЧАНИЕ, ПРИЧИНА ОТКАЗА
		КПМЭС					
да	**Л-170**			20-22.09			
да	**ПС 24 ВЛ-131**	ч/з ВО		5-16			
да	**ПС 24 ВЛ-131**	ч/з ВО		19-30			
да	**Л-191**			19-25			
да	**Л-192**			26.09-02.10			
да		**ПО ЮКЭС**					
да	**ПС 5**	2с-110, ТН2-110, ВС-110, Т-2, ТСН-2 с вкл РП-110	Для реконструкции 2с-110 ОРУ-110 с установкой нового оборудования: ВС-110, ВТ2-110, РЛ-186, РШЛ-186, РС1-110, РС2-110, РТН2-110, РШТ2-110, РТ2-110, ТТ Л-186, ТТ РП-110, ТТ ВС-110-I, ТТ-ВС-110-II, ТТВТ2-110, ТН2-110, ТСН2-6, ОПН Т2-110, новых РП1-110, РП2-110	02.08-06.10	ВЗ		
да	**ПС 39**	ВЛ-124 ч/з ВО	Проф. восстановление УРЗА	29.08-02.09	2		
пряжа	**ПС 26П**	1с-35, ВЛ-58П, ВТ1-35, Т-1, ВТ1-6, ТСН1-6	ТР ВЛ-58П, КР ВТ1-35, 1с-35. ТО Т-1. Замена проходных изоляторов в яч. ВТ2-6. Измерение изоляционных характеристик Т-1, ОПНТ1-35, ВТ1-35	12-16	4		СЭР: Совместно с работами на Л-58П
пряжа		2с-35, ВЛ-51П, ВТ2-35, Т-2, ВТ2-6, ТСН2-6	ТР ВЛ-51П, КР ВТ2-35, 2с-35. ТО Т-2. Замена проходных изоляторов в яч. ВТ2-6. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ОПНТ2-35, ВТ2-35	5-9	4		СЭР: в соответствии с разрешенной заявкой на Л-58П
пряжа	**ПС 52П**	ВС-35	КР ВС-35	1-2	4		
пряжа		Т-1, ВТ1-35, ВТ1-10, ТСН1-10	КР ВТ1-35. ТО Т-1, ВТ1-10, ТСН1-10. Измерение изоляционных характеристик Т-1, ВТ1-35	19-22	4		
пряжа		Т-2, ВТ2-35, ВТ2-10, ТСН2-10	КР ВТ2-35. ТО Т-2, ВТ2-10, ТСН2-10. Измерение изоляционных характеристик Т-2, ВТ2-35	26-29	4		
да	**ПС 69**	1с-110, ВС-110 с вкл РП-110, Т-1, ВТ1-35, ВТ1-10	ТР Т-1, ОДТ1-110, КЗТ1-110. Замена разрядников РВТ1-110, РВНТ1-110 на ОПН. ТО ВС-110. ТН1-110	19-23	4		СЭР: согласно годовому графику
да		2с-110, ВС-110 с вкл РП-110, Т-2, ВТ2-35, ВТ2-10	ТР Т-2, ОДТ2-110, КЗТ2-110. Замена разрядников РВТ2-110, РВНТ2-110 на ОПН. ТО ВС-110, ТН2-110	26-30	4		СЭР: согласно годовому графику
	Л-66П ПС 69	ВЛ-66П	КР РЛ-66П. ТО ВЛ-66П	19-20	4		
	Л-67П ПС 69	ВЛ-67П	КР РЛ-67П. ТО ВЛ-67П	21-22	4		
	ПС 17П	ВТ1-35, Т-1	ТР ВТ1-35. ТО Т-1	19-20	4		
пряжа	**ПС 9П**	1с-35, ВТ1-35, Т-1	КР 1с-35. ТО Т-1	21-23	4		
пряжа		2с-35, ВТ2-35, Т-2	КР 2с-35. ТО Т-2	26-28	4		
	ПС 7	ТН3-6	Проф.контроль УРЗА	26	2		
		ТН4-6	Проф.контроль УРЗА	27	2		
да	**ПС 22**	ВС-110 с вкл РП-110	Проф.восстановление УРЗА	19-23	2		
да		ТН1-110	Проф.восстановление УРЗА	20	2		
да		ТН2-110	Проф.восстановление УРЗА	22	2		
	ПС 46П	ТН1-10	Проф.контроль УРЗА	7	2		
		ТН2-10	Проф.контроль УРЗА	8	2		
		ЦС	Проф.контроль УРЗА	9	2		
		ВС-10, АВР	Проф.контроль УРЗА	12	2		
		АЧР 1с-10 кВ	Проф.контроль УРЗА	13	2		
		АЧР 2с-10 кВ	Проф.контроль УРЗА	13	2		
	ПС 42П	ВС-35	Проф.восстановление УРЗА	20	2		
	ПС 38П	ШОП	Проф.контроль УРЗА	22	2		
да	**Л-119**		Монтаж ВОЛС пр оп 28-52	10-15	4		КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 220 кВ Петрозаводск- Древлянка 04-09.09.2022
	Л-58П		Монтаж ВОЛС	10-15	4		СЭР: совместно с Л-119
да	**Л-169**		Замена тросовых оттяжек				СЭР: не совместимо с Л-122 по годовому графику
	ПС 50П	ВС-35	ТР ВС-35	5 - 6	2		
		Т-1, ВТ1-35	ТР ВТ1-35	7 - 9	4		
	ПС 38	ВЛ-90П	Проф.восстановление УРЗА	5	2		
		ИМФ Л-90П	Проф.контроль УРЗА	6	2		
		ТНЛ-143	Проф.восстановление УРЗА	7	2		
		АВР ШОП	Проф.восстановление УРЗА	8	2		
		ТН1-10	Проф.контроль УРЗА	9	2		
		ЦС	Проф.контроль УРЗА	9	2		
	ПС 33П	Т-1, ВТ1-6, ТСН-1	Замена ОСИ на ш.м 6 кВ Т-1, ТР ВТ1-6 , ТР ТСН-1	28-30	2		
		Т-2, ВТ2-6, ТСН-2	Замена ОСИ на ш.м 6 кВ Т-2, ТР ВТ2-6 , ТР ТСН-2, ТР Т-2	12-15	2		
	ПС 35П	Т-1	Замена ОСИ на ш.м 10кВ	8-9	2		
		Т-2	Замена ОСИ на ш.м 10 кВ	26-27	2		
да	**ПС 36**	ВС-110	ТР ВС-110	5-7	2		СЭР: добавлено 01.08.2022
да		Т-2	ТР Т-2, замена ТТ ВТ2-10, ЗРР: откл РС1-110, вкл ВС-110	12-16	2		СЭР: не совместимо с Л-141
да		2с-110, ВС-110	Для ввода в работу Т-2, отбор проб масла с ТН2-110	16	1		
да	**Л-141**		КР, замена опор	19-30	4		
да		**ПО ЗКЭС**					
	ПС 25	Т-1	Текущий ремонт Т-1	01-02	2		
	ПС 25	Т-2	Текущий ремонт Т-2	05-06	2		
	ПС 93	Т-1	Текущий ремонт Т-1, комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110 от защит Т-1	27	2		
	ПС 93	Т-2	Текущий ремонт Т-2, комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110 от защит Т-2	28	2		
да	**ПС 94**	Т-1	Текущий ремонт Т-1, комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110 от защит Т-1	19	2		
да	**ПС 94**	Т-2, 2с-110 с вкл РП -110	Текущий ремонт Т-2, комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110 от защит Т-2. Отбор проб масла ТН-2-110	20	2		
да	**ПС 95**	Т-1, ВС-110, 1с-110 с вкл РП -110	Текущий ремонт Т-1, комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110 от защит Т-1	14-15	2		
да	**ПС 95**	Т-2, ВС-110, 2с-110 с вкл РП -110	Текущий ремонт Т-2, комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110 от защит Т-2	12-13	2		
	ПС 42С	сш-35, Т-1, ВЛ-62С, Л-62С	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1-10,РТ-1-35,РШЛ-62С, РЛ-62С, КСЛ-62С, комплексное опробование работы ОДТ-1-35,КЗТ-1-35, проверка РЗиА Т-1. Техническое обслуживание ВЛ-62С, проверка РЗиА ВЛ-62С	06-09	3		
	ПС 29	сш-35, Л-53С	Техническое обслуживание подвесной изоляции на портале Л-53С	01	2		
	ПС 13С	Т-1, сш-35, Л-47С, Л-46С	Техническое обслуживание подвесной изоляции на портале Л-47С. Текущий ремонт Т-1	13	2		
да	**ПС 35**	Т-1	Комплексное опробование работы ОДТ-1-110,КЗТ-1-110	07	1		
да	**ПС 35**	Т-2	Комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110	08	1		
	ПС 32	Т-1, 1с-110	Комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110	20	1		
	ПС 32	Т-2, 2с-110	комплексное опробование работы ОДТ-2-110,КЗТ-2-110	21	1		
	ПС 41С	Т-1	комплексное опробование работы ОДТ-1-35,КЗТ-1-35	22	1		
	ПС 43С	Т-1	комплексное опробование работы ОДТ-1-35,КЗТ-1-35	23	1		
да	**Л-122**		Замена опор П-обр №24, 43,46,47,50, 85,87,94. АП-обр. №26,65	16.09-03.10	5		СЭР: Л-119 в ремонте 15 сентября КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС - Поросозеро (Л-135) 22-28.08.2022, ВЛ 220 кВ Петрозаводск-Древлянка 05-09.09.2022 ЛенРДУ: Окончательное решение о возможности и сроках вывода в ремонт данного оборудования будет принято на втором этапе согласования
да	**Л-133**		Замена П-образных опор №18,20,24,25,29,33,34,35 и АП-образных №27,36				УЭР: в приоритете Л-119
да	**Л-124**		Замена П-образных опор №77,114				УЭР: в приоритете Л-119
	Л-68С		Замена изоляторов фарфоровых на стеклянные на оп. № 1,2,5,8,9,12,13,25,27,30,33,34. Замена П-обр. опор № 12,13	05-09 12-16	2		
	Л-42С		Замена траверсы на оп. № 44	05-06	2		
	Л-80С		Выправка П-обр. оп. № 188	01-02	1		
	Л-32С		Замена поврежденных изоляторов ПС-70Е в кол-ве 2 шт. фаза "В" на оп. №2	23	2		
	Л-78С		Замена поврежденных изоляторов ПС-70Е в кол-ве 2 шт. фаза "А" на оп. №2	24	2		
да		**ПО СЭС**					
	Л-50К		Замена опор № 216,217,218	6-8	3		
	Л-49К		Установка гасителей вибрации на опоре №4	14	1		
	ПС 12	ТН-2-35	Измерение изоляционных характеристик ТН-2-35, РВТН-2-35	6	2		
да	**Л-115**		Измерение изоляционных характеристик ТНЛ-115 ф.В на ПС 12	12	2		КРДУ: перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Беломорская ГЭС - Беломорск (Л-113) с 05.09.22 по 09.09.22
да	**Л-115**		Замена изолятора опора № 8	12	3		ДС: совмещено с Л-115 на ПС 12, разрешить 12.08 КРДУ: перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Беломорская ГЭС - Беломорск (Л-113) с 05.09.22 по 09.09.22
	ПС 23К	Т-1	ТР Т-1, РТ-1-35	5-6	2		
	ПС 23К	с-35, Т-1, Т-2	ТР РШВТ-1-35, РШВТ-2-35	7	2		
	ПС 23К	с-35	ТР РЛ-32К	8	2		
	ПС 23К	Л-32К, РЛ-32К	ТР РЛ-32К	8	2		
	ПС 23К	Т-2	ТР РТ-2-35	9	2		
	ПС 23К	ВТ-1-35, ВТ-2-35	Измерение изоляционных характеристик ВТ-1-35, ВТ-2-35	7	2		ДС: совмещено с с-35, Т-1, Т-2 ПС 23К
да	**ПС 45**	1с-110, РП-110	ТР РЛ-151, РП-1-110	14-15	2		
да	**Л-151**		ТР РЛ-151, РП-1-110 на ПС-45	14-15	2		КРДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Лоухи-тяговая - Энгозеро (Л-154) 12-13.09.2022
да	**ПС 12**	ВЛ-161 с заменой на ОВ-110	Измерение изоляционных характеристик ТТВЛ-161	15	2		
	ПС 32К	2с-35	Измерение изоляционных характеристик ТН-2-35	19	2		
	ПС 32К	ВЛ-41К	Измерение изоляционных характеристик ВЛ-41К	20	2		
	ПС 34К	Т-1, ВЛ-41К, ВТ-1-35	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ВЛ-41К, ВТ-1-35	21	2		

Ведение КРДУ	ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	ЦЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ	Срок проведения работ	Аварийная готовность, час	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	ПРИМЕЧАНИЕ, ПРИЧИНА ОТКАЗА		
да	**ПС 33**	с-35	Измерение изоляционных характеристик с-35	22	2																							X										
	ПС 35К	Т-1, ВТ-1-35	Измерение изоляционных характеристик Т-1, ВТ-1-35, РВТ-1-35, ТТ-1-35	26-27	2																											X	X						
	ПС 15	Т-1	Отбор проб масла	26	1																											X						
	ПС 15	Т-2	Отбор проб масла	27	1																												X					
	ПС 24К	Т-1	ТР Т-1	28	2																													X				
	ПС 22К	Т-2	Измерение изоляционных характеристик	30	2																																X	
	ПС 25К	Т-1	Отбор проб масла	28	2																													X				
	ПС 25К	Т-2	Отбор проб масла	29	2																														X			
да	**ПС 45**	Т-2	ТО УРЗА (К)	14	1																																	
	ПС 12	Т-1	ТО УРЗА Т-1, здз 1с-10 (В)	13-14	1															X	X																	
	ПС 12	Т-2	ТО УРЗА Т-2, здз 2с-10 (В)	15-16	1																	X	X															
	ПС 33	ТН-1-35	ТО УРЗА (К)	22	1																							X	-								ДС: совмещено с с-35 ПС 33		
	ПС 54	Т-1	ТО УРЗА (В)	27-28 с вводом на ночь	1																												X	X				

-	Отказанный период
	Работы по годовому графику
	Работы вне годового графика
	Изменение срока
X	Работы, не в ведении КРДУ

Первый заместитель директора - главный инженер филиала **К.Д. Михайлов 30.08.2022**