
Утверждаю:
Первый заместитель директора - главный инженер
Мурманского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



И.А. Исаев

"26" августа 2022 г.

Сводный график ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования на сентябрь 2022 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Верхне-Туломская ГЭС-12								
В-5	5	05.09.22	09.09.22	На 3 дня в ук.период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТТ В-5; А.Г.-4ч.	5	05.09.22	09.09.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Тепличная №1 с отпайкой на ПС Верхнетуломский (Л-223)	5	05.09.22	09.09.22		Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТН Л-223	5	05.09.22	09.09.22
В-6	5	05.09.22	09.09.22		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; ВПр при ТР, ПИ ТН Л-223	5	05.09.22	09.09.22
ТН Л-223	5	05.09.22	09.09.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТН Л-223, А.Г. - 4ч.	5	05.09.22	09.09.22
В-2	5	12.09.22	16.09.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТТ В-2; А.Г.-4ч.	5	12.09.22	16.09.22
В-3	5	12.09.22	16.09.22		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР, ПИ ТН Л-163	5	12.09.22	16.09.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС 12 – Заполярный №1 (Л-163)	5	12.09.22	16.09.22		Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТН Л-163. Л-163 под напряжением с ПС 21	5	12.09.22	16.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-1	-	-	-	Причина отказа: В связи с возможным дефицитом резервов активной мощности ГЭС севера МО в послеаварийном режиме (в схеме планового ремонта Л-153(Л-154)) - данное предложение отсутствует в сводном графике ремонтов ЛЭП и ЭСО на 2023 год. ОТКАЗАТЬ В связи с возможным дефицитом резервов активной мощности ГЭС севера МО в послеаварийном режиме (в схеме планового ремонта Л-153(Л-154)) - данное предложение отсутствуетв сводном графике ремонтов ЛЭП и ЭСО на 2023 год.	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; ВПр при ТР, ПИ ТН-150 Т-2	5	12.09.22	16.09.22
ТН Л-163	5	12.09.22	16.09.22	На 3 дня в указанный период.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р., П.И. ТН Л-163, А.Г. - 4ч.	5	12.09.22	16.09.22
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №1 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-133)	5	05.09.22	09.09.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Ревизия ВЧЗ, верховая ревизия на отпайке. Чистка трассы. Установка ППУ на оп.242, 243, 248, 249, 250, 259-269 - подряд	5	05.09.22	09.09.22
ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №2 с отпайкой на ПС Рудник (Л-166)	2	05.09.22	06.09.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Установка ППУ на оп.4, 12, 13, 23, 124 - "Подряд"	2	05.09.22	06.09.22
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС 12 – Заполярный №1 (Л-163)	5	12.09.22	16.09.22	Свместно с работами на ГЭС-12	Текущий ремонт; с отключением; под наведенным напряжением; А.Г.-8 ч.; Ревизия болтовых соединений на оп. №№ 76, 143. Установка ППУ на оп. № 70, 1-16, 48-50, 52, 53	5	12.09.22	16.09.22
ВЛ 150 кВ Мурманская – Долина Уюта №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-230)	2	12.09.22	13.09.22	С изменением сроков - совместно с 2с-150 ПС 330 кВ Мурманская.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Верховая ревизия провода и грозотроса	2	29.09.22	30.09.22
ВЛ 150 кВ Мурманская – Долина Уюта №2 с отпайкой на ПС Пригородный (Л-230)	2	12.09.22	13.09.22	С изменением сроков - совместно с 2с-150 ПС 330 кВ Мурманская.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР, усиление места опрессовки аппаратных зажимов спусков к ВЧ загродителям	2	29.09.22	30.09.22
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС-6 – Котсельваара №2 с отпайкой на Хевоскоски ГЭС-7 (Л-132)	5	12.09.22	16.09.22		Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-24 ч.; К.Р. (на уч-ке опор 248-426), в т. ч. чистка трассы - "подряд". Замена дерев-х деталей опор, изоляторов, установка ППУ на оп.94. Верховая ревизия на отпайке. Установка ППУ на оп.№390-392,399-401, 415-426 - Подряд.	5	12.09.22	16.09.22
ВЛ 150 кВ Борисоглебская ГЭС 8 - Заполярный (Л-167)	2	19.09.22	20.09.22	С изменением сроков по согласованию с субъектами (Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" и Кольский филиал ПАО "ТГК-1").	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Установка ППУ на оп. 1-15 - "подряд"	3	07.09.22	09.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС 12 – Заполярный №2 (Л-164)	5	19.09.22	23.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремонте Л-223 ГЭС-12.	Текущий ремонт; с отключением; под наведенным напряжением; А.Г.-8 ч.; Ревизия болтовых соединений на оп. №№ 76, 143. Установка ППУ на оп. № 70, 1-16, 48-50, 52, 53.	5	05.09.22	09.09.22
ВЛ 110 кВ Североморск – Планерное поле (Л-75)	2	19.09.22	20.09.22	С изменением сроков по согласованию с субъектом.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; С.Р. Замена дерев-х деталей опор по срочной отбраковке	2	01.09.22	02.09.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Снежногорск с отпайками (Л-170)	3	19.09.22	21.09.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков . 3 дня в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР ВЧЗ	30	01.09.22	30.09.22
ВЛ 110 кВ Раякоски ГЭС 6 – Янискоски ГЭС 5 с отпайкой на Кайтакоски ГЭС-4 (Л-130)	2	21.09.22	22.09.22	С изменением сроков по согласованию с субъектами (Мурманский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" и Кольский филиал ПАО "ТГК-1").	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Ревизия ВЧЗ на отпайке. Замена дерев-х деталей опор по срочной отбраковке. Замена дефектных изоляторов на ГЭС 5 маш. зал.	2	01.09.22	02.09.22
ВЛ 150 кВ Мурманская – Долина Уюта №1 (Л-229)	3	21.09.22	23.09.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Верховая ревизия провода и грозотроса	3	26.09.22	28.09.22
ВЛ 150 кВ Мурманская – Долина Уюта №1 (Л-229)	3	21.09.22	23.09.22	С изменением сроков - для обеспечения возможности выполнения работ на АТ-1 ПС 53. 2 дня в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР, усиление места опрессовки аппаратных зажимов спусков к ВЧ загродителям	3	26.09.22	28.09.22
ВЛ 110 кВ Долина Уюта – Планерное Поле (Л-74)	3	26.09.22	28.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте 2сек 150 кВ ПС 330 кВ Мурманская, совместно с работами на ПС 53.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Усиление места опрессовки аппаратных зажимов спусков к ВЧ загродителям	3	14.09.22	16.09.22
ВЛ 150 кВ Снежногорск – Ура-Губа (Л-192)	-	-	-	Причина отказа: "К" ВЧБ, ВЧ поста Л-192 выполняется без вывода первичного оборудования 5 дней в указанный период	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при "К" ВЧБ, ВЧ пост Л-192	30	01.09.22	30.09.22
ВЛ 110 кВ Долина Уюта – Шмидта (Л-122)	3	26.09.22	28.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте 2сек 150 кВ ПС 330 кВ Мурманская, совместно с работами на ПС 53.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР по усилению места опрессовки аппаратных зажимов спусков к ВЧ загродителям	2	12.09.22	13.09.22
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	5	26.09.22	30.09.22	С УТОЧНЕИЕМ сроков.3 дня в указанный период, совместно с работами на Л-221.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ТР ВЧЗ	12	19.09.22	30.09.22
ВЛ 150 кВ Заполярный – Первомайский (Л-221)	5	26.09.22	30.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков. Л-403, 163, 164, 161, 162, 223, 224 в транзите. 5 дней в заявленное время	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-12 ч.; К.Р. (в т.ч чистка трассы - "подряд"). Установка ППУ на оп.1-7 58, 59, 59а, 60	12	19.09.22	30.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 150 кВ Заполярный – Никель №1с отпайками (Л-165)	5	26.09.22	30.09.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Установка ППУ на оп.1-6, 15, 101, 102, 103 - "подряд"	5	26.09.22	30.09.22
ПС 110 кВ Шевченко (ПС 4)								
В-110 Т-1	30	01.09.22	30.09.22		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ВПр при ТР, ПИ Т-1, ОПН-110 Т-1	30	01.09.22	30.09.22
2 секция 110 кВ	5	05.09.22	09.09.22		Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; СР РС-110-2	5	26.09.22	30.09.22
В-110 Т-2	5	05.09.22	09.09.22		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; ВПр при ТР, ПИ Т-2	5	26.09.22	30.09.22
ВЛ 110 кВ Нижне-Туломская ГЭС-13 – Шмидта №2 с отпайками (Л-125)	5	05.09.22	09.09.22	С изменением сроков по согласованию с субъектом в целях обеспечения возможности выполнения работ на ПС 53.	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; СР РЛОЛ-125	5	26.09.22	30.09.22
ПС 110 кВ Котсельваара (ПС 20)								
ТН-II-110	30	01.09.22	30.09.22	1 день в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; ТО ТН-II-110	30	01.09.22	30.09.22
ВЛ-132	5	12.09.22	16.09.22		Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при "В" ВЧБ, ВЧ пост Л-132	5	12.09.22	16.09.22
ПС 150 кВ Никель (ПС 20А)								
АТ-1	5	05.09.22	09.09.22	На 5 дней в ук. период. С изменением сроков - совместно с Л-133 по условиям наличия резервов активной мощности в схеме ремонта Л-153.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р.,П.И. АТ-1, ОПН-150 АТ-1	30	01.09.22	30.09.22
ВЛ-165	5	26.09.22	30.09.22	С изменением сроков - совместо с работами на ЛЭП. На 1 день в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование ВЛ-165	30	01.09.22	30.09.22
ПС 150 кВ Заполярный (ПС 21)								
ВЛ-167	30	01.09.22	30.09.22	5 дней в указанный период. Л-167 в работе через ВО.	Вынужденный простой; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-3 ч.; ВПр при "В" ДЗ, ТЗ, АУВ, АПВ Л-167	30	01.09.22	30.09.22
ПС 150 кВ Ура-Губа (ПС 28)								
ВЛ-192	-	-	-	Причина отказа: К" ВЧБ, ВЧ пост Л-192 на ПС 28 выполняется без вывода первичного оборудования 5 дней в указанный сроки, одновременно с работами на ПС 29 (ВЛ-192)	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при "К" ВЧБ, ВЧ пост Л-192 на ПС 28	30	01.09.22	30.09.22
ПС 150 кВ Снежногорск (ПС 29)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-192	-	-	-	Причина отказа: "К" ВЧБ, ВЧ поста Л-192 выполняется без вывода первичного оборудования на 5 дней в указанный период, совместно с работами на ПС 28 (ВЛ-192)	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при "К" ВЧБ, ВЧ пост Л-192	30	01.09.22	30.09.22
ВЛ-170	3	19.09.22	21.09.22	С уточнением сроков - совместно с Л-170. 3 дня в указанный период.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; БВР по ТР ВЧЗ	30	01.09.22	30.09.22
ПС 110 кВ Мурмаши (ПС 36)								
ВС-110	33	05.09.22	07.10.22	На время ремонта на ПС 36 замкнута ремонтная перемычка.	Капитальный ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-В/3; КР ВС-110	33	05.09.22	07.10.22
ПС 150 кВ Долина Уюта (ПС 53)								
ВЛ-230	2	12.09.22	13.09.22	С изменением сроков - совместно с 2с-150 ПС 330 кВ Мурманская.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР, усиление места опрессовки аппаратных зажимов спусков к ВЧ загродителям	2	29.09.22	30.09.22
ВС-150	1	19.09.22	19.09.22	С изменением сроков - совместно с Л-75 и для обеспечения возможности выполнения работ последовательно на Л-229 и АТ-1 ПС 53.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла ТТ ВС-150	1	23.09.22	23.09.22
ВЛ-229	3	21.09.22	23.09.22	2 дня в указанный период	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР при работах усилению места опрессовки аппаратных зажимов спусков к ВЧ загродителям	3	26.09.22	28.09.22
В-150 АТ	1	26.09.22	26.09.22	С изменением сроков - совместно с работами на АТ-1 ПС 53. 5 дней в указанный период	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при "К" РЗА АТ	1	01.09.22	01.09.22
сек. 110 кВ	3	26.09.22	28.09.22	С изменением сроков - совместно с Л-122, АТ ПС 53, Л-74.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТР, ПИ замена масла (ревизия ВОФ- предписание), покраска ТН-110	3	14.09.22	16.09.22
В-110 АТ	1	26.09.22	26.09.22	С изменением сроков - совместно с работами на АТ-1 ПС 53. 5 дней в указанный период	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при "К" РЗА АТ	1	01.09.22	01.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АТ	5	26.09.22	30.09.22	С изменением сроков - исключение совмещения с работами по опробованию прохождения команд телеуправления на ПС 330 кВ Мурманская, совместно с работами на Л-122 и в целях обеспечения завершения работ на Л-184. 5 дней в указанный период	Вынужденный простой; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ВПр при "К" РЗА АТ	30	01.09.22	30.09.22
ВЛ-122	2	26.09.22	27.09.22	С изменением сроков - совместно с работами на Л-122	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла из ТТ Л-122	2	12.09.22	13.09.22
ВЛ-74	3	26.09.22	28.09.22	С изменением сроков - совместно с сек.110 кВ ПС 53.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР по усилению места опрессовки аппаратных зажимов спусков к ВЧ загродителям	3	14.09.22	16.09.22
АТ	3	28.09.22	30.09.22	С изменением сроков - исключение совмещения с работами по опробованию прохождения команд телеуправления на ПС 330 кВ Мурманская, совместно с работами на Л-122 и в целях обеспечения завершения работ на Л-184.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла ТТ-150/110 АТ. Покраска АТ К РЗА.	3	14.09.22	16.09.22
ПС 150 кВ Промзона (ПС 6)								
ОСШ-150 кВ	2	19.09.22	20.09.22		Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Т.Р., П.И. ТН ОСШ-150; А.Г.-2ч.	2	19.09.22	20.09.22
ВЛ-226	29	24.09.22	22.10.22	Л-226 в работе через ВО. Совместно с работами на Л-226. Л-226 в ремонте по заявке ФК ТГК-1 с 24.09 по 20.10	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР при демонтаже выведенного из схемы и работы выключателя типа У-220. Предписание.	29	22.09.22	20.10.22
ПС 150 кВ Тепличная (ПС 81)								
В-150 Т-1	1	01.09.22	01.09.22	на 1 день в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-0,5ч.; Опробование работы выключателя; А.Г. - 30 мин.	1	01.09.22	01.09.22
ПС 150 кВ Верхнетуломский (ПС 82)								
ВЛ 150 кВ Верхне-Туломская ГЭС-12 – Тепличная №1 с отпайкой на ПС Верхнетуломский (Л-223)	5	05.09.22	09.09.22	совместнос работами на ГЭС-12.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р. ВЧЗ ОЛ-223, С.Р. Р-150 Т-1; А.Г.-4ч.	5	05.09.22	09.09.22
В-150 Т-1	5	05.09.22	09.09.22	совместно с Л-223.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Т.Р. В-150 Т-1; А.Г.-4ч.	5	05.09.22	09.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
В-150 Т-2	5	12.09.22	16.09.22	на 3 дня в указанный период	Средний ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; СР В-150 Т-2	5	12.09.22	16.09.22
ПС 150 кВ Первомайский (ПС 98)								
2 сек 150 кВ	-	-	-	Причина отказа: В связи с невозможностью по условиям РЗА использования ремнтной перемычки и в связи с исключением совмещения с последовательными ремонтами Л-223, Л-163, Л-164, Л-221. С изменением условий производства работ - с включением ремонтной перемычки. На 5 дней в ук. период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р. ОД, КЗ Т-2	30	01.09.22	30.09.22
1 сек 150 кВ	5	26.09.22	30.09.22	С изменением сроков - совместно с Л-221. На 5 дней в указанный период	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Т.Р. ОД, КЗ Т-1	30	01.09.22	30.09.22
ПО «ЦЭС» Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»								
Княжегубская ГЭС-11								
ВС-150	5	12.09.22	16.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 6ч. ВС-150 ТО, ТТ ВС-150 замена трансформаторов тока, РШ 2с ВС-150 ТРИт. С отключением и заземлением.	5	12.09.22	16.09.22
2В-150	5	12.09.22	16.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно со 2С-150 кВ. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт с отключением АГ 6ч. РШ 2В-150 КРИк. С отключением и заземлением	5	12.09.22	16.09.22
ВЛ 150 кВ Княжегубская ГЭС 11 - Княжегубская (Л-238)	5	12.09.22	16.09.22	На время оперирования РЛ Л-238 вывести из работы АПВ Л-238. Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; Заявленный режим работы Л-238: без отключения (не в транзите) АГ 6ч. 2В-150 в ремонте АТ-1 в работе чрез 1В-150.	5	12.09.22	16.09.22
АТ-1	5	12.09.22	16.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно со 2С-150 кВ. Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; Заявленный режим работы АТ: без отключения (с переводом на ОВ). АГ 6ч. Текущий ремонт: 2В-150 ТРИт; РШ 2с ВС-150 ТРИт; РШ 2В-150 КРИк, РТН-150-2с КРИк, ОПН-150-2с КРИк, ОПН-150-2с ТОИм, ТН-150-2с ТО. 2с-150кВ в ремонте, 2В-150 в ремонте. Без отключения	5	12.09.22	16.09.22
2 сек. 150 кВ	5	12.09.22	16.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков для совмещения с работами на Л-238 ПС 330 кВ Княжегубская. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Капитальный ремонт с отключением АГ 6ч. РШ-2с ВС-150 ТРИт; РШ 2В-150 КРИк, РТН-150-2с КРИк, ОПН-150-2с ТОИм, ТН-150-2с ТО. С отключением и заземлением.	5	12.09.22	16.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
1В-150	5	12.09.22	16.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно со 2С-150 кВ.Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-6 ч.; Заявленный реежим работы АТ-1: без отключения (с переводом на ОВ) АГ 6ч. 2В-150 в ремонте. АТ-1 В работе через 1В-150.	5	12.09.22	16.09.22
ВЛ-239	5	26.09.22	30.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 1С-150 кВ. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 6ч. ВЛ-239 ТО прив. Опробование; РШ Л-239 ТРИт; ТТ ВЛ-239 ТО. С отключением и заземлением.	5	26.09.22	30.09.22
ВЛ 150 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Зашеек (Л-239)	5	26.09.22	30.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков совместно с 1С-150 кВ. На время оперирования РЛ Л-239 вывести из работы АПВ Л-239. ВЛ-239 в ремонте. Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; не в транзите; А.Г.-6 ч.; Заявленный режим работы Л-239: без отключения (не в транзите) АГ 6ч. ВЛ-239 в ремонте.	5	26.09.22	30.09.22
1 сек. 150 кВ	5	26.09.22	30.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-238. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 4ч. РШ 1с ВС-150 ТРИт; РШ Л-158 ТРИт; РШ Л-239 ТРИт; РШ 1В-150 ТРИт; ТН-150-1с ТО; ОПН-150-1с ТОИм. С отключением и заземлением.	5	26.09.22	30.09.22
ВЛ 150 кВ Иовская ГЭС-10 –Княжегубская ГЭС 11 (Л-158)	5	26.09.22	30.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-238. На время оперирования РЛ Л-158 вывести из работы АПВ Л-158. Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; не в транзите; А.Г.-6 ч.; Заявленный режим работы Л-158: без отключения (не в транзите) АГ 6ч. ВЛ-158 в ремонте.	5	26.09.22	30.09.22
1В-150	5	26.09.22	30.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки. Совместно с 1с-150кВ. АТ-1 ГЭС-11, Л-238 в транзите через 2С-150 кВ..	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 4ч. 1В-150 ТО прив, Опробование; ТТ 1В-150 ТО; РШ 1В-150 ТРИт; С отключением и заземлением.	5	26.09.22	30.09.22
ВЛ-158	5	26.09.22	30.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 6ч. ВЛ-158 ТО прив. Опробование; РШ Л-158 ТРИт; ТТ ВЛ-158 ТО. С отключением и заземлением.	5	26.09.22	30.09.22
ВС-150	5	26.09.22	30.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков. Совместно с 1с-150кВ.. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 6ч. ВС-150 ИМ, ТО прив, опробование; РШ 1с ВС-150 ТРИт; ТТ ВС-150 ТО. С отключением и заземлением.	5	26.09.22	30.09.22
Нива ГЭС-2								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №2 с отпайками (Л-102)	2	12.09.22	13.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - исключение совмещения с ремонтом АТ-1,2 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151), Л-145 и ВЛ 110 кВ Кереть – Лоухи-тяговая (Л-153).. На время оперирования РЛ Л-102 вывести из работы АПВ Л-102. Вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; не в транзите; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-102: без отключения (не в транзите) АГ 2ч. ВЛ-102 в ремонте.	2	14.09.22	15.09.22
ВЛ-102	2	12.09.22	13.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - исключение совмещения с ремонтом АТ-1,2 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151), Л-145 и ВЛ 110 кВ Кереть – Лоухи-тяговая (Л-153).. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; Текущий ремонт с отключением. АГ 6ч. ВЛ-102 ТО: доливка масла вводов, замена силикагеля. С отключением и заземлением.	2	14.09.22	15.09.22
ВЛ-103	2	12.09.22	13.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - исключение совмещения с ремонтом АТ-1,2 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151), Л-145 и ВЛ 110 кВ Кереть – Лоухи-тяговая (Л-153). Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. АГ 2ч. ВЛ-103 ТО, А ввод, tg ввод; доливка масла вводов, замена силикагеля. С отключением и заземлением.	2	26.09.22	27.09.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	2	12.09.22	13.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - исключение совмещения с ремонтом АТ-1,2 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151), Л-145 и ВЛ 110 кВ Кереть – Лоухи-тяговая (Л-153). На время оперирования РЛ Л-103 вывести из работы АПВ Л-103. Вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; не в транзите; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-103: без отключения (не в транзите) АГ 2ч. ВЛ-103 в ремонте.	2	26.09.22	27.09.22
ВЛ-104	2	28.09.22	29.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - в ремонте АТ-1,2 АТЭЦ..Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. АГ 2ч. ВЛ-104 ТО: доливка масла вводов, замена силикагеля. С отключением и заземлением.	2	28.09.22	29.09.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №2 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-104)	2	28.09.22	29.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ срока - в ремонте АТ-1,2 АТЭЦ. На время оперирования РЛ Л-104 вывести из работы АПВ Л-104. Вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; не в транзите; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-104: без отключения (не в транзите) АГ 2ч. ВЛ-104 в ремонте.	2	28.09.22	29.09.22
Нива ГЭС-3								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-140	2	05.09.22	06.09.22	С изменением сроков - совместно с работами на ЛЭП без перевода на ОВ. Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. АГ 2ч. ВЛ-140 ТО: доливка масла вводов, замена силикагеля. С отключением и заземлением.	2	14.09.22	15.09.22
ОВ-110	-	-	-	Причина отказа: В связи с изменением сроков ремонта ВЛ-140 Нива ГЭС-3 совместно с Л-140 с отключением без перевода на ОВ. ВЛ-140 в ремонте. Л-140 в работе через ОВ-110. Вывести оборудование на 2 дня в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-140: без отключения (с переводом на ОВ) АГ 2ч. Без отключения.	2	14.09.22	15.09.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Ёнский (Л-140)	2	05.09.22	06.09.22	С изменением сроков - совместно с работами на Л-140. ВЛ-140 в ремонте. Л-140 в работе через ОВ-110. Вывести оборудование на 2 дня в указанные сроки	Заявленный режим работы; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-140: без отключения (с переводом на ОВ) АГ 2ч. Без отключения.	2	14.09.22	15.09.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 №1 с отпайкой на ПС КАЗ (Л-103)	2	12.09.22	13.09.22	ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110. Вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-103: без отключения (с переводом на ОВ) АГ 2ч. Без отключения.	2	12.09.22	13.09.22
ВЛ-103	2	12.09.22	13.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки. С изменением сроков - совместно с работами на Нива ГЭС-2 без перевода на работу через ОВ.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. АГ 2ч. ВЛ-103 ТО, доливка масла вводов, ТН-110 Л-103 ф.В ТОИм. С отключением и заземлением.	2	12.09.22	13.09.22
ОВ-110	-	-	-	Причина отказа: В связи с переносом сроков вывода в ремонт Л-103 на 12.09 - 13.09 и отсутствием необходимости перевода на Л-103 на работу через ОВ. ВЛ-103 в ремонте. Л-103 в работе через ОВ-110. Вывести оборудование на 2 дня в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-103: без отключения (с переводом на ОВ) АГ 2ч. Без отключения.	2	12.09.22	13.09.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Белое Море (Л-143)	2	26.09.22	27.09.22	ВЛ-143 в ремонте. Л-143 в работе через ОВ-110. Вывести оборудование на 2 дня	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-143: без отключения (с переводом на ОВ) АГ 2ч. Без отключения.	2	26.09.22	27.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-143	2	26.09.22	27.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; Текущий ремонт с отключением. АГ 2ч. ВЛ-143 ТО; доливка масла вводов, замена силикагеля. С отключением и заземлением.	2	26.09.22	27.09.22
ОВ-110	2	26.09.22	27.09.22	ВЛ-143 в ремонте. Л-143 в работе через ОВ-110. Вывести оборудование на 2 дня в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-2 ч.; Заявленный режим работы Л-143: без отключения (с переводом на ОВ) АГ 2ч. Без отключения.	2	26.09.22	27.09.22
Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад»								
ВЛ 110 кВ Имандра – Хибины (Л-146)	-	-	-	ОТКАЗАТЬ: в ремонте поочередно Л-153, Л-154, Л-146 дважд. Отсутствует с сводном графике ремонтов ЛЭП и ЭСО на 2022 год. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор	1	01.09.22	01.09.22
ВЛ 110 кВ Ковда – Пояконда (Л-86)	3	05.09.22	07.09.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков. Оборудование вывести в ремонт на 3 дня	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов.	3	05.09.22	07.09.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №1 с отпайкой на ПС Оленья (Л-153)	5	05.09.22	09.09.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов, расчистка просек.	5	05.09.22	09.09.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-3 – Ёнский (Л-140)	5	05.09.22	09.09.22	С изменением сроков - исключение совмещения с работами на 1с-150, 2с-150 Княжегубской ГЭС-11, Л-238. В работе Л-79.Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов.	5	26.09.22	30.09.22
ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №2 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-152)	5	12.09.22	16.09.22	В транзите Л-157, 239, 151, 158, 180. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней. С изменением сроков - исключение совмещения с ремонтом ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская №2.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов, выправка опор.	5	05.09.22	09.09.22
ВЛ 150 кВ Выходной – Административная №2 с отпайкой на ПС Оленья (Л-154)	5	12.09.22	16.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - в ремонте Л-146. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов, расчистка просек.	5	19.09.22	23.09.22
ВЛ 150 кВ Зашеек – Ковдор №2 с отпайками (Л-188)	5	12.09.22	16.09.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена грозотроса	5	12.09.22	16.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Княжая (Л-145)	5	19.09.22	23.09.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, выправка опор.	5	19.09.22	23.09.22
ВЛ 110 кВ Имандра – Хибины (Л-146)	5	19.09.22	23.09.22	Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор	5	19.09.22	23.09.22
ВЛ 110 кВ Ковдор – Сейто (Л-79)	-	-	-	Причина отказа: Исключение совмещения с ремонтами Л-152, Л-157, Л-238, 1,2 СШ ПС 88. В работе Л-80, 140. Оборудование вывести в ремонт на 10 дней. С изменением сроков - исключение совмещения с ремонтами Л-152, Л-157, Л-238, 1,2 СШ ПС 88.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена изоляторов, ВР.	5	19.09.22	23.09.22
ВЛ 110 кВ Имандра – Хибины (Л-146)	5	26.09.22	30.09.22	С ПЕРЕНОСОМ сроков - в ремонте Л-153 (Л-154) поочередно. Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деталей опор	5	12.09.22	16.09.22
ВЛ 110 кВ Нива ГЭС-1 – Нива ГЭС-2 №2 с отпайками (Л-102)	-	-	-	Причина отказа: Причина отказа: исключение совмещения с ремонтом ВЛ 110 кВ Ковда – Пояконда (Л-86), АТ-1,2 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Катозеро – Чупа (Л-151), Л-145 и ВЛ 110 кВ Кереть – Лоухи-тяговая (Л-153). Оборудование вывести в ремонт на 5 дней	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-8 ч.; Замена деревянных деталей опор, замена изоляторов, монтаж шлейфовых зажимов, расчистка просек.	5	26.09.22	30.09.22
ПС 110 кВ Пушной (ПС 54)								
ВЛ 110 кВ Тайбола – Царь Город с отпайкой на ПС Пушной (Л-138)	5	05.09.22	09.09.22	Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-138, для безопасного производства переключений, АГ-0,5ч. Вывести АПВ для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-2 ПС 54	5	05.09.22	09.09.22
ВЛ 110 кВ Кица – Тайбола с отпайкой на ПС Пушной (Л-127)	5	12.09.22	16.09.22	Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-127, для безопасного производства переключений, АГ-0,5ч. Вывести АПВ для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и вводу в работу Т-1 ПС 54	5	12.09.22	16.09.22
ПС 150 кВ Радиозавод (ПС 112)								
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ – Нагорная №1 с отпайками (Л-155)	30	01.09.22	30.09.22	Т-1, П-150 в ремонт. Отключить РЛ ОЛ-155. Вывод АПВ Л-155 на период оперирования РЛ ОЛ-155. Вывести на 30 дней	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-В/3; КР В-150 Т-1	30	01.09.22	30.09.22
ПС 150 кВ Административная (ПС 11А)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ-205	33	01.08.22	02.09.22	С УТОЧНЕНИЕМ срока. Вывести в ремонт на 5 дней в указанное время	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ ВЛ-205, Топр ВЛ-205, ТО ТТ Л-205, ТК, ТРИТ РШ 1СШ Л-205. АУВ, АПВ, кл.ОРУ, ТТ, ШОН ф.А-К, ОЭМБ-В. С отключением. ВЛ-205. 1СШ-150 в ремонте. Л-205 в реботе через ОВ-150	33	01.08.22	02.09.22
ВЛ-153	33	01.08.22	02.09.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-6 ч.; КРИК РШ 1СШ Л-153. ЭМУ-В. Клемники ОРУ - К. С отключением. ВЛ-153, 1СШ-150 в ремонте.	33	01.08.22	02.09.22
ВМШ-150	33	01.08.22	02.09.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней,	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-6 ч.; КРИК РШ 2СШ ВМШ-150. ТО "А" ВМШ-150, ТО ТТ ВМШ-150, Топр ВМШ-150. С отключением. ВМШ-150, 2СШ-150 в ремонте.	33	01.08.22	02.09.22
ВЛ-205	40	01.08.22	09.09.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней,	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ РШ 2СШ Л-205, ДЗ, ТЗ-К. С отключением. ВЛ-205, 2СШ-150 в ремонте	40	01.08.22	09.09.22
II СШ-150	47	01.08.22	16.09.22	Вывести оборудование сроком на 12 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ РШ 2СШ-150. С отключением. 2СШ-150, поочередно в ремонте ВЛ-154, ВЛ-153, ВЛ-205, ВМШ-150.	47	01.08.22	16.09.22
ВЛ-154	47	01.08.22	16.09.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Капитальный ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; КР ИК РШ 2СШ Л-154. ВЧЗ Л-154, ВЧ-пост-В. С отключением. ВЛ-154, 2СШ-150 в ремонте.	47	01.08.22	16.09.22
ПС 110 кВ Царь Город (ПС 22)								
ВМШ-110	30	01.09.22	30.09.22	С отключением и заземлением. 1 и 2 сш-110 кВ в работе и режиме объединения (с включением шинной развилки РШ-1 Л-138 и РШ-2 Л-138 для сохранения транзита по Л-94 и Л-138. Вывести оборудование на 30 дней в указанные сроки	Капитальный ремонт; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-В/3; КР ВМШ-110. ТО вводов ВМШ-110	30	01.09.22	30.09.22
ПС 110 кВ Молодежная (ПС 24)								
ВЛ 110 кВ Апатитская ТЭЦ – Питкуль №2 с отпайками (Л-115)	3	11.09.22	13.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - совместно с работами на АТЭЦ и ПС 16. Вывести оборудование в ремонт на 3 дня	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТР РЛ ОЛ-115; АГ 3ч. Л-115 в ремонт; Т-2 в ремонт; П-110 в ремонт.	3	12.09.22	14.09.22
ПС 150 кВ Оленья (ПС 30)								

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
АТ-1	5	05.09.22	09.09.22	Вывести оборудование на 5 дней. С изменением сроков - совместно с Л-153.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТО В-150 АТ-1, регулировка давления, очистка изоляции	5	26.09.22	30.09.22
ПС 110 кВ Протоки (ПС 35)								
ВС-110	2	19.09.22	20.09.22	С изменением сроков - совместно с Л-131. ВС-110 в резерве. Вывести оборудование в резерв на 2 дня	Резерв; с отключением; ; А.Г.-1 ч.; Проверка АБ толчковым током.	3	26.09.22	28.09.22
ПС 110 кВ Пермусозеро (ПС 78)								
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Протоки (Л-139)	2	01.09.22	02.09.22	Вывести оборудование на 2 дня в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; Вывести АПВ Л-139 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и вводу в рабюоту РП-110 на ПС 78	2	01.09.22	02.09.22
ПС 110 кВ Высокий (ПС 79)								
ВС-110	3	28.09.22	30.09.22	С изменением условий производства работ - с включением ремонтной перемычки. Вывести оборудование в резерв на 2 дня	Резерв; с отключением; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.; Проверка АБ толчковым током	3	28.09.22	30.09.22
ПС 110 кВ Телевышка (ПС 80)								
ВС-110	5	12.09.22	16.09.22	С изменением сроков - исключение совмещения с ремонтом Л-131, Л-118. Вывести оборудование сроком на 5 дней.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; ТО привода ВС-110. С отключением и заземлением ВС-110, 1с-110 одновременно.	5	19.09.22	23.09.22
ВЛ 110 кВ Оленья – Телевышка (Л-129)	5	12.09.22	16.09.22	С изменением сроков - исключение совмещения с ремонтом Л-131, Л-118. Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-129. Вывести АПВ Л-129 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и ввод в работу Т-1 и ВС--110кВ на ПС 80.	5	19.09.22	23.09.22
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Телевышка (Л-70)	5	12.09.22	16.09.22	С изменением сроков - исключение совмещения с ремонтом Л-131, Л-118. Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-70. Вывести АПВ Л-70 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и ввод в работу ВС-110 на ПС 80.	5	19.09.22	23.09.22
1 сек 110 кВ	5	12.09.22	16.09.22	С изменением сроков - исключение совмещения с ремонтом Л-131, Л-118. Вывести оборудование на 5 дней.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР по ТО привода ВС-110. ТР Т-1. С отключением и заземлением. ВС-110, 1с-110 одновременно	5	19.09.22	23.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
2 сек 110 кВ	5	26.09.22	30.09.22	С изменением сроков - совместно с работами на ПС 12. С отключением и заземлением 2с-110, Т-2 одновременно. Вывести оборудование на 5 дней.	Безопасное выполнение работ; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; БВР по ТР Т-2	5	12.09.22	16.09.22
ВЛ 110 кВ Оленегорск 12 – Телевышка (Л-70)	-	-	-	Причина отказа: В связи с совмещением работ на ПС 80 и работ на ПС 12, Л-70 будет отключена со всех сторон. Вывести оборудование на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-0,5ч.; ЗРР Л-70. Вывести АПВ Л-70 для безопасного производства переключений по выводу в ремонт и ввод в работу Т-2 на ПС 80.	5	12.09.22	16.09.22
ПС 150 кВ Кислая (ПС 83)								
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ – Нагорная №1 с отпайками (Л-155)	30	01.09.22	30.09.22	Вывод АПВ Л-155 на период оперирования РЛ ОЛ-155 Вывести оборудование в ремонт на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-3 ч.; ТР ОД-150 Т-1, КЗ-150 Т-1; АГ 3ч. Т-1 в ремонт; Отключить РЛ ОЛ-155	30	01.09.22	30.09.22
ВЛ 150 кВ Апатитская ТЭЦ – Нагорная №1 с отпайками (Л-155)	5	05.09.22	09.09.22	ОЛ-155 в ремонт. Вывести в ремонт на 5 дней. С уточнением сроков.	Капитальный ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; КР РЛ ОЛ-155	11	01.09.22	11.09.22
ПС 150 кВ Нагорная (ПС 87)								
В2 Л-203	38	01.08.22	07.09.22	С УТОЧНЕНИЕМ сроков - после окончания работ на 2с-330 ПС 330 кВ Мончегорск. Л-203 в работе через В-1 Л-203. Вывести оборудование сроком на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ В-2 Л-203, КЛ манометров, ТР шкафов, обогрева В-2 Л-203. АУВ, АПВ, ТТ-К С отключением. В-2 Л-203 в ремонте.	38	01.08.22	07.09.22
В1 Л-203	30	01.09.22	30.09.22	Вывести оборудование сроком на 5 дней. Л-203 в работе через В-2 Л-203.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; ТРИТ В-1 Л-203, КЛ манометров, ТР шкафов, обогрева В-1 Л-203. С отключением. В-1 Л-203 в ремонте.	30	01.09.22	30.09.22
ВЛ-205	3	07.09.22	09.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков - исключение совмещения перевода на ОВ Л-213, Л-214 и Л-168. Вывести оборудование сроком на 3 дня.	Текущий ремонт; с отключением; с переводом на ОВ; А.Г.-2 ч.; Оп ВЛ-205, КЛ манометров, ТО ТТ Л-205, ТО КС-150 Л-205 ф"А", ТО ВЧЗ-150 Л-205 ф"А", ТР шкафов, обогрева В Л-205. С отключением. ВЛ-205, Л-205 в работе через ОВ-150.	3	12.09.22	14.09.22
ОВ-150	4	12.09.22	15.09.22	Вывести в ремонт оборудование на 3 дня.	Заявленный режим работы; без отключения; с переводом на ОВ; А.Г.-4 ч.; ЗРР. Л-213 в работе через ОВ-150. ВЛ-213 в ремонте.	4	12.09.22	15.09.22
ОВ-150	5	19.09.22	23.09.22	Вывести в ремонт оборудование на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ЗРР. Л-214 в работе через ОВ-150. ВЛ-214 в ремонте.	5	19.09.22	23.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ОВ-150	5	26.09.22	30.09.22	Вывести в ремонт оборудование на 5 дней.	Заявленный режим работы; без отключения; ; А.Г.-4 ч.; ЗРР. Л-168 в работе через ОВ-150. ВЛ-168 в ремонте.	5	26.09.22	30.09.22
ПС 150 кВ Зашеек (ПС 88)								
ВЛ 150 кВ Зашеек – Нямозеро (Л-180)	5	05.09.22	09.09.22	С отключением и заземлением. Вывести оборудование на 5 дней в указанные сроки. С изменением сроков - исключение совмещения с ремонтами Л-157, Л-152/188, Л-158 и Л-239.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-4 ч.; Профвосстановление ВЧ заградителя Л-180. Профвосстановление АУВ, АПВ Л-180	5	19.09.22	23.09.22
2 СШ-150 кВ	5	12.09.22	16.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки. С изменением сроков - совместно с Л-152 и Л-188.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 3ч. ТРИт- 2РШ Л-239; КРИк- 2РШ ВМШ-150;; ТОИм- ОПН ТН 2СШ-150. С отключением и заземлением.	5	19.09.22	23.09.22
ТН 2 СШ-150	5	12.09.22	16.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 2 дня в указанные сроки. С изменением сроков - совместно с 2СШ ПС 88	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 3ч. ТО - ТН 2СШ-150; ТОИм- ОПН ТН 2СШ-150. С отключением и заземлением.	5	19.09.22	23.09.22
ВМШ-150	5	12.09.22	16.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 3ч. ТоП-ВМШ-150; ТО ТТ-150 ВМШ-150; ТРИт-1РШ ВМШ-150. С отключением и заземлением.	5	12.09.22	16.09.22
ВМШ-150	5	19.09.22	23.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 3ч. КРИк- 2РШ ВМШ-150. Профвосстановление защит, АУВ, АПВ ВМШ-150. С отключением и заземлением.	5	19.09.22	23.09.22
ВЛ 150 кВ Административная – Зашеек №1 с отпайкой на Кольскую АЭС (Л-157)	5	19.09.22	23.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки. С изменением сроков - исключение совмещения с ремонтов ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская №2 (05.09 - 11.09), Л-152 (12.09 - 16.09).	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 3ч. ТоП-ВЛ-157; ТО-ТТ-150 Л-157. С отключением и заземлением. Профвосстановление ВЧ заградителя Л-157	5	05.09.22	09.09.22
1 СШ-150 кВ	5	19.09.22	23.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки. Все присоединения перевести на 2 СШ. С изменением сроков - совместно с Л-157.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 3ч. ТРИт 1РШ ВМШ-150; ТОИм- ОПН ТН 1СШ-150. С отключением и заземлением.	5	12.09.22	16.09.22

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, прочие примечания	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ТН 1 СШ-150	5	19.09.22	23.09.22	Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки. С изменением сроков - совместно с 1 СШ ПС 88.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 3ч. ТО - ТН 1СШ-150; ТОИм- ОПН ТН 1СШ-150. С отключением и заземлением.	5	12.09.22	16.09.22
ВЛ 150 кВ Княжегубская ГЭС-11 – Зашеек (Л-239)	5	26.09.22	30.09.22	С ИЗМЕНЕНИЕМ сроков -совместно с отключением Л-239 на ГЭС-11. Вывести оборудование в ремонт на 5 дней в указанные сроки.	Текущий ремонт; с отключением; ; А.Г.-3 ч.; Текущий ремонт с отключением АГ 3ч. ТоП- ВЛ-239; ТО- ТТ-150 Л-239; ТРИт- 2РШ Л-239. Профконтроль НВЧЗ Л-239, ДЗ, ТЗ Л-239, АУВ, АПВ Л-239. С отключением и заземлением.	5	26.09.22	30.09.22

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра _____ **А.Ф.Слатинский**

Зам. главного инженера по эксплуатации - нач. управления техн. перевооружения и реконструкции, обслуж. и ремонта объектов электросетевого хоз-ва _____ **А.Р. Михайлов**