Утверждаю:
И.о. первого заместителя директора –
главного инженера Новгородского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



_____ А. Н. Рудневский
" 30 " " августа " 2022 г.

Сводный график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ Новгородского филиала на сентябрь 2022 г.

№	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	А/Г	Сентябрь 2022	Условия согласования и причины переноса/отказа
												Чт 01, Пт 02, Сб 03, Вс 04, Пн 05, Вт 06, Ср 07, Чт 08, Пт 09, Сб 10, Вс 11, Пн 12, Вт 13, Ср 14, Чт 15, Пт 16, Сб 17, Вс 18, Пн 19, Вт 20, Ср 21, Чт 22, Пт 23, Сб 24, Вс 25, Пн 26, Вт 27, Ср 28, Чт 29, Пт 30	
Предприятие: Боровичские электрические сети													
Объект: Боровичские электрические сети													
1	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2)	БВР	05.09.22	15.09.22	Исходная	Замена дефектной изоляции оп. 2,7В,12,16,61,64,65,66,114,119,148 - 13 шт. Ремонт провода 39-40,119-120,129-130 - 4 шт. Замена гасителя вибрации оп.54,63,65,96,108,123,133 - 14 шт.	С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Окуловская – Сушилово с отпайками (Л.Боровичская-2)	с отключением		01:00	Р	
2	ЛЭП	ВЛ 110 кВ НРУ Пестово – Ягайлово с отпайкой на ПС Вятка (Л.Пестовская-2)	БВР	12.09.22	30.09.22	Измененная	Замена дефектной изоляции оп.13,19,21,22,33,34,36,37,48,50,53,54,63,64,68,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,88,91,94,96,97,98,99,100,104,105,106,109,110,111,113,117,118,120,122,123,125,126,128,129,130131,133,134,135,136,138,139. Ремонт провода - 17 шт. оп.1(в.ф. обводный шлейф), 125-126 (пр.ф,л.ф), 133-134 (в,ф, л.ф, пр.ф), 168 (пр.ф), 255 (л.ф),258 (пр.ф), 182 (все фазы), 186 (л.в.ф), 195-196 (пр.ф), 211 (л.ф, пр.ф.), 250 (пр.ф)	С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ НРУ Пестово – Ягайлово с отпайкой на ПС Вятка (Л.Пестовская-2)	с отключением		01:00	О; Р	
Объект: ПС 110 кВ Киприя													
3	СШ	ОШ-110	ВПр	13.09.22	13.09.22	Измененная	Плановое ТО в объёме ПК ТН-110 ОСШ-110 кВ	С отключением, разборкой схемы и заземлением ОШ-110 Раздельная работа шин	с отключением		01:00	О; Р	Раздельная работа шин
4	ЭЛТ	СОВ-110	БВР	14.09.22	14.09.22	Измененная	Метрологическая поверка 1ТТ-110 СОВ и 2ТТ-110 СОВ	С отключением, разборкой схемы и заземлением СОВ-110 Раздельная работа шин	с отключением		01:00	О; Р	Раздельная работа шин
5	ЭЛТ	2ТН-110	БВР	26.09.22	26.09.22	Исходная	Метрологическая поверка 2ТН-110	С отключением, разборкой схемы и заземлением 2ТН-110	с отключением		01:00	Р	
Объект: ПС 110 кВ Прогресс													
6	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Беззубцево с отпайками (Л.Пестовская-1)	ЗРР	07.09.22	08.09.22	Отказанная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Прогресс – Беззубцево с отпайками (Л.Пестовская-1) для текущего ремонта В-110 л.Пт-1	С отключением и заземлением В-110 л.Пт-1	без отключения	не в транзите	02:00	О; Р	С переводом на ОВ
7	В	В л.Пт-1	ТР	07.09.22	08.09.22	Измененная	Текущий ремонт В-110 л.Пт-1	С отключением и заземлением В-110 л.Пт-1 С переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	О; Р	
8	СШ	1Ш-110	ТР	12.09.22	20.09.22	Исходная	Текущий ремонт 1ШР-110 л.Бр-5, 1ШР-110 л.Бр-1, 1ШР-110 л.Бр-4, 1ШР-110 МШВ, 1ШР-110 л.Бр-3, 1ШР-110 Т-1, 1ШР-110 ОВ, 1ШР-110 Т-2, 1ШР-110 л.Пт-1, 1ШР-110 л.Яг-1, ШР-110 1ТН	С отключением и заземлением 1 СШ-110	с отключением		03:00	Р	
9	В	МШВ-110	ТР	12.09.22	20.09.22	Исходная	Текущий ремонт 1ШР-110 МШВ	С отключением и заземлением	с отключением		03:00	Р	
10	В	ОВ-110	ТР	12.09.22	18.09.22	Измененная	Текущий ремонт 1ШР-110 ОВ	С отключением и заземлением ОВ-110	с отключением		03:00	Р; О	
11	ЭЛТ	1ТН-110	ТР	12.09.22	20.09.22	Исходная	Текущий ремонт ШР-110 1ТН	С отключением и заземлением	с отключением		03:00	Р	
12	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Прогресс – Ягайлово с отпайкой на ПС Починная (Л.Ягайловская-1)	ЗРР	15.09.22	16.09.22	Отказанная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Прогресс – Ягайлово с отпайкой на ПС Починная (Л.Ягайловская-1) для текущего ремонта В-110 л.Яг-1	С отключением и заземлением В-110 л.Яг-1	без отключения	не в транзите	02:00	О	С переводом на ОВ

13	В	В л.Яг-1	ТР	19.09.22	20.09.22	Измененная	Текущий ремонт В-110 л.Яг-1	С отключением и заземлением В-110 л.Яг-1 С переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	О Р	
14	СШ	2Ш-110	БВР	26.09.22	04.10.22	Исходная	Текущий ремонт 2ШР-110 л.Бр-5, 2ШР-110 л.Бр-1, 2ШР-110 л.Бр-4, 2ШР-110 МШВ, 2ШР-110 л.Бр-3, 2ШР-110 Т-1, 2ШР-110 ОВ, 2ШР-110 Т-2, 2ШР-110 л.Пт-1, 2ШР-110 л.Яг-1, ШР-110 2ТН	С отключением и заземлением 2СШ-110	с отключением		03:00	Р	до 04.10
15	В	МШВ-110	ТР	26.09.22	04.10.22	Исходная	Текущий ремонт 2ШР-110 МШВ	С отключением и заземлением	с отключением		03:00	Р	до 04.10
16	В	В л.Бр-3	ТР	26.09.22	27.09.22	Измененная	Текущий ремонт В-110 л.Бр-3	С отключением и заземлением В-110 л.Бр-3 С переводом на ОВ	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	О Р	
17	ЭЛТ	2ТН-110	ТР	26.09.22	04.10.22	Исходная	Текущий ремонт ШР-110 2ТН	С отключением и заземлением	с отключением		03:00	Р	до 04.10
18	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №3 с отпайкой на ПС Рудничная (Л.Боровичская-3)	ЗРР	28.09.22	29.09.22	Отказанная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Окуловская – Прогресс №3 с отпайкой на ПС Рудничная (Л.Боровичская-3) для текущего ремонта В-110 л.Бр-3	С отключением и заземлением В-110 л.Бр-3	без отключения	не в транзите	02:00	О	С переводом на ОВ
19	В	ОВ-110	ТР	28.09.22	04.10.22	Измененная	Текущий ремонт 2ШР-110 ОВ	С отключением и заземлением ОВ-110	с отключением		03:00	О Р	до 04.10
Предприятие: Валдайские электрические сети													
Объект: Валдайские электрические сети													
20	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Газовая – Варгусово	КР	01.09.22	18.09.22	Исходная	Замена изоляторов поврежденных; прочие работы по ремонту	С отключением и заземлением С вводом в работу на время операций 2СШ 110 кВ на ПС 330 кВ Окуловская	с отключением		02:00	Р	
21	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Лычково – Пола (Л.Лычковская-3)	БВР	13.09.22	14.09.22	Исходная	ТО. Верховой осмотр с выемкой проводов и тросов из поддерживающих зажимов	С отлючением и заземлением ВЛ-110 кВ Лч-3 АГ 1 час	с отключением		01:00	Р	
22	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Велилы - Тухомичи (Л. Велильская-1)	БВР	20.09.22	21.09.22	Отказанная	ТО. Верховой осмотр с выемкой проводов и тросов из поддерживающих зажимов	С отлючением и заземлением ВЛ-110 кВ Вел-1 АГ 1 час	с отключением		01:00	О	В ремонте АТ-1 ПС 330 кВ Новосокольники
Объект: ПС 110 кВ Дунаево													
23	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Дунаево – Подберезье (Л.Холмская-1)	КР	05.09.22	09.09.22	Отказанная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-1, 1МЛР-110, ШР-110/Т-1, 1МЛР-110, 1 сш 110, Т-1	С отключением и заземлением ВЛ-110/лХм-1, 1МЛР-110, СВ-110, 1 сш 110, Т-1	с отключением		02:00	О	В ремонте АТ-1 ПС 330 кВ Новосокольники. Подать после 12.10
24	В	СВ-110	КР	05.09.22	09.09.22	Отказанная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-1, 1МЛР-110, ШР-110/Т-1, 1МЛР-110, 1 сш 110, Т-1	С отключением и заземлением ВЛ-110/лХм-1, 1МЛР-110, СВ-110, 1 сш 110, Т-1	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	О	В ремонте АТ-1 ПС 330 кВ Новосокольники. Подать после 12.11
24	СШ	1СШ-110	КР	05.09.22	09.09.22	Отказанная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-1, 1МЛР-110, ШР-110/Т-1, 1МЛР-110, 1 сш 110, Т-1	С отключением и заземлением ВЛ-110/лХм-1, 1МЛР-110, СВ-110, 1 сш 110, Т-1	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	О	В ремонте АТ-1 ПС 330 кВ Новосокольники. Подать после 12.12
26	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Дунаево – Холм (Л.Холмская-2)	КР	12.09.22	16.09.22	Отказанная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-2, 2МЛР-110, ШР-110/Т-2, 2МЛР-110, 2 сш 110, Т-2	С отключением и заземлением ВЛ-110/лХм-2, 2МЛР-110, СВ-110, 2 сш 110, Т-2	с отключением		01:00	О	В ремонте АТ-1 ПС 330 кВ Новосокольники. Подать после 12.13
27	В	СВ-110	КР	12.09.22	16.09.22	Отказанная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-2, 2МЛР-110, ШР-110/Т-2, 2МЛР-110, 2 сш 110, Т-2	С отключением и заземлением ВЛ-110/лХм-2, 2МЛР-110, СВ-110, 2 сш 110, Т-2	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	О	В ремонте АТ-1 ПС 330 кВ Новосокольники. Подать после 12.14
28	СШ	2СШ-110	КР	12.09.22	16.09.22	Отказанная	Капитальный ремонт ЛР-110/л Хм-2, 2МЛР-110, ШР-110/Т-2, 2МЛР-110, 2 сш 110, Т-2	С отключением и заземлением ВЛ-110/лХм-2, 2МЛР-110, СВ-110, 2 сш 110, Т-2	с отключением	с отключением токовых цепей	01:00	О	В ремонте АТ-1 ПС 330 кВ Новосокольники. Подать после 12.15

												01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Объект: ПС 110 кВ Холм																																										
29	В	СВ-110	ВПр	19.09.22	23.09.22	Исходная	Техническое обслуживание УРЗиА КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636) Л.Холмская-3 (ВЛ 110 кВ Холм-Тухомичи)	С отключением СВ-110, 1СР-110кВ, 2СР-110кВ, с включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																					Р										
Объект: ПС 35 кВ Новосельская																																										
30	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Русса – Новосельская (Л.Старорусская-1)	ТР	26.09.22	28.09.22	Исходная	ТО и испытание ЛР-35 л Тр-3, ЛР-35 л Стр-1, 1 с.ш 35 кВ, Т-1.	С отключением и заземлением ВЛ-35 л.Стр-1, Тр-3, 1 с.ш 35 кВ, Т-1.	с отключением		01:00																											Р				
31	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Теремово – Новосельская (Л.Теремовская-3)	ТР	26.09.22	28.09.22	Исходная	ТО и испытание ЛР-35 л Тр-3, ЛР-35 л Стр-1, 1 с.ш 35 кВ, Т-1.	С отключением и заземлением ВЛ-35 л.Стр-1, Тр-3, 1 с.ш 35 кВ, Т-1.	с отключением		01:00																											Р				
Предприятие: Ильменские электрические сети																																										
Объект: Ильменские электрические сети																																										
32	ЛЭП	ВЛ-35 кВ Новгородская-Кречевицы (Л.Кречевицкая-2)	БВР	05.09.22	09.09.22	Исходная	Верховой осмотр, замена изоляторов № 5-11, 30-46. Выправка опор №15, 16, 30, 31, 32, 33, 34	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ-35 кВ Новгородская-Кречевицы (Л.Кречевицкая-2) на ПС 330 кВ Новгородская, ПС 35 кВ Кречевицы 2) С установкой ПЗ	с отключением		01:00							Р																								
33	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Крестцы - Новоселицы (Л. Крестецкая-3)	БВР	12.09.22	16.09.22	Исходная	Регулировка стрелы провеса провода, ремонт провода в пролетах опор №30-32, 160-172	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Крестцы - Новоселицы (Л. Крестецкая-3) на ПС 110 кВ Крестцы, ПС 110 кВ Новоселицы	с отключением		02:00														Р																	
34	ЛЭП	ВЛ 35 кВ Шимск-Подгощи (Л.Подгощская-1)	БВР	19.09.22	23.09.22	Исходная	Вырубка угрожающих деревьев, замена изоляции в пролетах опор № 11-12, 23-26. Выправка опор № 13, 14, 16.	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 35 кВ Шимск-Подгощи (Л.Подгощская-1) на ПС 110 кВ Шимск, ПС 35 кВ Подгощи 2) С установкой ПЗ	с отключением		01:00																					Р										
Объект: ПС 110 кВ Батецкая																																										
35	ЭЛТ	СВ-110	ТР	19.09.22	23.09.22	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110 Техническое обслуживание РЗА СВ-110 в объеме "В"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением СВ-110 2) С включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00																					Р										
Объект: ПС 110 кВ Вишерская																																										
36	СШ	ОШ-110	ТР	05.09.22	09.09.22	Исходная	Для безопасного производства работ по текущему ремонту ОР-110 Т-2	С отключением, заземлением, разборкой схемы ОШ-110	с отключением		01:00							Р																								
37	СШ	ОШ-110	ТР	12.09.22	16.09.22	Исходная	Текущий ремонт ОР-110 Т-1	С отключением, заземлением, разборкой схемы ОШ-110	с отключением		01:00														Р																	
Объект: ПС 110 кВ Магистральная																																										
38	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Магистральная – Подберезье	ВПр	12.09.22	16.09.22	Исходная	Техническое обслуживание 1ТН 110 Подберезье в объеме "К"	С отключением, разборкой схемы 1ТН 110 Подберезье, ВЛ 110 кВ Магистральная – Подберезье. В работе 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная	с отключением		01:00														Р																	В работе 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная
39	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	ВПр	12.09.22	16.09.22	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "К"	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением 1С 110 2) В работе 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная	с отключением		01:00														Р																	В работе 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная
40	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Подберезье	ВПр	12.09.22	16.09.22	Исходная	Техническое обслуживание 1ТН 110 Подберезье в объеме "К"	С отключением, разборкой схемы 1ТН 110 Подберезье, В 110 Подберезье. В работе 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная	с отключением		01:00														Р																	В работе 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная
41	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Подберезье	ВПр	12.09.22	16.09.22	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "К"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением В 110 Подберезье 2) В работе 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная	с отключением		01:00														Р																	В работе 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная
Объект: ПС 110 кВ Мойка																																										
42	СШ	1СШ-110	ТР	26.09.22	30.09.22	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ОД-110 Т-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1сш-110, с переводом нагрузки на Т-2	с отключением		02:00																												Р			
43	ЭЛТ	СВ-110	ВПр	26.09.22	30.09.22	Исходная	Техническое обслуживание КСЗ (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Юго-Западная-Мойка (Л.Юго-Западная-2), АПВ, АУВ СВ-110 в объеме "В"	С отключением, разборкой схемы и заземлением СВ-110, с включением МЛП-110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00																												Р			

												01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Объект: ПС 110 кВ Новоселицы																																									
44	В	В л.Ан-3	ВПр	05.09.22	09.09.22	Исходная	Техническое обслуживание в объеме "К"	1) С отключением, разборкой схемы, заземлением В-110 л.Ан-3 2) С переводом на СОВ-110	с отключением	с переводом на ОВ	01:00						Р																										
45	В	В л.Кр-3	ВПр	12.09.22	16.09.22	Исходная	Техническое обслуживание РЗА АПВ, АУВ В-110 л.Кр-3, КСЗ ВЛ 110 кВ Крестцы - Новоселицы (Л. Крестецкая-3) (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636) в объеме "К"	С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Кр-3	с отключением		02:00												Р																								
Объект: ПС 110 кВ Районная																																									
46	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 1Ш	ТР	26.09.22	30.09.22	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла ТН-1-110. Техническое обслуживание РЗА в объеме "К"	С отключением, заземлением, разборкой схемы ТН-1-110	с отключением		01:00																																		
Объект: ПС 110 кВ Рогавка																																									
47	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Рогавка-Милодеж (ВЛ-110 кВ Милодежская-1)	ТР	19.09.22	23.09.22	Отказанная	Текущий ремонт В-110 л.Млд-1, ТТ-110 л.Млд-1, ЛР л.Млд-1. Техническое обслуживание РЗА ТН-110 в объеме "В"	С отключением, разборкой схемы и заземлением ВЛ 110 кВ Милодежская-1. Без погашения потребителей	с отключением		02:00																				О														В ремонте 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная. Подать поле 12.10
48	В	В л.Млд-1	ТР	19.09.22	23.09.22	Отказанная	Текущий ремонт В-110 л.Млд-1, ТТ-110 л.Млд-1, ЛР л.Млд-1	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Млд-1 2) Без погашения потребителя	с отключением		02:00																				О														В ремонте 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная. Подать поле 12.10
49	В	В л.Млд-1	ВПр	19.09.22	23.09.22	Отказанная	Техническое обслуживание РЗА В-110 л.Млд-1 в объеме "К"	1) С отключением, разборкой схемы и заземлением В-110 л.Млд-1	с отключением		01:00																				О														В ремонте 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная. Подать поле 12.10
50	ЛЭП	ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л. Рогавская-3)	ЗРР	19.09.22	23.09.22	Отказанная	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л. Рогавская-3) для технического обслуживания РЗА ТН-110 в объёме "В"	С отключением ВЛ 110 кВ Чудово – Рогавка (Л. Рогавская-3)	без отключения	не в транзите	02:00																				О														В ремонте 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная. Подать поле 12.10
51	В	В л.Рг-3	ВПр	19.09.22	23.09.22	Отказанная	Техническое обслуживание РЗА ТН-110 в объеме "В"	С отключением В-110 л.Рг-3	с отключением		02:00																				О														В ремонте 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная. Подать поле 12.10
52	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110	ВПр	19.09.22	23.09.22	Отказанная	Техническое обслуживание РЗА ТН-110 в объеме "В"	С отключением, разборкой схемы и заземлением ТН-110	с отключением		02:00																				О														В ремонте 1СШ 330 кВ ПС 330 кВ Юго-Западная. Подать поле 12.10
Объект: ПС 110 кВ Чечулино																																									
53	СШ	1СШ-110	БВР	19.09.22	23.09.22	Измененная	Для безопасного производства работ по текущему ремонту ОД-110 Т-1	С отключением, разборкой схемы и заземлением 1сш-110, с включением МЛП-110 В ремонте ВЛ 110 кВ Магистральная-Подберезье.	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00													О								Р														В ремонте ВЛ 110 кВ Магистральная-Подберезье
Объект: РП 110 кВ Азот																																									
54	ЛЭП	КЛ 110 кВ РП Азот – П-315 (Л. Кабельная-2)	ТР	26.09.22	30.09.22	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ЛР л.К-2, ОР л.К-2	С отключением, заземлением, разборкой схемы КЛ-110 л.К-2	с отключением		01:00																																		
55	СШ	ОШ-110	БВР	26.09.22	30.09.22	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания ОР л. К-2	С отключением, заземлением, разборкой схемы ОШ-110	с отключением		01:00																																		
56	В	В л.К-2	ТР	26.09.22	30.09.22	Исходная	Текущий ремонт, профилактические испытания, отбор проб масла В-110 л.К-2, ЛР л.К-2, ОР л.К-2, ТТ-110 л.К-2	С отключением, заземлением, разборкой схемы В-110 л. К-2, КЛ-110 л.К-2, ОШ-110	с отключением		01:00																																		

Заместитель главного инженера по оперативно технологическому и ситуационному управлению – начальник ЦУС — А. А. Захаркин

Начальник СРЗиА — Ю. О. Коноплев