Первый заместитель директора -
Главный инженер Архангельского
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

О.А.Козлов

" 29 " марта 2021 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» на АПРЕЛЬ 2021 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и диспетчера ЦУС.

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ																
1	ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник	1	05.04	05.04	БВР: Работа ВЛ в тупиковом режиме (разомкнут транзит 110 кВ на ОСМВ-110 ПС 110 кВ Двинской Березник).	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ не менее 43,2 МВт; - на Вельской ГТ-ТЭЦ в работе Г-1 и Г-2; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ не менее 20 МВт.	1	05.04	05.04	1	29.04	29.04	1	05.04	05.04
2	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 II цепь (ВЛ 110 кВ Станционная-2)	5	12.04	16.04	ТР: ТР: Чистка МНВ+ВЧБ (с ВЧ трактом).	4 ч.	Работы ПАО "ТГК-2" г. Архангельск.	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
3	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – ПС №7 с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Архангельск-2)	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ №7. Опробование работы привода МВ ВЛ-110 Архангельск-2, АПВ.	30 мин.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
4	ВЛ 110 кВ ПС №7 – Первомайская (ВЛ 110 кВ Южная)	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ №7. Опробование работы привода МВ ВЛ-110 Южная.	30 мин.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
5	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ – ПС №7 с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Двина-1)	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ №7. Опробование работы привода МВ ВЛ-110 Двина-1, АПВ.	30 мин.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
6	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – ПС №7 с отпайками I цепь (ВЛ 110 кВ Архангельск-1)	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ №7. Опробование работы привода МВ ВЛ-110 Архангельск-1, АПВ.	30 мин.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
7	ВЛ 110 кВ Архангельская ТЭЦ – ПС №7 с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Двина-2)	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Одностороннее отключение ВЛ на ПС 110 кВ №7. Опробование работы привода МВ ВЛ-110 Двина-2, АПВ.	30 мин.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
8	ВЛ-110 38-2	2	15.04	16.04	БВР: Чистка МНВ	2 ч.	Работы ПАО "ТГК - 2" г.Архангельск	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04	2	15.04	16.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
9	ВЛ-110-38-1	2	29.04	30.04	БВР: Чистка МНВ	2 ч.	Работы ПАО "ТГК-2"	2	29.04	30.04						
10	ВЛ 110 кВ Первомайская – ТЭС-3 АЦБК (ВЛ 110 кВ АБК)	1	21.04	21.04	БВР: Проверка РЗА, ТО МВ ВЛ-110 АБК. Испытания КС ВЛ-110 АБК.	2 ч.	«ФСК ЕЭС» - Северное ПМЭС.	1	21.04	21.04						
11	ВЛ 110 кВ Орлецы – Брин-Наволок	4	25.04	28.04	КР: Замена дефектной изоляции, установка птицезащитных устройств, выправка опор оп. 160-216.	3 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ не менее 63,2 МВт; - на Вельской ГТ-ТЭЦ: 25-27.04.2021 в работе Г-1 и Г-2; 28.04.2021 в работе Г-1 или Г-2; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: 25-26.04.2021 не менее 15 МВт. 27-28.04.2021 не менее 20 МВт.	4	25.04	28.04						

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
12	ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Перевод нагрузки ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка (ПС 110 кВ Сусоловка) на ПС 110 кВ Луза в связи с выводом из работы системы учёта электрической энергии на ПС 110 кВ Савватия при выводе в ремонт 1СШ-110 кВ и ТН-110-1.	2 ч.	В работе ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка на Х.Х. от ПС 110 кВ Савватия; с переводом электроснабжения ПС 110 кВ Сусоловка от ПС 110 кВ Луза. Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Сусоловка – Луза 19-23.04.2021.	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04
13	ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка	1	26.04	26.04	БВР: Техническое обслуживание; профконтроль вторичных цепей ТТ ВЛ-110 Сусоловка на ПС 110 кВ Савватия.	2 ч.	□	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04
14	ВЛ-110 Котлас-2	2	12.04	13.04	БВР: Для безопасности работ по замене вводов В 110 Красавино-2. на ПС 220 кВ Заовражье.	4 ч.	Работы филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС	2	12.04	13.04						
15	ВЛ 110 кВ Плесецк – Федово	1	13.04	13.04	БВР: Проверка РЗА, ТО МВ-110 Федово. Испытания КС ВЛ-110 Федово на ПС 220 кВ Плесецк.	2 ч.	Работы Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС.	1	13.04	13.04						
16	ВЛ 110 кВ Плесецк – Шалакуша (Тяговая) (ВЛ 110 кВ Плесецк – Шалакуша)	1	**14.04**	**14.04**	БВР: ТО КС ВЛ-110 Шалакуша (ф.А,В,С); отбор проб масла с ТН-110 Шалакуша ф.В.	2 ч.	Работы Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС. Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт 2 С 220 ПС 220 кВ Коноша 27-28.04.2021.	1	28.04	28.04						

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
17	ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк с отпайкой на ПС Усть-Мехреньга (ВЛ 110 кВ Обозерская – Емецк)	1	19.04	19.04	БВР: ТО ШР 1СШ Емецк, МВ-110 кВ Емецк, Раз. ОСШ Емецк на ПС 220 кВ Обозерская.	2 ч.	Работы Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" – Северное ПМЭС. Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ не менее 43,2 МВт; - на Вельской ГТ-ТЭЦ в работе Г-1 и Г-2; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ не менее 20 МВт.	1	19.04	19.04	1	12.04	12.04	1	19.04	19.04
18	ВЛ 110 кВ Обозерская – Кодино с отпайкой на ПС Швакино (ВЛ 110 кВ Кодино)	1	22.04	22.04	БВР: ТО ШР 2СШ Кодино, Раз. ОСШ Кодино на ПС 220 кВ Обозерская.	2 ч.	Работы Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС.	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04
19	ВЛ 110 кВ Обозерская – Кодино с отпайкой на ПС Швакино (ВЛ 110 кВ Кодино)	1	22.04	22.04	БВР: ТО ЛР ВЛ-110-Кодино СР Раз№1 перемычки на ПС 110 кВ Кодино.	2 ч.	Совместно с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кодино для выполнения работ на ПС 220 кВ Обозерская Филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС.	1	22.04	22.04	1	15.04	15.04	1	22.04	22.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
20	ВЛ 110 кВ Кодино – Мудюга (Тяговая) с отпайкой на ПС Мудьюга (ВЛ 110 кВ Кодино – Мудьюга)	1	23.04	23.04	БВР: ТО ЛР ВЛ-110-Мудьюга на ПС 110 кВ Кодино. СР Раз №2 перемычки ПС 110 кВ Кодино.	2 ч.	□	1	23.04	23.04	1	23.04	23.04	1	23.04	23.04
21	ВЛ-110 1103-1	1	27.04	27.04	БВР: ТО ВЧЗ ВЛ-110 1103-1 ф.В на ПС 103. ТО ВЧЗ- ВЛ-110 1103-1 ф.В.на ПС 101.	2 ч.	□	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04
	Архангельские ЭС															
	ПС 110 кВ Привокзальная															
22	МВ-110 Двина-1	1	14.04	14.04	БВР: Опробование работы привода МВ, АПВ. Проверка АВР-110. Замена силикагеля во вводах 110 кВ.	2 ч.	□	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04
23	МВ-110 пер.	1	14.04	14.04	БВР: Опробование работы привода МВ, АПВ. Проверка АВР-110 1 сш 110 кВ.	2 ч.	□	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04
24	МВ-110 Двина-2	1	16.04	16.04	БВР: Опробование работы привода МВ, АПВ. Проверка АВР-110. Замена силикагеля во вводах 110 кВ.	2 ч.	□	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04
25	МВ-110 пер.	1	16.04	16.04	БВР: Проверка АВР-110 2 сш 110 кВ.	2 ч.	□	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04
	ПС 110 кВ №7															
26	МВ ВЛ-110 Двина-2	12	05.04	16.04	СР: Средний ремонт МВ.	8 ч.	с переводом на ОВ	12	05.04	16.04	12	05.04	16.04	12	05.04	16.04
27	МВ ВЛ-110 Южная	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Опробование работы привода МВ, АПВ.	1 ч.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
28	МВ ВЛ-110 Архангельск-1	1	**16.04**	**16.04**	ВЭ: Опробование работы привода МВ, АПВ.	1 ч.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
29	МВ ВЛ-110 Двина-1	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Опробование работы привода МВ, АПВ.	1 ч.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
30	МВ ВЛ-110 Архангельск-2	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Опробование работы привода МВ, АПВ.	30 мин.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
31	ШСМВ-110	1	**16.04**	**16.04**	3	1 ч.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
32	МВ ВЛ-110 Двина-2	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Опробование работы привода МВ, АПВ.	30 мин.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
33	ОМВ-110	1	**16.04**	**16.04**	БВР: Опробование работы привода МВ, АПВ.	1 ч.	Архангельское РДУ: С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Архангельская ТЭЦ – Первомайский I цепь 18-20.04.2021.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
	ПС 110 кВ Емецк															
34	1Т	5	29.03	02.04	БВР: Проф. Восстановление РЗА 1Т.	2 ч.	□	5	29.03	02.04	5	29.03	02.04	5	29.03	02.04
35	2Т	5	05.04	09.04	БВР: Проф. Восстановление РЗА 2Т.	2 ч.	□	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04
36	МВ-110 кВ Родионовская	1	12.04	12.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях МВ-110 кВ Родионовская, опробование работы привода МВ-110 кВ Родионовская и АПВ.	2 ч.	с переводом на ОВ	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04
37	1Т	1	13.04	13.04	БВР: Отбор проб масла ТТ 110-1Т	2 ч.	□	1	13.04	13.04						
38	ТН-110-1	1	14.04	14.04	БВР: Отбор проб масла из баков ТН-110-1	2 ч.	□	1	14.04	14.04						
39	ОСШ-110 кВ	1	15.04	15.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110 ОСШ.	2 ч.	С включением шинной развилки ОМВ 110 кВ.	1	15.04	15.04	1	15.04	15.04	1	15.04	15.04
40	ТН-110-2	1	16.04	16.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-2. Отбор проб масла из баков ТН-110-2	2 ч.	□	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04	1	16.04	16.04
41	МВ-110 кВ Обозерская	1	19.04	19.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях МВ-110 кВ Обозерская, опробование работы привода МВ-110 кВ Обозерская и АПВ.	2 ч.	с переводом на ОВ	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04
	ПС 110 кВ Жаровиха															
42	ОМВ-110	1	26.04	26.04	БВР: Опробование работы привода, АПВ.	1 ч.	Без отключения	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04
43	МВ-110 кВ Жаровиха-2	1	26.04	26.04	БВР: Опробование работы привода, АПВ.	1 ч.	□	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
44	МВ-110 кВ Жаровиха-1	1	26.04	26.04	БВР: Опробование работы привода, АПВ.	1 ч.	□	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04
45	ОМВ-110	1	26.04	26.04	БВР: Для замены МВ-110 Луковецкая-1 на ОМВ-110	2 ч.	Без отключения	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04
46	МВ-110 кВ Луковецкая-1	1	26.04	26.04	БВР: Опробование работы привода, АПВ.	2 ч.	с переводом на ОВ	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04
47	ВВ-110 кВ Луковецкая-2	1	26.04	26.04	БВР: Опробование работы привода, АПВ.	2 ч.	с переводом на ОВ	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04
48	ОМВ-110	1	26.04	26.04	БВР: Для замены ВВ-110 Луковецкая-2 на ОМВ-110	2 ч.	Без отключения	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04
49	ТН-110-1 Устройства релейной защиты и автоматики	1	27.04	27.04	БВР: ТО ТН-110-1.	1 ч.	□	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04
50	ТН-110-2 Устройства релейной защиты и автоматики	1	28.04	28.04	БВР: ТО ТН-110-2.	1 ч.	□	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04
	ПС 110 кВ Кузнечевская															
51	1Т АТ (Т)	1	20.04	20.04	БВР: Проверка работы привода В-110-1Т.	2 ч.	□	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
52	2Т АТ (Т)	1	22.04	22.04	БВР: Проверка работы привода В-110-2Т.	2 ч.	□	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04
	ПС 110 кВ Холмогоры															
53	1 с.ш. 110 кВ	1	05.04	05.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04
54	СМВ-110	2	05.04	06.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1, ТН-110-2, СМВ-110, опробование работы привода СМВ-110 и АПВ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	05.04	06.04	2	05.04	06.04	2	05.04	06.04
55	2 с.ш. 110 кВ	1	06.04	06.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-2.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ПС 110 кВ Брин-Наволок															
56	СМВ-110	5	26.04	30.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1, ТН-110-2, ТТ СМВ-110, опробование работы привода СМВ-110 и АПВ. Проф. контроль АУВ СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	26.04	30.04	5	26.04	30.04	5	26.04	30.04
57	1 с.ш. 110 кВ	1	27.04	27.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1. Проф. контроль вторичных цепей ТН-110-1.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04
58	2 с.ш. 110 кВ	1	28.04	28.04	ТР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-2. Проф. контроль вторичных цепей ТН-110-2.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04
	Вельские ЭС															
	ПС 110 кВ Двинской Березник															
59	1Т	5	29.03	02.04	БВР: Проверка РЗА 1Т (К).	2 ч.	С переводом нагрузки на 2Т	5	29.03	02.04	5	29.03	02.04	5	29.03	18.03
60	ТН-110-2СШ	1	01.04	01.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	1 ч.	□	1	01.04	01.04	1	01.04	01.04	1	01.04	01.04
61	2Т	5	05.04	09.04	БВР: Проверка РЗА 2Т (К)	2 ч.	С переводом нагрузки на 1Т	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04
62	ОСМВ-110	1	05.04	05.04	ТР: Текущий ремонт МВ. Опробование АПВ ОСМВ 110 в объеме "О".	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ Двинской Березник – Шангалы.	1	05.04	05.04	1	29.04	29.04	1	05.04	05.04
63	ОСШ-110 кВ	1	05.04	05.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 ОСШ.	2 ч.	□	1	05.04	05.04	1	29.04	29.04	1	05.04	05.04
64	ТН-110-1СШ	1	26.04	26.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	1 ч.	□	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04
65	МВ ВЛ-110 Родионовская	1	27.04	27.04	ТР: Текущий ремонт. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 Родионовская (О).	2 ч.	с переводом на ОВ	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04	1	27.04	27.04
66	МВ ВЛ-110 Важская	1	28.04	28.04	ТР: Текущий ремонт. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 Важская (О).	1 ч.	с переводом на ОВ	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04	1	28.04	28.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
67	МВ ВЛ-110 Рочегда	1	30.04	30.04	БВР: Техосмотр, опробование работы МВ ВЛ-110 Рочегда. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 Рочегда (О).	2 ч.	с переводом на ОВ	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04	1	30.04	30.04
	ПС 110 кВ Кокшеньга															
68	2СШ-110 кВ	1	05.04	05.04	ТР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, опробование работы ОД, КЗ-110 2Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04
69	СМВ-110	1	05.04	05.04	ТР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, опробование работы.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04
70	СМВ-110	5	12.04	16.04	ТР: Проверка РЗА 1Т (К), опробование АПВ СМВ-110. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТТ СМВ-110, опробование работы ОД, КЗ-110 1Т, СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04
71	1СШ-110 кВ	5	12.04	16.04	ТР: Проверка РЗА 1Т (К), опробование АПВ СМВ-110. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТТ СМВ-110, опробование работы ОД, КЗ-110 1Т, СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04
	ПС 110 кВ Рочегда															
72	ТН-110-1	1	05.04	05.04	БВР: Опробование АПВ-ОМВ-110 (О).	1 ч.	□	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04
73	ТН-110-2	1	05.04	05.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ	1 ч.	□	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04
74	ОСШ-110 кВ	1	05.04	05.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 ОСШ.	1 ч.	□	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ПС 110 кВ Важская															
75	1 СШ 110 кВ	1	12.04	12.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ СМВ-110, опробование работы ОД, КЗ-110 1Т, ОД, КЗ-110 2Т, СМВ-110. Опробование АПВ СМВ-110 в объёме "О".	1 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04
76	СМВ-110	2	12.04	13.04	ТР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ СМВ-110, опробование работы ОД, КЗ-110 1Т, ОД, КЗ-110 2Т, СМВ-110. Опробование АПВ СМВ-110 в объёме "О".	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	12.04	13.04	2	12.04	13.04	2	12.04	13.04
77	2 СШ 110 кВ	1	13.04	13.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, опробование работы ОД, КЗ-110 2Т.	1 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
	Котласские ЭС															
	ПС 110 кВ Луза															
78	МВ ВЛ 110 кВ Сусоловка	1	**16.04**	**16.04**	ВКЛ: Перенос точки деления транзита в связи с выводом из работы системы учёта электрической энергии на ПС 110 кВ Савватия при выводе в ремонт 1СШ-110 кВ и ТН-110-1.	2 ч.	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Сусоловка – Луза 19-23.04.2021. 2. Нагрузка ПС 110 кВ Сусоловка (до 0,5 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Кировской области. Без отключения	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04
79	МВ ВЛ 110 кВ Сусоловка	1	26.04	26.04	БВР: Перенос точки размыкания транзита 110 кВ Заовражье – Луза на ПС 110 кВ Савватия в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка.	2 ч.	Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 110 кВ Савватия и ПС 110 кВ Сусоловка (до 1,5 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Кировской области. Без отключения	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04	1	26.04	26.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ПС 110 кВ В.Тойма															
80	1 СШ 110 кВ	4	19.04	22.04	ТР: Текущий ремонт ОД.КЗ-110-1Т.	2 ч.	□	4	19.04	22.04	4	19.04	22.04	4	19.04	22.04
81	1Т	4	19.04	22.04	ТР: Техническое обслуживание 1Т, ОПН-1Т; текущий ремонт ОД.КЗ-110-1Т; опробование работы МВ-35-1Т, МВ-10-1Т.	2 ч.	В работе 2Т	4	19.04	22.04	4	19.04	22.04	4	19.04	22.04
82	2Т	4	26.04	29.04	ТР: Техническое обслуживание 2Т, ОПН-2Т; текущий ремонт ОД.КЗ-110-2Т; опробование работы МВ-35-2Т, МВ-10-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	4	26.04	29.04	4	26.04	29.04	4	26.04	29.04
83	2 СШ 110 кВ	4	26.04	29.04	ТР: Текущий ремонт ОД.КЗ-110-2Т.	2 ч.	□	4	26.04	29.04	4	26.04	29.04	4	26.04	29.04
	ПС 110 кВ Красноборск-2															
84	СМВ-110	5	05.04	09.04	СР: Средний ремонт ОД.КЗ-110-1Т. Техническое обслуживание ТН-110-1. Наладка АОПО, изменение уставок защит ВЛ-110 Черевково, Шипицыно, автоматики СМВ-110.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04
85	1 СШ-110 кВ	5	05.04	09.04	СР: Средний ремонт ОД.КЗ-110-1Т. Техническое обслуживание ТН-110-1.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04
86	2 СШ-110 кВ	5	12.04	16.04	СР: Средний ремонт ОД.КЗ-110-2Т. Техническое обслуживание ТН 110-2.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04
87	СМВ-110	5	12.04	16.04	СР: Средний ремонт ОД.КЗ-110-2Т. Техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110-2; опробование работы АПВ СМВ-110. Наладка АОПО, изменение уставок защит ВЛ-110 Черевково, Шипицыно, автоматики СМВ-110.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Савватия																
88	1Т	5	19.04	23.04	ТР: Профконтроль УРЗА 1Т; текущий ремонт 1Т, ОД.КЗ-110-1Т; техническое обслуживание ТТ-110-1Т, ОПН-1Т; опробование работы МВ-10-1Т.	2 ч.	Перевод нагрузки на 2Т	5	19.04	23.04	5	19.04	23.04	5	19.04	23.04
89	2Т	5	26.04	30.04	ТР: Профконтроль УРЗА 2Т; текущий ремонт 2Т, ОД.КЗ-110-2Т; техническое обслуживание ОПН-2Т; опробование работы МВ-10-2Т.	2 ч.	Перевод нагрузки на 1Т	5	26.04	30.04	5	26.04	30.04	5	26.04	30.04
ПС 110 кВ Сольвычегодск																
90	2Т	5	29.03	02.04	ТР: Текущий ремонт 2Т; техническое обслуживание ТТ МВ-110-2Т, МВ-110-2Т, ОПН 2Т; опробование работы МВ-110-2Т, ВВ-35-2Т, ВВ-10-2Т. Капитальный ремонт РАЗ-35-2Т, ШР-35-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	5	29.03	02.04	5	29.03	02.04	5	29.03	02.04
91	МВ-110-2Т	5	29.03	02.04	ТР: Текущий ремонт 2Т; техническое обслуживание ТТ МВ-110-2Т, МВ-110-2Т, ОПН 2Т; опробование работы МВ-110-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	5	29.03	02.04	5	29.03	02.04	5	29.03	02.04
92	МВ-110-1Т	5	05.04	09.04	ТР: Текущий ремонт 1Т; техническое обслуживание ТТ МВ-110-1Т, МВ-110-1Т, ОПН 1Т; опробование работы МВ-110-1Т.	2 ч.	В работе 2Т.	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04
93	1Т	5	05.04	09.04	ТР: Текущий ремонт 1Т; техническое обслуживание ТТ МВ-110-1Т, МВ-110-1Т, ОПН 1Т; опробование работы МВ-110-1Т, ВВ-35-1Т, ВВ-10-1Т.	2 ч.	В работе 2Т.	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04	5	05.04	09.04
94	МВ-110-1Т	1	12.04	12.04	ТР: Текущий ремонт ШР 1СШ-110-1Т.	2 ч.	В работе 2Т.	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
95	1СШ-110 кВ	5	12.04	16.04	ТР: Текущий ремонт ШР 1СШ-110-1Т, ШР 1СШ-110-2Т, ШР 1СШ ВЛ-110 КЦБК, ШР 1СШ ОВ-110, РАЗ ТН-110-1.	2 ч.	□	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04	5	12.04	16.04
96	1Т	1	12.04	12.04	ТР: Текущий ремонт ШР 1СШ-110-1Т.	2 ч.	В работе 2Т.	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04
97	МВ-110-2Т	1	13.04	13.04	ТР: Текущий ремонт ШР 1СШ-110-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
98	2Т	1	13.04	13.04	ТР: Текущий ремонт ШР 1СШ-110-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
99	МВ ВЛ-110 КЦБК	1	14.04	14.04	ТР: Текущий ремонт ШР 1СШ ВЛ-110 КЦБК.	2 ч.	с переводом на ОВ В ремонте 1СШ-110 кВ.	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04
100	ОВ-110	1	15.04	15.04	ТР: Текущий ремонт ШР 1СШ ОВ-110.	2 ч.	В ремонте 1СШ-110 кВ.	1	15.04	15.04	1	15.04	15.04	1	15.04	15.04
101	МВ-110-2Т	1	19.04	19.04	ТР: Текущий ремонт ШР 2СШ-110-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04
102	2СШ-110 кВ	2	19.04	20.04	ТР: Текущий ремонт ШР 2СШ-110-2Т, ШР 2СШ ОВ-110; техническое обслуживание ТН-110-2.	2 ч.	□	2	19.04	20.04	1	19.04	19.04	2	19.04	19.04
103	2Т	1	19.04	19.04	ТР: Текущий ремонт ШР 2СШ-110-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04
104	ОВ-110	1	20.04	20.04	ТР: Текущий ремонт ШР 2СШ ОВ-110.	2 ч.	В ремонте 2СШ-110 кВ.	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04	1	20.04	20.04
105	ОВ-110	1	22.04	22.04	ТР: Текущий ремонт ОР ОВ-110.	2 ч.	Совместно с ОСШ-110 кВ.	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04
106	ОСШ-110 кВ	1	22.04	22.04	ТР: Текущий ремонт ОР ОВ-110; техническое обслуживание ТН ОСШ-110.	2 ч.	Совместно с ОВ-110.	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04	1	22.04	22.04
107	ТН-110-2	1	23.04	23.04	БВР: Техническое обслуживание ТН-110-2.	2 ч.	В работе ТН-110-1.	1	23.04	23.04	1	23.04	23.04	1	23.04	23.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС 110 кВ Яренск																
108	СМВ-110	4	30.03	02.04	ТР: Текущий ремонт РАЗ №2 СМВ-110; техническое обслуживание СМВ-110, ТН-110-2; опробование работы ОД.КЗ-110-2Т, АПВ СМВ-110. Комплексное опробование защит 2Т на отключение СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки Точка деления транзита 110 кВ Жешарт – Урдома перенесена на МВ ВЛ-110 Лена ПС 220 кВ Урдома (нагрузка ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 3 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми).	4	30.03	02.04	4	06.04	09.04	4	30.03	02.04
109	2 СШ-110 кВ	4	30.03	02.04	ТР: Текущий ремонт РАЗ №2 СМВ-110; техническое обслуживание ТН-110-2; опробование работы ОД.КЗ-110-2Т. Комплексное опробование защит 2Т на отключение ОД-110-2Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки Точка деления транзита 110 кВ Жешарт – Урдома перенесена на МВ ВЛ-110 Лена ПС 220 кВ Урдома (нагрузка ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 3 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми).	4	30.03	02.04	4	06.04	09.04	4	30.03	02.04
110	СМВ-110	12	12.04	23.04	ВКЛ: Проверка РЗА, ТО ОМВ-110 ПС 220 кВ Урдома. С переводом электроснабжения 2с. 110 кВ от ВЛ 110 кВ Лена - Урдома.	2 ч.	Работы Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Северное ПМЭС. Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 220 кВ Урдома, ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 8 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми. Без отключения	12	12.04	23.04	12	05.04	16.04	12	05.04	16.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
111	1 СШ-110 кВ	5	26.04	30.04	ТР: Текущий ремонт РАЗ №1 СМВ-110; техническое обслуживание ТН-110-1; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т. Комплексное опробование защит 1Т на отключение ОД-110-1Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	26.04	30.04	5	12.04	16.04	5	26.04	30.апр
112	СМВ-110	5	26.04	30.04	ТР: Текущий ремонт РАЗ №1 СМВ-110; техническое обслуживание ТТ-110-1, ТТ-110-2, ТН-110-1; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т. Комплексное опробование защит 1Т на отключение СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки Архангельское РДУ: Точка деления транзита 110 кВ Жешарт – Урдома перенесена на МВ ВЛ-110 Лена ПС 220 кВ Урдома (нагрузка ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 3 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми).	5	26.04	30.04	5	12.04	16.04	5	26.04	30.04
	Плесецкие ЭС															
	ПС 110 кВ Кокшеньга															
113	СМВ-110	5	19.04	23.04	БВР: Контроль РЗА, АУВ, КСЗ ВЛ-110-Подрезовская, КСЗ ВЛ-110-Няндома.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	19.04	23.04	5	19.04	23.04	5	19.04	23.04
114	1 СШ-110 кВ	5	19.04	23.04	БВР: Замена шкафа ТН-110-1. Замена кабеля вторичных цепей между ТН-ОПУ.	2 ч.	□	5	19.04	23.04						
	ПС 110 кВ Кодино															24.03
115	1 СШ-110кВ	3	12.04	14.04	СР: СР Раз-110-1Т. СР Раз№3-СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	12.04	14.04	3	12.04	14.04	3	12.04	14.04
116	СМВ-110	3	12.04	14.04	СР: СР Раз№3-СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	12.04	14.04	3	12.04	14.04	3	12.04	14.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
117	СМВ-110	3	19.04	21.04	СР: СР Раз№4-СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	19.04	21.04	3	19.04	21.04	3	19.04	21.04
118	2 СШ-110кВ	3	19.04	21.04	СР: СР Раз-110-2Т. СР Раз№4-СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	19.04	21.04	3	19.04	21.04	3	19.04	21.04
119	1 СШ-110кВ	1	22.04	22.04	БВР: СР ЛР ВЛ-110-Кодино.	2 ч.	Совместно с ВЛ 110 кВ Кодино (работы Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Северное ПМЭС).	1	22.04	22.04	1	15.04	15.04	1	22.04	22.04
120	2 СШ-110кВ	1	23.04	23.04	БВР: СР ЛР ВЛ-110-Мудьюга	2 ч.	Совместно с ВЛ 110 кВ Кодино – Мудьюга.	1	23.04	23.04	1	22.04	22.04	1	23.04	23.04

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник ЦУС



В.Г.Подганин