Утверждаю:
ИО первого заместителя директора -
главного инженера
Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
_____ Р.А. Марков
" 30 " марта 2021 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" на апрель 2021 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ПС-35 кВ Евсеевская	Т-1 35/10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		0:30	Опробование защит	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Евсеевская	Т-1 35/10 кВ	5	26.04.2021	30.04.2021		2:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, МВ-35 кВ Т-1	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Евсеевская	1 СШ-10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Айга	Т-1 35/10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		0:30	Опробование защит	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Айга	Т-1 35/10 кВ	5	26.04.2021	30.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, МВ-35 кВ Т-1	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Айга	1 СШ-10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-1 110/10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Опробование защит. Текущий ремонт Т-1	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-2 110/10 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	Опробование защит. Текущий ремонт Т-2, ОД/КЗ-110 Т-2	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	2 СШ-10 кВ	1	07.04.2021	07.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Т-1 110/10 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	СШ 10кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		1:00	Опробование защит и текущий ремонт Т-1 и ТСН-1-10	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Айга	5	26.04.2021	30.04.2021		1:00	Текущий ремонт МВ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Айга и Евсеевская Замена изолирующей подставки КС-35 кВ ВЛ Айга (ф.В) на ПС 35 кВ Айга	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ТН-1СШ 110 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		1:00	Отбор проб масла и замена силикагеля	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ТН-2СШ 110 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		1:00	Отбор проб масла и замена силикагеля	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ТН-ОСШ 110 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Отбор проб масла и замена силикагеля ТН-0-10	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	ОСШ 110 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Отбор проб масла и замена силикагеля ТН-0-110	1	05.04.2021	05.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ТОТЬМА-1	5	19.04.2021	23.04.2021	с переводом на ОВ	2:00	Средний ремонт и В\в испытания МВ-110 кВ	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	Комплект РЗА Тотьма-1 – Тотьма-2 (КСЗ, УРОВ, АПВ, АУВ) (REL-511)	5	19.04.2021	23.04.2021	Планируется с отключением МВ-110 кВ Тотьма-1 и переводом на ОВ 110 кВ в сроки 19.04-23.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	1:00	Проверка УРЗА(К)	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ БАБУШКИНО	5	26.04.2021	30.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Средний ремонт и В\в испытания МВ-110 кВ	5	26.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	5	05.04.2021	09.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Отбор проб масла и замена силикагеля в ВОФ ТТ-110	5	05.04.2021	09.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-2	Комплект РЗА ВЛ 110 кВ Погорелово - Тотьма-2 (ВЛ 110 кВ Юбилейная) (КСЗ, УРОВ, АПВ, АУВ) (REL-511)	5	05.04.2021	09.04.2021	Планируется с отключением МВ-110 кВ Юбилейная и переводом на ОВ 110 кВ в сроки 05.04-09.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	1:00	Проверка УРЗА(К)	5	05.04.2021	09.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Царева	Т-1 110/10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1; ОД\КЗ-110 Т-1 текущий ремонт и опробование	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Т-1 110/10 кВ	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1; ОД\КЗ-110 Т-1 текущий ремонт и опробование	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Мосеево	Т-1 35/10 кВ	1	14.04.2021	14.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1 и ТСН-1-10	1	14.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Мосеево	Т-2 35/10 кВ	1	16.04.2021	16.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2 и ТСН-2-10	1	16.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Карица	Т-1 35/10 кВ	1	19.04.2021	19.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1 и ТСН-1-10	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Ида	Т-1 35/10 кВ	1	21.04.2021	21.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	21.04.2021	21.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Т-1 110/35/10 кВ	1	26.04.2021	26.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1 и отбор проб масла с ТТ-110 Т-1	1	26.04.2021	26.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Т-2 110/35/10 кВ	2	22.04.2021	23.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2 и отбор проб масла с ТТ-110 Т-2	2	22.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	СВ-110 кВ	1	27.04.2021	27.04.2021	с включением ремонтной перемычки	1:00	Отбор проб масла с ТТ-110 СВ-110	1	27.04.2021	27.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-1	2СШ-110	1	30.04.2021	30.04.2021		1:00	Отбор проб масла с ТН-2-110 и нанесение расцветки фаз	1	28.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-1 - ТОТЬМА-2	1	30.04.2021	30.04.2021		1:00	Отбор проб масла с ТН-2-110 и нанесение расцветки фаз на ПС 110 кВ Тотьма-1	1	28.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Тотьма-1	1СШ-110	1	29.04.2021	29.04.2021		1:00	Отбор проб масла с ТН-1-110 и нанесение расцветки фаз	1	29.04.2021	29.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ПОГОРЕЛОВО-ТОТЬМА-1	1	29.04.2021	29.04.2021		1:00	Отбор проб масла с ТН-1-110 и нанесение расцветки фаз на ПС 110 кВ Тотьма-1	1	29.04.2021	29.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Погорелово	Реактор-35	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	В/в испытания	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	Яч. 10 кВ № 114 Резистор-1-10	1	07.04.2021	07.04.2021		1:00	В/в испытания	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	Яч. 10 кВ № 212 Резистор-2-10	1	08.04.2021	08.04.2021		1:00	В/в испытания	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 112 Резистор-1-10	1	19.04.2021	19.04.2021		1:00	В/в испытания	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	Яч. 10 кВ № 227 Резистор-2-10	1	19.04.2021	19.04.2021		1:00	В/в испытания	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	РЗ-1-35	1	20.04.2021	20.04.2021		1:00	В/в испытания	1	20.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	РЗ-2-35	1	20.04.2021	20.04.2021		1:00	В/в испытания	1	20.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ Т-1	5	26.04.2021	30.04.2021		2:00	для безопасного выполнения работ по среднему ремонту и В\в испытаниям МВ-110 кВ Бабушкино	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Мосеево	2	01.04.2021	02.04.2021		2:00	Замена изолирующей подставки КС-35 кВ ВЛ Мосеево (ф.В) на ПС 35 кВ Мосеево	2	01.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Д.Починок	2	05.04.2021	06.04.2021		2:00	Замена изолирующей подставки КС-35 кВ ВЛ Данилов Починок (ф.В) на ПС 35 кВ Мосеево	2	05.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Тиманово	1	08.04.2021	08.04.2021		2:00	Замена изолирующей подставки КС-35 кВ ВЛ Тиманово (ф.В) на ПС 110 кВ Бабушкино	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	ВВ-35 Тиманово	1	08.04.2021	08.04.2021		2:00	Замена изолирующей подставки КС-35 кВ ВЛ Тиманово (ф.В) на ПС 110 кВ Бабушкино	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Тиманово	1	09.04.2021	09.04.2021		2:00	Замена изолирующей подставки КС-35 кВ ВЛ Тиманово (ф.В) на ПС 35 кВ Тиманово	1	09.04.2021	09.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	1	12.04.2021	12.04.2021		2:00	Замена изолирующей подставки КС-35 кВ ВЛ Аниково (ф.В) на ПС 35 кВ Аниково	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Шелота	1	14.04.2021	14.04.2021		2:00	Замена изолирующей подставки КС-35 кВ ВЛ Шелота (ф.В) на ПС 35 кВ Шелота	1	14.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Морозово-2	1	15.04.2021	15.04.2021		2:00	Замена изолирующей подставки КС-35 кВ ВЛ Морозово-2 (ф.В) на ПС 35 кВ Морозово-2	1	15.04.2021	15.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	СВ-110 кВ	5	05.04.2021	09.04.2021		2:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ БАБУШКИНО-РОСЛЯТИНО	5	05.04.2021	09.04.2021	Перенос от ВЛ 110 кВ Гусево – Ильинское по согласованию с Архангельским и Вологодским РДУ.	2:00	ЗЗР для проверки УРЗА(В) СВ-110 ПС 110 кВ Рослятино.	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	1КСЗ+АУВ СВ-110 (1комплект ШЭ 2607 011021) ВЛ 110 кВ Бабушкино - Рослятино	5	05.04.2021	09.04.2021	С переносом срока на 05.04-09.04.2021 под отключение СВ-110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	2КСЗ (2комплект ШЭ 2607 011021) ВЛ 110 кВ Бабушкино - Рослятино	5	05.04.2021	09.04.2021	С переносом срока на 05.04-09.04.2021 под отключение СВ-110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	2КСЗ (2комплект ШЭ 2607 011021) ВЛ 110 кВ Рослятино - Зеленцово	5	05.04.2021	09.04.2021	С переносом срока на 05.04-09.04.2021 под отключение СВ-110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	1КСЗ+АУВ СВ-110 (1комплект ШЭ 2607 011021) ВЛ 110 кВ Рослятино - Зеленцово	5	05.04.2021	09.04.2021	С переносом срока на 05.04-09.04.2021 под отключение СВ-110 кВ в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	1:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Рослятино	Т-2 110/10 кВ	5	12.04.2021	16.04.2021		2:00	Проверка УРЗА(В)	5	12.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	ТН-2-110	5	12.04.2021	16.04.2021		2:00	Проверка УРЗА(В)	5	12.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 09 ТСН-2	5	12.04.2021	16.04.2021		1:00	Проверка УРЗА(В)	5	12.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Т-1 110/10 кВ	5	19.04.2021	23.04.2021		2:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	ТН-1-110	5	19.04.2021	23.04.2021		2:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Рослятино	Яч. 10 кВ № 02 ТСН-1	5	19.04.2021	23.04.2021		1:00	Проверка УРЗА(В)	5	19.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-1	1	12.04.2021	12.04.2021		1:00	Калибровка ТТ-35	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ВВ-35 кВ Нюксеница-2	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Калибровка ТТ-35	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	ТН-2СШ 35 кВ	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Калибровка ТН-2-35	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	1 СШ 10 кВ	3	14.04.2021	16.04.2021		2:00	Калибровка ТТ-10	3	14.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Тарнога	2 СШ 10 кВ	3	14.04.2021	16.04.2021		2:00	Калибровка ТТ-10	3	14.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-2-ВЛАСЬЕВСКАЯ	2	27.04.2021	28.04.2021	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ПТ-4 Красавинская ГТ ТЭЦ 22.03-22.04.2021 и ВЛ 110 кВ Верховажье – Вельск 01-02.04.2021 и невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ не менее 63,2 МВт. 2.2. На Вельской ГТ-ТЭЦ: 27.04.2021 в работе Г-1 и Г-2; 28.04.2021 в работе Г-1 или Г-2. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ не менее 20 МВт.	2:00	Замена дефектной изоляторов на опорах №19 и 20	2	01.04.2021	02.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	30	01.04.2021	30.04.2021	Ежедневный вывод АПВ ВЛ 110 кВ Юбилейная	0:30	Расчистка просеки механизированным способом Пролет опор № 270-246.	30	01.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ЮБИЛЕЙНАЯ	5	12.04.2021	16.04.2021		0:30	Расчистка просеки ручным способом в пролетах опор № 2-3, 140-141, 248-249.	5	12.04.2021	16.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-2-ВЛАСЬЕВСКАЯ	30	01.04.2021	30.04.2021	Ежедневный вывод АПВ ВЛ 110 кВ Тотьма-2 - Власьевская	0:30	Расчистка просеки механизированным способом Пролет опор № 5-80.	30	01.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Тиманово	2	27.04.2021	28.04.2021		2:00	Усиление изоляции на анкерной опоре	2	27.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	2	27.04.2021	28.04.2021		2:00	Усиление изоляции на анкерной опоре	2	27.04.2021	28.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Шелота	5	01.04.2021	05.04.2021		0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 240-340.	5	01.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Шелота	30	01.04.2021	30.04.2021	Ежеденевный вывод АПВ ВЛ 35 кВ Шелота	0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 240-340.	30	01.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Тиманово	5	26.04.2021	30.04.2021		2:00	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 1-242.	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Тиманово	30	01.04.2021	30.04.2021	Ежедневнфй вывод АПВ ВЛ 35 кВ Тиманово	0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 1-242.	30	01.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	30	01.04.2021	30.04.2021	Вывод АПВ ВЛ 35 кВ Карица на все время производства работ	0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 1-173.	30	01.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	5	26.04.2021	30.04.2021		0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 1-173.	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	5	06.04.2021	10.04.2021		0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 1-116.	5	06.04.2021	10.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	30	01.04.2021	30.04.2021	Вывод АПВ ВЛ 35 кВ Ида на все время производства работ	0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 1-116.	30	01.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	5	26.04.2021	30.04.2021		0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 1-165.	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	30	01.04.2021	30.04.2021	Ежедневный вывод АПВ ВЛ 35 кВ Аниково	0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 1-165.	30	01.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	08.04.2021	08.04.2021	Кратковременное пропадание каналов телемеханики	0:30	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании сервера ТМ, АРМ Диспетчера ОДП Бабушкинский РЭС	1	08.04.2021	08.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	08.04.2021	09.04.2021	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики	0:30	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании РРС «АЗИД-5А» Бабушкинского РЭС и ПО ТЭС	2	08.04.2021	09.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	13.04.2021	13.04.2021	Кратковременное пропадание каналов телемеханики	0:30	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ Диспетчера ОДП Верховажского РЭС	1	13.04.2021	13.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	14.04.2021	14.04.2021	Возможное пропадание каналов связи и телемеханики	0:20	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton ПС Тарнога и Тарногского РЭС	1	14.04.2021	14.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	19.04.2021	19.04.2021	Кратковременное пропадание каналов телемеханики	0:30	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов ТМ и АРМ Диспетчера ОДС ПО ТЭС	1	19.04.2021	19.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	22.04.2021	23.04.2021	Кратковременное пропадание каналов связи, записи переговоров Диспетчера.	0:30	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании АТС Definity, система записи переговоров ЭХО+, система аудиоконференции Ассамблеа	2	22.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	28.04.2021	28.04.2021	Возможное пропадание каналов связи и телемеханики	0:20	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton ПС Тарнога и Тарногского РЭС	1	28.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	30.04.2021	30.04.2021	Возможно пропадание каналов:	0:30	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексор «Морион» OGM 30 E	1	30.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС											
ПС 110 кВ НПС	Т-2	1	26.04.2021	26.04.2021		1:00	Высоковольтные испытания силового трансформатора Т-2.	1	26.04.2021	26.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	Т-1	1	27.04.2021	27.04.2021		1:00	Высоковольтные испытания силового трансформатора Т-1.	1	27.04.2021	27.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ КИЧ-ГОРОДОК	5	05.04.2021	09.04.2021	Без разрыва транзита 110 кВ, с переводом на ОВ	4:00	Профилактический контроль и восстановление устройств РЗА МВ 110 кВ К. Городок на ПС 110 кВ Дымково.	5	05.04.2021	09.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Дымково - Кич.Городок с отпайкой на ПС Усть Алексеево (ВЛ 110 кВ Дымково - Кич.Городок)	5	05.04.2021	09.04.2021	Планируется с отключением МВ 110 кВ Кич. Городок и переводом на ОМВ 110 кВ в сроки 05.04-09.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Дымково - Кич.Городок с отпайкой на ПС Усть Алексеево на ПС 110 кВ Дымково.	5	05.04.2021	09.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Дымково - Кич.Городок с отпайкой на ПС Усть Алексеево (ВЛ 110 кВ Дымково - Кич.Городок)	5	05.04.2021	09.04.2021	Планируется с отключением МВ 110 кВ Кич. Городок и переводом на ОМВ 110 кВ в сроки 05.04-09.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Дымково - Полдарса на ПС 110 кВ Дымково.	5	05.04.2021	09.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ ПОЛДАРСА	5	12.04.2021	16.04.2021	Без разрыва транзита 110 кВ, с переводом на ОВ	4:00	Профилактическое восстановление и контроль устройств РЗА МВ 110 кВ Полдарса на ПС 110 кВ Дымково.	5	12.04.2021	16.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Дымково-Полдарса	5	12.04.2021	16.04.2021	Планируется с отключением МВ 110 кВ Полдарса и переводом на ОМВ 110 кВ в сроки 12.04-16.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Дымково - Полдарса на ПС 110 кВ Дымково.	5	12.04.2021	16.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Дымково-Полдарса	5	12.04.2021	16.04.2021	Планируется с отключением МВ 110 кВ Полдарса и переводом на ОМВ 110 кВ в сроки 12.04-16.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Дымково - Полдарса на ПС 110 кВ Дымково.	5	12.04.2021	16.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-1	3	19.04.2021	21.04.2021	Без разрыва транзита 110 кВ, с переводом на ОВ	2:00	Профилактический контроль устройстсв РЗА МВ 110 кВ В. Устюг-1 на ПС 110 кВ Дымково.	3	19.04.2021	21.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Великий Устюг-Дымково I цепь с отпайкой на ПС Борки (ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 1)	3	19.04.2021	21.04.2021	Планируется с отключением МВ 110 кВ В.Устюг-1 и переводом на ОМВ 110 кВ в сроки 19.04-21.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково 1 на ПС 110 кВ Дымково.	3	19.04.2021	21.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Великий Устюг-Дымково I цепь с отпайкой на ПС Борки (ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 1)	3	19.04.2021	21.04.2021	Планируется с отключением МВ 110 кВ В.Устюг-1 и переводом на ОМВ 110 кВ в сроки 19.04-21.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ В. Устюг - Дымково-1 на ПС 110 кВ Дымково.	3	19.04.2021	21.04.2021	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ В.УСТЮГ-2	3	21.04.2021	23.04.2021	Без разрыва транзита 110 кВ, с переводом на ОВ	2:00	Профилактический контроль устройств РЗА МВ 110 кВ В. Устюг-2 на ПС 110 кВ Дымково.	3	21.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Великий Устюг-Дымково II цепь с отпайкой на ПС Борки (ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 2)	3	21.04.2021	23.04.2021	Планируется с отключением МВ 110 кВ В.Устюг-2 и переводом на ОМВ 110 кВ в сроки 21.04-23.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково 2 на ПС 110 кВ Дымково.	3	21.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Великий Устюг-Дымково II цепь с отпайкой на ПС Борки (ВЛ 110 кВ В.Устюг-Дымково 2)	3	21.04.2021	23.04.2021	Планируется с отключением МВ 110 кВ В.Устюг-2 и переводом на ОМВ 110 кВ в сроки 21.04-23.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково 2 на ПС 110 кВ Дымково.	3	21.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ШСМВ-110 кВ	3	26.04.2021	28.04.2021	Раздельная работа 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кв Дымково.	2:00	Профилактический контроль устройств РЗА ШСМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Дымково.	3	26.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	АПВ,АУВ ШСМВ-110	3	26.04.2021	28.04.2021	Планируется с отключением ШСМВ 110 кВ в сроки 26.04-28.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль АПВ,АУВ ШСМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Дымково.	3	26.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МТЗ ШСМВ-110	3	26.04.2021	28.04.2021	Планируется с отключением ШСМВ 110 кВ в сроки 26.04-28.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль МТЗ ШСМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Дымково.	3	26.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ТЗНП (1 компл.) ШСМВ-110	3	26.04.2021	28.04.2021	Планируется с отключением ШСМВ 110 кВ в сроки 26.04-28.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль ТЗНП (1 компл.) ШСМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Дымково.	3	26.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	ТЗНП (2 компл.) ШСМВ-110	3	26.04.2021	28.04.2021	Планируется с отключением ШСМВ 110 кВ в сроки 26.04-28.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	2:00	Профилактический контроль ТЗНП (2 компл.) ШСМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Дымково.	3	26.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	АПВ	3	28.04.2021	30.04.2021	Планируется с отключением МВ 110 кВ У-Алексеево и переводом на ОМВ 110 кВ в сроки 28.04-30.04.2021.	2:00	Профилактический контроль АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Дымково - Усть-Алексеево на ПС 110 кВ Дымково.	3	28.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коммунальная	ТН-2СШ 35 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		1:00	Ремонт ТН 35 кВ 2 СШ.	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Т-1 35/10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Текущий ремонт и опробование ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 65 кВ Т-1.	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	1СШ 35 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Текущий ремонт и опробование ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 65 кВ Т-1.	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	Т-2 35/10 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	Текущий ремонт и опробование ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 65 кВ Т-2.	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Ивантец	2СШ 35 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	Текущий ремонт и опробование ОД 35 кВ Т-2 и КЗ 65 кВ Т-2.	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Т-1 110/35/10 кВ	1	19.04.2021	19.04.2021		1:30	Текущий ремонт Т-1.	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	Т-2 110/35/10 кВ	1	20.04.2021	20.04.2021		1:30	Текущий ремонт Т-2.	1	20.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Т-1 35/10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Завражье	Т-2 35/10 кВ	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	1	24.04.2021	24.04.2021		1:30	Текущий ремонт и отбор проб масла ТТ 110 кВ МВ Павино.	1	14.04.2021	14.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	1	24.04.2021	24.04.2021	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ПТ-4 Красавинская ГТ ТЭЦ 22.03-22.04.2021, ГТ-3 Красавинская ГТ ТЭЦ 14-17.04.2021 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ не менее 63,2 МВт. 2.2. На Вельской ГТ-ТЭЦ в работе Г-1 и Г-2. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ не менее 10 МВт.	1:30	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Никольск - Павино в связи с текущим ремонтом и отбором проб масла ТТ 110 кВ МВ Павино на ПС 110 кВ Никольск.	1	14.04.2021	14.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	25.04.2021	25.04.2021		1:30	Текущий ремонт и отбор проб масла ТТ 110 кВ МВ Калинино.	1	15.04.2021	15.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	25.04.2021	25.04.2021	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ПТ-4 Красавинская ГТ ТЭЦ 22.03-22.04.2021, ГТ-3 Красавинская ГТ ТЭЦ 14-17.04.2021 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ не менее 63,2 МВт. 2.2. На Вельской ГТ-ТЭЦ в работе Г-1 и Г-2. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ не менее 15 МВт.	1:30	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Никольск - Павино в связи с текущим ремонтом и отбором проб масла ТТ 110 кВ МВ Калинино на ПС 110 кВ Никольск.	1	15.04.2021	15.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Дымково	МВ-110 кВ УСТЬ-АЛЕКСЕЕВО	3	28.04.2021	30.04.2021	с переводом на ОВ	2:00	Профилактическое восстановление и контроль устройств РЗА МВ 110 кВ Усть-Алексеево на ПС 110 кВ Дымково.	3	28.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ТН-1СШ 110 кВ	1	19.04.2021	19.04.2021		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 110 кВ 1 СШ.	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ТН-2СШ 110 кВ	1	20.04.2021	20.04.2021		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 110 кВ 2 СШ.	1	20.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ТН-1СШ 35 кВ	1	21.04.2021	21.04.2021		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 35 кВ 1 СШ.	1	21.04.2021	21.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Дымково	ТН-2СШ 35 кВ	1	22.04.2021	22.04.2021		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 35 кВ 2 СШ.	1	22.04.2021	22.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	Т-1 35/10 кВ	5	26.04.2021	30.04.2021		1:30	Капитальный ремонт ОД 35 кВ Т-1 и КЗ 35 кВ Т-1.	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Кузино	Т-2 35/10 кВ	3	05.04.2021	07.04.2021		2:00	Текущий ремонт силового трансформатора Т-2.	3	05.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Золотавцево	Т-2 35/10 кВ	5	12.04.2021	16.04.2021		1:00	Текущий ремонт силового трансформатора Т-2.	5	12.04.2021	16.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Новатор	Т-1 35/10 кВ	1	15.04.2021	15.04.2021		1:00	Техническое обслуживание силового трансформатора Т-1.	1	15.04.2021	15.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Дружба	Т-1 35/10 кВ	3	19.04.2021	21.04.2021		2:00	Текущий ремонт силового трансформатора Т-1.	3	19.04.2021	21.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Дружба	Т-2 35/10 кВ	3	21.04.2021	23.04.2021		2:00	Текущий ремонт силового трансформатора Т-2.	3	21.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	25.04.2021	25.04.2021		3:00	Замена вторичных кабелей ТТ 110 кВ МВ Калинино.	2	26.04.2021	27.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	25.04.2021	25.04.2021	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Орлецы – Брин-Наволок 25-28.04.2021 и ВЛ 110 кВ Тотьма-2 – Власьевская 27-28.04.2021 и невозможностью обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ не менее 63,2 МВт. 2.2. На Вельской ГТ-ТЭЦ в работе Г-1 и Г-2. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ не менее 15 МВт. Вологодское РДУ. Не совмещать с ВЛ 220 кВ Харовская (Тяговая) – Коноша с отпайкой на ПС Кадниковский (Тяговая) -19-23.04, 26.04.2021.	3:00	Одностороннее отключение ВЛ для проведения работ в цепях РЗА МВ 110 кВ Калинино на ПС 110 кВ Никольск.	2	26.04.2021	27.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино I цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 1)	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Установка птицезащитных устройств на опорах №151-153.	1	01.04.2021	01.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино II цепь с отпайкой на ПС Приводино (ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2)	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	Установка птицезащитных устройств на опорах №151-153.	1	02.04.2021	02.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг I цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1)	1	01.04.2021	01.04.2021	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Бабушкино – Рослятино (05-09.03.2021).	1:00	Установка птицезащитных устройств на опорах №86-88.	1	05.04.2021	05.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг II цепь (ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2)	1	02.04.2021	02.04.2021	Не совмещать с ВЛ 110 кВ Бабушкино – Рослятино (05-09.03.2021).	1:00	Установка птицезащитных устройств на опорах №88-90.	1	06.04.2021	06.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	ТН-2СШ 110 кВ	1	21.04.2021	21.04.2021		1:00	Отбор проб масла, текущий ремонт и высоковольтные испытания ТН 110 кВ 2 СШ.	1	21.04.2021	21.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС	КОМПЛЕКС ТЕЛЕМЕХАНИКИ	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Техническое обслуживание ОИК Систел Кич-Городецкого РЭС.	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Кич-Городок	1	14.04.2021	14.04.2021		1:00	Техническое обслуживание коммутатора Cisco 2960, коммутатора Cisco C881-K9, КП телемеханики "Транзит RTU", оборудования ВЧ связи ЦВК-16, инвертора Форпост.	1	14.04.2021	14.04.2021	Утверждена РДУ
ВУЭС	КОМПЛЕКС ТЕЛЕМЕХАНИКИ	1	15.04.2021	15.04.2021		1:00	Техническое обслуживание ЦППС Кич-Городецково РЭС.	1	15.04.2021	15.04.2021	Согласованная
Вологодские ЭС											
ПС 110 кВ Кубенское	МВ-110 кВ ВОЛОГДА	5	26.04.2021	30.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	26.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кубенское	АПВ, АУВ КВЛ 110 кВ Вологда-Южная – Кубенское с отпайками (КВЛ 110 кВ Вологда - Кубенское)	5	26.04.2021	30.04.2021	Планируется с отключением МВ-110 Вологда и переводом на ОМВ-110 в сроки 26.04-30.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	26.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кубенское	ЭПЗ-1636 (КСЗ) КВЛ 110 кВ Вологда-Южная – Кубенское с отпайками (КВЛ 110 кВ Вологда - Кубенское)	5	26.04.2021	30.04.2021	Планируется с отключением МВ-110 Вологда и переводом на ОМВ-110 в сроки 26.04-30.04.2021 в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2021 г.	1:00	Проф.восстановление УРЗА.	5	26.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Бережное	Т-1 35/10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021		0:15	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1.	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Бережное	Т-2 35/10 кВ	1	14.04.2021	14.04.2021		0:15	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2.	1	14.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ У.Кубенское-Заднее	1	27.04.2021	27.04.2021		0:15	Текущий ремонт ЛР-35 Устье-Кубенское, МВ-35 Устье-Кубенское на ПС 35 кВ Заднее.	1	27.04.2021	27.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-1 110/35/10 кВ	2	12.04.2021	13.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1, текущий ремонт и опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	12.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-2 110/35/10 кВ	2	15.04.2021	16.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2, текущий ремонт и опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	15.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	1 СШ 35 кВ	2	12.04.2021	13.04.2021		1:00	Опробование ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	2	12.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	2 СШ 35кВ	2	14.04.2021	15.04.2021		1:00	Опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	2	14.04.2021	15.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Гремячий	Т-1 35/10 кВ	2	01.04.2021	02.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1.	2	01.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Гремячий	Т-2 35/10 кВ	2	06.04.2021	07.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2.	2	06.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	СМВ-110 кВ	1	14.04.2021	14.04.2021	с включением ремонтной перемычки	1:00	Опробование АПВ СМВ-110.	1	14.04.2021	14.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Слобода	АПВ 10кВ	2	01.04.2021	02.04.2021		0:15	Опробование АПВ ВВ-10: Комплекс, Слобода, Поселок, Пешково (поочер.).	2	01.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	АПВ 35кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		0:15	Опробование АПВ МВ-35 Криводино.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Слобода	АПВ 10кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		0:15	Опробование АПВ ВВ-10: Аврора, Палкино.	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	Т-1 110/35/10 кВ	5	05.04.2021	09.04.2021	Выводится из работы Т-1, МВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1.	6:00	Кап.ремонт МВ-35 Т-1, ТР-35 Т-1. Текущий ремонт Т-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1. В/в испытания ШМ-10 Т-1, ОПН-35 Т-1, ОПН-10 Т-1. Проф.контроль УРЗА МВ-35 Т-1. Калибровка ТТ МВ-35 Т-1.	5	05.04.2021	09.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	СМВ-35 кВ	5	19.04.2021	23.04.2021		6:00	Кап.ремонт СМВ-35. Проф.контроль УРЗА.	5	19.04.2021	23.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	ВЛ-35 кВ Грязовец-Плоское	5	12.04.2021	16.04.2021		6:00	Кап.ремонт МВ-35 Плоское, ЛР-35 Плоское. В/в испытания МВ-35 Плоское, КС-35 ВЛ Грязовец- Плоское. Калибровка ТТ МВ-35 Плоское. Проф.контроль УРЗА МВ-35 Плоское. Текущий ремонт ВЧЗ-35 ВЛ Грязовец - Плоское, КС-35 ВЛ Грязовец- Плоское на ПС 110 кВ Грязовец.	5	12.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ТЯГОВАЯ-1	1	28.04.2021	28.04.2021		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Тяговая-1.	1	28.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ТЯГОВАЯ-2	1	28.04.2021	28.04.2021		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Тяговая-2.	1	28.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-1	1	28.04.2021	28.04.2021		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Грязовец-1.	1	28.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-2	1	28.04.2021	28.04.2021		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Грязовец-2.	1	28.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 кВ ВОХТОГА	1	18.04.2021	18.04.2021		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Вохтога.	1	28.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-ВОХТОГА	1	18.04.2021	18.04.2021	Не совмещать с 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Борок.	0:30	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Вохтога (Районная)-Вохтога (Тяговая) для опробование АПВ МВ-110 Вохтога на ПС 110 кВ Грязовец.	1	28.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ОМВ-110 кВ	1	28.04.2021	28.04.2021		0:15	Опробование АПВ ОМВ-110.	1	28.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ШСМВ-110 кВ	1	28.04.2021	28.04.2021		0:15	Опробование АПВ ШСМВ-110.	1	28.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Плоское	яч.10кВ №1 Артемово	1	06.04.2021	06.04.2021		0:30	Опробование АПВ ВВ-10: Артемово, Никольское, Скалино.	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	АПВ	2	07.04.2021	08.04.2021		0:30	Опробование АПВ ВВ-10: Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое (поочер.).	2	07.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	Т-1 110/10 кВ	1	27.04.2021	27.04.2021		2:00	Текущий ремонт Т-1, текущий ремонт и опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	27.04.2021	27.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	Т-2 110/10 кВ	1	26.04.2021	26.04.2021		2:00	Текущий ремонт Т-2, текущий ремонт и опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	26.04.2021	26.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	ЭВ-110 кВ Вохтога (тяг)	1	17.04.2021	17.04.2021		0:30	Опробование АПВ ЭВ-110 Вохтога Т.	1	26.04.2021	26.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Вохтога (Районная) – Вохтога (Тяговая)	1	17.04.2021	17.04.2021	Не совмещать с 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Борок.	0:30	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Вохтога (Районная)-Вохтога (Тяговая) для опробование АПВ ЭВ-110 Вохтога Т на ПС 110 кВ Вохтога.	245	26.04.2021	26.12.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Воробьево	Т-1 110/35/10 кВ	2	05.04.2021	06.04.2021		0:30	Кап.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	05.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Чекшино	Т-1 110/10 кВ	2	07.04.2021	08.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	07.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-1 110/6 кВ	2	19.04.2021	20.04.2021		0:30	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	19.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	Т-2 110/6 кВ	2	22.04.2021	23.04.2021		0:30	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	22.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	ЩСН-0,4кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		0:15	Опробование АВР-0,4.	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	ЩСН-0,4кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		0:15	Опробование АВР-0,4.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ ГДЗ	яч.10кВ №21 Ввод 10кВ Т-3	1	01.04.2021	01.04.2021		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	АПВ	1	01.04.2021	01.04.2021		0:30	Опробование АПВ отходящих фидеров 10 кВ.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Кадников	ЩСН-0,4 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		0:30	Опробование АВР-0,4.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Ананьино	Т-1 110/6 кВ	2	19.04.2021	20.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД,КЗ-110 Т-1. Замена силикагеля ТТ-110 Т-1.	2	19.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Яч.10кВ №13 ДГК-1	1	26.04.2021	26.04.2021		1:00	Текущий ремонт ДГК-10-1, фильтр ДГК-10-1.	1	26.04.2021	26.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Яч.10кВ №6 ДГК-2	1	27.04.2021	27.04.2021		1:00	Текущий ремонт ДГК-10-2, фильтр ДГК-10-2.	1	27.04.2021	27.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Яч. 6кВ №11 ДГК-1	1	28.04.2021	28.04.2021		1:00	Текущий ремонт ДГК-6-1, фильтр ДГК-6-1.	1	28.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Западная	Яч. 6кВ №12 ДГК-2	1	29.04.2021	29.04.2021		1:00	Текущий ремонт ДГК-6-2, фильтр ДГК-6-2.	1	29.04.2021	29.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	1 СШ-110 кВ	5	05.04.2021	09.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТН-110-1, СР-110-1.	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	Т-1 110/10 кВ	5	05.04.2021	09.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТСН-1, яч.ТСН-1,яч.ВВ-10 Т-1	5	19.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	СМВ-110 кВ	5	05.04.2021	09.04.2021		1:00	Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110-1.	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	Ремонтная перемычка 110 кВ	5	05.04.2021	09.04.2021		1:00	Текущий ремонт РРП-110-1.	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ КУБЕНСКОЕ-НОВЛЕНСКОЕ	5	05.04.2021	09.04.2021	Не совмещать с плановым ремонтом ВЛ 110 кВ Петринево 2 (19-23.04.2021).	1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Кубенское, ВЧЗ 110 ВЛ Кубенское (ф. А, В), КС 110 ВЛ Кубенское (ф. А, В) на ПС 110 кВ Новленское.	5	19.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Ява	Т-1	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Можайское	Т-1 35/10 кВ	1	09.04.2021	09.04.2021		2:00	Средний ремонт ОД,КЗ-110 Т-1.	1	09.04.2021	09.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Можайское	Т-2 35/10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021		2:00	Средний ремонт ОД,КЗ-110 Т-2.	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Фетинино	1СШ-10кВ	5	26.04.2021	30.04.2021		2:00	Средний ремонт 1 СШ 10 кВ, отходящих фидеров 10 кВ.	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Грязовец-Надеево с отп. на Комельская	2	15.04.2021	16.04.2021		1:00	Текущий ремонт ЛР-35 Грязовец, МВ-35 Грязовец на ПС 35 кВ Надеево.	2	15.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ВЭС	ВЛ-35 кВ Надеево-Снасудово	3	19.04.2021	21.04.2021		2:00	Текущий ремонт ВЧЗ,КС-35 ВЛ Надеево-Снасудово, ЛР-35 Снасудово на ПС 35 кВ Надеево.	3	19.04.2021	21.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Надеево	1 СШ 35кВ	3	19.04.2021	21.04.2021	1 СШ 35 кВ, Т-1, СМВ-35, ВЛ-35 кВ Надеево-Снасудово, МВ-35 Грязовец.	2:00	Текущий ремонт МВ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, СМВ-35, СР-35 №1, МВ-35 Снасудово, ШР-35 Грязовец, ШР-35 Снасудово, ТН-35-1.	3	19.04.2021	21.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	СМВ-110 кВ	2	01.04.2021	02.04.2021		1:00	Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 №1 СМВ, ТТ-110 №2 СМВ.	2	01.04.2021	02.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вожега	Ремонтная перемычка 110 кВ	2	29.04.2021	30.04.2021		1:00	Текущий ремонт РРП-110-2.	2	29.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	2	29.04.2021	30.04.2021		1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Харовск Т, ВЧЗ, КС 110 ВЛ Харовск Т-Вожега на ПС 110 кВ Вожега.	2	29.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вожега	Ремонтная перемычка 110 кВ	2	22.04.2021	23.04.2021		1:00	Текущий ремонт РРП-110-1.	2	22.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЯВЕНГА (Т)-ВОЖЕГА	2	22.04.2021	23.04.2021		1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Явенга, ВЧЗ, КС 110 ВЛ Явенга Т-Вожега на ПС 110 кВ Вожега.	2	22.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вожега	Т-1 110/35/10 кВ	3	19.04.2021	21.04.2021		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1,ЗОН-110 Т-1.	3	19.04.2021	21.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	1СШ-110 кВ	3	19.04.2021	21.04.2021		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ТН-110 Явенга, СР-110-1.	3	19.04.2021	21.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЯВЕНГА (Т)-ВОЖЕГА	3	19.04.2021	21.04.2021	не в транзите	1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Явенга Т-Вожега для выполнения текущего ремонта ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ТН-110 Явенга, СР-110-1.	3	19.04.2021	21.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вожега	Т-2 110/35/10 кВ	3	26.04.2021	28.04.2021		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2.	3	26.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	2СШ-110 кВ	3	12.04.2021	14.04.2021		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ТН-110 Харовск Т, СР-110-2.	3	26.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	3	12.04.2021	14.04.2021	Не совмещать с ВЛ 220 кВ Явенга (Тяговая) – Коноша.	1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Харовск Т-Вожега для выполнения текущего ремонта Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ТН-110 Харовск Т, СР-110-2.	3	26.04.2021	28.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Луговая	Т-1 110/35/10 кВ	1	04.04.2021	04.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	1	04.04.2021	04.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	Т-2 110/35/10 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	яч. 10кВ №11 ДГК-1	2	01.04.2021	02.04.2021		1:00	Текущий ремонт ДГК-1, ДГК-2 (поочер.).	2	01.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Ява	Т-2	1	14.04.2021	14.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	1	14.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-1 110/35/10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-2 110/35/10кВ	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	яч. 10 кВ №37 ДГК-1	2	05.04.2021	06.04.2021		1:00	Текущий ремонт ДГК-1, ДГК-2 (поочер.).	2	05.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	Т-1 110/10/6 кВ	1	07.04.2021	07.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	Т-2 110/10/6 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	яч. 6 кВ №16 ДГК-1	2	07.04.2021	08.04.2021		1:00	Текущий ремонт ДГК-6-1, ДГК-6-2 (поочер.).	2	07.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	яч. №31 ДГК-1-10	2	07.04.2021	08.04.2021		1:00	Текущий ремонт ДГК-10-1, ДГК-10-2 (поочер.).	2	07.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ВЭС	КВЛ-35 кВ Вологда-Надеево с отп. на ПС Луговую	2	22.04.2021	23.04.2021		1:00	Текущий ремонт ВЧЗ,КС-35 КВЛ Вологда-Надеево, ЛР-35 Вологда на ПС 35 кВ Надеево.	2	22.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Надеево	2 СШ 35кВ	2	22.04.2021	23.04.2021		1:00	Текущий ремонт МВ-35 Т-2, ШР-35 Т-2, СР-35 №2, МВ-35 Вологда, ШР-35 Вологда, ТН-35-2, ШР-35 ТН-35-2, ТТ МВ-35 Вологда.	2	22.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ СОКОЛ	1	07.04.2021	07.04.2021		1:00	Текущий ремонт МВ-110 Сокол.	1	07.04.2021	07.04.2021	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ СЯМЖА	1	01.04.2021	01.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 Сямжа.	1	01.04.2021	01.04.2021	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ ВОЖЕГА	1	05.04.2021	05.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 Вожега	1	05.04.2021	05.04.2021	Утверждена РДУ
ПС-220 кВ Харовск (т)	МВ-110 кВ Н.ПОГОСТ	1	08.04.2021	08.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 Н.Погост.	1	08.04.2021	08.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Харовск районная	яч. 10кВ ДГК-1	2	12.04.2021	13.04.2021		1:00	Текущий ремонт ДГК-1, ДГК-2 (поочер.).	2	12.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Пундуга	Т-1 110/10 кВ	3	14.04.2021	16.04.2021		2:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1.	3	14.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Золотава	1 СШ 35 кВ	5	19.04.2021	23.04.2021		2:00	Кап.ремонт СМВ-35, СР-35-1.	5	19.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Семигородняя	Т-1 110/10 кВ	3	27.04.2021	29.04.2021		2:00	Текущий ремонт Т-1, ТТ-110 Т-1, ТН-110-1.	3	27.04.2021	29.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Харовск районная	ЭВ-35 ЛДК-1	1	01.04.2021	01.04.2021		1:00	Проф.восстановление УРЗА ЭВ-35 ЛДК- 1.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Харовск районная	МВ-35 ЛДК-2	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Проф.восстановление УРЗА ЭВ-35 ЛДК- 2.	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Харовск районная	ЭВ-35 Шапша	1	12.04.2021	12.04.2021		1:00	Проф.восстановление УРЗА ЭВ-35 Шапша.	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Харовск районная	яч.10кВ №15 Город-1	4	05.04.2021	08.04.2021		1:00	Проф.контроль УРЗА ВВ-10 Город-1, ВВ-10 Город-2, ВВ-10 Город-3, ВВ-10 Город-4 (поочер.).	4	05.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Харовск районная	яч.10кВ №6 Северный	3	14.04.2021	16.04.2021		1:00	Проф.контроль УРЗА ВВ-10 Северный, ВВ-10 Центральный, ВВ-10 Сорожино (поочер.).	3	14.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Архангельская	Т-1 35/10 кВ	5	12.04.2021	16.04.2021		2:00	Кап.ремонт, в/в испытания 1 СШ 10 кВ, яч.ВВ-10: Шера, Спасский, ТН-10-1, ВВ-10 Т-1, ТСН-1, Сокольский, Василево, СВВ-10. В/в испытания ОПН-10 ТН-10-1.	5	12.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Гридино	1 СШ 35кВ	5	05.04.2021	09.04.2021	Выводится из работы 1 СШ 35 кВ , Т-1, ВЛ- 35 Гридино- Сурково.	1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД, КЗ-35 Т-1,ТСН -1, КС,ВЧЗ-35 ВЛ Гридино-Сурково.	5	05.04.2021	09.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Гридино	2 СШ 35кВ	5	12.04.2021	16.04.2021	Выводится из работы 2 СШ 35 кВ , Т-2, ВЛ- 35 Вожега Гридино.	1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД, КЗ- 35 Т-2, ТСН- 2, КС, ВЧЗ-35 ВЛ Вожега-Гридино.	5	12.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ВЭС	КВЛ 35 кВ Вологда-Южная - Ермаково	1	22.04.2021	22.04.2021		1:00	Текущий ремонт ВЧЗ-35 ВЛ Вологда (ф. С), КС-35 ВЛ Вологда (ф. С), ТН-35 Вологда на ПС 110 кВ Ермаково.	1	22.04.2021	22.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Новленское	ЩСН-0,4кВ	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	Опробование АВР-0,4 ЩСН с поочередным отключением АВ-0,4 ТСН-1, АВ-0,4 ТСН-2.	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Кубенское	ЩСН	1	23.04.2021	23.04.2021		1:00	Опробование АВР-0,4 ЩСН с поочередным отключением АВ-0,4 ТСН-1, АВ-0,4 ТСН-2.	1	23.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Новленское	2 СШ-110 кВ	5	12.04.2021	16.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ТН-110-2, СР-110-2.	5	12.04.2021	16.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	Ремонтная перемычка 110 кВ	5	12.04.2021	16.04.2021		1:00	Текущий ремонт РРП-110-2.	5	12.04.2021	16.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	СМВ-110 кВ	5	12.04.2021	16.04.2021		1:00	Текущий ремонт ТТ-110-2.	5	12.04.2021	16.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ НОВЛЕНСКОЕ-НЕФЕДОВО	5	12.04.2021	16.04.2021		1:00	Текущий ремонт ЛР-110 Нефедово, ВЧЗ ВЛ 110 Нефедово (ф. В), КС ВЛ 110 Нефедово (ф. В) на ПС 110 кВ Новленское.	5	12.04.2021	16.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Новленское	Т-2 110/10 кВ	5	12.04.2021	16.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ТСН-2, яч.ТСН-2, яч.ВВ-10 Т-2.	5	12.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ ВОРОБЬЕВО-ШУЙСКОЕ	30	01.04.2021	30.04.2021		1:00	Работы по устранению замечаний по гарантийным обязательствам подрядчика (при необходимости) в пролетах №№1-6, 111-246 с уборкой порубочных остатков.	30	01.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЯВЕНГА (Т)-ВОЖЕГА	30	01.04.2021	30.04.2021	Приостановить работы на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега (26-30.04.2021).	0:30	Ежедневный вывод АПВ для мех.расчистки просеки (подряд).	30	01.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СЯМЖА-ЧУШЕВИЦЫ	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Архангельское РДУ: В связи с выводом в ремонт 1 С 220 ПС 220 кВ Вельск 27-29.04.2021 (с отключением 1АТ на ПС 220 кВ Вельск) и ВЛ 220 кВ Кизема – Шангалы 29-30.04.2021 согласно сводному годовому графику ремонтов на 2021 г. Выполнение работ возможно 10-14.06.2021 в случае подачи соответствующих предложений в сводный график ремонтов на июнь 2021 г.	0:30	Расширение просеки с вырубкой угрожающих падением деревьев на провода Пролет опор № 223-324.	4	27.04.2021	30.04.2021	Отказана РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СЯМЖА-ЧУШЕВИЦЫ	30	01.04.2021	30.04.2021	Ежедневный вывод АПВ ВЛ 110 кВ Сямжа - Чушевицы. Приостановить работы на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Верховажье-Вельск (01-02.04.2021), ВЛ 110 кВ Чушевицы-Верховажье (03-04.04.2021),	0:30	Расширение просеки пролет опор № 223-324.	30	01.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	1 СШ-10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	2 СШ-10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	МВ-35 кВ Морозово-1	1	05.04.2021	05.04.2021		0:05	Опробование АПВ	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	МВ-35 кВ Морозово-2	1	05.04.2021	05.04.2021		0:05	Опробование АПВ	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	МВ-35 кВ Сметанино-2	1	05.04.2021	05.04.2021		0:05	Опробование АПВ	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	ЭВ-35 кВ Урусовская	1	05.04.2021	05.04.2021		0:05	Опробование АПВ	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	2СШ-110 кВ	2	01.04.2021	02.04.2021		1:00	Текущий ремонт 2 СШ-110 кВ и ТН-2-110	2	01.04.2021	02.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ВЕРХОВАЖЬЕ-ВЕЛЬСК	2	01.04.2021	02.04.2021	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ не менее 43,2 МВт; - на Вельской ГТ-ТЭЦ в работе Г-1 и Г-2; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ не менее 20 МВт.	1:00	Одностороннее отключение ВЛ при Текущем ремонте 2 СШ-110 кВ и ТН-2-110 на ПС 110 кВ Верховажье	2	01.04.2021	02.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЧУШЕВИЦЫ-ВЕРХОВАЖЬЕ	2	03.04.2021	04.04.2021	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник 05.04.2021 (согласно сводному годовому графику ремонтов на 2021 г.) и выводом в ремонт ПТ-4 Красавинская ГТ ТЭЦ 22.03-22.04.2021, ГТ-1 Красавинская ГТ ТЭЦ 06-09.04.2021 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. Включённая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ не менее 43,2 МВт; 2.2. На Вельской ГТ-ТЭЦ в работе Г-1 и Г-2; 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ не менее 20 МВт. Также выполнение работ возможно 17-21.05.2021 в случае подачи соответствующих предложений в сводный график ремонтов на май 2021 г.	1:00	Одностороннее отключение ВЛ при Текущем ремонте 1 СШ-110 кВ и ТН-1-110 на ПС 110 кВ Верховажье	2	05.04.2021	06.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	1СШ-110 кВ	2	03.04.2021	04.04.2021		1:00	Текущий ремонт	2	05.04.2021	06.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	СВ-110 кВ	2	03.04.2021	04.04.2021	Архангельское РДУ: С изменением срока совместно с ВЛ 110 кВ Чушевицы – Верховажье.	1:00	Текущий ремонт	2	05.04.2021	06.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Верховажье	МВ-110 кВ Т-2	3	20.04.2021	22.04.2021		2:00	Текущий ремонт	3	20.04.2021	22.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	Т-2 110/35/10 кВ	3	20.04.2021	22.04.2021		2:00	Текущий ремонт	3	20.04.2021	22.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	МВ-35 кВ Т-2	3	20.04.2021	22.04.2021		2:00	Текущий ремонт	3	20.04.2021	22.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Чушевицы	1 СШ-10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Чушевицы	2 СШ-10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Чушевицы	МВ-35 Шелота	1	08.04.2021	08.04.2021		0:10	Опробование АПВ	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Чушевицы	МВ-35 Сметанино-1	1	08.04.2021	08.04.2021		0:10	Опробование АПВ	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Чушевицы	СВ-110 кВ	3	27.04.2021	29.04.2021	с включением ремонтной перемычки	1:00	Замена силикагела в ВОФ ТТ-1-110 СВ-110 и ТТ-2-110 СВ-110	3	27.04.2021	29.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чушевицы	1 СШ-110	3	27.04.2021	29.04.2021	с включением ремонтной перемычки	1:00	Замена силикагела в ВОФ ТТ-1-110 СВ-110 и ТН-1-110	3	27.04.2021	29.04.2021	Утверждена РДУ
ПС-35 кВ Шелота	1СШ-10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	1СШ-10 кВ	1	09.04.2021	09.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	09.04.2021	09.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Урусовская	2СШ-10 кВ	1	09.04.2021	09.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	09.04.2021	09.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Сметанино	1 СШ-10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Сметанино	2 СШ-10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Морозово	1СШ-10 кВ	1	16.04.2021	16.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	16.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС-35 кВ Морозово	2СШ-10 кВ	1	16.04.2021	16.04.2021		0:10	Опробование АПВ и сигнализации ВВ-10 кВ отходящих ВЛ-10 кВ	1	16.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Надеево	1	22.04.2021	22.04.2021	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С ПС Калинкино, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	22.04.2021	22.04.2021	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Снасудово	1	21.04.2021	21.04.2021	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С ПС Калинкино, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	21.04.2021	21.04.2021	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Паприха	1	20.04.2021	20.04.2021	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С ПС Калинкино, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	20.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Гремячий	1	09.04.2021	09.04.2021	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С ПС Золотава, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	09.04.2021	09.04.2021	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Монастырская	1	07.04.2021	07.04.2021	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С ПС Золотава, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35 кВ Шокша	1	06.04.2021	06.04.2021	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудование ВЧ-связи АВЦ-С ПС Золотава, КП телемеханики ЭНТМ, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Сямжа	1	02.04.2021	02.04.2021	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание коммутатора Cisco, оборудование комплекса ТМ ЭНТМ, ИБП АРС.	1	02.04.2021	02.04.2021	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ-ПО ВЭС	2	01.04.2021	02.04.2021	без пропадания ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960, мультиплексора Flexgain Plex-MR,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, серверов телемеханики ОИК "Котми-2010", оборудования ВЧ-связи АКСТ, радиостанции Icom, АТС Триком, комплекса видеонаблюдения в Сямженском РЭС.	2	01.04.2021	02.04.2021	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС											
ПС-110 кВ Петринёво	МВ-110 кВ ПЕТРИНЕВО-2	1	01.04.2021	01.04.2021	отдельной заявкой СОМВ-110	1:00	Обеспечение мер ОТ при капитальном ремонте СОМВ-110 с применением крана (с разрывом транзита)	1	01.04.2021	01.04.2021	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Петринёво	МВ-110 кВ ПЕТРИНЕВО-2	1	21.04.2021	21.04.2021	отдельной заявкой СОМВ-110	1:00	Обеспечение мер ОТ при капитальном ремонте СОМВ-110 с применением крана (с разрывом транзита)	1	07.04.2021	07.04.2021	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Петринёво	СОМВ-110 кВ	9	01.04.2021	09.04.2021	01.04.2021 и 07.04.2021 отдельными заявками МВ-110 кВ Петринево-2 для Обеспечения мер ОТ при капитальном ремонте СОМВ-110 с применением крана.	2	Капитальный ремонт СОМВ-110	9	01.04.2021	09.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Покровское	СМВ-110	1	05.04.2021	05.04.2021	без разрыва транзита. Выводится из работы Т-1 (по ТБП-1(2)) на ПС 110 кВ Покровское	1:00	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 ПС 110 кВ Покровское	1	05.04.2021	05.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 1	1	27.04.2021	27.04.2021	выводится из работы ВЛ-110 Петринево-1 с 1СШ-110 на ПС 110 кВ Енюково	1:00	ПС 110/10/6 Енюково Текущий ремонт: ЛР-110 Петринево-1, в/ч заградителя ВЛ-110 Петринево-1	1	27.04.2021	27.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 2	1	01.04.2021	01.04.2021	Отдельными заявками СОМВ-110; МВ-110 кВ Петринево-2 не в транзите	1:00	для безопасного выполнения работ при капитальном ремонте СОМВ-110 с применением крана	1	01.04.2021	01.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 2	1	21.04.2021	21.04.2021	Отдельными заявками СОМВ-110; МВ-110 кВ Петринево-2 не в транзите	1:00	для безопасного выполнения работ при капитальном ремонте СОМВ-110 с применением крана	1	07.04.2021	07.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 2	1	22.04.2021	22.04.2021	выводится из работы ВЛ-110 Петринево-2 с 2СШ-110 на ПС 110 кВ Енюково.	1:00	ПС 110/10/6 Енюково Текущий ремонт: ЛР-110 Петринево-2, в/ч комплекта ВЛ-110 Петринево-2	1	22.04.2021	22.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ЧАГОДА-ПОКРОВСКОЕ	1	02.04.2021	02.04.2021	С включением СЭВ-110 кВ на ПС 110 кВ Чагода. Выводится из работы отдельной заявкой Т-1 на ПС 110 кВ Избощи.	1:00	Для обеспечения мер ТБ при Текущем ремонте ОД и КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Избощи.	1	02.04.2021	02.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021	выводится из работы отд. заявками ВЛ 110 кВ Чагода-Покровское; Т-1 ПС 110 кВ Избощи. Вологодское РДУ. Дополнительная нагрузка на ОЗ Ленинградского РДУ до 25 А.	1:00	Перенос точки раздела с СЭВ-110 на ЭВ-110 кВ Чагода-Покровское ПС 110 кВ Чагода. (доп. нагрузка приблизительно 4,4 МВт) Текущий ремонт ОД и КЗ-110 Т-1 ПС 110 кВ Избощи.	1	02.04.2021	02.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПОСЕЛКОВАЯ 2	2	15.04.2021	16.04.2021	1 СШ-110кВ выводится отдельной заявкой.	3:00	Капитальный ремонт ЛР-110 Поселковая-2.	2	15.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПОСЕЛКОВАЯ 1	2	19.04.2021	20.04.2021	2 СШ-110кВ выводится отдельной заявкой.	3:00	Капитальный ремонт разъеденителя ЛР-110 Поселковая-1. Высоковольтные испытания: КС-110 Поселковая1 фазы А,С.	2	19.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	Т-2 110/35/10 кВ	2	28.04.2021	29.04.2021	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-2, МВ-110 Т-2	1:00	Текущий ремонт: Т-2, МВ-110 Т-2	2	28.04.2021	29.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	Т-1 110/35/10 кВ	2	26.04.2021	27.04.2021	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-1, МВ-110 Т-1	1:00	Текущий ремонт: Т-1, МВ-110 Т-1	2	26.04.2021	27.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС-110 кВ Суда	Т-1 110/35/10 кВ	1	14.04.2021	14.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	14.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ПС-110 кВ Суда	Т-2 110/35/10 кВ	1	15.04.2021	15.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	15.04.2021	15.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Чагода	Т-1 110/35/10 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021	Кратковременное включение СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на время перевода нагрузки по 10 кВ на Т-2	1:00	Опробование РЗА Т-1	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021	Т-1 ПС 110 кВ Чагода- отдельной заявкой	1:00	Кратковременное включение СЭВ-110 ПС 110 кВ Чагода на время перевода нагрузки по 10 кВ на Т-2 (Опробование РЗА Т-1)	1	06.04.2021	06.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Устюжна	Т-1 110/35/10 кВ	1	22.04.2021	22.04.2021		2:00	Замена ОПН-35 (РВС-35) с опорным изол и ДТУ	1	22.04.2021	22.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Покровское	Т-1 110/10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021	смежная с заявкой на СМВ-110 ПС 110 кВ Покровское	1:00	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 Т-1	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Поселковая	Т-1 110/10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021	Кратковременное отключение ЭВ-110 кВ Поселковая-2 на ПС 220 кВ Октябрьская (Волх. дистанция).	3:00	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 Т-1	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Поселковая	Т-2 110/10 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021	С готовностью к включению на ночь. Кратковременное отключение ЭВ-110 кВ Поселковая-1 ПС 220 кВ Октябрьская (Волх. дистанция);	3:00	Текущий ремонт ОД и КЗ-110 Т-2	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-1 110/10 кВ	1	26.04.2021	26.04.2021	ТСН-1	1:00	Капитальный ремонт ТР-10 ТСН-1 с покраской шкафа ТСН-1	1	26.04.2021	26.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-1 110/10 кВ	1	29.04.2021	29.04.2021	Т-1, Сек. пер., 1СШ-10 с присоединениями 10кВ	1:00	Текущий ремонт с в/в испытаниями: 1СШ-10, ТТ-10 присоединений 10кВ, покраска КРУН-10	1	29.04.2021	29.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-2 110/10 кВ	1	28.04.2021	28.04.2021	Т-2, Сек. пер., 2СШ-10 с присоединениями 10кВ	1:00	Текущий ремонт с в/в испытаниями: 2СШ-10, ТТ-10 присоединений 10кВ, покраска КРУН-10	1	28.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Енюково	Т-1 110/10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Текущий ремонт: ТТ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Енюково	Т-1 110/10 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021	Т-1 с 1СШ-110	1:00	Текущий ремонт ТР-110 Т-1	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Енюково	Т-2 110/10 кВ	1	07.04.2021	07.04.2021		1:00	Текущий ремонт: ТТ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Енюково	Т-2 110/10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021	Т-2 с 2СШ-110	1:00	Текущий ремонт ТР-110 Т-2	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Енюково	1СШ-110 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021	1СШ-110 с мостиком 110 кВ	1:00	Текущий ремонт 1РМ-110	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Енюково	2СШ-110 кВ	1	14.04.2021	14.04.2021	2СШ-110 с мостиком 110 кВ	1:00	Текущий ремонт 2РМ-110	1	14.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Заполье	Т-2 110/10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		2:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-1 110/10 кВ	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1 с приводом, КЗ-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-2 110/10 кВ	1	14.04.2021	14.04.2021		1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2 с приводом, КЗ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2	1	14.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	1СШ-35 кВ	2	01.04.2021	02.04.2021	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы 1СШ-35, ТН 1СШ-35, СМВ-35	1:00	Текущий ремонт: ШР ТН 1СШ-35, ШР 1СШ СМВ-35, ТН 1СШ-35	2	01.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Коврижинская	5	05.04.2021	09.04.2021	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы 2СШ-35, ВЛ-35 Коврижинская, ЭВ-35 Коврижинская, ТН 2СШ-35	1:00	Текущий ремонт: ШР ТН 2СШ-35, ТН 2СШ-35, ЛР-35 Коврижинская, ЭВ-35 Коврижинская, ШР-35 Коврижинская. Высоковольтные испытания: ЭВ-35 Коврижинская, ТН 2СШ-35	5	05.04.2021	09.04.2021	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Поповка	5	26.04.2021	30.04.2021	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы 1СШ-35, ВЛ-35 Поповка, ЭВ-35 Поповка, ТН 1СШ-35	1:00	Текущий ремонт: ШР ТН 1СШ-35, ТН 1СШ-35, ЛР-35 Поповка, ЭВ-35 Поповка, ШР-35 Поповка, КС-35 Поповка ф.В, ЗВС-35 Поповка ф.В. Высоковольтные испытания: ЭВ-35 Поповка, ТН 1СШ-35, КС-35 Поповка ф.В	5	26.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	ОШ 110 кВ	3	26.04.2021	28.04.2021	выводится из работы Т-1 с В-110 Т-1 с ОШ-110	1:00	Текущий ремонт Р-110 Т-1, ОР-110 Т-1, ТТ-110 Т-1 (с готовностью к включению на ночь)	3	26.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	ОШ 110 кВ	2	29.04.2021	30.04.2021	выводится из работы Т-2 с В-110 Т-2 с ОШ-110	1:00	Текущий ремонт Р-110 Т-2, ОР-110 Т-2, ТТ-110 Т-2 (с готовностью к включению на ночь)	2	29.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	Т-1	3	26.04.2021	28.04.2021	выводится из работы Т-1 с В-110 Т-1 с ОШ-110	1:00	Текущий ремонт Р-110 Т-1, ОР-110 Т-1, ТТ-110 Т-1 (с готовностью к включению на ночь)	3	26.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ПС-206 ЛЭ	Т-2	2	29.04.2021	30.04.2021	выводится из работы Т-2 с В-110 Т-2 с ОШ-110	1:00	Текущий ремонт Р-110 Т-2, ОР-110 Т-2, ТТ-110 Т-2 (с готовностью к включению на ночь)	2	29.04.2021	30.04.2021	Согласованная
ПС-110 кВ Петринёво	Т-2 110/35/10 кВ	5	12.04.2021	16.04.2021	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-2, ЭВ-35 Т-2, 2СШ-35, СЭВ-35	1:00	Текущий ремонт: Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР-35 Т-2, ЭВ-35 Т-2, ШР 2СШ СЭВ-35, СЭВ-35. Высоковольтные испытания: ЭВ-35 Т-2, СЭВ-35	5	12.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС-110 кВ Петринёво	Т-1 110/35/10 кВ	5	19.04.2021	23.04.2021	С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-1, ЭВ-35 Т-1, 1СШ-35, СЭВ-35	1:00	Текущий ремонт: Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ЭВ-35 Т-1, ШР 1СШ СЭВ-35. Высоковольтные испытания: ЭВ-35 Т-1	5	19.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-2 110/35/10 кВ	2	01.04.2021	02.04.2021	С готовностью к включению на ночь. С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Батран-1 и снятием напряжения с ВЛ-110кВ Батран-1 (кратковременно - на время разборки схемы Т-2); Работы выполнять в соответствии с местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Текущий ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, ДК-2. Опробование работы РЗА Т-2	2	01.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Поселковая	Т-1 110/10 кВ	3	12.04.2021	14.04.2021	Кратковременное отключение ЭВ-110 кВ Поселковая-2 на ПС 220 кВ Октябрьская (Волх. дистанция). Выводится из работы 1СШ-110кВ, Мостик-110, Т-1	3:00	Капитальный ремонт разъеденителей 1РМ-110, ТР-110 Т-1. Капитальный ремонт 1СШ-110.	3	12.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Поселковая	Т-2 110/10 кВ	3	21.04.2021	23.04.2021	Кратковременное отключение ЭВ-110 кВ Поселковая-1 на ПС 220 кВ Октябрьская (Волх. дистанция). Выводится из работы 2СШ-110кВ, Мостик-110, Т-2	3:00	Капитальный ремонт разъеденителей 2РМ-110, ТР-110 Т-2. Капитальный ремонт 2СШ-110.	3	21.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Великое	МВ-35 кВ Георгиевская	1	28.04.2021	28.04.2021		1:00	проф. контроль РЗА	1	28.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Великое	МВ-35 кВ Великое-Поповка	1	27.04.2021	27.04.2021		1:00	проф. восстановление РЗА	1	27.04.2021	27.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Великое	ТН-1СШ 35 кВ	1	27.04.2021	27.04.2021		1:00	проф. контроль РЗА	1	27.04.2021	27.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Великое	Т-1 35/10 кВ	2	29.04.2021	30.04.2021		2:00	проф. восстановление РЗА	2	29.04.2021	30.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Ирдоматка	Т-1 35/10 кВ	2	15.04.2021	16.04.2021		2:00	проф. контроль РЗА	2	15.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Ирдоматка	Т-2 35/10 кВ	1	19.04.2021	19.04.2021		1:00	опробование защит	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-1 110/10 кВ	3	05.04.2021	07.04.2021		2:00	проф. восстановление РЗА	3	05.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Нелазское	Т-2 110/10 кВ	3	12.04.2021	14.04.2021		2:00	проф. восстановление РЗА	3	12.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	ТН-1СШ 35 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		1:00	Проф. контроль РЗА	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	ТН-2СШ 35 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		1:00	Проф. контроль РЗА	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Новые Углы	СМВ-35 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		2:00	проф. контроль РЗА	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Поповка	Т-1 35/10 кВ	2	20.04.2021	21.04.2021		1:00	проф. контроль РЗА	2	20.04.2021	21.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	Т-1 110/35/10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021		0:30	опробование защит	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	Т-2 110/35/10 кВ	1	13.04.2021	13.04.2021		2:00	опробование защит	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС-110 кВ Суда	Т-1 110/35/10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	опробование защит	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	Т-1 110/35/6 кВ	1	07.04.2021	07.04.2021		1:00	опробование защит	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна (р)	Т-2 110/35/6 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		1:00	опробование защит	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	Т-1 110/10 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021		1:00	опробование защит	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Нифантово	Т-2 110/10 кВ	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	опробование защит	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Чебсара	Т-1 35/10 кВ	1	28.04.2021	28.04.2021		1:00	опробование РЗА	1	28.04.2021	28.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Чебсара	Т-2 35/10 кВ	1	29.04.2021	29.04.2021		1:00	опробование РЗА	1	29.04.2021	29.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	Т-1 35/10 кВ	1	26.04.2021	26.04.2021		1:00	опробование РЗА	1	26.04.2021	26.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	Т-2 35/10 кВ	1	27.04.2021	27.04.2021		1:00	опробование РЗА	1	27.04.2021	27.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Сизьма	Т-1 35/10 кВ	1	16.04.2021	16.04.2021		1:00	опробование РЗА	1	16.04.2021	16.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Сизьма	Т-2 35/10 кВ	1	19.04.2021	19.04.2021		1:00	опробование РЗА	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Загородная	Т-1 110/10 кВ	1	19.04.2021	19.04.2021		2:00	опробование РЗА	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Загородная	Т-2 110/10 кВ	1	20.04.2021	20.04.2021		2:00	опробование РЗА	1	20.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Абаканово	Т-1 35/10 кВ	1	22.04.2021	22.04.2021		2:00	опробование РЗА	1	22.04.2021	22.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Абаканово	Т-2 35/10 кВ	1	23.04.2021	23.04.2021		2:00	опробование РЗА	1	23.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Анисимово	Т-1 110/10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021	С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Чагодощенская-2.	2:00	Опробование защит	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Анисимово	Т-2 110/10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021	С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Чагодощенская-2.	2:00	Опробование защит	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Бабаево (р)	Т-2 110/35/10 кВ	2	01.04.2021	02.04.2021		0:30	опробование защит	2	01.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Избоищи	Т-2 35/10 кВ	1	09.04.2021	09.04.2021		1:00	Опробование РЗА	1	09.04.2021	09.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Чагода	Т-2 110/35/10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021	с включением СЭВ-110 на ПС 110 кВ Чагода. Перенос точки раздела с СЭВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ Чагода-Покровское ПС 110 кВ Чагода (доп. нагрузка 6,6 МВт)	1:00	Опробование РЗА Т-2	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Чагода	СЭВ-110 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021	выводится из работы отдельной заявкой Т-2 на ПС 110 кВ Чагода. Вологодское РДУ. Дополнительная нагрузка на ОЗ Ленинградского РДУ до 25 А. ЛенРДУ: Согласовано в период 01.04.21 в связи с реализацией схемно-режимных мероприятий в период вывода в ремонт АТ-1 ПС 330 кВ Тихвин-Литейный (с 05.04.21 по 17.04.21) (согласно утвержденному сводному графику ремонтов ЛЭП и сетевого оборудованияФилиала АО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ на 2021 г.) и последующим выводом в ремонт АТ-3 ПС 330 кВ Тихвин-Литейный (с 19.04.21 по 30.04.21) (согласно утвержденному сводному графику ремонтов ЛЭП и сетевого оборудованияФилиала АО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ на 2021 г.). Или запланировать без перевода дополнительной нагрузки на ОЗ Ленинградского РДУ в период реализации схемно-режимных мероприятий при выводе в ремонт АТ-1 ПС 330 кВ Тихвин-Литейный.	1:00	Перенос точки раздела с СЭВ-110 кВ на ЭВ-110 кВ Чагода-Покровское ПС 110 кВ Чагода (доп. нагрузка 6,6 МВт) для Опробования РЗА Т-2 на ПС 110 кВ Чагода	1	07.04.2021	07.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ ГАЗ	Т-1 35/10 кВ	1	20.04.2021	20.04.2021		1:00	Текущий ремонт ВВ-35 Т-1	1	20.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	Т-2 35/10 кВ	1	22.04.2021	22.04.2021		1:00	Текущий ремонт ВВ-35 Т-2	1	22.04.2021	22.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	ВВ-35 Газовая	1	06.04.2021	06.04.2021	ТСН-3	1:00	Текущий ремонт ВВ-35 Газовая. Текущий ремонт ТСН-3	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	ВВ-35 Лесная	1	07.04.2021	07.04.2021	ТСН-4	1:00	Текущий ремонт ВВ-35 Лесная. Текущий ремонт ТСН-4	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	СВВ-35 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		1:00	Текущий ремонт СВВ-35	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	ТН 1СШ-35 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		1:00	Текущий ремонт ТН 1СШ-35	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ ГАЗ	ТН 2СШ-35 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		1:00	Текущий ремонт ТН 2СШ-35	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Южная	2	24.04.2021	25.04.2021	без включения на ночь	4:00	Обеспечение мер ОТ для работ по замене дефектного грозозащитного троса двухцепной ВЛ 220 кВ РПП 2 – ГПП 3 №1 I цепь с отпайкой на ГПП 3А (Сталь 1), РПП 2 – ГПП 3 № 1 II цепь (Сталь 2).	2	24.04.2021	25.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Малечкино	2	24.04.2021	25.04.2021	без включения на ночь	4:00	Обеспечение мер ОТ для работ по замене дефектного грозозащитного троса двухцепной ВЛ 220 кВ РПП 2 – ГПП 3 №1 I цепь с отпайкой на ГПП 3А (Сталь 1), РПП 2 – ГПП 3 № 1 II цепь (Сталь 2).	2	24.04.2021	25.04.2021	Согласованная
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 1	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Вологодское РДУ. В связи с реализацией схемно-режимных мероприятий в период вывода в ремонт АТ-1 (05-17.04.21), АТ-3 (19-30.04.21) ПС 330 кВ Тихвин-Литейный (согласно утвержденному сводному графику ремонтов ЛЭП и сетевого оборудованияФилиала АО "СО ЕЭС" Ленинградское РДУ на 2021 г.).	2:00	Разборка шлейфов на опоре №31	1	23.04.2021	23.04.2021	Отказана РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 1	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Сборка шлейфов на опоре №31	1	26.04.2021	26.04.2021	Отказана РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 2	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		8:00	Обеспечение мер ОТ для работ по замене дефектного грозозащитного троса двухцепной ВЛ 220 кВ РПП 2 – ГПП 3 №1 I цепь с отпайкой на ГПП 3А (Сталь 1), РПП 2 – ГПП 3 № 1 II цепь (Сталь 2).	2	24.04.2021	25.04.2021	Отказана РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ СУДА 1	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	Режим работы ВЛ-110 кВ Суда-1 от ПС 110 кВ Суда до оп. № 31	4	23.04.2021	26.04.2021	Отказана РДУ
ПС-110 кВ Суда	ВЧ блокировка ВЛ 110 кВ РПП-1 – Суда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Суда 1)	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		2:00	в связи с разрезкой шлейфов ВЛ-110 кВ Суда-1	4	23.04.2021	26.04.2021	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Бабаево (р)	Сириус-2 ОМП ВЛ 35 кВ Тимохино	1	01.04.2021	01.04.2021		0:30	Проф. контроль РЗА	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Бабаево (р)	Сириус-2 ОМП ВЛ 35 кВ Тешемля	1	01.04.2021	01.04.2021		0:30	Проф. восстановление РЗА	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	ИМФ-1С ВЛ-35 Мякса-1	1	01.04.2021	01.04.2021		0:30	Проф. контроль РЗА	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	ИМФ-1С ВЛ-35 Мякса-2	1	01.04.2021	01.04.2021		0:30	Проф. контроль РЗА	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	ИМФ-1С ВЛ-35 Домозерово	1	02.04.2021	02.04.2021		0:30	Проф. контроль РЗА	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	ИМФ ВЛ-35 Аксёново	1	02.04.2021	02.04.2021		0:30	Проф. контроль РЗА	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	2	12.04.2021	13.04.2021	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС на ДП ОДГ РЭС, ОДС ПО ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	РПБ ПО ЧЭС Техническое обслуживание: Сервера ОИК ЦППС ПО ЧЭС .	2	12.04.2021	13.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	3	28.04.2021	30.04.2021	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110кВ Устюжна. Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ; Мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; Мультиплексор ОГМ-30Е; Устройство телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М2», сервер ЦППС, АРМ дежурного.	3	28.04.2021	30.04.2021	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 110 кВ Андома	СЭВ-110 кВ	2	05.04.2021	06.04.2021	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт ТТ-110 1 С.Ш. СЭВ, ТТ-110 2 С.Ш. СЭВ.	2	05.04.2021	06.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	1С.Ш. 110 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 1 С.Ш., ТТ-110 1 С.Ш. СЭВ.	1	05.04.2021	05.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	ТН-110 1с.ш.	1	05.04.2021	05.04.2021		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 1 С.Ш.	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	2С.Ш. 110 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш., ТТ-110 2 С.Ш. СЭВ.	1	06.04.2021	06.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	ТН-110 2с.ш.	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш., ТТ-110 2 С.Ш. СЭВ.	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Вытегра	Т-1 35/6 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Вытегра	Т-2 35/6 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Мегра	Т-2 110/10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-2, ТН-110 2 С.Ш.	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Мегра	2 С.Ш. 110 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-2, ТН-110 2 С.Ш.	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-1 110/35/6 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-2 110/35/6 кВ	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Т-3	1	14.04.2021	14.04.2021		1:00	Текущий ремонт Т-3.	1	14.04.2021	14.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-1СШ 110 кВ	1	15.04.2021	15.04.2021		1:00	Текущий ремонт ТН-110 1 С.Ш.	1	15.04.2021	15.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-2СШ 110 кВ	1	15.04.2021	15.04.2021		1:00	Текущий ремонт ТН-110 2 С.Ш.	1	15.04.2021	15.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ БЕЛОУСОВО-1	1	19.04.2021	19.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Белоусово-1.	1	19.04.2021	19.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ БЕЛОУСОВО-2	1	20.04.2021	20.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Белоусово-2.	1	20.04.2021	20.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-1	1	26.04.2021	26.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Подпорожская-1.	1	26.04.2021	26.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-2	1	27.04.2021	27.04.2021	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Подпорожская-2.	1	27.04.2021	27.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	ОМВ-110 кВ	1	23.04.2021	23.04.2021		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 ОМВ-110.	1	23.04.2021	23.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 кВ Т-1	1	22.04.2021	22.04.2021		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 Т-1.	1	22.04.2021	22.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110 кВ	1	21.04.2021	21.04.2021		1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 СМВ-110.	1	21.04.2021	21.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вашки	Т-1 110/35/10 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		1:00	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Т-2 110/35/10 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		1:00	Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону.	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	1 С.Ш. 110 кВ	1	01.04.2021	01.04.2021		1:00	Обеспечение безопасного выполнения работ по заявке 01.04.2020 на Т-1.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	2 С.Ш. 110 кВ	1	02.04.2021	02.04.2021		1:00	Обеспечение безопасного выполнения работ по заявке 02.04.2020 на Т-2.	1	02.04.2021	02.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	1 С.Ш. 10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021	Поочередно на отходящих ВЛ.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Вашки	2 С.Ш. 10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021	Поочередно на отходящих ВЛ.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Ивановская	1 СШ-10 кВ	1	07.04.2021	07.04.2021	Поочередно в ячйеках 10 кВ.	0:30	Профконтроль УРЗА.	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Ивановская	2 СШ-10 кВ	1	07.04.2021	07.04.2021	Поочередно в ячйеках 10 кВ.	0:30	Профконтроль УРЗА	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Ферапонтово	1 С.Ш. 10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021	Поочередно в ячйеках 10 кВ.	0:30	Профконтроль УРЗА	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Ферапонтово	2 С.Ш. 10 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021	Поочередно в ячйеках 10 кВ.	0:30	Профконтроль УРЗА	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ КИРИЛЛОВ-БЕЛОЗЕРСК	1	12.04.2021	12.04.2021	с переводом на ОВ	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	12.04.2021	12.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ НИКОЛОТОРЖСКАЯ-1	1	13.04.2021	13.04.2021	Без разрыва транзита. С включеннием СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Н.Торжок и переводом транзита на ВЛ-110 кВ Кириллов-Никольский Торжок 2 цепь с отпайками.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	13.04.2021	13.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ НИКОЛОТОРЖСКАЯ-2	1	14.04.2021	14.04.2021	На время операций и заявки:	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	14.04.2021	14.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	СОЭВ-110 кВ	1	15.04.2021	15.04.2021	Без разрыва транзита. С включеннием СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Н.Торжок и переводом транзита на ВЛ-110 кВ Кириллов-Никольский Торжок 2 цепь с отпайками.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	15.04.2021	15.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-1-110 кВ	1	20.04.2021	20.04.2021	С переводом транзита по ВЛ 110 кВ Николоторжская 2. С включением СМВ-2-110 кВ.	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	20.04.2021	20.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-2-110 кВ	1	19.04.2021	19.04.2021		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	19.04.2021	19.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белозерск	СЭВ-110 кВ	1	12.04.2021	12.04.2021	с включением ремонтной перемычки	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	12.04.2021	12.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Антушево	СЭВ-110 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021	с включением ремонтной перемычки	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	06.04.2021	06.04.2021	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Антушево	ЭВ-35 Артюшинская	1	05.04.2021	05.04.2021		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Антушево	ЭВ-35 Никановская	1	05.04.2021	05.04.2021		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Артюшино	СЭВ-35	1	07.04.2021	07.04.2021		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-1	2	08.04.2021	09.04.2021	Карельское РДУ: Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Пяльма – Авдеево (Л-142) 12-16.04.2021, ВЛ 110 кВ Медвежьегорск – Пяльма с отпайками (Л-143) 18-29.04.2021.	1:00	Вырубка угрожающих деревьев в пролётах опор №225-232.	2	14.04.2021	15.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Ольховская	4	05.04.2021	08.04.2021		1:00	Вырубка ДКР в пролётах опор № 97-100.	4	05.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Мегра	Т-2 110/10 кВ	1	05.04.2021	05.04.2021		0:30	Профилактическое восстановление УРЗА.	1	05.04.2021	05.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Рубеж	Т-1 35/6 кВ	1	06.04.2021	06.04.2021		0:30	Профилактическое восстановление УРЗА.	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	ДГК	1	12.04.2021	12.04.2021		1:00	Высоковольтные испытания РЗ-4000.	1	12.04.2021	12.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ДГК-1	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Высоковольтные испытания защитного резистора РЗ-1.	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ДГК-2	1	13.04.2021	13.04.2021		1:00	Высоковольтные испытания защитного резистора РЗ-2.	1	13.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Антушево	ДК	1	06.04.2021	06.04.2021		1:00	Высоковольтные испытания защитного резистора РЗ-8000.	1	06.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Андреевская	Т-2 35/10 кВ	1	19.04.2021	19.04.2021		1:00	Высоковольтные испытания МВ-35 кВ Т-2.	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-1 35/0,4 кВ	1	08.04.2021	08.04.2021		0:30	Текущий ремонт Т-1.	1	08.04.2021	08.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-2 35/0,4 кВ	1	07.04.2021	07.04.2021		0:30	Текущий ремонт Т-2.	1	07.04.2021	07.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-3 35/10 кВ	2	12.04.2021	13.04.2021		0:30	Текущий ремонт Т-3,ТСН-3.	2	12.04.2021	13.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	СШ 35 кВ	2	14.04.2021	15.04.2021	СШ 10 кВ запитать по кольцевым связям.	1:00	Капитальный ремонт, высоковольтные испытания ШР-35 Т-2, МВ-35 Т-2 ,текущий ремонт ОПН-35 Т-2.	2	14.04.2021	15.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-2 35/0,4 кВ	2	14.04.2021	15.04.2021		1:00	Капитальный ремонт, высоковольтные испытания ШР-35 Т-2, МВ-35 Т-2 ,текущий ремонт ОПН-35 Т-2.	2	14.04.2021	15.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	СШ 35 кВ	2	19.04.2021	20.04.2021	СШ 10 кВ запитать по кольцевым связям.	1:00	Капитальный ремонт, высоковольтные испытания ШР-35 Т-1, МВ-35 Т-1 ,текущий ремонт ОПН-35 Т-1.	2	19.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-1 35/0,4 кВ	2	19.04.2021	20.04.2021		1:00	Капитальный ремонт, высоковольтные испытания ШР-35 Т-1, МВ-35 Т-1 ,текущий ремонт ОПН-35 Т-1.	2	19.04.2021	20.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	СШ 35 кВ	2	22.04.2021	23.04.2021		1:00	Капитальный ремонт, высоковольтные испытания ШР-35 Т-3, МВ-35 Т-3 ,текущий ремонт ОПН-35 Т-3.	2	22.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-3 35/10 кВ	2	22.04.2021	23.04.2021	СШ 10 кВ запитать по кольцевым связям.	1:00	Капитальный ремонт, высоковольтные испытания ШР-35 Т-3, МВ-35 Т-3 ,текущий ремонт ОПН-35 Т-3.	2	22.04.2021	23.04.2021	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	СШ 10 кВ	4	26.04.2021	29.04.2021	Потребителей запитать по кольцевым связям 10 кВ.	1:00	Капитальный ремонт, высоковольтные испытания оборудования и ячеек ЗРУ-10,текущий ремонт ВВ-10.	4	26.04.2021	29.04.2021	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Коврижинская	2	05.04.2021	06.04.2021		0:30	Капитальный ремонт ремонт ЛР-35 Коврижинская ,текущий ремонт ОПН-35.	2	05.04.2021	06.04.2021	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Кирилловская	1	01.04.2021	01.04.2021	ПС 35 кВ Коврижино запитать по КС 10 кВ.	0:30	1. Текущий ремонт КС, ВЧЗ-35 Кирилловская. 2. Капитальный ремонт ВВ-35 Кирилловская, ШР и ЛР-35 Кирилловская,ТТ-35. 3. Высоковольтные испытания.	1	01.04.2021	01.04.2021	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	ИМФ-3С (ВЛ 110 кВ Каршево - Андома (Л-141))	1	19.04.2021	19.04.2021	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Профилактическое восстановление УРЗА	1	19.04.2021	19.04.2021	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	15.04.2021	15.04.2021	Отсутствие телеинформации с ПС 110кВ Белоусово (до 45мин.).	0:30	Частичная проверка комплекса телемеханики МПТК + КП КОТМИ ПС 110кВ Белоусово (дистанционно).	1	15.04.2021	15.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	20.04.2021	20.04.2021	Кратковременное отсутствие телеинформации с ПО "КЭС"	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" ПО КЭС.	1	20.04.2021	20.04.2021	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	22.04.2021	22.04.2021	Кратковременное отсутствие телеинформации с Белозерского РЭС.	0:30	Профилактика серверов ОИК ПТК "КОТМИ-2010" Белозерского РЭС (дистанционно).	1	22.04.2021	22.04.2021	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологдаэнерго - Кирилловские электрические сети	1	27.04.2021	27.04.2021	Отсутствие телеинформации с Вашкинского РЭС.	0:30	Профилактика ЦППС "КОТМИ" Вашкинского РЭС.	1	27.04.2021	27.04.2021	Согласованная

Начальник ДС



И.С. Мороз