Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2021 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО Западно-Карельские электрические сети														
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25)														
1с-110	2	19.04.21	20.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Замена силикагеля ВОФ, регулировка уровня масла ТТТ-1-110, ТТС-110.Замена силикагеля ВОФ, регулировка уровня масла ТТЛ-130.	Перенос сроков в связи с плановым ремонтом 2С-220 кВ ПС 220 кВ Ляскеля 05-17.04.2021.	2	05.04.21	06.04.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ-130	2	19.04.21	20.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Замена силикагеля ВОФ, регулировка уровня масла ТТТ-1-110, ТТС-110.Замена силикагеля ВОФ, регулировка уровня масла ТТЛ-130.	Перенос сроков в связи с плановым ремонтом 2С-220 кВ ПС 220 кВ Ляскеля 05-17.04.2021.	2	05.04.21	06.04.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ-131	1	21.04.21	21.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-3 ч.; Замена силикагеля ВОФ, регулировка уровня масла ТТЛ-131.	Перенос сроков в связи с плановым ремонтом 2С-220 кВ ПС 220 кВ Ляскеля 05-17.04.2021.	1	08.04.21	08.04.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС 95)														
1с-110	2	05.04.21	06.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; Комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110. Ревизия цепей управления ВС-110.		2	05.04.21	06.04.21	1	07.04.21	07.04.21	1	07.04.21	07.04.21
Т-1	2	05.04.21	06.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-3 ч.; Комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110. Ревизия цепей управления ВС-110.		2	05.04.21	06.04.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	2	05.04.21	06.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; Комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110. Ревизия цепей управления ВС-110.		2	05.04.21	06.04.21	1	07.04.21	07.04.21	1	07.04.21	07.04.21
2с-110	2	07.04.21	08.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; Комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110. Ревизия цепей управления ВС-110.		2	07.04.21	08.04.21	1	08.04.21	08.04.21	1	08.04.21	08.04.21
ВС-110	2	07.04.21	08.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-3 ч.; Комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110. Ревизия цепей управления ВС-110.		2	07.04.21	08.04.21	1	08.04.21	08.04.21	1	08.04.21	08.04.21
Т-2	2	07.04.21	08.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-3 ч.; Комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110. Ревизия цепей управления ВС-110.		2	07.04.21	08.04.21	-	-	-	-	-	-
ЦУС Карелэнерго														
ВЛ 110 кВ Ведлозеро – Суоярви (Л-124)	2	07.04.21	08.04.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена опоры №116	Перенос сроков в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168) 06.04.2021. Заявка может быть реализована при условии отсутствия работ по монтажу проводов на ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Тихвин-Литейный в пролетах опор №№ 240-241 (Письмо ЦИУС от 28.12.2020 г. № Ц7/3/4174) с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС-Древлянка.	2	06.04.21	07.04.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Лахденпохья – Кузнечная (Л-129)	8	10.04.21	17.04.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-5,8ч.; Замена деталей опор №39,42,47,246,249. Замена опор №48,124,134,135,151,163,170,206,208,209,214,240	Изменение сроков в соответствии с утвержденным графиком ЛЭП и сетевого оборудования на 2021 год.	14	12.04.21	25.04.21	12	08.02.21	19.02.21	8	10.04.21	17.04.21

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО Северные электрические сети Карелэнерго														
ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12)														
ОВ-110	2	06.04.21	07.04.21	Заявленный режим работы; ; А.Г.-1 ч.; ВЛ-162 с заменой на ОВ-110 ТО УРЗА (К)		2	06.04.21	07.04.21	-	-	-	-	-	-
ОВ-110	2	07.04.21	08.04.21	Заявленный режим работы; ; А.Г.-1 ч.; ВЛ-161 с заменой на ОВ-110 ТО УРЗА (К)		2	07.04.21	08.04.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Ругозеро (ПС 9)														
Т-2	5	05.04.21	09.04.21	Испытания; ; А.Г.-1 ч.; Испытания ТН-2-110, ш.м. Т-2		5	05.04.21	09.04.21	-	-	-	-	-	-
2с-110	5	05.04.21	09.04.21	Испытания; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.; Испытания ТН-2-110, ш.м. Т-2		5	05.04.21	09.04.21	-	-	-	-	-	-
ЦУС Карелэнерго														
ВЛ 110 кВ Кузема – Кемь (Л-156)	4	17.04.21	20.04.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-3 ч.; Выправка ж/б опор №84,85	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС-Путкинская ГЭС 21-25.04.2021, ВЛ 220 кВ Путкинская ГЭС-Кемь 05-16.04.2021.	5	19.04.21	23.04.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Кемь – Беломорск (Л-115)	2	28.04.21	29.04.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-2 ч.; Замена изоляторов опоры № 112,123,127,129,131	Заявка может быть реализована при условии отсутствия продления или переноса работ с отключением ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Путкинская ГЭС.	2	28.04.21	29.04.21	-	-	-	-	-	-
ПО Южно-Карельские электрические сети														
ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20)														
ВС-110	5	05.04.21	09.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТР Т-1. ТР ВС-110, ТО ТН1-110, ТТ ВС-110		5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21
ВС-110	5	05.04.21	09.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Проф. восстановление УРЗА		5	05.04.21	09.04.21	-	-	-	-	-	-
1с-110	5	05.04.21	09.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТР Т-1. ТР ВС-110, ТО ТН1-110, ТТ ВС-110		5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21
Т-1	5	05.04.21	09.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-1. ТР ВС-110, ТО ТН1-110, ТТ ВС-110		5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21
Т-2	5	26.04.21	30.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-2 ТО ТН2-110		5	26.04.21	30.04.21	-	-	-	-	-	-
2с-110	5	26.04.21	30.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТР Т-2 ТО ТН2-110		5	26.04.21	30.04.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Шуя (ПС 21)														
2с-110 кВ	5	19.04.21	23.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВТ2-110, ВЛ-182, ВЛ-119 подрядным способом. Измерение изоляционных характеристик ТТВЛ-182.		5	19.04.21	23.04.21	5	19.04.21	23.04.21	5	19.04.21	23.04.21
ВЛ-119	5	19.04.21	23.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТО ВТ2-110, ВЛ-182, ВЛ-119 подрядным способом. Измерение изоляционных характеристик ТТВЛ-182.		5	19.04.21	23.04.21	5	19.04.21	23.04.21	5	19.04.21	23.04.21
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36)														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-110	5	12.04.21	16.04.21	Включение в работу; ; А.Г.-4 ч.; Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож (ПС36) на ВС-110 ПС 110 кВ Пяльма (ПС37) для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Пяльма – Авдеево (Л-142).	Перевод дополнительной нагрузки в объеме до 7 МВт на энергосистему Вологодской области.	5	12.04.21	16.04.21	3	28.04.21	30.04.21	3	12.04.21	14.04.21
ВС-110	12	18.04.21	29.04.21	Включение в работу; ; А.Г.-4 ч.; Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож (ПС36) на ВЛ-143 ПС 220 кВ Медвежьегорск для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Медвежьегорск – Пяльма с отпайками (Л-143) и АТ-1 на ПС 220 кВ Медвежьегорск.	Перевод дополнительной нагрузки в объеме до 9 МВт на энергосистему Вологодской области.	12	19.04.21	30.04.21	4	01.06.21	04.06.21	4	19.04.21	22.04.21
ПС 110 кВ Пяльма (ПС 37)														
ВС-110	5	05.04.21	09.04.21	Заявленный режим работы; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ЗРР при выводе в ремонт Т-1		5	05.04.21	09.04.21	-	-	-	-	-	-
Т-1	5	05.04.21	09.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Профиактическое восстановление УРЗА Т-1, ВТ1-10		5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21
1с-110	1	09.04.21	09.04.21	Заявленный режим работы; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Ввод в работу Т-1, опробование работ УРЗА на ВС-110		1	09.04.21	09.04.21	-	-	-	-	-	-
Т-2	5	12.04.21	16.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Измерение изоляц. характеристик Т-2, вводов Т-2, РВТ2-10, РВТ2-110, проф.восстановление УРЗА Т-2		5	12.04.21	16.04.21	5	12.04.21	16.04.21	5	12.04.21	16.04.21
2с-110	1	16.04.21	16.04.21	Заявленный режим работы; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ввод в работу Т-2, опробование работ УРЗА на ВС-110. Измерение изоляционных характеристик ТН2-110		1	16.04.21	16.04.21	-	-	-	-	-	-
ВС-110	1	16.04.21	16.04.21	Заявленный режим работы; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ввод в работу Т-2, опробование работ УРЗА на ВС-110. Измерение изоляционных характеристик ТН2-110		1	16.04.21	16.04.21	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Березовка (ПС 63)														
ВЛ 110 кВ Пальеозерская ГЭС – Березовка (Л-169)	1	05.04.21	05.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Измерение изоляционных характеристик ТТЛ-169.	Перенос сроков в связи с ремонтом Г-3 Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) 07-12.04.2021. Заявка может быть реализована при условии отсутствия работ по монтажу проводов на ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Тихвин-Литейный в пролетах опор №№ 240-241 (Письмо ЦИУС от 28.12.2020 г. № Ц7/3/4174) с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС-Древлянка, а также достаточности гидроресурсов на КСГЭС.	1	09.04.21	09.04.21	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
РП-110	1	05.04.21	05.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Измерение изоляционных характеристик ТТЛ-169.	Перенос сроков в связи с ремонтом Г-3 Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) 07-12.04.2021. Заявка может быть реализована при условии отсутствия работ по монтажу проводов на ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Тихвин-Литейный в пролетах опор №№ 240-241 (Письмо ЦИУС от 28.12.2020 г. № Ц7/3/4174) с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС-Древлянка, а также достаточности гидроресурсов на КСГЭС.	1	09.04.21	09.04.21	-	-	-	-	-	-
РП-110	1	06.04.21	06.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО ТТЛ-168	Перенос сроков в связи с ремонтом Г-3 Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) 07-12.04.2021. Заявка может быть реализована при условии отсутствия работ по монтажу проводов на ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Тихвин-Литейный в пролетах опор №№ 240-241 (Письмо ЦИУС от 28.12.2020 г. № Ц7/3/4174) с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС-Древлянка, а также достаточности гидроресурсов на КСГЭС.	1	08.04.21	08.04.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – Березовка (Л-168)	1	06.04.21	06.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО ТТЛ-168	Перенос сроков в связи с ремонтом Г-3 Кондопожской ГЭС (ГЭС-1) 07-12.04.2021. Заявка может быть реализована при условии отсутствия работ по монтажу проводов на ВЛ 330 кВ Петрозаводск-Тихвин-Литейный в пролетах опор №№ 240-241 (Письмо ЦИУС от 28.12.2020 г. № Ц7/3/4174) с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Верхне-Свирская ГЭС-Древлянка, а также достаточности гидроресурсов на КСГЭС.	1	08.04.21	08.04.21	-	-	-	-	-	-
Т-1	5	19.04.21	23.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; КР РНТ1-110, РТ1-35, РС1-35, РШТ1-35, РТН1-35. ТР Т-1, ТСН-1, РТ1-110.		5	19.04.21	23.04.21	5	19.04.21	23.04.21	5	19.04.21	23.04.21
Т-2	5	26.04.21	30.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; КР РНТ2-110, РТ2-35, РС2-35, РШТ2-35, РШЛ-30П, РТН2-35. ТР Т-2, РТ2-110		5	26.04.21	30.04.21	5	26.04.21	30.04.21	5	26.04.21	30.04.21
ПС 110 кВ Сулажгора (ПС 72)														
Т-2	5	12.04.21	16.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Профиактическое восстановление УРЗА Т-2, ВТ2-10		5	12.04.21	16.04.21	5	12.04.21	16.04.21	5	12.04.21	16.04.21
ВС-110	1	16.04.21	16.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Для опробования УРЗА Т-2 на ВС-110 и ввода в работу		1	16.04.21	16.04.21	-	-	-	-	-	-
2с-110	1	16.04.21	16.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Для опробования УРЗА Т-2 на ВС-110 и ввода в работу		1	16.04.21	16.04.21	1	16.04.21	16.04.21	1	16.04.21	16.04.21
Т-1	5	19.04.21	23.04.21	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Профиактическое восстановление УРЗА Т-1, ВТ1-10	Перенос сроков в связи с ремонтом 1С-110 кВ с включением РП-110 на ПС 110 кВ КОЗ (ПС20) 05-09.04.2021.	5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21	5	05.04.21	09.04.21
1с-110	1	23.04.21	23.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Для опробования УРЗА Т-1 на ВС-110 и ввода в работу	Перенос сроков в связи с ремонтом 1С-110 кВ с включением РП-110 на ПС 110 кВ КОЗ (ПС20) 05-09.04.2021.	1	09.04.21	09.04.21	1	09.04.21	09.04.21	1	09.04.21	09.04.21

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-110	1	23.04.21	23.04.21	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; Для опробования УРЗА Т-1 на ВС-110 и ввода в работу	Перенос сроков в связи с ремонтом 1С-110 кВ с включением РП-110 на ПС 110 кВ КОЗ (ПС20) 05-09.04.2021.	1	09.04.21	09.04.21	-	-	-	-	-	-
ЦУС Карелэнерго														
ВЛ 110 кВ Пай – Ольховец (Л-188)	8	28.03.21	04.04.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; замена изоляторов		8	28.03.21	04.04.21	5	23.08.21	27.08.21	8	28.03.21	04.04.21
ВЛ 110 кВ Пай – Ольховец (Л-188)	8	28.03.21	04.04.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; замена изоляторов		8	28.03.21	04.04.21	5	12.07.21	16.07.21	8	28.03.21	04.04.21
ВЛ 110 кВ Пяльма – Авдеево (Л-142)	5	12.04.21	16.04.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; замена изоляторов		5	12.04.21	16.04.21	3	28.04.21	30.04.21	3	12.04.21	14.04.21
ВЛ 110 кВ Медвежьегорск – Пяльма с отпайками (Л-143)	12	18.04.21	29.04.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Расширение просеки.Работы ООО "Нильс СПБ"	Изменение сроков в связи с ремонтом ВЛ 330 кВ Сясь-Петрозаводск 30.04.2021-06.05.2021.	12	19.04.21	30.04.21	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Петрозаводская ТЭЦ – Пряжа (Л-173)	4	26.04.21	29.04.21	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; замена изоляторов		4	26.04.21	29.04.21	5	31.05.21	04.06.21	5	25.04.21	29.04.21