Первый заместитель директора -
Главный инженер Архангельского
филиала ПАО «Россети Северо-Запад»
О.А.Козлов
"28 " марта 2023 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» на АПРЕЛЬ 2023 года, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера АРДУ и диспетчера ЦУС.

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ВЛ 110 кВ															
1	ВЛ 110 кВ ПС №7 – Первомайская (ВЛ 110 кВ Южная)	17	29.03	14.04	БВР: Замена изоляторов, гасителей вибрации, разрядных рогов, ремонт провода и ГЗТ, выправка изолирующих подвесок на участках опор № 4-56. Проверка РЗА. ТО МВ ВЛ-110 Южная.	2 ч.	Работы Филиала ПАО «Россети» – Северное ПМЭС.	17	29.03	14.04	17	04.04	20.04	17	29.03	14.04
2	ВЛ 110 кВ Коноша-Тяговая (ВЛ-110 Тяговая-1)	2	04.04	05.04	БВР: ТР ЛР 110 Тяговая-1, ОР 110 Тяговая-1.	2 ч.	Работы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Северное ПМЭС	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04	2	04.04	05.04
3	ВЛ 110 кВ Коноша-Тяговая (ВЛ-110 Тяговая-2)	2	06.04	07.04	БВР: ПС 220 кВ Коноша - ТР ЛР 110 Тяговая-2, ОР 110 Тяговая-2.	24 ч.	Работы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Северное ПМЭС	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04	2	06.04	07.04
4	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-2 – ПС №7 с отпайками II цепь (ВЛ 110 кВ Архангельск – 2)	1	10.04	10.04	БВР: Опробование АПВ МВ-110 кВ ВЛ Архангельск-II.	30 мин.	Работы ПАО «ТГК-2».	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
5	ВЛ 110 кВ Обозерская – Кодино с отпайкой на ПС Швакино (ВЛ 110 кВ Кодино)	1	14.04	14.04	БВР: ТО МВ-110 кВ Кодино, Раз. ОСШ Кодино на ПС 220 кВ Обозерская.	2 ч.	Работы Филиала ПАО «Россети» – Северное ПМЭС.	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04
6	ВЛ 110 кВ Брин-Наволок – Емецк (ВЛ 110 кВ Брин-Наволок)	**1**	**15.04**	**15.04**	БВР: Одностороннее отключение МВ-110 кВ Брин-Наволок на ПС 110 кВ Емецк (для подготовки безопасного выполнения работ по замене в/в МВ-110 кВ Обозерская на ПС 110 кВ Емецк).	3 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 46,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	**1**	**15.04**	**15.04**						
7	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 I цепь (ВЛ 110 кВ Станционная – 1)	1	17.04	17.04	ЗРР: Опробование АПВ МВ-110 кВ ВЛ Станционная-I.	30 мин.	Работы ПАО "ТГК-2".	1	17.04	17.04						
8	ВЛ 110 кВ Заовражье – Шипицыно	1	17.04	17.04	БВР: Проверка РЗА. ТР МВ ВЛ-110 Шипицыно, отбор проб масла. Испытания КС 110 Шипицыно.	2 ч.	Работы Филиала ПАО «Россети» – Северное ПМЭС. Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник 12.04.2023. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 50 МВт.	1	12.04	12.04	1	17.04	17.04	1	17.04	17.04
9	ВЛ 110 кВ Северодвинская ТЭЦ-1 – Северодвинская ТЭЦ-2 I цепь (ВЛ 110 кВ Станционная – 1)	3	17.04	19.04	ТР: Чистка изоляции МНВ, КС, ВЧЗ, текущий ремонт ВВ.	4 ч.	Работы ПАО «ТГК-2».	3	17.04	19.04	3	17.04	19.04	3	17.04	19.04
10	ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) I цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 1)	1	18.04	18.04	ЗРР: ТО МВ-110 Плесецк-1.	2 ч.	Работы Филиала ПАО «Россети» – Северное ПМЭС.	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04	1	18.04	18.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
11	ВЛ 110 кВ Савино – Плесецк с отпайкой на ПС Плесецк (Тяговая) II цепь (ВЛ 110 кВ Плесецк – 2)	1	19.04	19.04	ЗРР: ТО МВ-110 Плесецк-2 (одностороннее отключение со стороны ПС 220 кВ Плесецк).	2 ч.	Работы Филиала ПАО «Россети» – Северное ПМЭС.	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04	1	19.04	19.04
12	ВЛ 110 кВ Емецк – Родионовская с отпайкой на ПС Хаврогоры (ВЛ 110 кВ Емецк – Родионовская)	1	22.04	22.04	ЗРР: Работа ВЛ в тупиковом режиме (на ПС 110 кВ Емецк в ремонте ОМВ-110).	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,2 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 15 МВт.	1	22.04	22.04	1	12.04	12.04	1	22.04	22.04
13	ВЛ 110 кВ Плесецк – Шалакуша (Тяговая) (ВЛ 110 кВ Плесецк – Шалакуша)	2	24.04	25.04	ТР: ТР и испытания МВ-110 Шалакуша, отбор проб масла; испытания ТН-110 Шалакуша, отбор проб масла; испытания КС ВЛ-110 Шалакуша на ПС 220 кВ Плесецк.	2 ч.	Работы Филиала ПАО «Россети» – Северное ПМЭС.	2	24.04	25.04	2	25.04	26.04	2	24.04	25.04
14	ВЛ 110 кВ Плесецк – ПС №102А с отпайкой на ПС №102 I цепь (ВЛ 110 кВ Объект – 1)	2	27.04	28.04	ТР: ТР ВЧЗ-ВЛ-110-Объект-1 ф.В.	2 ч.		2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04
15	ВЛ 110 кВ Холмогоры – Орлецы (ВЛ 110 кВ Орлецы)	**1**	**16.04**	**16.04**	БВР: Средний ремонт РАЗ №1 пер. на ПС 110 кВ Холмогоры.	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,2 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 5 МВт.	**1**	**16.04**	**16.04**	2	18.04	19.04	1	15.04	16.04
15	ВЛ 110 кВ Кехта – Холмогоры (ВЛ 110 кВ Холмогоры)	1	27.04	28.04	БВР: Средний ремонт ЛР ВЛ-110 кВ Холмогоры на ПС 110 кВ Холмогоры; замена деф. изоляторов (капитальный ремонт оп. № 66а-86).	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,2 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 10 МВт.	2	27.04	28.04	2	25.04	26.04	1	27.04	28.04
16	ВЛ 110 кВ Усть-Паденьга – Шенкурск	1	10.04	10.04	ЗРР: Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ в связи с выводом в ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ Усть-Паденьга.	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 46,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1	10.04	10.04	1	06.04	06.04	1	10.04	10.04
17	ВЛ 110 кВ Ровдино – Усть-Паденьга	1	11.04	11.04	ЗРР: Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ в связи с выводом в ремонт СМВ-110 ПС 110 кВ Усть-Паденьга.	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 46,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1	11.04	11.04	1	07.04	07.04	1	11.04	11.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
18	ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник	1	12.04	12.04	ЗРР: Работа ВЛ 110 кВ Важская – Двинской Березник в тупиковом режиме (транзит 110 кВ разомкнут на ОСМВ-110 ПС 110 кВ Двинской Березник).	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 или Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 46,8 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1	12.04	12.04	1	05.04	05.04	1	12.04	12.04
19	ВЛ 110 кВ Емецк – Родионовская с отпайкой на ПС Хаврогоры (ВЛ 110 кВ Емецк – Родионовская)	1	29.04	29.04	ТР: Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Емецк, РАЗ №1 пер. 110, КС , ВЧЗ ВЛ-110 Емецк на ПС 110 кВ Родионовская.	2 ч.	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,2 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 20 МВт.	1	29.04	29.04	1	05.05	05.05	1	29.04	29.04
20	ВЛ 110 кВ Лименда – Заовражье	5	10.04	14.04	ЗРР: Одностороннее отключение ВЛ со стороны ПС 220 кВ Заовражье (в связи с выводом в ремонт АЛАР ВЛ 110 кВ Лименда - Заовражье на ПС 220 кВ Заовражье).	2 ч.		5	10.04	14.04	5	03.04	07.04	5	10.04	14.04
21	ВЛ-110 Ильинск	2	26.04	27.04	ТР: ТР ЛР ВЛ-110 Ильинск, ОР ВЛ-110 Ильинск; ТО МВ ВЛ-110 Ильинск. Проверка РЗА. на ПС 220 Заовражье	2 ч.	Работы филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Северное ПМЭС	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04
22	ВЛ 110 кВ Лена – Урдома	2	13.04	14.04	СР: Средний ремонт ЛР ВЛ-110 Урдома, РАЗ № 2 перемычки 110 на ПС 110 кВ Лена.	3 ч.	Архангельское РДУ: Точка деления транзита 110 кВ Жешарт – Урдома перенесена на МВ ВЛ-110 Лена ПС 220 кВ Урдома (нагрузка ПС 110 кВ Лена и ПС 110 кВ Яренск (до 1,5 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми).	2	13.04	14.04	2	03.04	04.04	2	13.04	14.04
23	ВЛ 110 кВ Яренск – Лена	**3**	**19.04**	**21.04**	СР: Средний ремонт ЛР ВЛ-110 Яренск, РАЗ № 1 перемычки 110 на ПС 110 кВ Лена.	3 ч.	Архангельское РДУ: Нагрузка ПС 110 кВ Яренск (до 0,5 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Республики Коми.	**2**	**20.04**	**21.04**	2	10.04	11.04	3	20.04	21.04
24	ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка	**2**	**27.04**	**28.04**	ТР: Техническое обслуживание ТТ ВЛ-110 Сусоловка на ПС 110 кВ Савватия.	2 ч.		**2**	**27.04**	**28.04**	1	24.04	24.04	2	28.04	28.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ПС 110 кВ															
	Архангельские сети															
	ПС 110 кВ Привокзальная															
25	МВ-110 пер.	2	20.04	21.04	БВР: Опробование работы привода МВ. Проверка АВР-110 1.с.ш.110 кВ.	2 ч.		2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04
26	МВ-110 Двина-1	2	20.04	21.04	БВР: Опробование работы привода МВ. Проверка АВР-110 1 с.ш.110 кВ.	2 ч.		2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04
27	МВ-110 Двина-2	2	27.04	28.04	БВР: Опробование работы привода МВ. Проверка АВР-110 кВ.	2 ч.		2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04
28	МВ-110 пер.	2	27.04	28.04	БВР: Проверка АВР-110 2 с.ш.110 кВ.	2 ч.		2	27.04	28.04	2	27.04	28.04	2	27.04	28.04
	ПС 110 кВ Емецк															
29	МВ-110 кВ Родионовская	8	02.04	09.04	БВР: Проф. контроль КСЗ, АУВ ВЛ-110 Родионовская, опробование работы привода МВ-110 и АПВ.	2 ч.	с переводом на ОВ	8	02.04	09.04	8	03.04	10.04	8	02.04	09.04
30	ОМВ-110	**1**	**06.04**	**06.04**	БВР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110- ОСШ.	2 ч.	С включением ШР-2 ОМВ-110.	**1**	**06.04**	**06.04**	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
31	ОСШ-110 кВ	**1**	**06.04**	**06.04**	БВР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110 ОСШ.	2 ч.	С включением ШР-2 ОМВ-110, без разрыва транзита 110 кВ.	**1**	**06.04**	**06.04**	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
32	МВ-110 кВ Обозерская	**12**	**10.04**	**21.04**	КР: Капитальный ремонт МВ-110 Обозерская, замена вводов (4 шт.).	4 ч.	с переводом на ОВ	**9**	**13.04**	**21.04**	12	17.04	28.04	12	10.04	21.04
33	МВ-110 кВ Обозерская	12	10.04	21.04	БВР: Проф. контроль КСЗ, АУВ ВЛ-110 Обозерская.	2 ч.	с переводом на ОВ	12	10.04	21.04	8	17.04	24.04	12	10.04	21.04
34	ТН-110-2	1	14.04	14.04	БВР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-2	2 ч.		1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04
35	МВ-110 кВ Брин-Наволок	**1**	**15.04**	**15.04**	БВР: БВР по замене в/в вводов МВ-110 кВ Обозерская. Опробование работы привода МВ и АПВ.	3 ч.	с отключением токовых цепей С разрывом транзита 110 кВ.	**1**	**15.04**	**15.04**						
36	ОМВ-110	1	22.04	22.04	БВР: Замена силикагеля в воздухоосушителях ОМВ-110, опробование работы приводов и АПВ.	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ Емецк – Двинской Березник.	1	22.04	22.04	1	21.04	21.04	1	22.04	22.04
	ПС 110 кВ Жаровиха															
37	МВ-110 кВ Жаровиха-1	12	27.03	07.04	СР: Средний ремонт МВ-110 Жаровиха-1. Тех. обслуживание ТТ МВ-110 Жаровиха-1. Опробование работы привода МВ, АПВ	12 ч.	с переводом на ОВ	12	27.03	07.04	12	27.03	07.04	12	27.03	07.04
38	ОМВ-110	12	27.03	07.04	ЗРР: Для замены МВ-110 Жаровиха-1 на ОМВ-110	2 ч.	Без отключения	12	27.03	07.04	12	27.03	07.04	12	27.03	07.04
39	1Т Автотрансформаторы (трансформаторы)	5	10.04	14.04	БВР: Проф. восстановление РЗА 1Т	2 ч.		5	10.04	14.04	5	10.04	14.04	5	10.04	14.04
40	2Т Автотрансформаторы (трансформаторы)	5	17.04	21.04	БВР: Проф. восстановление РЗА 2Т	2 ч.		5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04
	ПС 110 кВ Сийская															
41	МВ-110 кВ Шилега	1	10.04	10.04	БВР: Проверка работы привода МВ	1 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
	ПС 110 кВ Труфанова Гора															
42	МВ-110 Пинега	1	24.04	24.04	БВР: Проверка работы привода	30 мин.	с включением ремонтной перемычки	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04	1	24.04	24.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ПС 110 кВ Холмогоры															
43	1 с.ш. 110 кВ	5	15.04	19.04	БВР: БВР: замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1. Замена опорных изоляторов (7 шт.) на полимерные. Текущий ремонт 1Т. Средний ремонт ОД-110-1Т, КЗ-110 1Т, ЗОН-110 1Т, РАЗ №3 пер., РАЗ №1 пер.Текущий ремонт РАЗ-110 1Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	15.04	19.04	5	17.04	21.04	5	15.04	19.04
44	СМВ-110	4	15.04	19.04	БВР: БВР: замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-1, СМВ-110кВ, опробование работы привода МВ-110 и АПВ. Замена опорных изоляторов (7 шт.) на полимерные.Текущий ремонт 1Т. Средний ремонт ОД-110-1Т, КЗ-110 1Т, ЗОН-110 1Т, РАЗ №3 пер., РАЗ №1 пер.Текущий ремонт РАЗ-110 1Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	4	15.04	19.04	5	17.04	21.04	4	15.04	19.04
45	СМВ-110	5	24.04	28.04	БВР: БВР: замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-2, СМВ-110, опробование работы привода СМВ-110 и АПВ. Замена опорных изоляторов (7 шт.) на полимерные. Текущий ремонт 2Т. Средний ремонт ОД-110-2Т, КЗ-110 2Т, ЗОН-110 2Т, РАЗ №4 пер. Текущий ремонт РАЗ-110 2Т, ЛР ВЛ-110 кВ Холмогоры.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04
46	2 с.ш. 110 кВ	4	24.04	27.04	БВР: БВР: замена силикагеля в воздухоосушителях ТН-110-2, Замена опорных изоляторов (7 шт.) на полимерные. Текущий ремонт 2Т. Средний ремонт ОД-110-2Т, КЗ-110 2Т, ЗОН-110 2Т, РАЗ №4 пер. Текущий ремонт РАЗ-110 2Т, ЛР ВЛ-110 кВ Холмогоры.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04	4	24.04	28.04
	ПС 110 кВ Шилега															
47	МВ-110 Карпогоры	1	10.04	10.04	БВР: Проверка работы привода МВ	1 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
48	МВ-110 Труфанова Гора	1	10.04	10.04	БВР: Проверка работы привода МВ	1 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
	ПС 110 кВ №1															
49	1Т	5	03.04	07.04	ТР: Текущий ремонт 1Т, ТТ-110 1Т. Средний ремонт ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т	3 ч.	с переводом нагрузки на 2Т	5	03.04	07.04	5	03.04	07.04	5	03.04	07.04
50	2Т	5	10.04	14.04	ТР: Текущий ремонт 2Т, ТТ-110 2Т. Средний ремонт ОД-110 2Т, КЗ-110 2Т	3 ч.	с переводом нагрузки на 1Т	5	10.04	14.04	5	10.04	14.04	5	10.04	14.04
51	3Т	5	17.04	21.04	БВР: Средний ремонт ОД-110 3Т, КЗ-110 3Т	3 ч.	С переводом нагрузки на 4Т	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04
52	4Т	5	24.04	28.04	БВР: Средний ремонт ОД-110 4Т, КЗ-110 4Т. В/в испытания 4Т, РВС-110-4Т, РВС-35+15 4Т, ШМ-10-4Т	3 ч.	С переводом нагрузки на 3Т	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04
	ПС 110 кВ №14															
53	1Т АТ (Т)	5	17.04	21.04	ТР: Текущий ремонт 1Т. Средний ремонт ОД-110 1Т, КЗ-110 1Т	3 ч.		5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04
54	2Т АТ (Т)	5	24.04	28.04	ТР: Текущий ремонт 2Т. Средний ремонт ОД-110-2Т, КЗ-110 2Т, ОД-110 пер.	3 ч.		5	24.04	28.04	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04
	ПС 110 кВ №7															
55	МВ ВЛ-110 Двина-1	12	03.04	14.04	БВР: Проф. восстановление КСЗ, АУВ МВ-110 Двина-1.	2 ч.	с переводом на ОВ	12	03.04	14.04	12	03.04	14.04	12	03.04	14.04
56	МВ ВЛ-110 Двина-2	12	17.04	28.04	БВР: Проф. восстановление КСЗ, АУВ МВ-110 Двина-2.	2 ч.	с переводом на ОВ	12	17.04	28.04	12	17.04	28.04	12	17.04	28.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	Вельские сети															
	ПС 110 кВ Двинской Березник															
57	В-110-Р	1	03.04	03.04	БВР: Опробование работы, ТО ЭВ.	1 ч.		1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04
58	МВ ВЛ-110 Рочегда	1	03.04	03.04	ТР: Текущий ремонт МВ ВЛ-110 Рочегда. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 "Рочегда" (О).	2 ч.	с переводом на ОВ	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04	1	03.04	03.04
59	МВ ВЛ-110 Важская	1	04.04	04.04	БВР: Опробование работы, ТО МВ. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 "Важская" (О).	1 ч.	с переводом на ОВ	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04	1	04.04	04.04
60	МВ ВЛ-110 Родионовская	1	06.04	06.04	БВР: Опробование работы, ТО МВ. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 "Родионовская" (О).	1 ч.	с переводом на ОВ	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04
61	ТН-110-1СШ	1	07.04	07.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	1 ч.		1	07.04	07.04	1	07.04	07.04	1	07.04	07.04
62	ОСШ-110 кВ	1	12.04	12.04	БВР: Перезарядка в/о ТН -110 ОСШ.	1 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	1	12.04	12.04	1	05.04	05.04	1	12.04	12.04
63	ОСМВ-110	1	12.04	12.04	БВР: Опробование работы, ТО МВ. Опробование АПВ ОСМВ-110 (О).	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ.	1	12.04	12.04	1	05.04	05.04	1	12.04	12.04
	ПС 110 кВ Кокшеньга															
64	1СШ-110 кВ	3	17.04	19.04	КР: Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 1Т. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	4 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	17.04	19.04	3	17.04	19.04	3	17.04	19.04
65	СМВ-110	5	17.04	21.04	КР: Капремонт ОД, КЗ-110 1Т, ОД, КЗ-110 2Т. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ СМВ-110. ТО, О СМВ-110. Опробование АПВ СМВ-110 (О).	4 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04
66	2СШ-110 кВ	3	19.04	21.04	КР: Капремонт ОД, КЗ-110 2Т. Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	4 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	19.04	21.04	3	19.04	21.04	3	19.04	21.04
	ПС 110 кВ Ровдино															
67	1СШ-110 кВ	1	05.04	05.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04
68	СВ-110	1	05.04	05.04	БВР: Опробование работы СВ-110, перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТТ СВ-110. Опробование АПВ СВ-110 (О).	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04
	ПС 110 кВ Родионовская															
69	СМВ-110	5	10.04	14.04	БВР: Проверка РЗ ВЛ-110 "Дв.Березник" (В).	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	10.04	14.04	5	10.04	14.04	5	10.04	14.04
70	2СШ-110 кВ	**1**	**11.04**	**11.04**	БВР: Проверка вторичных цепей ТН-110-2СШ (К).	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	**1**	**11.04**	**11.04**	1	05.04	05.04	1	05.04	05.04
71	1Т	5	17.04	21.04	ИСП: Профиспытания 1Т, ТТ-110 1Т, ОПН-110.	2 ч.	перевод нагрузки на 2Т.	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04
72	1Т	5	24.04	28.04	ТР: Текущий ремонт 1Т, МВ-110 1Т. Перезарядкав/о ТТ-110 1Т.ТД ячеек КРУН-10, ЗОН-110 1Т. Капремонт МВ-10 1Т.	2 ч.	перевод нагрузки на 2Т.	5	24.04	28.04						
73	СМВ-110	**6**	**24.04**	**29.04**	ТР: Проверка РЗ ВЛ-110 "Емецк", АУВ СМВ-110 (В). Проверка вторичных цепей ТН-110 1СШ. Текущийй ремонт РАЗ-110 1Т, РАЗ №1 СМВ-110, СМВ-110. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТТ №! СМВ-110	2 ч.	с включением ремонтной перемычки 24-28.04.2023 с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Емецк -Родионовская.	**6**	**24.04**	**29.04**	5	24.04	28.04	6	24.04	28.04
74	1СШ-110 кВ	**6**	**24.04**	**29.04**	ТР: Текущий ремонт РАЗ-110 1Т, РАЗ №1 СМВ-110. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ. Проверка вторичных цепей ТН-110 1СШ (К) 25.04.2023.	2 ч.	С включением ремонтной перемычки 24-28.04.2023.	**6**	**24.04**	**29.04**				6	24.04	28.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ПС 110 кВ Рочегда															
75	ОМВ-110	1	10.04	10.04	БВР: Для замены МВ ВЛ-110 Конецгорье при опробовании МВ ВЛ-110 Конецгорье.	1 ч.	Без отключения	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
76	1Т	1	10.04	10.04	БВР: Опробование, ТО МВ-110 1Т, перезарядка в/о ТТ-110 1Т.	1 ч.	перевод нагрузки на 2Т	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
77	МВ ВЛ-110 Конецгорье	1	10.04	10.04	БВР: Опробование, ТО МВ ВЛ-110 Конецгорье, перезарядка в/о ТТ ВЛ-110 Конецгорье. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 "Конецгорье" (О).	1 ч.	с переводом на ОВ	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
78	2Т	1	11.04	11.04	БВР: Опробование, ТО МВ-110 2Т, перезарядка в/о ТТ-110 2Т.	1 ч.	перевод нагрузки на 1Т.	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04
79	ОСШ-110 кВ	1	11.04	11.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 ОСШ.	1 ч.		1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04
80	ОМВ-110	1	11.04	11.04	БВР: Опробование, ТО ОМВ-110, перезарядка в/о ТТ ОМВ-110.	1 ч.		1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04
81	ОМВ-110	1	12.04	12.04	БВР: Для замены МВ ВЛ-110 Игнатьевская при опробовании МВ ВЛ-110 Игнатьевская.	1 ч.	Без отключения	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04
82	МВ ВЛ-110 Игнатьевская	1	12.04	12.04	БВР: Опробование, ТО МВ ВЛ-110 Игнатьевская, перезарядка в/о ТТ ВЛ-110 Игнатьевская. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 "Игнатьевская" (О).	2 ч.	с переводом на ОВ	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04	1	12.04	12.04
83	МВ ВЛ-110 Терентьевская	1	13.04	13.04	БВР: Опробование, ТО МВ ВЛ-110 Терентьевская, перезарядка в/о ТТ ВЛ-110 Терентьевская. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 "Терентьевская" (О).	1 ч.	с переводом на ОВ	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
84	ТН-110-1	1	13.04	13.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	1 ч.		1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
85	ТН-110-2	1	14.04	14.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	1 ч.		1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04
86	МВ ВЛ-110 Дв.Березник	1	14.04	14.04	БВР: Опробование, ТО МВ ВЛ-110 Дв.Березник перезарядка в/о ТТ ВЛ-110 Дв.Березник. Опробование АПВ МВ ВЛ-110 "Дв.Березник" (О).	1 ч.	с переводом на ОВ	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04	1	14.04	14.04
87	ШСВ-110	1	17.04	17.04	БВР: Опробование, ТО ШСВ-110, перезарядка в/о ТТ ШСВ-110.	1 ч.	С включением ШР на ОМВ-110 ПС 110 кВ Рочегда (без размыкания транзита 110 кВ).	1	17.04	17.04	1	12.04	12.04	1	17.04	17.04
	ПС 110 кВ Терентьевская															
88	1СШ-110 кВ	5	17.04	21.04	КР: Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 1Т. Текущий ремонт 1Т, ОПН-10-110 1Т. Капитальный ремонт ячеек КРУН-10 1СШ-10. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	4 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04
89	СМВ-110	5	17.04	21.04	КР: Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 1Т. Текущий ремонт 1Т, ОПН-10-110 1Т. Капитальный ремонт ячеек КРУН-10 1СШ-10. ТО, О СМВ-110. Перезарядка в/о ТН-110 1СШ. Опробование АПВ СМВ-110 (О).	4 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04	5	17.04	21.04
90	СМВ-110	5	24.04	28.04	КР: Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 2Т. Текущий ремонт 2Т, ОПН-10-110 2Т. Капитальный ремонт ячеек КРУН-10 2СШ-10. Перезарядка в/о ТН-110 2СШ, ТТ СМВ-110.	4 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04
91	2СШ-110 кВ	5	24.04	28.04	КР: Капитальный ремонт ОД, КЗ-110 2Т. Текущий ремонт 2Т, ОПН-10-110 2Т. Капитальный ремонт ячеек КРУН-10 2СШ-10. Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04	5	24.04	28.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
	ПС 110 кВ Усть-Паденьга															
92	СМВ-110	2	10.04	11.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ №1 СМВ-110. Опробование АПВ СМВ-110 (О).	2 ч.	С разрывом транзита 110 кВ Двинской Березник – Шангалы.	2	10.04	11.04	2	06.04	07.04	2	10.04	11.04
93	1СШ-110 кВ	1	10.04	10.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ №1 СМВ-110. Опробование АПВ СМВ-110 (О).	2 ч.	Односторонее отключение ВЛ 110 кВ Усть-Паденьга – Шенкурск.	1	10.04	10.04	1	06.04	06.04	1	10.04	10.04
94	2СШ-110 кВ	1	11.04	11.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	2 ч.	Односторонее отключение ВЛ 110 кВ Ровдино – Усть-Паденьга.	1	11.04	11.04	1	07.04	07.04	1	11.04	11.04
	ПС 110 кВ Шенкурск															
95	СМВ-110	2	10.04	11.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТО СМВ-110. Опробование АПВ СМВ-110 (О).	2 ч.	С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Борок.	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04
96	1СШ-110 кВ	1	10.04	10.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 1СШ.	2 ч.	С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Борок.	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04	1	10.04	10.04
97	2СШ-110 кВ	1	11.04	11.04	БВР: Перезарядка в/о ТН-110 2СШ.	2 ч.	С включением СМВ-110 на ПС 110 кВ Борок.	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04	1	11.04	11.04
	Котласскиее сети															
	ПС 110 кВ Луза															
98	МВ ВЛ-110 СУСОЛОВКА	**2**	**27.04**	**28.04**	ЗРР: Перенос точки деления транзита 110 кВ Заовражье – Луза на ЛР-110 кВ Савватия ПС 110 кВ Сусоловка в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Савватия – Сусоловка.	2 ч.	Нагрузка ПС 110 кВ Сусоловка (до 0,5 МВт) переведена на электроснабжение от ЭС Кировской области. Без отключения	1	**28.04**	**28.04**	1	28.04	28.04	2	28.04	28.04
	ПС 110 кВ В.Тойма															
99	1Т	3	03.04	05.04	ТР: Текущий ремонт ЗОН-110-1Т; техническое обслуживание 1Т, ОПН-1Т, ТСН-1; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-35-1Т, МВ-10-1Т. Отбор проб масла с бака 1Т, РПН-1Т.	2 ч.	В работе 2Т.	3	03.04	05.04	3	03.04	05.04	3	03.04	05.04
100	1 СШ 110 кВ	3	03.04	05.04	БВР: Опробование работы ОД.КЗ-110-1Т.	2 ч.	В работе 2Т.	3	03.04	05.04	3	03.04	05.04	3	03.04	05.04
101	2Т	3	10.04	12.04	ТР: Текущий ремонт ЗОН-110-2Т; техническое обслуживание 2Т, ОПН-2Т, ТСН-2; опробование работы ОД.КЗ-110-2Т, МВ-35-2Т, МВ-10-2Т. Отбор проб масла с бака 2Т, РПН-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	3	10.04	12.04	3	10.04	12.04	3	10.04	12.04
102	2 СШ 110 кВ	3	10.04	12.04	БВР: Опробование работы ОД.КЗ-110-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	3	10.04	12.04	3	10.04	12.04	3	10.04	12.04
	ПС 110 кВ Лена															
103	2СШ-110 кВ	**2**	**11.04**	**12.04**	СР: Средний ремонт РАЗ № 2 СМВ-110; техническое обслуживание ТН-110-2.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	**2**	**11.04**	**12.04**	2	05.04	06.04	2	05.04	06.04
104	СМВ-110	**2**	**11.04**	**12.04**	СР: Средний ремонт РАЗ № 2 СМВ-110; техническое обслуживание ТН-110-2, СМВ-110; опробование работы АПВ СМВ-110. Отбор проб масла с в/вводов СМВ-110.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	**2**	**11.04**	**12.04**	2	05.04	06.04	2	05.04	06.04
105	СМВ-110	2	13.04	14.04	БВР: Средний ремонт ЛР ВЛ-110 Урдома, РАЗ № 2 перемычки.	3 ч.	В ремонте ВЛ 110 кВ Лена - Урдома.	2	13.04	14.04	2	03.04	04.04	2	13.04	14.04
106	2СШ-110 кВ	2	13.04	14.04	СР: Средний ремонт ЛР ВЛ-110 Урдома, РАЗ № 2 перемычки.	3 ч.	В ремонте ВЛ 110 кВ Лена - Урдома.	2	13.04	14.04	2	03.04	04.04	2	13.04	14.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
107	СМВ-110	**3**	**17.04**	**19.04**	СР: Средний ремонт РАЗ № 1 СМВ-110, РАЗ-110-1Т; техническое обслуживание ТН-110-1.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	**3**	**17.04**	**19.04**	3	12.04	14.04	3	02.04	04.04
108	1Т	3	17.04	19.04	СР: Техническое обслуживание 1Т, ОПН-1Т, ТСН-1; средний ремонт РАЗ-110-1Т; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-10-1Т. Отбор проб масла с бака 1Т.	3 ч.	С переводом питания 1СШ-10 кВ по линии кольцевания от ПС-361 Яренск.	3	17.04	19.04	3	12.04	14.04	3	12.04	14.04
109	1СШ-110 кВ	3	17.04	19.04	СР: Средний ремонт РАЗ № 1 СМВ-110, РАЗ-110-1Т; техническое обслуживание ТН-110-1.	3 ч.	с включением ремонтной перемычки	3	17.04	19.04	3	12.04	14.04	3	02.04	04.04
110	СМВ-110	**3**	**19.04**	**21.04**	БВР: Средний ремонт ЛР ВЛ-110 Яренск, РАЗ № 1 перемычки 110.	3 ч.	В ремонте ВЛ 110 кВ Яренск - Лена.	**3**	**19.04**	**21.04**	2	10.04	11.04	3	20.04	21.04
111	1СШ-110 кВ	**3**	**19.04**	**21.04**	СР: Средний ремонт ЛР ВЛ-110 Яренск, РАЗ № 1 перемычки 110.	3 ч.	В ремонте ВЛ 110 кВ Яренск - Лена.	**3**	**19.04**	**21.04**	2	10.04	11.04	3	10.04	11.04
	ПС 110 кВ Савватия															
112	1Т	4	17.04	20.04	ТР: Техническое обслуживание 1Т, ТТ-110-1Т, ОПН-1Т; опробование работы ОД.КЗ-110-1Т, МВ-10-1Т. Отбор проб масла с бака 1Т, РПН-1Т.	2 ч.	В работе 2Т.	4	17.04	20.04	4	17.04	20.04	4	17.04	20.04
113	2Т	4	24.04	27.04	ТР: Техническое обслуживание 2Т, ОПН-2Т; опробование работы ОД.КЗ-110-2Т, МВ-10-2Т. Отбор проб масла с бака 2Т, РПН-2Т.	2 ч.	В работе 1Т.	4	24.04	27.04	4	24.04	27.04	4	24.04	27.04
	ПС 110 кВ Сольвычегодск															
114	МВ ВЛ-110 Лименда	4	10.04	13.04	ТР: Техническое обслуживание МВ ВЛ-110 Лименда, ТТ МВ ВЛ-110 Лименда; опробование работы АПВ МВ ВЛ-110 Лименда. Проф. контроль автоматики МВ ВЛ-110 Лименда, резервных защит ВЛ-110 Лименда. Отбор проб масла с ТТ МВ ВЛ-110 Лименда.	2 ч.	с переводом на ОВ	4	10.04	13.04	4	10.04	13.04	4	10.04	13.04
	ПС 110 кВ Шипицыно															
115	СМВ-110	1	06.04	06.04	БВР: Комплексное опробование защит 1Т на отключение СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04	1	06.04	06.04
116	СМВ-110	1	13.04	13.04	БВР: Комплексное опробование защит 2Т на отключение СМВ-110.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04	1	13.04	13.04
	Плесецкие сети															
	ПС 110 кВ Подрезовская															
117	2СШ-110 кВ	2	10.04	11.04	СР: СР ОД и КЗ-110-2Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04	2	10.04	11.04
118	1СШ-110 кВ	2	12.04	13.04	СР: СР ОД и КЗ-110-1Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	12.04	13.04	2	12.04	13.04	2	12.04	13.04
	ПС 110 кВ СПТФ															
119	1СШ-110 кВ	2	18.04	19.04	СР: СР ОД и КЗ-110-1Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04	2	18.04	19.04
120	2СШ-110 кВ	2	20.04	21.04	СР: СР ОД и КЗ-110-2Т.	2 ч.	с включением ремонтной перемычки	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04	2	20.04	21.04
	ПС 110 кВ №2А эн.р-н Мирный															
121	ТН-110-1	2	24.04	25.04	ТР: ТР ТН-110-1 ф.А, В, С	2 ч.	С переводом ЦН	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04	2	24.04	25.04
122	ТН-110-2	2	26.04	27.04	ТР: ТР ТН-110-2 ф. А, В, С.	2 ч.	С переводом ЦН	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04	2	26.04	27.04

№	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Вид ремонта: содержание работ	А/Г	Примечания (условия производства работ, причины отказа или переноса сроков ремонта)	Заявленный в месячный график срок			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол- во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению-начальник ЦУС

В.Г.Подганин