Утверждаю:
Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник центра
Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
_____ А.В. Гуденов
" 27 " марта 2023 г.

ПЛАН - ГРАФИК отключений ЛЭП и оборудования ПС Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" на апрель 2023 года

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Великоустюгские ЭС											
ПС 110 кВ Калинино	ТН-1СШ 110 кВ	1	10.04.2023	10.04.2023		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 110 кВ 1 СШ на ПС 110 кВ Калинино.	1	10.04.2023	10.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	ТН-2СШ 110 кВ	1	03.04.2023	03.04.2023		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН 110 кВ 2 СШ на ПС 110 кВ Калинино.	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ КИЧ-ГОРОДОК	5	03.04.2023	07.04.2023	Без разрыва транзита 110 кВ, с переводом ВЛ 110 кВ Кич. Городок-Калинино на ПС 110 кВ Калинино на ШСОЭВ 110 кВ.	4:00	Профилактический контроль устройств РЗА: Комплект РЗА №1 ВЛ 110 кВ Кич. Городок-Калинино (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03), Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Кич. Городок-Калинино (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) на ЭВ 110 кВ Кич. Городок ПС 110 кВ Калинино.	5	03.04.2023	07.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	Комплект РЗА №1 ВЛ 110 кВ Кич.Городок – Калинино (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03)	5	03.04.2023	07.04.2023	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Кич.Городок с переводом на ШСОЭВ 110 кВ в сроки 03-07.04.2023 г. в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2023 г.	4:00	Профилактический контроль Комплекта РЗА №1 ВЛ 110 кВ Кич.Городок – Калинино (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) на ПС 110 кВ Калинино.	5	03.04.2023	07.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Кич.Городок – Калинино (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03)	5	03.04.2023	07.04.2023	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Кич.Городок с переводом на ШСОЭВ 110 кВ в сроки 03-07.04.2023 г. в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2023 г.	4:00	Профилактический контроль Комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Кич.Городок – Калинино (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) на ПС 110 кВ Калинино.	5	03.04.2023	07.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	Сириус-2-ОМП (ВЛ-110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО)	5	03.04.2023	07.04.2023		4:00	Профилактический контроль Сириус-2-ОМП (ВЛ-110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО) на ПС 110 кВ Калинино.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ ЗЕЛЕНЦОВО	5	10.04.2023	14.04.2023	Без разрыва транзита 110 кВ, с переводом ВЛ 110 кВ Калинино-Зеленцово на ПС 110 кВ Калинино на ШСОЭВ 110 кВ.	4:00	Профилактический контроль устройств РЗА: Комплект РЗА №1 ВЛ 110 кВ Калинино-Зеленцово (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03), Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Калинино-Зеленцово (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) на ЭВ 110 кВ Зеленцово ПС 110 кВ Калинино.	5	10.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	Комплект РЗА №1 ВЛ 110 кВ Калинино - Зеленцово (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03)	5	10.04.2023	14.04.2023	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Зеленцово с переводом на ШСОЭВ 110 кВ в сроки 10-14.04.2023 г. в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2023 г.	4:00	Профилактический контроль Комплекта РЗА №1 ВЛ 110 кВ Калинино - Зеленцово (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) на ПС 110 кВ Калинино.	5	10.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Калинино - Зеленцово (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03)	5	10.04.2023	14.04.2023	Планируется с отключением ЭВ 110 кВ Зеленцово с переводом на ШСОЭВ 110 кВ в сроки 10-14.04.2023 г. в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2023 г.	4:00	Профилактический контроль Комплекта РЗА №2 ВЛ 110 кВ Калинино - Зеленцово (КСЗ, АПВ, УРОВ) (Сириус-3-ЛВ-03) на ПС 110 кВ Калинино.	5	10.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	Сириус-2-ОМП (ВЛ-110 кВ КАЛИНИНО-ЗЕЛЕНЦОВО)	5	10.04.2023	14.04.2023		4:00	Профилактический контроль Сириус-2-ОМП (ВЛ-110 кВ КАЛИНИНО-ЗЕЛЕНЦОВО) на ПС 110 кВ Калинино.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	РАС "Парма"	1	14.04.2023	14.04.2023		2:00	Профилактический контроль РАС "Парма" на ПС 110 кВ Калинино.	1	14.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ	Вологодское РДУ. Невозможно обеспечить поддержание уровня напряжения выше АДН в послеаварийной схеме при совмещении с ремонтами: ВЛ 220 кВ Урдома - Заовражье (01-03.04.2023 Архангельского РДУ) ВЛ 220 кВ Заопражье - Кизема (04-09.04.2023 Архангельского РДУ) ВЛ 110 кВ Мантурово - Гусево (10-14.04.2023 Костромского РДУ) ВЛ 110 кВ Калинино - Никольск (15.04.2023 годовая) ВЛ 110 кВ Никольск - Павино (16.04.2023 годовая) ВЛ 220 кВ Кизема - Шангалы (17, 20-21, 26-28.04.2023 Архангельского РДУ годовая) ВЛ 110 кВ Гусево - Ильинское (22-25.04.2023 Костромского РДУ годовая) ВЛ 110 кВ Кич.Городок - Калинино (29-30.04.2023)	3:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Дымково-Кич. Городок со стороны ПС 110 кВ Кич. Городок на время проведения работ на МВ 110 кВ Дымково.	5	17.04.2023	21.04.2023	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ-110 кВ ДЫМКОВО	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА МВ 110 кВ Дымково на ПС 110 кВ Кич. Городок.	5	17.04.2023	21.04.2023	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Дымково-Кич.Городок с отпайкой на ПС Усть Алексеево (ВЛ 110 кВ Дымково -Кич.Городок)	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	5	17.04.2023	21.04.2023	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Дымково-Кич.Городок с отпайкой на ПС Усть Алексеево (ВЛ 110 кВ Дымково -Кич.Городок)	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	5	17.04.2023	21.04.2023	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	ИМФ-3С (ВЛ-110 кВ ДЫМКОВО-КИЧ.ГОРОДОК)	0	Отказана РДУ	Отказана РДУ		3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	5	17.04.2023	21.04.2023	Отказана РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	2	29.04.2023	30.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтами ВЛ 110 кВ Дымково - Кич.Городок (01-03.04.23), ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема (04-09.04.23 АрхРДУ), ВЛ 110 кВ Мантурово - Гусево (10-14.04.23 КострРДУ), ВЛ 110 кВ Никола - Вохма (18-19.04.23 КострРДУ), ВЛ 220 кВ Кизема - Шангалы (17-18, 21, 23, 25-28.04.23 АрхРДУ) Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 29.04.2023 не менее 63,2 МВт; - 30.04.2023 не менее 50 МВт. 3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: 29.04.2023 не менее 20 МВт.	3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА МВ 110 кВ Калинино на ПС 110 кВ Кич. Городок.	5	10.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	2	29.04.2023	30.04.2023		3:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Кич. Городок-Калинино со стороны ПС 110 кВ Кич. Городок на время проведения работ на МВ 110 кВ Калинино.	5	10.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	АПВ,АУВ ВЛ 110 кВ Кич.Городок – Калинино	2	29.04.2023	30.04.2023		3:00	А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устроойств РЗА.	5	10.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Кич.Городок – Калинино	2	29.04.2023	30.04.2023		3:00	А/Г - 2 ч. Профилактическое восстановление устройств РЗА.	5	10.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кич-Городок	ИМФ-3С (ВЛ-110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО)	2	29.04.2023	30.04.2023		3:00	Профилактическое восстановление устройств РЗА.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	Т-1 35/10 кВ	1	20.04.2023	20.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1.	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Косково	Т-2 35/10 кВ	1	20.04.2023	20.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД 35 кВ Т-2, КЗ 35 кВ Т-2.	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	1СШ 35 кВ	1	20.04.2023	20.04.2023		1:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-1, КЗ 35 кВ Т-1.	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Косково	2СШ 35 кВ	1	20.04.2023	20.04.2023		1:00	Текущий ремонт ОД 35 кВ Т-2, КЗ 35 кВ Т-2.	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала	Т-2 35/10 кВ	1	28.04.2023	28.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	28.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	15.04.2023	15.04.2023	Разрыв транзита 110 кВ на время срабатывания АПВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Калинино на ПС 110 кВ Никольск к грозосезону.	1	04.04.2023	04.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	1	15.04.2023	15.04.2023	Разрыв транзита 110 кВ на время срабатывания АПВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Павино на ПС 110 кВ Никольск к грозосезону.	1	04.04.2023	04.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	15.04.2023	15.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ Никольск на время опробования АПВ на МВ 110 кВ Калинино.	1	04.04.2023	04.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	1	15.04.2023	15.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ Никольск на время опробования АПВ на МВ 110 кВ Павино.	1	04.04.2023	04.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ЭВ-110 кВ НИКОЛЬСК	1	29.04.2023	29.04.2023	Разрыв транзита 110 кВ на время срабатывания АПВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 110 кВ Никольск на ПС 110 кВ Калинино к грозосезону.	1	07.04.2023	07.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Калинино	ШСОЭВ-110 кВ	1	29.04.2023	29.04.2023	Разрыв транзита 110 кВ на время срабатывания АПВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ШСОЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ Калинино к грозосезону.	1	07.04.2023	07.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	29.04.2023	29.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ не в транзите	0:15	Одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ Калинино на время опробования АПВ ЭВ 110 кВ Никольск.	1	07.04.2023	07.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КИЧ. ГОРОДОК-КАЛИНИНО	1	29.04.2023	29.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ не в транзите	0:15	Одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ Калинино на время опробования АПВ ШСОЭВ 110 кВ.	1	07.04.2023	07.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-35 кВ Коммунальная	1	13.04.2023	13.04.2023		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Коммунальная на ПС 110 кВ Никольск к грозосезону.	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-35 кВ Демино	1	13.04.2023	13.04.2023		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Дёмино на ПС 110 кВ Никольск к грозосезону.	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-35 кВ Завражье	1	13.04.2023	13.04.2023		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Завражье на ПС 110 кВ Никольск к грозосезону.	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-35 кВ Ивантец	1	13.04.2023	13.04.2023		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ МВ 35 кВ Ивантец на ПС 110 кВ Никольск к грозосезону.	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Калинино	Т-2 110/10 кВ	3	05.04.2023	07.04.2023		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА Т-2 на ПС 110 кВ Калинино.	3	05.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Борки	Т-1 110/6 кВ	1	11.04.2023	11.04.2023		2:00	Текущий ремонт Т-1, проверка устройств РЗА Т-1.	1	11.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Борки	Т-2 110/6 кВ	1	12.04.2023	12.04.2023		2:00	Текущий ремонт Т-2, проверка устройств РЗА Т-2.	1	12.04.2023	12.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Благовещенье	Т-1 35/10 кВ	1	13.04.2023	13.04.2023		2:00	Текущий ремонт Т-1, проверка устройств РЗА Т-1.	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Благовещенье	Т-2 35/10 кВ	1	14.04.2023	14.04.2023		2:00	Текущий ремонт Т-2, проверка устройств РЗА Т-2.	1	14.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ СРЗ	Т-1 35/10 кВ	1	18.04.2023	18.04.2023		2:00	Текущий ремонт Т-1.	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ СРЗ	Т-2 35/10 кВ	1	19.04.2023	19.04.2023		2:00	Текущий ремонт Т-2.	1	19.04.2023	19.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вострое	СМВ-110 кВ	1	15.04.2023	15.04.2023	Разрыв транзита 110 кВ на время срабатывания АПВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ СМВ 110 кВ к грозосезону.	1	04.04.2023	04.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ	1	15.04.2023	15.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ НПС-Вострое со стороны ПС 110 кВ Вострое на время проверки срабатывания АПВ СМВ 110 кВ.	1	04.04.2023	04.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	ЭВ-110 кВ Тарнога	1	20.04.2023	20.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Тарнога на ПС 110 кВ НПС.	1	05.04.2023	05.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ТАРНОГА-НПС	1	20.04.2023	20.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ НПС на время опробования АПВ на ЭВ 110 кВ Тарнога.	1	05.04.2023	05.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	ЭВ-110 кВ Вострое	1	20.04.2023	20.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ЭВ 110 кВ Вострое на ПС 110 кВ НПС.	1	05.04.2023	05.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НПС-ВОСТРОЕ	1	20.04.2023	20.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Одностороннее отключение со стороны ПС 110 кВ НПС на время опробования АПВ ЭВ 110 кВ Вострое и СЭВ 110 кВ.	1	05.04.2023	05.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	СЭВ-110 кВ	1	20.04.2023	20.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ СЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ НПС.	1	05.04.2023	05.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ НПС	ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-1	1	05.04.2023	05.04.2023		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ВВ 35 кВ Нюксеница-1 на ПС 110 кВ НПС.	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ НПС	ВВ-35 кВ НПС-Нюксеница-2	1	05.04.2023	05.04.2023		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ ВВ 35 кВ Нюксеница-2 на ПС 110 кВ НПС.	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Полдарса	СМВ-110 кВ	1	16.04.2023	16.04.2023	Разрыв транзита 110 кВ на время срабатывания устройства АПВ СМВ 110 кВ. Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ СМВ 110 кВ на ПС 110 кВ Полдарса.	1	06.04.2023	06.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ ДЫМКОВО-ПОЛДАРСА	1	16.04.2023	16.04.2023	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Заовражье - Кизема 04-09.04.2023 Архангельского РДУ	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Дымково-Полдарса со стороны ПС 110 кВ Полдарса на время срабатывания АПВ СМВ 110 кВ.	1	06.04.2023	06.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Морозовица	СВВ-35 кВ	1	18.04.2023	18.04.2023		0:15	Опробование срабатывания устройства АПВ СВВ 35 кВ.	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-1 110/10 кВ	2	10.04.2023	11.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД 110 кВ Т-1 и КЗ 110 кВ Т-1, проведение испытаний Т-1.	2	10.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Зеленцово	Т-2 110/10 кВ	2	12.04.2023	13.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД 110 кВ Т-2 и КЗ 110 кВ Т-2, проведение испытаний Т-2.	2	12.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Байдарово	Т-1 35/10 кВ	1	17.04.2023	17.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1.	1	17.04.2023	17.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Байдарово	Т-2 35/10 кВ	1	18.04.2023	18.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ ПАВИНО	1	16.04.2023	16.04.2023	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 50 МВт. Вологодское РДУ. с изменением срока в соответствии с годовым графиком ремонтов. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Гусево - Ильинское (22-25.04.2023 Костромского РДУ годовая)	1:00	Текущий ремонт ТТ 110 кВ Павино, МВ 110 кВ Павино, отбор проб масла.	2	24.04.2023	25.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ НИКОЛЬСК-ПАВИНО	1	16.04.2023	16.04.2023	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 50 МВт. Вологодское РДУ. с изменением срока в соответствии с годовым графиком ремонтов. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Гусево - Ильинское (22-25.04.2023 Костромского РДУ годовая)	1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Никольск-Павино со стороны ПС 110 кВ Никольск на время проведения работ на МВ 110 кВ Павино.	2	24.04.2023	25.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Никольск	МВ-110 кВ КАЛИНИНО	1	15.04.2023	15.04.2023	1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кехта – Холмогоры (ВЛ 110 кВ Холмогоры) 27-28.04.2023, ВЛ 110 кВ Сямжа – Чушевицы 27-28.04.2023 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 22.04.2023 не менее 63,2 МВт; - 23.04.2023 не менее 60 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: 22.04.2023 не менее 20 МВт. Вологодское РДУ. с изменением срока в соответствии с годовым графиком ремонтов. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Гусево - Ильинское (22-25.04.2023 Костромского РДУ годовая)	1:00	Текущий ремонт ТТ 110 кВ Калинино, МВ 110 кВ Калинино, отбор прб масла.	2	26.04.2023	27.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	ВЛ 110 кВ КАЛИНИНО-НИКОЛЬСК	1	15.04.2023	15.04.2023	Архангельское РДУ: 1. С изменением срока в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кехта – Холмогоры (ВЛ 110 кВ Холмогоры) 27-28.04.2023, ВЛ 110 кВ Сямжа – Чушевицы 27-28.04.2023 и отсутствием возможности обеспечения непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома. 2. Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: 2.1. СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2. 2.2. Рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: - 22.04.2023 не менее 63,2 МВт; - 23.04.2023 не менее 60 МВт. 2.3. Резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: 22.04.2023 не менее 20 МВт. Вологодское РДУ. с изменением срока в соответствии с годовым графиком ремонтов. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Гусево - Ильинское (22-25.04.2023 Костромского РДУ годовая)	1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Калинино-Никольск со стороны ПС 110 кВ Никольск на время проведения работ на МВ 110 кВ Калинино.	2	26.04.2023	27.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Велико-Устюгские электрические сети	1	13.04.2023	13.04.2023	Поочередно (сначала основной, потом резервный) и кратковременно (до 30 минут) пропадание информации в ЦУС и Вологодское РДУ.	1:00	Профилактические работы на ЦППС РПБ Кич-Городецкого района Никольского РЭС.	1	13.04.2023	13.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС	СДТУ направления Велико-Устюгские электрические сети – ПС 110 кВ Кич-Городок	1	12.04.2023	12.04.2023	Полное пропадание информации на время производства работ.	1:00	Профилактические работы канала телемеханики ПС 110 кВ Кич-Городок.	1	12.04.2023	12.04.2023	Утверждена РДУ
Великоустюгские ЭС (Тотемские ЭС)											
ПС 35 кВ Евсеевская	Т-1 35/10 кВ	1	03.04.2023	03.04.2023	С запиткой СШ 10 кВ ПС 35 кВ Евсеевская по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-1.	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Евсеевская	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Газопровод	1	03.04.2023	03.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 35 кВ Евсеевская	Яч. 10 кВ № 08 ВЛ-10 Комплекс	1	03.04.2023	03.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Евсеевская	Яч. 10 кВ № 10 ВЛ-10 Озерки	1	03.04.2023	03.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Евсеевская	Яч. 10 кВ № 11 ВЛ-10 Долговицы	1	03.04.2023	03.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Айга	Т-1 35/10 кВ	1	04.04.2023	04.04.2023	С запиткой СШ 10 кВ ПС 35 кВ Айга по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-1.	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Айга	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 к/з Красный луч	1	04.04.2023	04.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Айга	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 Окуловская комплекс	1	04.04.2023	04.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Айга	Яч. 10 кВ № 03 ВЛ-10 к/з Сулонга	1	04.04.2023	04.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Айга	Яч. 10 кВ № 05 ВЛ-10 к/з Родина	1	04.04.2023	04.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Айга	Яч. 10 кВ № 08 ВЛ-10 Озерки, (ТСН-2)	1	04.04.2023	04.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-1 110/10 кВ	1	05.04.2023	05.04.2023		2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1.	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Яч. 10 кВ № 07 ВЛ-10 Заветы Ильича	1	05.04.2023	05.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Яч. 10 кВ № 08 ВЛ-10 Дружба	1	05.04.2023	05.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Яч. 10 кВ № 09 ВЛ-10 Першинская	1	05.04.2023	05.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Яч. 10 кВ № 13 ВЛ-10 Баранская	1	05.04.2023	05.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Власьевская	Т-2 110/10 кВ	1	06.04.2023	06.04.2023		2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2 и КЗ-110 Т-2.	1	06.04.2023	06.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Т-1 110/10 кВ	1	07.04.2023	07.04.2023	С запиткой СШ 10 кВ ПС 110 кВ В. Спасский Погост по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Опробование защит, текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1.	1	07.04.2023	07.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Яч. 10 кВ № 01 ВЛ-10 Рассвет	1	07.04.2023	07.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	07.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Яч. 10 кВ № 02 ВЛ-10 Ленинский путь	1	07.04.2023	07.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	07.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Яч. 10 кВ № 07 ВЛ-10 Шабаниха-комплекс	1	07.04.2023	07.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	07.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ В.Сп.Погост	Яч. 10 кВ № 08 ВЛ-10 Заря	1	07.04.2023	07.04.2023		0:10	Опробование АПВ и сигнализации.	1	07.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Никольская	Т-1 35/10 кВ	1	04.04.2023	04.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1 и ТСН-1.	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Т-1 110/35/10 кВ	5	17.04.2023	21.04.2023		2:00	Текущий ремонт Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, МВ-35 кВ Т-1, ТР-35 Т-1.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	1 СШ-35 кВ	5	17.04.2023	21.04.2023	С запиткой ПС 35 кВ Мосеево и ПС 35 кВ Данилов Починок по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Текущий ремонт ШР-1-35 Мосеево, СР-1-35 СВ-35, ШР-1-35 Т-1, профилактическое восстановление устройств РЗА ТН-1-35.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	СВ-35	5	17.04.2023	21.04.2023		2:00	Текущий ремонт СВ-35 кВ, СР-1-35 СВ-35.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	ТН-1СШ 35 кВ	5	17.04.2023	21.04.2023		2:00	Профилактическое восстановление ТН-1-35.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	2 СШ-35 кВ	5	17.04.2023	21.04.2023	С запиткой ПС 35 кВ Мосеево и ПС 35 кВ Данилов Починок по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Текущий ремонт ЛР-2-35 Мосеево, профилактическое восстановление устройств РЗА ТН-2-35.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	ТН-2СШ 35 кВ	5	17.04.2023	21.04.2023		2:00	Профилактическое восстановление ТН-2-35.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Мосеево	5	17.04.2023	21.04.2023	С запиткой ПС 35 кВ Мосеево и ПС 35 кВ Данилов Починок по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Текущий ремонт ЛР-1-35 Мосеево, ЛР-2-35 Мосеево на ПС 110 кВ Тотьма-1.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Ляменьга	Т-1 110/10 кВ	1	05.04.2023	05.04.2023	С запиткой ПС 110 кВ Ляменьга по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Опробование ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1.	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Царева	Т-1 110/10 кВ	1	06.04.2023	06.04.2023	С запиткой ПС 110 кВ Царева по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Опробование ОД-110 Т-1 и КЗ-110 Т-1.	1	06.04.2023	06.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	Т-1 110/10 кВ	5	24.04.2023	28.04.2023		2:00	Капитальный ремонт МВ-110 кВ Т-1, высоковольтные испытания и отбор проб масла ТТ-110 Т-1.	5	24.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-2	МВ-110 кВ Т-1	5	24.04.2023	28.04.2023		2:00	Капитальный ремонт МВ-110 кВ Т-1, высоковольтные испытания и отбор проб масла ТТ-110 Т-1.	5	24.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Погорелово	ОВ-110 кВ	1	18.04.2023	18.04.2023		2:00	Поверка ТТ-110 ОВ-110.	1	18.04.2023	18.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Бабушкино	Т-1 110/35/10 кВ	4	03.04.2023	06.04.2023		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА Т-1, ТСН-1.	4	03.04.2023	06.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 04 ТСН-1	4	03.04.2023	06.04.2023		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА Т-1, ТСН-1.	4	03.04.2023	06.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	ТН-1СШ 35 кВ	1	07.04.2023	07.04.2023		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН-1-35.	1	07.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Т-2 110/35/10 кВ	4	10.04.2023	13.04.2023		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА Т-2, ТСН-2.	4	10.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 12 ТСН-2	4	10.04.2023	13.04.2023		2:00	Профилактический контроль устройств РЗА Т-2, ТСН-2.	4	10.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	ТН-2СШ 35 кВ	1	14.04.2023	14.04.2023		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН-2-35.	1	14.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	Яч. 10 кВ № 09 СВ-10	1	17.04.2023	17.04.2023		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА СВ-10.	1	17.04.2023	17.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	СВ-35	1	17.04.2023	17.04.2023		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА СВ-35 кВ.	1	17.04.2023	17.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	ТН-1-110 кВ	1	19.04.2023	19.04.2023		1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ТН-1-110.	1	19.04.2023	19.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	ВВ-35 Аниково	1	18.04.2023	18.04.2023	С запиткой ПС 35 кВ Аниково по связкам ВЛ 10 кВ.	1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ВВ-35 кВ Аниково.	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Бабушкино	ВВ-35 Тиманово	1	18.04.2023	18.04.2023	С запиткой ПС 35 кВ Тиманово по связкам ВЛ 10 кВ.	1:00	Профилактический контроль устройств РЗА ВВ-35 кВ Тиманово.	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ПОГОРЕЛОВО-ТОТЬМА-1	28	01.04.2023	28.04.2023	Ежедневный вывод АПВ.	0:10	Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 41-85.	28	01.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ 110 кВ ТОТЬМА-2-ВЛАСЬЕВСКАЯ	28	01.04.2023	28.04.2023	Ежедневный вывод АПВ.	0:10	Расчистка просеки механизированным способом в пролётах опор № 80-167.	28	01.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Аниково	5	03.04.2023	07.04.2023	С запиткой ПС 35 кВ Аниково по связкам ВЛ 10 кВ.	2:00	Уборка порубочных остатков и штабилирование заготовленной древесины подрядной организацией в пролётах опор № 1-165.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Карица	5	10.04.2023	14.04.2023	С запиткой ПС 35 кВ Карица по связкам ВЛ 10 кВ и погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	2:00	Уборка порубочных остатков и штабилирование заготовленной древесины подрядной организацией в пролётах опор № 1-173.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	ВЛ-35 кВ Ида	5	10.04.2023	14.04.2023	С погашением ПС 35 кВ Ида (РИСЭ на часть потребителей).	2:00	Уборка порубочных остатков и штабилирование заготовленной древесины подрядной организацией в пролётах опор № 1-116.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Т-2 110/35/10 кВ	5	10.04.2023	14.04.2023		2:00	Проверка устройств РЗА Т-2.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	ТН-2-110	5	10.04.2023	14.04.2023		2:00	Проверка устройств РЗА ТН-2-110.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Яч. 10 кВ № 16 ТН-2-10	5	10.04.2023	14.04.2023		2:00	Проверка устройств РЗА ТН-2-10.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Т-1 110/35/10 кВ	5	17.04.2023	21.04.2023		2:00	Проверка устройств РЗА Т-1.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	ТН-1-110	5	17.04.2023	21.04.2023		2:00	Проверка устройств РЗА ТН-1-110.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Тотьма-1	Яч. 10 кВ № 07 ТН-1-10	5	17.04.2023	21.04.2023		2:00	Проверка устройств РЗА ТН-1-10.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	04.04.2023	05.04.2023	Кратковременное пропадание каналов связи, записи переговоров диспетчера.	2:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании АТС Definity, системы записи переговоров ЭХО+, системы аудиоконференции Ассамблеа.	2	04.04.2023	05.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	06.04.2023	06.04.2023	Возможное пропадание каналов связи и телемеханики.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании FlexGain A155, Eaton коплекса связи ВОЛС ПС 110 кВ Тарнога и Тарногского РЭС.	1	06.04.2023	06.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	11.04.2023	11.04.2023	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов (поочерёдно на основном и резервном) ТМ и АРМ Диспетчера уОДП Тотемского РЭС (Бабушкинский район).	1	11.04.2023	11.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	18.04.2023	18.04.2023	Кратковременное пропадание каналов телемеханики при переходе с основного сервера на резервный.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании серверов (поочерёдно на основном и резервном) ТМ и АРМ Диспетчера уОДС ПО "ВУЭС".	1	18.04.2023	18.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	2	25.04.2023	26.04.2023	Кратковременное пропадание каналов связи и телемеханики.	2:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании РРС «АЗИД-5А» Бабушкинского участка Тотемского РЭС и уОДС ПО "ВУЭС".	2	25.04.2023	26.04.2023	Утверждена РДУ
ВУЭС (ТЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Тотемские электрические сети	1	27.04.2023	27.04.2023	Возможно кратковременное пропадание 2 каналов РДУ, 3 каналов АТС Вологодского филиала. Не будет работать аудио-селектор с Вологодским филиалом.	1:00	Комплекс профилактических и технических работ на оборудовании Мультиплексор «Морион» OGM 30 E.	1	27.04.2023	27.04.2023	Утверждена РДУ
Череповецкие ЭС											
ПС-110 кВ Суда	МВ-110 КАДУЙ-1	12	03.04.2023	14.04.2023	С переводом на ОВ. С готовностью к включению на ночь. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	3:00	Средний ремонт МВ-110 Кадуй-1. Высоковольтные испытания МВ-110 Кадуй-1	12	03.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Суда	СМВ-110	12	17.04.2023	28.04.2023	С готовностью к включению на ночь. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	3:00	Средний ремонт СМВ-110. Высоковольтные испытания СМВ-110	12	17.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Покровское	СМВ-110	2	10.04.2023	11.04.2023	С готовностью к включению на ночь. Без разрыва транзита. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Отдельной заявкой выводится из работы Т-1 (по ТБП-1(2)) на ПС 110 кВ Покровское	1:00	Для вывода в ремонт Т-1 на ПС 110/10 Покровское Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1, ВВ-10 Т-1, ТТ-10 Т-1. Опробование защит Т-1	2	10.04.2023	11.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 1	1	05.04.2023	05.04.2023	выводится из работы ВЛ-110 Петринево-1 с 1СШ-110 на ПС 110 кВ Загородная	1:00	На ПС 110 кВ Загородная: текущий ремонт ЛР-110 Петринево-1	1	05.04.2023	05.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС	ВЛ 110 кВ ПЕТРИНЕВО 2	1	12.04.2023	12.04.2023	выводится из работы ВЛ-110 Петринево-2 со 2СШ-110 на ПС 110 кВ Загородная	1:00	На ПС 110 кВ Загородная: текущий ремонт ЛР-110 Петринево-2, ЗВС-110 Петринево-2	1	12.04.2023	12.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Загородная	Т-2 110/10 кВ	1	10.04.2023	10.04.2023	Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт: ОПН-10 Т-2, РВС-50 Т-2, ОПН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ТТ-110 Т-2.	1	10.04.2023	10.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Загородная	Т-2 110/10 кВ	1	11.04.2023	11.04.2023	выводится из работы Т-2 со 2СШ-110	1:00	Текущий ремонт ТР-110 Т-2.	1	11.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Загородная	Т-1 110/10 кВ	1	03.04.2023	03.04.2023	Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ.	1:00	Текущий ремонт: ОПН-10 Т-1, РВС-50 Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ТТ-110 Т-1.	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Загородная	Т-1 110/10 кВ	1	04.04.2023	04.04.2023	выводится из работы Т-1 с 1СШ-110	1:00	Текущий ремонт ТР-110 Т-1.	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна	Т-1 110/35/6 кВ	2	17.04.2023	18.04.2023	С готовностью к включению на ночь. выводится из работы Т-1, 1СШ-6кВ с присоединениями	1:00	Средний ремонт 1СШ-6кВ	2	17.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна	Т-1 110/35/6 кВ	2	20.04.2023	21.04.2023	С готовностью к включению на ночь. выводится из работы Т-1, 3СШ-6кВ с присоединениями	1:00	Средний ремонт 3СШ-6кВ	2	20.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	Т-2 110/35/10 кВ	1	12.04.2023	12.04.2023	Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Текущий ремонт Т-2	1	12.04.2023	12.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Коротово	Т-1 110/35/10 кВ	1	11.04.2023	11.04.2023	Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Текущий ремонт Т-1	1	11.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Петринёво	Т-1 110/35/10 кВ	1	05.04.2023	05.04.2023	Обеспечить готовность кольцевых связей 10-35 кВ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Текущий ремонт Т-1	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Петринёво	Т-2 110/35/10 кВ	1	06.04.2023	06.04.2023	Обеспечить готовность кольцевых связей 10-35 кВ. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Текущий ремонт Т-2	1	06.04.2023	06.04.2023	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Покровское	Т-1 110/10 кВ	2	10.04.2023	11.04.2023	С готовностью к включению на ночь. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы отдельной заявкой СМВ-110 ПС 110 кВ Покровское	1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1, ВВ-10 Т-1, ТТ-10 Т-1. Опробование защит Т-1	2	10.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Заягорба	Т-2 110/10 кВ	1	11.04.2023	11.04.2023		1:00	Поверка ТТ-110 Т-2.	1	11.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Заягорба	Т-1 110/10 кВ	1	10.04.2023	10.04.2023		1:00	Поверка ТТ-110 Т-1.	1	10.04.2023	10.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Заягорба	ТН-2СШ 110 кВ	1	13.04.2023	13.04.2023		1:00	Поверка ТН 2СШ-110	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Заягорба	ТН-1СШ 110 кВ	1	12.04.2023	12.04.2023		1:00	Поверка ТН 1СШ-110	1	12.04.2023	12.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Избоищи	Т-1 110/35/10 кВ	1	12.04.2023	12.04.2023	Обеспечить готовность кольцевых связей . Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы ВЛ 110 кВ Чагода-Покровское	1:00	Текущий ремонт ОД, КЗ-110 Т-1, ТР-110 Т-1. Опробование защит Т-1	1	12.04.2023	12.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Загородная	1СШ-110 кВ	1	06.04.2023	06.04.2023	выводится из работы 1СШ-110 с мостиком 110кВ	1:00	Текущий ремонт 1РМ-110.	1	06.04.2023	06.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Загородная	2СШ-110 кВ	1	13.04.2023	13.04.2023	Выводится из работы 2СШ-110 с мостиком 110кВ	1:00	Текущий ремонт 2РМ-110.	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Заполье	Т-2 110/10 кВ	1	24.04.2023	24.04.2023	С включением ДКР-Б3. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	4:00	Капитальный ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 -2; Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, В/в испытания Т-2 (АГ-2 часа)	1	24.04.2023	24.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Заполье	Т-2 110/10 кВ	1	25.04.2023	25.04.2023	выводится из работы 2СШ-10кВ с Т-2 и отходящими присоединениями. С включением ДКР-Б3. Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой. Присутствие оперативного персонала на ПС. Ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	4:00	Текущий ремонт токопровода и ТТ-10.	1	25.04.2023	25.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-1 110/10 кВ	1	11.04.2023	11.04.2023	Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-1 с приводом, КЗ-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1	1	11.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Желябово	Т-2 110/10 кВ	1	12.04.2023	12.04.2023	Обеспечить готовность кольцевых связей 10 кВ. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ.	1:00	Текущий ремонт ОД-110 Т-2 с приводом, КЗ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2	1	12.04.2023	12.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Аксеново	Т-2 35/10 кВ	1	17.04.2023	17.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	17.04.2023	17.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Батран	Т-2 110/35/10 кВ	2	03.04.2023	04.04.2023	С готовностью к включению на ночь. С выводом АПВ ВЛ-110 кВ Батран-1 и снятием напряжения с ВЛ-110кВ Батран-1 (кратковременно - на время разборки схемы Т-2); Работы выполнять в соответствии с утверждённой тех. картой и утверждённой местной программой. Присутствие оперативного персонала на ПС, ввод оборудования из ремонта в соответствии с АГ. Выводится из работы МВ-35 Т-2; ДК-2	1:00	Текущий ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, Т-2, ДК-2. Опробование работы РЗА Т-2	2	03.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна	1СШ-35 кВ	1	27.04.2023	27.04.2023	выводится из работы 1СШ-35кВ, ТН 1СШ-35	1:00	Средний ремонт разъединителя ШР ТН 1СШ-35	1	27.04.2023	27.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Шексна	2СШ-35 кВ	1	26.04.2023	26.04.2023	выводится из работы 2СШ-35кВ, МВ-35 Лесная	1:00	Средний ремонт разъединителя ШР-35 Лесная	1	26.04.2023	26.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Северная	Т-1 35/0,4 кВ	1	04.04.2023	04.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Великое-Поповка	5	03.04.2023	07.04.2023	С готовностью к включению на ночь. выводится из работы ВЛ-35 Великое-Поповка, МВ-35 Великое-Поповка, 1СШ-35	2:00	Текущий ремонт: ЛР-35 Великое-Поповка, ШР-35 Великое-Поповка, МВ-35 Великое-Поповка Высоковольтные испытания: МВ-35 Великое-Поповка.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Великое-Поповка	5	24.04.2023	28.04.2023	С готовностью к включению на ночь. выводится из работы ВЛ-35 Великое-Поповка, МВ-35 Великое-Поповка, 1СШ-35	2:00	Текущий ремонт: ЛР-35 Великое-Поповка, ШР-35 Великое-Поповка, МВ-35 Великое-Поповка Высоковольтные испытания: МВ-35 Великое-Поповка.	5	24.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Лесная	1	25.04.2023	25.04.2023	выводится из работы ВЛ-35 Лесная, МВ-35 Лесная	1:00	Средний ремонт разъединителя ЛР-35 Лесная, в/вольтные испытания КС-35 Лесная	1	25.04.2023	25.04.2023	Согласованная
ЧЭС	ВЛ-35 кВ Поповка	12	10.04.2023	21.04.2023	С включением на выходные дни 15 и 16 апреля 2023. С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-1, ВЛ-35 Поповка, 1СШ-35	2:00	Текущий ремонт: Т-1, ЛР-35 Поповка, ШР-35 Т-1, МВ-35 Т-1, КС-35 Поповка (ф.В), ЗВС-35 Поповка (ф.В). Высоковольтные испытания: МВ-35 Т-1, Т-1, КС-35 Поповка (ф.В).	12	10.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Поповка	1СШ-35	5	03.04.2023	07.04.2023	С готовностью к включению на ночь. выводится из работы ВЛ-35 Великое-Поповка, МВ-35 Великое-Поповка, 1СШ-35	2:00	Текущий ремонт: ЛР-35 Великое-Поповка, ШР-35 Великое-Поповка, МВ-35 Великое-Поповка Высоковольтные испытания: МВ-35 Великое-Поповка.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Поповка	1СШ-35	12	10.04.2023	21.04.2023	С включением на выходные дни 15 и 16 апреля 2023. С готовностью к включению на ночь. Выводится из работы Т-1, ВЛ-35 Поповка, 1СШ-35	2:00	Текущий ремонт: Т-1, ЛР-35 Поповка, ШР-35 Т-1, МВ-35 Т-1, КС-35 Поповка (ф.В), ЗВС-35 Поповка (ф.В). Высоковольтные испытания: МВ-35 Т-1, Т-1, КС-35 Поповка (ф.В).	12	10.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Поповка	1СШ-35	5	24.04.2023	28.04.2023	С готовностью к включению на ночь. выводится из работы ВЛ-35 Великое-Поповка, МВ-35 Великое-Поповка, 1СШ-35	2:00	Текущий ремонт: ЛР-35 Великое-Поповка, ШР-35 Великое-Поповка, МВ-35 Великое-Поповка Высоковольтные испытания: МВ-35 Великое-Поповка.	5	24.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	5	10.04.2023	14.04.2023	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС на ДП ОДГ РЭС, ОДС ПО ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	РПБ ПО ЧЭС Техническое обслуживание: Сервера ОИК ЦППС ПО ЧЭС .	5	10.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ – Череповецкие электрические сети	5	24.04.2023	28.04.2023	Возможны кратковременные пропадания данных ТИ и ТС с ПС на ДП ЧЭС, ЦУС Вологдаэнерго, Вологодское РДУ.	1:00	ПС 110 кВ Устюжна. Техническое обслуживание: Диспетчерский коммутатор ТРИКОМ; Мультиплексор первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 2G; Мультиплексор ОГМ-30Е; Устройство телемеханики ПУ, КП «Телеканал-М2», сервер ЦППС, АРМ дежурного.	5	24.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
Череповецкие ЭС (Кирилловские ЭС)											
ПС 110 кВ Андома	1С.Ш. 110 кВ	1	13.04.2023	13.04.2023	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 1 С.Ш., ТТ-110 1 С.Ш. СЭВ	1	13.04.2023	13.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	2С.Ш. 110 кВ	1	14.04.2023	14.04.2023	с включением ремонтной перемычки	1:00	Текущий ремонт в/о патронов ТН-110 2 С.Ш., ТТ-110 2 С.Ш. СЭВ.	1	14.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Андома	СЭВ-110 кВ	2	13.04.2023	14.04.2023	с включением ремонтной перемычки	1:00	1. Текущий ремонт в/о патронов ТТ-110 1 С.Ш. СЭВ, ТТ-110 2 С.Ш. СЭВ.2. Опробование АПВ при подготовке к грозосезону.	2	13.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белозерск	СЭВ-110	1	14.04.2023	14.04.2023	с включением ремонтной перемычки	0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	14.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-1-110 кВ	2	18.04.2023	19.04.2023	Перевод транзита по ВЛ 110 кВ Белоусово 2. С включением СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Восточная.	1:00	Текущий ремонт в/о патронов 1 ТТ-110 СМВ-1, 2 ТТ-110 СМВ-1	2	18.04.2023	19.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ БЕЛОУСОВО-1	2	18.04.2023	19.04.2023	Перевод транзита по ВЛ 110 кВ Белоусово 2. С включением СМВ-2-110 на ПС 110 кВ Восточная.	1:00	Заявленный режим работы при выводе в ремонт 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Восточная.	2	18.04.2023	19.04.2023	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	СМВ-2-110 кВ	2	20.04.2023	21.04.2023		1:00	Текущий ремонт в/о патронов 1 ТТ-110 СМВ-2, 2 ТТ-110 СМВ-2	2	20.04.2023	21.04.2023	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	1 СШ 110 кВ	2	18.04.2023	19.04.2023		1:00	Текущий ремонт воздухоосушительных патронов ТН-110 1 С.Ш.	2	18.04.2023	19.04.2023	Утверждена РДУ
ПС-110 кВ Восточная	2 СШ 110 кВ	2	20.04.2023	21.04.2023		1:00	Текущий ремонт воздухоосушительных патронов ТН-110 2 С.Ш.	2	20.04.2023	21.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Кириллов	МВ-110 кВ НИКОЛОТОРЖСКАЯ-2	1	28.04.2023	28.04.2023	Транзит по ВЛ-110 кВ Николоторжская-1 с отпайками.	1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	28.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Коврижино	Т-1 35/0,4 кВ	1	18.04.2023	18.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-2 35/0,4 кВ	1	17.04.2023	17.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	17.04.2023	17.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Антушево	ЭВ-35 Никановская	1	03.04.2023	03.04.2023		0:30	Профилактический контроль УРЗА	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Антушево	ЭВ-35 Артюшинская	1	03.04.2023	03.04.2023		0:30	Профилактический контроль УРЗА	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Андозеро	СЭВ-35	1	06.04.2023	06.04.2023		0:30	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	06.04.2023	06.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Коварзино	Т-2 110/35/10 кВ	1	27.04.2023	27.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2	1	27.04.2023	27.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Мегра	Т-2 110/10 кВ	1	17.04.2023	17.04.2023		1:00	1. Текущий ремонт ТН-110 2 С.Ш., ЭВ-110 Т-2, ТТ-110 Т-2. 2. Высоковольтные испытания.	1	17.04.2023	17.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Коврижино	Т-3 35/10 кВ	2	24.04.2023	25.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-3,ТСН.	2	24.04.2023	25.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 БЕЛОУСОВО-1	1	25.04.2023	25.04.2023	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 Белоусово-1, ТТ-110 Белоусово-1.	1	25.04.2023	25.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 БЕЛОУСОВО-2	1	26.04.2023	26.04.2023	с переводом на ОВ	1:00	Текущий ремонт МВ-110 Белоусово-2, ТТ-110 Белоусово-2.	1	26.04.2023	26.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-1СШ 110 кВ	1	24.04.2023	24.04.2023		1:00	Текущий ремонт ТН-110 1С.Ш.	1	24.04.2023	24.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	ТН-2СШ 110 кВ	1	24.04.2023	24.04.2023		1:00	Текущий ремонт ТН-110 2 С.Ш.	1	24.04.2023	24.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110	1	24.04.2023	24.04.2023		1:00	Включение СМВ-110 ПС 110 кВ Белоусово для текущего ремонта ТН-110 1 С.Ш. и ТН-110 2 С.Ш.	1	24.04.2023	24.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-110 кВ ПОДПОРОЖСКАЯ-2	1	24.04.2023	24.04.2023	не в транзите	1:00	Одностороннее отключение ВЛ-110 кВ Подпорожская-2 на ПС 110 кВ Белоусово для обеспечения работ по заявкам для текущего ремонта ТН-110 1 с.ш., ТН-110 2 с.ш. с включением СМВ-110 кВ ПС 110 кВ Белоусово.	1	24.04.2023	24.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	СМВ-110	1	27.04.2023	27.04.2023		1:00	Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110.	1	27.04.2023	27.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Белоусово	МВ-110 Т-1	1	28.04.2023	28.04.2023		1:00	Текущий ремонт МВ-110 Т-1.	1	28.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Антушево	Т-1 110/35/10 кВ	2	03.04.2023	04.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1.	2	03.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Антушево	Т-2 110/35/10 кВ	2	05.04.2023	06.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2.	2	05.04.2023	06.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Антушево	ЭВ-35 Артюшинская	3	11.04.2023	13.04.2023		1:00	Текущий ремонт ТТ-35 ВЛ Артюшинская, ЭВ-35 ВЛ Артюшинская.	3	11.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Антушево	2 С.Ш. 35 кВ	3	11.04.2023	13.04.2023		1:00	Текущий ремонт ШР-35 ВЛ Артюшинская, ШР-35 2с.ш.СЭВ, ШР-35 ТН 2с.ш, 2с.ш 35кВ.	3	11.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Артюшинская	1	27.04.2023	27.04.2023		1:00	Текущий ремонт ЛР-35 Артюшинская.	1	27.04.2023	27.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	1 С.Ш. 110 кВ	1	17.04.2023	17.04.2023		1:00	1. Текущий ремонт ОД-110 Т-1; КЗ-110 Т-1. 2. Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону.	1	17.04.2023	17.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	2 С.Ш. 110 кВ	1	18.04.2023	18.04.2023		1:00	1. Текущий ремонт ОД-110 Т-2; КЗ-110 Т-2. 2. Опробование работы КЗ-ОД, УРОК при подготовке к грозосезону.	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Пиксимово	Т-2 35/10 кВ	1	11.04.2023	11.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2.	1	11.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	МВ-35 кВ Вытегорская-1	1	11.04.2023	11.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	11.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	МВ-35 кВ Вытегорская-2	1	12.04.2023	12.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	12.04.2023	12.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Водораздельная	СЭВ-35	1	18.04.2023	18.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Анненская	ЭВ-35 Ольховская	1	25.04.2023	25.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	25.04.2023	25.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Андреевская	СМВ-35 кВ	1	04.04.2023	04.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Пиксимово	СМВ-35 кВ	1	05.04.2023	05.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Коротец	МВ-35 кВ Чарозерская	1	12.04.2023	12.04.2023		1:00	Профилактический контроль УСРЗА	1	12.04.2023	12.04.2023	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Андреевская	1	20.04.2023	20.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Коротецкая	1	20.04.2023	20.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Пиксимовская	1	20.04.2023	20.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	ВЛ-35 кВ Кирилловская	1	25.04.2023	25.04.2023		1:00	Профилактический контроль УСРЗА	1	25.04.2023	25.04.2023	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-1-110	1	26.04.2023	26.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	26.04.2023	26.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-2-110	1	27.04.2023	27.04.2023		1:00	Опробование АПВ при подготовке к грозосезону	1	27.04.2023	27.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	СМВ-2-110	1	26.04.2023	26.04.2023		1:00	Включение для перевода ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 в режим транзита (для вывода в ремонт СМВ-1-110 кВ ПС 110 кВ Н.Торжок).	1	26.04.2023	26.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 1	1	26.04.2023	26.04.2023	Без разборки схемы ВЛ разъединителями. Без заземления ВЛ.	0:30	Опробование телесигналов (оперирование разъединителем) ЛР-110 ВЛ-110 Н.Торжская-1 на ПС 110кВ Никольский Торжок, в рамках реализации программы ССПИ.	1	26.04.2023	26.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НиколоТоржская 2	1	27.04.2023	27.04.2023	Без разборки схемы ВЛ разъединителями. Без заземления ВЛ.	0:30	Опробование телесигналов (оперирование разъединителем) ЛР-110 ВЛ-110 Н.Торжская-2 на ПС 110кВ Никольский Торжок, в рамках реализации программы ССПИ.	1	27.04.2023	27.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	ВЛ 110 кВ НЕФЕДОВО-Н.ТОРЖОК	1	28.04.2023	28.04.2023	На время операции и заявки: С разрывом транзита. Без разборки схемы ВЛ разъединителями. Без заземления ВЛ.	0:30	Опробование телесигналов (оперирование разъединителем) ЛР-110 ВЛ Нефедово-Н.Торжок на ПС 110кВ Никольский Торжок, в рамках реализации программы ССПИ.	1	28.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	1С.Ш. 110 кВ	1	28.04.2023	28.04.2023		0:30	Совместно с заявкой на вывод ВЛ 110 кВ НЕФЕДОВО-Н.ТОРЖОК для оперирования разъединителем ЛР-110 ВЛ Нефедово-Н.Торжок в рамках реализации программы ССПИ).	1	28.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Н. Торжок	ИМФ-3Р ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 1	1	18.04.2023	18.04.2023	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование при подготовке к грозосезону	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Н. Торжок	ИМФ-3Р ВЛ-110 кВ НЕФЕДОВО-Н.ТОРЖОК	1	18.04.2023	18.04.2023	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование при подготовке к грозосезону	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Н. Торжок	ИМФ-3Р ВЛ-110 кВ Н.ТОРЖСКАЯ 2	1	18.04.2023	18.04.2023	без отключения ЛЭП (оборудования)	0:30	Опробование при подготовке к грозосезону	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Андома	Сириус-2-ОМП (ВЛ 110 кВ Каршево - Андома (Л-141))	1	04.04.2023	04.04.2023		0:30	Опробование при подготовке к грозосезону	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Сириус-2-ОМП ВЛ-35 кВ Белоусово-Анненский Мост	1	03.04.2023	03.04.2023		0:30	Профилактическое восстановление УРЗА	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Белоусово	Сириус-2-ОМП ВЛ-35 кВ Водораздельная-2	1	03.04.2023	03.04.2023		0:30	Профилактическое восстановление УРЗА	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Сириус-2-ОМП ВЛ-35 кВ Андреевская	1	13.04.2023	13.04.2023		0:30	Опробование при подготовке к грозосезону	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Сириус-2-ОМП ВЛ-35 кВ Коротецкая	1	13.04.2023	13.04.2023		0:30	Опробование при подготовке к грозосезону	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вашки	Сириус-2-ОМП ВЛ-35 кВ Пиксимовская	1	13.04.2023	13.04.2023		0:30	Опробование при подготовке к грозосезону	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	13.04.2023	13.04.2023	Отсутствие телеинформации с ПС 110кВ Белоусово (до 30мин.).	0:30	Частичная проверка комплекса телемеханики МПТК + КП КОТМИ ПС Белоусово	1	13.04.2023	13.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	18.04.2023	18.04.2023	Кратковременное отсутствие телеинформации с ДП участка ОДС ПО "ЧЭС"	0:30	Профилактика серверов ПТК КОТМИ-2010 ПО ЧЭС	1	18.04.2023	18.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	20.04.2023	20.04.2023	Кратковременное отсутствие телеинформации с Белозерского РЭС.	0:30	Профилактика серверов ПТК КОТМИ-2010 Белозерского РЭС	1	20.04.2023	20.04.2023	Утверждена РДУ
ЧЭС (КЭС)	СДТУ направления Вологодское РДУ – Кирилловские электрические сети	1	25.04.2023	25.04.2023	Кратковременное отсутствие телеинформации с Вытегорского РЭС.	0:30	Профилактика серверов ПТК КОТМИ-2010 Вытегорского РЭС	1	25.04.2023	25.04.2023	Утверждена РДУ
Вологодские ЭС											
ПС 110 кВ Харовск районная	МВ-110 Харовск Т-Вожега	5	24.04.2023	28.04.2023		1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	24.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Харовск районная	СМВ-110 кВ	5	24.04.2023	28.04.2023		1:00	Включение в работу СМВ-110 на время производства работ выполнения проф.контроля УРЗА МВ-110 Харовск Т-Вожега.	5	24.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Харовск районная	АПВ, АУВ ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Вожега с отпайками (ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега)	5	24.04.2023	28.04.2023	Планируется с отключением МВ-110 Харовск Т–Вожега в сроки 24.04-28.04.2023 г. в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2023 г.	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	24.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Харовск районная	ЭПЗ-1636 (КСЗ) ВЛ 110 кВ Харовская (Тяговая) - Вожега с отпайками (ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега)	5	24.04.2023	28.04.2023	Планируется с отключением МВ-110 Харовск Т–Вожега в сроки 24.04-28.04.2023 г. в соответствии с Графиком ЛЭП и ЭЛТ на апрель 2023 г.	1:00	Проф.контроль УРЗА.	5	24.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вохтога	яч.10кВ №32 Лукино	2	06.04.2023	07.04.2023		0:30	Текущий ремонт, проф.восстановление УРЗА ВВ-10 Лукино, ВВ-10 Сидоровский, ВВ-10 СЖД-1, ВВ-10 Анохинский (поочер.).	2	06.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	яч. 10кВ №1 СЖД-2	2	10.04.2023	11.04.2023		1:00	Текущий ремонт, проф.восстановление УРЗА ВВ-10 СЖД-2, ВВ-10 Лежский, ВВ-10 Орлово, ВВ-10 Демьяновский (поочер.).	2	10.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	ЭВ-110 Вохтога Т	3	12.04.2023	14.04.2023		2:00	Текущий ремонт, в/в испытания ТТ-110 Вохтога Т, опробование АПВ ЭВ-110 Вохтога Т.	3	12.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ Вохтога (Районная) – Вохтога (Тяговая)	3	12.04.2023	14.04.2023		2:00	Текущий ремонт ЛР-110 Вохтога Т, ТН-110 Вохтога Т на ПС 110 кВ Вохтога.	3	12.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вохтога	яч.10кВ №2 Каменка	1	13.04.2023	13.04.2023		0:15	Опробование АПВ ВВ-10 Каменка, ВВ-10 Лесоцех.	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	яч.10кВ №22 Вохтога	1	17.04.2023	17.04.2023		1:00	Текущий ремонт, опробование АПВ ВВ-10 Вохтога, ВВ-10 ЛПХ-1.	1	17.04.2023	17.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вохтога	яч.10кВ №13 Депо	1	18.04.2023	18.04.2023		0:30	Текущий ремонт ВВ-10 Депо, ВВ-10 Фиброцех.	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №5 ТСН-1	1	03.04.2023	03.04.2023		1:00	Текущий ремонт ТСН-1, в/в испытания КЛ-10 ТСН-1.	1	03.04.2023	03.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №23 ТСН-2	1	25.04.2023	25.04.2023		1:00	Текущий ремонт ТСН-2, в/в испытания КЛ-10 ТСН-2.	1	25.04.2023	25.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	АВР-35 кВ	1	20.04.2023	20.04.2023		0:15	Опробование АВР-35: МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, СМВ-35.	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ 35кВ	1	20.04.2023	20.04.2023		0:15	Опробование АПВ-35: МВ-35 Т-1, МВ-35 Т-2, СМВ-35.	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	АВР-10 кВ	1	20.04.2023	20.04.2023		0:15	Опробование АВР-10: ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2, СВВ-10.	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ 10кВ	1	20.04.2023	20.04.2023		0:15	Опробование АПВ-10: ВВ-10 Т-1, ВВ-10 Т-2, СВВ-10.	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ГРЯЗОВЕЦ-1	1	21.04.2023	21.04.2023		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Грязовец-1.	1	21.04.2023	21.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ГРЯЗОВЕЦ-2	1	21.04.2023	21.04.2023		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Грязовец-2.	1	21.04.2023	21.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	ШСМВ-110	1	21.04.2023	21.04.2023		0:15	Опробование АПВ ШСМВ-110.	1	21.04.2023	21.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ 35кВ	1	21.04.2023	21.04.2023		0:15	Опробование АПВ МВ-35 Плоское.	1	21.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-1	1	21.04.2023	21.04.2023	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Грязовец-1 на время опробования АПВ МВ-110 Грязовец-1 на ПС 110 кВ Грязовец.	1	21.04.2023	21.04.2023	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-2	1	21.04.2023	21.04.2023	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Грязовец-2 на время опробования АПВ МВ-110 Грязовец-1 на ПС 110 кВ Грязовец.	1	21.04.2023	21.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Гремячий	Т-1 35/10 кВ	2	04.04.2023	05.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1, ТСН-1.	2	04.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Гремячий	Т-2 35/10 кВ	2	17.04.2023	18.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2, ТСН-2.	2	17.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	1 СШ 35 кВ	3	12.04.2023	14.04.2023	выводится из работы 1 СШ 35 кВ, Т-1.	2:00	Кап.ремонт ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	3	12.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Шокша	2 СШ 35кВ	3	26.04.2023	28.04.2023	выводится из работы 2 СШ 35 кВ, Т-2.	2:00	Кап.ремонт, опробование ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	3	26.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-1 110/35/10 кВ	4	10.04.2023	13.04.2023		2:00	Кап.ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	4	10.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Сямжа	Т-2 110/35/10 кВ	4	24.04.2023	27.04.2023		2:00	Кап.ремонт, опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	4	24.04.2023	27.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Шейбухта	АПВ-10кВ	2	24.04.2023	25.04.2023		0:15	Опробование АПВ: МВ-10 Монзенский, МВ-10 Поселок, МВ-10 Прогресс, МВ-10 Завет Ильича, МВ-10 Шуйское, МВ-10 Междуреченский.	2	24.04.2023	25.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Шейбухта	СМВ-35кВ	2	24.04.2023	25.04.2023		0:15	Опробование АПВ СМВ-35.	2	24.04.2023	25.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Шуйское	Т-2 110/35/10 кВ	3	26.04.2023	28.04.2023		2:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. Текущий ремонт, диагностирование, отбор проб масла Т-2.	3	26.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Игумницево	яч.10кВ №1 Протасово	2	17.04.2023	18.04.2023		1:00	Проф.восстановление УРЗА ВВ-10 Протасово, ВВ-10 РРС (поочер.). Калибровка ТТ ВВ-10: Протасово, РРС.	2	17.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Игумницево	яч.10кВ №2 Старое	2	20.04.2023	21.04.2023		1:00	Проф.восстановление УРЗА ВВ-10 Старое, ВВ-10 Карповское (поочер.). Калибровка ТТ ВВ-10: Старое, Карповское.	2	20.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ТЯГОВАЯ-1	1	24.04.2023	24.04.2023		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Тяговая-1.	1	24.04.2023	24.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	ОМВ-110	1	24.04.2023	24.04.2023		0:15	Опробование АПВ ОМВ-110.	1	24.04.2023	24.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	МВ-110 ВОХТОГА	1	24.04.2023	24.04.2023		0:15	Опробование АПВ МВ-110 Вохтога.	1	24.04.2023	24.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Грязовец	АПВ 35кВ	1	24.04.2023	24.04.2023		0:15	Опробование АПВ МВ-35 Слобода, МВ-35 Надеево.	1	24.04.2023	24.04.2023	Согласованная
ВЭС	ВЛ 110 кВ ГРЯЗОВЕЦ-ВОХТОГА	1	24.04.2023	24.04.2023	не в транзите	0:15	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Грязовец-Вохтога для опробование АПВ МВ-110 Вохтога на ПС 110 кВ Грязовец.	1	24.04.2023	24.04.2023	Утверждена РДУ
ВЭС	КВЛ 110 кВ ВОЛОГДА-КУБЕНСКОЕ	5	17.04.2023	21.04.2023		2:00	Замена изоляторов, ремонт провода, вырубка ДКР.	5	17.04.2023	21.04.2023	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ СЯМЖА-ЧУШЕВИЦЫ	2	27.04.2023	28.04.2023	Архангельское РДУ: Для непревышения МДП в контролируемом сечении «Дефицит Котласского энергорайона» в часы максимального потребления в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Микунь – Урдома: - СВГО Вельской ГТ-ТЭЦ: Г-1 и Г-2; - рабочая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ: не менее 63,2 МВт; - резерв активной мощности на ТЭЦ ПЛ «Энергетика» для выдачи в сеть 110-220 кВ: не менее 10 МВт.	1:00	Расширение просеки (подряд).	2	27.04.2023	28.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Чекшино	Т-1 110/10 кВ	2	03.04.2023	04.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1, РВС-110 Т-1. Кап.ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	03.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	Т-1 110/10 кВ	1	24.04.2023	24.04.2023	выводится из работы Т-1, ТСН-1	1:00	Текущий ремонт ТСН-1, яч.ТСН-1.	1	24.04.2023	24.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	Т-2 110/10 кВ	1	25.04.2023	25.04.2023	выводится из работы Т-2, ТСН-2.	1:00	Текущий ремонт ТСН-2, яч.ТСН-2.	1	25.04.2023	25.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	яч.10 кВ №1 Дальний	3	11.04.2023	13.04.2023		0:30	Текущий ремонт яч. Дальний, яч.Погорелово, яч. Загоскино, яч.Биряково-1, ч. Чучково, яч.Слободищево (поочер.).	3	11.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Биряково	яч.10 кВ №14 ВВ-10кВ Т-2	2	17.04.2023	18.04.2023		0:30	Текущий ремонт яч.ВВ-10 Т-2, ТН-10-2, СВВ-10, СР-10, яч. Резерв16 (поочер.).	2	17.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Воробьево	1 СШ 10 кВ	3	05.04.2023	07.04.2023	выводится из работы 1 СШ 10кВ, СВВ-10,СР-10, ВВ-10 Т-1, ВВ-10, КВЛ-10: Куваево, Ершовский, Комплекс-Воробьево, Центр, ТН-10-1, Пр-10 ТСН-1, ТСН-1.	2:00	Кап.ремонт, в/в испытания 1 СШ 10 кВ, яч.ВВ-10 Т-1, ТН-10-1, яч.Пр-10 ТСН-1, яч.Куваево, яч.Ершовский, яч.Комплекс-Воробьево, яч.Центр, ТСН-1. В/В испытания ОПН ТН-10-1.	3	05.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Гридино	1 СШ 35кВ	2	03.04.2023	04.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-35 Т-1,КЗ-35 Т-1,ТСН-1.	2	03.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Гридино	2 СШ 35кВ	1	06.04.2023	06.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-35 Т-2,КЗ-35 Т-2, ТСН-2.	1	06.04.2023	06.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Сурково	1 СШ 10кВ	10	19.04.2023	28.04.2023	выводится из работы 1 СШ 10 кВ, яч.МВ-10 Калинина, яч.МВ-10 Вперед,яч. ТН-10-1, яч.МВ-10 Т-1, яч.ТСН-1, яч.СМВ-10.	1:00	Кап.ремонт1 СШ 10 кВ, яч.МВ-10 Калинина, яч.МВ-10 Вперед, яч.ТН-10-1, яч.МВ-10 Т-1, яч.ТСН-1, яч.СМВ-10.	10	19.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	СМВ-110	2	17.04.2023	18.04.2023		1:00	Текущий ремонт СМВ-110.	2	17.04.2023	18.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вожега	Т-1 110/35/10 кВ	2	10.04.2023	11.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1. Кап. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	10.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	1 СШ 110 кВ	2	10.04.2023	11.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1. Кап. ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	10.04.2023	11.04.2023	Утверждена РДУ
ВЭС	ВЛ 110 кВ ЯВЕНГА (Т)-ВОЖЕГА	2	10.04.2023	11.04.2023		1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Явенга Т-Вожега для выполнения текущего ремонта Т-1, кап. ремонта ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1.	2	10.04.2023	11.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 110 кВ Вожега	Т-2 110/35/10 кВ	2	13.04.2023	14.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2. Кап. ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	13.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Вожега	2 СШ 110 кВ	2	13.04.2023	14.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2. Кап. ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	13.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	ВЛ 110 кВ Харовск (Тяговая) – Вожега	2	13.04.2023	14.04.2023		1:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Харовск Т-Вожега для выполнения текущего ремонта Т-2, кап. ремонта ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2.	2	13.04.2023	14.04.2023	Утверждена РДУ
ПС 35 кВ Бережное	Т-1 35/10 кВ	5	10.04.2023	14.04.2023	выводится из работы Т-1, ВВ-10 Т-1, ТСН-1, 1 СШ 35 кВ, СМВ-35, ВЛ-35 Заднее-Бережное.	0:30	Текущий ремонт Т-1, МВ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, МВ-35 Заднее, ЛР-35 Заднее, ШР-35 Заднее, ВЧЗ-35, КС-35 ВЛ Заднее-Бережное ф.В, ВВ-10 Т-1, ТСН-1.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Заднее	Т-1 35/10 кВ	1	24.04.2023	24.04.2023		0:30	Текущий ремонт Т-1.	1	24.04.2023	24.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	Т-1 110/35/10 кВ	5	03.04.2023	07.04.2023		2:00	Текущий ремонт Т-1, МВ-110 кВ Т-1, ТСН-1-10.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	Т-2 110/35/10 кВ	5	17.04.2023	21.04.2023		2:00	Текущий ремонт Т-2, МВ-110 кВ Т-2, ТСН-2-10.	5	17.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	1 СШ 35 кВ	5	10.04.2023	14.04.2023	выводится из работы 1 СШ-35 кВ, МВ-35 кВ Т-1, СВ-35 кВ, МВ-35 кВ Сметанино-2, МВ-35 кВ Морозово-1, ТН-1-35, ВЛ-35 кВ Сметанино-2, ВЛ-35 кВ Морозово-1.	2:00	Текущий ремонт ТТ-35 Т-1, ТТ-35 Морозово-1, ТТ-35 Сметанино-2, ТН-1-35	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Верховажье	2 СШ 35 кВ	5	24.04.2023	28.04.2023	выводится из работы 2 СШ-35 кВ, МВ-35 кВ Т-2, СВ-35 кВ, ЭВ-35 кВ Урусовская, МВ-35 кВ Морозово-2, ТН-2-35, ВЛ-35 кВ Урусовская, ВЛ-35 кВ Морозово-2.	2:00	Текущий ремонт ТТ-35 Т-2, ТТ-35 Морозово-2, ТТ-35 Урусовская, ТН-2-35.	5	24.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Грязовец	яч.10кВ №25 ДГК	1	26.04.2023	26.04.2023		1:00	Текущий ремонт ДГК-, В/в испытания КЛ-10 ДГК.	1	26.04.2023	26.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Ананьино	Т-1 110/6 кВ	2	17.04.2023	18.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, РВС-35 Т-1.	2	17.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-1 110/10 кВ	5	03.04.2023	07.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1. Опробование АПВ МВ-110 Кипелово-1, АПВ СЭВ-110.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-110	5	03.04.2023	07.04.2023		1:00	Опробование АВР-110: МВ-110 Шексна-Ермаково, СЭВ-110.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-10кВ	5	03.04.2023	07.04.2023		1:00	Опробование АВР-10 ВВ-10 Т-1.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ № 11 Ввод-10кВ Т-1	5	03.04.2023	07.04.2023		1:00	Опробование АПВ ВВ-10 Т-1.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-0,4кВ	5	03.04.2023	07.04.2023		1:00	Опробование АВР-0,4 кВ.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №22 ДГК-2	1	21.04.2023	21.04.2023		1:00	Текущий ремонт ДГК-2.1, ДГК-2.2.	1	21.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №7 ДГК-1	1	20.04.2023	20.04.2023		1:00	Текущий ремонт ДГК-1.	1	20.04.2023	20.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Можайское	Т-1 35/10 кВ	1	14.04.2023	14.04.2023		1:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1.	1	14.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Можайское	Т-2 35/10 кВ	1	17.04.2023	17.04.2023		1:00	Текущий ремонт ОД-35 Т-2, КЗ-35 Т-2.	1	17.04.2023	17.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	Т-1 110/35/10 кВ	1	10.04.2023	10.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ДГК-10-1, фильтр ДГК-10-1.	1	10.04.2023	10.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Луговая	Т-2 110/35/10 кВ	1	11.04.2023	11.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ДГК-10-2, фильтр ДГК-10-2.	1	11.04.2023	11.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-1 110/35/10 кВ	1	12.04.2023	12.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ДГК-10-1, фильтр ДГК-10-1.	1	12.04.2023	12.04.2023	Согласованная
ПС-110 кВ Восточная	Т-2 110/35/10кВ	1	13.04.2023	13.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ДГК-10-2, фильтр ДГК-10-2.	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Ява	Т-2	11	18.04.2023	28.04.2023		1:00	Кап.ремонт 2 СШ 10 кВ, яч.10кВ: СР 10, ВВ 10 РП 10-2, ТН 102, ВВ 10 Т-2, ВВ 10 ЦРП-2, ВВ 10 ВМК-2. Текущий ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, РВС-110 Т-2.	11	18.04.2023	28.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Центральная	2СШ-6кВ	5	03.04.2023	07.04.2023		0:30	Текущий ремонт яч.6 кВ 2 СШ, СР-6, ДГК-6-2, фильтр ДГК-6-2, Т-2 РЭУ-2.	5	03.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Пундуга	Т-1 110/10 кВ	4	04.04.2023	07.04.2023		2:00	Кап.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Текущий ремонт ТСН-1, РВС-110 Т-1, ОПН-10 Т-1.	4	04.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Кумзеро	Т-2 35/10 кВ	12	10.04.2023	21.04.2023		3:00	Кап.ремонт 2 СШ 10 кВ, яч.СВВ-10, яч.ТСН-2, яч.ВВ-10 Т-2, яч.ТН-10-2, яч.Котельная.	12	10.04.2023	21.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Кумзеро	яч.10кВ №10 ТСН-2	1	24.04.2023	24.04.2023		1:00	Текущий ремонт ТСН-2.	1	24.04.2023	24.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Н.Погост	МВ-110 кВ Т-2	2	25.04.2023	26.04.2023		1:00	Отбор проб масла ТТ МВ-110 Т-2.	2	25.04.2023	26.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Ананьино	яч. 6 кВ №0 Макси	2	17.04.2023	18.04.2023		1:00	Текущий ремонт яч.№ 0 Макси.	2	17.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	Т-2 110/10 кВ	5	10.04.2023	14.04.2023		1:00	Текущий ремонт Т-2, ОД-110 Т-2. Опробование АПВ МВ-110 Кипелово-1, АПВ СЭВ-110.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-110	5	10.04.2023	14.04.2023		1:00	Опробование АВР-110: МВ-110 Кипелово-1, СЭВ-110.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-10кВ	5	10.04.2023	14.04.2023		1:00	Опробование АВР-10 ВВ-10 Т-2.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	яч.10кВ №26 Ввод 10кВ Т-2	5	10.04.2023	14.04.2023		1:00	Опробование АПВ ВВ-10 Т-2.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Кипелово	АВР-0,4кВ	5	10.04.2023	14.04.2023		1:00	Опробование АВР-0,4 кВ.	5	10.04.2023	14.04.2023	Согласованная
ПС 35 кВ Комельская	АПВ	1	04.04.2023	04.04.2023		0:15	Опробование АПВ МВ-35 Игумницево, МВ-10 Резервный, МВ-10 Барское, МВ-10 Алсуфьево, МВ-10 Бушуиха, МВ-10 Водозабор, МВ-10 Свиноферма, МВ-10 Бурдуково.	1	04.04.2023	04.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	Т-1 110/10 кВ	1	05.04.2023	05.04.2023	выводится из работы Т-1, ТСН-1.	1:00	Текущий ремонт, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Отбор проб масла Т-1, РПН Т-1. В/в испытания ВВ-10 Т-1.	1	05.04.2023	05.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	АПВ	2	06.04.2023	07.04.2023		0:30	Опробование АПВ: ВВ-10 Казаркино, ВВ-10 Спасское, ВВ-10 Водозабор, ВВ-10 Займище (поочер.).	2	06.04.2023	07.04.2023	Согласованная
ПС 110 кВ Жернаково	АПВ	2	10.04.2023	11.04.2023		0:30	Опробование АПВ ВВ-10 Дворища, ВВ-10 Жерноково, ВВ-10 Становое (поочер.).	2	10.04.2023	11.04.2023	Согласованная

Объект	Оборудование	Разрешенный срок ремонта			Примечание: причина отказа или переноса сроков ремонта и т.д.	АГ	Содержание работ	Заявленный в месячный график срок ремонта			Состояние
		Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)				Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Надеево	1	27.04.2023	27.04.2023	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	27.04.2023	27.04.2023	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Снасудово	1	26.04.2023	26.04.2023	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	26.04.2023	26.04.2023	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Паприха	1	18.04.2023	18.04.2023	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	18.04.2023	18.04.2023	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Гремячий	1	13.04.2023	13.04.2023	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	13.04.2023	13.04.2023	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35кВ Монастырская	1	12.04.2023	12.04.2023	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	12.04.2023	12.04.2023	Согласованная
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 110 кВ Сямжа	1	05.04.2023	05.04.2023	с пропаданием ТМ.	0:30	Тех. обслуживание коммутатора Cisco, КП телемеханики ЭНТМ, ИБП APC.	1	05.04.2023	05.04.2023	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления Вологодское РДУ-ПО ВЭС	3	04.04.2023	06.04.2023	без пропадания ТМ.	0:30	Тех. обслуживание мультиплексора первого уровня синхронной цифровой иерархии FG A155 G2, коммутатора Cisco 2960, мультиплексора Flexgain Plex-MR,источник бесперебойного питания Eaton APS-300, серверов телемеханики ОИК "Котми-2010", оборудования ВЧ-связи, радиостанции Icom, АТС Триком, комплекса видеонаблюдения в Сямженском РЭС.	3	04.04.2023	06.04.2023	Утверждена РДУ
ВЭС	СДТУ направления ПО ВЭС- ПС 35 кВ Шокша	1	06.04.2023	06.04.2023	с пропаданием ТМ и ДК.	0:30	Тех. обслуживание оборудования ВЧ-связи АВЦ-С, КП телемеханики iSMS-200, радиостанции Icom, ИБП Eaton 9130.	1	06.04.2023	06.04.2023	Согласованная

Начальник ДС



И.С. Мороз