Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2023 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО Западно-Карельские электрические сети														
ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС 34)														
Т-1	1	11.04.23	11.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО Т-1, комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110		1	11.04.23	11.04.23	1	11.04.23	11.04.23	1	11.04.23	11.04.23
Т-2	1	12.04.23	12.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО Т-2, комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110		1	12.04.23	12.04.23	1	12.04.23	12.04.23	1	12.04.23	12.04.23
ПС 110 кВ Найстеньярви (ПС 35)														
Т-1	1	11.04.23	11.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО Т-1, комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110		1	11.04.23	11.04.23	1	11.04.23	11.04.23	1	11.04.23	11.04.23
Т-2	1	12.04.23	12.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО Т-2, комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110		1	12.04.23	12.04.23	1	12.04.23	12.04.23	1	12.04.23	12.04.23
ПС 110 кВ Киръявалахти (ПС 94)														
Т-1	1	20.04.23	20.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО Т-1, комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110		1	20.04.23	20.04.23	1	20.04.23	20.04.23	1	20.04.23	20.04.23
Т-2	1	21.04.23	21.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-2 ч.; ТО Т-2, комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110		1	21.04.23	21.04.23	1	21.04.23	21.04.23	1	21.04.23	21.04.23
ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС 95)														
ВС-110	1	25.04.23	25.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; ТО Т-1, комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110		1	25.04.23	25.04.23	1	25.04.23	25.04.23	1	25.04.23	25.04.23
Т-1	1	25.04.23	25.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; ТО Т-1, комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110		1	25.04.23	25.04.23	1	25.04.23	25.04.23	1	25.04.23	25.04.23
1с-110	1	25.04.23	25.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; ТО Т-1, комплексное опробование работы ОДТ-1-110, КЗТ-1-110		1	25.04.23	25.04.23	1	25.04.23	25.04.23	1	25.04.23	25.04.23
ВС-110	1	26.04.23	26.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; ТО Т-2, комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110		1	26.04.23	26.04.23	1	26.04.23	26.04.23	1	26.04.23	26.04.23
2с-110	1	26.04.23	26.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; ТО Т-2, комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110		1	26.04.23	26.04.23	1	26.04.23	26.04.23	1	26.04.23	26.04.23
Т-2	1	26.04.23	26.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; ТО Т-2, комплексное опробование работы ОДТ-2-110, КЗТ-2-110		1	26.04.23	26.04.23	1	26.04.23	26.04.23	1	26.04.23	26.04.23
ЦУС КФ														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВЛ 110 кВ Сортавальская – Кирьявалахти (Л-127)	2	24.04.23	25.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-3 ч.; Замена поврежденного изолятора на оп. 31, замена изолятора на опоре 49	Совмещено со сроками вывода ВЛ 110 кВ Сортавальская – Кирьявалахти (Л-127) со стороны ПС 220 кВ Сортавальская	2	24.04.23	25.04.23	2	18.04.23	19.04.23	2	24.04.23	25.04.23
ПО Северные электрические сети КФ														
ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13)														
1с-110	1	28.04.23	28.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла ТН-1-110		1	28.04.23	28.04.23	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Ругозеро (ПС 9)														
Т-1	1	25.04.23	25.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-1 ч.; ТР Т-1		1	25.04.23	25.04.23	3	24.04.23	26.04.23	3	24.04.23	26.04.23
2с-110	1	27.04.23	27.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла ТТВС-1-110, ТН-2-110		1	27.04.23	27.04.23	-	-	-	-	-	-
ВС-110	1	27.04.23	27.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-1 ч.; Отбор проб масла ТТВС-1-110, ТН-2-110		1	27.04.23	27.04.23	-	-	-	-	-	-
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150)	5	03.04.23	07.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-5 ч.; Замена опор № 24,26,30	Филиал АО "СО ЕЭС" Кольское РДУ: с ПЕРЕНОСОМ сроков в ремонте Л-149 по сводному годовому графику	5	10.04.23	14.04.23	-	-	-	-	-	-
ПО Южно-Карельские электрические сети														
ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20)														
Т-2	9	01.04.23	09.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-121, монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТРП-110		9	01.04.23	09.04.23	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121)	9	01.04.23	09.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-121, монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТРП-110		9	01.04.23	09.04.23	-	-	-	-	-	-
РП-110	9	01.04.23	09.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-121, монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТРП-110		9	01.04.23	09.04.23	-	-	-	-	-	-
2с-110	9	01.04.23	09.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-121, монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТРП-110		9	01.04.23	09.04.23	-	-	-	-	-	-
ВС-110	9	01.04.23	09.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-121, монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТРП-110		9	01.04.23	09.04.23	-	-	-	-	-	-
ВЛ 110 кВ Суна – КОЗ (Л-120)	8	10.04.23	17.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-120		8	10.04.23	17.04.23	-	-	-	-	-	-
Т-1	8	10.04.23	17.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-120		8	10.04.23	17.04.23	-	-	-	-	-	-
1с-110	8	10.04.23	17.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-120		8	10.04.23	17.04.23	-	-	-	-	-	-
РП-110	8	10.04.23	17.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-120		8	10.04.23	17.04.23	-	-	-	-	-	-
ВС-110	8	10.04.23	17.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Монтаж трансформаторов тока 110 кВ ТТЛ-120		8	10.04.23	17.04.23	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36)														

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВС-110	2	27.04.23	28.04.23	Включение в работу; ; А.Г.-4 ч.; Перенос точки потокораздела с ВС-110 ПС 110 кВ Пудож (ПС36) на ВС-110 ПС 110 кВ Пяльма (ПС37) в связи с выводом времонт ВЛ 110 кВ Пяльма – Авдеево (Л-142). Перевод дополнительной нагрузки в объеме до 5 МВт на энергосистему Вологодской области.		2	27.04.23	28.04.23	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Деревянка (ПС 5)														
ВС-110	38	22.03.23	28.04.23	Капитальный ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-В/3; Для реконструкции 1с-110 ОРУ-110 с установкой нового оборудования ВТ1-110, РЛ-185, РШЛ-185, РТН1-110, РШТ1-110, РТ1-110. ТТ Л-185, ТТ ВТ1-110, ТН1-110, ТСН1-6, ОПН Т1-110		38	22.03.23	28.04.23	12	15.05.23	26.05.23	12	22.03.23	02.04.23
Т-1	38	22.03.23	28.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-В/3; Для реконструкции 1с-110 ОРУ-110 с установкой нового оборудования ВТ1-110, РЛ-185, РШЛ-185, РТН1-110, РШТ1-110, РТ1-110. ТТ Л-185, ТТ ВТ1-110, ТН1-110, ТСН1-6, ОПН Т1-110		38	22.03.23	28.04.23	12	15.05.23	26.05.23	12	22.03.23	02.04.23
1с-110	38	22.03.23	28.04.23	Капитальный ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-В/3; Для реконструкции 1с-110 ОРУ-110 с установкой нового оборудования ВТ1-110, РЛ-185, РШЛ-185, РТН1-110, РШТ1-110, РТ1-110. ТТ Л-185, ТТ ВТ1-110, ТН1-110, ТСН1-6, ОПН Т1-110		38	22.03.23	28.04.23	12	15.05.23	26.05.23	12	22.03.23	02.04.23
ПС 110 кВ Пай (ПС 6)														
Т-1	5	17.04.23	21.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-1, ТСН1-10. КР РТ1-10. ТО ОДТ1-110, КЗТ1-110		5	17.04.23	21.04.23	5	24.04.23	28.04.23	5	24.04.23	28.04.23
ПС 110 кВ Березовка (ПС 63)														
2с-110	5	24.04.23	28.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТО ТН2-110. Т.Р. Т-2. Проф контроль ТН2-110, ВС-110		5	24.04.23	28.04.23	1	05.04.23	05.04.23	1	05.04.23	05.04.23
Т-2	5	24.04.23	28.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТО ТН2-110. Т.Р. Т-2. Проф контроль ТН2-110, ВС-110		5	24.04.23	28.04.23	-	-	-	-	-	-
ВС-110	5	24.04.23	28.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-4 ч.; ТО ТН2-110. Т.Р. Т-2. Проф контроль ТН2-110, ВС-110		5	24.04.23	28.04.23	5	03.04.23	07.04.23	5	03.04.23	07.04.23
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67)														
ВТ1-110	5	03.04.23	07.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-1. ТО ТТВТ1-110, РТ1-110. Проф контроль УРЗА Т-1, РЗТ-1		5	03.04.23	07.04.23	5	10.04.23	14.04.23	5	10.04.23	14.04.23
1с-110 кВ	5	03.04.23	07.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-1. ТО ТТВТ1-110, РТ1-110. Проф контроль УРЗА Т-1, РЗТ-1		5	03.04.23	07.04.23	-	-	-	-	-	-
2с-110 кВ	5	24.04.23	28.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-2. ТО ТТВТ2-110, РТ2-110. Проф контроль УРЗА Т-2, РЗТ-2		5	24.04.23	28.04.23	-	-	-	-	-	-

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта	Заявленный в месячный график срок ремонта			Заявленный в годовой график срок ремонта			Выделенный в годовом графике срок ремонта		
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ВТ2-110	5	24.04.23	28.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; ТР Т-2. ТО ТТВТ2-110, РТ2-110. Проф контроль УРЗА Т-2, РЗТ-2		5	24.04.23	28.04.23	5	17.04.23	21.04.23	5	17.04.23	21.04.23
ПС 110 кВ Каршево (ПС 75)														
Т-1	4	03.04.23	06.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Проф. контроль УРЗА		4	03.04.23	06.04.23	2	06.04.23	07.04.23	2	06.04.23	07.04.23
ВС-110	1	06.04.23	06.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Для опроб защит Т-1 на ВС-110		1	06.04.23	06.04.23	-	-	-	-	-	-
1с-110	1	06.04.23	06.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Для опроб защит Т-1 на ВС-110		1	06.04.23	06.04.23	1	07.04.23	07.04.23	1	07.04.23	07.04.23
Т-2	4	09.04.23	12.04.23	Текущий ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Проф. контроль УРЗА	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом СЭВ-110 ПС 110 кВ Андома с включением ремонтной перемычки 13-14.04.2023 (годовая заявка).	4	10.04.23	13.04.23	2	07.04.23	08.04.23	2	07.04.23	08.04.23
2с-110	1	12.04.23	12.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Для опроб защит Т-2 на ВС-110	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом СЭВ-110 ПС 110 кВ Андома с включением ремонтной перемычки 13-14.04.2023 (годовая заявка).	1	13.04.23	13.04.23	1	08.04.23	08.04.23	1	08.04.23	08.04.23
ВС-110	1	12.04.23	12.04.23	Текущий ремонт; с включением ремонтной перемычки; А.Г.-2 ч.; Для опроб защит Т-2 на ВС-110	Вологодское РДУ. С изменением срока. Не совмещать с ремонтом СЭВ-110 ПС 110 кВ Андома с включением ремонтной перемычки 13-14.04.2023 (годовая заявка).	1	13.04.23	13.04.23	-	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76)														
ВЛ 110 кВ Пяльма – Авдеево (Л-142)	2	27.04.23	28.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена опорных изоляторов на приемном портале Л-142 на ПС-76		2	27.04.23	28.04.23	-	-	-	-	-	-
2с-110	2	27.04.23	28.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена опорных изоляторов на приемном портале Л-142 на ПС-76		2	27.04.23	28.04.23	-	-	-	-	-	-
ЦУС КФ														
ВЛ 110 кВ Деревянка – Ладва (Л-186)	-	-	-	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена изоляторов	Перенос сроков по режимно-балансовым условиям.	5	03.04.23	07.04.23	5	02.05.23	06.05.23	5	03.04.23	07.04.23
ВЛ 110 кВ Сулажгора – Суна с отпайкой на ПС Шуя (Л-119)	6	18.04.23	23.04.23	Капитальный ремонт; ; А.Г.-4 ч.; Замена опоры № 168, Замена изоляторов	Перенос сроков по согласованию с собственником (Карельский филиал ПАО «Россети Северо-Запад») в связи с ремонтом ВЛ 110 кВ Суна-КОЗ (Л-120) по реконструкции ПС 110 кВ КОЗ (ПС20) 10-17.04.2023.	11	18.04.23	28.04.23	11	17.04.23	27.04.23	11	10.04.23	20.04.23